ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Созақ ауданының Құмкент а/о ММ-ң Балдырған бала бақшасы МКҚК

МЕРДІГЕР: "БЕНД-Стройсервис" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Балдырған бала бақша ғимаратының жылу қазандығын ауыстыру және ағымдағы жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2017 жыл 14 шілдесіндегі №13 келісім-шарт бойынша құны - **1 750 000** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2017 жылғы шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код			Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны		
тапсырыс беруші	мердігер		нөмірі	күні	атауы	коды	атауы		коды
4583503	**51882**		**13**	**14.07.2017ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**	**1**	**ЖШС**		**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаржаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	6	7		8
Балдырған бала бақша ғимаратының жылу қазандығын ауыстыру және ағымдағы жөндеу	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**		**0**			**0**	**1 750 000**
Ұстап қалу 5%	**83 333**									
Қайтарым 5%										**83 333**
Төленетін сомасы	**1 666 667**	**1 750 000**							**0**	**1 666 667**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Созақ ауданының Құмкент а/о ММ-ң
Балдырған бала бақшасы МКҚК

_____ **Т.Бимырзаева**

М.О.

"___" _____ **2017ж.**

МЕРДІГЕР:
"БЕНД-Стройсервис" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е.Б.Абилпаттаев**

М.О.

"___" _____ **2017ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли сад "Балдырган" аппарата акима с/о Кумкент Созакского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БЕНД-Стройсервис"
Договор №13 от 14.07.2017г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Замена отопительного котла и текущий ремонт помещений здания Ясли детский сад "Балдырган" в пос.Кумкент Созакского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за июль месяц 2017 года

на СМР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: т / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж										
1	Е11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) Демонтаж	1,00	2906,17	1220,89	2906	1221,0	1692	15,45	15		
		котел		2346,64	453,66	2347	454	60,4	1,22	1		
2	Е12-160101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	1,00	294,66	178,89	295	179,0	176	0,61	1		
		задвижка		212,68	84,82	213	85	59,1	0,10	0		
3	Е12-160101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	1,00	479,45	178,89	479	179,0	285	1,14	1		
		задвижка		397,47	84,82	397	85	59,1	0,10	0		
4	Е12-150102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	8,00	188,33	0,00	1507	0,0	891	0,55	4		
		м трубоп		188,33	0,00	1507	0	59,1	0,00	0		
5	Е12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	6,00	236,62	2,32	1420	14,0	797	0,65	4		
		м трубоп		224,83	0,00	1349	0	59,1	0,00	0		
6	Е12-150102-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости более 2 м3. Демонтаж	1,00	1843,68	112,04	1844	112,0	1094	5,25	5		
		шт		1792,33	59,35	1792	59	59,1	0,08	0		
7	Е11-180101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) Установка	2,00	20411,08	7630,54	40822	15261,0	21142	38,63	77		
		котел		14666,50	2835,39	29333	5671	60,4	2,80	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		Жидкотопливный котел KSO70R, Ю.Корея, дизельный, площад обогрева - 800м2	2,00	278253,57	0,00	556507	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9		Емкость длч воды и топливо	1,00	78040,30	0,00	78040	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е11-180401-0102 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	1,00	6929,11	202,69	6929	203,0	866	3,74	4
		бак		1337,23	96,10	1337	96	60,4	0,16	0
11	Е11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1,00	6380,90	319,37	6381	319,0	3087	13,39	13
		насос		5026,09	84,80	5026	85	60,4	0,08	0
12		Насосы циркульяционный ЦВЦ-Т6, 3-3,5	1,00	16315,48	0,00	16315	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Е11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	1,00	1046,50	0,00	1047	0,0	55	0,23	0
		комплект		90,78	0,00	91	0	60,4	0,00	0
14	Е11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1,00	146,62	0,00	147	0,0	73	0,32	0
		комплект		121,24	0,00	121	0	60,4	0,00	0
15	С123-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	1,00	590,41	0,00	590	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	С123-051501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном. ОБМ1-100	1,00	950,36	0,00	950	0,0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Е11-181101-010 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	1,00	96,05	0,00	96	0,0	31	0,12	0
		комплект		50,95	0,00	51	0	60,4	0,00	0
18	Е11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	1,00	693,07	0,00	693	0,0	430	1,73	2
		комплект		693,07	0,00	693	0	62,1	0,45	0
19	Е11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	1,00	1105,71	0,00	1106	0,0	687	2,76	3
		комплект		1105,71	0,00	1106	0	62,1	0,71	1
20	С123-020101-3402 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08х18Н10Т, 45 наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	4,00	522,22	0,00	2089	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-020101-3409 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08х18Н10Т, 45 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	4,00	1036,04	0,00	4144	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	С123-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425 С, PN 16, DN 50мм ГОСТ 9698-86	1,00	9877,18	0,00	9877	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	С123-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425 С, PN 16, DN 80мм ГОСТ 9698-86	1,00	15115,91	0,00	15116	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Е11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Винтели, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром 65 мм. Установка	2,00	383,01	0,00	766	0,0	399	0,90	2
		шт		329,99	0,00	660	0	60,4	0,02	0
25	С123-040501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2,00	426,40	0,00	853	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Е11-160401-0302 РСНБ РК 2015 изм. II доп. Вып	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметром до 50 мм. Прокладка	10,00	1071,09	22,60	10711	226,0	1262	0,50	5
		м трубоп		198,44	10,47	1984	105	60,4	0,01	0
27	Е11-160401-0303 РСНБ РК 2015 изм. II доп. Вып	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметром до 80 мм. Прокладка	6,00	1751,27	34,99	10508	210,0	1097	0,73	4
		м трубоп		286,42	16,24	1719	97	60,4	0,02	0
28	С123-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д25 мм, толщина стенки 2,0мм ГОСТ 10705-80	6,00	99,85	0,00	599	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	30,00	364,23	31,77	10927	953,0	6498	1,10	33
		шт		349,67	16,83	10490	505	59,1	0,02	1
30	Е11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	31,50	6250,90	66,11	196904	2082,0	5425	0,70	22
		кВт		254,30	30,82	8010	971	60,4	0,06	2
31	Е11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	3,00	3088,54	204,88	9266	615,0	5568	7,87	24
		комплект		2988,36	84,77	8965	254	60,4	0,15	0
32		Водонагреватель Аристон 150 литров	3,00	31897,68	0,00	95693	0,0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С123-030102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	6,00	4974,81	0,00	29849	0,0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С123-030102-0520 РСНБ РК 2015	Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83	6,00	368,59	0,00	2212	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	С123-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800мм. ГОСТ Р 50851-96	1,00	1603,43	0,00	1603	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С123-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, рамерами 100мм х 70мм ГОСТ 25809-96	1,00	1628,37	0,00	1628	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	С123-030102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборном КВ-15Д, размер 500х4000х410 мм	6,00	3117,53	0,00	18705	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Е11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" ,"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	33,81	62,37	128,59	2109	4348,0	1041	0,01	0
		м3 грунт		3,43	48,64	116	1645	59,1	0,05	2
39	Е11-230101-0405 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,60	1773,55	118,78	1064	71,0	137	1,02	1
		м3 основ		336,38	29,69	202	18	62,1	0,04	0
40	Е11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром до 100 мм. Прокладка	40,00	224,51	0,36	8980	14,0	5425	0,56	22
		м трубоп		224,35	0,17	8974	7	60,4	0,00	0
41	Е11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давлени среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	40,00	799,57	311,05	31983	12442,0	18340	1,64	66
		м трубоп		657,01	102,08	26281	4083	60,4	0,13	5
42	С123-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	40,00	313,16	0,00	12526	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	Е11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	40,00	35,11	0,00	1405	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром до 100 мм. Прокладка	40,00	224,51	0,36	8980	14,0	5425	0,56	22
		м трубоп		224,35	0,17	8974	7	60,4	0,00	0
45	Е11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давлени среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	40,00	799,57	311,05	31983	12442,0	18340	1,64	66
		м трубоп		657,01	102,08	26281	4083	60,4	0,13	5
46	С123-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	40,00	313,16	0,00	12526	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	С123-110501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	40,00	35,11	0,00	1405	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
48	Е11-230601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. устройство. Грунты сухие	1,26	10111,49	4534,25	12700	5695,0	3681	8,06	10
		м3 конст		2955,93	1762,90	3713	2214	62,1	1,72	2
49	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Колодцы стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2,00	7850,52	0,00	15701	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	Е11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены колодца. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовойи кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	13,00	860,78	29,83	11190	388,0	1219	0,47	6
		м2 повер		179,88	4,66	2338	61	50,8	0,01	0
51	Е11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	2,00	570,79	125,23	1142	250,0	641	1,31	3
		шт		456,73	59,37	913	119	62,1	0,07	0
52	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Колодцы стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2,00	7850,52	0,00	15701	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	С121-040301-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1,00	12223,59	0,00	12224	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	С123-030101-00305 РСНБ РК 2015	Люк чугунные, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	1,00	3675,36	0,00	3675	0,0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е11-010106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлаваны. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) При перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	33,81	5,84	12,75	198	431,0	30	0,00	0
		м2 повер		0,00	1,52	0	51	59,1	0,00	0
56	Е11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси7 Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	50,00	1304,63	29,82	65232	1491,0	11742	1,07	54
		м2 покры		368,46	17,14	18423	857	60,9	0,04	2
57	Е11- 150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	55,00	1721,07	10,49	94659	577,0	9834	1,52	84
		м2 повер		317,22	9,77	17447	537	54,8	0,02	1
58	Е11- 150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	150,00	33,26	0,00	4989	0,0	2494	0,09	14
		м2 окраш		30,34	0,00	4551	0	54,8	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 489 896	59 737	129 904		567
			Тенге			195 404	22 149	1 971		28
		Накладные расходы				129 904				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%				130 200				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1 кв, 2017 г, 100%, К= 1			1 750 000				
		ВСЕГО по объекту				1 750 000				

ЗАКАЗЧИК:
Заведующий ГККП Ясли сад "Балдырган" аппарата акима с/о Кумкент Созакского района

_____ Т.Бимырзаева

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "БЕИД-Стройсервис"

_____ Е.Б.Абилпаттаев