ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Созақ ауданының Құмкент а/о ММ-н Қайрат бала бақшасы МКҚК

МЕРДІГЕР: "БЕНД-Стройсервис" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Қайрат бала бақша ғимаратының жылу қазандығын ауыстыру және ағымдағы жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2017 жыл 14 шілдесіндегі №15 келісім-шарт бойынша құны - **2 029 000** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2017 жылғы шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код			Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны		
тапсырыс беруші	мердігер		нөмірі	күні	атауы	коды	атауы		коды
4583503	**51882**		**15**	**14.07.2017ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**	**1**	**ЖШС**		**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаржаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	6	7		8
Қайрат бала бақша ғимаратының жылу қазандығын ауыстыру және ағымдағы жөндеу	**2 029 000**	**2 029 000**	**2 029 000**	**2 029 000**		**0**			**0**	**2 029 000**
Ұстап қалу 5%	**96 619**	**96 619**								**96 619**
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	**1 932 381**	**1 932 381**							**0**	**1 932 381**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Созақ ауданының Құмкент а/о ММ-н
Қайрат бала бақшасы МКҚК

_____ **Н.Төлеуова**

М.О.

"___" _____ **2017ж.**

МЕРДІГЕР:
"БЕНД-Стройсервис" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е.Б.Абилпаттаев**

М.О.

"___" _____ **2017ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли сад "Қайрат" аппарата акима с/о Кумкент Созакского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БЕНД-Стройсервис"
Договор №15 от 14.07.2017г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Замена отопительного котла и текущий ремонт помещений здания
Ясли детский сад "Қайрат" в пос.Кумкент Созакского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за июль месяц 2017 года

на СМР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: m / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) Демонтаж	1,00	3171,55	1220,89	3172	1221,0	1821	15,45	15
		котел		2560,93	453,66	2561	454	60,4	1,22	1
2	Е12-160101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	1,00	321,57	178,89	322	179,0	187	0,61	1
		задвижка		232,10	84,82	232	85	59,1	0,10	0
3	Е12-160101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	1,00	523,23	178,89	523	179,0	307	1,14	1
		задвижка		433,76	84,82	434	85	59,1	0,10	0
4	Е12-150102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	8,00	205,53	0,00	1644	0,0	972	0,55	4
		м трубоп		205,53	0,00	1644	0	59,1	0,00	0
5	Е12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	6,00	258,22	2,32	1549	14,0	870	0,65	4
		м трубоп		245,36	0,00	1472	0	59,1	0,00	0
6	Е12-150102-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости более 2 м3. Демонтаж	1,00	2012,04	112,04	2012	112,0	1191	5,25	5
		шт		1956,00	59,35	1956	59	59,1	0,08	0
7	Е11-180101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) Установка	2,00	22274,93	7630,54	44550	15261,0	22761	38,63	77
		котел		16005,79	2835,39	32012	5671	60,4	2,80	6
8		Жидкотопливный котел KSO70R, Ю.Корея, дизельный, площад обогрева - 800м2	2,00	303662,50	0,00	607325	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		Емкость для воды и топливо	1,00	85166,61	0,00	85167	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е11-180401-0102 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	1,00	7561,85	202,69	7562	203,0	939	3,74	4
		бак		1459,34	96,10	1459	96	60,4	0,16	0
11	Е11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1,00	6963,58	319,37	6964	319,0	3364	13,39	13
		насос		5485,05	84,80	5485	85	60,4	0,08	0
12		Насосы циркульяционный ЦВЦ-Т6, 3-3,5	1,00	17805,34	0,00	17805	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Е11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	1,00	1142,06	0,00	1142	0,0	60	0,23	0
		комплект		99,07	0,00	99	0	60,4	0,00	0
14	Е11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1,00	160,01	0,00	160	0,0	80	0,32	0
		комплект		132,31	0,00	132	0	60,4	0,00	0
15	С123-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	1,00	644,33	0,00	644	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	С123-051501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном. ОБМ1-100	1,00	1037,14	0,00	1037	0,0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Е11-181101-010 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	1,00	104,82	0,00	105	0,0	34	0,12	0
		комплект		55,60	0,00	56	0	60,4	0,00	0
18	Е11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	1,00	756,36	0,00	756	0,0	469	1,73	2
		комплект		756,36	0,00	756	0	62,1	0,45	0
19	Е11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	1,00	1206,68	0,00	1207	0,0	750	2,76	3
		комплект		1206,68	0,00	1207	0	62,1	0,71	1
20	С123-020101-3402 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08х18Н10Т, 45 наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	4,00	569,91	0,00	2280	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С123-020101-3409 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08х18Н10Т, 45 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	4,00	1130,64	0,00	4523	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	С123-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425 С, PN 16, DN 50мм ГОСТ 9698-86	1,00	10779,12	0,00	10779	0,0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	С123-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425 С, PN 16, DN 80мм ГОСТ 9698-86	1,00	16496,23	0,00	16496	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Е11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Винтели, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром 65 мм. Установка	2,00	417,98	0,00	836	0,0	435	0,90	2
		шт		360,12	0,00	720	0	60,4	0,02	0
25	С123-040501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2,00	465,33	0,00	931	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Е11-160401-0302 РСНБ РК 2015 изм. II доп. Вып	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметром до 50 мм. Прокладка	10,00	1168,90	22,60	11689	226,0	1372	0,50	5
		м трубоп		216,56	10,47	2166	105	60,4	0,01	0
27	Е11-160401-0303 РСНБ РК 2015 изм. II доп. Вып	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметром до 80 мм. Прокладка	6,00	1911,18	34,99	11467	210,0	1191	0,73	4
		м трубоп		312,57	16,24	1875	97	60,4	0,02	0
28	С123-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д25 мм, толщина стенки 2,0мм ГОСТ 10705-80	6,00	108,97	0,00	654	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	25,00	397,49	31,77	9937	794,0	5887	1,10	28
		шт		381,60	16,83	9540	421	59,1	0,02	1
30	Е11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	26,25	6821,71	66,11	179070	1735,0	4889	0,70	18
		кВт		277,52	30,82	7285	809	60,4	0,06	2
31	Е11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	3,00	3370,58	204,88	10112	615,0	6063	7,87	24
		комплект		3261,24	84,77	9784	254	60,4	0,15	0
32		Водонагреватель Аристон 150 литров	3,00	34810,44	0,00	104431	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С123-030102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	8,00	5429,09	0,00	43433	0,0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С123-030102-0520 РСНБ РК 2015	Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83	8,00	402,25	0,00	3218	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С123-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800мм. ГОСТ Р 50851-96	1,00	1749,84	0,00	1750	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С123-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, рамерами 100мм х 70мм ГОСТ 25809-96	1,00	1777,06	0,00	1777	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	С123-030102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборном КВ-15Д, размер 500х4000х410 мм	8,00	3402,21	0,00	27218	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Е11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" ,"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	33,81	68,07	128,59	2301	4348,0	1047	0,01	0
		м3 грунт		3,75	48,64	127	1645	59,1	0,05	2
39	Е11-230101-0405 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,60	1935,50	118,78	1161	71,0	148	1,02	1
		м3 основ		367,10	29,69	220	18	62,1	0,04	0
40	Е11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром до 100 мм. Прокладка	40,00	245,01	0,36	9801	14,0	5919	0,56	22
		м трубоп		244,83	0,17	9793	7	60,4	0,00	0
41	Е11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давлени среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	40,00	872,58	311,05	34903	12442,0	19789	1,64	66
		м трубоп		717,01	102,08	28680	4083	60,4	0,13	5
42	С123-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	40,00	341,76	0,00	13670	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	Е11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	40,00	38,32	0,00	1533	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	Е11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром до 100 мм. Прокладка	40,00	245,01	0,36	9801	14,0	5919	0,56	22
		м трубоп		244,83	0,17	9793	7	60,4	0,00	0
45	Е11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давлени среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	40,00	872,58	311,05	34903	12442,0	19789	1,64	66
		м трубоп		717,01	102,08	28680	4083	60,4	0,13	5
46	С123-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	40,00	341,76	0,00	13670	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С123-110501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	40,00	38,32	0,00	1533	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
48	Е11-230601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. устройство. Грунты сухие	1,26	11034,82	4534,25	13860	5695,0	3891	8,06	10
		м3 конст		3225,85	1762,90	4052	2214	62,1	1,72	2
49	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Колодцы стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2,00	8567,39	0,00	17135	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	Е11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены колодца. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовойи кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	13,00	939,38	29,83	12212	388,0	1327	0,47	6
		м2 повер		196,30	4,66	2552	61	50,8	0,01	0
51	Е11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	1,00	622,91	125,23	623	125,0	346	1,31	1
		шт		498,44	59,37	498	59	62,1	0,07	0
52	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Колодцы стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2,00	8567,39	0,00	17135	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	С121-040301-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1,00	13339,80	0,00	13340	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	С123-030101-00305 РСНБ РК 2015	Люк чугунные, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	1,00	4010,98	0,00	4011	0,0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
55	Е11-010106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлаваны. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) При перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	33,81	6,38	12,75	216	431,0	30	0,00	0
		м2 повер		0,00	1,52	0	51	59,1	0,00	0
56	Е11-161301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметр до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе	150,00	233,86	1,99	35078	299,0	21095	0,54	81
		м трубоп		232,49	0,34	34874	51	60,4	0,00	0
57	С123-010701-0105 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм? Толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (теплый пол)	150,00	199,57	0,00	29936	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	150,00	26,84	2,06	4035	309,0	2327	0,05	8
		м трубоп		25,68	0,00	3852	0	60,4	0,00	0
59	Е11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси7 Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	60,00	1423,77	29,82	85426	1789,0	15701	1,07	64
		м2 покры		412,55	17,15	24753	1029	60,9	0,05	3
60	Е11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси7 Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	60,00	1423,77	29,82	85426	1789,0	15701	1,07	64
		м2 покры		412,55	17,15	24753	1029	60,9	0,05	3
61	Е11- 150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	20,00	1877,41	10,49	37548	210,0	6852	1,52	30
		м2 повер		615,43	9,77	12309	195	54,8	0,02	0
58	Е11- 150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	160,00	36,29	0,00	5807	0,0	2903	0,09	15
		м2 окраш		33,11	0,00	5298	0	54,8	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 709 311	61 434	176 426		666
			Тенге			271 109	22 753	2 153		31
		Накладные расходы				176 426				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%				143 263				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1 кв, 2017 г, 100%, К= 1			2 029 000				
		ВСЕГО по объекту				2 029 000				

ЗАКАЗЧИК:
Заведующий ГККП Ясли сад "Кайрат" аппарата акима с/о Кумкент Созакского района

_____ Н.Толеуова

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "БЕНД-Стройсервис"

_____ Е.Б.Абилпаттаев