ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Созақ ауданының Құмкент а/о ММ-н Қайрат бала бақшасы МКҚК

МЕРДІГЕР: "БЕНД-Стройсервис" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
Қайрат бала бақшаның әжетханасын жөндеу

2017 жыл 14 шілдесіндегі №16 келісім-шарт бойынша құны - **498 000** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2017 жылғы шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код			Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны		
тапсырыс беруші	мердігер		нөмірі	күні	атауы	коды	атауы		коды
4583503	**51882**		**16**	**14.07.2017ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**	**1**	**ЖШС**		**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаржаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	6	7		8
Қайрат бала бақшаның әжетханасын жөндеу	**498 000**	**498 000**	**498 000**	**498 000**		**498 000**			**0**	**498 000**
Ұстап қалу 5%	**24 900**									**24 900**
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	**473 100**	**498 000**							**0**	**473 100**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Созақ ауданының Құмкент а/о ММ-н
Қайрат бала бақшасы МКҚК

_____ **Н.Төлеуова**

М.О.

"___" _____ **2017ж.**

МЕРДІГЕР:
"БЕНД-Стройсервис" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е.Б.Абилпаттаев**

М.О.

"___" _____ **2017ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли сад "Қайрат" аппарата акима с/о Кумкент Созакского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БЕНД-Стройсервис"
Договор №16 от 14.07.2017г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Ремонтировать уборной
Ясли детский сад "Қайрат" в с/а.Кумкент Созакского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за июль месяц 2017 года

на СМР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: m / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3**	63,60	42,40	32,10	2697	2042,0	883	0,01	1
		м3		1,98	12,33	126	784	97	0,05	3
2	E0101-163-2-	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,глубиной траншей и котлованов до 2м**	1,00	444,85		445	0,0	503	2,33	2
		м3		444,85		445	0	113		0
3	E0106-1-20	**Устройства ленточных фундаментов бетонных**	16,40	8065,34	311,32	132272	5106,0	10490	2,82	46
		м3		555,35	117,61	9108	1929	105	0,57	9
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2,00	168,87	0,00	338	0,0	382	0,97	2
		м3		168,87	0,00	338	0	113	0,00	0
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта1,2 группы пневматическими трамбовками**	2,00	27,14	4,52	54	9,0	42	0,11	0
		м3		21,45	0,00	43	0	97	0,00	0
6	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	2,00	17,78	12,00	36	24,0	10	0,01	0
		м3		2,04	2,75	4	6	97	0,01	0
7	E0108-13-1	**Кладка наружных стен из камней керамичиских или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4м**	7,256	1843,60	291,91	13377	2118,0	7276	3,85	28
		м3		739,52	110,25	5366	800	118	0,53	4
8	E0106-18-9	**Усиройства перемычек**	0,40	16036,22	367,51	6414	147,0	1224	13,10	5
		м3		2773,92	138,83	1110	56	105	0,68	0
9	C143003-58	Шлакоблоки, 400X200x200мм	450,00	54,15	0,00	24367	0,0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	С12041-26 изм и доп.вып 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-111,d16-18мм	0,02	79659,54		1593	0,0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	С12041-4 изм и доп.вып 26	Сталь арматурная горячекатания гладкая классаА-1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02	80041,11	0,00	1601	0,0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0		0,00	0
12	Е0108-7-5 Изм и доп вып 8 СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2004,СН РК 8.02-17-2005	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	26,60	1161,34	34,37	30892	914,0	7874	1,21	32
		м2		238,01	12,87	6331	342	118	0,06	2
13	Е0108-11-1	ДРасшивка швов кладки из кирпича	27,00	-49,02	0,00	-1324	0,0	-1562	-0,22	-6
		м2		-49,02	0,00	-1324	0	118	0,00	0
14	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	41,00	292,83	4,07	12006	167,0	7397	0,74	30
		м2		170,86	0,97	7005	40	105	0,05	2
15	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещении известковая по кирпичу и бетону	41,00	12,16	0,12	499	5,0	369	0,04	2
		м2		8,50	0,05	349	2	105	0,00	0
16	Е0106-18-2	Устройства балок для перекрытии, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высотк балок до 500 м	0,18	15943,81	407,30	2870	73,0	597	14,40	3
		м3		3003,43	153,86	541	28	105	0,75	0
17	Е0106-22-1	Устройства безбалочныхперекрытии тлощиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м	2,00	12955,40	241,10	25911	482,0	3583	8,06	16
		м3		1615,05	91,08	3230	182	105	0,44	1
18	С12041-4 Изм. II.вып.26 доп	Сталь арматурная горячекатания гладкая класса А-1 диамтром 6мм СТ РК 2591-2014	0,01111	80041,11	0,00	889	0,0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	С12041-26 Изм. II.вып.26 доп	Сталь арматурная горячекатания гладкая класса А-111 диаметром от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,0445	79634,35	0,00	3541	0,0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С12041-27 Изм. II.вып.26 доп	Сталь арматурная горячекатания гладкая класса А-111 диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0284	79634,35	0,00	2265	0,0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С12041-24 Изм. II.вып.26 доп	Сталь арматурная горячекатания гладкая класса А-111 диаметром от 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1332	76085,65	0,00	10135	0,0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Е0110-14-1	Установка стропили и мауэрлата	0,2050	22904,39	334,28	4695	69,0	1084	22,10	5
		м3		4278,47	126,00	877	26	120	0,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С14021-42 Изм. II.вып.24 доп	Доска необрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м любой ширины,толщина 19, 22мм 1 сорта	0,205	12732,78	0,00	2610	0,0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Е0110-12-3	Подшивка потолков декоративными панелями из пластиката толщ 5мм	13,44	147,49	4,48	1982	60,0	2194	0,67	9
		м		134,30	1,69	1805	23	120	0,01	0
25	Е0112-7-8 Изм. II.вып. Доп 12	Устройства кровель различных типов.Устройства кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	17,16	153,23	8,30	2629	142,0	2445	0,57	10
		м2		118,60	1,17	2035	20	119	0,00	0
26	С11011-3756 Изм. II. Доп вып.26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20мм,толщиной стали 0,5мм СТ РК EN508-1-2012	17,16	515,05	0,00	8838	0,0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	У0110-91-3 Изм.и доп. Вып 2СН РК8.02-01-2002,СН РК8.02-03-2002,СН РК8.02-05-2002,СН РК8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных,поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	575,76	3,40	553	3,0	316	1,30	1
		м2		274,19	0,00	263	0	120	0,03	0
28	С12061-182 Изм. II. Доп вып.26	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой одноэлементное поворотные ГОСТ 30674-99	0,96	6927,41	0,00	6650	0,0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4,00	1062,85	0,00	4251	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7,56	416,64	32,08	3150	243,0	3221	1,49	11
		м2		342,84	12,13	2592	92	120	0,06	0
31	с прайс лист	Двер металлически покрашенный разм 2,1х0,9м	4,00	8879,99	0,00	35520	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	37,88	255,85	1,96	9692	74,0	4973	0,61	23
		м2		137,14	0,45	5195	17	105	0,01	0
33	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,00	670,60	6,33	6706	63,0	4160	1,79	18
		м2		393,85	2,39	3938	24	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	37,88	12,77	0,90	484	34,0	350	0,04	2
		м2		8,45	0,34	320	13	105	0,00	0
35	Е0117-3-5	Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	6,00	596,40	70,85	3588	425,0	4102	2,39	14
		комплект		507,18	27,00	3043	162	128	0,13	1
36	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением,с прямым или косым выпуском	6,00	3702,34	0,00	22214	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	Е0127-14-2	Устройства подстилающих и выравнивающих слоев основании из песчанно-гравиной смеси,дресвы /ОТМОСТКА/	16,00	1078,92	73,75	17263	1180,0	822	0,14	2
		м3		26,92	11,67	431	187	133	0,04	1
38	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием /ОТМОСТКА/	16,00	47,25	2,62	756	42,0	280	0,07	1
		м2		13,24	0,99	212	16	123	0,00	0
39	Е0111-2-9	Устройства уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /ОТМОСТКА/	1,60	7364,24	0,00	11783	0,0	1405	3,66	6
		м3		714,02	0,00	1142	0	123	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			414 242	13 422	64 420		263
			Тенге			54 525	4 749	2 922		23
		Накладные расходы				64 420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				9 573				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (К-2. 2017г к-1				488 235				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				9 765				
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен				498 000				
		ВСЕГО по объекту				498 000				

ЗАКАЗЧИК:
Заведующий ГККП Ясли сад "Қайрат" аппарата акима с/о Кумкент Созакского района

Н.Толеуова

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "БЕИД-Стройсервис"

Е.Б.Абилпаттаев