Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«____» _____ 2017 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» 060200, Атырауская область Индерборский район поселок Индер улица Мендигалиева 30/7**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от **«26» сентября 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Сертекова Саламат Сериковича Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом №6**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «26» сентября 2017 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Саулет-16», в лице технического надзора Искакова Замзагуль Сериковна №KZ57VJE00006544 от 18.11.2014г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «26» сентября 2017 года, Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг», Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительства объекты для локализации сибирской язвы в селе Есбол Индерского района Атырауской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Республика Казахстан, Атырауская область, Индерский район, с.о. Есбол, с.Есбол, М.Утемисова, строение 57б
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **акт на право постоянного землепользования, (кадастровый номер 04-060-010-1063), выданный Атырауским филиалом РГП «НПЦзем» Индерский районный отдел земельного кадастра и зарегистрирован за №320 от 09.07.2015 г.;**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

«Управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от 15.08.2017 года. №KZ24REA00068046

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **КБ «МунайГазИнжиниринг», рабочий проект Г-09-16**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Руководителем Государственного учреждения «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Имангазиевым Бауыржан Ескабиловичем №80 от 14.06.2017г.**;

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15.08.2017 года**;
месяц, год
окончание работ **26.09.2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **1,5 месяца**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;
фактически, месяц: **1,5 месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели
	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2017г.	млн. тенге	19,830
	в том числе СМР	млн. тенге	14,207
	оборудование	млн. тенге	-
	прочие затраты	млн. тенге	5,623
	Продолжительность строительства	мес.	2,0

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____ факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		

В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадка для строительства объекта выбрана в соответствии с государственным актом на право землепользования выданному местной администрации. Территория объекта по локализации очага сибирской язвы огораживается глухим забором высотой 2,0м. Для ограждения устраивается каркас из металлических столбов из профильной трубы квадратного сечения 100,0х4,0мм и высотой 2650,0мм., по которым производится монтаж профильных труб 60,0х30,0 с толщиной стенки 2,0мм и обшивка профлистом С-10-1100-0,5. Пролет между столбами составляет 3,0 м. Фундаменты под столбы выполняются из монолитного бетона В-15 по бетонной подготовке из бетона В-3,5. Профлист из оцинкованной тонколистовой стали крепится к трубам самонарезающими винтами В6х25 по ГОСТ 10321-80* через волну на глубине гофров со стыком внахлестку. Между собой профилированные листы в продольном направлении соединяются комбинированными заклепками ЗК-12 ТУ 36- 2088-78 с шагом 300,0 мм. Для въезда на территорию предусмотрены ворота распашные высотой 2,0 м., шириной 4,0 м, а также калитка. Металлические распашные ворота состоят из двух створок. Створка представляет собой раму из уголка 50,0х5,0мм., заполнение предусмотрено профлистом с креплением аналогичной ограждению. Основные показатели по генеральному плану: Площадь участка - 5,5 га; Площадь бетонного покрытия - 49,0м2 ; Ограждение участка - 926,0 п.м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации; нет.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **19803,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **14207,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19803,0** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **14207,0** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство объекты для локализации очага сибирской язвы в селе Есбол Индерского района Атырауской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Имангазиев Бауыржан Ескабилович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Искакова Замзагуль Сериковна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Ахметов Зейнебек Жунусович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сертеков Саламат Серикович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Жолаушы - Жол"

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта локализации очага сибирской язвы в с.Есбол Индерского района Атырауской области
Атырауская область, Индерский район, с.Есбол

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2017 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			72	04.08.2017 г.				
Договор о государственных закупках работ Договор №73 от 4 августа 2017 года #ID3654115 №060240002707/170083/00								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы, с НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объекта локализации очага сибирской язвы в с.Есбол Индерского района Атырауской области	**12743708,32**	**568915,55**	**637185,42**						**68269,87**	**637185,42**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Имангазиев Б.Е. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор "Жолаушы - Жол"
Сертеков С.С. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Индерский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК-ТОО «Жолаушы-Жол»
Договор №72 от 4 августа 2017 года #ID3654457 №060240002707/170084/00

Наименование стройки- Строительство объекта локализации очага сибирской язвы в с.Есбол Индерского района Атырауской области

А К Т №3
Приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

На общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ						
		УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (САРКОФАГА)-1ШТ						
		УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ						
1	Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015	-Пропитка щебня битумом	м3	0,82	35111,76	28791,64		54,2% 4771,34
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	11	9,02	862,33	7778,22	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,223	1,003	1022,29	1025	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10735,63	8803,22	
1. 3 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	0,440832	478,19	210,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
1. 4 (32-010208-0201)	2046С	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	0,20377	2519,34	513,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,37275	0,305655	1241,97	379,61	
1. 5	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,697	1873,01	1305,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(33-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,85	0,697	925,95	645,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2475,19	2029,66	
1. 6	146097С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,016154	45265,56	731,22	
1. 7	147626С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,08856	20254,14	1793,71	
1. 8	149365С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,001615	54217,08	87,58	
1. 9	249073С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,108	0,08856	94352,78	8355,88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13376,09	10968,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25336,91	20776,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31155,62	25547,61	
		НР второго уровня	%	4,35		1355,27	1111,32	
		Накладные расходы	%	-		7173,98	5882,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2600,87	2132,71	
				УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОКРЫТИЯ				
2	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Покрытие бетонное. Устройство	м3		9,8	38299,73	375337,34	48,5% 5612,25
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	13,23	750,3	9926,47	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,777	925,95	1645,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1180,78	11571,64	
2. 3	404С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,704	11,79	55,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
2. 4	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,764	3659,87	6456,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	1,764	925,95	1633,38
2. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01274	1873,01	23,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,01274	925,95	11,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,87	6535,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 6 (21-020101-2701)	100841С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,996	29492,31	294805,13	
2. 7 (21-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,45	6598,38	16166,03	
2. 8 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,002	0,0196	93	1,82	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31731,94	310972,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33411,71	327434,79	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33984,39	333047,03	
		НР второго уровня	%	4,35		1478,32	14487,55	
		Накладные расходы	%	-		2051	20099,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2837,02	27802,77	
3	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,42	168184,32	70637,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				149234,52	62678,5	
		НР второго уровня	%	4,35		6491,7	2726,51	
		Накладные расходы	%	-		6491,7	2726,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12458,1	5232,4	
4	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		49	1321,81	64768,81	50,8% 7890,7
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,382	18,718	820,14	15351,38	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,196	925,95	181,49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				317	15532,87	
4. 3 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,196	1873,01	367,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,004	0,196	925,95	181,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,49	367,11	
4. 4 (21-020401-2801)	102633С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,519	21442,3	32570,85	
4. 5 (21-130512-0301)	146546С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0245	52278,93	1280,83	
4. 6	249132С	Вода техническая	м3	0,00225	0,11025	93	10,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				691,06	33861,94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1011,85	49580,43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1172,88	57471,13	
		НР второго уровня	%	4,35		51,02	2499,99	
		Накладные расходы	%	-		212,05	10390,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,91	4797,69	
5	Е11-080101-0304 11-080101-0304 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		5,6	2358,64	13208,37	50,8% 2243,08
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,888	4,973	883,76	4394,76	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0224	925,95	20,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				788,48	4415,5	
5. 3 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,0224	1873,01	41,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,004	0,0224	925,95	20,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,49	41,96	
5. 4 (21-020402-0102)	102671С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,028	0,1568	31204,08	4892,8	
5. 5 (21-130512-0301)	146546С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0028	52278,93	146,38	
5. 6 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00225	0,0126	93	1,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				900,06	5040,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1692,33	9477,07	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2092,88	11720,15	
		НР второго уровня	%	4,35		91,04	509,83	
		Накладные расходы	%	-		491,59	2752,9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,71	978,4	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	469947,05	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	469947,05	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	360843,67	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	40323,23	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	62678,5	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	41852,56	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	20517,36	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	21335,2	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	40943,97	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	552743,58	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	48,94	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	40323,23	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	552743,58	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	48,94	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	40323,23	.
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге	.	.	.	.	469947,05	.
		Итого прямые затраты:	.	.	.	.	.	.	.
		в том числе:	Тенге	.	.	.	.	37450,83	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	8974,05	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	2872,40	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	423522,17	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	0,00	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0,00	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	20517,36	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	490464,41	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	21335,20	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	509766,52	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	40943,97	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	550710,49	.
		ИТОГО по смете:	1,3%					557869,73	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1,98%					568915,55	
		Итого с зимними удорожаниями	12%					68269,87	
		Налог на добавленную стоимость (НДС)						637185,42	
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							

Заказчик
Руководитель
ГУ «Индерский районный отдел строительства
Архитектуры и градостроительства»
Имангазиев Б.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жолаушы-Жол»
Сертеков С.С.

Технадзор
ТОО «Саулет-16»
Искакова З.С.