# Счет-фактура № 79 от 21 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 21.07.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с.о. Дон, с. Дон

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 78 от 21 июля 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 160140010537, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области" | работа | 1 | 148 105 875,89 | 148 105 875,89 | 12% | 17 772 705,11 | 165 878 581,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **148 105 875,89** | | **17 772 705,11** | **165 878 581,00** | | |

**Руководитель: Асан Н. Ж.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40** — **160140010537**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 78 | 21.07.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области" | | | работа | 1 | 165 878 581,00 | 165 878 581,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 165 878 581,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2017

М.П.

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

**Подрядчик:** ТОО "Кварц-Спецсервис" **ФОРМА КС-3**

**Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней школы на 600 мест в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"**

**Основание:** договор № 136 от 12 декабря 2016 г

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансов | | | Организ.прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | | наименов. | код |
| | | 136 | от 12.12.2016 г. | | | | | |
| | Стоимость выполненных работ | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС | В отчетном месяце за июль 2017 года | из графика | | | | НДС 12% | Всего |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в текущих ценах 2017г. | Стоимость оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат не входящий в состав СМР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по стройке:** | | | | | | | | |
| **Акт выполненных работ №1** | 6 267 028,00 | 6 267 028,00 | 2 259 558,00 | 6 183 904,00 | | 83 124,00 | 752 044,00 | 7 019 072,00 |
| **Акт выполненных работ №2** | 3 429 024,00 | 3 429 024,00 | 1 236 325,00 | 3 383 542,00 | | 45 482,00 | 411 483,00 | 3 840 507,00 |
| **Акт выполненных работ №3** | 21 737 731,00 | 21 737 731,00 | 7 837 477,00 | 21 449 404,00 | | 288 327,00 | 2 608 528,00 | 24 346 259,00 |
| **Акт выполненных работ №4** | 25 820 574,00 | 25 820 574,00 | 9 309 535,00 | 25 478 094,00 | | 342 480,00 | 3 098 469,00 | 28 919 043,00 |
| **Акт выполненных работ №5** | 2 354 945,00 | 2 354 945,00 | 849 069,00 | 2 323 710,00 | | 31 235,00 | 282 593,00 | 2 637 538,00 |
| **Акт выполненных работ №6** | 8 793 878,00 | 8 793 878,00 | 3 170 608,00 | 8 677 237,00 | | 116 641,00 | 1 055 265,00 | 9 849 143,00 |
| **Акт выполненных работ №7** | 7 260,00 | 7 260,00 | 2 618,00 | 7 164,00 | | 96,00 | 871,00 | 8 131,00 |
| **Акт выполненных работ №8** | 30 603 352,00 | 30 603 352,00 | 11 033 952,00 | 30 197 434,00 | | 405 918,00 | 3 672 402,00 | 34 275 754,00 |
| **Акт выполненных работ №9** | 24 259 724,00 | 24 259 724,00 | 8 746 774,00 | 23 937 945,00 | | 321 779,00 | 2 911 167,00 | 27 170 891,00 |
| **Акт выполненных работ №10** | 5 011 112,00 | 5 011 112,00 | 1 806 742,00 | 4 944 644,00 | | 66 468,00 | 601 333,00 | 5 612 445,00 |
| **Акт выполненных работ №11** | 7 652 751,00 | 7 652 751,00 | 2 759 178,00 | 7 551 247,00 | | 101 504,00 | 918 330,00 | 8 571 081,00 |
| **Акт выполненных работ №12** | 3 575 134,00 | 3 575 134,00 | 1 289 004,00 | 3 527 714,00 | | 47 420,00 | 429 016,00 | 4 004 150,00 |
| **Акт выполненных работ №13** | 2 105 083,00 | 2 105 083,00 | 758 982,00 | 2 077 162,00 | | 27 921,00 | 252 610,00 | 2 357 693,00 |
| **Акт выполненных работ №14** | 2 674 699,00 | 2 674 699,00 | 964 355,00 | 2 639 222,00 | | 35 477,00 | 320 964,00 | 2 995 663,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Акт выполненных работ №15** | 587 256,00 | 587 256,00 | 211 734,00 | 579 467,00 | | 7 789,00 | 70 471,00 | 657 727,00 |
| **Акт выполненных работ №16** | 635 414,00 | 635 414,00 | 229 096,00 | 626 985,00 | | 8 429,00 | 76 250,00 | 711 664,00 |
| **Акт выполненных работ №17** | 1 100 438,00 | 1 100 438,00 | 396 759,00 | 1 085 840,00 | | 14 598,00 | 132 053,00 | 1 232 491,00 |
| **Акт выполненных работ №18** | 355 018,00 | 355 018,00 | 128 000,00 | 350 308,00 | | 4 710,00 | 42 602,00 | 397 620,00 |
| **Акт выполненных работ №19** | 653 160,00 | 653 160,00 | 235 495,00 | 644 498,00 | | 8 662,00 | 78 379,00 | 731 539,00 |
| **Акт выполненных работ №20** | 482 295,00 | 482 295,00 | 173 889,00 | 475 896,00 | | 6 399,00 | 57 875,00 | 540 170,00 |
| **Итого за июль месяц** | 148 105 876,00 | **148 105 876,00** | **53 399 150,0** | **146 141 417,00** | | **1 964 459,00** | **17 772 705,00** | **165 878 581,00** |

**Итого к оплате: 165 878 581 (сто шестьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяча пятьсот восемьдесят одна) тенге, в т.ч. НДС 12%:- 17 772 705 тенге**

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры**
**и градостроительства Актюбинской области"**
**Руководитель:**

_____ **Туленбергенов С.Т.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Директор**

_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1А

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №1
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-27-3 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м | 3625,8 | 7,57 | 7,57 | 27457 | 27457 | 8647 | - | - |
| | | | | - | 2,46 | - | 8914 | 97 | 0,01 | 34 |
| 2 | Е0101-166-4 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы | 1208,6 м3 | 190,58 | - | 230335 | - | 260279 | 1,38 | 1668 |
| | | | | 190,58 | - | 230335 | - | 113 | - | - |
| 3 | Е0101-134-2 | -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 3625,8 м3 | 25,65 | 5,38 | 92988 | 19493 | 71290 | 0,13 | 468 |
| | | | | 20,27 | - | 73495 | - | 97 | - | - |
| 4 | Е0101-12-14 Т.Ч. | -Перекидка грунта под полы экскаватором с грейферным | 3692 м3 | 40,36 | 37,95 | 149012 | 140125 | 46008 | 0,02 | 62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.3.34 К=1,45 | ковшом емк0,5 м3 | | 2,41 | 10,44 | 8887 | 38544 | 97 | 0,03 | 92 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-134-2- | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 3692 | 25,65 | 5,38 | 94686 | 19849 | 72592 | 0,13 | 476 |
| | | | | 20,27 | - | 74837 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 594478 | 206925 | | | 2673 |
| | | | Тенге | | | 387553 | 47459 | | | 126 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 594478 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 435012 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 458816 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 229 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 68822 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 63198 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1116491 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 3029 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 503835 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 1116491 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 3029 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 503835 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. Перегородки | | | | | | | | |
| 6 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 | -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | 2,87 | 1064,68 | 34,37 | 3056 | 99 | 684 | 1,21 | 3 |
| | | | | 189 | 12,87 | 542 | 37 | 118 | 0,06 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | 3056 | 99 | | | 3 |
| | | | Тенге | | | 542 | 37 | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3056 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 37 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 579 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2378 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 684 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 103 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 224 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3964 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 682 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 3964 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 682 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. Приямок | | | | | | | | |
| 7 | Е0116-9-1 | -Дренажная труба диам. 50х4 мм | 0,8 | 658,7 | 14,12 | 527 | 11 | 6 | 0,55 | - |
| | | | м | 100,35 | 5,29 | 80 | 4 | 7,6 | 0,03 | - |
| 8 | Е0109-29-1 | -Монтаж лестницы МЛ-1 | 0,053 | 13565,47 | 5475,87 | 719 | 290 | 314 | 28,9 | 2 |
| | | | т | 5040 | 1552,87 | 267 | 82 | 90 | 5,46 | - |
| 9 | Е0134-27-8 | -Окраска лестницы за 2 раза | 0,053 | 9752,34 | 3974,44 | 517 | 211 | 247 | 22,93 | 1 |
| | | | т | 3660,75 | 1514,25 | 194 | 80 | 90 | 7,4 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 1763 | 512 | | | 3 |
| | | | Тенге | | | 541 | 167 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 517 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 112 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 274 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 247 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 37 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 810 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 311 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1246 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 434 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 321 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 2470 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 793 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 599297 | 207536 | | | 2680 |
| | | | Тенге | | | 388637 | 47663 | | | 127 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 598051 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 149 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 435866 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2378 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 459746 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 230 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 68962 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 63468 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1121265 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3035 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 504828 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1246 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 434 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 321 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 1122926 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3037 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 505310 | - | | - |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 12. Перегородки | | | | | | | | |
| 10 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича м2 | 333,05 | 1064,68<br>189 | 34,37<br>12,87 | 354592<br>62946 | 11447<br>4286 | 79335<br>118 | 1,21<br>0,06 | 403<br>21 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 354592 | 11447 | | | 403 |
| | | | Тенге | | | 62946 | 4286 | | | 21 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 354592 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4266 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 67233 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 275932 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 79335 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 11900 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26036 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 459962 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 464 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 79133 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 459962 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 464 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 79133 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. Стены | | | | | | | | |
| 11 | Е0108-6-10 | -Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | 56,01 | 8149,06 | 379,78 | 456429 | 21271 | 60821 | 5,12 | 287 |
| | | | | 778,5 | 141,75 | 43604 | 7939 | 118 | 0,7 | 39 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 456429 | 21271 | | | 287 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 43604 | 7939 | | | 39 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 456429 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4726 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 51543 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 386827 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60821 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9123 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 31035 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 548285 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 356 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 60666 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 548285 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 356 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 60666 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 811021 | 32718 | | | 690 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 106550 | 12226 | | | 60 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 811021 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8992 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 118776 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 662759 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 140156 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 21023 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 57071 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1008247 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 820 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 139799 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 1008247 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 820 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 139799 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1410317 | 240254 | | | 3370 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 495188 | 59888 | | | 187 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1409071 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 9141 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 554642 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 665137 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 599902 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 300 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 89985 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 120538 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2129511 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3855 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 644627 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1246 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 434 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 321 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2131172 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3857 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 645109 | - | | - |
| | | Временные здания и сооружения, 1,8% | Тенге | | | 38361 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 2169533 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08% | Тенге | | | 45126 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 21695 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 8678 | | | | |
| | | ИТОГО в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | 2245032 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935 | Тенге | | | 6144146 | | | | |
| | | Налоги,сборы и обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 122882 | | | | |
| | | ИТОГО с учетом налога (2%) | Тенге | | | 6267028 | | | | |
| | | НДС,12% | Тенге | | | 752044 | | | | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%) | Тенге | | | 7019072 | | | | |

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau" Кантарбаев Р.А.

Соот. р.с.Ф-2 по смете прот. №

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №2
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих-строителей | машинистов | ЗП рабочих-строителей | машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. Перегородки | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича м2 | 37,26 | 1064,68 | 34,37 | 39670 | 1281 | 8876 | 1,21 | 45 |
| | | | | 189 | 12,87 | 7042 | 480 | 118 | 0,06 | 2 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | 39670 | 1281 | | | 45 |
| | | | | Тенге | | 7042 | 480 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 39670 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 477 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 7522 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 30870 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8876 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1331 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2913 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 51458 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8853 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 51458 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8853 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. Приямок | | | | | | | | |
| 2 | Е0116-9-1 | -Дренажная труба диам. 50х4 мм | 0,8 | 658,7 | 14,12 | 527 | 11 | 6 | 0,55 | - |
| | | | м | 100,35 | 5,29 | 80 | 4 | 7,6 | 0,03 | - |
| 3 | Е0109-29-1 | -Монтаж лестницы МЛ-1 | 0,053 | 13565,47 | 5475,87 | 719 | 290 | 314 | 28,9 | 2 |
| | | | т | 5040 | 1552,87 | 267 | 82 | 90 | 5,46 | - |
| 4 | Е0134-27-8 | -Окраска лестницы за 2 раза | 0,053 | 9752,34 | 3974,44 | 517 | 211 | 247 | 22,93 | 1 |
| | | | т | 3660,75 | 1514,25 | 194 | 80 | 90 | 7,4 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 1763 | 512 | | | 3 |
| | | | Тенге | | | 541 | 167 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 517 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 112 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 274 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 247 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 37 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 810 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 311 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1246 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 434 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 321 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 2470 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 793 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 41433 | 1793 | | | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 7584 | 646 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 40187 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 590 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 7796 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 30870 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9122 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1368 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2959 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 52268 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9164 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1246 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 434 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 321 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 53929 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9646 | - | | - |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 11. Перегородки | | | | | | | | |
| 5 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича м2 | 572,04 | 1064,68 | 34,37 | 609040 | 19661 | 136264 | 1,21 | 692 |
| | | | | 189 | 12,87 | 108116 | 7362 | 118 | 0,06 | 36 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 609040 | 19661 | | | 692 |
| | | | Тенге | | | 108116 | 7362 | | | 36 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 609040 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7328 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 115478 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 473935 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 136264 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 68 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 20440 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44718 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 790021 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 796 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 135917 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 790021 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 796 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 135917 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. Стены | | | | | | | | |
| 6 | Е0108-6-7 | -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | 35,2 | 7693,46 | 337,41 | 270810 | 11877 | 33083 | 4,38 | 154 |
| | | м3 | | 670,5 | 126 | 23602 | 4435 | 118 | 0,62 | 22 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 270810 | 11877 | | | 154 |
| | | | Тенге | | | 23602 | 4435 | | | 22 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 270810 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 871 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 28037 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 234460 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33083 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4963 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18234 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 322127 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 193 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 32999 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 322127 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 193 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 32999 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 879849 | 31538 | | | 846 |
| | | | Тенге | | | 131717 | 11797 | | | 58 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 879849 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8199 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 143515 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 708395 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 169347 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 85 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 25402 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 62952 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1112148 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 989 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 168917 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 1112148 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 989 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 168917 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 921282 | 33331 | | | 895 |
| | | | Тенге | | | 139301 | 12444 | | | 61 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 920036 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8789 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 151310 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 739265 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 178470 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 89 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 26770 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 65910 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1164416 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1042 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 178081 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1246 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 434 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 321 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1166077 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1045 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 178563 | - | | - |
| | | Временные здания и сооружения, 1,8% | Тенге | | | 20989 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 1187066 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08% | Тенге | | | 24691 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 11871 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 4748 | | | | |
| | | ИТОГО в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | 1228376 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935 | Тенге | | | 3361788 | | | | |
| | | Налоги,сборы и обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 67236 | | | | |
| | | ИТОГО с учетом налога (2%) | Тенге | | | 3429024 | | | | |
| | | НДС,12% | Тенге | | | 411483 | | | | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%) | Тенге | | | 3840507 | | | | |

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Соот-ра ф-а по смете пров-ну

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 2.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №3
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-2-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | ЗП рабочих строителей | экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. Лестницы | | | | | | | | | | | | |
| | | Лестница в осях 12-14/Н-Н/1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-1-22 | -Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок из бетона В25 | 1,4 | 10316,82 | 353,46 | 14444 | 495 | 1056 | 3,6 | 5 | | | | |
| | | | | 585 | 133,52 | 819 | 187 | 105 | 0,65 | 1 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,4 | 107 | - | 150 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 1,4 | 152 | - | 213 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 14806 | 495 | | | 5 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 819 | 187 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 14806 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 994 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1006 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 12498 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1056 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 158 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 952 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16814 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1164 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 16814 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1164 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. Разные работы | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| | | Входная группа В-2 | | | | | | | | |
| 4 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 31,3 | 7827,97 | 66,01 | 245015 | 2066 | 7253 | 1,35 | 42 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 6127 | 780 | 105 | 0,12 | 4 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 5 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 31,3 | 107 | - | 3349 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 6 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 31,3 | 304 | - | 9515 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 7 | Е0106-1-22 | -Устройство входа из бетона В15 | 49,02 | 9636,77 | 353,46 | 472394 | 17327 | 36983 | 3,6 | 176 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 585 | 133,52 | 28677 | 6545 | 105 | 0,65 | 32 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 8 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 49,02 | 107 | - | 5245 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 9 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 49,02 | 304 | - | 14902 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 10 | Е0106-11-8 | -Установка закладных деталей | 0,15012 | 70437,87 | 304,24 | 10574 | 46 | 1543 | 58 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | весом до 20 кг | | | | | | | | |
| | | | | 9675 | 114,75 | 1452 | 17 | 105 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 11 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн из бетона В25 | 1,74 | 13405,33 | 990,15 | 23325 | 1723 | 3688 | 10,4 | 18 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 2862 | 651 | 105 | 1,83 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Ригели | | | | | | | | |
| 12 | Е0106-18-2 | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 | 2,89 | 16123,02 | 407,3 | 46596 | 1177 | 7704 | 14,4 | 42 |
| | | | | 2385 | 153,86 | 6893 | 445 | 105 | 0,75 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Перекрытия | | | | | | | | |
| 13 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | 16,42 | 13789,5 | 241,1 | 226424 | 3959 | 23682 | 8,06 | 132 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 21059 | 1496 | 105 | 0,44 | 7 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Парапет | | | | | | | | |
| 14 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонного парапета из бетона В25 | 3,82 | 14459,13 | 442,42 | 55234 | 1690 | 10146 | 14 | 53 |
| | | | | 2362,5 | 167,13 | 9025 | 638 | 105 | 0,82 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Вход В-5 | | | | | | | | |
| 15 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 0,45 | 7827,97 | 66,01 | 3523 | 30 | 104 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 88 | 11 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,45 | 107 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 17 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,45 | 304 | - | 137 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 2,5 | 9636,77 | 353,46 | 24092 | 884 | 1886 | 3,6 | 9 |
| | | | | 585 | 133,52 | 1463 | 334 | 105 | 0,65 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 19 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2,5 | 107 | - | 268 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 20 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,5 | 304 | - | 760 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 21 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн из бетона В25 | 0,88 | 13405,33 | 990,15 | 11797 | 871 | 1865 | 10,4 | 9 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 1447 | 329 | 105 | 1,83 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Балка | | | | | | | | |
| 22 | Е0106-18-2 | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 | 0,16 | 16123,02 | 407,3 | 2580 | 65 | 427 | 14,4 | 2 |
| | | | | 2385 | 153,86 | 382 | 25 | 105 | 0,75 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Перекрытие (Козырек на отм +1,47) | | | | | | | | |
| 23 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | 0,59 | 13789,5 | 241,1 | 8136 | 142 | 851 | 8,06 | 5 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 757 | 54 | 105 | 0,44 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | 1163913 | 29979 | | | 499 |
| | | | | Тенге | | 80230 | 11325 | | | 55 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 1163913 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 142535 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 91555 | - | | - |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 911169 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 96133 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 48 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 14420 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 75603 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 1335648 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 602 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 105975 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | 1335648 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 602 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 105975 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. Приямок | | | | | | | | |
| 24 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 7827,97 | 66,01 | 1566 | 13 | 46 | 1,35 | - |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 39 | 5 | 105 | 0,12 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,2 | 107 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,2 | 304 | - | 61 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | Е0106-13-3 | -Устройство приямки из бетона В25 | 0,7 | 11741,07 | 360,48 | 8219 | 252 | 1158 | 8,99 | 6 |
| | | | | 1440 | 136,17 | 1008 | 95 | 105 | 0,67 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 28 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,7 | 107 | - | 75 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 29 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,7 | 304 | - | 213 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | Е0116-9-1 | -Дренажная труба д-50х4 мм | 0,8 | 658,7 | 14,12 | 527 | 11 | 6 | 0,55 | - |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 80 | 4 | 7,6 | 0,03 | - |
| 31 | Е0109-29-1 | -Монтаж лестницы МЛ-1 | 0,053 | 13565,47 | 5475,87 | 719 | 290 | 314 | 28,9 | 2 |
| | | т | | 5040 | 1552,87 | 267 | 82 | 90 | 5,46 | - |
| 32 | Е0134-27-8 | -Окраска лестницы за 2 раза | 0,053 | 9752,34 | 3974,44 | 517 | 211 | 247 | 22,93 | 1 |
| | | т | | 3660,75 | 1514,25 | 194 | 80 | 90 | 7,4 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 11917 | 778 | | | 10 |
| | | | Тенге | | | 1589 | 267 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10671 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1505 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1422 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 7449 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1452 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 218 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 727 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12850 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1639 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1246 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 434 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 321 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 14511 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2122 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 1190636 | 31252 | | | 514 |
| | | | Тенге | | | 82638 | 11779 | | | 57 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1189390 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 145034 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 93983 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 931116 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 98641 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 49 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 14796 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 77282 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1365313 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 618 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 108779 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1246 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 434 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 321 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 1366974 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 620 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 109261 | - | | - |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. Каркас | | | | | | | | |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 33 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных монолитных колонн из бетона В25 | 22,26 | 13405,33 | 990,15 | 298403 | 22041 | 47185 | 10,4 | 232 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 36612 | 8326 | 105 | 1,83 | 41 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | Ригели | | | | | | | | |
| 34 | Е0106-18-2 | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и | 48,174 | 16123,02 | 407,3 | 776710 | 19621 | 128422 | 14,4 | 694 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25 | | 2385 | 153,86 | 114895 | 7412 | 105 | 0,75 | 36 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Стена СТМ-2 | | | | | | | | |
| 35 | Е0106-17-4 | -Устройство железобетонных диафрагм высотой до 3м, толщиной до 300мм из бетона В25 | 6,2 | 12626,01 | 341,75 | 78281 | 2119 | 11416 | 9,8 | 61 |
| | | | | 1624,5 | 129,11 | 10072 | 800 | 105 | 0,63 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Перекрытия | | | | | | | | |
| | | Плита перекрытия на отм +3,2 | | | | | | | | |
| 36 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | 71 | 13789,5 | 241,1 | 979055 | 17118 | 102400 | 8,06 | 572 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 91058 | 6467 | 105 | 0,44 | 32 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Плита перекрытия на отм +6,5 | | | | | | | | |
| 37 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | 76 | 13789,5 | 241,1 | 1048002 | 18324 | 109612 | 8,06 | 613 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 97470 | 6922 | 105 | 0,44 | 34 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Плита покрытия | | | | | | | | |
| 38 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | 80 | 13789,5 | 241,1 | 1103160 | 19288 | 115381 | 8,06 | 645 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 102600 | 7286 | 105 | 0,44 | 36 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Выход на кровлю | | | | | | | | |
| 39 | Е0106-17-2 | -Устройство железобетонного парапета из бетона В25 | 0,3 | 16288,22 | 402,61 | 4886 | 121 | 991 | 18,1 | 5 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 898 | 46 | 105 | 0,74 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Стакан | | | | | | | | |
| 40 | Е0106-17-2 | -Устройство железобетонного стакана из бетона В25 | 4 | 16288,22 | 402,61 | 65153 | 1610 | 13207 | 18,1 | 72 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 11970 | 608 | 105 | 0,74 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 4353651 | 100242 | | | 2893 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 465574 | 37868 | | | 185 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4353651 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1124803 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 503442 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2663032 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 528614 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 264 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 79292 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 292936 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5175201 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3343 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 582734 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 5175201 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3343 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 582734 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. Лестницы | | | | | | | | |
| | | Лестница в осях "Н-Т"/12-14 | | | | | | | | |
| 41 | Е0106-1-22 | -Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок из бетона В25 | 5,6 | 10316,82 | 353,46 | 57774 | 1979 | 4225 | 3,6 | 20 |
| | | м3 | | 585 | 133,52 | 3276 | 748 | 105 | 0,65 | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 57774 | 1979 | | | 20 |
| | | | Тенге | | | 3276 | 748 | | | 4 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 57774 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3977 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 4024 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 48541 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4225 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 634 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3720 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 65719 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4657 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 65719 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4657 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. Перегородки | | | | | | | | |
| 42 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | 280,8 | 1064,68 | 34,37 | 298962 | 9651 | 66888 | 1,21 | 340 |
| | | м2 | | 189 | 12,87 | 53071 | 3614 | 118 | 0,06 | 18 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 298962 | 9651 | | | 340 |
| | | | Тенге | | | 53071 | 3614 | | | 18 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 298962 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 56685 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 232643 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 66888 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10033 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21951 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 387802 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 391 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 66718 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 387802 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 391 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 66718 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. Стены | | | | | | | | |
| 43 | Е0108-6-10 | -Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | 40,5 | 8149,06 | 379,78 | 330037 | 15381 | 43979 | 5,12 | 207 |
| | | | | 778,5 | 141,75 | 31529 | 5741 | 118 | 0,7 | 28 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 330037 | 15381 | | | 207 |
| | | | Тенге | | | 31529 | 5741 | | | 28 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 330037 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3417 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 37270 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 279709 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43979 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6597 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22441 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 396457 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 258 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 43867 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 396457 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 258 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 43867 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 5040424 | 127253 | | | 3461 |
| | | | Тенге | | | 553451 | 47970 | | | 235 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5040424 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1135795 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 601421 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3223925 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 643706 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 322 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 96556 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 341048 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6025178 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4017 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 697977 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 6025178 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4017 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 697977 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 6231060 | 158505 | | | 3974 |
| | | | Тенге | | | 636089 | 59749 | | | 292 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6229814 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 1280829 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 695404 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4155041 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 742347 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 371 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 111352 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 418330 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7390491 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4635 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 806756 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1246 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 434 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 321 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 7392152 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4638 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 807238 | - | | - |
| | | Временные здания и сооружения, 1,8% | Тенге | | | 133059 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 7525211 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08% | Тенге | | | 156524 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 75252 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 30101 | | | | |
| | | ИТОГО в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | 7787088 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935 | Тенге | | | 21311501 | | | | |
| | | Налоги,сборы и обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 426230 | | | | |
| | | ИТОГО с учетом налога (2%) | Тенге | | | 21737731 | | | | |
| | | НДС,12% | Тенге | | | 2608528 | | | | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%) | Тенге | | | 24346259 | | | | |

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот.рос.Ф-г по смете пров.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 4.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №4
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-4-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. Перекрытия | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-22-1 | Плита перекрытия на отм -0,7 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | 36 | 13789,5 | 241,1 | 496422 | 8680 | 51921 | 8,06 | 290 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 46170 | 3279 | 105 | 0,44 | 16 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | 496422 | 8680 | | | 290 |
| | | | | Тенге | | 46170 | 3279 | | | 16 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 496422 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 129521 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 49449 | - | | - |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 312052 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 51921 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7788 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32901 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 581244 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 332 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 57237 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 581244 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 332 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 57237 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. Лестницы | | | | | | | | |
| | | Лестница в осях "8-10" по осям "ПП-ММ" | | | | | | | | |
| 2 | Е0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 4,24 | 10316,82 | 353,46 | 43743 | 1499 | 3199 | 3,6 | 15 |
| | | | | 585 | 133,52 | 2480 | 566 | 105 | 0,65 | 3 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 3 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 4,24 | 107 | - | 454 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 4 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 4,24 | 152 | - | 644 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 44841 | 1499 | | | 15 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 2480 | 566 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 44841 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3012 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3047 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 37851 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3199 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 480 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2882 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 50923 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3526 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 50923 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3526 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. Перегородки | | | | | | | | |
| 5 | Е0108-7-5 | -Кладка перегородок | 200 | 1064,68 | 34,37 | 212936 | 6874 | 47641 | 1,21 | 242 |
| | Изм. и | неармированных толщиной в 1/2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 | кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича м2 | | 189 | 12,87 | 37800 | 2574 | 118 | 0,06 | 13 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | 212936 | 6874 | | | 242 |
| | | | Тенге | | | 37800 | 2574 | | | 13 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 212936 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2562 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 40374 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 165700 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 47641 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 7146 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 15635 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 276212 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 278 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 47520 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | 276212 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 278 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 47520 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 8. Разные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0106-1-1 | Вход В-В -Устройство бетонной подготовки | 0,83 | 7827,97 | 66,01 | 6497 | 55 | 192 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 162 | 21 | 105 | 0,12 | - |
| 7 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,83 | 107 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 0,83 | 152 | - | 126 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Е0106-1-22 | -Устройство входа из бетона В25 | 6,5 | 10316,82 | 353,46 | 67059 | 2297 | 4904 | 3,6 | 23 |
| | | м3 | | 585 | 133,52 | 3803 | 868 | 105 | 0,65 | 4 |
| 10 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 6,5 | 107 | - | 696 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 6,5 | 152<br>- | -<br>- | 988<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 12 | Е0106-14-1 | -Устройство железобетонных монолитных колонн из бетона В25 | 0,88 | 12009,19<br>1579,5 | 884,81<br>334,24 | 10568<br>1390 | 779<br>294 | 1768<br>105 | 9,96<br>1,63 | 9<br>1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Балки | | | | | | | | |
| 13 | Е0106-18-2 | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 | 0,28 | 16123,02<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 4514<br>668 | 114<br>43 | 746<br>105 | 14,4<br>0,75 | 4<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Перекрытия (козырек на отм +1,77) | | | | | | | | |
| 14 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | 0,85 | 13789,5<br>1282,5 | 241,1<br>91,08 | 11721<br>1090 | 205<br>77 | 1226<br>105 | 8,06<br>0,44 | 7<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Вход В-6 | | | | | | | | |
| 15 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 1,18 | 7827,97<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 9237<br>231 | 78<br>29 | 273<br>105 | 1,35<br>0,12 | 2<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,18 | 107<br>- | -<br>- | 126<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 17 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 1,18 | 152<br>- | -<br>- | 179<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-1-22 | -Устройство входа из бетона В15 | 11,4 | 10316,82<br>585 | 353,46<br>133,52 | 117612<br>6669 | 4029<br>1522 | 8601<br>105 | 3,6<br>0,65 | 41<br>7 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 19 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 11,4 | 107<br>- | -<br>- | 1220<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 20 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 11,4 | 304 | - | 3466 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 21 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных монолитных колонн из бетона В25 | 0,88 | 13405,33 | 990,15 | 11797 | 871 | 1865 | 10,4 | 9 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 1447 | 329 | 105 | 1,83 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | С143001-4 Изм. и доп. вып. 25 | -Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,02668 | 7410 | - | 198 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Балка | | | | | | | | |
| 23 | Е0106-18-2 | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 | 0,18 | 16123,02 | 407,3 | 2902 | 73 | 480 | 14,4 | 3 |
| | | | | 2385 | 153,86 | 429 | 28 | 105 | 0,75 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Перекрытие (Козырек входа В-9) | | | | | | | | |
| 24 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | 1,45 | 13789,5 | 241,1 | 19995 | 350 | 2091 | 8,06 | 12 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 1860 | 132 | 105 | 0,44 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 268990 | 8851 | | | 110 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 17749 | 3344 | | | 16 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 268990 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 27053 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 21093 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 215336 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22147 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3322 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17468 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 308605 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 138 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 24415 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 308605 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 138 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 24415 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 1023189 | 25904 | | | 658 |
| | | | Тенге | | | 104200 | 9763 | | | 48 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1023189 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 162147 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 113962 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 730939 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 124909 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 62 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 18736 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 68886 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1216984 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 768 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 132699 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 1216984 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 768 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 132699 | - | | - |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. Каркас | | | | | | | | |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 25 | Е0106-14-4 | -Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В25 | 34,49 | 13405,33 | 990,15 | 462350 | 34150 | 73109 | 10,4 | 359 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 56727 | 12901 | 105 | 1,83 | 63 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | Ригели | | | | | | | | |
| 26 | Е0106-18-2 | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25 | 55,968 | 16123,02 | 407,3 | 902373 | 22796 | 149200 | 14,4 | 806 |
| | | | | 2385 | 153,86 | 133484 | 8611 | 105 | 0,75 | 42 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | Балка-стенка БСТ-1, БСТ-2, БСТ-3 | | | | | | | | |
| 27 | Е0106-17-2 | -Устройство железобетонных стен из бетона В25 | 6,77 | 16288,22 | 402,61 | 110271 | 2726 | 22353 | 18,1 | 123 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 20259 | 1030 | 105 | 0,74 | 5 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | Лестничные балки и консоли | | | | | | | | |
| 28 | Е0106-18-2 | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25 | 1,03 | 16123,02 | 407,3 | 16607 | 420 | 2746 | 14,4 | 15 |
| | | | | 2385 | 153,86 | 2457 | 158 | 105 | 0,75 | 1 |
| | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Перекрытия | | | | | | | | |
| | | Трибуна с отм +1,92 до отм +3,2 | | | | | | | | |
| 29 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм | 37,2 | 13789,5 | 241,1 | 512970 | 8969 | 53652 | 8,06 | 300 |
| | | на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | | 1282,5 | 91,08 | 47709 | 3388 | 105 | 0,44 | 17 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Лестница-трибуна ЛМ-1 | | | | | | | | |
| 30 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм | 1,2 | 13789,5 | 241,1 | 16547 | 289 | 1731 | 8,06 | 10 |
| | | на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | | 1282,5 | 91,08 | 1539 | 109 | 105 | 0,44 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Лестница-трибуна ЛМ-2 | | | | | | | | |
| 31 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм | 1,2 | 13789,5 | 241,1 | 16547 | 289 | 1731 | 8,06 | 10 |
| | | на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | | 1282,5 | 91,08 | 1539 | 109 | 105 | 0,44 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Плита перекрытия на отм +6,6 | | | | | | | | |
| 32 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм | 103,2 | 13789,5 | 241,1 | 1423077 | 24882 | 148841 | 8,06 | 832 |
| | | на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | | 1282,5 | 91,08 | 132354 | 9399 | 105 | 0,44 | 46 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Плита покрытия на отм +8,565, +6,75 | | | | | | | | |
| 33 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм | 105,64 | 13789,5 | 241,1 | 1456723 | 25470 | 152360 | 8,06 | 851 |
| | | на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | | 1282,5 | 91,08 | 135483 | 9622 | 105 | 0,44 | 47 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Парапет | | | | | | | | |
| 34 | Е0106-17-2 | -Устройство железобетонного парапета из бетона В25 | 16,52 | 16288,22 | 402,61 | 269081 | 6651 | 54546 | 18,1 | 299 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 49436 | 2513 | 105 | 0,74 | 12 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Выход на кровлю | | | | | | | | |
| 35 | Е0106-17-2 | -Устройство железобетонного выхода на кровлю из бетона В25 | 0,285 | 16288,22 | 402,61 | 4642 | 115 | 941 | 18,1 | 5 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 853 | 43 | 105 | 0,74 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Стакан | | | | | | | | |
| 36 | Е0106-17-2 | -Устройство железобетонного стакана из бетона В25 | 5,5 | 16288,22 | 402,61 | 89585 | 2214 | 18160 | 18,1 | 100 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 16459 | 837 | 105 | 0,74 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 5280774 | 128970 | | | 3708 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 598299 | 48721 | | | 238 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5280774 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1362251 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 647019 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3191253 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 679370 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 340 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 101906 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 357609 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6317753 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4286 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 748925 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 6317753 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4286 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 748925 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. Лестницы | | | | | | | | |
| | | Лестница в осях "8-10" по осям "ПП-ММ" | | | | | | | | |
| 37 | E0106-1-22 | -Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок из бетона В25 | 1,8 | 10316,82 | 353,46 | 18570 | 636 | 1358 | 3,6 | 6 |
| | | | | 585 | 133,52 | 1053 | 240 | 105 | 0,65 | 1 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 18570 | 636 | | | 6 |
| | | | Тенге | | | 1053 | 240 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18570 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1278 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1293 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 15603 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1358 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 204 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1196 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 21124 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1497 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 21124 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1497 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. Перегородки | | | | | | | | |
| 38 | E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК | -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | 280,12 | 1064,68 | 34,37 | 298238 | 9628 | 66726 | 1,21 | 339 |
| | | | | 189 | 12,87 | 52943 | 3605 | 118 | 0,06 | 18 |
| | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-17-20 06 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 298238 | 9628 | | | 339 |
| | | | Тенге | | | 52943 | 3605 | | | 18 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 298238 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3588 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 56548 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 232079 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 66726 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10009 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21898 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 386862 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 390 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 66557 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 386862 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 390 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 66557 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. Стены | | | | | | | | |
| 39 | Е0108-6-10 | -Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | 85,59 | 8149,06 | 379,78 | 697478 | 32505 | 92942 | 5,12 | 438 |
| | | | | 778,5 | 141,75 | 66632 | 12132 | 118 | 0,7 | 60 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 697478 | 32505 | | | 438 |
| | | | Тенге | | | 66632 | 12132 | | | 60 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 697478 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7222 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 78764 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 591119 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 92942 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 46 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 13941 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47425 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 837845 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 545 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 92705 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 837845 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 545 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 92705 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 6295060 | 171740 | | | 4492 |
| | | | Тенге | | | 718926 | 64698 | | | 317 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6295060 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1374340 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 783625 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4030054 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 840397 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 420 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 126059 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 428127 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7563584 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5229 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 909684 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 7563584 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5229 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 909684 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 7318250 | 197643 | | | 5149 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 823126 | 74461 | | | 364 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7318250 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1536487 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 897587 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4760993 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 965306 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 483 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 144796 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 497013 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8780568 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5996 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1042383 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 8780568 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5996 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1042383 | - | | - |
| | | Временные здания и сооружения, 1,8% | Тенге | | | 158050 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 8938618 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08% | Тенге | | | 185923 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 89386 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 35754 | | | | |
| | | ИТОГО в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | 9249681 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935 | Тенге | | | 25314288 | | | | |
| | | Налоги,сборы и обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 506286 | | | | |
| | | ИТОГО с учетом налога (2%) | Тенге | | | 25820574 | | | | |
| | | НДС,12% | Тенге | | | 3098469 | | | | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%) | Тенге | | | 28919043 | | | | |

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Соот. ре-ф по смете пров. Кварц

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 6А.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №5
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7. Ригели | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-22-1 | Плита перекрытия на отм +6,5 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | 21,6 м3 | 13789,5 | 241,1 | 297853 | 5208 | 31153 | 8,06 | 174 | | |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 27702 | 1967 | 105 | 0,44 | 10 | | |
| 2 | Е0106-22-1 | Плита покрытия -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | 28 м3 | 13789,5 | 241,1 | 386106 | 6751 | 40383 | 8,06 | 226 | | |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 35910 | 2550 | 105 | 0,44 | 12 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | 683959 | 11959 | | | | | 400 |
| | | | | Тенге | | 63612 | 4518 | | | | | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 683959 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 178451 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 68130 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 429938 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 71536 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10730 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 45330 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 800825 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 458 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 78860 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 800825 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 458 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 78860 | - | | - |
| | | Временные здания и сооружения, 1,8% | Тенге | | | 14415 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 815240 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08% | Тенге | | | 16957 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 8152 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 3261 | | | | |
| | | ИТОГО в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | 843610 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935 | Тенге | | | 2308770 | | | | |
| | | Налоги,сборы и обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 46175 | | | | |
| | | ИТОГО с учетом налога (2%) | Тенге | | | 2354945 | | | | |
| | | НДС,12% | Тенге | | | 282593 | | | | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%) | Тенге | | | 2637538 | | | | |

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

соот-рос-Ф-г по счете пров. [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 6Б.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №6
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | | ЗП рабочих строителей | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. Разные работы | | | | | | | | |
| | | Вход В-15 | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 1,18 | 7827,97 | 66,01 | 9237 | 78 | 273 | 1,35 | 2 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 231 | 29 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,18 | 107 | - | 126 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,18 | 304 | - | 359 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0106-1-22 | -Устройство входа из бетона В15 | 8,9 | 9636,77 | 353,46 | 85767 | 3146 | 6715 | 3,6 | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 585 | 133,52 | 5207 | 1188 | 105 | 0,65 | 6 |
| 5 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 8,9 | 107 | - | 952 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 8,9 | 304 | - | 2706 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Вход В-16 | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки<br>м3 | 1,2 | 7827,97 | 66,01 | 9394 | 79 | 278 | 1,35 | 2 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 235 | 30 | 105 | 0,12 | - |
| 8 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 1,2 | 107 | - | 128 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 1,2 | 304 | - | 365 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Е0106-1-22 | -Устройство входа из бетона В15<br>м3 | 8,7 | 9636,77 | 353,46 | 83840 | 3075 | 6564 | 3,6 | 31 |
| | | | | 585 | 133,52 | 5090 | 1162 | 105 | 0,65 | 6 |
| 11 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 8,7 | 107 | - | 931 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 8,7 | 304 | - | 2645 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | 196450 | 6378 | | | 67 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 10762 | 2409 | | | 12 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 196450 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12811 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 13171 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 166499 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 13830 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2074 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12617 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 222896 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 85 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 15246 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 222896 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 85 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 15246 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 196450 | 6378 | | | 67 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 10762 | 2409 | | | 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 196450 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 12811 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 13171 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 166499 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13830 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2074 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12617 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 222896 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 85 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 15246 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 222896 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 85 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 15246 | - | | - |

## Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

### РАЗДЕЛ 7. Перекрытия

Плита перекрытия на отм +5,4; +5,55

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | E0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм | 27 | 13789,5 | 241,1 | 372317 | 6510 | 38941 | 8,06 | 218 |
| | | на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 | | 1282,5 | 91,08 | 34628 | 2459 | 105 | 0,44 | 12 |

м3

Парапет

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E0106-17-2 | -Устройство железобетонного парапета из бетона В25 | 5,5 | 16288,22 | 402,61 | 89585 | 2214 | 18160 | 18,1 | 100 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 16459 | 837 | 105 | 0,74 | 4 |

м3

Выход на кровлю

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | E0106-17-2 | -Устройство железобетонного выхода на кровлю из бетона В25 | 0,285 | 16288,22 | 402,61 | 4642 | 115 | 941 | 18,1 | 5 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 853 | 43 | 105 | 0,74 | - |

м3

Стакан

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | E0106-17-2 | -Устройство железобетонного стакана из бетона В25 | 1,8 | 16288,22 | 402,61 | 29319 | 725 | 5943 | 18,1 | 33 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 5387 | 274 | 105 | 0,74 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Плита покрытия на отм +6,2 | | | | | | | | |
| 17 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных | 35,6 | 13789,5 | 241,1 | 490906 | 8583 | 51344 | 8,06 | 287 |
| | | перекрытий толщиной до 200 мм | | 1282,5 | 91,08 | 45657 | 3242 | 105 | 0,44 | 16 |
| | | на высоте от опорной площади | | | | | | | | |
| | | до 6 м из бетона В25 | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Плита покрытия на отм +8,045; +8,25 | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных | 37,15 | 13789,5 | 241,1 | 512280 | 8957 | 53580 | 8,06 | 299 |
| | | перекрытий толщиной до 200 мм | | 1282,5 | 91,08 | 47645 | 3384 | 105 | 0,44 | 17 |
| | | на высоте от опорной площади | | | | | | | | |
| | | до 6 м из бетона В25 | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Парапет | | | | | | | | |
| 19 | Е0106-17-2 | -Устройство железобетонного | 4,8 | 16288,22 | 402,61 | 78183 | 1933 | 15849 | 18,1 | 87 |
| | | парапета из бетона В25 | | 2992,5 | 152,1 | 14364 | 730 | 105 | 0,74 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Стакан | | | | | | | | |
| 20 | Е0106-17-2 | -Устройство железобетонного | 1,8 | 16288,22 | 402,61 | 29319 | 725 | 5943 | 18,1 | 33 |
| | | стакана из бетона В25 | | 2992,5 | 152,1 | 5387 | 274 | 105 | 0,74 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | 1606551 | 29761 | | | 1061 |
| | | | | Тенге | | 170378 | 11243 | | | 55 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 1606551 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 418813 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 181621 | - | | - |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 987600 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 190702 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 95 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 28605 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 107835 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 1905088 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 1211 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 210226 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | 1905088 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 1211 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 210226 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. Перегородки | | | | | | | | |
| 21 | Е0108-7-5 | -Кладка перегородок | 206,94 | 1064,68 | 34,37 | 220325 | 7113 | 49294 | 1,21 | 250 |
| | Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича | | 189 | 12,87 | 39112 | 2663 | 118 | 0,06 | 13 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 220325 | 7113 | | | 250 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 39112 | 2663 | | | 13 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 220325 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2651 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 41775 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 171450 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 49294 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7394 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16177 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 285797 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 288 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 49169 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 285797 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 288 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 49169 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. Стены | | | | | | | | |
| 22 | Е0108-6-10 | -Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича м3 | 58,91 | 8149,06 | 379,78 | 480061 | 22373 | 63970 | 5,12 | 302 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 778,5 | 141,75 | 45861 | 8350 | 118 | 0,7 | 41 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 480061 | 22373 | | | 302 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 45861 | 8350 | | | 41 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 480061 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4971 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 54212 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 406856 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 63970 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9596 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32642 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 576673 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 375 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 63807 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 576673 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 375 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 63807 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 2306937 | 59246 | | | 1613 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 255351 | 22257 | | | 109 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2306937 | - | - | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 426434 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 277608 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1565906 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 303966 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 152 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 45595 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 156654 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2767558 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1874 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 323203 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 2767558 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1874 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 323203 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2503387 | 65624 | | | 1679 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 266113 | 24666 | | | 121 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2503387 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 439245 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 290779 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1732404 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 317796 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 159 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 47669 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 169271 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2990454 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1959 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 338448 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2990454 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1959 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 338448 | - | | - |
| | | Временные здания и сооружения, 1,8% | Тенге | | | 53828 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 3044282 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08% | Тенге | | | 63321 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 30443 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 12177 | | | | |
| | | ИТОГО в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | 3150223 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935 | Тенге | | | 8621449 | | | | |
| | | Налоги,сборы и обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 172429 | | | | |
| | | ИТОГО с учетом налога (2%) | Тенге | | | 8793878 | | | | |
| | | НДС,12% | Тенге | | | 1055265 | | | | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%) | Тенге | | | 9849143 | | | | |

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соотв. гр. 9-2 после пров. камер

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3А.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №7
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | в т.ч. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | в т.ч. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. Приямок | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-9-1 | -Дренажная труба д-50х4мм | 0,8 | 658,7 | 14,12 | | 527 | 11 | | 6 | 0,55 | - |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | | 80 | 4 | | 7,6 | 0,03 | - |
| 2 | Е0109-29-1 | -Монтаж лестницы МЛ-1 | 0,053 | 13565,47 | 5475,87 | | 719 | 290 | | 314 | 28,9 | 2 |
| | | т | | 5040 | 1552,87 | | 267 | 82 | | 90 | 5,46 | - |
| 3 | Е0134-27-8 | -Окраска лестницы за 2 раза | 0,053 | 9752,34 | 3974,44 | | 517 | 211 | | 247 | 22,93 | 1 |
| | | т | | 3660,75 | 1514,25 | | 194 | 80 | | 90 | 7,4 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | | 1763 | 512 | | | | 3 |
| | | | | Тенге | | | 541 | 167 | | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 517 | - | | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 112 | - | | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 274 | | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 247 | - | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 37 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 810 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 311 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1246 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 597 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 434 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 321 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 2470 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 793 | - | | - |
| | | Временные здания и сооружения, 1,8% | Тенге | | | 44 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 2514 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08% | Тенге | | | 52 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 25 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 10 | | | | |
| | | ИТОГО в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | 2601 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935 | Тенге | | | 7118 | | | | |
| | | Налоги,сборы и обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 142 | | | | |
| | | ИТОГО с учетом налога (2%) | Тенге | | | 7260 | | | | |
| | | НДС,12% | Тенге | | | 871 | | | | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%) | Тенге | | | 8131 | | | | |

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Квари-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот.рас.Ф-г по смете пров.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №8
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 7-2)

НА ПОКРЫТИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. экспл. машин | в т.ч. ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. экспл. машин | в т.ч. ЗП рабочих-строителей | Накладные расходы % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Строительные работы | | | | | | | | | | |
| | | Асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов (3761м2) | | | | | | | | | | |
| 1 | С143003-10 Изм. и доп. вып. 25 | -Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3 | 58,68 | 29200 | - | 1713456 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 1713456 | - | | | | | - |
| | | | | ---- | | --- | --- | | | | | --- |
| | | | | Тенге | | - | - | | | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 1713456 | - | - | | | | - |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 1713456 | - | - | | | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 102807 | - | - | | | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 1816263 | - | - | | | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 1816263 | - | - | | | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Покрытие бетонной плитки-4927м2 | | | | | | | | | | |
| 2 | С143003-29 Изм. и доп. вып. 25 | -Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм | 4927 | 682 | - | 3360214 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 3 | С143003-9 Изм. и доп. вып. 25 | -Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 22,8 | 28400 | - | 647520 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 2 | Тенге | | | 4007734 | - | | | - |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4007734 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4007734 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 240464 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4248198 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | Тенге | | | 4248198 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Покрытие "Мастерспорт"-1767м2 | | | | | | | | |
| 4 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 5,4777 | 41200 | - | 225681 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 5 | СПрайслист | -Покрытие "мастерспорт" | 1767 | 2102,74 | - | 3715547 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 3 | Тенге | | | 3941228 | - | | | - |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3941228 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3941228 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 236474 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4177702 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | Тенге | | | 4177702 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Покрытие из спецсмеси-1616м2 | | | | | | | | |
| | | Спецсмесь (для беговых дорожек, секторов разбега) | | | | | | | | |
| 6 | С143006-31 | -Кирпичная мелочь (66%) | 63,99 | 1840 | - | 117742 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | С143008-111 | -Глинистый грунт (23%) | 22,3 | 640 | - | 14272 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | С143008-264 | -Суглинок песчаный с гусмусом (7%) | 6,78 | 78 | - | 529 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С11011-2922-Известь пушонка (4%) | м3 | 3,297 | 6966 | - | 22967 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып.17 | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 155509 | - | | | - |
| | | Тенге | | | | - | - | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 155509 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 155509 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 9331 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 164840 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 164840 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 9817927 | - | | | - |
| | | Тенге | | | | - | - | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 9817927 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 4096737 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 5721190 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 589076 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 10407003 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 10407003 | - | - | | - |
| | Временные здания и сооружения, 1,8% | Тенге | | | | 187326 | | | | |
| | Итого: | Тенге | | | | 10594329 | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08% | Тенге | | | | 220362 | | | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | | 105943 | | | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | | 42377 | | | | |
| | ИТОГО в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | | 10963011 | | | | |
| | ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935 | Тенге | | | | 30003286 | | | | |
| | Налоги,сборы и обязательные платежи, 2% | Тенге | | | | 600066 | | | | |
| | ИТОГО с учетом налога (2%) | Тенге | | | | 30603352 | | | | |
| | НДС,12% | Тенге | | | | 3672402 | | | | |
| | ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%) | Тенге | | | | 34275754 | | | | |

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рк ф 2 по смете проб. кат