Заказчик: ГКП "Городская недвижимость"

Исполнитель: ТОО "Дархан-АБИ"

Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство тепломагистрали 5-ввода и НС-12

Наименование объекта: Снос жилого дома

Акт № 10

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 год

Физический снос жилого дома по адресу: ул. Конституции, д. №4/2, кв.2. Собственники - Молодецкая А.А., Молодецкий С.Ю.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Общестроительные работы										
1	1146-0601-0903	Здания щитосборные - жилой дом (литер А 1/4 часть). Разборка методом обрушения. (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	81,65	855,69	654,37	69867	53429	–	24626	102052
					201,32	157,73	16438	12879	–	7559	
2	1146-0601-0903	Здания щитосборные - жилая пристройка (литер А1). Разборка методом обрушения. (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая	39,56	855,66	654,35	33850	25886	–	11931	49443
					201,31	157,74	7964	6240	–	3662	
3	1146-0601-0903	Здания деревянные - холодная пристройка (литер а). Разборка методом обрушения. НР = 84 %	м3 строительного объема, включая	17,83	855,69	654,35	15257	11667	–	5378	22286
					201,35	157,71	3590	2812	–	1651	

4	1146-0601-0902	Гараж шлакоблочный. Разборка методом обрушения. (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема,	127,58	1980,3	1680,47	252647	214394	–	74293	353095
					299,84	393,41	38253	50191	–	26155	
5	1146-0601-0902	Баня из шлакоблоков. Разборка методом обрушения. (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема.	70,38	1980,32	1680,48	139375	118272	–	40984	194788
					299,84	393,39	21103	27687	–	14429	
6	1146-0601-0203	Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР = 84 %	м2 площади застройки	1,2	1602,5	–	1923	–	–	1615	3821
					1602,5	–	1923	–	–	283	
7	1123-0601-0105	Демонтаж бетонного септика (прим.) НР = 99 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	1,53	8526,8	3023,53	13046	4626	–	10377	25297
					5503,27	1347,71	8420	2062	–	1874	
8	1218-0101-2601	Разборка ограждений (прим.) НР = 72 %	м2 забора	46	170,89	–	7861	–	–	5660	14603
					170,89	–	7861	–	–	1082	
9	1146-0401-0905	Покрытия из брусчатки. Разборка (прим.) НР = 84 %	м2 покрытия	50	425,5	–	21275	–	–	17871	42278
					425,5	–	21275	–	–	3132	
10	1101-0203-0102	Планировка участка механизированным способом. НР = 72 %	м2 спланированной площади	269	7,17	7,17	1930	1930	–	424	2542
					–	2,19	–	589	–	188	
11	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	117,8	101		11898		–	–	12850
					–		–		–	952	
12	4102-0103-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	117,8	239		28154		–	–	30406

				–		–		–	2252	
13	1101-0207-0501	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево							
			2	256	197	512	394	–	194	762
				59	76	118	152	–	56	
14	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т							
			0,04	101		4		–	–	4
15	4102-0103-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т							
			0,04	239		10		–	–	11
				–		–		–	1	
	Всего					**854 238**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					126 945				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					430 598				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					102 612				
	- перевозка грузов, тенге					40 066				
	Накладные расходы, тенге					193 353				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 276				
	Всего					**854 238**				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**17 085**				
	Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.					**871 323**				
	НДС (12 %)					104 559				
	Всего по акту с учетом НДС					**975 881**				
	Итого по акту согласно Договора №152 от 12.08.2019 г.					**585529**				
	В т.ч. НДС 12%					62735				

Заказчик
ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения"Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

_____

Исполнитель
Директор ТОО "Дархан-АБИ"
Исмагулов А.К.

_____