Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 1А, 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №9
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-3)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. Утепление наружных стен подвала								
1	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,3	46,24	3,82	1494	123	1478	0,21	7
				37,35	1,44	1206	47	118	0,01	-
		м2								
2	СПрайслист	-Обмазочная гидроизоляция "Лахта"	48,45	166,6	-	8072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
3	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	237,1	107,08	8,23	25389	1951	23714	0,47	111
				81,68	3,08	19366	730	118	0,02	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11011-1416	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	272,665	145	-	39536	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0109-40-1	-Монтаж уголка	6	24,32	0,42	146	3	119	0,13	1
		м		21,92	0,16	132	1	90	-	-
6	С12031-148	-Стоимость алюминиевого уголка	6	456	-	2736	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			77372	2077			119
			Тенге			20704	778			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4235	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21350	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39536	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25128	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2882	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2736	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			108845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25279	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляционные решетки Р-1								
7	С12021-268	-Решетка Р-1, 400х300мм	0,024046	134000	-	3222	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
8	С131312-14	Люк эвакуационный Л-3 -Люк металлический 600х800мм	2	4190	-	8380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			16050	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4448	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4448	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			267	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4715	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3222	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3222	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			193	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3415	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8380	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8380	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			503	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8883	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			17013	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			93422	2077			119
			Тенге			20704	778			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78938	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4235	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21350	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43984	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			25192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3779	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6248	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110379	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25128	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6104	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5958	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			373	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8380	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8380	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8883	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			125858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25279	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
11	СПрайслист	-Грунтовочный слой Праймер	298,55	145,25	-	43365	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-1420	-Рулонные наплавляемые	1203,475	156	-	187742	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	С11011-1416	-Рулонные наплавляемые	1182,545	145	-	171469	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Зонты для вентшахты								
14	С12021-237	-Стоимость металлических стоек	0,1544	154400	-	23839	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			426415	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			402576	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			359211	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			426731	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23839	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23839	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25270	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			452000	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
15	С11011-1416-	Покрытие полов цементное, тип 6 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	125,664	145	-	18221	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			18221	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18221	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18221	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19315	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			19315	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Отделочные работы								
16	Е0115-70-2 -	Внутренняя отделка Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенная потолков	19	629,33	4,92	11957	93	4355	1,28	24
				216,45	1,87	4113	36	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
17	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	18	599,02	4,92	10782	89	3684	1,15	21
				193,05	1,87	3475	34	105	0,01	-
		м2								
18	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2035	303,09	4,07	616789	8273	291987	0,74	1506
				135,68	0,97	276109	1974	105	0,05	105
		м2								
19	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	201	243,47	3,39	48938	680	24845	0,65	131
				117	0,72	23517	145	105	0,05	10
		м2								
		Утепление наружных стен и потолка тамбура								
20	Е0126-30-1	-Теплоизоляция стен из минераловатными плитами ПТЭ-150	0,9	13825,47	378,22	12443	340	3337	20,04	18
				3566,25	141,75	3210	128	100	0,69	1
		м3								
21	Е0126-30-3	-Утепление перекрытий снизу минераловтными плитами ПТЭ-150	0,95	14974,56	401,31	14226	381	4412	25,84	25
				4493,25	150,75	4269	143	100	0,74	1
		м3								
22	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	46,4	213,01	1,52	9884	71	6129	0,7	33
				111,38	0,56	5168	26	118	-	-
		м2								
		Наружная отделка								
23	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1372,6	25,35	0,05	34801	69	12610	0,05	67
				7,7	0,02	10569	27	119	-	-
		м2								
24	Е0115-82-5	-Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	1143,7	21,1	0,01	24134	11	8046	0,04	47
	Изм. и доп. вып. 10			6,7	-	7663	-	105	-	-
		м2								
25	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/	811,4	1773,49	2,56	1439010	2077	359293	2,55	2069
				420,75	0,97	341397	787	105	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1372,6	150,62	0,62	206738	851	112259	0,44	597
				69,08	0,23	94819	316	118	-	2
		м2								
		Утепление наружных стен								
27	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	128,99	6465,97	378,22	834045	48787	478295	20,04	2585
				3566,25	141,75	460011	18284	100	0,69	89
		м3								
28	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	893	599,02	4,92	534925	4394	182767	1,15	1027
				193,05	1,87	172394	1670	105	0,01	8
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3798672	66116			8149
			Тенге			1406711	23569			220
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3798672	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2117555	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1430280	-		-
		Местные материалы -	Тенге			208290	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1492018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		746
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	223803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5608132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1654083	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			5608132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1654083	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Вход В-1								
29	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	11,6775	5119,02	245,72	59777	2869	6597	2,71	32
				382,5	92,25	4467	1077	119	0,45	5
		м3								
30	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	86,5	180,17	15,94	15585	1379	4180	0,24	21
				34,65	5,96	2997	516	119	0,03	3
		м2								
31	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на	3027,5	5,88	0,14	17803	424	576	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм		0,11	0,05	333	151	119	-	1
32	Е0106-11-10	м2 Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,341675	5239,08	327,33	1790	112	722	11,6	4
				1890	123,75	646	42	105	0,6	-
33	СПрайслист	1т -Праймер битумный готовый	30,275	145,25	-	4397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11011-1420 Изм. и доп. вып. 24	кг -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5,0 ГОСТ 30547-97	99,475	156	-	15518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 24	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	99,475	145	-	14424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайслист	м2 -Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый	16,583	520,83	-	8637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайслист	м2 -Плита стекломагниезитовая размеры 2440х1220х10мм	4	1083,72	-	4335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0111-11-1	шт -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	110,9	223,63	9,95	24800	1103	7631	0,36	39
				52,2	3,74	5789	415	123	0,02	2
39	Е0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	221,8	30,88	0,67	6849	149	240	-	1
				0,63	0,25	140	55	123	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143011-87	-Плиты из гранита накрывочные толщ 30мм	90,9	7520	-	683568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
41	С143011-70	-Плиты из гранита накрывочные толщ 35мм	20,1	15200	-	305520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
42	С143011-85	-Плиты из гранита накрывочные толщ 20мм	9,9	6410	-	63459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
43	С143011-85	-Плиты из гранита накрывочные толщ 20мм	29,1	10100	-	293910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	С143011-18	-Плинтусы из гранита полированного, толщина 20мм	1,26	10100	-	12726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
45	С11011-1393	-Геомембрана полимерная толщиной 1,5 мм	13,915	363	-	5051	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
46	СПрайслист	-Плита стекломагниезитовая, размеры 2440х1220х10мм	15	1083,72	-	16256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	1554406	6036			100
	Тенге	14371	2257			11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1554406	-	-		-
Материалы -	Тенге	1386	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16628	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34993	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	104811	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	19947	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2992	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94461	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1668814	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		121
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19620	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	1668814	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		121
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19620	-		-

РАЗДЕЛ 16. Вход-3, В-4

47	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,5	223,63	9,95	1006	45	310	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	235	17	123	0,02	-
		м2								
48	Е0111-11-2	-Добавлять или исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	9	30,88	0,67	278	6	10	-	-
				0,63	0,25	6	2	123	-	-
		м2								
49	С143003-40	-Плитка тротуарная	4,5	780	-	3510	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
50	С143003-9	-Камни бетонные бортовые/ ГОСТ 6665-91/ М-300	0,2745	28400	-	7796	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,9	191,5	15,94	938	78	237	0,24	1
				34,65	5,96	170	29	119	0,03	-
		м2								
52	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 12мм	14,7	-6,64	-0,14	-98	-2	-3	-	-
				-0,11	-0,05	-2	-1	119	-	-
		м2								
53	СПрайслист	-Праймер битумный готовый	1,715	145,25	-	249	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	5,635	413,43	-	2330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	4,788	413,43	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
56	СПрайслист	-Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый	6,24	520,83	-	3250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
57	С11011-901	-Оцинкованная краевая рейка	0,002432	1	-	1	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	16	Тенге			21240	127			3
			Тенге			409	48			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21240	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	456	-		-
	Местные материалы -		Тенге			9367	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			553	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	539	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			23101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	539	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Вентялиционные решетки Р-5								
58	С12021-268	-Решетка Р-5, размеры 1750х350мм	0,228096	134000	-	30565	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			30565	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30565	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30565	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32399	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			32399	-	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Деформационные швы в стенах - узлы 6,7								
59	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,9312	4518	-	4207	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
60	С11031-554	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000	8,64	5560	-	48038	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			52246	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52246	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4207	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3135	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55380	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			55380	-	-		-
		РАЗДЕЛ 21. Деформационные швы в перекрытии - узел 8								
61	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	2,5908	4518	-	11705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С11031-554 Изм. и доп. вып. 24	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000 м2	15,228	5560	-	84668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			96373	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96373	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11705	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5782	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102155	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			102155	-	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Перегородки в санузлах ПГ-1								
63	С11011-591	-Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные 100м2	0,0128	276900	-	3544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С11011-591	-Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб 100м2	0,0448	276900	-	12405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С11011-792	-Приборы дверные в перегородках санузла комплект	4	843	-	3372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			19321	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19321	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19321	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1159	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20481	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			20481	-	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Перегородки в санузлах ПГ-2								
66	С11011-591	-Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,0192	276900	-	5316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
67	С11011-591	-Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб	0,0672	276900	-	18608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
68	С11011-792	-Приборы дверные в перегородках санузла	6	843	-	5058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			28982	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28982	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28982	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1739	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30721	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			30721	-	-		-
		РАЗДЕЛ 24. Перегородки в санузлах ПГ-3								
69	С11011-591	-Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,1536	276900	-	42532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			42532	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42532	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42532	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2552	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45084	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			45084	-	-		-
		РАЗДЕЛ 26. Вентиляционные решетки Р-6, Р-7, Р-8, Р-9								
70	С12021-268	-Сварные решетки ограждения Р-6 (размеры 1500х700мм), Р-7(размеры 800х900мм), Р-8 (размеры 2000х950мм), Р-9 (размеры 600х700мм)	0,2937	134000	-	39356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			39356	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39356	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39356	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41717	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			41717	-	-		-
		РАЗДЕЛ 27. Люк Л-1								
71	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П	1,28	12300	-	15744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			15744	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15744	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15744	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			945	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16689	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			16689	-	-		-
		РАЗДЕЛ 28. Стремянка								
72	С12021-267	-Лестница-стремянка ЛС-1	0,056	133700	-	7487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			7487	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7487	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			7936	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			7936	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6151561	72279			8252
			----			---	---			---
			Тенге			1421491	25873			231
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6050314	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2118960	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1447365	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			534917	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			322468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1512519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		756
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	226878	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			453770	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8016602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1674243	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			93760	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93760	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99386	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7487	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			7936	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			8123924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1674243	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6244983	74356			8370
			----			---	---			---
			Тенге			1442196	26651			235
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6129252	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2123194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1468714	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			578902	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			322468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1537711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	230657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8126981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1699371	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99864	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99718	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5999	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8380	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8380	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8883	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7487	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			7936	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8249783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1699521	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			148496				
		Итого:	Тенге			8398279				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			174684				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			83983				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			33593				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			8690539				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			23784043				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			475681				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			24259724				
		НДС,12%	Тенге			2911167				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			27170891				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____Кантарбаев Р.А.

Соот-рк. Ф2 по смете проб. Кауд

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 2

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №10
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-2-2)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы								
		Ограждение лестниц ОГ-2								
1	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	-Ограждения т	0,011925	177400	-	2115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Осадочные швы-узлы 8,9								
2	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	0,0388	4518	-	175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С11031-554 Изм. и доп. вып. 24	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000 м2	1,656	5491,2	-	9093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляционные решетки Р-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12021-268	-Решетка Р-1, 400х300мм	0,02156	134000	-	2889	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14273	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9269	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			556	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9825	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5005	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5005	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5305	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15130	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Люк эвакуационный Л-3								
5	С131312-14	-Люк металлический, 600х800мм	1	4190	-	4190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5034	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5034	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			844	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5336	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5336	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			19307	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14303	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1019	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			858	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15161	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5005	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5005	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5305	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			20466	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
7	СПрайслист	-Грунтовочный слой Праймер	150,92	145,25	-	21921	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-1420	-Рулонные наплавляемые	608,695	156	-	94956	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С11011-1416	-Рулонные наплавляемые	598,109	145	-	86726	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Зонты для вентшахты								
10	С12021-237	-Стоимость металлических стоек	0,1011	154400	-	15610	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			219213	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203603	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			181682	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215820	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15610	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15610	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			937	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16546	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			232366	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		Покрытие полов цементное, тип 6								
11	С11011-1416-Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	67,2	145	-	9744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			9744	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9744	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9744	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10329	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			10329	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Вход В-2								
12	СПрайслист -Праймер битумный готовый		33,775	161,43	-	5452	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-1420-Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5,0 ГОСТ 30547-97	110,975	156	-	17312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	С11011-1416-Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до	109,045	145	-	15812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
15	СПрайслист	-Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый м2	17,922	520,83	-	9334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайслист	-Плита магниезитовая, размеры 2440х1220:10мм м2	6	1083,72	-	6502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143011-87	-Плиты из гранита накрывочные толщ 30мм шт	75,5	7520	-	567760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143011-40	-Плиты из гранита облицовочные толщ 30мм м2	19,8	8400	-	166320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143011-85	-Плиты из гранита накрывочные толщ 20мм м2	10,8	6410	-	69228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные толщ 20мм м2	29	10100	-	292900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143011-18	-Плинтусы из гранита полированного, толщина 20мм м2	0,1	10100	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-1393 Изм. и доп. вып. 20	-Геомембрана полимерная толщиной 1,5 мм м2	19,55	363	-	7097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайслист	-Плита стекломагниезитовая, размеры 2440х1220х10мм м2	15	1083,72	-	16256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-132	-Металлизация ограждений шт	0,90497	40200	-	36380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1211363	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1211363	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1284045	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1284045	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Вход-5								
25	С143003-40	-Тротуарная плитка	2,5	780	-	1950	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м2		-	-	-	-	-	-	-
26	С143003-9	-Камни бетонные бортовые/ ГОСТ 6665-91/ М-300	0,2115	28400	-	6007	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м3		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайслист	-Праймер битумный готовый	0,98	161,43	-	158	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	3,22	413,43	-	1331	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	3	413,43	-	1240	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайслист	-Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый	3,811	520,83	-	1985	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-901	-Оцинкованная краевая рейка	0,0016	179900	-	288	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			12959	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12959	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			288	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6007	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13737	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			13737	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Металлические ограждения ОГ-1, ОГ-2								
32	С12041-132	-Металлизация ограждений	0,36784	40200	-	14787	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			14787	-			-
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14787	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14787	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			887	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15674	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			15674	-	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Вентялиционные решетки Р-3								
33	С12021-268	-Решетка Р5, размеры 1550х350мм	0,01794	134000	-	2404	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2404	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2404	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2548	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2548	-	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Деформационные швы в стенах - узлы 6,7								
34	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,8245	4518	-	3725	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	С11031-554	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000	10,8	5560	-	60048	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			63773	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63773	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3725	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67599	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			67599	-	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Деформационные швы в перекрытии - узел 8								
36	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,224	4518	-	5530	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
37	С11031-554	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000	6,642	5560	-	36930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			42460	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42460	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5530	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2548	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45007	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			45007	-	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Люк-1								
38	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ8-8П	0,64	12300	-	7872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			7872	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7872	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7872	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			472	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8344	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			8344	-	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Стремянка ЛС-1								
39	С12021-267	-Лестница стремянка ЛС-1	0,028	133700	-	3744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			3744	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3744	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3744	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			225	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3968	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			3968	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			1588318	-			-
			----							
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1572709	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			303972	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6007	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1667071	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15610	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15610	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16546	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1683618	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1607626	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1587011	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			304991	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6007	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1682232	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20614	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20614	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21851	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1704083	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			30673				
		Итого:	Тенге			1734756				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			36083				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			17348				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6939				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1795126				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			4912855				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			98257				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			5011112				
		НДС,12%	Тенге			601333				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			5612445				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот.рос. Фя по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №11
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-3)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
1	С12021-96	Ограждение лестниц ОГ-1 -Ограждения	0,0862	177400	-	15292	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
2	С12021-96	Ограждение лестниц ОГ-2 -Ограждения	0,04149	177400	-	7360	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Осадочные швы-узлы 8,9 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,0388	4518	-	175	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	С11031-554	-Гидроизоляционная лента для	1,656	5491,2	-	9093	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 24	деформационных швов Masterflex3000		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Вентиляционные решетки Р-1								
5	С12021-268	-Решетка Р-1, 400х300мм	0,015092	134000	-	2022	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			33943	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31921	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33836	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2022	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2022	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2144	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			35980	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			33943	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31921	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33836	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2022	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2022	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2144	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			35980	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
6	СПрайслист	-Грунтовочный слой Праймер	361,305	445,54	-	160974	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-1420	-Рулонные наплавляемые	1434,05	156	-	223712	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97								
		м2								
8	С11011-1416	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	1409,11	145	-	204321	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Зонты для вентшахты								
9	С12021-237	-Стоимость металлических стоек	0,3005	154400	-	46397	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Люк выхода на кровлю Л-2 (9шт)								
10	СПрайслист	-Плита магниезитовая	9	1083,72	-	9753	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	9	308	-	2772	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			647929	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			647929	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			430805	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			686805	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			686805	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
12	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	340,1	48,53	5,55	16505	1888	18845	0,26	88
				42,98	2,07	14617	704	123	0,01	3
		м2								
13	Е0111-4-1	-Устройство прокладной	340,1	147,21	18,42	50066	6265	38845	0,42	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пароизоляции полиэтиленовой								
		пароизоляционной пленкой "Ютафол"		85,95	6,91	29232	2350	123	0,03	11
		м2								
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
14	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и	490,7	48,53	5,55	23814	2723	27190	0,26	127
		звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		42,98	2,07	21090	1016	123	0,01	5
		м2								
15	Е0111-4-1	-Устройство прокладной	492,7	147,21	18,42	72531	9076	56275	0,42	205
		пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"		85,95	6,91	42348	3405	123	0,03	17
		м2								
		Покрытие полов мозаичное, тип 7								
16	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и	86,5	48,53	5,55	4198	480	4793	0,26	22
		звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		42,98	2,07	3718	179	123	0,01	1
		м2								
17	Е0111-4-1	-Устройство прокладной	86,5	165,51	18,42	14316	1593	9880	0,42	36
		пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"		85,95	6,91	7435	598	123	0,03	3
		м2								
		Покрытие полов цементное, тип 6								
18	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	154	104,55	18,42	16101	2837	17590	0,42	64
		поверх стяжки на ширину 1м		85,95	6,91	13236	1064	123	0,03	5
		м2								
19	С11011-1416	-Рулонные наплавляемые	172,48	145	-	25010	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	кровельные и гидроизоляционные		-	-	-	-	-	-	-
		битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			222540	24861			683
			Тенге			131676	9315			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			222540	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			40994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	140991	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		815
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167004	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			419717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		815
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167004	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Отделочные работы								
		Наружная отделка								
20	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	2216,51	25,35	0,05	56197	111	20363	0,05	109
				7,7	0,02	17067	44	119	-	-
		м2								
21	Е0115-82-5	-Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	1929,5	21,1	0,01	40716	19	13574	0,04	80
	Изм. и доп. вып. 10			6,7	-	12928	-	105	-	-
		м2								
22	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен и откосов	404,6	1773,49	2,56	717554	1036	179159	2,55	1032
				420,75	0,97	170235	392	105	-	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			814467	1166			1220
			Тенге			200230	437			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			814467	-	-		-
		Материалы -	Тенге			613071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	200667	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31964	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1089217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1329
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232631	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1089217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232631	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Вход В-6, В-7								
23	С143003-40	-Плитка тротуарная	4,5	780	-	3510	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м2		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайслист	-Праймер битумный готовый	1,715	161,43	-	277	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	5,635	413,43	-	2330	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	4,788	413,43	-	1980	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайслист	-Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый	4,944	520,83	-	2575	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
28	С11011-901	-Оцинкованная краевая рейка	0,004032	179900	-	725	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение НОГ-3								
29	С12041-132	-Металлизация ограждения	0,12958	40200	-	5209	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Металлические ограждения ОГ-1, ОГ-2								
30	С12041-132	-Металлизация ограждения	0,3762	40200	-	15123	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			31729	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31729	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21058	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33632	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			33632	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Вентиляционные решетки Р-5								
31	С12021-268	-Решетка Р-5, размеры 1750х350мм	0,192384	134000	-	25779	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			25779	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25779	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25779	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27326	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			27326	-	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Перегородки в санузлах ПГ-1								
32	С11011-591	-Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,0288	276900 -	-	7975 -	-	-	-	-
		100м2								
33	С11011-591	-Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб	0,0672	276900 -	-	18608 -	-	-	-	-
		100м2								
34	С11011-792	-Приборы дверные в перегородках санузла	6	843 -	-	5058 -	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			31640	-			-
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31640	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5058	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33539	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			33539	-	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Перегородки в санузлах ПГ-2								
35	С11011-591	-Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,0288	276900 -	-	7975 -	-	-	-	-
		100м2								
36	С11011-591	-Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб	0,1008	276900 -	-	27912 -	-	-	-	-
		100м2								
37	С11011-792	-Приборы дверные в перегородках санузла	9	843 -	-	7587 -	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			43473	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43473	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7587	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46082	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			46082	-	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Перегородки в санузлах ПГ-3, ПГ-4								
38	С11011-591	-Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,288	276900 -	-	79747 -	-	-	-	-
		100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			79747	-			-
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79747	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84532	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			84532	-	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Перегородки в санузлах ПГ-5								
39	С11011-591	-Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,0432	276900 -	-	11962 -	-	-	-	-
		100м2								
40	С11011-591	-Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб	0,0336	276900 -	-	9304 -	-	-	-	-
		100м2								
41	С11011-792	-Приборы дверные в перегородках санузла	3	843 -	-	2529 -	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			23795	-			-
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23795	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2529	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1428	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25223	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			25223	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21. Деформационные швы в стенах - узлы 6,7								
42	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	0,9409	4518 -	- -	4251 -	- -	- -	- -	- -
43	С11031-554 Изм. и доп. вып. 24	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000 рулон	6,84	5560 -	- -	38030 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге ---- Тенге			42281 - -	- -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42281	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4251	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44818	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			44818	-	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Деформационные швы в перекрытии - узел 9								
44	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	1,326	4518 -	- -	5991 -	- -	- -	- -	- -
45	С11031-554 Изм. и доп. вып. 24	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000 рулон	7,56	5560 -	- -	42034 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге ---- Тенге			48024 - -	- -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48024	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5991	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2881	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50906	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			50906	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 23. Люк Л-1								
46	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ8-8П	1,28	12300	-	15744	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			15744	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15744	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15744	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			945	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16689	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			16689	-	-		-
		РАЗДЕЛ 24. Стремянка ЛС-1								
47	С12021-267	-Лестница-стремянка ЛС-1	0,056	133700	-	7487	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			7487	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7487	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7487	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7936	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			7936	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2034638	26027			1903
			Тенге			331906	9752			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2001372	-	-		-
		Материалы -	Тенге			654065	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	341658	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			518032	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			386515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57977	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2531160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399635	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33267	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33267	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35263	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2566422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399635	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2068581	26027			1903
			----			---	---			---
			Тенге			331906	9752			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2033292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			654065	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	341658	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			518207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			386515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57977	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2564996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399635	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35289	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35289	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37406	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2602402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399635	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			46843				
		Итого:	Тенге			2649245				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			55104				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			26492				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			10597				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2741438				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			7502697				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			150054				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			7652751				
		НДС,12%	Тенге			918330				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			8571081				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Соот. рас-ч посмотре пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 4

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №12
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-4-2)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. Утепление наружных стен подвала								
1	С12031-148	-Стоимость алюминиевого уголка	2	456	-	912	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		912	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		912	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		912	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		55	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		967	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		967	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы								
2	С12021-96	Ограждение лестницы ОГ-1 -Ограждения	0,057168	177400	-	10142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение лестницы ОГ-2								
3	С12021-96	-Ограждения	0,034056	177400	-	6042	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение лестниц ОГ-3								
4	С12041-132	-Металлизация ограждений	0,20691	40200	-	8318	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		24501	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8318	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8318	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		499	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8817	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		16183	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		16183	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		971	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		17154	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		25971	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		25413	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8318	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8318	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		499	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8817	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		17095	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		17095	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		18121	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		26938	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
5	СПрайслист	-Грунтовочный слой Праймер	175,805	161,43	-	28379	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-1420	-Рулонные наплавляемые	730,94	156	-	114027	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97								
		м2								
7	С11011-1416	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	718,228	145	-	104143	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Зонты для вентшахты								
8	С12021-237	-Стоимость металлических стоек	0,1011	154400	-	15610	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			262159	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			246549	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			246549	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261342	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15610	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15610	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16546	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			277889	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13								
9	С11011-415	-Гидроизоляция "Биэластик"	15,84	189	-	2994	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12								
10	СПрайслист	-Резиновое спортивное покрытие "TARAFLEX TM RECREATION"	295,3	2050,98	-	605655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	СПрайслист	-Шнур для сварки швов	200,804	38,82	-	7795	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайслист -Клей		132,885	230,33	-	30608	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-1416-Изм. и доп. вып. 24	Покрытие полов цементное, тип 6 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	92,96	145	-	13479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			660531	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			660531	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16473	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39632	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			700163	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			700163	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы								
14	С11011-1416-Изм. и доп. вып. 24	Утепление наружных стен Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	51,75	145	-	7504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			7504	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7504	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7504	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			450	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7954	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			7954	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Вход В-9								
15	С143003-40	-Плитка тротуарная	6,5	780	-	5070	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	С143003-9	-Камни бетонные бортовые/ ГОСТ 6665-91/ М-300	0,3555	28400	-	10096	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайслист	-Праймер битумный готовый	3,675	161,43	-	593	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	12,075	413,43	-	4992	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	7,056	413,43	-	2917	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайслист	-Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый	2,781	520,83	-	1448	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	С11011-901	-Оцинкованная краевая рейка	0,003584	179900	-	645	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			25762	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25762	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			645	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10096	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27308	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			27308	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Вход В-10								
22	С143003-40	-Плитка тротуарная	2,7	780	-	2106	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
23	С143003-9	-Камни бетонные бортовые/ ГОСТ 6665-91/ М-300	0,2295	28400	-	6518	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайслист	-Праймер битумный готовый	1,365	161,43	-	220	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	4,485	413,43	-	1854	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	2,772	413,43	-	1146	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайслист	-Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый	4,429	520,83	-	2307	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
28	С11011-901	-Оцинкованная краевая рейка	0,001408	179900	-	253	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			14404	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14404	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			6518	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			864	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15269	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			15269	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Вентиляционные решетки Р-4								
29	С12021-268	-Решетка Р5, размеры 1550х350мм	0,1112	134000	-	14901	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			14901	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			14901	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			894	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			15795	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			15795	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Деформационные швы в перекрытии-узел 8								
30	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,2244	4518	-	1014	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	С11031-554 Изм. и доп. вып.	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000	1,296	5560	-	7206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			8220	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8220	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1014	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8713	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			8713	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Ограждение приборов отопления								
32	С11011-345	-Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	113,48928	566	-	64235	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			64235	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64235	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64235	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3854	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68089	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			68089	-	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение оконных проемов								
33	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,02652	172800	-	4583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	СПрайслист	-Сетка капроновая	92	517,6	-	47619	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			52202	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47619	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50476	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4583	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4583	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4858	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			55334	-	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Люк Л-1								
35	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П	0,64	12300	-	7872	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			7872	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7872	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7872	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8344	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			8344	-	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Стремянка ЛС-1								
36	С12021-267	-Лестница-стремянка ЛС-1	0,028	133700	-	3744	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			3744	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3744	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3744	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3968	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			3968	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1121533	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1082696	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			344545	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16614	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64962	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1147658	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23936	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23936	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25372	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			14901	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			894	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			15795	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1188825	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1146946	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1091014	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352863	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16614	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1156475	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41031	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41031	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43493	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			14901	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			894	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			15795	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1215763	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			21884				
		Итого:	Тенге			1237647				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			25743				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			12376				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			4951				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1280717				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			3505033				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			70101				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			3575134				
		НДС,12%	Тенге			429016				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			4004150				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

соот. рас. ф-е по смете прав.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №13
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-5-2)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы								
		Ограждение лестниц ОГ-1								
1	С12021-96	-Ограждения	0,029952	177400	-	5313	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Осадочные швы-узлы 8,9								
2	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,01	4518	-	45	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
3	С11031-554	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000	1,035	5491,2	-	5683	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			11042	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---- Тенге			--------- -	--------- -			--------- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5729	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5729	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6072	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5313	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5313	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5632	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11705	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляционные решетки Р-1								
4	С12021-268	-Решетка Р-1, 400x300мм	0,02186	134000	-	2929	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2929	-			-
			---- Тенге			--------- -	--------- -			--------- -
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2929	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2929	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3105	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3105	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			13971	-			-
			---- Тенге			--------- -	--------- -			--------- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5729	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5729	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6072	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8243	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8243	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8737	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			14810	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
5	СПрайслист	-Грунтовочный слой Праймер	259	161,43	-	41809	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-1420- Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	1004,41	156	-	156688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	С11011-1416- Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	986,942	145	-	143107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Зонты для вентшахты								
8	С12021-237	-Стоимость металлических стоек	0,2389	154400	-	36886	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	378490	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	341604	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	299795	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20496	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	362100	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	36886	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	36886	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2213	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	39099	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	401199	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. Полы

		Покрытие полов цементное, тип 6								
9	С11011-1416- Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	107,52	145	-	15590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			15590	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15590	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15590	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16526	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			16526	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Вход В-11, В-12								
10	С143003-40	-Тротуарная плитка	8,9	780	-	6942	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	С143003-9	-Камни бетонные бортовые/ ГОСТ 6665-91/ М-300	0,45	28400	-	12780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	СПрайслист	-Праймер битумный готовый	4,935	161,43	-	797	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	16,215	413,43	-	6704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	15,624	413,43	-	6459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	СПрайслист	-Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый	13,905	520,83	-	7242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	С11011-901	-Оцинкованная краевая рейка	0,007936	179900	-	1428	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение НОГ-3								
17	С12041-132	-Металлизация ограждения	0,23408	40200	-	9410	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			51762	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51762	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51762	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54867	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			54867	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Вход В-13								
18	С143003-40	-Тротуарная плитка	8,7	780	-	6786	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
19	С143003-9	-Камни бетонные бортовые/ ГОСТ 6665-91/ М-300	0,4635	28400	-	13163	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	СПрайслист	-Праймер битумный готовый	2,765	161,43	-	446	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	9,085	413,43	-	3756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	9,702	413,43	-	4011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	СПрайслист	-Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый	49,44	520,83	-	25750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	С11011-901	-Оцинкованная краевая рейка	0,004928	179900	-	887	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			54799	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54799	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			887	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13163	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58087	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			58087	-	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Вход В-14								
25	СПрайслист	-Праймер битумный готовый	1,855	161,43	-	299	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	6,095	413,43	-	2520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	СПрайслист	-Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый	10,506	520,83	-	5472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
28	С11011-901	-Оцинкованная краевая рейка	0,006528	179900	-	1174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ограждение НОГ-4								
29	С12041-132	-Металлизация ограждения	0,88616	40200	-	35624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			45089	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45089	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35624	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2705	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47795	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			47795	-	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Металлические ограждения ОГ-1, ОГ-2								
30	С12041-132	-Металлизация ограждения	0,46816	40200	-	18820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			18820	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18820	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18820	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1129	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19949	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			19949	-	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Металлические ограждения ОГ-3								
31	С12021-96	-Ограждения	0,014976	177400	-	2657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			2657	-			-

			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2657	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2657	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2816	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			2816	-	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Эстрада								
32	С12069-56 Изм. и доп. вып. 25	-Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х600; 100-150х40-60мм м3	1,15	23700	-	27255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-3131 Изм. и доп. вып. 24	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10мм м2	54,59	408	-	22273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11011-345 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Ламинат ГОСТ Р 52078-2003 м2	7,416	566	-	4197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			53725	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53725	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53725	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56949	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			56949	-	-		-
		РАЗДЕЛ 21. Вентялиционные решетки Р-5								
35	С12021-268	-Решетка Р-5, размеры 1750х350мм т	0,156312	134000	-	20946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			20946	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20946	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20946	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22203	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			22203	-	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Люк Л-1								
36	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П	1,28	12300	-	15744	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			15744	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15744	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15744	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			945	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16689	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			16689	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Стремянка								
37	С12021-267	-Лестница-стремянка ЛС-1	0,028	133700	-	3744	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			3744	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3744	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3744	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3968	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			3968	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			661366	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			597134	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			491946	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13163	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			632962	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64232	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64232	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3854	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			68086	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			701048	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			675337	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			602862	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			497675	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13163	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			639034	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72475	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72475	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4349	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76824	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			715857	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			12885				
		Итого:	Тенге			728742				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			15158				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			7287				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			2915				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			754102				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2063807				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			41276				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2105083				
		НДС,12%	Тенге			252610				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			2357693				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____Кантарбаев Р.А.

Соот.ра ф-е по смете прав Кауд