Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 6А,6Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №14
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-3)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5. Разные работы

Вход В-16

1	С143003-40	-Плитка тротуарная	9,15	780	-	7137	-	-	-	-					
		м2		-	-	-	-	-	-	-					
2	СПрайслист	-Праймер битумный готовый	7,007	161,43	-	1131	-	-	-	-					
		кг		-	-	-	-	-	-	-					
3	С11011-1420	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	23,023	156	-	3592	-	-	-	-					
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-					
		м2													
4	С11011-1416	-Рулонные наплавляемые	22,6226	145	-	3280	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 24	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-1420-	Рулонные наплавляемые м2	6,552	156	-	1022	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-901	-Оцинкованная краевая рейка м2	0,009984	179900	-	1796	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение лестниц ОГ-1								
7	С12021-96	-Ограждения т	0,054834	177400	-	9728	-	-	-	-
		Ограждение лестниц ОГ-3								
8	С12041-132	-Металлизация ограждения т	0,13585	40200	-	5461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33147	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23419	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15151	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7137	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24825	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9728	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9728	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10311	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			35136	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Вентиляционные решетки Р-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12021-268	-Решетка Р-1, 400х300мм	0,017488	134000	-	2343	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2343	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2343	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2343	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2484	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2484	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			35490	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23419	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15151	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7137	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24825	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12071	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12071	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12795	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			37620	-	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7. Кровля

10	СПрайслист	-Грунтовочный слой Праймер	146,09	161,43	-	23583	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-1420	-Рулонные наплавляемые	621	156	-	96876	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	С11011-1416	-Рулонные наплавляемые	610,2	145	-	88479	-	-	-	-
	Изм. и	кровельные и								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 24	гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Зонты для вентшахты								
13	С12021-237	-Стоимость металлических стоек	0,067	154400	-	10345	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			219283	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208938	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185355	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221475	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10345	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10345	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10965	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			232440	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13								
14	С11011-415	-Гидроизоляция "Биэластик"	15,84	189	-	2994	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12								
15	СПрайслист	-Резиновое спортивное покрытие "TARAFLEX TM RECREATION"	157,9	2050,98	-	323850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	СПрайслист	-Шнур для сварки швов	107,372	38,82	-	4168	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайслист	-Клей	71,055	230,33	-	16366	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Покрытие полов цементное, тип 6								
18	С11011-1416	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы	107,52	145	-	15590	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			362968	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362968	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18584	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			384746	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			384746	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Вход В-15								
19	С143003-40	-Плитка тротуарная	3,9	780	-	3042	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	С143003-9	-Камни бетонные бортовые/ ГОСТ 6665-91/ М-300	0,2835	28400	-	8051	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	СПрайслист	-Праймер битумный готовый	1,925	161,43	-	311	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	6,325	413,43	-	2615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	СПрайслист	-Тэхноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый	3,906	413,43	-	1615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	СПрайслист	-Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый	5,15	520,83	-	2682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	С11011-901	-Оцинкованная краевая рейка	0,001984	179900	-	357	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			18673	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18673	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			357	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8051	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19794	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			19794	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Вентялиционные решетки Р-1								
26	С12021-268	-Решетка Р-1, размеры 1600х400мм	0,1064	134000	-	14258	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			14258	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14258	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14258	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15113	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			15113	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Деформационные швы в стенах - узлы 6,7								
27	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,9894	4518	-	4470	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	С11031-554	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000	10,08	5560	-	56045	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			60515	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60515	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4470	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64146	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			64146	-	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Деформационные швы в перекрытии - узел 8								
29	С11031-180 Изм. и	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,428	4518	-	6452	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3		-	-	-	-	-	-	-
30	С11031-554	-Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex3000	8,424	5560	-	46837	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			53289	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53289	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6452	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3197	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56486	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			56486	-	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Ограждение приборов отопления								
31	С11011-345	-Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	82,38	566	-	46627	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			46627	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46627	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46627	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2798	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49425	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			49425	-	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Ограждение оконных проемов								
32	С12021-245	-Стоимость балок	0,0189	172800	-	3266	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	СПроайслист-Сетка капроновая		62	517,6	-	32091	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			35357	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32091	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34017	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3266	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3266	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3462	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			37479	-	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Люк Л-1								
34	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П	0,64	12300	-	7872	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			7872	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7872	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7872	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8344	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			8344	-	-		-
		РАЗДЕЛ 21. Стремянка ЛС-1								
35	С12021-267	-Лестница-стремянка ЛС-1	0,028	133700	-	3744	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			3744	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3744	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3744	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3968	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			3968	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			822586	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			790974	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			269717	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			8051	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838432	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31612	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31612	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33509	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			871941	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			858076	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			814393	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284868	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15188	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			863257	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43683	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43683	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46304	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			909561	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			16372				
		Итого:	Тенге			925933				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			19259				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			9259				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3704				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			958155				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2622254				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			52445				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2674699				
		НДС,12%	Тенге			320964				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			2995663				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рх. ф-г по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 1А, 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №15
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-4)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОТДЕЛ 1. Водопровод В1														
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы														
1	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	53	-	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		м														
2	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	32	-	1408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		м														
3	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	61,98	200	-	12396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		кг														
4	С130904-116-6	Краны шаровые с резьбой 1 1/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN	1	1292	-	1292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
5	С130904-116-5	шт. Краны шаровые с резьбой 1 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	814	-	814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130904-116-4	шт. Краны шаровые с резьбой 1 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	547	-	1094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-116-3	шт. Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	36	362	-	13032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130804-36	шт. -Муфта, d 25 мм	0,2	122	-	24	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	1,8	80	-	144	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30522	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30522	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30522	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32354	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32354	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
10	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	11	92	-	1012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	22	53 -	- -	1166 -	- -	- -	- -	- -
12	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	44	70 -	- -	3080 -	- -	- -	- -	- -
13	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	77	53 -	- -	4081 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге			9339 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9339	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9339	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9899	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9899	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			39861	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9339	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9339	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9899	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30522	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30522	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32354	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			42253	-	-		-
		ОТДЕЛ 2. Водопровод Т3, Т4								
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
14	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	53	-	318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	32	-	1152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	66,65	200	-	13330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130904-116-5	-Краны шаровые с резьбой 1 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	814	-	814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130904-116-4	-Краны шаровые с резьбой 1 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	547	-	1094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130904-116-	-Краны шаровые с резьбой 1	38	362	-	13756	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-36	шт. -Муфта, d 25 мм	0,2	122	-	24	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	1,8	80	-	144	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30632	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30632	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30632	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32470	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32470	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Строительные работы								
22	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	17,6	107	-	1883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	44	91	-	4004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11031-224	м -Гибкая трубчатая изоляция из	110	72	-	7920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 24	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77								
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			13807	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13807	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13807	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			828	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14636	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			14636	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			44440	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13807	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13807	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			828	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14636	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30632	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30632	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1838	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32470	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			47106	-	-		-
		ОТДЕЛ 3. Канализация К-2								
		РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы								
25	С130904-116-	Краны шаровые с резьбой 1 1/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	1292	-	2584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
26	С131101-60 -	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С131104-2	-Воронка	4	7790	-	31160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,6	200	-	2520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			36832	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36832	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36832	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2210	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39042	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39042	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Строительные работы								
29	С11031-323	-Рулонная изоляция из вспененного каучука	8,3838	3407	-	28564	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			28564	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28564	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28564	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30277	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30277	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			65396	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28564	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28564	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30277	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36832	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36832	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2210	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39042	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			69319	-	-		-
		ОТДЕЛ 4. Канализация К-1								
		РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы								
30	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	31,4325	200	-	6287	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6287	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6287	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6287	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6664	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6664	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Приборы								
31	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	0,9	482	-	434	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	0,5	482	-	241	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С131101-69	-Умывальники детские с выпуском и сифоном	6	5290	-	31740	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			32415	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32415	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32415	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1945	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34360	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			34360	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			38701	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38701	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38701	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2322	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41023	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			41023	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			188398	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51710	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51710	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54812	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			136688	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136688	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			144889	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			199702	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			3595				
		Итого:	Тенге			203297				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			4229				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			2033				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			813				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			210372				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			575741				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			11515				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			587256				
		НДС,12%	Тенге			70471				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			657727				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот-рес. ф-е по смете пров-ют

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 2

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №16
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-2-3)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Водопровод В1								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	32	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С130810-45	м Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	42,2	200	-	8440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130904-116-8	кг Краны шаровые с резьбой 2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	3062	-	3062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С130904-116-6	шт. Краны шаровые с резьбой 1 1/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ	4	1292	-	5168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21345-2005								
5	С130904-116-4	Краны шаровые с резьбой 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт. 2	547	-	1094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130904-116-3	Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт. 8	362	-	2896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	шт. 0,6	80	-	48	-	-	-	-
			10шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21028	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21028	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21028	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22290	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22290	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
8	С11031-213 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	11	188	-	2068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии	м 55	92	-	5060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
10	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	2,2	70 -	- -	154 -	- -	- -	- -	-
11	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	55	53 -	- -	2915 -	- -	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			10197 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10197	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10197	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10809	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10809	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел №1								
12	С130904-116 -8	-Краны шаровые с резьбой 2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	3	3062 -	- -	9186 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С131207-4	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм шт	1	6670 -	- -	6670 -	- -	- -	- -	- -
14	С131102-11 Изм. и доп. вып. 24	-Счетчики (водомеры) холодной воды д-50мм шт.	1	15600 -	- -	15600 -	- -	- -	- -	- -
15	С130904-116 -3	-Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	1	362 -	- -	362 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге			31818 - -	- - -			- - -
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31818	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31818	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33727	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33727	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел №2

16	С130904-116 -8	-Краны шаровые с резьбой 2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	3	3062 -	- -	9186 -	- -	- -	- -	- -
17	С131207-4	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм шт	1	6670 -	- -	6670 -	- -	- -	- -	- -
18	С131102-11 Изм. и доп. вып. 24	-Счетчики (водомеры) холодной воды д-50мм шт.	1	15600 -	- -	15600 -	- -	- -	- -	- -
19	С130904-116 -3	-Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	1	362 -	- -	362 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге ---- Тенге			31818 - -	- - -			- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31818	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31818	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33727	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			33727	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			94861	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10197	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10197	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10809	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84664	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84664	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89744	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			100553	-	-		-
		ОТДЕЛ 2. Водопровод В1п								
		РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы								
20	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18,95	200	-	3790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
21	С130904-116-8	-Краны шаровые с резьбой 2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	3062	-	9186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
22	С131102-11	-Счетчики (водомеры) холодной воды д-50мм	1	15600	-	15600	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28576	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28576	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28576	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30291	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			30291	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Строительные работы								
23	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	44	141	-	6204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6204	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6204	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6204	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6576	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6576	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			34780	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6204	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6204	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6576	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28576	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28576	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30291	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			36867	-	-		-
		ОТДЕЛ 3. Водопровод Т3, Т4								
		РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы								
24	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р	10	32	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52134-2010								
25	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 65,8	200 -	- -	13160 -	- -	- -	- -	- -
26	С130904-116-8	-Краны шаровые с резьбой 2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	кг 1	3062 -	- -	3062 -	- -	- -	- -	- -
27	С130904-116-6	-Краны шаровые с резьбой 1 1/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт. 1	1292 -	- -	1292 -	- -	- -	- -	- -
28	С130904-116-5	-Краны шаровые с резьбой 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт. 1	814 -	- -	814 -	- -	- -	- -	- -
29	С130904-116-3	-Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт. 9	362 -	- -	3258 -	- -	- -	- -	- -
30	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	шт. 0,6	80 -	- -	48 -	- -	- -	- -	- -
			10шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге --- Тенге			21954 --- -	- --- -			- --- -
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21954	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21954	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23271	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			23271	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Строительные работы								
31	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	49,5	184 -	- -	9108 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
32	С11031-228	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	49,5	107	-	5297	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	С11031-224	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	49,5	72	-	3564	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17969	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17969	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17969	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19047	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			19047	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			39923	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17969	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17969	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19047	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21954	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21954	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23271	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			42318	-	-		-
		ОТДЕЛ 4. Канализация К-2								
		РАЗДЕЛ 9. Сантехнические работы								
34	С130904-116-6	Краны шаровые с резьбой 1 1/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	1292	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
35	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	С131104-2	Воронка	2	7790	-	15580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,6	200	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			18476	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18476	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18476	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19585	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			19585	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Строительные работы								
38	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии	3,91244	3407	-	13330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			13330	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13330	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13330	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14129	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			14129	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			31806	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13330	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13330	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14129	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18476	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18476	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19585	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			33714	-	-		-
		ОТДЕЛ 5. Канализация К-1								
		РАЗДЕЛ 11. Сантехнические работы								
39	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,4	200	-	2480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2480	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2480	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2480	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2629	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2629	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			2480	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2480	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2480	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2629	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			2629	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			203849	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47699	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47699	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50561	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			156150	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156150	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9369	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			165519	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			216080	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			3889				
		Итого:	Тенге			219969				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			4575				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			2200				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			880				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			227624				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			622955				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			12459				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			635414				
		НДС,12%	Тенге			76250				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			711664				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

ТехнадзоР
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

кот. рос. ф.г по смете пров.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блоки 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №17
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-4)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОТДЕЛ 1. Водопровод В1														
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы														
1	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	53	-	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	200	32	-	6400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	102,654	200	-	20531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С130904-116 -6	-Краны шаровые с резьбой 1 1/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN кг	1	1292	-	1292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
5	С130904-116-5	шт. Краны шаровые с резьбой 1 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	814	-	3256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130904-116-4	шт. Краны шаровые с резьбой 1 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	547	-	1641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-116-3	шт. Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	85	362	-	30770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130904-116-8	шт. Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	3062	-	3062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130804-36	шт. -Муфта, d 25 мм	0,5	122	-	61	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	2,8	80	-	224	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			67820	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67820	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67820	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71889	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71889	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
11	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	66	92	-	6072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
12	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м 33	53 -	- -	1749 -	- -	- -	- -	- -
13	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м 11	70 -	- -	770 -	- -	- -	- -	- -
14	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м 110	53 -	- -	5830 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			14421 -	- -			- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14421	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14421	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15286	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15286	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			82241	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14421	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14421	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15286	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67820	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67820	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71889	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			87175	-	-		-
		ОТДЕЛ 2. Водопровод В3, В4								
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
15	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	200 м	32	-	6400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6 м	53	-	318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	151,098 кг	200	-	30220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130904-116 -8	-Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2 шт.	3062	-	6124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130904-116	-Краны шаровые с резьбой 1	1	1929	-	1929	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7	1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
20	С130904-116 -5	шт. Краны шаровые с резьбой 1 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	814	-	1628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130904-116 -4	шт. Краны шаровые с резьбой 1 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	547	-	2188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130904-116 -3	шт. Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	50	362	-	18100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130804-36	шт. -Муфта, d 25 мм	0,3	122	-	37	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	2,8	80	-	224	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			67167	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67167	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67167	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4030	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71197	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			71197	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Строительные работы								
25	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ	33	229	-	7557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16381-77								
26	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	5,5	184 -	- -	1012 -	- -	- -	- -	- -
27	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	33	136 -	- -	4488 -	- -	- -	- -	- -
28	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,5	121 -	- -	1997 -	- -	- -	- -	- -
29	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или	44	107 -	- -	4708 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
30	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	71,5	91 --	- -	6507 -	- -	- -	- -	- -
31	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	132	72 --	- -	9504 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге --- Тенге			35772 --- -	- --- -			- --- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35772	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35772	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37918	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			37918	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Водомерный узел №3								
32	С130904-116 -8	-Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	2	3062 --	- -	6124 -	- -	- -	- -	- -
33	С130810-107	-Переходы д-38х2,5-32х3,2 мм	2	251	-	502	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С131207-5	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 65 мм	1	7260	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С131102-6	-Счетчики /водомеры/ горячей воды тд-40мм	1	11400	-	11400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	С130904-116-3	-Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	362	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25648	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25648	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25648	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1539	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27187	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27187	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Водомерный узел №4								
37	С130904-116-7	-Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	1929	-	3858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	С131207-3	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 40 мм	1	5860	-	5860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С131102-10	-Счетчики /водомеры/ горячей воды д-15мм	1	9770	-	9770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С130904-116-3	-Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	362	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
41	С130903-28	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, Ру	1	692	-	692	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			20542	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20542	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20542	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1233	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21775	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			21775	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			149129	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35772	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35772	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37918	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113357	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113357	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120159	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			158077	-	-		-
		ОТДЕЛ 3. Канализация К-2								
		РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы								
42	С130904-116-6	Краны шаровые с резьбой 1 1/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	1292	-	2584	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
43	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	С131104-2	Воронка	4	7790	-	31160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200	-	3000	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			37312	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37312	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37312	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39551	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			39551	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Строительные работы								
46	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	-Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 м2	6,42758	3407	-	21899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			21899	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21899	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21899	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23213	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			23213	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			59211	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21899	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21899	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23213	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37312	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37312	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39551	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			62763	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 4. Канализация К-1								
		РАЗДЕЛ 9. Сантехнические работы								
47	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	58,45	200	-	11690	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			11690	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11690	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11690	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12391	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12391	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Приборы								
48	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	2,1	482	-	1012	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
49	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском	10	1700	-	17000	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	отводом для моек		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С131101-99	-Смесители для моек	10	1430	-	14300	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
51	С131101-36	-Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900x900x158 мм	3	4500	-	13500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	3	1650	-	4950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			50762	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50762	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50762	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53808	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			53808	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			62452	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62452	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62452	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66199	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			66199	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			353033	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72092	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72092	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76417	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			280941	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			280941	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			297798	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			374215	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			6736				
		Итого:	Тенге			380951				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			7924				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			3810				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1524				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			394209				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			1078861				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			21577				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			1100438				
		НДС,12%	Тенге			132053				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			1232491				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО"Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот-ра Ф-2 по смете пров Кар

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 4

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №18
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-4-3)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Водопровод В1								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	32	-	384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С130904-116-4	м Краны шаровые с резьбой 1 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	547	-	1641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130904-116-3	шт. Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	362	-	1086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С130804-35	шт. Муфта, d 20 мм	0,2	80	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
5	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,54	200	-	308	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3435	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3435	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3435	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3641	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3641	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
6	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	26,4	70	-	1848	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1848	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1848	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1848	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1959	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1959	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			5283	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1848	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1848	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1959	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3435	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3435	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3641	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			5600	-	-		-
		ОТДЕЛ 2. Водопровод Т3, Т4								
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
7	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	32	-	704	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
8	С130904-116 -4	-Краны шаровые с резьбой 1 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	547	-	1641	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
9	С130904-116 -3	-Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	362	-	362	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
10	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	0,2	80	-	16	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С130905-203 Изм. и доп. вып. 24	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	2	615	-	1230	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
12	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,21	200	-	1442	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5395	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5395	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5395	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5719	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5719	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Изоляционные работы								
13	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	27,5	91 -	- -	2503 -	- -	- -	- -	- -
14	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	36,3	72 -	- -	2614 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге ---- Тенге			5116 --- -	- --- -			- --- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5116	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5116	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			307	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5423	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5423	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			10511 --- -	- --- -			- --- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5116	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5116	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			307	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5423	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5395	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5395	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5719	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			11142	-	-		-
		ОТДЕЛ 3. Канализация К-2								
		РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы								
15	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
16	С130904-116-6	-Краны шаровые с резьбой 1 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	1292	-	2584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
17	С131101-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С131104-2	-Воронка	4	7790	-	31160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			37312	-			-
			---			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37312	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37312	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39551	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39551	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Строительные работы								
19	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	-Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	8,3838	3407	-	28564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			28564	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28564	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28564	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30277	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30277	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			65876	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28564	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28564	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30277	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37312	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37312	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39551	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			69828	-	-		-
		ОТДЕЛ 4. Канализация К-1								
		РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы								
20	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,65	200	-	1330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1330	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1330	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1330	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1410	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1410	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Приборы								
21	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	0,3	482	-	145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С131101-36	-Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900x900x158 мм	5	4500	-	22500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	5	1650	-	8250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			30895	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30895	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30895	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1854	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32748	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			32748	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			32225	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32225	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32225	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34158	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			34158	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			113894	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35528	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35528	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37659	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78367	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78367	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83069	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			120728	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			2173				
		Итого:	Тенге			122901				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			2556				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			1229				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			492				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			127178				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			348057				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			6961				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			355018				
		НДС,12%	Тенге			42602				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			397620				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот.рас.ф.2 по смете пров. [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №19
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-5-3)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ОТДЕЛ 1. Водопровод В1

РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы

1	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	53	-	424	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50 м	32	-	1600	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	71,67 м	200	-	14334	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С130904-116 -8	-Краны шаровые с резьбой 1 1/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN	1 кг	3062	-	3062	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
5	С130904-116-6	шт. Краны шаровые с резьбой 1 1/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	5	1292	-	6460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130904-116-5	шт. Краны шаровые с резьбой 1 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	814	-	1628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-116-4	шт. Краны шаровые с резьбой 1 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	5	547	-	2735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130904-116-3	шт. Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	28	362	-	10136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130804-35	шт. -Муфта, d 20 мм	1,2	80	-	96	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С130804-36	-Муфта, d 25 мм	0,6	122	-	73	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40548	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40548	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40548	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42981	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42981	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
11	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	38,5	141	-	5429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77								
12	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	11	103 -	- -	1133 -	- -	- -	- -	- -
13	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	28,6	92 -	- -	2631 -	- -	- -	- -	- -
14	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	16,5	83 -	- -	1370 -	- -	- -	- -	- -
15	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	37,4	70 -	- -	2618 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
16	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	44	53	-	2332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		15512	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15512	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		15512	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16443	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		16443	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		56060	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15512	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		15512	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16443	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		40548	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		40548	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		42981	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		59424	-	-		-

ОТДЕЛ 2. Водопровод Т3, Т4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
17	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	8	53 -	- -	424 -	- -	- -	- -	- -
18	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	50	32 -	- -	1600 -	- -	- -	- -	- -
19	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	104,97	200 -	- -	20994 -	- -	- -	- -	- -
20	С130904-116-8	-Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	1	3062 -	- -	3062 -	- -	- -	- -	- -
21	С130904-116-6	-Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	5	1292 -	- -	6460 -	- -	- -	- -	- -
22	С130904-116-5	-Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	2	814 -	- -	1628 -	- -	- -	- -	- -
23	С130904-116-4	-Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	4	547 -	- -	2188 -	- -	- -	- -	- -
24	С130904-116-3	-Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	22	362 -	- -	7964 -	- -	- -	- -	- -
25	С130804-35	-Муфта, d 20 мм 10шт	1,2	80 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130804-36	-Муфта, d 25 мм	0,6	122	-	73	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С130905-203	-Сбросник воздуха	1	615	-	615	-	-	-	-
	3 Изм. и доп. вып. 24	автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			45104	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45104	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45104	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2706	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47810	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			47810	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Строительные работы								
28	С11031-233	-Гибкая трубчатая изоляция из	38,5	184	-	7084	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	С11031-230	-Гибкая трубчатая изоляция из	11	136	-	1496	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	С11031-229	-Гибкая трубчатая изоляция из	57,2	121	-	6921	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
31	С11031-228	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	39,6	107	-	4237	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
32	С11031-226	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	51,7	91	-	4705	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
33	С11031-224	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	68,2	72	-	4910	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			29354	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29354	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29354	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31115	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			31115	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			74458	-			-
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29354	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29354	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31115	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45104	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45104	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2706	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47810	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			78925	-	-		-
		ОТДЕЛ 3. Канализация К-2								
34	С130904-116-6	-Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	1292	-	2584	-	-	-	-
			--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		шт.								
35	С131101-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
			--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		шт								
36	С131104-2	-Воронка	4	7790	-	31160	-	-	-	-
			--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		шт								
37	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,6	200	-	2520	-	-	-	-
			--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		кг								
		РАЗДЕЛ 5. Строительные работы								
38	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	-Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	8,3838	3407	-	28564	-	-	-	-
			--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28564	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28564	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28564	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30277	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			30277	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			65396	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28564	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28564	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30277	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36832	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36832	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2210	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39042	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			69319	-	-		-
		ОТДЕЛ 4. Канализация К-1								
		РАЗДЕЛ 6. Сантехнические работы								
39	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	14,475	200	-	2895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2895	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2895	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2895	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3069	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3069	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Приборы								
40	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	0,4	482	-	193	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			193	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			193	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			204	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			204	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			3088	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3088	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3088	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3273	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			3273	-	-		-
		ОТДЕЛ 5. Канализация К-3								
		РАЗДЕЛ 9. Сантехнические работы								
41	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18,625	200	-	3725	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3725	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3725	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3725	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3949	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3949	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Приборы								
42	С131101-60	-Сифон-ревизия	24	284	-	6816	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6816	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6816	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6816	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			409	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7225	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			7225	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			10541	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10541	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10541	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11173	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			11173	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			209543	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73429	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73429	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4406	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77835	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			136113	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136113	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			144280	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			222115	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			3998				
		Итого:	Тенге			226113				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			4703				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			2261				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			904				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			233981				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			640353				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			12807				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			653160				
		НДС,12%	Тенге			78379				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			731539				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соотвес. 9-2 по смете проф

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 6А, 6Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №20
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-4)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Водопровод В1п								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	12,15	200	-	2430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С130904-116-4	Краны шаровые с резьбой 1 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	1	547	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2977	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2977	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2977	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3156	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3156	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 м	33	141 -	- -	4653 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			4653 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4653	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			279	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4932	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4932	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			7630 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4653	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			279	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4932	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2977	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2977	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			179	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3156	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			8088	-	-		-

ОТДЕЛ 2. Водопровод В1

РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы

4	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	20	32 -	- -	640 -	- -	- -	- -	- -
5	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	19,25	200 -	- -	3850 -	- -	- -	- -	- -
6	С130904-116 4	-Краны шаровые с резьбой 1 3/4 "М"-"М", Т до +120°С, PN	2	547	-	1094	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-116-3	шт. Краны шаровые с резьбой 1 1/2 "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	362	-	1086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130804-35	шт. -Муфта, d 20 мм	0,3	80	-	24	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6694	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6694	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6694	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7096	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7096	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Строительные работы								
9	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	26,4	70	-	1848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	16,5	53	-	875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2723	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2723	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2723	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2886	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2886	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			9417	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2723	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2723	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2886	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6694	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6694	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7096	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			9981	-	-		-
		ОТДЕЛ 3. Водопровод Т3, Т4								
		РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы								
11	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	32	-	640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	49,22	200	-	9844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130904-116-3	-Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 кг	5	362	-	1810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130904-116-4	-Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	1	547	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130804-35	-Муфта, d 20 мм шт.	0,3	80	-	24	-	-	-	-
			10шт	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130905-203-3 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts шт.	3	615 --	- --	1845 --	- --	- --	- --	- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14710	-			-
			---- Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14710	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14710	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15593	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15593	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Строительные работы								
17	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 м	33	184 --	- --	6072 --	- --	- --	- --	- --
18	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	33	121 --	- --	3993 --	- --	- --	- --	- --
19	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	11	91 --	- --	1001 --	- --	- --	- --	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	38,5	72 -	- -	2772 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			13838 -	- -			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13838	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13838	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14668	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14668	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге Тенге			28548 -	- -			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13838	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13838	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14668	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14710	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14710	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15593	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			30261	-	-		-

ОТДЕЛ 4. Канализация К-2

РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы

21	С131104-2	-Воронка шт	6	7790 -	- -	46740 -	- -	- -	- -	- -
22	С131101-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм шт	2	284 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
23	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	10,5	200 -	- -	2100 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			49408	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49408	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49408	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2964	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52372	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			52372	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Строительные работы								
24	С11031-323	-Гибкая трубчатая изоляция из	5,03028	3407	-	17138	-	-	-	-
	Изм. и	вспененного каучука		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	температурой применения от		-	-	-	-	-	-	-
	24	-200°С до +105°С,								
		коэффициентом								
		теплопроводности 0,038								
		Вт/(м·К) при +20°С,								
		сопротивлением диффузии								
		водяного пара больше или								
		равно 7000, толщиной 50 мм								
		ГОСТ 16381-77								
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17138	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17138	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17138	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18166	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			18166	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			66546	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17138	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17138	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18166	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49408	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49408	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2964	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52372	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			70539	-	-		-
		ОТДЕЛ 5. Канализация К-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Сантехнические работы								
25	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	58,45	200	-	11690	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			11690	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11690	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11690	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12391	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12391	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Приборы								
26	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	0,3	482	-	145	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С131101-36	-Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900x900x158 мм	5	4500	-	22500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	5	1650	-	8250	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			30895	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30895	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30895	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1854	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32748	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			32748	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			42585	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42585	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42585	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2555	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45140	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			45140	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			154725	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38352	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33699	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40653	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			116374	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116374	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123356	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			164009	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			2952				
		Итого:	Тенге			166961				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			3473				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			1670				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			668				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			172772				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			472838				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			9457				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			482295				
		НДС,12%	Тенге			57875				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			540170				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

соот. рос. 9-2 по смете проф