Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №11
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 6-7)

НА ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	981,6 м3	44,07	41,46	43260	40698	13344	0,02	18
				2,61	11,4	2562	11195	97	0,04	39
2	Е0101-164-4- т.ч. п-1,55, п-3.180, доп.изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30,4 м3	791,1	-	24049	-	27176	4,27	130
				791,1	-	24049	-	113	-	-
3	Е0101-164-4-	Рытье приямков для стыков труб	20 м3	659,25	-	13185	-	14899	3,56	71
				659,25	-	13185	-	113	-	-
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	251,6 м3	1824,2	152,52	458969	38374	68958	1,02	257
				153,68	57,15	38666	14379	130	0,28	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 585,3	7,57 -	7,57 2,46	4432 -	4432 1439	1396 97	- 0,01	- 6
6	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3 195,1	190,58 190,58	- -	37182 37182	- -	42016 113	1,38 -	269 -
7	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3 585,3	25,65 20,27	5,38 -	15011 11864	3147 -	11508 97	0,13 -	76 -
8	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 251,6	50,86 2,39	48,38 14,07	12797 601	12173 3540	4017 97	0,02 0,05	4 12
9	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	м3 470,492	76,6 15,32	- -	36040 7208	- -	7208 100	0,32 -	151 -
10	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 251,6	3,8 0,48	3,24 1,12	956 121	816 282	390 97	- -	1 1
11	Е0122-11-3	-Прокладка трубопроводов полиэтиленовых д-90х8,2мм	м3 0,8145	58791,69 33075	25695,31 6813,45	47886 26940	20929 5550	42236 130	194 26,38	158 21
12	С130804-122-6 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	км 844,461	466 -	- -	393519 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0122-11-5	-Прокладка футляра из полиэтиленовых труб д-160х14,6мм	м 0,024	78005 41850	36133,62 9612,9	1872 1004	867 231	1606 130	247 37,3	6 1
14	С130804-123-0 Изм. и доп. вып.	-Стоимость футляра из полиэтиленовых труб д160х14,6	км 24	1468 -	- -	35232 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	26 Е0122-47-1	м -Протаскивание в футляр стальных труб д-90х8,2мм	24	244,98 146,93	0,28 0,11	5879 3526	7 3	4588 130	0,84 -	20 -
16	С130804-122-6 Изм. и доп. вып. 26	м -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	24,24	466 -	- -	11296 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0124-4-3	м -Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,011	169707,5 77175	45189,12 16371,75	1867 849	497 180	1338 130	426 85,8	5 1
18	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	11,11	400 -	- -	4444 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0122-8-6	м -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0016	154577,68 70200	66009,8 24936,75	247 112	106 40	198 130	376 121,79	1 -
20	С130804-100	км -Стоимость футляра д-219х5	1,6	1751 -	- -	2802 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм футляра	0,0016	551518,23 48375	80990,95 30595,5	882 77	130 49	164 130	278 149,43	- -
22	Е0124-13-2	км -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18 501,75	640,55 154,35	2444 1004	1281 309	1706 130	2,76 0,63	6 1
23	С130902-11	компл -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400 -	- -	20800 -	- -	- -	- -	- -
24	С130810-78	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки	5	321 -	- -	1605 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20, 89х3,5 мм								
		шт								
25	СПрайслист	-Переход ПЭ-ВП/сталь д-90/д89	2	1984,99	-	3970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
				391,5	508,5	783	1017	120	3,25	7
		стык								
27	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	849,5	78,92	-	67043	-	7110	0,33	283
				69,75	-	59253	-	12	-	-
		м								
28	Е0124-103-2	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 80 мм	1	6358,47	3370,37	6358	3370	3554	5,81	6
				1460,25	1273,5	1460	1274	130	6,22	6
		врезка								
29	Ц0108-141-1	-Прокладка алюминиевого провода	838,5	26,4	3,1	22136	2599	1972	0,11	92
				19,1	0,5	16015	419	12	-	2
		м								
30	С1509-1002	-Стоимость алюминиевого провода сеч4мм2	0,8385	9402,98	-	7884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
31	Е0111-5-1	-Укладка полиэтиленовой пленки выше газопровода поверх подсыпки	167,7	302,48	2,07	50726	347	53536	1,38	231
				258,75	0,79	43392	132	123	-	1
		м2								
32	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	6,2	21,8	0,05	135	-	33	0,03	-
				5,81	0,02	36	-	90	-	-
		м2								
33	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	6,2	19,64	0,02	122	-	17	0,02	-
				3,13	-	19	-	90	-	-
		м2								
34	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,1	7827,97	66,01	783	7	23	1,35	-
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1340470	132470			1789
			Тенге			289930	40040			168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1340470	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	329969	-		-
		Местные материалы -	Тенге			382714	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			36040	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			311152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46673	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1750720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	376642	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1750720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	376642	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			31513				
		Итого:	Тенге			1782233				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			37070				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			17822				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			7129				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1844254				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			5047307				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			100946				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			5148253				
		НДС,12%	Тенге			617790				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			5766043				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот-ие ф-г ... проект

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №12
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 6-5)

НА ЖИЖЕСБОРНИК ЕМК 100М3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	342	44,07	41,46	15072	14180	4649	0,02	6		
				2,61	11,4	893	3900	97	0,04	14		
		м3										
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1,55, п-3.180, доп.изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26	791,1	-	20569	-	23243	4,27	111		
				791,1	-	20569	-	113	-	-		
		м3										
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в резерв	368	10,93	10,93	4023	4023	1267	-	-		
				-	3,55	-	1306	97	0,01	5		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-24-11-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	368	8,28	8,28	3047	3047	960	-	-
				-	2,69	-	989	97	0,01	4
		м3								
5	Е0101-172-6-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	159	205,97	10,34	32749	1644	24750	0,82	131
				133,88	3,87	21287	615	113	0,02	3
		м2								
6	Е0101-173-2-	Водоотлив из котлованов	148	343,74	343,74	50874	50874	31849	-	-
				-	221,85	-	32834	97	1,02	151
		м3								
7	Е0101-24-3 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	268	10,93	10,93	2930	2930	923	-	-
				-	3,55	-	951	97	0,01	4
		м3								
8	Е0101-24-11-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	268	8,28	8,28	2219	2219	699	-	-
				-	2,69	-	720	97	0,01	3
		м3								
9	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	144	7,57	7,57	1090	1090	343	-	-
				-	2,46	-	354	97	0,01	1
		м3								
10	Е0101-166-4-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	48	190,58	-	9148	-	10337	1,38	66
				190,58	-	9148	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	144	25,65	5,38	3693	774	2831	0,13	19
				20,27	-	2919	-	97	-	-
		м3								
12	Е0101-12-14-	Подача грунта экскаватором с грейферным ковшом емк. 0,5 м3 на покрытие жижезборника	76	40,36	37,95	3067	2884	947	0,02	1
	Т.Ч.П.3.34 К=1,45			2,41	10,44	183	793	97	0,03	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	76	25,65	5,38	1949	409	1494	0,13	10
				20,27	-	1541	-	97	-	-
		м3								
14	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	100	50,86	48,38	5086	4838	1597	0,02	2
				2,39	14,07	239	1407	97	0,05	5
		м3								
15	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	187	76,6	-	14324	-	2865	0,32	60
				15,32	-	2865	-	100	-	-
		т								
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	100	3,8	3,24	380	324	155	-	-
				0,48	1,12	48	112	97	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	170221	89237			406
	Тенге	59690	43983			191
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	170221	-	-		-
Материалы -	Тенге	9818	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	103673	-		-
Местные материалы -	Тенге	17	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	14324	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	108908	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		54
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16336	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16748	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	295877	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	120010	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	295877	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	120010	-		-

РАЗДЕЛ 2. Железобетонные конструкции

17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	8	7950,37	66,01	63603	528	1854	1,35	11
				195,75	24,93	1566	199	105	0,12	1
		м3								
18	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из	17	11848,13	954,99	201418	16235	25096	6,51	111
				1075,5	330,44	18284	5617	105	1,34	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона В7,5								
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	25	107	-	2675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	25	304	-	7600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	25	353	-	8825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-41 Изм. и доп. вып. 26	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1, д 5 мм т	0,0372	29400	-	1094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,3436	52102	-	17902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 8 мм т	0,629	53600	-	33714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм т	0,8076	53000	-	42803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 12 мм т	0,0758	52400	-	3972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 16-18 мм т	0,106	50900	-	5395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	50	57,48	0,23	2874	12	2698	0,29	14
				51,3	0,09	2565	4	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0107-30-1	-Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	3,944	7651,9	1982,18	30179	7818	15538	12,71	50
				2101,5	712,58	8288	2810	140	3,29	13
		м3								
30	Е0107-30-2	-Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 9 м2	6,6	5913,02	1187,7	39026	7839	15834	7,52	50
				1298,25	415,44	8568	2742	140	1,85	12
		м3								
31	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения с бортом, площадь до 18 м2	10,544	21800	-	229859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,09954	63800	-	6351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	2988,1	414,99	17929	2490	3935	2,01	12
				339,75	128,68	2039	772	140	0,54	3
		шт								
34	С143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	53,01	1580	-	83756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
35	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 12 мм	0,00468	52400	-	245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 8 мм	0,00264	53600	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,00228	50800	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0106-19-1	-Замоноличивание стыков между панелями бетоном В25	0,84	11666,4	316,01	9800	265	1312	8,25	7
				1368	119,39	1149	100	105	0,58	-
		м3								
39	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,003	93997,62	304,24	282	1	105	198	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
				33075	114,75	99	-	105	0,56	-
		1т								
40	Е0106-19-1	-Устройство обвязочного пояса из бетона В25	1,6	11666,4	316,01	18666	506	2499	8,25	13
				1368	119,39	2189	191	105	0,58	1
		м3								
41	Е0108-4-7	-Защита стен жижесборника 2 слоя битумно-латекснокукерсольной мастики	72	135,04	3,82	9723	275	3296	0,21	15
				37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
		м2								
42	Е0113-39-3	-Армирование швов стеновых панелей стеклотканью на битумной мастике	10,1	612,02	1,57	6181	16	1186	0,67	7
				130,5	-	1318	-	90	-	-
		м2								
43	Е0107-20-3	-Установка стальных элементов МС1, НД1	0,0456	175710,1	1826,1	8012	83	561	42,7	2
				8100	690,75	369	31	140	3,37	-
		т								
44	Е0108-4-7	-Обмазка плит покрытия битумом в 2слоя	54	245,44	3,82	13254	206	2472	0,21	11
				37,35	1,44	2017	78	118	0,01	-
		м2								
45	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,54	2824,34	1856,11	1525	1002	1067	4,93	3
				812,93	597,97	439	323	140	2,37	1
		м3								
46	С143018-32 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Дв 580 мм	0,14	2960	-	414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм ГОСТ 8020-90	2,94	3310	-	9731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	Е0123-24-1	-Установка люков	2	8351,07	35,42	16702	71	579	1,31	3
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
		шт								
49	Е0107-20-3	-Установка двутавров №10	0,012	175710,1	1826,1	2109	22	148	42,7	1
				8100	690,75	97	8	140	3,37	-
		т								
50	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	8	207,96	1,19	1664	10	261	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27	0,45	216	4	119	-	-
		м2								
51	Е0112-15-2 К-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции в три слоя	16	181,08	1,15	2897	18	349	0,1	2
				17,89	0,43	286	7	119	-	-
		м2								
52	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0045	511141,41	19866,96	2300	89	414	375	2
				63306	7440,75	285	33	130	36,34	-
		км								
53	Е0123-5-3 Изм. и доп. вып. 15	-Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 300 мм	3	534,25	114,05	1603	342	651	0,73	2
				124,2	42,71	373	128	130	0,21	1
		м								
54	С143019-3	-Трубы напорные /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/, Dy 300 мм, Pp 1 МПа	3	2130	-	6390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2268,8	7,3	4538	15	108	2,78	6
				448,88	2,36	898	5	12	0,01	-
		шт								
56	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,96	3002,9	-	2883	-	627	3,24	3
				531	-	510	-	123	-	-
		м3								
57	Е0127-53-1	-Устройство асфальтобетонной отмостки	12	563,55	15,35	6763	184	176	0,03	-
				5,94	5,06	71	61	133	0,02	-
		м2								
58	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 25мм	36	67,54	-	2431	-	-	-	-
				0,01	-	-	-	-	-	-
		м2								
59	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	18,35	0,69	1835	69	1257	0,08	8
				11,7	0,27	1170	27	105	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	929180	38096		333
	Тенге	55904	13273		57
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	929180	-	-	-
Материалы -	Тенге	99457	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	69177	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	111734	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	623990	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	43	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	82022	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12303	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60672	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1071874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81480	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1071874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81480	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1099402	127333			739
			----			---	---			---
			Тенге			115594	57256			248
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1099402	-	-		-
		Материалы -	Тенге			109275	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	172851	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111734	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			624007	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			14324	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			43	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			190930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1367751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1083
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201490	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1367751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1083
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201490	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			24620				
		Итого:	Тенге			1392371				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			28961				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			13924				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			5569				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1440825				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			3943213				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			78864				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			4022077				
		НДС,12%	Тенге			482649				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			4504726				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №13
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 6-6)

НА ВЫГРЕБ НА 6М3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы									
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	66	44,07	41,46	2909	2736	897	0,02		1
				2,61	11,4	172	753	97	0,04		3
		м3									
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1,55, п-3.180, доп.изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	791,1	-	3956	-	4470	4,27		21
				791,1	-	3956	-	113	-		-
		м3									
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв	71	10,93	10,93	776	776	244	-		-
				-	3,55	-	252	97	0,01		1
		м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-24-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м для обратной засыпки	65	10,93	10,93	711	711	224	-	-
				-	3,55	-	231	97	0,01	1
		м3								
5	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	48,75	7,57	7,57	369	369	116	-	-
				-	2,46	-	120	97	0,01	-
		м3								
6	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	16,25	190,58	-	3097	-	3500	1,38	22
				190,58	-	3097	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	48,75	25,65	5,38	1250	262	959	0,13	6
				20,27	-	988	-	97	-	-
		м3								
8	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	6	50,86	48,38	305	290	96	0,02	-
				2,39	14,07	14	84	97	0,05	-
		м3								
9	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,22	76,6	-	859	-	172	0,32	4
				15,32	-	172	-	100	-	-
		т								
10	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6	3,8	3,24	23	19	9	-	-
				0,48	1,12	3	7	97	-	-
		м3								
11	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3	1733,2	97,07	520	29	53	0,78	-
				112,5	36	34	11	118	0,18	-
		м3								
12	Е0107-31-2	-Установка плиты днища ПН20	0,59	1887,68	1247,36	1114	736	762	3	2
		м3		503,55	418,91	297	247	140	1,76	1
13	С143018-24	-Стоимость плиты днища ПН20	0,59	26500	-	15635	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	м3		-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,59	107	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за применение сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 8 мм	м3 0,000192	53600	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т 0,001	63800	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,001	40200	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	т 0,27	2824,34	1856,11	763	501	533	4,93	1
				812,93	597,97	219	161	140	2,37	1
19	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3 1,18	1887,68	1247,36	2227	1472	1524	3	4
				503,55	418,91	594	494	140	1,76	2
20	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м ,диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м3 1,78	9100	-	16198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	м 0,0072	63800	-	459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,0072	40200	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм ГОСТ 8020-90	т 1,47	3310	-	4866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143018-32	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 580 мм ГОСТ 8020-90	0,07	2960	-	207	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
25	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т м	1	2988,1	414,99	2988	415	656	2,01	2
				339,75	128,68	340	129	140	0,54	1
26	С143018-23	-Стоимость плиты 1ПП20-1 шт	0,55	20700	-	11385	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	м3		-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,59	107	-	277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 8 мм м3	0,00224	53600	-	120	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
29	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,00448	175710,1	1826,1	787	8	55	42,7	-
				8100	690,75	36	3	140	3,37	-
30	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков т	6,6	38,15	0,18	252	1	99	0,06	-
				10,6	0,07	70	-	140	-	-
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м	22,8	245,44	3,82	5596	87	1044	0,21	5
				37,35	1,44	852	33	118	0,01	-
32	С11011-774	-Скобы ходовые м2	19,2	129	-	2477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0122-2-2	-Установка венттрубы д-200мм кг	0,0022	716204,95	2029,45	1576	4	155	314	1
				53550	767,25	118	2	130	3,75	-
34	Е0111-2-9	-Заделка из бетона км	0,3	9079,58	-	2724	-	209	3,66	1
		м3		567	-	170	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0120-18-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1315,52	9,66	1316	10	12	0,6	1
				96,86	4,72	97	5	12	0,02	-
		шт								
36	Е0123-24-1	-Установка люков	1	8351,07	35,42	8351	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
		шт								
37	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,54	2024,85	-	1093	-	317	2,99	2
				477	-	258	-	123	-	-
		м3								
38	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки	0,27	8906,18	-	2405	-	188	3,66	1
				567	-	153	-	123	-	-
		м3								
39	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	6	18,35	0,69	110	4	75	0,08	-
				11,7	0,27	70	2	105	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	98167	8468	76
	Тенге	11919	2547	10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98167	-	-
Материалы -	Тенге	17025	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14466	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3460	-	-
Местные материалы -	Тенге	56609	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	859	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	5	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16658	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2499	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6890	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	121715	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	94
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16964	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	121715	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	94
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16964	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	98167	8468	76
	Тенге	11919	2547	10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98167	-	-
Материалы -	Тенге	17025	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14466	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3460	-	-
Местные материалы -	Тенге	56609	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	859	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2499	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6890	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16964	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			121715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16964	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			2191				
		Итого:	Тенге			123906				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			2577				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			1239				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			496				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			128218				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			350904				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			7018				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			357922				
		НДС,12%	Тенге			42951				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			400873				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос-ва по смете

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 6"А"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №14
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

Стена по оси 24

1	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	9,9	12421,12	360,48	122969	3569	16384	8,99	89
				1440	136,17	14256	1348	105	0,67	7
		м3								
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,9	107	-	1059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,9	152	-	1505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стена по оси 26								
4	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	10,9	12421,12	360,48	135390	3929	18039	8,99	98
				1440	136,17	15696	1484	105	0,67	7
		м3								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,9	107	-	1166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,9	152	-	1657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	190,32	245,44	3,82	46712	727	8711	0,21	40
				37,35	1,44	7108	274	118	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			310459	8225			227
			Тенге			37060	3106			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310459	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40167	-		-
		Местные материалы -	Тенге			185684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			374809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46637	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			374809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46637	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны								
8	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В25	3,2	13405,33	990,15	42897	3168	6783	10,4	33
				1644,75	374,04	5263	1197	105	1,83	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,2	107	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,2	152	-	486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Ригели								
11	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	2,788	16123,02	407,3	44951	1136	7432	14,4	40
				2385	153,86	6649	429	105	0,75	2
		м3								
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,788	107	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,788	152	-	424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	89399	4304			73
	Тенге	11913	1626			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	89399	-	-		-
Материалы -	Тенге	20084	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13538	-		-
Местные материалы -	Тенге	53098	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14215	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2132	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6217	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	109831	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15671	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	109831	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15671	-		-

РАЗДЕЛ 4. Плита перекрытия на отм -0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	22	13789,5	241,1	303369	5304	31730	8,06	177
				1282,5	91,08	28215	2004	105	0,44	10
		м3								
		Перегородки								
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,24	7827,97	66,01	1879	16	56	1,35	-
				195,75	24,93	47	6	105	0,12	-
		м3								
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,24	107	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	304	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,72	9636,77	353,46	6938	254	543	3,6	3
				585	133,52	421	96	105	0,65	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	312285	5575			180
	Тенге	28683	2106			10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	312285	-	-		-
Материалы -	Тенге	79694	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30789	-		-
Местные материалы -	Тенге	198333	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32329	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4849	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20677	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	365290	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		207
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35638	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	365290	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		207
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35638	-		-

РАЗДЕЛ 5. Лестницы ЛВ-1

19	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,27	7827,97	66,01	2114	18	63	1,35	-
				195,75	24,93	53	7	105	0,12	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,27	107	-	29	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,27	304	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0106-1-22	-Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок	1,06	9636,77	353,46	10215	375	800	3,6	4
				585	133,52	620	142	105	0,65	1
		м3								
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,06	107	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,06	304	-	322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	12875	392			4
	Тенге	673	148			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12875	-	-		-
Материалы -	Тенге	788	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	821	-		-
Местные материалы -	Тенге	11022	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	862	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	129	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	824	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14562	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	951	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	14562	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	951	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	725018	18496			485
	Тенге	78329	6986			34
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	725018	-	-		-
Материалы -	Тенге	180056	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85316	-		-
Местные материалы -	Тенге	448136	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			90541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			864492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		565
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98897	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			864492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		565
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98897	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. Каркас								
		Колонны								
25	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В25	28	13405,33	990,15	375349	27724	59352	10,4	291
				1644,75	374,04	46053	10473	105	1,83	51
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			375349	27724			291
			Тенге			46053	10473			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			375349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58865	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56526	-		-
		Местные материалы -	Тенге			242707	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8903	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26082	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			460784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65429	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			460784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65429	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Ригели								
26	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25	20,42	16123,02	407,3	329232	8317	54436	14,4	294
				2385	153,86	48702	3142	105	0,75	15
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перекрытия Плита перекрытия на отм +3,2								
27	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	22	13789,5	241,1	303369	5304	31730	8,06	177
				1282,5	91,08	28215	2004	105	0,44	10
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			632601	13621			471
			Тенге			76917	5146			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			632601	-	-		-
		Материалы -	Тенге			176978	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82062	-		-
		Местные материалы -	Тенге			365085	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12925	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			761892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94987	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			761892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94987	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1007950	41345			763
			Тенге			122970	15619			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1007950	-	-		-
		Материалы -	Тенге			235843	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138588	-		-
		Местные материалы -	Тенге			607792	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21828	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1222676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		912
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160416	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1222676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		912
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160416	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1732968	59842			1248
			Тенге			201299	22605			110
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1732968	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			415899	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223904	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1055928	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			236059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35409	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118142	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2087169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	259313	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2087169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	259313	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			37569				
		Итого:	Тенге			2124738				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			44195				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			21247				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			8499				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2198679				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			6017288				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			120346				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			6137634				
		НДС,12%	Тенге			736516				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			6874150				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. ф-2 [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 6"Б"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №15
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

		Стена по оси М										
1	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	5,67	12421,12	360,48	70428	2044	9384	8,99	51		
				1440	136,17	8165	772	105	0,67	4		
		м3										
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,67	107	-	607	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м3										
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,67	152	-	862	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стена по оси Р								
4	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	5,46	12421,12	360,48	67819	1968	9036	8,99	49
				1440	136,17	7862	743	105	0,67	4
		м3								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,46	107	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,46	152	-	830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Стена по оси 33								
7	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	2,9	12421,12	360,48	36021	1045	4799	8,99	26
				1440	136,17	4176	395	105	0,67	2
		м3								
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,9	107	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,9	152	-	441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Стена по оси 27								
10	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	4,28	12421,12	360,48	53162	1543	7083	8,99	38
				1440	136,17	6163	583	105	0,67	3
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,28	107	-	458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,28	152	-	651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стена по оси У								
13	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	9,29	12421,12	360,48	115392	3349	15375	8,99	84
				1440	136,17	13378	1265	105	0,67	6
		м3								
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,29	107	-	994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,29	152	-	1412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Стена по оси Р/1								
16	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	9,86	12421,12	360,48	122472	3554	16318	8,99	89
				1440	136,17	14198	1343	105	0,67	7
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,86	107	-	1055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,86	152	-	1499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Стена по оси 33 в осях Р/1 и У								
19	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	3,48	12421,12	360,48	43226	1254	5759	8,99	31
				1440	136,17	5011	474	105	0,67	2
		м3								
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,48	107	-	372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,48	152	-	529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	223,26	245,44	3,82	54797	853	10219	0,21	47
				37,35	1,44	8339	321	118	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			573921	15611			415
			Тенге			67292	5896			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			573921	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125542	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73189	-		-
		Местные материалы -	Тенге			365475	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11696	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			691009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84885	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			691009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84885	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны								
23	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В25	4,24	13405,33	990,15	56839	4198	8988	10,4	44
				1644,75	374,04	6974	1586	105	1,83	8
		м3								
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,24	107	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,24	152	-	644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Ригели								
26	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	2,31	16123,02	407,3	37244	941	6158	14,4	33
				2385	153,86	5509	355	105	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,31	107	-	247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,31	152	-	351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			95779	5139			77
			Тенге			12483	1941			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95779	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14424	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58177	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16696	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			117580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16696	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия								
		Перекрытия на отм -0,1								
29	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	24,5	13789,5	241,1	337843	5907	35335	8,06	197
				1282,5	91,08	31421	2231	105	0,44	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			337843	5907			197
			Тенге			31421	2231			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337843	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88146	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33653	-		-
		Местные материалы -	Тенге			212368	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38953	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			395569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38953	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1007543	26657			690
			Тенге			111197	10069			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1007543	-	-		-
		Материалы -	Тенге			233669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	121266	-		-
		Местные материалы -	Тенге			636021	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			128455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19268	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1204158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		804
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140534	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1204158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		804
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140534	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6. Каркас

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонны								
30	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных монолитных колонн из бетона В25	21,44	13405,33	990,15	287410	21229	45447	10,4	223
		м3		1644,75	374,04	35263	8019	105	1,83	39
		Ригели								
31	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	27,74	16123,02	407,3	447253	11299	73949	14,4	399
		м3		2385	153,86	66160	4268	105	0,75	21
32	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25	6,24	14881,9	367,51	92863	2293	14399	12	75
		м3		2058,75	138,83	12847	866	105	0,68	4
		Балка-стенка БСТ-1								
33	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до 200мм из бетона В25	6,16	14459,13	442,42	89068	2725	16362	14	86
		м3		2362,5	167,13	14553	1030	105	0,82	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			916594	37546			784
			Тенге			128823	14183			69
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			916594	-	-		-
		Материалы -	Тенге			220797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143006	-		-
		Местные материалы -	Тенге			529429	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			150157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22523	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1130756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		928
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165530	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1130756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		928
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165530	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,5								
34	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	27,5	13789,5	241,1	379211	6630	39662	8,06	222
				1282,5	91,08	35269	2505	105	0,44	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			379211	6630			222
			Тенге			35269	2505			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379211	-	-		-
		Материалы -	Тенге			98940	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37773	-		-
		Местные материалы -	Тенге			238373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5949	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43723	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			444006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43723	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1295805	44176			1005
			Тенге			164092	16688			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1295805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			319736	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	180780	-		-
		Местные материалы -	Тенге			767802	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			189819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28473	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1574762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209253	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1574762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209253	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2303349	70833			1695
			----			---	---			---
			Тенге			275288	26757			131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2303349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			553405	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	302046	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1403822	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			318274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47741	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157297	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2778920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1985
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	349787	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2778920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1985
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	349787	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			50021				
		Итого:	Тенге			2828941				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			58842				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			28289				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			11316				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2927388				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			8011600				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			160232				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			8171832				
		НДС,12%	Тенге			980620				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			9152452				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Соот. рос.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1А

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №16
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. Лестницы								
		Лестница в осях "Б-В" по осям "27-30"								
1	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,08	10316,82	353,46	21459	735	1569	3,6	7
				585	133,52	1217	278	105	0,65	1
		м3								
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,08	107	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,08	152	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			21998	735			7
			Тенге			1217	278			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1477	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1495	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18568	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	235	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1730	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			24981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1730	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы								
		Входная группа В-1								
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	34,5	7827,97	66,01	270065	2277	7994	1,35	47
				195,75	24,93	6753	860	105	0,12	4
			м3							
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	34,5	107	-	3692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34,5	304	-	10488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
7	Е0106-1-22	-Устройство входа из бетона В15	68	9636,77	353,46	655300	24035	51302	3,6	245
				585	133,52	39780	9079	105	0,65	44
			м3							
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	68	107	-	7276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
9	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	68	304	-	20672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
10	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2085	70437,87	304,24	14686	63	2143	58	12
				9675	114,75	2017	24	105	0,56	-
			1т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перекрытия								
11	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	2,9529	13789,5	241,1	40719	712	4259	8,06	24
				1282,5	91,08	3787	269	105	0,44	1
		м3								
		Парапет								
12	Е0106-13-3	-Устройство железобетонного парапета из бетона В25	3	12421,12	360,48	37263	1081	4965	8,99	27
				1440	136,17	4320	409	105	0,67	2
		м3								
		Вход В-4								
13	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,52	7827,97	66,01	4071	34	120	1,35	1
				195,75	24,93	102	13	105	0,12	-
		м3								
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,52	107	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,52	304	-	158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,27	9636,77	353,46	12239	449	958	3,6	5
				585	133,52	743	170	105	0,65	1
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,27	107	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,27	304	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1077206	28653			360
	Тенге	57502	10823			53
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1077206	-	-		-
Материалы -	Тенге	82854	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	68326	-		-
Местные материалы -	Тенге	908197	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	71742	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10761	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1217885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79087	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1217885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79087	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Приямок								
19	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,2	7827,97	66,01	1566	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
			м3							
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	107	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
21	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	304	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
22	Е0106-13-3	-Устройство приямки из бетона В25	0,7	11741,07	360,48	8219	252	1158	8,99	6
				1440	136,17	1008	95	105	0,67	-
			м3							
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	107	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
24	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7	304	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10154	266			7
			Тенге			1047	100			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10154	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1147	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7449	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12041	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1328	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1328	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1109358	29653			374
			Тенге			59766	11201			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1109358	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85724	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70968	-		-
		Местные материалы -	Тенге			934215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11177	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1254907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82145	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1254907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82145	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10. Каркас

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита перекрытия на отм +6,5								
25	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	91	13789,5	241,1	1254845	21940	131246	8,06	733
				1282,5	91,08	116708	8288	105	0,44	40
			м3							
		Плита покрытия								
26	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	74,34	13789,5	241,1	1025112	17923	107218	8,06	599
				1282,5	91,08	95341	6771	105	0,44	33
			м3							
		Парапет								
27	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного парапета из бетона В25	9,2	16288,22	402,61	149852	3704	30377	18,1	167
				2992,5	152,1	27531	1399	105	0,74	7
			м3							
		Выход на кровлю								
28	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного парапета из бетона В25	0,285	16288,22	402,61	4642	115	941	18,1	5
				2992,5	152,1	853	43	105	0,74	-
			м3							
		Стакан								
29	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного	4,3	16288,22	402,61	70039	1731	14198	18,1	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		парапета из бетона В25		2992,5	152,1	12868	654	105	0,74	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2504490	45413			1582
			Тенге			253300	17156			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2504490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			653103	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	270456	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1552673	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			283979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42597	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2955776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1808
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	313053	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2955776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1808
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	313053	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Лестницы								
		Лестница в осях "Б"-"В" по осям "27-30"								
30	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных	5,04	10316,82	353,46	51997	1781	3802	3,6	18
		ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		585	133,52	2948	673	105	0,65	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			51997	1781			18
			Тенге			2948	673			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51997	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3621	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43687	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			59147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4192	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2556486	47195			1600
			Тенге			256249	17829			87
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2556486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			656682	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	274077	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			1596361	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			287781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3014924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1831
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	317245	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3014924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1831
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	317245	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3665845	76848			1974
			Тенге			316015	29030			142
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3665845	-	-		-
		Материалы -	Тенге			742406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	345045	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2530575	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241689	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4269831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399390	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4269831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399390	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			76857				
		Итого:	Тенге			4346688				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			90411				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			43467				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			17387				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			4497953				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			12309882				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			246198				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			12556080				
		НДС,12%	Тенге			1506730				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			14062810				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рес. 9-г

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №17
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья								
1	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	257,76	245,44	3,82	63265	985	11798	0,21	55
				37,35	1,44	9627	371	118	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			63265	985			55
			Тенге			9627	371			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63265	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52653	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9999	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1770	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11768	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11768	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
		Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"								
2	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,68	10316,82	353,46	27649	947	2022	3,6	10
				585	133,52	1568	358	105	0,65	2
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27649	947			10
			Тенге			1568	358			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1903	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1926	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23231	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	303	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2229	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,38	7827,97	66,01	2975	25	88	1,35	1
				195,75	24,93	74	9	105	0,12	-
			м3							
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,38	107	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
5	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,38	152	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	1,1	9636,77 585	353,46 133,52	10600 644	389 147	830 105	3,6 0,65	4 1
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,1	107 -	- -	118 -	- -	- -	- -	- -
8	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,1	304 -	- -	334 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	14126	414			4
	Тенге	718	156			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14126	-	-		-
Материалы -	Тенге	831	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	874	-		-
Местные материалы -	Тенге	12163	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	918	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	138	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	903	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15946	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1012	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	15946	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1012	-		-

РАЗДЕЛ 7. Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вход В-3								
9	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,52	7827,97 195,75	66,01 24,93	4071 102	34 13	120 105	1,35 0,12	1 -
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,52	107 -	- -	56 -	- -	- -	- -	- -
11	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,52	304 -	- -	158 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
12	Е0106-1-22	-Устройство входа из бетона В15	1,27	9636,77	353,46	12239	449	958	3,6	5
				585	133,52	743	170	105	0,65	1
		м3								
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,27	107	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,27	304	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			17045	483			5
			Тенге			845	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17045	-	-		-
		Материалы -	Тенге			970	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1027	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1189	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			19211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1189	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Приямок								
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,2	7827,97	66,01	1566	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
		м3								
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	107	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	304	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0106-13-3	-Устройство приямки из бетона В25	0,7	11741,07	360,48	8219	252	1158	8,99	6
				1440	136,17	1008	95	105	0,67	-
		м3								
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	107	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7	304	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	10154	266			7
	Тенге	1047	100			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10154	-	-		-
Материалы -	Тенге	1393	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1147	-		-
Местные материалы -	Тенге	7449	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1205	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	181	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	682	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12041	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1328	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	12041	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1328	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	132238	3095			81
	Тенге	13805	1168			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	132238	-	-		-
Материалы -	Тенге	57750	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14973	-		-
Местные материалы -	Тенге	57589	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17022	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2553	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8956	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	158216	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		95
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17526	-		-
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	158216	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17526	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. Каркас								
		Ригели								
21	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм д-16мм	4,95464	50900	-	252191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Плита перекрытия на отм +6,5								
22	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	80	13789,5	241,1	1103160	19288	115381	8,06	645
				1282,5	91,08	102600	7286	105	0,44	36
		м3								
		Плита покрытия								
23	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	65,44	13789,5	241,1	902385	15778	94381	8,06	527
				1282,5	91,08	83927	5960	105	0,44	29
		м3								
		Парапет								
24	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного парапета из бетона В25	8,68	16288,22	402,61	141382	3495	28660	18,1	157
				2992,5	152,1	25975	1320	105	0,74	6
		м3								
		Выход на кровлю								
25	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного выхода на кровлю из бетона В25	0,29	16288,22	402,61	4724	117	958	18,1	5
				2992,5	152,1	868	44	105	0,74	-
		м3								
		Стакан								
26	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного стакана из бетона В25	3,4	16288,22	402,61	55380	1369	11226	18,1	62
				2992,5	152,1	10175	517	105	0,74	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2459222	40046			1396
			Тенге			223544	15128			74
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2459222	-	-		-
		Материалы -	Тенге			575528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	238672	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252191	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			1367913	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			250606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37591	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162590	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2872417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276263	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2872417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276263	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Лестницы								
		Лестница в осях "И"-"К" по осям "21-27"								
27	Е0106-1-22	-Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок из бетона В25	5,04	10316,82	353,46	51997	1781	3802	3,6	18
				585	133,52	2948	673	105	0,65	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			51997	1781			18
			Тенге			2948	673			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51997	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3621	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43687	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			59147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4192	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы								
		Воздухозаборная шахта								
28	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,02	7827,97	66,01	7985	67	236	1,35	1
				195,75	24,93	200	25	105	0,12	-
		м3								
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,02	107	-	109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,02	304	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен шахты высотой до 6 м, толщиной до 200 мм	3,92	14458,28	444,75	56676	1743	10693	14,4	56
				2430	168,01	9526	659	105	0,82	3
		м3								
32	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,48	13789,5	241,1	6619	116	692	8,06	4
				1282,5	91,08	616	44	105	0,44	-
		м3								
33	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,62	245,44	3,82	1870	29	349	0,21	2
				37,35	1,44	285	11	118	0,01	-
		м2								
		Канал								
34	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,19	7827,97	66,01	1487	13	44	1,35	-
				195,75	24,93	37	5	105	0,12	-
		м3								
35	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,19	107	-	20	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,19	304	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,08	1986,57	564,43	8105	2303	4355	3,33	14
				567	195,49	2313	798	140	0,75	3
		м3								
38	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,08	107	-	437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	4,08	304	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 кг/см2								
40	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3 м3	2,52	19400 -	- -	48888 -	- -	- -	- -	- -
41	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	1,56	20700 -	- -	32292 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен канала (монолитный участок) м3	0,26	13779,08 2362,5	442,42 167,13	3583 614	115 43	691 105	14 0,82	4 -
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,26	107 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -
44	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,26	304 -	- -	79 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0106-11-8	-Установка элементов обрамления канала (уголок 125х9) м3	0,02595	10137,87 9675	304,24 114,75	263 251	8 3	267 105	58 0,56	2 -
46	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов 1т м2	2,064	245,44 37,35	3,82 1,44	507 77	8 3	94 118	0,21 0,01	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге --- Тенге			170556 --- 13918	4402 --- 1590			83 --- 7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170556	-	-		-
	Материалы -		Тенге			20063	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15509	-		-
	Местные материалы -		Тенге			132173	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			17422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2613	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18122	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			199257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18122	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2681775	46229			1497
			----			---	---			---
			Тенге			240411	17392			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2681775	-	-		-
		Материалы -	Тенге			599171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	257802	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252191	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1543773	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			271830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3130821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1717
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298577	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3130821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1717
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298577	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2814013	49324			1578
			----			---	---			---
			Тенге			254216	18560			90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2814013	-	-		-
		Материалы -	Тенге			656920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	272776	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252191	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1601362	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			288852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3289037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1812
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316103	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3289037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1812
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316103	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			59203				
		Итого:	Тенге			3348240				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			69643				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			33482				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			13393				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			3464758				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			9482260				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			189645				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			9671905				
		НДС,12%	Тенге			1160629				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			10832534				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО"Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот-рие Ф.с по смете

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3А

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №18
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
1	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича м2	101,02	1064,68	34,37	107554	3472	24064	1,21	122
				189	12,87	19093	1300	118	0,06	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		107554	3472			122
				Тенге		19093	1300			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		107554	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1294	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	20393	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			83695	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3610	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24002	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			139515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24002	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			107554	3472			122
			----			---	---			---
			Тенге			19093	1300			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1294	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20393	-		-
		Местные материалы -	Тенге			83695	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3610	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24002	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			139515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24002	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. Каркас

		Плита перекрытия на отм +9,8								
2	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	103,9	13789,5	241,1	1432729	25050	149851	8,06	837
				1282,5	91,08	133252	9463	105	0,44	46
			м3							
		Плита покрытия								
3	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	105,2	13789,5	241,1	1450656	25364	151726	8,06	848
				1282,5	91,08	134919	9582	105	0,44	47
			м3							
		Парапет								
4	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного	9	16288,22	402,61	146594	3623	29716	18,1	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		парапета из бетона В25								
				2992,5	152,1	26933	1369	105	0,74	7
		м3								
		Выход на кровлю								
5	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного	0,3	16288,22	402,61	4886	121	991	18,1	5
		выхода на кровлю из бетона								
		В25		2992,5	152,1	898	46	105	0,74	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3034866	54158			1854
			Тенге			296001	20459			100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3034866	-	-		-
		Материалы -	Тенге			791593	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	316460	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1893113	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			332283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3569178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	366303	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3569178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	366303	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Лестницы								
		Лестница в осях "П"-"С" по осям "3-5"								
6	Е0106-1-22	-Устройство железобетонных	9,38	10316,82	353,46	96772	3315	7077	3,6	34
		лестничных маршей и площадок								
		из бетона В25		585	133,52	5487	1252	105	0,65	6
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			96772	3315			34
			Тенге			5487	1252			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96772	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6662	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6740	-		-
		Местные материалы -	Тенге			81307	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1062	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7801	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			110079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7801	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Перегородки								
7	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	744,61	1064,68	34,37	792771	25592	177371	1,21	901
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича		189	12,87	140731	9583	118	0,06	47
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			792771	25592			901
			Тенге			140731	9583			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			792771	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	150314	-		-
		Местные материалы -	Тенге			616909	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1028351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1036
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176920	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1028351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1036
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176920	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Стены								
8	Е0108-6-10	-Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	85,29	8149,06	379,78	695033	32391	92616	5,12	437
				778,5	141,75	66398	12090	118	0,7	60
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			695033	32391			437
			Тенге			66398	12090			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			695033	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78488	-		-
		Местные материалы -	Тенге			589047	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			92616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			834908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92381	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			834908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92381	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы								
9	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,8	7827,97	66,01	14090	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	-
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	107	-	193	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,8	304	-	547	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0106-17-2	-Устройство железобетонных шахты из бетона В25	5,33	16288,22	402,61	86816	2146	17599	18,1	96
		м3		2992,5	152,1	15950	811	105	0,74	4
13	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	0,48	13789,5	241,1	6619	116	692	8,06	4
		м3		1282,5	91,08	616	44	105	0,44	-
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,62	245,44	3,82	1870	29	349	0,21	2
		м2		37,35	1,44	285	11	118	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			110136	2410			104
			Тенге			17203	910			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110136	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26038	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18113	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			64486	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2859	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7752	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20971	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			136944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20971	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Канал								
15	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,62	7827,97	66,01	4853	41	144	1,35	1
		м3		195,75	24,93	121	15	105	0,12	-
16	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,62	107	-	66	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,62	304	-	188	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	E0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,3	1986,57	564,43	6556	1863	3523	3,33	11
		м3		567	195,49	1871	645	140	0,75	2
19	C143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3	2,52	19400	-	48888	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	C143018-23 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,78	20700	-	16146	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,3	107	-	353	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,3	304	-	1003	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	E0106-17-3	-Устройство железобетонных	0,5	13779,08	442,42	6890	221	1328	14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен канала (монолитный участок) м3		2362,5	167,13	1181	84	105	0,82	-
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,5	107	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,5	304	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0106-11-8	-Установка элементов обрамления канала (уголок 125х9) 1т	0,04498	10137,87	304,24	456	14	462	58	3
				9675	114,75	435	5	105	0,56	-
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,064	245,44	3,82	507	8	94	0,21	-
				37,35	1,44	77	3	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		86112	2146		22
	Тенге		3686	752		3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		86112	-	-	-
Материалы -	Тенге		4825	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4438	-	-
Местные материалы -	Тенге		75455	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		5551	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	833	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5500	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		97163	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	28
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5271	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		97163	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	28
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5271	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: Тенге		4815689	120013		3351	
	Тенге		529506	45047		220
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4815689	-	-	-
Материалы -	Тенге		845853	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	574554	-	-
Местные материалы -	Тенге		3320317	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		633955	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	317
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	95093	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		326979	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5776623	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	3888
Сметная заработная плата -	Тенге		-	669647	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5776623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	669647	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4923243	123485			3474
			---			---	---			---
			Тенге			548599	46347			226
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4923243	-	-		-
		Материалы -	Тенге			847147	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	594947	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3404012	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			658019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		329
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98703	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5916138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4029
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	693649	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5916138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4029
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	693649	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			106490				
		Итого:	Тенге			6022628				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			125271				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			60226				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			24091				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			6232216				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			17056168				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			341123				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			17397291				
		НДС,12%	Тенге			2087675				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			19484966				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. Фг