Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа
на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района
Актюбинской области. БЛОК 4

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №25
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-4-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
		Покрытие полов из щебня, тип 14								
1	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	13,44	3002,9	-	40359	-	8778	3,24	44
				531	-	7137	-	123	-	-
		м3								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 16								
2	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,6	233,01	9,95	4101	175	1211	0,36	6
				52,2	3,74	919	66	123	0,02	-
		м2								
3	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	35,2	33,23	0,67	1170	24	38	-	-
				0,63	0,25	22	9	123	-	-
		м2								
4	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных	143,264	43	-	6160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 22	работ кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51790	199			50
			Тенге			8078	75			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8152	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3709	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9656	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			65526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9656	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Утепление наружных стен подвала								
5	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ригелей	4,66	6465,97	378,22	30131	1763	17279	20,04	93
				3566,25	141,75	16619	661	100	0,69	3
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м3	22	46,24	3,82	1017	84	1007	0,21	5
				37,35	1,44	822	32	118	0,01	-
7	СПрайслист	-Обмазочная гидроизоляция "Лахта" м2	33	166,6	-	5498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов кг	99	107,08	8,23	10601	815	9902	0,47	46
				81,68	3,08	8086	305	118	0,02	1
9	С11011-1416	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы м2	113,85	145	-	16508	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63756	2661			144
			----			---	---			---
			Тенге			25527	997			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63756	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13562	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26524	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16508	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4228	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30752	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			97460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30752	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			115546	2860			194
			----			---	---			---
			Тенге			33604	1072			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115546	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13578	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34676	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16508	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40408	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			162986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40408	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 8. Перемычки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
13	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	1502,644	43	-	64614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
14	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	326,414	43	-	14036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
15	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	21	43	-	903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
16	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плиток	2,8	42	-	118	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,15984	41200	-	6585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	451,77	43	-	19426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
19	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	39,05	43	-	1679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
20	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	231,99	43	-	9976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
21	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	18,24	43	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,268992	41200	-	11082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13								
23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02592	41200	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	73,26	43	-	3150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
25	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	9,6	43	-	413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12								
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,850464	41200 -	- -	35039 -	- -	- -	- -	- -
27	С143002-62	-Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований кг	1653,68	42 -	- -	69455 -	- -	- -	- -	- -
28	С143002-63	-Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований кг	944,96	49 -	- -	46303 -	- -	- -	- -	- -
29	С143002-62	-Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований кг	5610,7	42 -	- -	235649 -	- -	- -	- -	- -
		Покрытие полов цементное, тип 6								
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,4531	50800 -	- -	23017 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге ---- Тенге			543298 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543298	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76792	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575895	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			575895	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
31	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки отделки поверхности на гипсовой основе кг	1548	37 -	- -	57276 -	- -	- -	- -	- -
32	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки отделки	2659,2	37	-	98390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности на гипсовой основе		-	-	-	-	-	-	-
33	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе кг	62,4	37 -	- -	2309 -	- -	- -	- -	- -
34	С143002-58	-Смеси сухие для плиточных работ кг	24,3	43 -	- -	1045 -	- -	- -	- -	- -
35	С143002-59	-Смеси сухие для затирки швов плитки кг	3,24	42 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
		Наружная отделка								
36	С143002-41	-Декоративный раствор м3	1,6352	8120 -	- -	13278 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			172434	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172434	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10346	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182780	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			182780	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Вход-9								
37	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	16,875	43 -	- -	726 -	- -	- -	- -	- -
38	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	2,25	42 -	- -	95 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			820	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			820	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			869	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			869	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Вход В-10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. Зашивка воздуховодов								
39	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	9	43	-	387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
40	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	1,2	42	-	50	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			437	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			437	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			464	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			464	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Зашивка воздуховодов								
41	С11011-2192 Изм. и доп. вып. 13	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	36,75	250	-	9188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
42	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	9,45	39	-	369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			9556	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9556	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9188	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10129	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			10129	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			758320	140			5
			Тенге			837	53			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			758320	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1890	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111853	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3035	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			934	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	140	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45555	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			804810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1030	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			804810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1030	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			873866	3000			199
			Тенге			34441	1125			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			873866	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35566	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128361	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5872	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54781	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			967796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41438	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			967796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41438	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			17420				
		Итого:	Тенге			985216				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			20492				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			9852				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3941				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1019501				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2790144				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			55803				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2845947				
		НДС,12%	Тенге			341514				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			3187461				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А

Соот. рас. [illegible] на [illegible] пров. [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа
на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района
Актюбинской области. БЛОК 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №26
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-5-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
1	Е0111-2-4	Покрытие полов из щебня, тип 14 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	59,6 м3	3002,9	-	178973	-	38927	3,24	193
				531	-	31648	-	123	-	-
2	Е0111-2-9	Покрытие полов из керамогранита, тип 15 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	7,808 м3	9079,58	-	70893	-	5445	3,66	29
				567	-	4427	-	123	-	-
3	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	97,6 м2	233,01	9,95	22742	971	6715	0,36	35
				52,2	3,74	5095	365	123	0,02	2
4	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	794,464	43	-	34162	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Покрытие полов цементных, тип 16								
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,6	233,01	9,95	6897	295	2037	0,36	11
				52,2	3,74	1545	111	123	0,02	1
		м2								
6	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	59,2	33,23	0,67	1967	40	64	-	-
				0,63	0,25	37	15	123	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			315634	1305			267
			Тенге			42752	491			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315634	-	-		-
	Материалы -		Тенге			566	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43242	-		-
	Местные материалы -		Тенге			236849	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53188	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7978	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22129	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390952	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		296
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	51221	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			390952	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		296
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	51221	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
7	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	89,8	599,02	4,92	53792	442	18379	1,15	103
				193,05	1,87	17336	168	105	0,01	1
		м2								
8	С11011-2189	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	88,095	184	-	16209	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	22,653	39	-	883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			70885	442			103
			Тенге			17336	168			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15915	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17504	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16209	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2757	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20261	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			94620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20261	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Утепление наружных стен подвала								
10	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ригелей	11,572	6465,97	378,22	74824	4377	42909	20,04	232
				3566,25	141,75	41269	1640	100	0,69	8
		м3								
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,6	46,24	3,82	1184	98	1172	0,21	5
				37,35	1,44	956	37	118	0,01	-
		м2								
12	СПрайслист	-Обмазочная гидроизоляция "Лахта"	38,4	166,6	-	6398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
13	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	186,4	107,08	8,23	19960	1534	18643	0,47	87
				81,68	3,08	15225	574	118	0,02	3
		м2								
14	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 24	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	214,36	145	-	31082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2 186,4	987,82 193,05	4,92 1,87	184130 35985	917 349	38150 105	1,15 0,01	214 2
16	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	м2 46	599,02 193,05	4,92 1,87	27555 8880	226 86	9415 105	1,15 0,01	53 -
17	Е0109-40-1	-Монтаж уголка	м2 4	24,32 21,92	0,42 0,16	97 88	2 1	79 90	0,13 -	1 -
18	С12031-148	-Стоимость алюминиевого уголка	м 4	456 -	- -	1824 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			347053 102402	7154 2687			592 13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			345132	-	-		-
		Материалы -	Тенге			146170	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	105001	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31082	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52016	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		660
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121544	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1921	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			484866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		661
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121644	-		-

РАЗДЕЛ 6. Вентиляционные решетки Р-1

19	С11011-2189	-Листы гипсокартонные ГКЛ, Венткамера	78,855	184	-	14509	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 24	ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
20	С143002-61	м2 -Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	20,277	39	-	791	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			15300	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15300	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14509	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16218	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16218	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			748872	8901			963
			Тенге			162490	3345			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			746951	-	-		-
		Материалы -	Тенге			162651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	165747	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61801	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			308964	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			181855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27278	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			984535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1070
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193025	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1921	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			986656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1070
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193125	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. Перемычки								
21	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	0,2548	15531,44	367,51	3957	94	626	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	561	35	105	0,68	-
22	С12041-4	-Сталь арматурная	0,0486	55620	-	2703	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,20868	53000	-	11060	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			17721	94			3
			Тенге			561	35			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17721	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1267	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	597	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13763	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2035	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			626	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	691	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			19448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	691	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
24	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	55,7	233,01	9,95	12979	554	3833	0,36	20
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	2908	208	123	0,02	1
		м2								
25	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных	453,398	43	-	19496	-	-	-	-
		работ		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
26	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных	57,375	43	-	2467	-	-	-	-
		работ		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
27	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов	7,65	42	-	321	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плитки		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
28	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	18,24	43	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
29	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	241,4	233,01	9,95	56249	2402	16610	0,36	86
				52,2	3,74	12601	903	123	0,02	4
		м2								
30	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	965,6	33,23	0,67	32083	647	1045	-	4
				0,63	0,25	608	241	123	-	1
		м2								
31	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,695232	5239,08	327,33	3642	228	1470	11,6	8
				1890	123,75	1314	86	105	0,6	-
		1т								
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,695232	41200	-	28644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С143002-58 Изм. и доп. вып. 22	-Сухие смеси для плиточных работ	1964,996	43	-	84495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
34	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	108	43	-	4644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
35	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	15,862	11252,18	-	178482	-	11062	3,66	58
				567	-	8994	-	123	-	-
		м3								
36	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	226,6	233,01	9,95	52801	2255	15591	0,36	81
				52,2	3,74	11829	847	123	0,02	4
		м2								
37	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	1844,524	43	-	79315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
38	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	161,152	43	-	6930	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
39	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	226,7	233,01	9,95	52824	2256	15598	0,36	81
				52,2	3,74	11834	848	123	0,02	4
		м2								
40	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 45мм	1133,5	33,23	0,67	37662	759	1227	-	5
				0,63	0,25	714	283	123	-	1
		м2								
41	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,652896	5239,08	327,33	3421	214	1381	11,6	8
				1890	123,75	1234	81	105	0,6	-
		1т								
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,652896	41200	-	26899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13								
43	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	189	233,01	9,95	44039	1881	13004	0,36	67
				52,2	3,74	9866	707	123	0,02	3
		м2								
44	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	378	33,23	0,67	12559	253	409	-	2
				0,63	0,25	238	94	123	-	-
		м2								
45	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,54432	5239,08	327,33	2852	178	1151	11,6	6
				1890	123,75	1029	67	105	0,6	-
		1т								
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,54432	41200	-	22426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм	189	81,37	9,38	15380	1773	12167	0,24	46
				48,83	3,51	9229	663	123	0,02	3
		м2								
48	С11011-415	-Гидроизоляция "Биэластик"	332,64	189	-	62869	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
49	С143002-58	кг -Сухие смеси для плиточных работ	1538,46	43	-	66154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С143002-58	кг -Сухие смеси для плиточных работ	96,96	43	-	4169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг Покрытие полов из линолеума, тип 5								
51	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	203,2	11252,18	-	2286443	-	141714	3,66	744
				567	-	115214	-	123	-	-
52	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	203,2	233,01	9,95	47348	2022	13981	0,36	72
				52,2	3,74	10607	760	123	0,02	4
53	Е0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	203,2	33,23	0,67	6752	136	220	-	1
				0,63	0,25	128	51	123	-	-
		м2 Покрытие полов из линолеума, тип 14								
54	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	146,8	233,01	9,95	34206	1461	10101	0,36	52
				52,2	3,74	7663	549	123	0,02	3
55	Е0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	146,8	33,23	0,67	4878	98	159	-	1
				0,63	0,25	92	37	123	-	-
		м2 Покрытие полов цементное, тип 6								
56	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	705,2	233,01	9,95	164320	7017	48522	0,36	251
				52,2	3,74	36811	2637	123	0,02	13
57	Е0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	1410,4	33,23	0,67	46862	945	1527	-	6
				0,63	0,25	889	353	123	-	2
58	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,648784	5239,08	327,33	3399	212	1372	11,6	8
				1890	123,75	1226	80	105	0,6	-
59	С12041-89	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,648784	50800	-	32958	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3541750	25290			1606
		Тенге				245028	9497			46
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3541750	-	-		-
	Материалы -	Тенге				26482	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	254525	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				173796	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				2802380	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				312144	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		156
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	46822	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				231234	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4085128	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1808
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	301346	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4085128	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1808
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	301346	-		-

РАЗДЕЛ 14. Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка								
60	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе	3267,84	37	-	120910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе кг	60	37	-	2220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	1452,15	43	-	62442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С143002-59	-Сухие смеси для заделки швов плитки кг	193,62	42	-	8132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Отделка фасада								
64	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	2223,375	43	-	95605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143002-59	-Сухие смеси для заделки швов плитки	296,45	42	-	12451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
66	С143002-41	-Раствор декоративный	3,4153	8120	-	27732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Утепление наружных стен								
67	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ригелей	125,554	6465,97	378,22	811828	47487	465554	20,04	2516
				3566,25	141,75	447757	17797	100	0,69	87
		м3								
68	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	910,3	599,02	4,92	545288	4479	186307	1,15	1047
				193,05	1,87	175733	1702	105	0,01	8
		м2								
		Армирование стен (узел 1)								
69	Е0106-17-2	-Устройство монолитных сердечников из бетона В15	0,26	15608,17	402,61	4058	105	858	18,1	5
				2992,5	152,1	778	40	105	0,74	-
		м3								
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00297	55620	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03863	52400	-	2024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,010197	50800	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0533952	41200	-	2200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 Тенге 1695575 52070 3568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			624268	19539			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1695575	-	-		-
		Материалы -	Тенге			479015	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	643808	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4907	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			205820	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			652720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2489192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3989
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	741716	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2489192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3989
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	741716	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Вход В-11, В-12								
74	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	52,096	43	-	2240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
75	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	3,75	43	-	161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
76	С143002-59	-Сухие смеси для заделки швов плитки	0,5	42	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2422	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2422	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2568	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2568	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Вход В-13								
77	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	7,5	43	-	323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
78	С143002-59	-Сухие смеси для заделки швов плитки	1	42	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			365	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			365	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			386	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			386	-	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Вход В-14								
79	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	37,444	43	-	1610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
80	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	28,125	43	-	1209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
81	С143002-59	-Сухие смеси для заделки швов плитки	3,75	42	-	158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2977	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2977	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3156	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			3156	-	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Зашивка воздуховодов								
82	С11011-2192	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	52,5	250	-	13125	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
83	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	13,5	39	-	527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			13652	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13652	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13125	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14471	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			14471	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5274461	77454			5177
			Тенге			869857	29072			141
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5274461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			506764	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	898929	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			205592	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3010236	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			965491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144824	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6614349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5801
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1043753	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6614349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5801
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1043753	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6023333	86355			6140
			Тенге			1032348	32416			158
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6021412	-	-		-
		Материалы -	Тенге			669415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1064676	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			267393	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3319199	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1147346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		574
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	172102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7598884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6871
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1236778	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1921	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7601005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6871
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1236878	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			136818				
		Итого:	Тенге			7737823				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			160947				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			77378				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			30951				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			8007099				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			21913622				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			438272				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			22351894				
		НДС,12%	Тенге			2682227				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			25034121				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа
на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района
Актюбинской области. БЛОК 6А, 6Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №27
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-3)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		РАЗДЕЛ 2. Полы												
1	Е0111-2-4	Покрытие полов из щебня, тип 14 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	18,45 м3	3002,9	-	55404	-	12050	3,24	60				
				531	-	9797	-	123	-	-				
2	Е0111-2-9	Покрытие полов из керамогранита, тип 15 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,016 м3	9079,58	-	9225	-	709	3,66	4				
				567	-	576	-	123	-	-				
3	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,7 м2	233,01	9,95	2959	126	874	0,36	5				
				52,2	3,74	663	47	123	0,02	-				
4	С143002-58 Изм. и	-Сухие смеси для плиточных работ	103,378	43	-	4445	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72033	126			68
		Тенге				11036	47			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				72033	-	-		-
	Материалы -	Тенге				70	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	11083	-		-
	Местные материалы -	Тенге				56355	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				13633	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2045	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5140	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				90805	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		75
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	13128	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				90805	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		75
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	13128	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы									
5	Е0115-70-1 -Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	м2	33,9	599,02	4,92	20307	167	6938	1,15	39
				193,05	1,87	6544	63	105	0,01	-
6	Е0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	20,6	243,47	3,39	5016	70	2546	0,65	13
				117	0,72	2410	15	105	0,05	1
7	С11011-2189-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	13,335	184	-	2454	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
8	С143002-61 -Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	м2	3,429	39	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	кг Тенге				27910	237			52
		Тенге				8955	78			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27910	-	-		-
	Материалы -	Тенге				6298	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	9033	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2454	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			9833	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1423	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10455	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10455	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Утепление наружных стен подвала								
9	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ригелей	8,35	6465,97	378,22	53991	3158	30962	20,04	167
				3566,25	141,75	29778	1184	100	0,69	6
		м3								
10	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20	46,24	3,82	925	76	915	0,21	4
				37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
		м2								
11	СПрайслист	-Обмазочная гидроизоляция "Лахта"	30	166,6	-	4998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
12	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	170	107,08	8,23	18204	1399	17003	0,47	80
				81,68	3,08	13886	524	118	0,02	3
		м2								
13	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 16	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	195,5	145	-	28348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	25	599,02	4,92	14976	123	5117	1,15	29
				193,05	1,87	4826	47	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2 170	987,82	4,92	167929	836	34793	1,15	196
				193,05	1,87	32819	318	105	0,01	2
16	Е0109-40-1	-Монтаж уголка	м2 4	24,32	0,42	97	2	79	0,13	1
				21,92	0,16	88	1	90	-	-
17	С12031-148	-Стоимость алюминиевого уголка	м 4	456	-	1824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			291291	5595			476
			Тенге			82143	2101			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289370	-	-		-
		Материалы -	Тенге			124731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84156	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28348	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43645	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22690	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			400849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		530
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97475	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1921	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			402970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97575	-		-

РАЗДЕЛ 6. Вентиляционные решетки Р-1

18	С11011-2189	Венткамера -Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2 12,6	184	-	2318	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
19	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения	м2 3,24	39	-	126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		швов гипсокартонных листов		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2445	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2445	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2318	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2591	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2591	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			393678	5958			596
			Тенге			102134	2227			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391757	-	-		-
		Материалы -	Тенге			131099	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104272	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33120	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			109833	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			111907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16786	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			533884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121059	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1921	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			536005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121159	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10. Перемычки

20	Е0106-18-9 -Устройство перемычек	1,9	15531,44	367,51	29510	698	4671	13,1	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2202,75	138,83	4185	264	105	0,68	1
21	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,4800036	55620	-	26698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм	0,20888	53000	-	11071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			67278	698			25

			Тенге			4185	264			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67278	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9449	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4449	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37768	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			15177	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4671	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	701	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4317	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			76267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5150	-		-

РАЗДЕЛ 11. Полы

Покрытие полов из керамической плитки, тип 2

23	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	154,9	233,01	9,95	36094	1541	10658	0,36	55
				52,2	3,74	8086	579	123	0,02	3
		м2								
24	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	154,9	33,23	0,67	5147	104	168	-	1
				0,63	0,25	98	39	123	-	-
		м2								
25	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,446112	5239,08	327,33	2337	146	943	11,6	5
				1890	123,75	843	55	105	0,6	-
		1т								
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,446112	41200	-	18380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
27	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	1260,886	43	-	54218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
28	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	79	43	-	3397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
29	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,4	233,01	9,95	16637	710	4913	0,36	25
				52,2	3,74	3727	267	123	0,02	1
		м2								
30	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 45мм	357	33,23	0,67	11862	239	386	-	2
				0,63	0,25	225	89	123	-	-
		м2								
31	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,205632	5239,08	327,33	1077	67	435	11,6	2
				1890	123,75	389	25	105	0,6	-
		1т								
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,205632	41200	-	8472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13								
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	233,01	9,95	2097	90	619	0,36	3
				52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
		м2								
34	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	18	33,23	0,67	598	12	19	-	-
				0,63	0,25	11	4	123	-	-
		м2								
35	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02592	5239,08	327,33	136	8	55	11,6	-
				1890	123,75	49	3	105	0,6	-
		1т								
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02592	41200	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных	73,26	43	-	3150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работ		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
38	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	15,36	43	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12								
39	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	24,25	5557,36	261,86	134766	6350	17852	3,44	83
				499,5	99	12113	2401	123	0,48	12
		м3								
40	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	23,685	8610,38	-	203937	-	16518	3,66	87
				567	-	13429	-	123	-	-
		м3								
41	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,454752	5239,08	327,33	2382	149	962	11,6	5
				1890	123,75	859	56	105	0,6	-
		1т								
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,454752	41200	-	18736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	157,9	233,01	9,95	36793	1571	10864	0,36	56
				52,2	3,74	8242	591	123	0,02	3
		м2								
44	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	157,9	33,23	0,67	5246	106	171	-	1
				0,63	0,25	99	39	123	-	-
		м2								
45	С143002-62	-Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований	884,24	42	-	37138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
46	С143002-62	-Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	505,28	49	-	24759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
47	С143002-62	-Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований	3000,1	42	-	126004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
48	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	6,72	11252,18	-	75615	-	4687	3,66	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев из легкого бетона		567	-	3810	-	123	-	-
49	E0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96	233,01	9,95	22369	955	6605	0,36	34
				52,2	3,74	5011	359	123	0,02	2
50	C143002-58	м2 -Сухие смеси для плиточных работ	781,44	43	-	33602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	C143002-58	кг -Сухие смеси для плиточных работ	33,024	43	-	1420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг Покрытие полов цементное, тип 6								
52	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	398,3	233,01	9,95	92809	3963	27406	0,36	142
				52,2	3,74	20791	1490	123	0,02	7
53	E0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	796,6	33,23	0,67	26468	534	862	-	4
				0,63	0,25	502	199	123	-	1
54	E0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,366436	5239,08	327,33	1920	120	775	11,6	4
				1890	123,75	693	45	105	0,6	-
55	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,366436	50800	-	18615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	1027908	16666			535
	Тенге	79448	6277			30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	743559	-	-		-
Материалы -	Тенге	7099	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85725	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	65270	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	575076	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	104898	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15735	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50907	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	899365	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		617
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101459	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	284349	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17061	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	301410	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1200774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101459	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
56	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенная потолков	6	629,33	4,92	3776	30	1375	1,28	8
				216,45	1,87	1299	11	105	0,01	-
		м2								
57	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе	1174,08	37	-	43441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
58	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	19	599,02	4,92	11381	93	3889	1,15	22
				193,05	1,87	3668	36	105	0,01	-
		м2								
59	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	894	243,47	3,39	217665	3027	110504	0,65	581
				117	0,72	104598	644	105	0,05	45
		м2								
60	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	242	243,47	3,39	58920	819	29913	0,65	157
				117	0,72	28314	174	105	0,05	12
		м2								
61	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе	2736	37	-	101232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
62	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе	9,36	37	-	346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
63	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	375	43	-	16125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
64	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	50	42	-	2100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Наружная отделка								
65	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	2030,625	43	-	87317	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
66	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	270,75	42	-	11372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
67	С143002-41	-Раствор декоративный	1,4217	8120	-	11544	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			565219	3969			768
			Тенге			137879	865			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			565219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144256	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138743	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5639	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			753554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		898
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160595	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			753554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		898
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160595	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Вход В-15								
68	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	10,5	43	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
69	С143002-59	-Сухие смеси для заделки швов плитки	1,4	42	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			510	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			541	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			541	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Зашивка воздуховодов								
70	С11011-2192	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	21	250	-	5250	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
71	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения	5,4	39	-	211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		швов гипсокартонных листов		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			5461	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5461	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5250	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5788	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			5788	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1666377	21333			1327
			Тенге			221512	7405			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1382028	-	-		-
		Материалы -	Тенге			160804	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	228917	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108289	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			595892	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			255250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38287	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1735514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267204	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			284349	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			301410	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2036924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267204	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2060055	27291			1924
			Тенге			323646	9632			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1773785	-	-		-
		Материалы -	Тенге			291903	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	333189	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141408	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			705725	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			367157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2269398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	388263	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1921	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			284349	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			301410	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2572929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	388363	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			46313				
		Итого:	Тенге			2619242				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			54480				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			26192				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			10477				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2710391				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			7417728				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			148355				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			7566083				
		НДС,12%	Тенге			907930				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			8474013				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. ГЭСН с полным пров. техн.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа
на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района
Актюбинской области. БЛОК 1А, 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №28
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-5)
НА отопление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ОТДЕЛ 1. Магистральный трубопровод систем отопления

РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы

1	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	100	200	-	20000	-	-	-	-	-	-
2	С130904-987 Изм. и доп. вып. 26	-Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 шт.	14	729	-	10206	-	-	-	-	-	-
3	С130904-989 Изм. и доп. вып. 26	-Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32 шт.	7	1818	-	12726	-	-	-	-	-	-
4	С130904-990	-Краны шаровые "американка" из	1	3345	-	3345	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40		-	-	-	-	-	-	-
5	С130904-991-	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50	шт. 2	4717	-	9434	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
6	С130903-224-	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 1	19801	-	19801	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
7	С130903-226-	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 1	26917	-	26917	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
8	С130903-334-	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 1	10835	-	10835	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
9	С130903-335-	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 1	12069	-	12069	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
10	С130903-195-	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт. 2	2201	-	4402	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129735	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129735	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129735	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7784	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137519	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			137519	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
11	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	5,5	107	-	589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	С11031-231 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	22	171	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ	66	121	-	7986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16381-77								
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12337	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12337	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12337	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			740	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13077	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13077	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			142072	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12337	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12337	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			740	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13077	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129735	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129735	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7784	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137519	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			150596	-	-		-
		ОТДЕЛ 2. Отопление Л.К. 2шт								
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
14	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	75	200	-	15000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
15	С130904-987	-Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	2	729	-	1458	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
16	С131204-13	-Радиаторы отопительные чугунные 2КП100-90-500	6,72	4150	-	27888	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		кВт								
17	С130905-203	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	4	615	-	2460	-	-	-	-
	3 Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46806	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46806	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46806	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49614	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49614	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Строительные работы								
18	С11031-224	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	77	72	-	5544	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5544	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5544	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5544	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5877	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5877	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			52350	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5544	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5544	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5877	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46806	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46806	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49614	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			55491	-	-		-
		ОТДЕЛ 3. Отопление								
		РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы								
19	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40	200	-	8000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	кг -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	230	32 -	- -	7360 -	- -	- -	- -	- -
21	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	194	53 -	- -	10282 -	- -	- -	- -	- -
22	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	300	90 -	- -	27000 -	- -	- -	- -	- -
23	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	116	164 -	- -	19024 -	- -	- -	- -	- -
24	С130904-987 Изм. и доп. вып. 26	м -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	4	729 -	- -	2916 -	- -	- -	- -	- -
25	С130904-988 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	4	1226 -	- -	4904 -	- -	- -	- -	- -
26	С130903-284 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (вентиль запорный)	1	4460 -	- -	4460 -	- -	- -	- -	- -
27	С130903-285 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (вентиль запорный)	3	6111 -	- -	18333 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С131204-13 Изм. и доп. вып. 26	-Радиаторы отопительные чугунные 2КП100-90-500 кВт	140,4	4150 -	- -	582660 -	- -	- -	- -	- -
29	С130903-190 Изм. и доп. вып. 25	-Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	57	1673 -	- -	95361 -	- -	- -	- -	- -
30	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	57	1250 -	- -	71250 -	- -	- -	- -	- -
31	С130905-203 3 Изм. и доп. вып. 24	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts шт.	4	615 -	- -	2460 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге --- Тенге			854010 - -	- - -			- - -
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			854010	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			854010	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51241	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			905251	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			905251	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Строительные работы

32	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	231	53 -	- -	12243 -	- -	- -	- -	- -
33	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,	203,5	70 -	- -	14245 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
34	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	324,5	83 -	- -	26934 -	- -	- -	- -	- -
35	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	127,6	92 -	- -	11739 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге ---- Тенге			65161 --------- -	- --------- -			- --------- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65161	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65161	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69070	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			69070	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге			919171 --------- -	- --------- -			- --------- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65161	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65161	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69070	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			854010	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			854010	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			905251	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			974321	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1113592	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83041	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83041	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88024	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1030551	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1030551	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1092384	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1180408	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			21247				
		Итого:	Тенге			1201655				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			24994				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			12017				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			4807				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1243473				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			3403105				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			68062				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			3471167				
		НДС,12%	Тенге			416540				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			3887707				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

соот. [illegible] проб. [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа
на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района
Актюбинской области. БЛОК 2

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №29
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-2-4)
НА отопление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОТДЕЛ 1. Отопление														
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы														
1	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	228	32	-	7296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		м														
2	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	53	-	2650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		м														
3	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200	-	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		кг														
4	С130904-986 Изм. и	-Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа	6	515	-	3090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15		-	-	-	-	-	-	-
5	С130904-987 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	шт. 10	729	-	7290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130904-988 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	шт. 16	1226	-	19616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-989 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	шт. 8	1818	-	14544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130904-990 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40	шт. 2	3345	-	6690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130903-245 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 4	14519	-	58076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130903-246 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 4	15579	-	62316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130903-222	Клапан балансировочный	шт. 6	15185	-	91110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 25	автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		-	-	-	-	-	-	-
12	С130903-223	Клапан балансировочный шт.	2	16351	-	32702	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		-	-	-	-	-	-	-
13	С131204-13	Радиаторы отопительные шт.	56,8	4150	-	235720	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	чугунные 2КП100-90-500 кВт		-	-	-	-	-	-	-
14	С130904-52	Краны шаровые проходные	36	1250	-	45000	-	-	-	-
		сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 15		-	-	-	-	-	-	-
15	С130903-190	Клапан термостатический RA-N шт.	36	1673	-	60228	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		-	-	-	-	-	-	-
16	С130905-203	Сбросник воздуха шт.	2	615	-	1230	-	-	-	-
		автоматический R1/2, PN 10, Tmax 110°С,типа Watts шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	650558	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	650558	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	650558	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39033	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	689591	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	689591	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	8,8	74 -	- -	651 -	- -	- -	- -	- -
18	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м 88	91 -	- -	8008 -	- -	- -	- -	- -
19	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м 27,5	107 -	- -	2943 -	- -	- -	- -	- -
20	С11031-237 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ	м 82,5	280 -	- -	23100 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16381-77								
21	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	191,4	68 -	- -	13015 -	- -	- -	- -	- -
22	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	55	70 -	- -	3850 -	- -	- -	- -	- -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			51567 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51567	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51567	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3094	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54661	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			54661	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			702125 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51567	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51567	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3094	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54661	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			650558	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			650558	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39033	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			689591	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			744252	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			702125	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51567	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51567	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54661	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			650558	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			650558	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39033	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			689591	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			744252	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			13397				
		Итого:	Тенге			757649				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			15759				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			7576				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3031				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			784015				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2145672				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			42913				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2188585				
		НДС,12%	Тенге			262630				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			2451215				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соответствие сметы проверено

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №30
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-5)
НА отопление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОТДЕЛ 1. Отопление														
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы														
1	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	823 м	32	-	26336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	162 м	53	-	8586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	66 м	90	-	5940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200 -	- -	16000 -	- -	- -	- -	- -
5	С130904-986 Изм. и доп. вып. 26	кг -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15	22	515 -	- -	11330 -	- -	- -	- -	- -
6	С130904-987 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	38	729 -	- -	27702 -	- -	- -	- -	- -
7	С130904-988 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	14	1226 -	- -	17164 -	- -	- -	- -	- -
8	С130904-989 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	14	1818 -	- -	25452 -	- -	- -	- -	- -
9	С130904-990 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40	6	3345 -	- -	20070 -	- -	- -	- -	- -
10	С130904-133 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005	2	19748 -	- -	39496 -	- -	- -	- -	- -
11	С130903-337 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	11	4368 -	- -	48048 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
12	С130903-338 Изм. и доп. вып. 25	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	7	4809 -	- -	33663 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
13	С130903-222 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	16	15185 -	- -	242960 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
14	С130903-223 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	16351 -	- -	32702 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
15	С131204-13 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопительные чугунные 2КП100-90-500	172,4	4150 -	- -	715460 -	- -	- -	- -	- -
		кВт								
16	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	125	1250 -	- -	156250 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
17	С130903-190 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	125	1673 -	- -	209125 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге			1636284 - -	- - -			- - -
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1636284	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1636284	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			98177	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1734461	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			1734461	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
18	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	699,6	68 -	- -	47573 -	- -	- -	- -	-
19	С11031-204 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м 178,2	78 -	- -	13900 -	- -	- -	- -	-
20	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м 72,6	92 -	- -	6679 -	- -	- -	- -	-
21	С11031-227 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	м 77	106 -	- -	8162 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77								
22	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	49,5	107 -	- -	5297 -	- -	- -	- -	- -
23	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	123,2	121 -	- -	14907 -	- -	- -	- -	- -
24	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	90,2	136 -	- -	12267 -	- -	- -	- -	- -
25	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	91,3	136 -	- -	12417 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
26	С11031-237 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	55	280	-	15400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			136601	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136601	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136601	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144797	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144797	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1772885	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136601	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136601	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144797	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1636284	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1636284	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1734461	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1879258	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1772885	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136601	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136601	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144797	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1636284	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1636284	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1734461	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1879258	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			33827				
		Итого:	Тенге			1913085				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			39792				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			19131				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			7652				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1979660				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			5417882				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			108358				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			5526240				
		НДС,12%	Тенге			663149				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			6189389				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

соот-ра "Ц по смете пров

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 4

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №31
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-4-4)
НА отопление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Отопление								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	32	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	48	53	-	2544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	14	90	-	1260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	164 --	- -	4100 -	- -	- -	- -	- -
5	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	28	200 -	- -	5600 -	- -	- -	- -	- -
6	С130904-986 Изм. и доп. вып. 26	кг -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15	13	515 -	- -	6695 -	- -	- -	- -	- -
7	С130904-987 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	13	729 -	- -	9477 -	- -	- -	- -	- -
8	С130904-988 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	12	1226 -	- -	14712 -	- -	- -	- -	- -
9	С130904-989 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	6	1818 -	- -	10908 -	- -	- -	- -	- -
10	С130904-990 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40	2	3345 -	- -	6690 -	- -	- -	- -	- -
11	С130903-245 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN	1	14519 -	- -	14519 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
12	С130903-246 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	15579 --	- -	15579 -	- -	- -	- -	- -
13	С130903-222 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	4	15185 --	- -	60740 -	- -	- -	- -	- -
14	С130903-223 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	2	16351 --	- -	32702 -	- -	- -	- -	- -
15	С130903-203 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK,никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	13	2730 --	- -	35490 -	- -	- -	- -	- -
16	С131204-13 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопительные чугунные 2КП100-90-500 кВт	55,9	4150 --	- -	231985 -	- -	- -	- -	- -
17	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 шт.	13	1250 --	- -	16250 -	- -	- -	- -	- -
18	С130903-205 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней	8	1908 --	- -	15264 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
19	С130903-332 Изм. и доп. вып. 25	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	4	6027 -	- -	24108 -	- -	- -	- -	- -
20	С130905-203	Сбросник воздуха автоматический R1/2, PN 10, Tmax 110°С,типа Watts шт	4	615 -	- -	2460 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			513483 - -	- - -			- - -
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			513483	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			513483	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			544292	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			544292	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
21	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 м	77	68 -	- -	5236 -	- -	- -	- -	- -
22	С11031-204 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или	49,5	78 -	- -	3861 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
23	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	13,2	92 -	- -	1214 -	- -	- -	- -	- -
		м								
24	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	22	103 -	- -	2266 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге			12577 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12577	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12577	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13332	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13332	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			526060 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12577	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12577	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13332	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			513483	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			513483	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			544292	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			557624	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			526060	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12577	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12577	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13332	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			513483	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			513483	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			544292	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			557624	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			10037				
		Итого:	Тенге			567661				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			11807				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			5677				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			2271				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			587416				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			1607625				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			32153				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			1639778				
		НДС,12%	Тенге			196773				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			1836551				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

соответствует проекту

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №32
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-5-4)
НА отопление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Отопление								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	203	32	-	6496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	138	53	-	7314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	170	90	-	15300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	164 --	- -	3772 -	- -	- -	- -	- -
5	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	38	200 -	- -	7600 -	- -	- -	- -	- -
6	С130904-986 Изм. и доп. вып. 26	кг -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15	7	515 -	- -	3605 -	- -	- -	- -	- -
7	С130904-987 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	12	729 -	- -	8748 -	- -	- -	- -	- -
8	С130904-988 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	10	1226 -	- -	12260 -	- -	- -	- -	- -
9	С130904-989 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	2	1818 -	- -	3636 -	- -	- -	- -	- -
10	С130904-990 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40	4	3345 -	- -	13380 -	- -	- -	- -	- -
11	С130903-332 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа	1	6027 -	- -	6027 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Danfoss ГОСТ 5761-2005								
12	C130903-335 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	12069 --	- -	12069 -	- -	- -	- -	- -
13	C130903-224 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	19801 --	- -	19801 -	- -	- -	- -	- -
14	C130903-226 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	26917 --	- -	26917 -	- -	- -	- -	- -
15	C130903-202 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	2	2185 --	- -	4370 -	- -	- -	- -	- -
16	C130903-284 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	4460 --	- -	4460 -	- -	- -	- -	- -
17	C130903-285 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	6111 --	- -	18333 -	- -	- -	- -	- -
18	C131204-13 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Радиаторы отопительные чугунные 2КП100-90-500 кВт	86,3	4150 --	- -	358145 -	- -	- -	- -	- -
19	C130904-52	-Краны шаровые проходные	49	1250	-	61250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			593483	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			593483	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			593483	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			629092	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			629092	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
20	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	132	53	-	6996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	236,5	68	-	16082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	С11031-204 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,	165	78	-	12870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77								
23	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	225,5	92 -	- -	20746 -	- -	- -	- -	- -
24	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	77	103 -	- -	7931 -	- -	- -	- -	- -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			64625 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64625	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64625	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3878	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68503	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			68503	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			658108 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64625	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64625	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3878	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68503	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			593483	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			593483	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			629092	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			697594	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			658108	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64625	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64625	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68503	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			593483	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			593483	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			629092	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			697594	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			12557				
		Итого:	Тенге			710151				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			14771				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			7102				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			2841				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			734865				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2011160				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			40223				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2051383				
		НДС,12%	Тенге			246166				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			2297549				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

соот. рас. по смете прав. верно