Счет-фактура № 19 от 24 марта 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.03.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с.о. Дон, с. Дон

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 19 от 24 марта 2017 г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"	работа	1	90 344 042,86	90 344 042,86	12%	10 841 285,14	101 185 328,00		
Всего по счету:					**90 344 042,86**		**10 841 285,14**	**101 185 328,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г.	

Номер документа	Дата составления
19	**24.03.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"			работа	1	101 185 328,00	101 185 328,00
				Итого	1	x	101 185 328,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.03.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней школы на 600 мест в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"

Основание: договор № 136 от 12 декабря 2016 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		136	от 12.12.2016 г.				
	Стоимость выполненных работ					НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за март 2017 года	из графика				
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	6 921 906,00	6 921 906,00	2 495 674,00	6 830 095,00		91 811,00	830 629,00	7 752 535,00
Акт выполненных работ №2	4 021 050,00	4 021 050,00	1 449 778,00	3 967 716,00		53 334,00	482 526,00	4 503 576,00
Акт выполненных работ №3	23 973 680,00	23 973 680,00	8 643 641,00	23 655 694,00		317 986,00	2 876 842,00	26 850 522,00
Акт выполненных работ №4	2 670 255,00	2 670 255,00	962 752,00	2 634 836,00		35 419,00	320 430,00	2 990 686,00
Акт выполненных работ №5	2 630 428,00	2 630 428,00	948 394,00	2 595 540,00		34 888,00	315 651,00	2 946 079,00
Акт выполненных работ №6	2 296 756,00	2 296 756,00	828 089,00	2 266 293,00		30 463,00	275 611,00	2 572 367,00
Акт выполненных рабо №7	5 692 114,00	5 692 114,00	2 052 276,00	5 616 615,00		75 499,00	683 054,00	6 375 168,00
Акт выполненных работ №8	14 237 481,00	14 237 481,00	5 133 282,00	14 048 635,00		188 846,00	1 708 498,00	15 945 979,00
Акт выполненных работ №9	2 757 880,00	2 757 880,00	994 346,00	2 721 300,00		36 580,00	330 946,00	3 088 826,00
Акт выполненных работ №10	6 109 180,00	6 109 180,00	2 202 647,00	6 028 147,00		81 033,00	733 102,00	6 842 282,00

Акт выполненных работ №11	8 383 216,00	8 383 216,00	390 604,00	1 068 995,00	7 301 815,00	12 406,00	1 005 985,00	9 389 202,00
Акт выполненных работ №12	10 650 095,00	10 650 095,00	3 839 862,00	10 508 834,00		141 261,00	1 278 011,00	11 928 106,00
Итого за март месяц	**90 344 041**	**90 344 041,00**	**29 941 345,0**	**81 942 700,00**	**7 301 815**	**1 099 526**	**10 841 285,00**	**101 185 328,00**

Итого к оплате: 101 185 328 (сто один миллион сто восемьдесят пять тысяча триста двадцать восемь) тенге, в т.ч. НДС 12%:- 10 841 285 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель:
_____ **Туленбергенов С.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3"А"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №1
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	23 м3	7827,97	66,01	180043	1518	5329	1,35	31
				195,75	24,93	4502	573	105	0,12	3
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23 м3	107	-	2461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23 м3	304	-	6992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	19,8 м3	10818,72	112,36	214211	2225	22119	6,34	126
				1021,5	42,44	20226	840	105	0,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетона В25								
		м3								
5	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона В25	32,74	10766,91	489,23	352509	16017	32111	4,75	156
				749,25	184,82	24530	6051	105	0,9	30
		м3								
6	Е0106-1-7	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона В25	40	10138,52	358,13	405541	14325	27701	3,35	134
				524,25	135,29	20970	5412	105	0,66	26
		м3								
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	92,54	107	-	9902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	92,54	152	-	14066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1185724	34086			446
			Тенге			70228	12876			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1185724	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83105	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1006590	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13089	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1349363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1349363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96194	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья								
		Стена по оси "Ю"								
9	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	4,86	12421,12	360,48	60367	1752	8043	8,99	44
				1440	136,17	6998	662	105	0,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,86	107	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,86	152	-	739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Стена по оси "К"								
12	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	11,53	12421,12	360,48	143216	4156	19082	8,99	104
				1440	136,17	16603	1570	105	0,67	8
		м3								
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,53	107	-	1234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,53	152	-	1753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Стена по оси 2								
15	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	11,75	12421,12	360,48	145948	4236	19446	8,99	106
				1440	136,17	16920	1600	105	0,67	8
		м3								
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,75	107	-	1257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,75	152	-	1786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Стена по оси 6								
18	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	12,5	12421,12	360,48	155264	4506	20687	8,99	112
				1440	136,17	18000	1702	105	0,67	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,5	107	-	1338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,5	152	-	1900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Стена между осями П и С								
21	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	3,47	12421,12	360,48	43101	1251	5743	8,99	31
				1440	136,17	4997	473	105	0,67	2
		м3								
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,47	107	-	371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,47	152	-	527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02025	52102	-	1055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Стена по оси С								
25	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	4,78	12421,12	360,48	59373	1723	7911	8,99	43
				1440	136,17	6883	651	105	0,67	3
		м3								
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,78	107	-	511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,78	152	-	727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Стена по оси П								
28	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	4,78	12421,12	360,48	59373	1723	7911	8,99	43
				1440	136,17	6883	651	105	0,67	3
		м3								
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,78	107	-	511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,78	152	-	727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			681597	19347			482
			Тенге			77285	7308			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			681597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104793	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84593	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1055	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			479117	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			816645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		563
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97916	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			816645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		563
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97916	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны								
31	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В25	10,08	13405,33	990,15	135126	9981	21367	10,4	105
				1644,75	374,04	16579	3770	105	1,83	18
		м3								
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,08	107	-	1079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,08	152	-	1532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			137736	9981			105
			Тенге			16579	3770			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137736	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20349	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89985	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23554	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			168650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23554	-		-

РАЗДЕЛ 7. Разные работы

Вход В-7

34	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,52	7827,97	66,01	4071	34	120	1,35	1
				195,75	24,93	102	13	105	0,12	-
		м3								
35	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,52	107	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,52	304	-	158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	Е0106-1-22	-Устройство входа из бетона В15	1,27	9636,77	353,46	12239	449	958	3,6	5
				585	133,52	743	170	105	0,65	1
		м3								
38	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,27	107	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,27	304	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17045	483			5
			----			---	---			---
			Тенге			845	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17045	-	-		-
		Материалы -	Тенге			970	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1027	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1189	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1189	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2022103	63896			1039
			----			---	---			---
			Тенге			164937	24137			118
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2022103	-	-		-
		Материалы -	Тенге			201774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189074	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1055	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1590440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			198528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2353869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218854	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2353869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218854	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2022103	63896			1039
			----			---	---			---
			Тенге			164937	24137			118
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2022103	-	-		-
		Материалы -	Тенге			201774	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189074	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1055	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1590440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			198528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2353869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218854	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2353869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218854	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			42370				
		Итого:	Тенге			2396239				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			49842				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			23962				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			9585				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2479628				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			6786182				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			135724				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			6921906				
		НДС,12%	Тенге			830629				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			7752535				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
Кантарбаев Р.А.

соот. рос. ф-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3"Б"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №2
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	25,5	7827,97	66,01	199613	1683	5909	1,35	34				
				195,75	24,93	4992	636	105	0,12	3				
		м3												
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,5	107	-	2729	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,5	304	-	7752	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
4	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	17,01	10818,72	112,36	184026	1911	19002	6,34	108				
				1021,5	42,44	17376	722	105	0,21	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетона В25								
		м3								
5	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона В25	32,16	10766,91	489,23	346264	15734	31542	4,75	153
				749,25	184,82	24096	5944	105	0,9	29
		м3								
6	Е0106-1-7	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона В25	30	10138,52	358,13	304156	10744	20776	3,35	101
				524,25	135,29	15728	4059	105	0,66	20
		м3								
7	Е0106-1-8	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны из бетона В25	14	9811,89	248,13	137366	3474	6736	2,35	33
				364,5	93,74	5103	1312	105	0,46	6
		м3								
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	93,17	107	-	9969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	93,17	152	-	14162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1206037	33546			428
				----		---	---			---
				Тенге		67294	12672			62
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1206037	-	-		-
		Материалы -		Тенге		73366	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	79966	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1031831	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		83965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		77400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1367402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		532
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	92561	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1367402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		532
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	92561	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		1206037	33546			428
				----		---	---			---
				Тенге		67294	12672			62
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1206037	-	-		-
		Материалы -		Тенге		73366	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	79966	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1031831	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		83965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		77400	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1367402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92561	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1367402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92561	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1206037	33546			428
			Тенге			67294	12672			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1206037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			73366	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79966	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1031831	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1367402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92561	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1367402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92561	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			24613				
		Итого:	Тенге			1392015				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			28954				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			13920				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			5568				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1440457				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			3942206				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			78844				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			4021050				
		НДС,12%	Тенге			482526				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			4503576				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1"А"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №3
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16449,8	44,07	41,46	724962	682028	223624	0,02	299
				2,61	11,4	42934	187607	97	0,04	651
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1,55, п-3.180, доп.изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1238,2	791,1	-	979540	-	1106880	4,27	5290
				791,1	-	979540	-	113	-	-
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при м3	17688	10,93	10,93	193384	193384	60902	-	-
				-	3,55	-	62785	97	0,01	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв								
		м3								
4	Е0101-24-11-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	53064	8,28	8,28	439379	439379	138372	-	-
				-	2,69	-	142652	97	0,01	547
		м3								
5	Е0101-24-3 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	8526,4	10,93	10,93	93219	93219	29357	-	-
				-	3,55	-	30265	97	0,01	116
		м3								
6	Е0101-24-11-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	25579,2	8,28	8,28	211800	211800	66702	-	-
				-	2,69	-	68765	97	0,01	263
		м3								
7	Е0101-17-16-	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9161	64,39	61,25	589834	561151	185124	0,02	192
				3,02	17,81	27666	163183	97	0,06	558
		м3								
8	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	17131,07	76,6	-	1312240	-	262448	0,32	5511
				15,32	-	262448	-	100	-	-
		т								
9	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9161	3,8	3,24	34794	29718	14218	-	30
				0,48	1,12	4397	10260	97	-	34
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4579152	2210680			11323

			Тенге			1316985	665517			2410
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4579152	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1982503	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1695	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1312240	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2087627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1044
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	313144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7066786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14777
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2295647	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7066786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14777
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2295647	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	32	7827,97	66,01	250495	2112	7415	1,35	43
				195,75	24,93	6264	798	105	0,12	4
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	32	107	-	3424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	32	304	-	9728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25	14,82	10818,72	112,36	160333	1665	16556	6,34	94
				1021,5	42,44	15139	629	105	0,21	3
		м3								
14	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона В25	47,68	10766,91	489,23	513366	23326	46763	4,75	226
				749,25	184,82	35724	8812	105	0,9	43
		м3								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	62,5	107	-	6688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	62,5	152	-	9500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			953534	27104			364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			57127	10239			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			953534	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60262	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67366	-		-
		Местные материалы -	Тенге			809041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10610	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61456	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1085724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77976	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1085724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77976	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5532686	2237784			11687
			----			---	---			---
			Тенге			1374112	675756			2460
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5532686	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60262	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2049868	-		-
		Местные материалы -	Тенге			810736	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1312240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2158362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1079
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	323754	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8152511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2373623	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			8152511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2373623	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5532686	2237784			11687
			----			---	---			---
			Тенге			1374112	675756			2460
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5532686	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60262	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2049868	-		-
		Местные материалы -	Тенге			810736	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1312240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2158362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1079
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	323754	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8152511	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2373623	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8152511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2373623	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			146745				
		Итого:	Тенге			8299256				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			172624				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			82993				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			33197				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			8588070				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			23503608				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			470072				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			23973680				
		НДС,12%	Тенге			2876842				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			26850522				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот-рс. Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1"Б"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №4
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-2)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	16,3	7827,97	66,01	127596	1076	3777	1,35	22
				195,75	24,93	3191	406	105	0,12	2
		м3								
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,3	107	-	1744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,3	304	-	4955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	59,1	10766,91	489,23	636324	28913	57964	4,75	281
				749,25	184,82	44281	10923	105	0,9	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетона В25								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	59,1 м3	107 -	- -	6324 -	- -	- -	- -	- -
6	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	59,1 м3	304 -	- -	17966 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге 794910 Тенге 47471	29989 11329			303 55
		Стоимость общестроительных работ -				Тенге 794910	-	-		-
		Материалы -				Тенге 52971	-	-		-
		Всего заработная плата -				Тенге -	58801	-		-
		Местные материалы -				Тенге 664478	-	-		-
		Накладные расходы -				Тенге 61741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч -	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге -	9261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 51399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге 908049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		389
		Сметная заработная плата -				Тенге -	68062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге 908049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		389
		Сметная заработная плата -				Тенге -	68062	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:				Тенге 794910 Тенге 47471	29989 11329			303 55
		Стоимость общестроительных работ -				Тенге 794910	-	-		-
		Материалы -				Тенге 52971	-	-		-
		Всего заработная плата -				Тенге -	58801	-		-
		Местные материалы -				Тенге 664478	-	-		-
		Накладные расходы -				Тенге 61741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч -	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге -	9261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 51399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге 908049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		389
		Сметная заработная плата -				Тенге -	68062	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:				Тенге 908049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		389
		Сметная заработная плата -				Тенге -	68062	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			794910	29989			303
			Тенге			47471	11329			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			794910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52971	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58801	-		-
		Местные материалы -	Тенге			664478	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			908049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68062	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			908049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68062	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			16345				
		Итого:	Тенге			924394				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			19227				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			9244				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3698				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			956563				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2617897				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			52359				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2670256				
		НДС,12%	Тенге			320430				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			2990686				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот. рос. Ф

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. КОТЕЛЬНАЯ

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №5
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-1)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		Подпольный канал								
1	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,02	2518,77	100,89	2569	103	195	0,85	1
				123,75	38,25	126	39	118	0,18	-
		м3								
2	Е0106-24-7	-Устройство подпольного канала из бетона В7,5	2,03	8804,98	503,19	17874	1021	1696	3,86	8
				623,25	172,45	1265	350	105	0,68	1
		м3								
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,03	107	-	217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00504	33697,62	304,24	170	2	176	198	1
				33075	114,75	167	1	105	0,56	-
		1т								
5	Е0107-20-3	-Обрамление канала уголком	0,119	13010,1	1826,1	1548	217	1465	42,7	5
		т		8100	690,75	964	82	140	3,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0134-27-8	-Окраска уголка за 2 раза	0,119	9752,34	3974,44	1161	473	554	22,93	3
		т		3660,75	1514,25	436	180	90	7,4	1
7	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	6,24	4052,36	221,4	25287	1382	6154	4,87	30
				812,25	84,38	5068	527	110	0,41	3
		м2								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48826	3198			48
		Тенге				8026	1179			5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23539	-	-		-
	Материалы -	Тенге				878	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	3610	-		-
	Местные материалы -	Тенге				17887	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4085	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	613	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1657	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29282	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		22
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	4223	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				25287	-	-		-
	Материалы -	Тенге				18837	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5595	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				6154	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	923	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1886	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				33328	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		36
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6518	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62610	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		58
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10741	-		-

РАЗДЕЛ 3. Фундаменты ФМТ-1 -1шт

8	Е0105-30-2	-Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 3	1,6	14693,27	11328,39	23509	18125	9460	13,4	21
				2385	2756,35	3816	4410	115	10,01	16
		м3								
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6	107	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,73	7950,37	66,01	5804	48	169	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	24,93	143	18	105	0,12	-
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,73	107	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0106-1-23	-Устройство ростверка из бетона В15	5	9053,4	208,34	45267	1042	2646	2,6	13
				425,25	78,71	2126	394	105	0,38	2
		м3								
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5	107	-	535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2666	61200	-	16316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,2112	126994,77	680,89	26821	144	1284	33,1	7
				5535	256,5	1169	54	105	1,26	-
		1т								
16	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0489	172357,31	536,06	8428	26	2448	289	14
				47475	202,5	2322	10	105	0,99	-
		1т								
17	Е0106-1-1	-Обетонирование бетоном В15	1,4	8419,57	66,01	11787	92	324	1,35	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,12	-
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4	107	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			138867	19478			58
			Тенге			9850	4921			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138867	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35593	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16316	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			57630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17220	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			164511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17220	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки								
19	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	16,3	1150,36	34,37	18751	560	3883	1,21	20
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича		189	12,87	3081	210	118	0,06	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			18751	560			20
			Тенге			3081	210			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			209	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3290	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14901	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	582	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1358	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3873	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			23992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3873	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие на отм 2,81								
20	Е0109-25-1	-Укладка швеллера №12	0,13416	5015,9	2020,02	673	271	335	14,1	2
		т		2272,5	502,43	305	67	90	1,79	-
21	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка	0,13416	2452,13	545,76	329	73	149	5,25	1
		т		1230,75	-	165	-	90	-	-
22	С11011-907	-Швеллеры из горячекатаного	0,13416	70000	-	9391	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	проката немерной длины, нормальной (обычной) точности		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14								
23	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т 0,06204	13835,77 9090	4022,39 1071,86	858 564	250 66	567 90	56,5 3,81	4 -
24	C11011-899 Изм. и доп. вып. 26	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т 0,06204	59200 -	- -	3673 -	- -	- -	- -	- -
25	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,06204	1333,5 679,5	312,12 -	83 42	19 -	38 90	2,96 -	- -
26	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Укладка профлиста	т 9,41 м2	121,68 94,18	8,3 1,17	1145 886	78 11	1068 119	0,57 -	5 -
27	C11011-3784 Изм. и доп. вып. 26	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	10,8215	508 -	- -	5497 -	- -	- -	- -	- -
28	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 9,41	85,23 70,88	4,72 1,78	802 667	44 17	814 119	0,4 0,01	4 -
29	C11031-96	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	м2 0,484615 м3	8650 -	- -	4192 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			26643	736			15
			Тенге			2629	162			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24700	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			271	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22753	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	282	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1943	-	-		-
		Материалы -	Тенге			254	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1210	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1373	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			31390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3237	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Покрытие								
30	Е0107-45-6	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1445,09	373,54	13006	3362	7570	2,66	24
				465,75	135,07	4192	1216	140	0,61	5
		шт								
31	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	69,93	2950	-	206294	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
32	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0103	93408,57	2434,57	962	25	474	170	2
				31950	920,25	329	9	140	4,49	-
		т								
33	Е0106-22-3	-Устройство монолитного участка из бетона В15	1,26	11221,15	210,67	14139	265	1311	5,75	7
				911,25	79,58	1148	100	105	0,39	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			234400	3652			33
			Тенге			5669	1325			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6994	-		-
		Местные материалы -	Тенге			219767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1403	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14625	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8398	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			258381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8398	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Кровля								
34	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	76,4	207,96	1,19	15888	91	2496	0,16	12
				27	0,45	2063	34	119	-	-
		м2								
35	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 250)	13,37	5119,02	245,72	68441	3285	7553	2,71	36
				382,5	92,25	5114	1233	119	0,45	6
		м3								
36	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	80	184,46	15,94	14757	1275	3866	0,24	19
				34,65	5,96	2772	477	119	0,03	2
		м2								
37	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 30мм	1200	6,17	0,14	7399	168	228	-	1
				0,11	0,05	132	60	119	-	-
		м2								
38	Е0106-11-10	-Армирование стяжки сеткой д-3 ВрI	0,072	69339,08	327,33	4992	24	152	11,6	1
				1890	123,75	136	9	105	0,6	-
		1т								
39	Е0112-1-1	-Устройство кровели из 3 слоев бикроста	80	642,11	4,54	51369	363	2627	0,15	12
				25,88	1,71	2070	137	119	0,01	1
		м2								
40	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	25	593,19	3,73	14830	93	1206	0,23	6
				39,15	1,4	979	35	119	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			177676	5299			87
			Тенге			13266	1985			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80752	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15251	-		-
		Местные материалы -	Тенге			78358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			207553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17971	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			207553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17971	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Окна								
41	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	1,8	472,81	19	851	34	484	1,3	2
				217,73	6,18	392	11	120	0,03	-
42	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	8,64	387,83	18,74	3351	162	1643	0,91	8
				152,26	6,18	1316	53	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 02									
43	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	3,78	378,28	18,53	1430	70	736	0,93	4
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		156,07	6,18	590	23	120	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5632	266			14
		Тенге				2297	88			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5632	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3068	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2385	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2862	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	429	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				510	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		16
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2815	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		16
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2815	-		-
	РАЗДЕЛ 10. Двери									
44	Е0109-44-1	-Монтаж металлических дверей	0,1293	27230,93	9420,05	3521	1218	1939	80,3	10
		т		15052,5	1613,63	1946	209	90	5,52	1
45	Е0134-27-8	-Окраска металлических дверей за 2 раза	0,1293	9752,34	3974,44	1261	514	602	22,93	3
		т		3660,75	1514,25	473	196	90	7,4	1
46	Е0126-33-1	-Утепление дверей пенопластом	0,2745	14432,68	185,63	3962	51	915	18,17	5
		м3		3264,75	69,75	896	19	100	0,34	-
47	Е0134-60-8	-Обивка дверей по утеплению	5,49	1384,28	1,2	7600	7	1810	1,85	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		299,25	0,45	1643	2	110	-	-
48	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	1,89	400,18	102,53	756	194	425	0,9	2
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
		м2								
49	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и	1,47	636,69	31,85	936	47	358	1,15	2
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2		190,8	12,04	280	18	120	0,06	-
		м2								
50	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из	1,89	363,03	22,07	686	42	366	0,92	2
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2		153,73	7,58	291	14	120	0,04	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	18722	2072			34
	Тенге	5816	525			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15201	-	-		-
Материалы -	Тенге	10477	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4187	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4476	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	671	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1181	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20857	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4858	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3521	-	-		-
Материалы -	Тенге	357	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2155	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1939	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	291	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	328	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2446	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			26645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7304	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Полы								
51	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	72	107,54	2,62	7743	189	1018	0,07	5
		м2		10,51	0,99	757	71	123	-	-
52	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,0834	8610,38	-	60991	-	4940	3,66	26
		м3		567	-	4016	-	123	-	-
53	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	5,83	341,47	13,43	1991	78	514	0,45	3
		м2		66,6	5,04	388	29	123	0,02	-
54	Е0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	41,976	55,87	0,67	2345	28	45	-	-
		м2		0,63	0,25	26	10	123	-	-
55	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,64	233,01	9,95	615	26	182	0,36	1
		м2		52,2	3,74	138	10	123	0,02	-
56	Е0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,64	-33,23	-0,67	-88	-2	-3	-	-
		м2		-0,63	-0,25	-2	-1	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			73597	320			35
			Тенге			5324	120			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			419	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5444	-		-
		Местные материалы -	Тенге			67535	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1004	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4818	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			85111	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6449	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Покрытие парапетов								
57	Е0112-10-1	-Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	14	575,05	1,24	8051	17	2561	0,97	14
				153,23	0,47	2145	7	119	-	-
58	С11011-89	-Гвозди КЗ-70 м2	0,56	125	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С11011-879	-Костыль 4х40х460 кг	0,02907	49389	-	1436	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			9556	17			14
			Тенге			2145	7			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9556	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5888	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2152	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1506	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			727	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2536	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			12844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2536	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Элементы карниза по оси Б								
60	Е0112-10-1	-Покрытие карниза оцинкованной кровельной сталью	6,2	575,05	1,24	3565	8	1134	0,97	6
				153,23	0,47	950	3	119	-	-
61	С11011-89	-Гвозди КЗ-70 м2	0,253	125	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-46	-Ресторный анкер кг	0,00405	69800	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С11011-879	-Костыль 4х40х460 т	0,01311	49389	-	647	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			4527	8			6
			Тенге			950	3			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4527	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	953	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			962	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			6001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1123	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Вентшахта								
64	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	0,2	8575,36	337,41	1715	67	211	4,76	1
				769,5	126	154	25	118	0,62	-
			м3							
65	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0068	175710,1	1826,1	1195	12	84	42,7	-
				8100	690,75	55	5	140	3,37	-
			т							
66	Е0126-30-1	-Утепление вентшахты изнутри минплитой	0,1	7792,57	378,22	779	38	371	20,04	2
				3566,25	141,75	357	14	100	0,69	-
			м3							
67	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	0,1	5089	-	509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
68	Е0112-10-1	-Зонт из кровельной оцинкованной стали	1,5	575,05	1,24	863	2	274	0,97	1
				153,23	0,47	230	1	119	-	-
			м2							
69	Е0134-27-8	-Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,0068	9752,34	3974,44	66	27	32	22,93	-
				3660,75	1514,25	25	10	90	7,4	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			5127	147			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			820	55			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3340	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	875	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			509	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			311	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			972	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1021	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			6465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1021	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			762324	35752			368
			----			---	---			---
			Тенге			59874	10580			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			731573	-	-		-
		Материалы -	Тенге			148815	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61494	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42046	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			456390	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10855	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48236	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			852176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72349	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8960	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1377	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10337	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			894506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82686	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			16101				
		Итого:	Тенге			910607				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			18941				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			9106				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3642				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			942296				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2578851				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			51577				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2630428				
		НДС,12%	Тенге			315651				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			2946079				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот. рас Ф-2 [illegible]

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 2

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №6
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 2-2-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
1	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Выпуски -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06174	52102	-	3217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,108	50900	-	5497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т Колонны -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,0908	50900	-	4622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13336	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13336	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13336	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14136	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14136	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			13336	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13336	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13336	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14136	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			14136	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8. Каркас								
		Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,2								
4	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	1,75289	53600	-	93955	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	сталь периодического профиля								
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
		т								
5	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	1,47091	53000	-	77958	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	сталь периодического профиля								
	26	класса А-III диаметром 10 мм								
		т								
6	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,09186	52400	-	4813	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	сталь периодического профиля								
	26	класса А-III диаметром 12 мм								
		т								
7	С12041-25	-Арматурные заготовки, не	0,1776	51000	-	9058	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	сталь периодического профиля								
	26	класса А-III диаметром 14 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т Плита перекрытия на отм +6,5								
8	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,243	52102 --	- -	12661 -	- -	- -	- -	- -
		т								
9	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	3,417	53600 --	- -	183151 -	- -	- -	- -	- -
		т								
10	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,2643	52400 --	- -	13849 -	- -	- -	- -	- -
		т Плита покрытия								
11	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0546	55620 --	- -	3037 -	- -	- -	- -	- -
		т								
12	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,24242	52102 --	- -	12631 -	- -	- -	- -	- -
		т								
13	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	3,14319	53600 --	- -	168475 -	- -	- -	- -	- -
		т								
14	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	2,0619	53000 --	- -	109281 -	- -	- -	- -	- -
		т Выход на кровлю								
15	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	55620 --	- -	78 -	- -	- -	- -	- -
		т								
16	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,00912	53600	-	489	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,02962	53000 -	- -	1570 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Стакан -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т 0,018	55620 -	- -	1001 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,145	53600 -	- -	7772 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,19	53000 -	- -	10070 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге ---- Тенге			709848 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			709848	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			709848	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			752439	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			752439	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Лестницы

Лестница в осях "Н-Т"/12-14

21	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00624	55620 -	- -	347 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-5 Изм. и доп. вып.	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ	т 0,0096	52102 -	- -	500 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	5781-82								
23	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,02376	53600 -	- -	1274 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,18594	53000 -	- -	9855 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,03283	50800 -	- -	1668 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге ---- Тенге			13643 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13643	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13643	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			819	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14462	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			14462	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге ---- Тенге			723492 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			723492	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			723492	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43410	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			766901	-	-		-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			766901	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			736827 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			736827	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736827	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44210	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			781037	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			781037	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			14059				
		Итого:	Тенге			795096				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			16538				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			7951				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3180				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			822765				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2251722				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			45034				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2296756				
		НДС,12%	Тенге			275611				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			2572367				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот.рос Ф-2

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 4

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №7
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 2-4-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,72692	55620	-	40431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	1,7044	53000	-	90333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,08736	50900	-	4447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135211	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135211	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135211	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143324	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143324	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Выпуски								
4	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02442	52102	-	1272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,24064 т	50900	-	12249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13521	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13521	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13521	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			811	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14332	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14332	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены техподполья								
		Стена по оси ММ								
6	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0545	55620	-	3031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,546 т	53600	-	29266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Стена по оси ПП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0551	55620 --	- -	3065 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,49807	53600 --	- -	26697 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,03486	53000 --	- -	1848 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 8 в осях "ПП-ММ"	т							
11	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,015	55620 --	- -	834 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,1066	53600 --	- -	5714 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,09244	52400 --	- -	4844 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 20 в осях "ПП-ММ"	т							
14	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0107	52102 --	- -	557 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,1834	53600 --	- -	9830 -	- -	- -	- -	- -
		Стена между осями 8 и 10	т							
16	С12041-4 Изм. и доп. вып.	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ	0,0105	55620 -	- -	584 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	5781-82								
17	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,10468	53600 --- -	- --- -	5611 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т Стена по оси РР								
18	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0174	55620 --- -	- --- -	968 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
19	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,31129	53600 --- -	- --- -	16685 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т Стена по оси ТТ								
20	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0203	55620 --- -	- --- -	1129 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,29663	53600 --- -	- --- -	15899 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т Стена по оси ТТ-РР								
22	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0098	55620 --- -	- --- -	545 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
23	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,1332	53600 --- -	- --- -	7140 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т Стена по оси 20 в осях ТТ-РР								
24	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0098	55620 --- -	- --- -	545 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,1332	53600 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			141931 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141931	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141931	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8516	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150447	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			150447	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Каркас								
		Колонны								
26	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,07486	55620 -	- -	4164 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,19968	50900 -	- -	10164 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели								
28	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1064	55620 -	- -	5918 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм, д-16мм т	0,10458	50900 -	- -	5323 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм д-18мм т	0,1997	50900 -	- -	10165 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм т	0,22272	48300 -	- -	10757 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			46491 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46491	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46491	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2789	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49280	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49280	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм -0,7								
32	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0976	52102 -	- -	5085 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	1,687	53600 -	- -	90423 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			95508 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95508	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95508	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101239	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			101239	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Лестницы								
		Лестница в осях "8-10" по осям "ПП-ММ"								
34	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00654	55620 -	- -	364 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0039	52102 --	- -	203 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,24795	53000 --	- -	13141 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,03367	50800 --	- -	1710 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге ---- Тенге			15419 -- -	- - -			- -- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15419	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15419	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			925	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16344	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			16344	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

		вход В-В								
38	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,05304	53600 --	- -	2843 -	- -	- -	- -	- -
		Колонны								
39	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,02668	55620 --	- -	1484 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,0184	72000 --	- -	1325 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
41	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,0227	50900 / -	- / -	1155 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		Балки								
42	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0105	52102 / -	- / -	547 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
43	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,05328	50900 / -	- / -	2712 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		Перекрытия (козырек на отм +1,77)								
44	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00536	52102 / -	- / -	279 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
45	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,06851	53600 / -	- / -	3672 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		Вход В-9								
46	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,09283	53600 / -	- / -	4976 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
47	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,07626	53000 / -	- / -	4042 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
48	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0104	52102 / -	- / -	542 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Колонны								
49	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,0184	72000 -	- -	1325 -	- -	- -	- -	- -
		т								
50	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,0908	50900 -	- -	4622 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Балка								
51	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0085	52102 -	- -	443 -	- -	- -	- -	- -
		т								
52	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,0404	50900 -	- -	2056 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Перекрытия (козырек входа В-9)								
53	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01186	52102 -	- -	618 -	- -	- -	- -	- -
		т								
54	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,08356	53600 -	- -	4479 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге ---- Тенге			37119 - -	- - -			- - -

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37119	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37119	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2227	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	39347	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			39347	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			485200	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			485200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			514312	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			514312	-	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. Каркас

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонны								
55	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,40546	55620	-	22552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,11772	52400	-	6169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	0,01552	61300	-	951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	1,3434	50900	-	68379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ригели								
59	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,70791	55620	-	39374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,32065	52102 --	- -	16707 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,03808	не 53600 --	- -	2041 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 Мм, д-16мм	т 3,21135	не 50900 --	- -	163458 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 Мм, д-18мм	т 1,11208	не 50900 --	- -	56605 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т 0,5566	не 48300 --	- -	26884 -	- -	- -	- -	- -
65	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	т 0,04007	не 45800 --	- -	1835 -	- -	- -	- -	- -
		Балка-стенка БСТ-1, БСТ-2, БСТ-3								
66	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,0286	52102 --	- -	1490 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,06792	не 53600 --	- -	3641 -	- -	- -	- -	- -
68	С12041-23	-Арматурные заготовки,	т 0,44935	не 53000	-	23816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
69	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,22141	52400 -	- -	11602 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	т 0,0605	51000 -	- -	3086 -	- -	- -	- -	- -
		Лестничные балки и консоли								
71	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,041	52102 -	- -	2136 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	т 0,0924	50900 -	- -	4703 -	- -	- -	- -	- -
		Перекрытия								
		Трибуна с отм +1,92 до отм +3,2								
73	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,20772	52102 -	- -	10823 -	- -	- -	- -	- -
74	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 1,835	53600 -	- -	98356 -	- -	- -	- -	- -
75	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,455	53000 -	- -	24115 -	- -	- -	- -	- -
		Лестница-трибуна ЛМ-1								
76	С12041-4 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	т 0,00192	55620	-	107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
77	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,07652	53000 -	- -	4056 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,01297	50800 -	- -	659 -	- -	- -	- -	- -
		Лестница-трибуна ЛМ-2								
79	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00192	55620 -	- -	107 -	- -	- -	- -	- -
80	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,07652	53000 -	- -	4056 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,01297	50800 -	- -	659 -	- -	- -	- -	- -
		Плита перекрытия на отм +6,6								
82	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,33626	52102 -	- -	17520 -	- -	- -	- -	- -
83	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	3,12539	53600 -	- -	167521 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-23 Изм. и	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	2,48868	53000	-	131900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
85	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,16173	52400 / -	- / -	8475 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
86	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,2052	51000 / -	- / -	10465 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Плита покрытия на отм +8,565, +6,75								
87	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,33626	52102 / -	- / -	17520 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
88	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	4,6965	53600 / -	- / -	251732 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
89	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,2988	53000 / -	- / -	15836 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
90	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,23282	52400 / -	- / -	12200 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Парапет								
91	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,05054	55620 / -	- / -	2811 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
92	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,45583	53600 / -	- / -	24432 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т Выход на кровлю	0,88971	53000 -	- -	47155 -	- -	- -	- -	- -
94	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0014	55620 -	- -	78 -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,0072	53600 -	- -	386 -	- -	- -	- -	- -
96	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т Стакан	0,02962	53000 -	- -	1570 -	- -	- -	- -	- -
97	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0252	55620 -	- -	1402 -	- -	- -	- -	- -
98	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,2093	53600 -	- -	11218 -	- -	- -	- -	- -
99	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,2733	53000 -	- -	14485 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге ---- Тенге			1335069 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1335069	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1335069	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1415173	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1415173	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. Лестницы

Лестница в осях "8-10" по осям "ПП-ММ"

100	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00264	55620	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
101	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01573	50800	-	799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,09217	53000	-	4885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			5831	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5831	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5831	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			350	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6181	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			6181	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			1340899	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1340899	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1340899	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			80454	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1421353	-	-		-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			1421353	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1826099	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1826099	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1826099	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1935665	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1935665	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			34842				
		Итого:	Тенге			1970507				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			40987				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			19705				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			7882				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2039081				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			5580504				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			111610				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			5692114				
		НДС,12%	Тенге			683054				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			6375168				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот-рок. Ф-2 по смете

Технадзор
ТОО "Инженерно-консалтинговое бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.