Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №2" акимата г. Усть-Каменогорска

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Школа - гимназия №2" акимата города Усть-Каменогорск, расположенного по адресу ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Октябрьская,113

Договор №57 от 17.07.2018г.

Акт №1

выполненных работ за август месяц 2018г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы Блок А							
	Раздел 1 Демонтаж							
2 12-080101-0101		**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорамиК=0,400;**	м2 кровли		**296**	**107,19**	**31728**	**59,1**
								17177
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,1516	44,8736	624,7	28033	
01-010102-0100		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	1,3616		1031	
		Итого по заработной плате					**29064**	
31-050101-0101		Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	1,3616	2713,96	3695	
		Итого по эксплуатации машин				756,99	1031	
							3695	
21-130816-3426		Мусор строительный	т	0,014	4,144	–	–	
		Итого по материалам				–		

3 12-080101-0301	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	окно		**2**	**2133,5**	**4267**	**59,1**
							2520
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	3,413	6,826	624,7	4264	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4264**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,061	0,122	27,96	3	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,225	0,45	–	**3** –	
	Итого по материалам				–		
4 12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досокК=0,400;**	м2 кровли		**296**	**152,12**	**45027**	**59,1**
							25618
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,·	чел-ч	0,2268	67,1328	636,01	42697	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,8584		650	
	Итого по заработной плате					**43347**	
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	0,8584	2713,96	2330	
	Итого по эксплуатации машин				756,99	650	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	2,664	–	**2330** –	
	Итого по материалам				–		
4 12-080101-2204	**Теплоизоляция из минераловатных плит. ДемонтажК=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2		**221,388**	**172,71**	**38237**	**59,1**
							22371
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,26832	59,40283	630,35	37445	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,58446		407	
	Итого по заработной плате					**37852**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,40735392	1252,93	510	
					670,49	273	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1771104	1590,13	282	
					756,99	134	
	Итого по эксплуатации машин					**792**	
21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0	0	–	–	
	Итого по материалам				–		
6 12-080101-2203	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж шлакаК=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2		**221,388**	**114,47**	**25342**	**59,1**
							14750
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,17592	38,94658	630,35	24550	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,58446		407	
	Итого по заработной плате					**24957**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,40735392	1252,93	510	
					670,49	273	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1771104	1590,13	282	
					756,99	134	
	Итого по эксплуатации машин					**792**	
21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ	м3	0	0	9275,11	–	
	Итого по материалам				–		
7 12-080101-1603	**Покрытие из рулонных материалов. Разборка пароизоляций.К=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2 слоя		**221,388**	**73,08**	**16179**	**59,1**
							9099

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,10144	22,4576	678,97	15248	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00094	0,2081		148	
	Итого по заработной плате					**15396**	
32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,00568	1,25748384	532,4	669	
					10,15	13	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00064	0,14168832	1252,93	178	
					670,49	95	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00024	0,05313312	1590,13	84	
					756,99	40	
	Итого по эксплуатации машин					**931**	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	0	0	76,37	–	
21-100402-9903	Изол	м2	0	0	216,16	–	
	Итого по материалам				–		
8 41-020101-1011	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 кмК=0,400;**	енге за 1 тонну		**8,528**	**381,83**	**3256**	–
9 41-310104-0501	**Мусор строительный. ПогрузкаК=0,400;**	енге за 1 тонну		**8,528**	**65**	**554**	–
Раздел 2 Кровля							
10 11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	ируемой поверхности		**553,5**	**512,03**	**283408**	**56,4**
							42045
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,17825	98,66138	739,46	72956	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	1,93725		1592	
	Итого по заработной плате					**74548**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	12,5229375	364,86	4569	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,691875	1590,13	1100	

					756,99	524	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,4843125	2697,89	1307	
					1015,35	492	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,7610625	3128,26	2381	
					756,99	576	
	Итого по эксплуатации машин					**9357**	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	1,96	1084,86	76,37	82851	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	1,1	608,85	153	93154	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,3321	51147,9	16986	
21-130104-0804	Битум нефтяные кровельные ГОСТ 9548-75 марки	т	0,00025	0,138375	58564,32	8104	
	Итого по материалам					**201095**	
11 11-260201-0301	**Покрытия и перекрытия. Утепление минераловатными плитами насухо. Толщина 200 мм**	м3 изоляции		**110,7**	**10147,93**	**1123376**	**55,3**
							579210
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	12,167	1346,8869	730,98	984547	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	83,025		62849	
	Итого по заработной плате					**1047396**	
31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН	маш.-ч	0,9375	103,78125	65,6	6808	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	83,025	1590,13	132021	
					756,99	62849	
	Итого по эксплуатации машин					**138829**	
21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,02	112,914	–	–	
	Итого по материалам				–		

11 21-110101-0105	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012К=1,020;**	м3		**112,914**	**20839,43**	**2353063**	–
	Итого прямые затраты по разделу 1			**3 924 437**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 209 740			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			156 729			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			67 084			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 554 158			
	- перевозка грузов, тенге			3 810			
	Накладные расходы I уровня, тенге			712 790			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 637 227			
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			166 940			
	Итого, тенге			4 804 167			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			384 333			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**5 188 500**			

Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы Блок Б

Раздел 1 демонтаж

2 12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорамиК=0,400;**	м2 кровли		**174**	**107,19**	**18651**	**59,1**
							10097
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,1516	26,3784	624,7	16479	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,8004		606	
	Итого по заработной плате					**17085**	
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,8004	2713,96	2172	
					756,99	606	
	Итого по эксплуатации машин					**2172**	

21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	2,436	–	–	
	Итого по материалам				–		
3 12-080101-0301	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	окно		**2**	**2133,5**	**4267**	**59,1**
							2520
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	3,413	6,826	624,7	4264	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4264**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,061	0,122	27,96	3	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,225	0,45	–	–	
	Итого по материалам				–		
4 12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досокК=0,400;**	м2 кровли		**174**	**152,12**	**26468**	**59,1**
							15059
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4	чел-ч	0,2268	39,4632	636,01	25099	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,5046		382	
	Итого по заработной плате					**25481**	
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	0,5046	2713,96	1369	
					756,99	382	
	Итого по эксплуатации машин					**1369**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	1,566	–	–	
	Итого по материалам				–		
5 12-080101-2204	**Теплоизоляция из минераловатгых плит. ДемонтажК=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2		**129,6**	**172,71**	**22384**	**59,1**

							13095
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,26832	34,77427	630,35	21920	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,34214		238	
	Итого по заработной плате					**22158**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,238464	1252,93	299	
					670,49	160	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,10368	1590,13	165	
					756,99	78	
	Итого по эксплуатации машин					**464**	
21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0	0	–	–	
	Итого по материалам				–		
6 12-080101-2203	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж шлакаК=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2		**129,6**	**114,47**	**14835**	**59,1**
							8634
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,17592	22,79923	630,35	14371	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,34214		238	
	Итого по заработной плате					**14609**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,238464	1252,93	299	
					670,49	160	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,10368	1590,13	165	
					756,99	78	
	Итого по эксплуатации машин					**464**	
21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ	м3	0	0	9275,11	–	
	Итого по материалам				–		
7 12-080101-1603	**Покрытие из рулонных материалов. Разборка пароизоляций.К=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2 слоя		**129,6**	**73,08**	**9471**	**59,1**

							5327
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,10144	13,14662	678,97	8926	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00094	0,12182		87	
	Итого по заработной плате					**9013**	
32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,00568	0,736128	532,4	392	
					10,15	7	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00064	0,082944	1252,93	104	
					670,49	56	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00024	0,031104	1590,13	49	
					756,99	24	
	Итого по эксплуатации машин					**545**	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	0	0	76,37	–	
21-100402-9903	Изол	м2	0	0	216,16	–	
	Итого по материалам				–		
8 41-020101-1011	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 кмК=0,400;**	енге за 1 тонну		**5,088**	**381,83**	**1943**	**90**
9 41-310104-0501	**Мусор строительный. ПогрузкаК=0,400;**	енге за 1 тонну		**5,088**	**65**	**331**	**–**
Раздел 2 Кровля							
10 11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	ируемой поверхности		**435**	**512,03**	**222734**	**56,4**
							33044
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,17825	77,53875	739,46	57337	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	1,5225		1251	
	Итого по заработной плате					**58588**	

32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	9,841875	364,86	3591	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,54375	1590,13	865	
					756,99	412	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,380625	2697,89	1027	
					1015,35	386	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,598125	3128,26	1871	
					756,99	453	
	Итого по эксплуатации машин					**7354**	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	1,96	852,6	76,37	65113	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	1,1	478,5	153	73211	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,261	51147,9	13350	
21-130104-0804	Битум нефтяные кровельные ГОСТ 9548-75 марки	т	0,00025	0,10875	58564,32	6369	
	Итого по материалам					**158043**	
11 11-260201-0301	**Покрытия и перекрытия. Утепление минераловатными плитами насухо.Толщина 220мм**	м3 изоляции		**95,7**	**10147,94**	**971158**	**55,3**
							500727
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	12,167	1164,3819	730,98	851140	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	71,775		54333	
	Итого по заработной плате					**905473**	
31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН	маш.-ч	0,9375	89,71875	65,6	5886	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	71,775	1590,13	114132	

					756,99	54333	
	Итого по эксплуатации машин					**120018**	
21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,02	97,614	–	–	
	Итого по материалам				–		
12 21-110101-0105	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012К=1,020;**	м3		**97,614**	**20839,43**	**2034220**	–
	Итого прямые затраты по разделу 2			**3 326 462**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			999 536			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			132 389			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			57 135			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 192 263			
	- перевозка грузов, тенге			2 274			
	Накладные расходы I уровня, тенге			588 503			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 914 965			
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			140 939			
	Итого, тенге			4 055 904			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			324 472			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**4 380 376**			
	Итого прямые затраты по смете			**7 250 899**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 209 276			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			289 118			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			124 219			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 746 421			
	- перевозка грузов, тенге			6 084			

Накладные расходы I уровня, тенге	1 301 293
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 552 192
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	307 879
Итого, тенге	8 860 071
Сметная прибыль (8 %), тенге	708 805
Итого, тенге	**9 568 877**
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	114 826,52
Итого	**9 683 703,52**
Затраты на строительство СМР в зимнее время 2,2%	213 041,48
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	168 109,09
Итого по акту в ценах 2016 г.	**10 064 854,09**
Скидка согласно ценовому предложению подрядчика	2 871 502,87
Итого по акту с учетом скидки	**7 193 351,22**
НДС 12%	**863 202,15**
Всего по акту с учетом НДС	**8 056 553,37**

Всего к оплате восемь миллионов пятьдесят шесть тысяч пятсот пятьдесят три тенге 37 тиын

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательная школа №2" акимата Усть-Каменогорска

Мухамадиева К. Ж.

Подрядчик:

г. ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Кунафиянов Б. К.

Технадзор:

ТОО "БМВ и В"

Турсынбаев О.