Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №2" акимата г. Усть-Каменогорска
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Школа - гимназия №2" акимата города Усть-Каменогорск, расположенного по адресу ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Октябрьская,113
Договор №57 от 17.07.2018г.

Акт №4 от 01.10.2018г
выполненных работ за октябрь месяц 2018г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы Блок В						
		Раздел 1 Демонтаж						
2	**12-080101-0201**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий с учетом фартука из оцинкованной стали;**	м2 кровли		**93,5**	**107,03**	**10007**	**59,1** / **5901**
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,1741	16,27835	613,39	9985	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**9985**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0084	0,7854	27,96	22	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**22**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	0,9537	–	–	
		Итого по материалам				–		

3 12-080101-2001	**Стяжка выравнивающая цементная. Разборка; ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2		**93,5**	**262,55**	**24548**	**59,1**
							13423
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,34216	31,99196	688,02	22011	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	0,92752		702	
	Итого по заработной плате					**22713**	
31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,00992	0,92752	20,85	19	
					–	–	
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00992	0,92752	2713,96	2517	
					756,99	702	
	Итого по эксплуатации машин					**2536**	
21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный I	м3	0	0	17208,91	–	
	Итого по материалам				–		
4 12-080101-2204	**Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Демонтаж; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2		**85**	**172,71**	**14680**	**59,1**
							8589
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,26832	22,8072	630,35	14377	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,2244		156	
	Итого по заработной плате					**14533**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,1564	1252,93	196	
					670,49	105	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,068	1590,13	108	
					756,99	51	
	Итого по эксплуатации машин					**304**	
21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы	м3	0	0	–	–	

	Итого по материалам				–		
5 12-080101-1603	**Покрытие из рулонных материалов. Разборка пароизоляций.; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2 слоя		**85**	**73,08**	**6212**	**59,1**
							3493
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,10144	8,6224	678,97	5854	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00094	0,0799		56	
	Итого по заработной плате					**5910**	
32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,00568	0,4828	532,4	257	
					10,15	5	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00064	0,0544	1252,93	68	
					670,49	36	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00024	0,0204	1590,13	32	
					756,99	15	
	Итого по эксплуатации машин					**357**	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	0	0	76,37	–	
21-100402-9903	Изол	м2	0	0	216,16	–	
	Итого по материалам				–		
6 12-080101-2503	**Обделки из листовой стали. Разборка парапетов шириной до 1 м**	м		**4,75**	**502,42**	**2386**	**59,1**
							1327
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,7025	3,33688	670,49	2237	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,01188		9	
	Итого по заработной плате					**2246**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,00855	1252,93	11	
					670,49	6	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003325	1590,13	5	

					756,99	3	
	Итого по эксплуатации машин					**16**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00492	0,02337	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,04	0,19	153,66	29	
21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, об	кг	0,12	0,57	182,71	104	
	Итого по материалам					**133**	
7 41-020101-1011	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км**	енге за 1 тонну		**0,98**	**381,83**	**374**	**–**
8 41-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	енге за 1 тонну		**0,98**	**65**	**64**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1			**58 271**			58271
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			54 464			54464
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			3 235			923
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			923			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			133			
	- перевозка грузов, тенге			438			
	Накладные расходы I уровня, тенге			32 733			32733
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			91 004			
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			3 276			
	Итого, тенге			94 280			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			7 542			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**101 823**			

Раздел 2 Кровля

2.1 Кровля

9 11-070512-0109	**Устройство карнизных плит существующих, ранее демонтированных**	борных конструкций		**24**	**1106,54**	**26557**	**62,1**

							7900
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,44735	10,7364	722,5	7757	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27325	6,558		4965	
	Итого по заработной плате					**12722**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,177	4,248	1590,13	6755	
					756,99	3216	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,09625	2,31	3128,26	7226	
					756,99	1749	
	Итого по эксплуатации машин					**13981**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	24	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ı	м3	0,0128	0,3072	15685,74	4819	
	Итого по материалам					**4819**	
10 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство;**	м2 стяжки		**78,055**	**550,52**	**42971**	**56,4**
							8355
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,27945	21,81247	613,39	13380	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	1,89283		1433	
	Итого по заработной плате					**14813**	
31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием пода	маш.-ч	0,0295	2,3026225	127,56	294	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	1,22936625	3051,97	3752	
					756,99	931	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	0,6634675	3128,26	2075	
					756,99	502	
	Итого по эксплуатации машин					**6121**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	3,0051175	22,67	68	

21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	0,044	3,43442	153	525	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	2,388483	2241,54	5354	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	1,1942415	14672,56	17523	
	Итого по материалам					**23470**	
11 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15;**	м2 стяжки		**1170,825**	**16,76**	**19621**	**56,4**
							609
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,00104	1,21766	613,39	747	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,44491		333	
	Итого по заработной плате					**1080**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,29270625	3051,97	893	
					756,99	222	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,146353125	3128,26	458	
					756,99	111	
	Итого по эксплуатации машин					**1351**	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00102	1,1942415	14672,56	17523	
	Итого по материалам					**17523**	
12 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование;**	т		**0,0985**	**10294,42**	**1014**	**48,5**
							464
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	13,34	1,31399	696,5	915	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,04679		41	
	Итого по заработной плате					**956**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,0270875	1590,13	43	
					756,99	21	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0197	2697,89	53	

					1015,35	20	
	Итого по эксплуатации машин					**96**	
21-050301-9916	Арматура	т	1	0,0985	–	–	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,28	0,02758	107,1	3	
	Итого по материалам					**3**	
13	**21-050301-2708**						
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d=4 мм;	т		**0,0985**	**128594,9**	**12667**	–
14	**11-120101-1501**						
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой; ируемой поверхности			**81,96**	**512,02**	**41965**	**56,4**
							6226
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,17825	14,60937	739,46	10803	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,28686		236	
	Итого по заработной плате					**11039**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	1,854345	364,86	677	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,10245	1590,13	163	
					756,99	78	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,071715	2697,89	193	
					1015,35	73	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,112695	3128,26	353	
					756,99	85	
	Итого по эксплуатации машин					**1386**	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	1,96	160,6416	76,37	12268	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	1,1	90,156	153	13794	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,049176	51147,9	2515	

21-130104-0804	Битум нефтяные кровельные ГОСТ 9548-75 марки	т	0,00025	0,02049	58564,32	1200	
	Итого по материалам					**29777**	
15 11-260201-0301							
	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо;	м3 изоляции		**19,515**	**10147,91**	**198036**	**55,3**
							102107
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7	чел-ч	12,167	237,43901	730,98	173563	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	14,63625		11079	
	Итого по заработной плате					**184642**	
31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН	маш.-ч	0,9375	18,2953125	65,6	1200	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	14,63625	1590,13	23274	
					756,99	11079	
	Итого по эксплуатации машин					**24474**	
21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы	м3	1,02	19,9053	–	–	
	Итого по материалам				–		
16 21-110101-0107	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3		**20,1807**	**27101,54**	**546928**	–
17 11-120101-0212							
	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		**188**	**237,1**	**44575**	**56,4**
							10750
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,14226	26,74488	688,02	18401	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,752		659	
	Итого по заработной плате					**19060**	
32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,059875	11,2565	14,1	159	

	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем ,	маш.-ч	0,002625	0,4935	– 71,23	– 35
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0235	– 1252,93	– 29
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,235	670,49 1590,13	16 374
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001875	0,3525	756,99 2697,89	178 951
	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,141	1015,35 3319,9	358 468
						756,99	107
		Итого по эксплуатации машин					**2016**
	21-100403-9901	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-по	м2	1,15	216,2	–	–
	21-100403-9902	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-по	м2	1,15	216,2	–	–
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,63	118,44	91,03	10782
	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-20	кг	0,24	45,12	296,46	13376
		Итого по материалам					**24158**
18	**21-100403-1204**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97К=1,150;**	м2		**216,2**	**458,26**	**99076**	–

19	21-100403-1103	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97(3 слоя)К=1,150;**	м2		**648,6**	**445,5**	**288951**	–
20	11-070512-0109	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	ıорных конструкций		**14**	**1106,5**	**15491**	**62,1**
								4608
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,44735	6,2629	722,5	4525	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27325	3,8255		2896	
		Итого по заработной плате					**7421**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,177	2,478	1590,13	3940	
						756,99	1876	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,09625	1,3475	3128,26	4215	
						756,99	1020	
		Итого по эксплуатации машин					**8155**	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	14	–	–	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ı	м3	0,0128	0,1792	15685,74	2811	
		Итого по материалам					**2811**	
21	21-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Плиты парапетные ПП15-5**	м3		**0,84**	**27506,07**	**23105**	–

2.3 Примыкания к стенам

24	11-150201-0101	**Стены и парапеты. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**13,7**	**888,25**	**12169**	**54,8**
								3993
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,70265	9,62631	756,99	7287	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**7287**	
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26	маш.-ч	0,01125	0,154125	51,65	8	
						–	–	
	31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,03	0,411	88,03	36	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**44**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,04795	22,67	1	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0189	0,25893	18682,56	4837	
		Итого по материалам					**4838**	
25	11-120101-0405	**Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий		**21**	**1061,33**	**22288**	**56,4**
								4649
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,5313	11,1573	722,5	8061	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01088	0,22848		182	
		Итого по заработной плате					**8243**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,05	1,05	364,86	383	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0525	1590,13	83	

						756,99	40
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,034125	2697,89	92
						1015,35	35
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00675	0,14175	3128,26	443
						756,99	107
		Итого по эксплуатации машин					**1001**
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,064	1,344	91,03	122
	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой	кг	0,0159	0,3339	941,46	314
	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	0,067	1,407	1674,84	2356
	21-130812-0101	Патроны для строительно- монтажного пистолета	1000шт.	0,00187	0,03927	3708,72	146
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0051	0,1071	15685,74	1680
	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ	т	0,002	0,042	191476,48	8042
	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70	т	0,00013	0,00273	207293,59	566
		Итого по материалам					**13226**
26	**21-100403-1204**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97К=1,150;**	м2		**39,33**	**458,26**	**18023**	–

27	21-100403-1103	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97(2 слоя)К=1,150;**	м2		**78,66**	**445,5**	**35043**	–
28	11-310601-0502	**Покрытия. Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции.**	м шва		**21**	**16,19**	**340**	**60,9**
								–
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					–	
	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резинс	кг	0,1	2,1	161,95	340	
		Итого по материалам					**340**	
		Итого прямые затраты по разделу 2			**1 448 820**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 439
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	58 625
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 824
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 144 758
Накладные расходы I уровня, тенге	149 661
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 598 481
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	57 545
Итого, тенге	1 656 026
Сметная прибыль (8 %), тенге	132 482
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 788 508**

Итого прямые затраты	**1 507 091**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	299 903	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	61 860	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 747	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 144 891	
- перевозка грузов, тенге	438	
Накладные расходы I уровня, тенге	182 394	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 689 485	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	60 821	
Итого, тенге	1 750 306	
Сметная прибыль (8 %), тенге	140 025	
Итого, тенге	**1 890 331**	1890331
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	22 683,97	
Итого	**1 913 014,95**	
Затраты на строительство СМР в зимнее время 2,2%	42 086,33	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	33 209,94	
Итого по акту в ценах 2016 г.	**1 988 311,22**	
Скидка согласно ценовому предложению подрядчика	567 264,80	
Итого по акту с учетом скидки	**1 421 046,42**	
НДС 12%	**170 525,57**	
Всего по акту с учетом НДС	**1 591 571,99**	

Всего к оплате один миллион пятьсот девяноста одна тысяча пятьсот семьдесят одна тенге 99 тиын

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная школа №2" акимата

Мухамадиева К. Ж.

г.

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Кунафиянов Б. К.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Турсынбаев О.