Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №2" акимата г. Усть-Каменогорска
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Школа - гимназия №2" акимата города Усть-Каменогорск, расположенного по адресу ВКО,г.Усть-Каменогорск,
Договор №57 от 17.07.2018г.

Акт №3 от 17.09.2018г
выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы Блок А							
	Раздел 1 Демонтаж							
1	**12-080101-0202**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий из асбестоцементных листов.К=0,600;**	м2 кровли		**444**	**64,41**	**28600**	**59,1**
								16884
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,1049	46,5756	613,39	28569	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**28569**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0052	2,3088	–	–	
		Итого по материалам				–		
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0025	1,11	27,96	31	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
							31	

2 12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорамиК=0,400;**	м2 кровли		**296**	**107,19**	**31728**	**59,1**
							17177
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,1516	44,8736	624,7	28033	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	1,3616		1031	
	Итого по заработной плате					**29064**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	4,144	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	1,3616	2713,96	3695	
					756,99	1031	
	Итого по эксплуатации машин					**3695**	
4 12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досокК=0,400;**	м2 кровли		**296**	**152,12**	**45027**	**59,1**
							25618
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,·	чел-ч	0,2268	67,1328	636,01	42697	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,8584		650	
	Итого по заработной плате					**43347**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	2,664	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	0,8584	2713,96	2330	
					756,99	650	
	Итого по эксплуатации машин					**2330**	
5 12-080101-2204	**Теплоизоляция из минераловатных плит. ДемонтажК=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2		**221,388**	**172,71**	**38237**	**59,1**
							22371

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,26832	59,40283	630,35	37445	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,58446		407	
	Итого по заработной плате					**37852**	
21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0	0	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,40735392	1252,93	510	
					670,49	273	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1771104	1590,13	282	
					756,99	134	
	Итого по эксплуатации машин					**792**	
6 12-080101-2203	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж шлакаК=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2		**221,388**	**114,47**	**25342**	**59,1**
							14750
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,17592	38,94658	630,35	24550	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,58446		407	
	Итого по заработной плате					**24957**	
21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ	м3	0	0	9275,11	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,40735392	1252,93	510	
					670,49	273	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1771104	1590,13	282	
					756,99	134	
	Итого по эксплуатации машин					**792**	
7 12-080101-1603	**Покрытие из рулонных материалов. Разборка пароизоляций.К=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2 слоя		**221,388**	**73,08**	**16179**	**59,1**
							9099

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,10144	22,4576	678,97	15248	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00094	0,2081		148	
	Итого по заработной плате					**15396**	
21-100402-9903	Изол	м2	0	0	216,16	–	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	0	0	76,37	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00064	0,14168832	1252,93	178	
32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,00568	1,25748384	670,49 532,4	95 669	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00024	0,05313312	10,15 1590,13	13 84	
	Итого по эксплуатации машин				756,99	40	
8 41-020101-1011	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 кмК=0,400;**	енге за 1 тонну		**8,528**	**381,83**	**931** **3256**	–
9 41-310104-0501	**Мусор строительный. ПогрузкаК=0,400;**	енге за 1 тонну		**8,528**	**65**	**554**	–
Раздел 2 Кровля							
15 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. УстройствоК=0,400;**	м2 стяжки		**221,4**	**550,52**	**121885**	**56,4**
							23697
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,27945	61,87023	613,39	37951	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	5,36895		4065	
	Итого по заработной плате					**42016**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	6,77484	2241,54	15186	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	3,38742	14672,56	49702	

	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	0,044	9,7416	153	1490
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	8,5239	22,67	193
		Итого по материалам					**66571**
	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием под	маш.-ч	0,0295	6,5313	127,56	833
						–	–
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	1,8819	3128,26	5887
						756,99	1425
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	3,48705	3051,97	10642
		Итого по эксплуатации машин				756,99	2640
16	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=10,000;**	м2 стяжки		**2214**	**16,76**	**37102**	**56,4**
								1151
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00104	2,30256	613,39	1412
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,84132		628
		Итого по заработной плате					**2040**
	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00102	2,25828	14672,56	33135
		Итого по материалам					**33135**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,27675	3128,26	866
						756,99	209
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,5535	3051,97	1689
		Итого по эксплуатации машин				756,99	419
19	**11-100105-0101**	**Стропила. Установка стропил, стоек, прогонов, нарожников, подкосов, затяжек и т.д.**	зесины в конструкции		**9,7156**	**59813,49**	**581124**	**59,8**

							98816
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,'	чел-ч	25,415	246,92197	653,53	161371	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	4,49347		3873	
	Итого по заработной плате					**165244**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,3691928	205870,68	76006	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,16	1,554496	25976,48	40380	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,06	0,582936	32351,48	18859	
21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,83	8,063948	30530,06	246193	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	32,838728	215,22	7068	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	69,95232	153,66	10749	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,019042576	575926,68	10967	
	Итого по материалам					**410222**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,821675	2697,89	4915	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	2,67179	1015,35 1590,13	1850 4248	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	5,34358	756,99 68,98	2023 369	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
22 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1,Н2, А1,А2, ерш**	альных элементов		**0,65497**	**417426,75**	**273402**	**62,1**
							16430
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	49,105	32,1623	802,78	25819	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2875	0,84327		638	
	Итого по заработной плате					**26457**	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	1	0,65497	364850,44	238966	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,04	0,0261988	197175,18	5166	
	Итого по материалам					**244132**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сс	маш.-ч	26,5625	17,39764063	121,3	2110	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2875	0,843273875	1590,13	1341	
	Итого по эксплуатации машин				756,99	638	
23 11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	зесины в конструкции		**17,2336**	**5725,98**	**98679**	**59,8**
							6459
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,897	15,45854	678,97	10496	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,36621		305	
	Итого по заработной плате					**10801**	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0172336	67003,8	1155	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,3963728	22,67	9	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,02929712	70913,93	2078	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,0067	0,11546512	729360,35	84216	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,2068032	120,36	25	
	Итого по материалам					**87483**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,10771	2697,89	291	
					1015,35	109	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,258504	1590,13	411	

	Итого по эксплуатации машин				756,99	196	
24 11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей . Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**296**	**2917,81**	**863672**	**56,4**
							226139
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,9665	582,084	678,97	395218	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02438	7,21648		5738	
	Итого по заработной плате					**400956**	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,0004	0,1184	191476,48	22671	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,0148	205870,68	3047	
21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,0296	295123,74	8736	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0054	1,5984	25976,48	41521	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,005	1,48	25976,48	38445	
21-100101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с полим	м2	1,106	327,376	905,23	296351	
21-100102-9901	Дополнительные элементы металлочерепичной кр	шт.	0	0	–	–	
21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ	т	0,000106	0,031376	1215531,96	38139	
	Итого по материалам					**448910**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	4,477	3128,26	14005	
					756,99	3389	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	1,073	2697,89	2895	
					1015,35	1089	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	1,665	1590,13	2648	
					756,99	1260	
	Итого по эксплуатации машин					**19548**	

Итого прямые затраты по разделу 1		**2 164 793**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		808 809
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		61 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		17 890
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 290 453
- перевозка грузов, тенге		3 810
Накладные расходы I уровня, тенге		478 591
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 643 384
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		95 162
Итого, тенге		2 738 546
Сметная прибыль (8 %), тенге		219 084
Итого по разделу на подряд, тенге		**2 957 630**

Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы Блок Б

Раздел 1 Демонтаж

1 12-080101-0202	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий из асбестоцементных листов.К=0,600;**	м2 кровли		**261**	**64,41**	**16812**	**59,1**
							9925
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,1049	27,3789	613,39	16794	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**16794**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0052	1,3572	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0025	0,6525	27,96	18	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**18**	

2 12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорамиК=0,400;**	м2 кровли		**174**	**107,19**	**18651**	**59,1**
							10097
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,1516	26,3784	624,7	16479	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,8004		606	
	Итого по заработной плате					**17085**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	2,436	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,8004	2713,96	2172	
	Итого по эксплуатации машин				756,99	606	
4 12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досокК=0,400;**					**2172**	
		м2 кровли		**174**	**152,12**	**26469**	**59,1**
							15059
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4	чел-ч	0,2268	39,4632	636,01	25099	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,5046		382	
	Итого по заработной плате					**25481**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	1,566	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	0,5046	2713,96	1369	
	Итого по эксплуатации машин				756,99	382	
5 12-080101-2204	**Теплоизоляция из минераловатгых плит. ДемонтажК=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**					**1369**	
		м2		**129,6**	**172,71**	**22383**	**59,1**
							13095

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,26832	34,77427	630,35	21920	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,34214		238	
	Итого по заработной плате					**22158**	
21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0	0	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,238464	1252,93	299	
					670,49	160	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,10368	1590,13	165	
					756,99	78	
	Итого по эксплуатации машин					**464**	
6 12-080101-2203	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж шлакаК=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2		**129,6**	**114,47**	**14835**	**59,1**
							8634
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,17592	22,79923	630,35	14371	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,34214		238	
	Итого по заработной плате					**14609**	
21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ	м3	0	0	9275,11	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,238464	1252,93	299	
					670,49	160	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,10368	1590,13	165	
					756,99	78	
	Итого по эксплуатации машин					**464**	
7 12-080101-1603	**Покрытие из рулонных материалов. Разборка пароизоляций.К=0,400; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2 слоя		**129,6**	**73,08**	**9471**	**59,1**

							5327
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,10144	13,14662	678,97	8926	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00094	0,12182		87	
	Итого по заработной плате					**9013**	
21-100402-9903	Изол	м2	0	0	216,16	–	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	0	0	76,37	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00064	0,082944	1252,93	104	
					670,49	56	
32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,00568	0,736128	532,4	392	
					10,15	7	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00024	0,031104	1590,13	49	
					756,99	24	
	Итого по эксплуатации машин					**545**	
8 41-020101-1011	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 кмК=0,400;**	енге за 1 тонну		**5,088**	**381,83**	**1943**	**90**
9 41-310104-0501	**Мусор строительный. ПогрузкаК=0,400;**	енге за 1 тонну		**5,088**	**65**	**331**	**–**
Раздел 2 Кровля							
13 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. УстройствоК=0,400;**	м2 стяжки		**174**	**550,52**	**95791**	**56,4**
							18624
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,27945	48,6243	613,39	29826	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	4,2195		3195	

	Итого по заработной плате					**33021**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	5,3244	2241,54	11935	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	2,6622	14672,56	39061	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	0,044	7,656	153	1171	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	6,699	22,67	152	
	Итого по материалам					**52319**	
31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием под	маш.-ч	0,0295	5,133	127,56	655	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	1,479	3128,26	4627	
					756,99	1120	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	2,7405	3051,97	8364	
					756,99	2075	
	Итого по эксплуатации машин					**13646**	
14 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=10,000;**	м2 стяжки		**1740**	**16,76**	**29159**	**56,4**
							905
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00104	1,8096	613,39	1110	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,6612		494	
	Итого по заработной плате					**1604**	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00102	1,7748	14672,56	26041	
	Итого по материалам					**26041**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,2175	3128,26	680	
					756,99	165	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,435	3051,97	1328	
					756,99	329	
	Итого по эксплуатации машин					**2008**	
18 11-100105-0101	**Стропила. Установка стойек, прогонов, стропильных ног и т.д**	зесины в конструкции		**6,8316**	**59813,4**	**408621**	**59,8**
							69483
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	25,415	173,62511	653,53	113469	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	3,15962		2723	
	Итого по заработной плате					**116192**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,2596008	205870,68	53444	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,16	1,093056	25976,48	28394	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,06	0,409896	32351,48	13261	
21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,83	5,670228	30530,06	173112	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	23,090808	215,22	4970	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	49,18752	153,66	7558	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,013389936	575926,68	7712	
	Итого по материалам					**288451**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,280925	2697,89	3456	
					1015,35	1301	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	1,87869	1590,13	2987	
					756,99	1422	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	3,75738	68,98	259	
					–	–	

Итого по эксплуатации машин		**6702**
Итого прямые затраты по разделу 2	**644 467**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	247 994	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	27 388	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 963	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	366 811	
- перевозка грузов, тенге	2 274	
Накладные расходы I уровня, тенге	151 149	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	795 616	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	28 642	
Итого, тенге	824 258	
Сметная прибыль (8 %), тенге	65 941	
Итого по разделу на подряд, тенге	**890 199**	
Итого прямые затраты	**2 809 260**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 056 803	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	89 109	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 853	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 657 264	
- перевозка грузов, тенге	6 084	
Накладные расходы I уровня, тенге	629 740	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 439 000	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	123 804	
Итого, тенге	3 562 804	
Сметная прибыль (8 %), тенге	285 025	
Итого, тенге	**3 847 829**	
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	46 173,95	

Итого	**3 894 002,95**
Затраты на строительство СМР в зимнее время 2,2%	85 668,06
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	67 599,89
Итого по акту в ценах 2016 г.	**4 047 270,90**
Скидка согласно ценовому предложению подрядчика	1 154 685,59
Итого по акту с учетом скидки	**2 892 585,31**
НДС 12%	**347 110,24**
Всего по акту с учетом НДС	**3 239 695,55**

Всего к оплате три миллиона двести тридцать девят тысяч шестьсот девяноста пять тенге 55 тиын

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная школа №2" акимата
г.
_____ Мухамадиева К. Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
_____ Кунафиянов Б. К.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"
_____ Турсынбаев О.