Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №8
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 2-5-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	23	7827,97	66,01	180043	1518	5329	1,35	31
				195,75	24,93	4502	573	105	0,12	3
		м3								
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23	107	-	2461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23	304	-	6992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С12041-5 Изм. и доп. вып.	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ	0,00594	52102	-	309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	5781-82								
5	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	1,16468	50642 --	- -	58982 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,14571	53000 --	- -	7723 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	2,60083	52400 --	- -	136283 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм т	0,1318	50900 --	- -	6709 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм т	0,17976	50900 --	- -	9150 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм т	0,18096	48300 --	- -	8740 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге	417392 -------- 4502	1518 -------- 573			31 -------- 3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	417392	-	-		-
Материалы -	Тенге	2999	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5076	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	227896	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	180476	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5329	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	799	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25363	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			448085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5875	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			448085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5875	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья								
		Стена по оси "НН"								
11	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0554	55620	-	3081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,0428 т	53600	-	2294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,33186 т	53000	-	17589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,5632 т	52400	-	29512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	0,14748 т	51000	-	7521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Стена по оси 17								
16	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0614	55620	-	3415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,28361 т	53600	-	15201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,4249	53000 -	- -	22520 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 31								
19	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0668	55620 -	- -	3715 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,34224	53600 -	- -	18344 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,55825	53000 -	- -	29587 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 31 в осях "ББ" и "ГГ"								
22	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0206	55620 -	- -	1146 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,27633	53000 -	- -	14645 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 31 в осях "ЛЛ" и "НН"								
24	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0206	55620 -	- -	1146 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,25093	53000 -	- -	13299 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-24 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля т	0,0786	52400 -	- -	4119 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 12 мм								
		т								
		Стена по оси 24 в осях "ББ" и "ГГ"								
27	С12041-4	-Сталь арматурная	0,0208	55620	-	1157	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 6 мм ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
	26	5781-82								
		т								
28	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,05364	53600	-	2875	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
		т								
29	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,19198	53000	-	10175	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 10 мм								
		т								
		Стена по оси 24 в осях "ЛЛ" и "НН"								
30	С12041-4	-Сталь арматурная	0,0208	55620	-	1157	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 6 мм ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
	26	5781-82								
		т								
31	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,09216	53600	-	4940	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
		т								
32	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,14163	53000	-	7506	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 10 мм								
		т								
		Стена между осями 21 и 24 по осям "ЛЛ" и "ГГ"								
33	С12041-4	-Сталь арматурная	0,0194	55620	-	1079	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 6 мм ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
	26	5781-82								
		т								
34	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,0569	53600	-	3050	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,09144	53000 -	- -	4846 -	- -	- -	- -	-
36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,37888	52400 -	- -	19853 -	- -	- -	- -	-
		Стена по оси "ББ"								
37	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,046	55620 -	- -	2559 -	- -	- -	- -	-
38	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	1,25374	52400 -	- -	65696 -	- -	- -	- -	-
		Стена по оси 21 в осях "ББ" и "ГГ"								
39	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0197	55620 -	- -	1096 -	- -	- -	- -	-
40	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,58027	52400 -	- -	30406 -	- -	- -	- -	-
		Стена по оси 21 в осях "ЛЛ" и "НН"								
41	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0211	55620 -	- -	1174 -	- -	- -	- -	-
42	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,42468	52400 -	- -	22253 -	- -	- -	- -	-
43	С12041-25 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,2897	51000 -	- -	14775 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 14 мм								
		т								
		Стена по осям "ГГ"								
44	С12041-4	-Сталь арматурная	0,0135	55620	-	751	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 6 мм ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
	26	5781-82								
		т								
45	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,05796	53600	-	3107	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
		т								
46	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,0986	53000	-	5226	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 10 мм								
		т								
		Стена по оси 24 за осью 25								
47	С12041-4	-Сталь арматурная	0,0022	55620	-	122	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 6 мм ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
	26	5781-82								
		т								
48	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,0287	53600	-	1538	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			392476	-			-
			---			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392476	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			392476	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23549	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416024	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			416024	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны								
49	С12041-4	-Сталь арматурная	0,15392	55620	-	8561	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 6 мм ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
	26	5781-82								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм, д-16мм т	0,36736	50900 -	- -	18699 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм, д-18мм т	0,62016	50900 -	- -	31566 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм,д-20мм т	0,0888	48300 -	- -	4289 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм,д-22мм т	0,1116	48300 -	- -	5390 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели								
54	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,59494	55620 -	- -	33091 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм, д-16мм т	2,32178	50900 -	- -	118179 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм, д-18мм т	1,04992	50900 -	- -	53441 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге			273215 - -	- - -			- - -

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	273215	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	273215	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16393	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	289608	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			289608	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм -0,93; -0,1								
57	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0021 т	55620 -	- -	117 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,429 т	52102 -	- -	22352 -	- -	- -	- -	- -
59	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	3,33403 т	53600 -	- -	178704 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	5,49825 т	53000 -	- -	291407 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,42573 т	52400 -	- -	22308 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	0,77201 т	51000 -	- -	39373 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00586 т	50800 -	- -	298 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге ---- Тенге			554558 --------- -	- --------- -			- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			554558	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			554558	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587832	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			587832	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
		Лестница ЛМ1, ЛМ2								
64	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00536	55620	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,1809	53000	-	9588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т 0,02596	50800	-	1319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Лестница ЛМ5, ЛМ6								
67	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00536	55620	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,1788	53000	-	9476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т 0,02596	50800	-	1319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			22298	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22298	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22298	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23636	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			23636	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Вход В-11								
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0076	55620	-	423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,14 т	53600	-	7504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7927	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7927	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7927	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8402	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8402	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Вход В-12								
72	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0338	52102	-	1761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,14 т	53600	-	7504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,34 т	53000	-	18020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			27285	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27285	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27285	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28922	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			28922	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Вход В-13								
75	С12041-4	-Сталь арматурная	0,01016	55620	-	565	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,2128	53600	-	11406	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			11971	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11971	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11971	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12689	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12689	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Вход В-14								
77	С12041-5	-Сталь арматурная	0,0182	52102	-	948	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,02478	53600	-	1328	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,31076	53000 --	- -	16470 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге Тенге			18747 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18747	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18747	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19872	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			19872	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге Тенге			1725869 4502	1518 573			31 3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1725869	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2999	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5076	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1536373	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			180476	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	799	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1835070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5875	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1835070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5875	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11. Каркас

Колонны

80	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,48982	55620 -	- -	27244 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-26 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	1,16824	50900 -	- -	59463 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 16-18 мм								
82	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,5824	50900 --	- -	29644 -	- -	- -	- -	- -
83	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм т	0,05792	48300 --	- -	2798 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм т	0,19872	48300 --	- -	9598 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге ---- Тенге			128747 -- -	- -- -			- -- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128747	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128747	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136472	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			136472	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Ригели								
85	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	2,3044	55620 --	- -	128171 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,00798	51000 --	- -	407 -	- -	- -	- -	- -
87	С12041-26 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля т	11,04488	50900 --	- -	562184 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 16-18 мм								
88	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,41496	50900 ------- -	- ------- -	21121 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т Балка лестничная БМ-1 и консоль								
89	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00924	55620 ------- -	- ------- -	514 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
90	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,10788	52102 ------- -	- ------- -	5621 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
91	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,01072	52400 ------- -	- ------- -	562 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
92	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	0,00798	51000 ------- -	- ------- -	407 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
93	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,05536	50900 ------- -	- ------- -	2818 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
94	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,35002	50900 ------- -	- ------- -	17816 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т Стена балка БСТ-1								
95	С12041-5 Изм. и доп. вып.	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ	0,01508	52102 ------- -	- ------- -	786 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	5781-82								
96	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,24556	52400 --	- -	12867 -	- -	- -	- -	- -
97	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,609	51000 --	- -	31059 -	- -	- -	- -	- -
		Балка лестничная БЛ-1 т								
98	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02244	55620 --	- -	1248 -	- -	- -	- -	- -
99	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,10928	50900 --	- -	5562 -	- -	- -	- -	- -
		Стены пандуса СТМ-1 - СТМ-5 т								
100	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03176	55620 --	- -	1766 -	- -	- -	- -	- -
101	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,057525	53600 --	- -	3083 -	- -	- -	- -	- -
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	1,148835	53000 --	- -	60888 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге ---- Тенге			856881 -- -	- -- -			- -- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856881	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			856881	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			908294	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			908294	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,2								
103	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4512 т	52102	-	23508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	3,03493 т	53600	-	162672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	4,698 т	53000	-	248994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	0,55885 т	51000	-	28501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,31485 т	50900	-	16026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,45528 т	52400	-	23857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Пандус актового зала на отм +3,2, +4,67								
109	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00288 т	55620	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	С12041-5	-Сталь арматурная	0,08816 т	52102	-	4593	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
111	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,24682	53600 -	- -	13230 -	- -	- -	- -	- -
112	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 1,95284	53000 -	- -	103501 -	- -	- -	- -	- -
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т 0,4032	41200 -	- -	16612 -	- -	- -	- -	- -
		Плита перекрытия на отм +7,4								
114	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,4211	52102 -	- -	21940 -	- -	- -	- -	- -
115	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 3,85093	53600 -	- -	206410 -	- -	- -	- -	- -
116	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 3,31425	53000 -	- -	175655 -	- -	- -	- -	- -
117	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 1,89382	52400 -	- -	99236 -	- -	- -	- -	- -
		Стенка СТ-1								
118	С12041-4 Изм. и доп. вып.	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ	т 0,00054	55620 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	5781-82								
119	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,0668	52400 --	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
120	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,1331	51000 --	- -	6788 -	- -	- -	- -	- -
		Плита покрытия								
121	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,242	52102 --	- -	12609 -	- -	- -	- -	- -
122	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	6,95902	53600 --	- -	373003 -	- -	- -	- -	- -
123	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,28807	53000 --	- -	15268 -	- -	- -	- -	- -
124	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,46038	52400 --	- -	24124 -	- -	- -	- -	- -
125	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,173	51000 --	- -	8823 -	- -	- -	- -	- -
		Парапет								
126	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04676	55620 --	- -	2601 -	- -	- -	- -	- -
127	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,382	53600	-	20475	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
128	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,976	53000 -	- -	51728 -	- -	- -	- -	- -
129	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т Выход на кровлю -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,0144	53600 -	- -	772 -	- -	- -	- -	- -
130	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,05924	53000 -	- -	3140 -	- -	- -	- -	- -
131	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	т Стакан -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05264	55620 -	- -	2928 -	- -	- -	- -	- -
132	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,43687	53600 -	- -	23416 -	- -	- -	- -	- -
133	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,57073	53000 -	- -	30249 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1724349	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1724349	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1724349	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				103461	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1827810	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1827810	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. Лестницы								
		Лестница в осях "ЛЛ-НН" по осям "21-24"								
134	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00608	55620 --	- -	338 -	- -	- -	- -	- -
		т								
135	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00238	52102 --	- -	124 -	- -	- -	- -	- -
		т								
136	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,0455	53000 --	- -	2412 -	- -	- -	- -	- -
		т								
137	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,27679	52400 --	- -	14504 -	- -	- -	- -	- -
		т								
138	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	0,17433	51000 --	- -	8891 -	- -	- -	- -	- -
		т								
139	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03311	50800 --	- -	1682 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Лестница в осях "ББ-ГГ" по осям "20-23"								
140	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0064	55620 --	- -	356 -	- -	- -	- -	- -
		т								
141	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01088	52102 --	- -	567 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,11614	53000 -	- -	6155 -	- -	- -	- -	- -
143	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,09576	52400 -	- -	5018 -	- -	- -	- -	- -
144	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,1256	51000 -	- -	6406 -	- -	- -	- -	- -
145	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,03311	50800 -	- -	1682 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге ---- Тенге			48134 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48134	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48134	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2888	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51022	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			51022	-	-		-

РАЗДЕЛ 17. Разные работы

Воздухозаборная шахта по оси ББ

146	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03145	55620 -	- -	1749 -	- -	- -	- -	- -
147	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,84599	52400 -	- -	44330 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III д 16-18мм	0,07584	50900 -	- -	3860 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Воздухозаборная шахта по оси 17								
149	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01325	55620 -	- -	737 -	- -	- -	- -	- -
		т								
150	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,46632	52400 -	- -	24435 -	- -	- -	- -	- -
		т								
151	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III д. 16-18 мм	0,0354	50900 -	- -	1802 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Канал								
152	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00106	55620 -	- -	59 -	- -	- -	- -	- -
		т								
153	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,02433	52400 -	- -	1275 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге ---- Тенге			78247 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78247	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78247	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4695	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82942	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			82942	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге ---- Тенге			2836359 - -	- - -			- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2836359	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2836359	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3006540	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3006540	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4562228	1518			31
			----			---	---			---
			Тенге			4502	573			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4562228	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2999	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5076	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4372731	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			180476	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	799	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274053	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4841610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5875	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4841610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5875	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			87149				
		Итого:	Тенге			4928759				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			102518				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			49288				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			19715				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			5100280				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			13958315				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			279166				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			14237481				
		НДС,12%	Тенге			1708498				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			15945979				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот. рас. Ф-ла по смете

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 6"А"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №9
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	9,5	7827,97	66,01	74366	627	2201	1,35	13
				195,75	24,93	1860	237	105	0,12	1
		м3								
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,5	107	-	1017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,5	304	-	2888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С12041-4 Изм. и доп. вып.	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ	0,00666	55620	-	370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	5781-82								
5	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,52948	52102 -	- -	27587 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,83561	52400 -	- -	43786 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	1,57678	51000 -	- -	80416 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,23094	50900 -	- -	11755 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1302	58700 -	- -	7643 -	- -	- -	- -	- -
		Выпуски								
10	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0111	55620 -	- -	617 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,0904	50900 -	- -	4601 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			255046 1860	627 237			13 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			255046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1239	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2096	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176775	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			74545	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15435	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2427	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			272682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2427	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья								
		Стена по оси 24								
12	С12041-5	-Сталь арматурная	0,08992	52102	-	4685	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,50531	53600	-	27085	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		Стена по оси 26								
14	С12041-5	-Сталь арматурная	0,0981	52102	-	5111	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,57267	53600	-	30695	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			67576	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67576	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67576	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4055	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71631	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			71631	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны								
16	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0481	55620 --	- -	2675 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм т	0,174	50900 -	- -	8857 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели								
18	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,09022	52102 -	- -	4701 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм т	0,45804	50900 -	- -	23314 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге			39547 --	- -			- -- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39547	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39547	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2373	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41920	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41920	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Плита перекрытия на отм -0,1								
20	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06156	52102 -	- -	3207 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-22 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: т	0,9717	53600	-	52083	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,0363	53000 / -	- / -	1924 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,083	52400 / -	- / -	4349 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Перегородки								
24	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,01408	53000 / -	- / -	746 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		т Тенге / Тенге			62310 / -	- / -			- / -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62310	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62310	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3739	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66048	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			66048	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы ЛВ-1								
25	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00424	55620 / -	- / -	236 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
26	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,0636	53600 / -	- / -	3409 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		т Тенге / Тенге			3645 / -	- / -			- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3645	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3645	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3863	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3863	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			428123	627			13
			Тенге			1860	237			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			428123	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1239	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2096	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			349853	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			74545	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2427	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			456144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2427	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6. Каркас

		Колонны								
27	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01628	55620	-	905	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	1,1768	50900	-	59899	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			60805	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60805	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60805	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3648	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64453	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			64453	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Ригели								
29	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,64084	52102 -	- -	33389 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	т 0,01168	51000 -	- -	596 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	т 3,12668	50900 -	- -	159148 -	- -	- -	- -	- -
		Плита перекрытия на отм +3,2			Перекрытия					
32	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,06156	52102 -	- -	3207 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,82471	53600 -	- -	44204 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,0334	53000 -	- -	1770 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,1125	52400 -	- -	5895 -	- -	- -	- -	- -
		Плита перекрытия на отм +6,5								
36	С12041-5	-Сталь арматурная	т 0,048	52102	-	2501	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,847	53600 -	- -	45399 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,101	53000 -	- -	5353 -	- -	- -	- -	- -
		Плита покрытия								
39	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,043	55620 -	- -	2392 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,048	52102 -	- -	2501 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	1,0202	53600 -	- -	54683 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,615	53000 -	- -	32595 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге ---- Тенге			393633 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			393633	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			393633	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23618	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			417251	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			417251	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			454438	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			454438	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			454438	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			481704	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			481704	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			882561	627			13
			----			---	---			---
			Тенге			1860	237			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			882561	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1239	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2096	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			804291	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			74545	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53086	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			937848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2427	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			937848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2427	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			16881				
		Итого:	Тенге			954729				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			19858				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			9547				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3819				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			987953				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2703804				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			54076				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2757880				
		НДС,12%	Тенге			330946				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			3088826				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот. рос. Ф-2 по смете прав

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 6Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №10
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	66	7827,97	66,01	516646	4357	15293	1,35	89
				195,75	24,93	12920	1645	105	0,12	8
		м3								
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	66	107	-	7062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	66	304	-	20064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С12041-4 Изм. и доп. вып.	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ	0,8214	55620	-	45686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	5781-82								
5	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,2655	53600 - -	- - -	14231 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,76508	53000 - -	- - -	40549 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Выпуски -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01776	55620 - -	- - -	988 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм т	0,06912	50900 - -	- - -	3518 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм т	0,22224	48300 - -	- - -	10734 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	659479	4357			89
	Тенге	12920	1645			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	659479	-	-		-
Материалы -	Тенге	8607	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14565	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	115707	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	517889	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	15293	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2294	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40486	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	715258	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		105
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16859	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	715258	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16859	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья								
		Стена по оси М								
10	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0486	52102	-	2532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,15384 т	53600	-	8246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,18393 т	53000	-	9748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Стена по оси Р								
13	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0486	52102	-	2532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,15384 т	53600	-	8246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,16098 т	53000	-	8532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Стена по оси 33								
16	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0252	52102	-	1313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,03675 т	53600	-	1970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,06838	53000 -	- -	3624 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,3057	51000 -	- -	15591 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 27 т								
20	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05921	52102 -	- -	3085 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,10261	53600 -	- -	5500 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,0756	53000 -	- -	4007 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,32451	51000 -	- -	16550 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси У т								
24	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0837	52102 -	- -	4361 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,48131	53600 -	- -	25798 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси Р/1 т								
26	С12041-5	-Сталь арматурная	0,0891	52102	-	4642	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,46104	53600	-	24712	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		Стена по оси 33 в осях Р/1 и У	т							
28	С12041-5	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03168	52102	-	1651	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,16828	53600	-	9020	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	т Тенге			161659	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161659	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			161659	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171359	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			171359	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны								
30	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0592	55620	-	3293	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм	т 0,22464	48300	-	10850	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		Ригели	т							
32	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,06534	55620	-	3634	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм т	0,27276	50900 / -	- / -	13883 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
34	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм т	0,05154	50900 / -	- / -	2623 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге			34284 / -	- / -			- / -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34284	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34284	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2057	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36341	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			36341	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм -0,1								
35	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0798	52102 / -	- / -	4158 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
36	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	1,39546	53600 / -	- / -	74797 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
37	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,09645	52400 / -	- / -	5054 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге ---- Тенге			84008 / -	- / -			- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84008	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84008	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89049	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			89049	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вход В-15								
38	С12041-5	-Сталь арматурная	0,039	52102	-	2032	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
39	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т 0,03743	53600	-	2006	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т 0,44	53000	-	23320	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		Вход В-16								
41	С12041-5	-Сталь арматурная	0,0796	52102	-	4147	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т 0,07502	53600	-	4021	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т 0,77667	52400	-	40698	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			76224	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76224	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76224	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80798	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			80798	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1015654	4357			89
			Тенге			12920	1645			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1015654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8607	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14565	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			471882	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			517889	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1092804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16859	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1092804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16859	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6. Каркас

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонны								
44	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,21016	55620	-	11689	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	т не 0,04984	50900	-	2537	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-27	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т не 0,73216	48300	-	35363	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-37	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки:	т не 0,13552	54700	-	7413	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 24	горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI диаметром 25-28 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ригели								
48	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	2,9748	55620 -	- -	165458 -	- -	- -	- -	- -
		т								
49	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,27476	53600 -	- -	14727 -	- -	- -	- -	- -
		т								
50	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	0,01168	51000 -	- -	596 -	- -	- -	- -	- -
		т								
51	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	4,13804	50900 -	- -	210626 -	- -	- -	- -	- -
		т								
52	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,14536	50900 -	- -	7399 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Балка-стенка БСТ-1								
53	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03952	52102 -	- -	2059 -	- -	- -	- -	- -
		т								
54	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,29048	53600 -	- -	15570 -	- -	- -	- -	- -
		т								
55	С12041-23 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,28102	53000 -	- -	14894 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 10 мм								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			488331	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			488331	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			488331	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			517631	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			517631	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,5								
56	С12041-5	-Сталь арматурная	0,0703	52102	-	3663	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	1,17641	53600	-	63056	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С12041-6	-Сталь арматурная	0,0634	50642	-	3211	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Плита перекрытия на отм +5,4, +5,55								
59	С12041-5	-Сталь арматурная	0,0684	52102	-	3564	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	1,266054	53600	-	67860	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Парапет								
61	С12041-4	-Сталь арматурная	0,021	55620	-	1168	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т не	0,1422	53600 -	- -	7622 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т не	0,4257	53000 -	- -	22562 -	- -	- -	- -	- -
		Выход на кровлю								
64	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0014	55620 -	- -	78 -	- -	- -	- -	- -
65	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т не	0,0072	53600 -	- -	386 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т не	0,02962	53000 -	- -	1570 -	- -	- -	- -	- -
		Стакан								
67	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0091	55620 -	- -	506 -	- -	- -	- -	- -
68	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т не	0,07505	53600 -	- -	4023 -	- -	- -	- -	- -
69	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т не	0,09872	53000 -	- -	5232 -	- -	- -	- -	- -
		Плита покрытия на отм +6,2								
70	С12041-5	-Сталь арматурная	0,1103	52102	-	5747	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 1,8384	53600 -	- -	98538 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,15552	53000 -	- -	8243 -	- -	- -	- -	- -
		Плита покрытия на отм +8,045; +8,25								
73	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,125	52102 -	- -	6513 -	- -	- -	- -	- -
74	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 1,64026	53600 -	- -	87918 -	- -	- -	- -	- -
75	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,22982	53000 -	- -	12180 -	- -	- -	- -	- -
		Парапет								
76	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т 0,0126	55620 -	- -	701 -	- -	- -	- -	- -
77	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,1896	53600 -	- -	10163 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,321	53000 -	- -	17013 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
79	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Стакан -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0084	55620	-	467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,0711	53600	-	3811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,09107	53000	-	4827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			440620	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			440620	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			440620	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			467057	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			467057	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			928951	-			-
			----							
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			928951	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			928951	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			984688	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			984688	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1944605	4357			89

			Тенге			12920	1645			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1944605	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8607	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14565	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1400833	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			517889	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2077492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16859	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2077492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16859	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			37395				
		Итого:	Тенге			2114887				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			43990				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			21149				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			8460				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2188486				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			5989392				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			119788				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			6109180				
		НДС,12%	Тенге			733102				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			6842282				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau" Кантарбаев Р.А.

Соот.рс. проф.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №11
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-9)

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж										
1	СПрайслист	-Котел отопительный газовый мощностью 850 квт/0,731Гкал/час "ВВ-850"	2	587635,87	-	1175272	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
2	СПрайслист	-Насос сетевой CP50/4600/A/BAQE/5,5	2	245859,21	-	491718	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
3	СПрайслист	-Насос циркуляционный BPH180/340.65T G 5-10м3/час с электродвигателем N	2	66828,42	-	133657	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
4	СПрайслист	-Насос AGUAJET INOX 112G 4-9м3/час с электродвигателем N	2	23130,18	-	46260	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
5	СПрайслист	-Бак расширительный ERE-500	4	48039,6	-	192158	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайслист	-Водоподготовительная установка ВПУ-2 G 2м3/час	1	61464,8	-	61465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	75-1-167 Изм. и доп.вып.19	-Бойлер горячей воды V7,5м3/час пластинчатый мощностью теплообменника 348,9 кВт	2	132199	-	264398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С131301-12	-Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	1	16400	-	16400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
9	С12021-206 Изм. и доп. вып. 25	-Бак питательный исходной воды V 2м3	0,34	109200	-	37128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	1905-14078	-Взрывной клапан на газоходе	1	9290,85	-	9291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайслист	-Аварийный клапан 5атм	4	8087,47	-	32350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2460097	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость оборудования -	Тенге	2374219	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2374219	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	37128	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37128	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2228	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	39356	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16400	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16400	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	984	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17384	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	32350	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1941	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	34291	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2465250	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование топливоподачи								
12	СПрайслист	-Жидкотопливная горелка MAIOR P-120AB	1	293817,93	-	293818	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С12021-205 Изм. и доп. вып. 25	-Промежуточный бак жидкого топлива	1,938	100100	-	193994	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	С12021-225 Изм. и доп. вып. 25	-Стоимость, площадки	0,15	134700	-	20205	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			508017	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			293818	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			293818	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			214199	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			214199	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12852	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			227051	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			520869	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2968114	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			2668037	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2668037	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			251327	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			251327	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15080	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			266406	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16400	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			984	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17384	-	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			32350	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1941	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			34291	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2986119	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			5725				
		Итого:	Тенге			2991844				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			6735				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			3238				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1295				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			3003112				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			8218839				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			164378				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			8383217				
		НДС,12%	Тенге			1005985				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			9389202				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот. рос. Ф-2 по

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон, Хромтауского района Актюбинской области.
Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №12
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
(Локальная смета 7-4)

НА МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы												
1	У1-32-23	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2 м, типа М5В, строительные работы	673,3	3262,65	178,99	2196742	120514	179079	0,8	539	132,17	57,81	88990	38923	140	0,28	190
2	У1-32-24	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	673,3 м	1180,78	2,07	795019	1394	84860	0,81	545	139,42	0,62	93871	417	90	-	1
3	У1-34-5	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	2 м	50365,75	2042,41	100732	4085	13463	26	52	4207,5	600,66	8415	1201	140	2,9	6
4	У1-34-6	-Ворота металлические сетчатые	2 ворота	21116,68	36,22	42233	72	4552	15	30							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций		2517,56	11,22	5035	22	90	0,04	-
		ворота								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3134726	126065			1167
			Тенге			196312	40565			197
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2297474	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2075470	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137530	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28881	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2639416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		883
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166411	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			837253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			736880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99346	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			982264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		622
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3621681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	279169	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3134726	126065			1167
			Тенге			196312	40565			197
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2297474	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2075470	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137530	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28881	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2639416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		883
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166411	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			837253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			736880	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99346	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			982264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		622
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112758	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3621681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	279169	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			65190				
		Итого:	Тенге			3686871				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			76687				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			36869				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			14747				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			3815174				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			10441270				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			208825				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			10650095				
		НДС,12%	Тенге			1278011				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			11928106				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Соот. рос. ФЕ по элементам прямых затрат

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.