Счет-фактура № 147 от 26 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с.о. Дон, с. Дон

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 146 от 26 октября 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"	работа	1	32 330 603,25	32 330 603,25	12%	3 879 672,39	36 210 275,64		
Всего по счету:					**32 330 603,25**		**3 879 672,39**	**36 210 275,64**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г.	

Номер документа	Дата составления
146	**26.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"			работа	1	36 210 275,64	36 210 275,64
				Итого	1	x	36 210 275,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"

Основание: договор № 136 от 12 декабря 2016 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		136	от 12.12.2016 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за октябрь 2017 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	7 573 810,00	7 573 810,00	2 730 715,00	7 473 351,00		100 459,00	908 857,00	8 482 667,00
Акт выполненных работ №2	274 581,00	274 581,00	98 999,00	270 938,00		3 643,00	32 950,00	307 531,00
Акт выполненных работ №3	2 425 297,00	2 425 297,00	874 434,00	2 393 129,00		32 168,00	291 036,00	2 716 333,00
Акт выполненных работ №4	1 122 608,00	1 122 608,00	404 752,00	1 107 717,00		14 891,00	134 713,00	1 257 321,00
Акт выполненных работ №5	5 058 757,00	5 058 757,00	1 823 920,00	4 991 657,00		67 100,00	607 051,00	5 665 808,00
Акт выполненных работ №6	778 225,00	778 225,00	280 586,00	767 902,00		10 323,00	93 387,00	871 612,00
Акт выполненных работ №7	1 070 933,64	1 070 933,64	364 184,00	996 689,00		19 456,00	128 512,00	1 199 445,64
Акт выполненных работ №8	4 743 612,00	4 743 612,00	1 710 295,00	4 680 691,00		62 921,00	569 233,00	5 312 845,00
Акт выполненных работ №9	256 660,00	256 660,00	92 538,00	253 255,00		3 405,00	30 799,00	287 459,00
Акт выполненных работ №10	7 699 927,00	7 699 927,00	2 776 187,00	7 597 796,00		102 131,00	923 991,00	8 623 918,00

Акт выполненных работ №11	1 326 193,00	1 326 193,00	478 156,00	1 308 604,00		17 589,00	159 143,00	1 485 336,00
Итого за октябрь месяц	**32 330 603,64**	**32 330 603,64**	**11 634 766,0**	**31 841 729,00**		**434 086**	**3 879 672,00**	**36 210 275,64**

Итого к оплате: 36 210 275,64 (тридцать шесть миллионов двести десят тысяч двести семьдесят пять) тенге,64 тиын в т.ч. НДС 12%:- 3 879 672 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
И.о. руководитель:
Сеитов Н.И.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся вс. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 6-3)

НА НАРУЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1759	44,07	41,46	77521	72930	23912	0,02	32
				2,61	11,4	4591	20061	97	0,04	70
2	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	66	791,1	-	52213	-	59000	4,27	282
т.ч. п-1,55, доп.изм. №1, К=1,2 п-3.180,				791,1	-	52213	-	113	-	-
3	Е0101-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб м3	31	659,25	-	20437	-	23094	3,56	110
				659,25	-	20437	-	113	-	-
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при м3	1856	10,93	10,93	20292	20292	6390	-	-
				-	3,55	-	6588	97	0,01	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв								
5	E0101-138-5-	м3 Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	540,9	91,97	57,94	49749	31338	18542	0,11	61
				15,64	19,7	8460	10656	97	0,07	39
6	E0101-24-3 -	м2 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	1631	10,93	10,93	17832	17832	5616	-	-
				-	3,55	-	5789	97	0,01	22
7	E0101-27-3 -	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1223,25	7,57	7,57	9263	9263	2917	-	-
				-	2,46	-	3008	97	0,01	12
8	E0101-166-4-	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	407,75	190,58	-	77709	-	87811	1,38	563
			190,58	-	77709	-	113	-	-	
9	E0101-134-2-	м3 Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1223,25	25,65	5,38	31372	6576	24051	0,13	158
				20,27	-	24795	-	97	-	-
10	E0101-17-15-	м3 Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	225	50,86	48,38	11444	10886	3592	0,02	4
				2,39	14,07	538	3165	97	0,05	11
11	C010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	420,75	76,6	-	32229	-	6446	0,32	135
				15,32	-	6446	-	100	-	-
12	E0101-20-2 -	т Работа на отвале 2-3 группы грунтов	225	3,8	3,24	855	730	349	-	1
				0,48	1,12	108	252	97	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	81,14	1824,2 153,68	152,52 57,15	148016 12470	12375 4637	22239 130	1,02 0,28	83 23
14	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм м3	0,3606	78005 41850	36133,62 9612,9	28129 15091	13030 3466	24125 130	247 37,3	89 13
15	С130804-232-4 Изм. и доп. вып. 25	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 км	364,206	456 -	- -	166078 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	6,04	9381,58 2286	2308,84 864,68	56665 13807	13945 5223	24739 130	13,87 4,22	84 26
17	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	38,4	8554,45 1615,95	1538,85 576,23	328491 62052	59092 22127	109434 130	9,66 2,81	371 108
18	С131104-14 Изм. и доп. вып. 25	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 комплект	20	10500 -	- -	210000 -	- -	- -	- -	- -
19	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 м3	11,52	26500 -	- -	305280 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143018-32 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ8020-90/, Дв 580 мм	1,4	2960 -	- -	4144 -	- -	- -	- -	- -
21	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89мм до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м , диаметр 700 мм ГОСТ8020-90	м 3,48	3310 -	- -	11519 -	- -	- -	- -	- -
22	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм ГОСТ8020-90	м 4,72	4430 -	- -	20910 -	- -	- -	- -	- -
23	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм ГОСТ8020-90	м 18,88	7130 -	- -	134614 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0108-6-9	-Кладка горловины колодца из керамического кирпича	м 0,66	8799,65 915,75	296,6 110,25	5808 604	196 73	799 118	5,95 0,54	4 -
25	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	-Стоимость металлических стремянок	м3 0,2768	133700 -	- -	37008 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	т 10,8	2024,85 477	- -	21868 5152	- -	6336 123	2,99 -	32 -
27	Е0111-2-9	-Устройство бетоннойотмостки	м3 5,4	8610,38 567	- -	46496 3062	- -	3766 123	3,66 -	20 -
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев	м3 174	245,44 37,35	3,82 1,44	42707 6499	665 251	7964 118	0,21 0,01	37 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1968647	269150			2065
			----			---	---			---
			Тенге			314033	85296			350
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1931638	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95663	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	399329	-		-
		Местные материалы -	Тенге			374463	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			32229	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			461124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69169	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143566	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				2536328	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468498	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37008	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37008	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2220	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге				39229	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2575556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468498	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1968647	269150			2065
			----			---	---			---
			Тенге			314033	85296			350
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1931638	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95663	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	399329	-		-
		Местные материалы -	Тенге			374463	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			32229	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			461124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69169	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143566	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				2536328	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468498	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37008	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37008	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2220	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге				39229	-	-	-	

-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2575556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468498	-		
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			46360				
		Итого:	Тенге			2621916				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			54536				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			26219				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			10488				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2713159				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			7425304				
Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%		Тенге			148506					
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			7573810				
		НДС,12%	Тенге			908857				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			8482667				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Соот.рс.Ф-2 по смете проб

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
вс. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №2
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 6-4)
НА ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8	44,07	41,46	353	332	109	0,02	-
				2,61	11,4	21	91	97	0,04	-
		м3								
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1,55, п-3.180, доп.изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	791,1	-	791	-	894	4,27	4
				791,1	-	791	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв	9	10,93	10,93	98	98	31	-	-
				-	3,55	-	32	97	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0101-24-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки м3	4	10,93	10,93	44	44	14	-	-
				-	3,55	-	14	97	0,01	-
5	E0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	3	7,57	7,57	23	23	7	-	-
				-	2,46	-	7	97	0,01	-
6	E0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	1	190,58	-	191	-	215	1,38	1
			190,58	-	191	-	113	-	-	
7	E0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	3	25,65	5,38	77	16	59	0,13	-
				20,27	-	61	-	97	-	-
8	E0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта м3	5	50,86	48,38	254	242	80	0,02	-
				2,39	14,07	12	70	97	0,05	-
9	C010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 м3	9,35	76,6	-	716	-	143	0,32	3
				15,32	-	143	-	100	-	-
10	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	5	3,8	3,24	19	16	8	-	-
				0,48	1,12	2	6	97	-	-
11	E0106-33-3	-Устройство бетонного днища из бетона М50 толщиной 50 мм м3	0,552	11660,99	1327,03	6437	733	1503	12,49	7
				2137,5	456,24	1180	252	105	1,72	1
12	E0106-1-1	-Устройство набеток по днищу из бетона М100 толщиной 50:350мм м3	0,2	7950,37	66,01	1590	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
13	E0106-36-4	-Железнение поверхности днища м3	0,98	57,48	0,23	56	-	53	0,29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,3	0,09	50	-	105	-	-
14	Е0108-6-9	-Кладка стен жироуловителя из керамического кирпича М75 на	3,3	8119,65	296,6	26795	979	3995	5,95	20
		растворе М50	915,75	110,25	3022	364	118	0,54	2	
		м3								
15	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,017	175710,1	1826,1	2987	31	209	42,7	1
		массой до 20 кг		8100	690,75	138	12	140	3,37	-
		т								
16	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	13,02	245,44	3,82	3196	50	596	0,21	3
		обмазочная битумная в 2 слоя								
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	486	19	118	0,01	-
		м2								
17	Е0115-61-1	-Цементная штукатурка стен жироуловителя	8,82	243,47	3,39	2147	30	1090	0,65	6
				117	0,72	1032	6	105	0,05	-
		м2								
18	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	8,82	57,48	0,23	507	2	476	0,29	3
		м2		51,3	0,09	452	1	105	-	-
19	Е0106-11-7	-Установка ходовых скоб	0,011	93997,62	304,24	1034	3	383	198	2
		1т		33075	114,75	364	1	105	0,56	-
20	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или	2	770,63	-	1541	-	72	1,8	4
		стены подвала диам. до 100 мм		301,5	-	603	-	12	-	-
		1сальник								
21	Е0106-35-4	-Замоноличивание труб бетоном М100	0,02	16306,81	1197,54	326	24	54	12,75	-
				2155,5	404,39	43	8	105	1,58	-
		м3								
22	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при	2	2128,36	310,26	4257	621	982	1,53	3
		наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		256,5	94,27	513	189	140	0,39	1
		шт								
23	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,62	20700	-	12834	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0106-19-1	-Обетонирование плит перекрытий из бетона М100	0,186	10671,7	316,01	1985	59	290	8,25	2
		(узел "А")		1368	119,39	254	22	105	0,58	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,31	2024,85	-	628	-	182	2,99	1
				477	-	148	-	123	-	-
26	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки м3	0,31	8610,38	-	2669	-	216	3,66	1
				567	-	176	-	123	-	-
27	Е0110-55-1	-Укладка щитов м2	1,7	1292,59	29,74	2197	51	90	0,23	-
				32,85	11,23	56	19	120	0,05	-
28	Е0110-53-1	-Антисептирование щитов м2	1,7	186,45	0,8	317	1	20	0,06	-
				9,25	0,32	16	1	120	-	-
29	Е0110-28-11	-Обивка щита сталью оцинкованной по дереву с 2 сторон м2	1,7	982,74	2,26	1671	4	376	1,22	2
				183,38	0,86	312	1	120	-	-
30	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	5	18,35	0,69	92	3	63	0,08	-
				11,7	0,27	59	1	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	75831	3374			64
	Тенге	10164	1122			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75831	-	-		-
Материалы -	Тенге	13346	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11285	-		-
Местные материалы -	Тенге	35541	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	716	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12257	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1839	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5285	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	93374	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		75
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13124	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	93374	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		75
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13124	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	75831	3374			64
	Тенге	10164	1122			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75831	-	-		-
Материалы -	Тенге	13346	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11285	-		-
Местные материалы -	Тенге	35541	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	716	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5285	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13124	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			93374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13124	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			1681				
		Итого:	Тенге			95055				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			1977				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			951				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			380				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			98363				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			269197				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			5384				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			274581				
		НДС,12%	Тенге			32950				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			307531				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Техналдор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рас. ф-г по смете пров. Нуж

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
вс. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
ВЛОК 1А, 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №3
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-4)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Водопровод В1								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10	471,67	4,19	4717	42	786	0,34	3
			59,85	1,58	599	16	128	0,01	-	
		м								
2	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,34	7
			59,85	1,58	1197	32	128	0,01	-	
		м								
3	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	40	364,67	4,19	14587	168	3145	0,34	13
			59,85	1,58	2394	63	128	0,01	-	
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	70	329,67	4,19	23077	293	5504	0,34	24
			59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1	
		м								
5	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	140	10,94	-	1532	-	1916	0,05	7
				10,69	-	1497	-	128	-	-
		м								
6	E0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-25мм	6	67,67	4,19	406	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
		м								
7	E0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	44	67,67	4,19	2977	184	3460	0,34	15
				59,85	1,58	2633	70	128	0,01	-
		м								
8	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	10,94	-	547	-	684	0,05	3
				10,69	-	535	-	128	-	-
		м								
9	E0116-20-2	-Установка кранов поливочных д-15 мм	2	8192,57	1,57	16385	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
		1кран								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		71481	799		74
	Тенге		13511	300		1
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		71481	-	-	-
Материалы -	Тенге		57171	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	13811	-	-
Накладные расходы -	Тенге		17678	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2652	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5350	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	94508	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	84
Сметная заработная плата -	Тенге		-	16462	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		94508	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	84
Сметная заработная плата -	Тенге		-	16462	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
10	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая	140	72,96	16,85	10215	2359	6009	0,21	30
	Изм. и доп. вып. 6	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		38,59	4,33	5403	606	100	0,03	4
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10215	2359			30
			Тенге			5403	606			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2453	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6009	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			973	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6910	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6910	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			81696	3158			104
			Тенге			18913	906			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2453	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6009	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			973	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6910	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71481	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13811	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5350	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16462	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			111706	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23373	-		-
		ОТДЕЛ 2. Водопровод Т3, Т4								
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
11	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м 16	362,67	4,19	5803	67	1258	0,34	5
			59,85	1,58	958	25	128	0,01	-	
12	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м 40	364,67	4,19	14587	168	3145	0,34	13
			59,85	1,58	2394	63	128	0,01	-	
13	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м 100	329,67	4,19	32967	419	7863	0,34	34
			59,85	1,58	5985	158	128	0,01	1	
14	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 156	10,94	-	1707	-	2135	0,05	8
				10,69	-	1668	-	128	-	-
15	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-25мм	м 6	67,67	4,19	406	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
16	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	м 36	67,67	4,19	2436	151	2831	0,34	12
				59,85	1,58	2155	57	128	0,01	-
17	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 42	10,94	-	459	-	575	0,05	2
				10,69	-	449	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			58365	830			77
			Тенге			13967	313			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14280	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4599	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81241	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17021	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			81241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17021	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Строительные работы								
18	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая	156	72,96	16,85	11382	2629	6696	0,21	33
	Изм. и доп. вып. 6	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	38,59	4,33	6020	675	100	0,03	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11382	2629			33
			Тенге			6020	675			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2734	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6696	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1004	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1085	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19163	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7700	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7700	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			69747	3458			110
			Тенге			19987	988			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2734	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6696	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1004	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1085	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19163	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7700	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14280	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4599	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81241	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17021	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			100404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24721	-		-

ОТДЕЛ 3. Канализация К-2

РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы

19	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	45	935,75	20,8	42109	936	7966	0,73	33
					130,5	7,79	5873	351	128	0,04	2
20	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6	422,48	3,96	2535	24	412	0,3	2
			52,2	1,49	313	9	128	0,01	-		
21	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	6	10,94	-	66	-	82	0,05	-
					10,69	-	64	-	128	-	-
22	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	45	10,94	-	492	-	616	0,05	2
					10,69	-	481	-	128	-	-
23	E0116-21-3	-Установка воронок	м	4	175,95	1,57	704	6	691	0,83	3
			1воронка		135	-	540	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			45905	966			40
			Тенге			7271	359			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45905	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7630	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3340	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ - Тенге			59013	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9095	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			59013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9095	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Строительные работы								
24	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	47,6 м2	148,4	0,07	7064	3	5399	0,65	31
				108	0,02	5141	1	105	-	-
25	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30 м	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
				38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9253	509			37
			Тенге			6299	131			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6429	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			956	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			16895	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7432	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7432	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге		55158	1475			77	
			Тенге			13569	490			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6429	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			956	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16895	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7432	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45905	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7630	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3340	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		59013	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9095	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			75908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16528	-		-

ОТДЕЛ 4. Канализация К-1

РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы

26	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1218,62	10,58	12186	106	1894	0,77	8
				144	3,96	1440	40	128	0,02	-
27	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	80	748,88	1,43	59910	114	10539	0,56	45
				102,38	0,54	8190	43	128	-	-
28	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	150	620,54	0,64	93081	96	20438	0,58	88
				106,2	0,25	15930	38	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			165178	316			140
			Тенге			25560	120			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			165178	-	-		-
		Материалы -	Тенге			139301	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25681	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32871	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге				209932	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30611	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			209932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30611	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Приборы								
29	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	9	9126,62	39,24	82140	353	4640	2,22	20
				387	15,75	3483	142	128	0,07	1
30	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/ комплект	2	2387,78	13,9	4776	28	426	0,93	2
				162	4,5	324	9	128	0,03	-
31	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	27	5930,28	21,53	160118	581	12286	1,95	53
				346,5	9	9356	243	128	0,04	1
32	Е0117-3-1	-Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным комплект	5	7046,62	39,24	35233	196	2578	2,22	11
				387	15,75	1935	79	128	0,07	-
33	Е0117-1-6	-Установка умывальников комплект	6	460,28	21,53	2762	129	2730	1,95	12
				346,5	9	2079	54	128	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			285027	1288			97
			Тенге			17177	526			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			285027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			266563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17703	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3399	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге				326149	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			326149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21102	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-179-6-	Окраска труб кузбасслаком за 2 раза	3,49	89,06	-	311	-	303	0,52	2
		м2		82,8	-	289	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		311	-			2
				Тенге		289	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		311	-	-		-
		Материалы -		Тенге		22	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	289	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		303	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	46	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		37	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	334	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	334	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		450516	1604			239
				Тенге		43026	647			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		311	-	-		-
		Материалы -		Тенге		22	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	289	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		303	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	46	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		37	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	334	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		450205	-	-		-
		Материалы -		Тенге		405864	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	43384	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		55531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		30344	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		536080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		268
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	51713	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		536731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		270
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	52048	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		657117	9695			530
				Тенге		95495	3032			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31161	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19423	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2954	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3051	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53906	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22377	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			625956	-	-		-
		Материалы -	Тенге			544272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79105	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43633	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			770843	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		487
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94293	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			824749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116670	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			14845				
		Итого:	Тенге			839594				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			17464				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			8396				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3358				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			868812				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2377742				
Налоги,		сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			47555				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2425297				
		НДС, 12%	Тенге			291036				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			2716333				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рк. Ф.2 по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
вс. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 2

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №4
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-2-3)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Водопровод В1								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	10	965,42	12,21	9654	122	1248	0,56	6
			92,93	4,57	929	46	128	0,02	-	
		м								
2	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	50	471,67	4,19	23584	210	3932	0,34	17
			59,85	1,58	2993	79	128	0,01	-	
		м								
3	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
			59,85	1,58	120	3	128	0,01	-	
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	50 м	329,67	4,19	16484	210	3932	0,34	17
			59,85	1,58	2993	79	128	0,01	-	
5	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	102	10,94	-	1116	-	1396	0,05	5
				10,69	-	1090	-	128	-	-
6	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10 м	10,94	-	109	-	137	0,05	1
				10,69	-	107	-	128	-	-
7	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	10 м	67,67	4,19	677	42	786	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,01	-
8	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10 м	10,94	-	109	-	137	0,05	1
				10,69	-	107	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	52462	591			49
	Тенге	8937	223			1
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	52462	-	-		-
Материалы -	Тенге	42934	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9159	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11724	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1759	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3851	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	68037	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10918	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	68037	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10918	-		-

РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	112	72,96	16,85	8172	1887	4807	0,21	24
	Изм. и доп. вып. 6			38,59	4,33	4322	485	100	0,03	3
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8172	1887			24
			Тенге			4322	485			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4807	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	721	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5528	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5528	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел №1								
10	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
			1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-	
		1узел								
11	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	-
				57,94	-	58	-	128	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5134	139			9
			Тенге			1511	52			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5134	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1563	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7563	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел №2								
12	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
			1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
13	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	-
			комплект	57,94	-	58	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5134	139			9
			Тенге			1511	52			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5134	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1563	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			70901	2758			91
			Тенге			16282	811			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4807	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	721	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13758	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5528	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62729	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49899	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12286	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2359	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4707	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83162	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14645	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			96920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20173	-		-

ОТДЕЛ 2. Водопровод В1п

РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы

14	E0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	40	693,07	10,34	27723	414	4138	0,43	17
			76,95	3,87	3078	155	128	0,02	1	
		м								
15	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40	10,94	-	438	-	547	0,05	2
				10,69	-	428	-	128	-	-
		м								
16	E0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	-
		1счетчик								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28947	451			21
			Тенге			3717	168			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28947	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3885	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	746	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2035	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4631	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			35955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4631	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Строительные работы								
17	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex м	40	72,96	16,85	2919	674	1717	0,21	8
				38,59	4,33	1544	173	100	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2919	674			8
			Тенге			1544	173			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2919	-	-		-
		Материалы -	Тенге			701	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1717	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	258	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1974	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1974	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			31865	1125			29
			Тенге			5261	342			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2919	-	-		-
		Материалы -	Тенге			701	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1717	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	258	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1974	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28947	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3885	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4973	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	746	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2035	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ - Тенге			35955	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4631	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			40869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6606	-		-

ОТДЕЛ 3. Водопровод Т3, Т4

РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	45	693,07	10,34	31188	465	4655	0,43	19
		м	76,95	3,87	3463	174	128	0,02	1	
19	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	45	471,67	4,19	21225	189	3538	0,34	15
		м	59,85	1,58	2693	71	128	0,01	-	
20	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	45	329,67	4,19	14835	189	3538	0,34	15
		м	59,85	1,58	2693	71	128	0,01	-	
21	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	135	10,94	-	1477	-	1847	0,05	7
		м		10,69	-	1443	-	128	-	-
22	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	10	67,67	4,19	677	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	-
23	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	10,94	-	109	-	137	0,05	1
		м		10,69	-	107	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			69511	884			60
			Тенге			10998	332			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69511	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11330	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге				89055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13505	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			89055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13505	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Строительные работы								
24	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая	135	72,96	16,85	9850	2275	5794	0,21	28
	Изм. и доп. вып. 6	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м		38,59	4,33	5210	585	100	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			9850	2275			28
			Тенге			5210	585			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2366	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5794	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	869	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			939	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге				16583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6663	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			79362	3159			89
			Тенге			16207	917			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2366	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5794	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5794	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	869	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			939	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16583	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6663	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69511	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11330	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89055	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13505	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			105638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20169	-		-

ОТДЕЛ 4. Канализация К-2

РАЗДЕЛ 9. Сантехнические работы

25	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	22	935,75	20,8	20587	458	3894	0,73	16
				130,5	7,79	2871	171	128	0,04	1
		м								
26	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3	422,48	3,96	1267	12	206	0,3	1
			52,2	1,49	157	4	128	0,01	-	
		м								
27	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,94	-	33	-	41	0,05	-
				10,69	-	32	-	128	-	-
		м								
28	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	22	10,94	-	241	-	301	0,05	1
				10,69	-	235	-	128	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
				135	-	270	-	128	-	-
		1воронка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			22479	473			20
			Тенге			3565	176			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22479	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18442	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3741	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	718	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4459	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			28903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4459	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Строительные работы								
30	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	148,4	0,07	890	-	681	0,65	4
				108	0,02	648	-	105	-	-
		м2								
31	E0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	14	72,96	16,85	1021	236	601	0,21	3
	Изм. и доп. вып. 6			38,59	4,33	540	61	100	0,03	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1912	236			7
			Тенге			1188	61			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1912	-	-		-
		Материалы -	Тенге			487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1249	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1441	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1441	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			24391	709			27
			----			---	---			---
			Тенге			4753	237			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1912	-	-		-
		Материалы -	Тенге			487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1249	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				3385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1441	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22479	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18442	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3741	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	718	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1636	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ - Тенге				28903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4459	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			32288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5900	-		-

ОТДЕЛ 5. Канализация К-1

РАЗДЕЛ 11. Сантехнические работы

32	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	90	620,54	0,64	55849	58	12263	0,58	53
				106,2	0,25	9558	23	128	-	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			55849	58			53
			----			---	---			---
			Тенге			9558	23			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55849	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9581	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12263	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге				72198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11420	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			72198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11420	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Приборы								
33	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5	5930,28	21,53	29651	108	2275	1,95	10
				346,5	9	1733	45	128	0,04	-
			комплект							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			29651	108			10
			Тенге			1733	45			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29651	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27811	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1777	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге				33842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			33842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2119	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			85500	165			62
			Тенге			11291	67			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			85500	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11358	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге				106041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13539	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			106041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13539	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			292019	7915			297
			Тенге			53793	2373			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5517	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13567	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2040	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2187	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		38639	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15607	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			269167	-	-		-
		Материалы -	Тенге			224794	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42600	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19422	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		343116	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50779	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			381755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66386	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			6872				
		Итого:	Тенге			388627				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			8083				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			3886				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1555				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			402151				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			1100596				
Налоги,	сборы и обязательные платежи, 2%		Тенге		22012					
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			1122608				
		НДС,12%	Тенге			134713				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			1257321				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рас. Ф.2 по смете прав

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
вс. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №5
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-4)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Водопровод В1								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	30	965,42	12,21	28963	366	3744	0,56	17
		м	92,93	4,57	2788	137	128	0,02	1	
2	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	40	471,67	4,19	18867	168	3145	0,34	13
		м	59,85	1,58	2394	63	128	0,01	-	
3	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	30	362,67	4,19	10880	126	2359	0,34	10
		м	59,85	1,58	1796	47	128	0,01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10 м	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
			59,85	1,58	599	16	128	0,01	-	
5	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	100 м	329,67	4,19	32967	419	7863	0,34	34
			59,85	1,58	5985	158	128	0,01	1	
6	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	180 м	10,94	-	1969	-	2463	0,05	9
				10,69	-	1924	-	128	-	-
7	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	30 м	10,94	-	328	-	410	0,05	2
				10,69	-	321	-	128	-	-
8	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-25мм	11 м	67,67	4,19	744	46	865	0,34	4
				59,85	1,58	658	17	128	0,01	-
9	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	200 м	67,67	4,19	13534	838	15726	0,34	67
				59,85	1,58	11970	316	128	0,01	2
10	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	211 м	10,94	-	2308	-	2887	0,05	11
				10,69	-	2256	-	128	-	-
11	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1 1кран	8192,57	1,57	8193	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			122400	2006			170
			Тенге			30744	755			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			122400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89650	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31499	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172481	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37546	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			172481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37546	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
12	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая	200	72,96	16,85	14593	3370	8584	0,21	42
	Изм. и доп. вып. 6	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м		38,59	4,33	7718	866	100	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14593	3370			42
			Тенге			7718	866			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8584	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1288	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24567	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9872	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9872	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			136993	5376			212
			Тенге			38462	1621			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8584	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1288	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24567	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9872	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			122400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31499	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172481	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37546	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			197049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47418	-		-

ОТДЕЛ 2. Водопровод В3, В4

РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы

13	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	30	965,42	12,21	28963	366	3744	0,56	17
			92,93	4,57	2788	137	128	0,02	1	
		м								
14	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	30	10,94	-	328	-	410	0,05	2
				10,69	-	321	-	128	-	-
		м								
15	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	5	693,07	10,34	3465	52	517	0,43	2
			76,95	3,87	385	19	128	0,02	-	
		м								
16	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	30	596,67	4,19	17900	126	2359	0,34	10
			59,85	1,58	1796	47	128	0,01	-	
		м								
17	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
			59,85	1,58	898	24	128	0,01	-	
		м								
18	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	40	362,67	4,19	14507	168	3145	0,34	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	59,85	1,58	2394	63	128	0,01	-	
19	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	65	364,67	4,19	23704	272	5111	0,34	22
			59,85	1,58	3890	103	128	0,01	-	
20	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	120	329,67	4,19	39560	503	9436	0,34	40
			59,85	1,58	7182	190	128	0,01	1	
21	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм м	200	67,67	4,19	13534	838	15726	0,34	67
				59,85	1,58	11970	316	128	0,01	2
22	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-25мм м	6	67,67	4,19	406	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
23	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	206	10,94	-	2254	-	2819	0,05	10
				10,69	-	2202	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	151696	2412			191
	Тенге	34184	909			4
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	151696	-	-		-
Материалы -	Тенге	115099	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35093	-		-
Накладные расходы -	Тенге	44919	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6738	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11797	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	208411	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		218
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41830	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	208411	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		218
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41830	-		-

РАЗДЕЛ 4. Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	305	72,96	16,85	22254	5139	13091	0,21	64
				38,59	4,33	11770	1321	100	0,03	8
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			22254	5139			64
			Тенге			11770	1321			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22254	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5345	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13091	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13091	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1964	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2121	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				37465	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15054	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			37465	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15054	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Водомерный узел №3								
25	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
			1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-	
		1узел								
26	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	-
				57,94	-	58	-	128	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			5134	139			9
			Тенге			1511	52			-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5134	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3483	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1563	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			2	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	300	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			428	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7563	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Водомерный узел №4								
27	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
			1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-	
		1узел								
28	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	-
				57,94	-	58	-	128	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5134	139			9
			Тенге			1511	52			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5134	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1563	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7563	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			184217	7831			273
			Тенге			48977	2333			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5345	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13091	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1964	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2121	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37465	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15054	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			161963	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122065	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38219	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12653	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			223536	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45557	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			261002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60611	-		-

ОТДЕЛ 3. Канализация К-2

РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы

29	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	50	935,75	20,8	46788	1040	8851	0,73	36
				130,5	7,79	6525	389	128	0,04	2
30	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3 м	422,48	3,96	1267	12	206	0,3	1
			52,2	1,49	157	4	128	0,01	-	
31	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3 м	10,94	-	33	-	41	0,05	-
				10,69	-	32	-	128	-	-
32	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50 м	10,94	-	547	-	684	0,05	3
				10,69	-	535	-	128	-	-
33	E0116-21-3	-Установка воронок	4 м	175,95	1,57	704	6	691	0,83	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1воронка		135	-	540	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			49339	1058			43
			Тенге			7788	394			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49339	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8182	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3589	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге				63400	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9753	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			63400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9753	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Строительные работы								
34	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,5	148,4	0,07	2152	1	1645	0,65	9
		м2		108	0,02	1566	-	105	-	-
35	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	23	72,96	16,85	1678	388	987	0,21	5
	Изм. и доп. вып. 6			38,59	4,33	888	100	100	0,03	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3830	389			14
			Тенге			2454	100			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3830	-	-		-
		Материалы -	Тенге			988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2553	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	395	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге				6849	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2948	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2948	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			53168	1447			57
			Тенге			10242	494			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3830	-	-		-
		Материалы -	Тенге			988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2553	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	395	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2948	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49339	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8182	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3589	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9753	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			70250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12701	-		-

ОТДЕЛ 4. Канализация К-1

РАЗДЕЛ 9. Сантехнические работы

36	E0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	20 м	1218,62	10,58	24372	212	3788	0,77	15
				144	3,96	2880	79	128	0,02	-
37	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	90 м	748,88	1,43	67399	129	11856	0,56	50
				102,38	0,54	9214	49	128	-	-
38	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	370 м	620,54	0,64	229600	237	50415	0,58	216
				106,2	0,25	39294	93	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
39	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	60	623,7	14,12	37422	847	8113	0,55	33
				100,35	5,29	6021	317	128	0,03	2
диам. 50 мм										
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			358793	1424			315
			Тенге			57409	538			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			358793	-	-		-
		Материалы -	Тенге			299960	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57947	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25978	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ - Тенге			458943	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69073	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			458943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69073	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Приборы								
40	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	21	9126,62	39,24	191659	824	10826	2,22	47
				387	15,75	8127	331	128	0,07	1
		комплект								
41	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/	3	2387,78	13,9	7163	42	639	0,93	3
				162	4,5	486	14	128	0,03	-
		комплект								
42	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	67	5930,28	21,53	397329	1443	30488	1,95	131
				346,5	9	23216	603	128	0,04	3
		комплект								
43	Е0117-1-8	-Установка биде	3	7386,61	28,48	22160	85	1901	2,75	8
				483,75	11,25	1451	34	128	0,05	-
		комплект								
44	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	5	4237,4	13,9	21187	69	1814	1,56	8
				279	4,5	1395	22	128	0,03	-
		комплект								
45	Е0117-2-3	-Установка смесителей	10	143,32	1,57	1433	16	1613	0,7	7
шт		126 - 1260	-	128	-	-				
46	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных	3	310,08	54,7	930	164	717	0,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелких душевых поддонов		166,5	20,25	500	61	128	0,1	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			641861	2643			206
			Тенге			36434	1064			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			641861	-	-		-
		Материалы -	Тенге			602784	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37498	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			731251	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44698	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			731251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44698	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Строительные работы								
47	Е0115-179-6-	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	9,6	89,06	-	855	-	835	0,52	5
				82,8	-	795	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			855	-			5
			Тенге			795	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			855	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	795	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			835	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1791	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	920	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	920	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1001510	4067			526
			Тенге			94638	1602			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			855	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			60	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	795	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			835	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1791	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	920	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1000655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			902744	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95445	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67369	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1190194	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113771	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1191985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114691	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1375888	18721			1068
			----			---	---			---
			Тенге			192319	6049			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41532	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9897	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25023	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3771	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4000	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70673	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28794	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1334356	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1154951	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	173345	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33282	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93374	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1649612	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1072
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206627	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1720285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235422	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			30965				
		Итого:	Тенге			1751250				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			36426				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			17513				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			7005				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1812194				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			4959566				
Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%		Тенге			99191					
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			5058757				
		НДС,12%	Тенге			607051				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			5665808				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. ф.г по смете пров