Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
вс. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 4

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №6
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-4-3)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Водопровод В1								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	24	364,67	4,19	8752	101	1887	0,34	8
			59,85	1,58	1436	38	128	0,01	-	
		м								
2	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	10,94	-	263	-	328	0,05	1
				10,69	-	257	-	128	-	-
		м								
3	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	12	67,67	4,19	812	50	944	0,34	4
				59,85	1,58	718	19	128	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9827	151			13
			Тенге			2411	57			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9827	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7265	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2468	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2942	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2942	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
4	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая	24	72,96	16,85	1751	404	1030	0,21	5
	Изм. и доп. вып. 6	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	38,59	4,33	926	104	100	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1751	404			5
			Тенге			926	104			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1030	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1185	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			11578	555			18
			Тенге			3337	161			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1030	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2948	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1185	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9827	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7265	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2468	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13765	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2942	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			16713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4126	-		-

ОТДЕЛ 2. Водопровод Т3, Т4

РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы

5	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб диам. 20 мм	25 м	364,67	4,19	9117	105	1966	0,34	8
		водогазопроводных	59,85	1,58	1496	39	128	0,01	-	
6	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб диам. 15 мм	33 м	329,67	4,19	10879	138	2595	0,34	11
		водогазопроводных	59,85	1,58	1975	52	128	0,01	-	
7	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	58 м	10,94	-	635	-	794	0,05	3
				10,69	-	620	-	128	-	-
8	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	22 м	67,67	4,19	1489	92	1730	0,34	7
				59,85	1,58	1317	35	128	0,01	-
9	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	22 м	10,94	-	241	-	301	0,05	1
				10,69	-	235	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0118-22-5	-Установка кранов спуска воздуха автоматических	2	28,81	-	58	-	59	0,12	-
				23,18	-	46	-	128	-	-
11	E0117-2-1	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	3	589,2	6,95	1768	21	397	0,61	2
				101,25	2,25	304	7	128	0,01	-

комплект

шт

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24185	356			33
		Тенге				5993	133			1
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				24185	-	-		-
	Материалы -	Тенге				17836	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	6126	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				1	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				7842	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1176	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1922	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				33948	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		38
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	7303	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33948	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		38
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	7303	-		-

РАЗДЕЛ 4. Изоляционные работы

12	E0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	58	72,96	16,85	4232	977	2489	0,21	12
Изм. и доп. вып. 6				38,59	4,33	2238	251	100	0,03	1

м

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4232	977			12
		Тенге				2238	251			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4232	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1016	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2489	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2489	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	373	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				403	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7125	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		15
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2863	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7125	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		15
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2863	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				28417	1333			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			8232	384			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4232	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1016	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2489	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7125	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2863	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24185	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17836	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6126	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1922	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33948	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7303	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			41073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10165	-		-

ОТДЕЛ 3. Канализация К-2

РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы

13	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	50	935,75	20,8	46788	1040	8851	0,73	36
				130,5	7,79	6525	389	128	0,04	2
14	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м 3	422,48	3,96	1267	12	206	0,3	1
			52,2	1,49	157	4	128	0,01	-	
15	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 3	10,94	-	33	-	41	0,05	-
				10,69	-	32	-	128	-	-
16	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.	м 50	10,94	-	547	-	684	0,05	3
				10,69	-	535	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 100 мм								
		м								
17	E0116-21-3	-Установка воронок	4	175,95	1,57	704	6	691	0,83	3
		1воронка		135	-	540	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		49339	1058			43
				Тенге		7788	394			2
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		49339	-	-		-
		Материалы -		Тенге		40492	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	8182	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3589	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ - Тенге			63400	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		50
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9753	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		63400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		50
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9753	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Строительные работы								
18	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	50,28	148,4	0,07	7461	4	5703	0,65	32
				108	0,02	5430	1	105	-	-
		м2								
19	E0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
	Изм. и доп. вып. 6			38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		9650	509			39
				Тенге		6588	131			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9650	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2553	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6719	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		6990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1049	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		998	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			17639	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		43
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7767	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		17639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		43
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7767	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		58989	1567			82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---- Тенге			--- 14376	--- 525			--- 3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9650	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2553	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6719	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1049	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			998	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7767	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49339	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8182	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3589	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9753	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			81040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17521	-		-

ОТДЕЛ 4. Канализация К-1

РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы

20	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5	1218,62	10,58	6093	53	947	0,77	4
				--- 144	--- 3,96	--- 720	--- 20	--- 128	--- 0,02	--- -
21	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	60 м	748,88	1,43	44933	86	7904	0,56	34
				--- 102,38	--- 0,54	--- 6143	--- 32	--- 128	--- -	--- -
22	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	10 м	620,54	0,64	6205	6	1363	0,58	6
				--- 106,2	--- 0,25	--- 1062	--- 3	--- 128	--- -	--- -

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			57231	145			43
			---- Тенге			--- 7925	--- 55			--- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57231	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7979	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		71492	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9512	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			71492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9512	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Приборы								
23	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
		присоединенным		387	15,75	1161	47	128	0,07	-
			комплект							
24	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	5	310,08	54,7	1550	274	1195	0,99	5
				166,5	20,25	833	101	128	0,1	1
			комплект							
25	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
				346,5	9	1040	27	128	0,04	-
			комплект							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			46721	456			17
			Тенге			3033	175			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46721	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43232	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3208	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		53878	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3825	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			53878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3825	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Строительные работы								
26	Е0115-179-6	-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений	2,4	89,06	-	214	-	209	0,52	1
		оконных проемов и решеток		82,8	-	199	-	105	-	-
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			214	-			1
			Тенге			199	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	199	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			209	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			104166	601			62
			Тенге			11157	230			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	199	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			209	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			103952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92394	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11188	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2148	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7096	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ - Тенге				125369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13336	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			125817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13566	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			203150	4057			208
			Тенге			37101	1300			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15847	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4005	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10437	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1608	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1594	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		28160	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12045	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157986	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27965	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5369	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13386	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		236483	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33334	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			264643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45379	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			4764				
		Итого:	Тенге			269407				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			5604				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			2694				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1078				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			278783				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			762966				
Налоги,		сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге		15259					
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			778225				
		НДС, 12%	Тенге			93387				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			871612				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рх. ф-г по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
вс. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №7
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-5-3)
НА водопровод и канализацию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Водопровод В1								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	35	693,07	10,34	24257	362	3621	0,43	15
			76,95	3,87	2693	135	128	0,02	1	
		м								
2	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
			59,85	1,58	599	16	128	0,01	-	
		м								
3	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	26	471,67	4,19	12263	109	2044	0,34	9
			59,85	1,58	1556	41	128	0,01	-	
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1179	0,34	5
			59,85	1,58	898	24	128	0,01	-	
5	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	34 м	364,67	4,19	12399	142	2673	0,34	11
			59,85	1,58	2035	54	128	0,01	-	
6	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	40 м	329,67	4,19	13187	168	3145	0,34	13
			59,85	1,58	2394	63	128	0,01	-	
7	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-25мм	8 м	67,67	4,19	541	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
8	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	50 м	67,67	4,19	3384	210	3932	0,34	17
				59,85	1,58	2993	79	128	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	77438	1129			77
	Тенге	13646	425			2
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	77438	-	-		-
Материалы -	Тенге	62664	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14070	-		-
Накладные расходы -	Тенге	18010	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2702	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5727	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	101175	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16772	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	101175	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16772	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	77438	1129			77
	Тенге	13646	425			2
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	77438	-	-		-
Материалы -	Тенге	62664	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14070	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5727	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			101175	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16772	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			101175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16772	-		-

ОТДЕЛ 2. Водопровод Т3, Т4

РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы

9	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	35 м	693,07	10,34	24257	362	3621	0,43	15
			76,95	3,87	2693	135	128	0,02	1	
10	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10 м	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
			59,85	1,58	599	16	128	0,01	-	
11	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	52 м	471,67	4,19	24527	218	4089	0,34	18
			59,85	1,58	3112	82	128	0,01	-	
12	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	36 м	362,67	4,19	13056	151	2831	0,34	12
			59,85	1,58	2155	57	128	0,01	-	
13	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	47 м	364,67	4,19	17139	197	3696	0,34	16
			59,85	1,58	2813	74	128	0,01	-	
14	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	62 м	329,67	4,19	20440	260	4875	0,34	21
			59,85	1,58	3711	98	128	0,01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-25мм	8	67,67	4,19	541	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
16	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	50	67,67	4,19	3384	210	3932	0,34	17
				59,85	1,58	2993	79	128	0,01	-

м

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			109311	1472			104
			Тенге			18554	554			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109311	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19108	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8026	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			141795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22776	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			109311	1472			104
			Тенге			18554	554			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109311	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19108	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8026	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22776	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			141795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22776	-		-

ОТДЕЛ 3. Канализация К-2

17	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	45	935,75	20,8	42109	936	7966	0,73	33
				130,5	7,79	5873	351	128	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
диам. 80 мм										
18	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6 м	422,48	3,96	2535	24	412	0,3	2
			52,2	1,49	313	9	128	0,01	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		44644	960			34
				Тенге		6186	359			2
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		44644	-	-		-
		Материалы -		Тенге		37498	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6545	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3181	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		56203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		40
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7802	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		56203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		40
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7802	-		-
		ОТДЕЛ 4. Канализация К-1								
		РАЗДЕЛ 6. Сантехнические работы								
19	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб	5	1218,62	10,58	6093	53	947	0,77	4
				144	3,96	720	20	128	0,02	-
диам. 100 мм										
20	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	50 м	748,88	1,43	37444	72	6587	0,56	28
				102,38	0,54	5119	27	128	-	-
21	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	13,554 м	620,54	0,64	8411	9	1847	0,58	8
				106,2	0,25	1439	3	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			51948	133			40
			Тенге			7278	50			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51948	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44536	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7329	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1407	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3680	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8736	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8736	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			51948	133			40
			Тенге			7278	50			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51948	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44536	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7329	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1407	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3680	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8736	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			65008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8736	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			283344	3694			255
			Тенге			45663	1388			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			283344	-	-		-
		Материалы -	Тенге			233983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47052	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9034	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20614	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			364184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56086	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			364184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56086	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			6555				
		Итого:	Тенге			370739				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			7711				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			3707				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1483				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			383640				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			1049935,14				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2% Тенге			20998,5					
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			1070933,64				
		НДС,12%	Тенге			128512				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			1199445,64				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____Кантарбаев Р.А.

Соот. рас. Ф-2 по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся вс. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №8
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 6-1)

НА ТЕПЛОСЕТИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	349	44,07	41,46	15381	14470	4744	0,02	6				
				2,61	11,4	911	3980	97	0,04	14				
2	Е0101-164-4 т.ч.п-1,55 п-3.180, доп.изм.№1 К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	11	791,1	-	8702	-	9833	4,27	47				
				791,1	-	8702	-	113	-	-				
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв м3	360	10,93	10,93	3936	3936	1240	-	-				
				-	3,55	-	1278	97	0,01	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0101-24-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	218	10,93	10,93	2383	2383	751	-	-
				-	3,55	-	774	97	0,01	3
		м3								
5	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	163,5	7,57	7,57	1238	1238	390	-	-
				-	2,46	-	402	97	0,01	2
		м3								
6	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	54,5	190,58	-	10387	-	11737	1,38	75
			190,58	-	10387	-	113	-	-	
		м3								
7	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	163,5	25,65	5,38	4193	879	3215	0,13	21
				20,27	-	3314	-	97	-	-
		м3								
8	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	142	50,86	48,38	7223	6870	2267	0,02	2
				2,39	14,07	339	1998	97	0,05	7
		м3								
9	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	265,54	76,6	-	20340	-	4068	0,32	85
				15,32	-	4068	-	100	-	-
		т								
10	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	142	3,8	3,24	539	461	220	-	-
				0,48	1,12	68	159	97	-	1
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			74322	30237			238
			Тенге			27789	8591			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74322	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	36380	-		-
	Местные материалы -		Тенге			24	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			20340	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38465	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5770	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6767	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		119555	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			119555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42150	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канал КЛ 120х60-8 (126,81м)								
11	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	21,34635	2024,85	-	43223	-	12524	2,99	64
				477	-	10182	-	123	-	-
12	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	50,186	1986,57	564,43	99698	28327	53573	3,33	167
				567	195,49	28455	9811	140	0,75	38
		м3								
		Гидроизоляция								
13	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	251,0838	233,01	9,95	58506	2498	17276	0,36	89
				52,2	3,74	13107	939	123	0,02	5
		м2								
14	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	502,1676	33,23	0,67	16685	336	544	-	2
				0,63	0,25	316	126	123	-	1
		м2								
15	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	251,0838	340,45	18,42	85481	4625	28678	0,42	104
				85,95	6,91	21581	1735	123	0,03	8
		м2								
16	Е0111-11-3	-Устройство защитного слоя из бетона	251,0838	266,32	13,43	66868	3372	17817	0,37	92
				52,65	5,04	13220	1265	123	0,02	6
		м2								
17	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 30мм	502,1676	40,57	0,67	20373	336	544	-	2
				0,63	0,25	316	126	123	-	1
		м2								
		Деформационный шов (11шт)								
18	Е0107-57-7	-Заполнение шва битумной	55	188,7	63,44	10379	3489	4097	0,18	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастикой		29,25	23,96	1609	1318	140	0,12	6
		м								
19	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	11	713,66	11,21	7850	123	464	0,2	2
		фундаментов		31,5	4,21	347	46	118	0,02	-
		м2								
20	Е0108-6-9	-Устройство защитной стенки из кирпича	0,55	8799,65	296,6	4840	163	666	5,95	3
				915,75	110,25	504	61	118	0,54	-
		м3								
21	Е0106-22-13	-Устройство защитного слоя из бетона	0,22	11723,89	229,39	2579	50	316	8,14	2
				1280,25	86,65	282	19	105	0,42	-
		м3								
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	22	245,44	3,82	5400	84	1007	0,21	5
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	822	32	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			421882	43405			543
			Тенге			90739	15477			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			421882	-	-		-
		Материалы -	Тенге			119146	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106216	-		-
		Местные материалы -	Тенге			168591	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20626	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33563	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			592949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126842	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			592949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126842	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Неподвижная опора(3шт)								
23	Е0107-62-4	-Устройство неподвижных щитовых опор из сборных	0,87	2592,32	497,19	2255	433	757	2,75	2
		железобетонных кострукций		454,5	167,07	395	145	140	0,58	1
		м3								
24	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,23	7950,37	66,01	1829	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
25	Е0106-16-1	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В12,5	1,1	19433,51	334,73	21377	368	4694	24,8	27
				3937,5	126,45	4331	139	105	0,62	1
		м3								
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	2,2	107	-	235	-	-	-	-
сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-		
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			25696	816			30
			Тенге			4772	290			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25696	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8379	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5062	-		-
	Местные материалы -		Тенге			11729	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5504	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	826	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1872	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33072	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5888	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			33072	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5888	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Угол поворота УПК 120х60(3шт)								
27	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	3,03	2024,85	-	6135	-	1778	2,99	9
		слоев песчаных		477	-	1445	-	123	-	-
		м3								
28	Е0107-61-1	-Устройство угла поворота	7,02	1986,57	564,43	13946	3962	7494	3,33	23
		м3		567	195,49	3980	1372	140	0,75	5
29	Е0107-11-1	-Укладка балок Б-2	3	393,46	250,96	1180	753	920	0,81	2
шт	130,73	88,22 392	265	140	0,37	1				
30	Е0108-6-9	-Кладка стенок угла поворота	0,21	8799,65	296,6	1848	62	254	5,95	1
		м3		915,75	110,25	192	23	118	0,54	-
31	Е0107-20-3	-Установка закладных элементов угла поворота	0,0045	175710,1	1826,1	791	8	55	42,7	-
				8100	690,75	36	3	140	3,37	-
		т								
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	7,29	107	-	780	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за применение сульфатостойкого цемента	-	-	-	-	-	-	-	
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		24680	4786			36
				Тенге		6047	1663			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		24680	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6806	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7710	-		-
		Местные материалы -		Тенге		7042	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1575	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2111	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		37292	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		48
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		37292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		48
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9285	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Газонепроницаемый узел ввода теплосети(2шт)								
33	Е0110-5-1	-Установка антисептированной доски	0,0116	22951,16	316,57	266	4	50	22,5	-
				3487,5	119,25	40	1	120	0,58	-
		м3								
34	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0651	247994,13	49389,75	16144	3215	6892	312,7	20
			62775	18657	4087	1215	130	91,12	6	
		т								
35	Е0106-13-1	-Устройство подпольной стенки из бетона	0,36	8876,32	86,6	3195	31	198	3,06	1
				490,5	32,72	177	12	105	0,16	-
		м3								
36	Е0116-10-4	-Установка венттрубы	4	935,75	20,8	3743	83	66	0,73	3
			130,5	7,79	522	31	12	0,04	-	
37	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,56	148,4	0,07	83	-	64	0,65	-
				108	0,02	60	-	105	-	-
		м2								
38	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2,24	665,48	8,23	1491	18	224	0,47	1
				81,68	3,08	183	7	118	0,02	-
		м2								
39	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой	2,24	339,88	4,19	761	9	108	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов		39,38	1,58	88	4	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25684	3361			27
			Тенге			5157	1269			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25684	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6427	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2721	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1140	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1997	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7567	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			35283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7567	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Трубопроводы теплосети								
40	Е0124-2-6	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов	0,254	361881,29	83195,41	91918	21132	49491	669	170
		диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		126000	23881,5	32004	6066	130	120,11	31
		км								
41	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества	4	2327,99	1344,74	9312	5379	4320	1,95	8
		сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм		391,5	508,5	1566	2034	120	3,25	13
		стык								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			101230	26511			178
			Тенге			33570	8100			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101230	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41149	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41670	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8072	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9302	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			164343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49742	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Изоляционные работы								
42	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,254	339083,7	48453,95	86127	12307	16668	185	47
				32175	18303,75	8172	4649	130	89,4	23
43	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	км 254	171,21	15,18	43488	3856	27262	0,59	150
				101,7	5,63	25832	1430	100	0,03	7
44	Е0126-23-13	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м 254	213,12	13,56	54132	3444	12687	0,28	71
				45	4,95	11430	1257	100	0,03	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			183748	19607			268
			----			---	---			---
			Тенге			45434	7336			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183748	-	-		-
		Материалы -	Тенге			118706	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52771	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8493	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14422	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61263	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			254787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61263	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Трубопроводы холодного водоснабжения								
45	Е0124-2-2	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,127	214810,92	46655,79	27281	5925	15511	428	54
				76950	16999,5	9773	2159	130	88,32	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
46	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
				391,5	508,5	783	1017	120	3,25	7
		стык								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			31937	8615			58
			Тенге			10556	3176			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31937	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12767	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13732	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2651	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2976	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге				52585	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			52585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16382	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Изоляционные работы								
47	Е0122-13-2	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,127	177319,38	23641,25	22520	3002	6081	160	20
	Изм. и доп. вып. 14			27900	8930,25	3543	1134	130	43,62	6
		км								
48	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	127	103,8	9,93	13183	1261	7802	0,34	43
				57,6	3,83	7315	486	100	0,02	2
		м								
49	Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	127	137,8	8,16	17500	1036	5258	0,24	30
				38,25	3,15	4858	400	100	0,02	2
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			53203	5300			93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			15716	2021			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53203	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17737	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4341	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76684	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20608	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			76684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20608	-		-

РАЗДЕЛ 10. Трубопроводы горящего водоснабжения

50	E0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов	0,127	212067,21	46381,71	26933	5890	15365	424	54
		диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	76050	17015,25		9658	2161	130	88,37	11
		км								
51	E0124-2-2	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов	0,127	214810,92	46655,79	27281	5925	15511	428	54
		диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	76950	16999,5		9773	2159	130	88,32	11
		км								
52	E0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
			391,5	508,5		783	1017	120	3,25	7
		стык								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			58870	14505			112
			Тенге			20214	5337			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58870	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25551	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5514	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97420	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30506	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			97420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30506	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Изоляционные работы								
53	Е0122-13-1	-Нанесение усиленной антикоррозионной	0,127	146078,62	23407,87	18552	2973	6066	159	20
	Изм. и доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	27900	8842,5	3543	1123	130	43,19	5
54	Е0122-13-2	-Нанесение усиленной антикоррозионной	0,127	177319,38	23641,25	22520	3002	6081	160	20
	Изм. и доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	27900	8930,25	3543	1134	130	43,62	6
55	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	254	103,8	9,93	26366	2522	15603	0,34	85
			км	57,6	3,83	14630	973	100	0,02	5
56	Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	254	137,8	8,16	35001	2073	10516	0,24	61
			м	38,25	3,15	9716	800	100	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			102438	10570			187
			Тенге			31433	4030			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102438	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60436	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35463	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8442	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			149146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41202	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1103690	167713			1769
			Тенге			291427	57290			265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1103690	-	-		-
		Материалы -	Тенге			438171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	348717	-		-
		Местные материалы -	Тенге			190107	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			20340	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			418117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62718	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91308	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1613116	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	411435	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1613116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	411435	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			29036				
		Итого:	Тенге			1642152				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			34157				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			16422				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6569				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1699300				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			4650600				
Налоги,		сборы и обязательные платежи, 2% Тенге			93012					
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			4743612				
		НДС, 12%	Тенге			569233				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			5312845				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. ф-г по смете проф

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №9
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 4-3)

НА КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ 400/10

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж														
1	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВс трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37						
				6345	3623,02	6345	3623	95	21,01	21						
подстанц																
2	Ц0108-7-1	Трансформатор напряжения, напряжение 35 кВ	1	9089	4562	9089	4562	3794	17	17						
				3015	979,01	3015	979	95	5,68	6						
компл																
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1						
				158	2,3	158	2	95	0,01	-						
шт																
4	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11						
				616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3						
		комплект														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41830	26818			66
			Тенге			11368	5524			30
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41830	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3645	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16892	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3489	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			61644	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19341	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			61644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19341	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Заземление								
5	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
				116	2,5	1160	25	95	0,01	-
шт										
6	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	80	61,9	3,3	4952	264	1778	0,14	11
				23	0,4	1840	32	95	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8253	505			18
			Тенге			3000	57			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4748	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3057	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			669	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11827	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3493	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
7	Е0101-39-4 -	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором	0,061	227138,95	168863,95	13855	10301	5116	379	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной 1,6м		58275	28195,92	3555	1720	97	114,58	7
8	E0101-39-8	-Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншей до глубины 0,6м	км 0,061	-126665 -57375	-69290 -11722,5	-7727 -3500	-4227 -715	-4088 97	-360 -9,9	-22 -1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	км Тенге ---- Тенге			6129 55	6074 1005			1 6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1060	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	154	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1214	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1214	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Фундамент под трансформаторную подстанцию								
9	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	500,62 106,88	243,37 85,08	1001 214	487 170	537 140	0,67 0,34	1 1
10	E0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт 2	1090,46 195,53	598,4 214,16	2181 391	1197 428	1147 140	1,18 0,91	2 2
11	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	шт 2,064	107 -	- -	221 -	- -	- -	- -	- -
12	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 2,064	304 -	- -	627 -	- -	- -	- -	- -
13	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м3 0,00392	13010,1 8100	1826,1 690,75	51 32	7 3	48 140	42,7 3,37	- -
14	E0134-27-8	-Окраска металлоконструкций за	т 0,00392	9752,34	3974,44	38	16	18	22,93	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 раза			3660,75	1514,25	14	6	90	7,4	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4120	1706			4
			Тенге			651	607			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4120	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1258	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1742	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			352	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1521	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1521	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			60332	35103			90
			Тенге			15073	7193			39
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			50083	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19949	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4159	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			73470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22833	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10249	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2318	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1742	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	417	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			782	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2735	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге		87280	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		140
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	25568	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%		Тенге		1571				
		Итого:		Тенге		88851				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%		Тенге		1848				
		Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге		889				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге		355				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года		Тенге		91943				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935		Тенге		251627				
Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%			Тенге		5033					
		ИТОГО с учетом налога (2%)		Тенге		256660				
		НДС,12%		Тенге		30799				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)		Тенге		287459				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рч. ф-г по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №10
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-5-1)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего на единицу
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
1	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича м2	109,91	1064,68	34,37	117019	3778	26181	1,21	133
				189	12,87	20773	1415	118	0,06	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		117019	3778			133
				Тенге		20773	1415			7
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		117019	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1408	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	22188	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			91060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3927	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151792	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			151792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26115	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Вход В-13								
2	С12021-45	-Цельнометаллический каркас	0,0064	99800	-	639	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 150кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы и блоки, надколонники, прогоны связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			639	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			639	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			639	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			677	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			677	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			117658	3778			133
			Тенге			20773	1415			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22188	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			91060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3927	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151792	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26115	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			639	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			639	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			677	-	-	-	
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			152469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26115	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 15. Перегородки

3	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	1112,2	1064,68	34,37	1184137	38226	264933	1,21	1346
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича		189	12,87	210206	14314	118	0,06	70
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1184137	38226			1346
			Тенге			210206	14314			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1184137	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14247	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	224520	-		-
		Местные материалы -	Тенге			921458	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			264933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1536015	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	264260	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1536015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	264260	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16. Стены								
4	Е0108-6-10	-Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	95	8149,06	379,78	774161	36079	103160	5,12	486
				778,5	141,75	73958	13466	118	0,7	67
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			774161	36079			486
			Тенге			73958	13466			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			774161	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8016	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87424	-		-
		Местные материалы -	Тенге			656108	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52639	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			929960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		604
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102898	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			929960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		604
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102898	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1958298	74305			1832
			Тенге			284163	27780			136
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1958298	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22263	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	311944	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1577566	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			368093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139583	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2465975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	367158	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2465975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	367158	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2075955	78083			1965
			Тенге			304936	29195			143
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2075317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23671	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	334131	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1668626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			394275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148175	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2617767	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	393272	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			639	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			639	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		677	-	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2618444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	393272	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			47132				
		Итого:	Тенге			2665576				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			55444				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			26656				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			10662				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2758338				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			7548948				
Налоги,		сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге		150979					
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			7699927				
		НДС,12%	Тенге			923991				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			8623918				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рч. ф. 2 по смете проверен

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 6А

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №11
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-1)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. Плита перекрытия на отм -0,1								
		Перегородки								
1	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича м2	23,63	1064,68	34,37	25158	812	5629	1,21	29
				189	12,87	4466	304	118	0,06	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		25158	812			29
				Тенге		4466	304			1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		25158	-	-		-
	Материалы -			Тенге		303	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4770	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19577	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	844	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1847	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32634	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5615	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5615	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			25158	812			29
			Тенге			4466	304			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25158	-	-		-
		Материалы -	Тенге			303	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4770	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19577	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	844	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1847	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32634	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5615	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			32634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5615	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 8. Перегородки

2	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича м2	67,81	1064,68	34,37	72196	2331	16153	1,21	82
				189	12,87	12816	873	118	0,06	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			72196	2331			82
			Тенге			12816	873			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72196	-	-		-
		Материалы -	Тенге			869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13689	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2423	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5301	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				93650	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			93650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16112	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Стены								
3	Е0108-6-10	-Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	33,17	8149,06	379,78	270304	12597	36019	5,12	170
				778,5	141,75	25823	4702	118	0,7	23
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			270304	12597			170
			Тенге			25823	4702			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270304	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2799	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30525	-		-
		Местные материалы -	Тенге			229085	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5403	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18379	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				324703	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35928	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			324703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35928	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			342500	14928			252
			Тенге			38639	5575			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342500	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44213	-		-
		Местные материалы -	Тенге			285266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7826	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23680	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			418353	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52039	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			418353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52039	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			367659	15740			280
			---			---	---			---
			Тенге			43105	5879			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			367659	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3970	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48984	-		-
		Местные материалы -	Тенге			304843	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25528	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			450987	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57654	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			450987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57654	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			8118				
		Итого:	Тенге			459105				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			9549				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			4591				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1836				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			475081				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			1300189				
Налоги,		сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			26004				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			1326193				
		НДС,12%	Тенге			159143				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			1485336				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

соот. рх. ф-го по смете проб