Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 2

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №8
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-2-2)

На общестроительные работы. Раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. Утепление наружных стен подвала										
1	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	32	599,02	193,05	4,92	19169	6178	157	6549	1,15	37
		м2				1,87		60		105	0,01	-
2	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	128	987,82	193,05	4,92	126441	24710	630	26197	1,15	147
		м2				1,87		239		105	0,01	1
3	Е0109-40-1	-Монтаж уголка	5	24,32	21,92	0,42	122	110	2	99	0,13	1
		м				0,16		1		90	-	-
4	С12031-148	-Стоимость алюминиевого уголка	5	456	-	-	2280	-	-	-	-	-
		м		-		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				148011		789			185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			30998	300			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145610	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78123	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31187	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36099	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2402	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2280	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			191709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36224	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Разные работы								
		Ограждение лестниц ОГ-2								
5	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	2,5	89,04	5,89	223	15	259	0,42	1
				71,78	2,23	179	6	140	0,01	-
		м								
6	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,509965	20,36	0,02	10	-	2	0,02	-
				4,16	-	2	-	90	-	-
		м2								
		Осадочные швы-узлы 8,9								
7	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,04	4466,57	378,22	179	15	148	20,04	1
				3566,25	141,75	143	6	100	0,69	-
		м3								
8	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	-Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с	16	16,67	-	267	-	237	0,09	1
				14,13	-	226	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лесов								
		м шва								
9	Е0112-10-1	-Устройство комплексаторов из листовой оцинкованной стали	9,6	162,24	1,24	1558	12	1756	0,97	9
				153,23	0,47	1471	5	119	-	-
		м2								
10	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0024	172357,31	536,06	414	1	120	289	1
				47475	202,5	114	-	105	0,99	-
		1т								
11	Е0108-4-5	-Устройство гидроизоляционной ленты	1,44	107,08	8,23	154	12	144	0,47	1
				81,68	3,08	118	4	118	0,02	-
		м2								
		Вентиляционные решетки Р-1								
12	Е0109-53-2	-Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,02186	9850,48	1162,95	215	25	147	46,6	1
				7357,5	108	161	2	90	0,53	-
		т								
13	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,3664	20,36	0,02	170	-	31	0,02	-
				4,16	-	35	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		3189	80			15
				Тенге		2449	23			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2974	-	-		-
		Материалы -		Тенге		631	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2308	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2713	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		215	-	-		-
		Материалы -		Тенге		29	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	163	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		147	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	22	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		22	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		6396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2898	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Люк эвакуационный Л-3								
14	Е0110-90-2	-Установка металлических люков	0,48	330,85	32,08	159	15	164	1,49	1
		м2		272,25	12,13	131	6	120	0,06	-
		Отмостка								
15	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8,685	1986,13	73,75	17250	641	382	0,14	1
				21,38	11,67	186	101	133	0,04	-
		м3								
16	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	57,9	453,22	-	26242	-	1906	0,14	8
				24,75	-	1433	-	133	-	-
		м2								
17	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	115,8	71,5	-	8279	-	613	0,02	3
				3,98	-	461	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			51929	656			13
			Тенге			2210	107			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51929	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2317	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16823	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	460	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2777	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			58293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2777	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			203130	1526			213
			Тенге			35656	430			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200513	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110995	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35813	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52634	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41589	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2617	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	274	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2280	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			246	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			256398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41900	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
18	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	431,2	7,42	0,22	3200	95	3741	0,04	19
				7,2	0,09	3105	39	119	-	-
		м2								
19	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	529,3	42,86	18,33	22686	9702	19772	0,14	73
				24,53	6,86	12984	3631	119	0,03	18
		м2								
		Парапет								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	82,612	629,83	1,24	52032	102	15110	0,97	80
				153,23	0,47	12659	39	119	-	-
		м2								
21	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг костыли	0,09476	175710,1	1826,1	16650	173	1166	42,7	4
				8100	690,75	768	65	140	3,37	-
		т								
22	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,49608	20,36	0,02	112	-	21	0,02	-
				4,16	-	23	-	90	-	-
		м2								
		Зонты для вентшахты								
23	Е0109-17-1	-Установка металлоконструкций стоек	0,1011	4588,45	2285,57	464	231	200	9,35	1
				1579,5	617,13	160	62	90	2,34	-
		т								
24	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка	0,1011	542,84	144,52	55	15	27	1,34	-
				292,5	-	30	-	90	-	-
		т								
25	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0508	175710,1	1826,1	8926	93	625	42,7	2
				8100	690,75	411	35	140	3,37	-
		т								
26	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,8102	20,36	0,02	179	-	33	0,02	-
				4,16	-	37	-	90	-	-
		м2								
27	Е0112-10-1	-Устройство зонтов из оцинкованной стали	18	575,05	1,24	10351	22	3292	0,97	17
				153,23	0,47	2758	8	119	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	114654	10433		198
	Тенге	32933	3880		19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	114135	-	-	-
Материалы -	Тенге	71204	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36561	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43759	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6564	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9474	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	167368	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	237
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43125	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	252	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			226	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	286	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			168158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43411	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Двери								
28	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	20,16	636,69	31,85	12836	642	4907	1,15	23
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002			190,8	12,04	3847	243	120	0,06	1
		м2								
29	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13530	709			26
			----			---	---			---
			Тенге			4418	268			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8403	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4686	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	844	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5530	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5530	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Окна								
30	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	117,844	348,93	18,88	41120	2224	25113	1,02	121
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК			171,01	6,57	20153	775	120	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2								
31	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	117,844	157,19	5,58	18524	658	13600	0,59	69
				94,05	2,12	11083	250	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		59643	2882			190
				Тенге		31236	1025			5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		59643	-	-		-
		Материалы -		Тенге		20002	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	32260	-		-
		Местные материалы -		Тенге		5523	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		38712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		104257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		214
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	38067	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		104257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		214
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	38067	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Фрамуги Ф-1								
32	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	-Установка фрамуг из ПХВ профилей глухие площадью проема до 2 м2 м2	2,16	486,58	19,17	1051	41	615	1,38	3
				230,97	6,18	499	13	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1051	41			3
			Тенге			499	13			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1051	-	-		-
		Материалы -	Тенге			511	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	512	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			615	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	604	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	604	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Витражи ВТ-3, ВТ-4, ВТ-9, ВТ-10, ВТ-11								
33	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	43,6	965,99	28,84	42117	1258	36774	4,98	217
				927	10,15	40417	443	90	0,04	2
34	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема 2 м2 м2 м2	22,4	378,28	18,53	8473	415	4361	0,93	21
				156,07	6,18	3496	139	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			50591	1673			238
			Тенге			43913	581			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8473	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			4562	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3635	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			770	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4289	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42117	-	-		-
		Материалы -	Тенге			442	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40860	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46376	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			97229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50665	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,4	233,01	9,95	4054	173	1197	0,36	6
				52,2	3,74	908	65	123	0,02	-
		м2								
36	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	17,4	1600,94	30,36	27856	528	3003	0,8	14
				132,85	7,46	2312	130	123	0,04	1
		м2								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
37	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	12,565	11252,18	-	141384	-	8763	3,66	46
				567	-	7124	-	123	-	-
		м3								
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,5	233,01	9,95	41826	1786	12351	0,36	64
				52,2	3,74	9370	671	123	0,02	3
		м2								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
39	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных	245,5	48,53	5,55	11914	1363	13604	0,26	63
				42,98	2,07	10552	508	123	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или стекловолокнистых								
		м2								
40	Е0111-4-1	-Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	245,5	147,21	18,42	36140	4522	28040	0,42	102
				85,95	6,91	21101	1696	123	0,03	8
		м2								
41	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	245,5	233,01	9,95	57204	2443	16892	0,36	87
				52,2	3,74	12815	918	123	0,02	4
		м2								
42	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	982	33,23	0,67	32628	658	1063	-	4
				0,63	0,25	619	245	123	-	1
		м2								
43	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,70704	5239,08	327,33	3704	231	1495	11,6	8
				1890	123,75	1336	87	105	0,6	-
		1т								
		Покрытие полов из линолеума, тип 5								
44	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	11,319	11252,18	-	127363	-	7894	3,66	41
				567	-	6418	-	123	-	-
		м3								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	161,7	233,01	9,95	37678	1609	11126	0,36	58
				52,2	3,74	8441	605	123	0,02	3
		м2								
46	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	161,7	33,23	0,67	5373	108	175	-	1
				0,63	0,25	102	40	123	-	-
		м2								
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
47	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100,7	48,53	5,55	4887	559	5580	0,26	26
				42,98	2,07	4328	208	123	0,01	1
		м2								
48	Е0111-4-1	-Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	100,7	147,21	18,42	14824	1855	11502	0,42	42
				85,95	6,91	8655	696	123	0,03	3
		м2								
49	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,7	233,01	9,95	23464	1002	6929	0,36	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	5257	377	123	0,02	2
50	Е0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 45мм	503,5	33,23	0,67	16729	337	545	-	2
				0,63	0,25	317	126	123	-	1
51	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,290016	5239,08	327,33	1519	95	613	11,6	3
				1890	123,75	548	36	105	0,6	-
		1т Покрытие полов цементное, тип 6								
52	Е0111-4-1	-Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	459,2	147,21	18,42	67599	8458	52449	0,42	191
				85,95	6,91	39468	3173	123	0,03	15
53	Е0111-9-1	м2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	459,2	48,53	5,55	22285	2549	25445	0,26	118
				42,98	2,07	19736	951	123	0,01	5
54	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	459,2	233,01	9,95	106999	4569	31596	0,36	163
				52,2	3,74	23970	1717	123	0,02	8
55	Е0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	918,4	33,23	0,67	30515	615	994	-	4
				0,63	0,25	579	230	123	-	1
56	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4225	5239,08	327,33	2214	138	893	11,6	5
				1890	123,75	799	52	105	0,6	-
57	Е0111-4-1	1т -Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м	60	104,55	18,42	6273	1105	6853	0,42	25
				85,95	6,91	5157	415	123	0,03	2
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			824434	34704			1111
			Тенге			189911	12947			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			824434	-	-		-
	Материалы -		Тенге			66274	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	202858	-		-
	Местные материалы -		Тенге			533545	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			249001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10										
		м2								
65	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен и откосов	125,1	1773,49	2,56	221864	320	55395	2,55	319
				420,75	0,97	52636	121	105	-	1
		м2								
66	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	460,5	425,01	2,65	195717	1220	125460	1,43	659
				258,75	0,72	119154	332	105	0,03	13
		м2								
67	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	498,5	73,83	1,65	36804	823	5690	0,06	31
				10,24	0,63	5105	314	105	-	1
		м2								
68	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	292,307692	106,35	0,6	31088	175	17682	0,32	94
				57,38	0,23	16773	67	105	-	-
		м								
		Утепление наружных стен								
69	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ригелей	68,01	6465,97	378,22	439751	25723	252181	20,04	1363
				3566,25	141,75	242541	9640	100	0,69	47
		м3								
70	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	487	599,02	4,92	291723	2396	99672	1,15	560
				193,05	1,87	94015	911	105	0,01	4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1614417	35596			3978
			Тенге			702828	12582			128
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1614417	-	-		-
		Материалы -	Тенге			675676	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	715410	-		-
		Местные материалы -	Тенге			200316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			739368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110905	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2495012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	826315	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2495012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	826315	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Вход В-2								
71	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	13,0275	5119,02	245,72	66688	3201	7360	2,71	35
				382,5	92,25	4983	1202	119	0,45	6
		м3								
72	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	96,5	180,17	15,94	17387	1538	4663	0,24	23
				34,65	5,96	3344	575	119	0,03	3
		м2								
73	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм	3377,5	5,88	0,14	19861	473	643	-	3
				0,11	0,05	372	169	119	-	1
		м2								
74	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,381175	5239,08	327,33	1997	125	806	11,6	4
				1890	123,75	720	47	105	0,6	-
		1т								
75	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	96,5	7,42	0,22	716	21	837	0,04	4
				7,2	0,09	695	9	119	-	-
		м2								
76	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	96,5	42,86	18,33	4136	1769	3605	0,14	13
				24,53	6,86	2367	662	119	0,03	3
		м2								
77	Е0112-10-1	-Устройство фартуков из металлического сайдинга с полимерным покрытием	17,4	161,83	1,24	2816	22	3183	0,97	17
				153,23	0,47	2666	8	119	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,6	162,24	1,24	1233	9	1390	0,97	7
				153,23	0,47	1165	4	119	-	-
		м2								
79	E0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/	23,9	1773,49	2,56	42386	61	10583	2,55	61
				420,75	0,97	10056	23	105	-	-
		м2								
80	E0115-37-9И зм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка козырька стекломагниезитовым листом	15,7	660,34	2,86	10367	45	4665	1,63	26
				282,04	0,94	4428	15	105	0,01	-
		м2								
81	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,3	223,63	9,95	21312	948	6557	0,36	34
				52,2	3,74	4975	356	123	0,02	2
		м2								
82	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	190,6	223,63	9,95	42623	1896	13114	0,36	68
				52,2	3,74	9949	713	123	0,02	3
		м2								
83	E0108-4-5	-Устройство мембраны	17	289,68	8,23	4925	140	1700	0,47	8
				81,68	3,08	1389	52	118	0,02	-
		м2								
84	E0115-36-1И зм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка колонн стекломагниезитовым листом по металлическому каркасу	43,2	604,19	4,85	26101	210	10173	1,29	56
				222,86	1,41	9628	61	105	0,01	-
		м2								
85	E0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	43,2	425,01	2,65	18360	114	11770	1,43	62
				258,75	0,72	11178	31	105	0,03	1
		м2								
86	E0107-60-4	-Установка металлических ограждений НОГ-1, НОГ-2	43,3	3796,7	5,89	164397	255	4486	0,42	18
				71,78	2,23	3108	97	140	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			445306	10828			440
			Тенге			71022	4024			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			445306	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			220948	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75045	-		-
		Местные материалы -	Тенге			142508	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12830	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			562692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87875	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			562692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87875	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Вход-5								
87	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,5	223,63	9,95	559	25	172	0,36	1
				52,2	3,74	131	9	123	0,02	-
		м2								
88	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	5	30,88	0,67	154	3	5	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-
		м2								
89	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	2,5	334,13	29,99	835	75	621	1,18	3
				190,58	11,23	476	28	123	0,05	-
		м2								
90	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4,7	584,71	6,63	2748	31	690	0,7	3
				108,68	1,76	511	8	133	0,01	-
		м								
91	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,8	191,5	15,94	536	45	135	0,24	1
				34,65	5,96	97	17	119	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 12мм	8,4	-6,64	-0,14	-56	-1	-2	-	-
				-0,11	-0,05	-1	-	119	-	-
		м2								
93	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	2,8	7,42	0,22	21	1	24	0,04	-
				7,2	0,09	20	-	119	-	-
		м2								
94	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	2,8	42,86	18,33	120	51	105	0,14	-
				24,53	6,86	69	19	119	0,03	-
		м2								
95	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	2,5	368,91	3,73	922	9	121	0,23	1
				39,15	1,4	98	3	119	0,01	-
		м								
96	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий из металлического сайдинга полимерным покрытием	3,7	161,83	1,24	599	5	677	0,97	4
				153,23	0,47	567	2	119	-	-
		м2								
97	Е0109-40-1	-Монтаж краевых реек	2,5	24,32	0,42	61	1	50	0,13	-
				21,92	0,16	55	-	90	-	-
		м								
98	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен	1	1773,49	2,56	1773	3	443	2,55	3
				420,75	0,97	421	1	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			8274	247			15
			Тенге			2446	89			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8213	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2219	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2480	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			3356	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2929	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			11993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2992	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Металлические ограждения ОГ-1, ОГ-2								
99	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений	17,6	3796,7	5,89	66822	104	1824	0,42	7
				71,78	2,23	1263	39	140	0,01	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			66822	104			7
			Тенге			1263	39			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1303	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1576	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			72764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1576	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Вентялиционные решетки Р-3								
100	Е0109-53-2	-Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,01794	9850,48	1162,95	177	21	121	46,6	1
				7357,5	108	132	2	90	0,53	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т 4,214288	20,36 4,16	0,02 -	86 18	- -	16 90	0,02 -	- -
102	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	м2 0,0088	175710,1 8100	1826,1 690,75	1546 71	16 6	108 140	42,7 3,37	- -
103	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	т 6	162,24 153,23	1,24 0,47	973 919	7 3	1097 119	0,97 -	6 -
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2782	44			7
			--- Тенге			--- 1140	--- 11			--- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2605	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1574	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1017	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1200	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			4372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1352	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Деформационные швы в стенах - узлы 6,7								
104	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,85	6465,97 3566,25	378,22 141,75	5496 3031	321 120	3152 100	20,04 0,69	17 1
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0112-10-1	-Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	15	162,24	1,24	2434	19	2744	0,97	15
				153,23	0,47	2298	7	119	-	-
		м2								
106	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01248	172357,31	536,06	2151	7	625	289	4
				47475	202,5	592	3	105	0,99	-
		1т								
107	Е0108-4-5	-Устройство гидроизоляционной ленты	10,8	107,08	8,23	1156	89	1080	0,47	5
				81,68	3,08	882	33	118	0,02	-
		м2								
108	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	-Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	25	16,67	-	417	-	371	0,09	2
				14,13	-	353	-	105	-	-
		м шва								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			11654	436			43
			Тенге			7158	163			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4061	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7321	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1196	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8517	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			20803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8517	-		-

РАЗДЕЛ 16. Деформационные швы в перекрытии - узел 8

109	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,2	2139,46	330,46	2567	397	2319	10,58	13
				1809	123,75	2171	149	100	0,6	1
		м3								
110	Е0112-10-1	-Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	26,136	162,24	1,24	4240	32	4780	0,97	25
				153,23	0,47	4005	12	119	-	-
		м2								
111	Е0108-4-5	-Устройство гидроизоляционной ленты	7,128	107,08	8,23	763	59	713	0,47	3
		м2								
				81,68	3,08	582	22	118	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0128	172357,31	536,06	2206	7	641	289	4
				47475	202,5	608	3	105	0,99	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		9777	494			45
				Тенге		7366	185			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9777	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1917	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7551	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1268	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		50
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8819	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		19324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		50
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8819	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Люк-1								
113	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,5	30,89	240	20	156	1,23	1
				191,93	11,68	123	7	120	0,06	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		240	20			1
				Тенге		123	7			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		240	-	-		-
		Материалы -		Тенге		98	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	130	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		156	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	23	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		24	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	154	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Стремянка ЛС-1								
114	Е0109-29-1	-Монтаж стремянки	0,028	13565,47	5475,87	380	153	166	28,9	1
		т		5040	1552,87	141	43	90	5,46	-
115	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,812	20,36	0,02	17	-	3	0,02	-
				4,16	-	3	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			396	153			1
			----			---	---			---
			Тенге			144	43			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			380	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	185	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3223572	98366			6303
			----			---	---			---
			Тенге			1096400	35859			242
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3180318	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1142918	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1090774	-		-
		Местные материалы -	Тенге			885248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1189597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		595
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	178440	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4632110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6918
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1269213	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			641	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41485	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5600	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4835	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47086	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			4717536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1316299	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3426702	99891			6516
			----			---	---			---
			Тенге			1132056	36289			244
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3380831	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1253912	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1126587	-		-
		Местные материалы -	Тенге			937882	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1228106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		614
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4885474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1310802	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45870	-	-		-
		Материалы -	Тенге			679	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41759	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2280	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5637	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47396	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4973934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1358199	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			89531				
		Итого:	Тенге			5063465				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			105320				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			50635				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			20254				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			5239674				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			14339805				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			286796				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			14626601				
		НДС,12%	Тенге			1755192				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			16381793				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рас. Ф.2 по смете проб

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №9
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-3)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Двери								
1	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	23,333775 м2	330,85	32,08	7720	749	7963	1,49	35
				272,25	12,13	6353	283	120	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		7720	749			35
				Тенге		6353	283			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7720	-	-		-
		Материалы -		Тенге		619	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6636	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		941	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16624	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7830	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7830	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Окна								
2	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,84	472,81	19	397	16	226	1,3	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		217,73	6,18	183	5	120	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			397	16			1
			Тенге			183	5			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			397	-	-		-
		Материалы -	Тенге			198	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	188	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			226	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
		Ограждение лестниц ОГ-1								
3	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	5	89,04	5,89	445	29	518	0,42	2
		м		71,78	2,23	359	11	140	0,01	-
4	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	4,9996	20,36	0,02	102	-	19	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,16	-	21	-	90	-	-
		м2								
		Ограждение лестниц ОГ-2								
5	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	9	89,04	5,89	801	53	933	0,42	4
				71,78	2,23	646	20	140	0,01	-
		м								
6	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,40642	20,36	0,02	49	-	9	0,02	-
				4,16	-	10	-	90	-	-
		м2								
		Осадочные швы-узлы 8,9								
7	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,04	4173,97	378,22	167	15	148	20,04	1
				3566,25	141,75	143	6	100	0,69	-
		м3								
8	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	-Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	16	16,67	-	267	-	237	0,09	1
				14,13	-	226	-	105	-	-
		м шва								
9	Е0112-10-1	-Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	9,6	162,24	1,24	1558	12	1756	0,97	9
				153,23	0,47	1471	5	119	-	-
		м2								
10	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0024	172357,31	536,06	414	1	120	289	1
				47475	202,5	114	-	105	0,99	-
		1т								
11	Е0108-4-5	-Устройство гидроизоляционной ленты	1,44	107,08	8,23	154	12	144	0,47	1
				81,68	3,08	118	4	118	0,02	-
		м2								
		Вентиляционные решетки Р-1								
12	Е0109-53-2	-Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,015302	9850,48	1162,95	151	18	103	46,6	1
				7357,5	108	113	2	90	0,53	-
		т								
13	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,85648	20,36	0,02	119	-	22	0,02	-
				4,16	-	24	-	90	-	-
		м2								
		Венткамера								
14	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых	4,95	13825,47	378,22	68436	1872	18355	20,04	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами ПТЭ-150)		3566,25	141,75	17653	702	100	0,69	3
15	Е0126-30-3	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу минераловатными плитами ПТЭ-150	3,99	14974,56	401,31	59748	1601	18530	25,84	103
		м3		4493,25	150,75	17928	601	100	0,74	3
16	Е0115-37-9И зм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	53,2	660,34	2,86	35130	152	15807	1,63	87
		м2		282,04	0,94	15005	50	105	0,01	-
17	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,03016	175710,1	1826,1	5299	55	371	42,7	1
		т		8100	690,75	244	21	140	3,37	-
		Отмостка								
18	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	25,95	1986,13	73,75	51540	1914	1141	0,14	4
		м3		21,38	11,67	555	303	133	0,04	1
19	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	173	453,22	-	78407	-	5695	0,14	25
		м2		24,75	-	4282	-	133	-	-
20	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1 до толщины 4см	346	71,5	-	24738	-	1832	0,02	8
		м2		3,98	-	1377	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			327526	5735			347
			Тенге			60287	1725			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327376	-	-		-
		Материалы -	Тенге			211218	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61898	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50265	-	-		-
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			87	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9845	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71743	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			151	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			416860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71873	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			335643	6500			383
			---			---	---			---
			Тенге			66823	2013			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335493	-	-		-
		Материалы -	Тенге			212035	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68722	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50265	-	-		-
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			87	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			433876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79795	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			151	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			434144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		429
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79925	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
21	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1032,3	7,42	0,22	7660	227	8955	0,04	46
				7,2	0,09	7433	93	119	-	-
22	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	1247	42,86	18,33	53446	22858	46581	0,14	172
				24,53	6,86	30589	8554	119	0,03	42
		Парапет								
23	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	144,149	629,83	1,24	90789	179	26365	0,97	140
				153,23	0,47	22088	68	119	-	-
24	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг костыли т	0,1693	175710,1	1826,1	29748	309	2084	42,7	7
				8100	690,75	1371	117	140	3,37	1
25	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	9,8194	20,36	0,02	200	-	37	0,02	-
				4,16	-	41	-	90	-	-
		Зонты для вентшахты								
26	Е0109-17-1	-Установка металлоконструкций стоек	0,3005	4588,45	2285,57	1379	687	594	9,35	3
				1579,5	617,13	475	185	90	2,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
27	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка	0,3005	542,84	144,52	163	43	79	1,34	-
				292,5	-	88	-	90	-	-
		т								
28	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1774	175710,1	1826,1	31171	324	2183	42,7	8
				8100	690,75	1437	123	140	3,37	1
		т								
29	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	27,7182	20,36	0,02	564	1	104	0,02	1
				4,16	-	115	-	90	-	-
		м2								
30	Е0112-10-1	-Устройство зонтов из оцинкованной стали	66,5	575,05	1,24	38241	82	12163	0,97	65
				153,23	0,47	10190	31	119	-	-
		м2								
		Люк выхода на кровлю Л-2 (9шт)								
31	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,23868	22951,16	316,57	5478	76	1033	22,5	5
				3487,5	119,25	832	28	120	0,58	-
		м3								
32	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,23868	573,75	28,11	137	7	38	0,78	-
				123,75	10,58	30	3	120	0,05	-
		м3								
33	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,648	2139,46	330,46	1386	214	1252	10,58	7
				1809	123,75	1172	80	100	0,6	-
		м3								
34	Е0110-7-3	-Обшивка люка магниезитовой плитой	27	129,31	4,32	3491	117	3990	0,75	20
				121,5	1,64	3281	44	120	0,01	-
		м2								
35	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,32	629,83	1,24	2721	5	790	0,97	4
				153,23	0,47	662	2	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			266575	25128			478
			Тенге			79803	9329			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265033	-	-		-
		Материалы -	Тенге			161394	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88384	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105575	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15836	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22236	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			392845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104220	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1542	-	-		-
		Материалы -	Тенге			249	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	748	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			673	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	849	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			395193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		577
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105069	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Двери								
36	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	160,23	636,69	31,85	102017	5103	39001	1,15	184
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002			190,8	12,04	30572	1929	120	0,06	9
		м2								
37	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	17,64	636,69	31,85	11231	562	4294	1,15	20
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002			190,8	12,04	3366	212	120	0,06	1
		м2								
38	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	9,24	330,85	32,08	3057	296	3153	1,49	14
				272,25	12,13	2516	112	120	0,06	1
		м2								
39	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	8,82	367,11	19,34	3238	171	1545	0,83	7
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20			139,39	6,57	1229	58	120	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
40	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 алюминиевых блоков м2	5,88	363,03	22,07	2135	130	1138	0,92	5
				153,73	7,58	904	45	120	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		121678	6262			231
				Тенге		38587	2356			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		121678	-	-		-
		Материалы -		Тенге		76829	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	40943	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		49131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7370	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		181057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		267
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	48312	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		181057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		267
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	48312	-		-

РАЗДЕЛ 9. Окна

41	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	20,352	427,5	19,32	8701	393	4694	1,11	23
				185,83	6,39	3782	130	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
42	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	91,344	346,04 136,44	18,87 6,39	31609 12463	1724 584	15656 120	0,82 0,03	75 3
43	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	199,856	348,93 171,01	18,88 6,57	69736 34177	3772 1314	42589 120	1,02 0,03	205 6
44	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	306,852	157,19 94,05	5,58 2,12	48233 28859	1712 651	35412 120	0,59 0,01	180 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге --- Тенге			158280 79282	7602 2678			482 13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158280	-	-		-
	Материалы -		Тенге			57014	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81960	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14382	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96713	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			272029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96713	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Фрамуги Ф-1, Ф-2								
45	Е0110-91-1	-Установка фрамуг из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2	19,404	486,58	19,17	9442	372	5522	1,38	27
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		230,97	6,18	4482	120	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			9442	372			27
			Тенге			4482	120			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4588	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4602	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	828	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5430	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			15862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5430	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка								
		Утепление стен и потолка тамбура								
46	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами ПТЭ-150)	1,9	14535,77	378,22	27618	719	7045	20,04	38
				3566,25	141,75	6776	269	100	0,69	1
		м3								
47	Е0126-30-3	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу(минераловатными плитами ПТЭ-150)	0,785	15826,92	401,31	12424	315	3646	25,84	20
				4493,25	150,75	3527	118	100	0,74	1
		м3								
48	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	41	213,01	1,52	8733	62	5416	0,7	29
				111,38	0,56	4567	23	118	-	-
		м2								
		Утепление наружных стен								
49	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ригелей	225,568	6465,97	378,22	1458516	85314	836406	20,04	4520
				3566,25	141,75	804432	31974	100	0,69	156
		м3								
50	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	1560,1	599,02	4,92	934531	7676	319299	1,15	1794
				193,05	1,87	301177	2917	105	0,01	14
		м2								
		Наружная отделка								
51	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен и откосов	810	1773,49	2,56	1436527	2074	358673	2,55	2066
				420,75	0,97	340808	786	105	-	4
		м2								
52	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	692,4	425,01	2,65	294276	1834	188640	1,43	990
				258,75	0,72	179159	499	105	0,03	19
		м2								
53	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	714,9	73,83	1,65	52781	1180	8160	0,06	44
				10,24	0,63	7321	450	105	-	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	173,076923	106,35	0,6	18407	104	10470	0,32	55
				57,38	0,23	9931	40	105	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4243814	99277			9557
			Тенге			1657697	37077			197
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4243814	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2019306	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1694773	-		-
		Местные материалы -	Тенге			467535	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1737754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		869
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	260663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358894	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6340462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10623
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1955436	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			6340462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10623
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1955436	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Вход В-6, В-7								
55	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,5	223,63	9,95	1006	45	310	0,36	2
				52,2	3,74	235	17	123	0,02	-
		м2								
56	Е0111-11-2	-Добавлять или исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	9	30,88	0,67	278	6	10	-	-
				0,63	0,25	6	2	123	-	-
		м2								
57	Е0111-25-2	-Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	4,5	334,13	29,99	1504	135	1117	1,18	5
				190,58	11,23	858	51	123	0,05	-
		м2								
58	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,9	191,5	15,94	938	78	237	0,24	1
				34,65	5,96	170	29	119	0,03	-
		м2								
59	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 12мм	14,7	-6,64	-0,14	-98	-2	-3	-	-
				-0,11	-0,05	-2	-1	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
60	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	4,9	7,42	0,22	36	1	43	0,04	-
				7,2	0,09	35	-	119	-	-
		м2								
61	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	4,9	42,86	18,33	210	90	183	0,14	1
				24,53	6,86	120	34	119	0,03	-
		м2								
62	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	3,8	368,91	3,73	1402	14	183	0,23	1
				39,15	1,4	149	5	119	0,01	-
		м								
63	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий из металлического сайдинга с полимерным покрытием	4,8	161,83	1,24	777	6	878	0,97	5
				153,23	0,47	736	2	119	-	-
		м2								
64	Е0109-40-1	-Монтаж краевых реек	6,3	24,32	0,42	153	3	125	0,13	1
				21,92	0,16	138	1	90	-	-
		м								
65	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен	7,4	1773,49	2,56	13124	19	3277	2,55	19
				420,75	0,97	3114	7	105	-	-
		м2								
		Ограждение НОГ-3								
66	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений	6,2	3796,7	5,89	23540	37	642	0,42	3
				71,78	2,23	445	14	140	0,01	-
		м								
		Металлические ограждения ОГ-1, ОГ-2								
67	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений	18	3796,7	5,89	68341	106	1865	0,42	7
				71,78	2,23	1292	40	140	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			111211	537			44
			----			---	---			---
			Тенге			7295	202			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111058	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7358	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2190	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1311	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8669	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			153	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	139	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			127282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8827	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Вентиляционные решетки Р-5								
68	Е0109-53-2	-Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,192384	9850,48	1162,95	1895	224	1293	46,6	9
				7357,5	108	1415	21	90	0,53	-
			т							
69	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	724,665344	20,36	0,02	14753	14	2713	0,02	15
				4,16	-	3015	-	90	-	-
			м2							
70	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,67584	175710,1	1826,1	118752	1234	8318	42,7	29
				8100	690,75	5474	467	140	3,37	2
			т							
71	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	307,2	162,24	1,24	49840	381	56188	0,97	299
				153,23	0,47	47072	144	119	-	1
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			185240	1853			352
			----			---	---			---
			Тенге			56977	632			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183345	-	-		-
		Материалы -	Тенге			126155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56172	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10083	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15034	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66255	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1895	-	-		-
		Материалы -	Тенге			256	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1436	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1630	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			268977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67885	-		-
		РАЗДЕЛ 21. Деформационные швы в стенах - узлы 6,7								
72	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ригелей	0,97	6465,97	378,22	6272	367	3597	20,04	19
				3566,25	141,75	3459	137	100	0,69	1
		м3								
73	Е0112-10-1	-Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	23,16	162,24	1,24	3757	29	4236	0,97	23
				153,23	0,47	3549	11	119	-	-
		м2								
74	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01856	172357,31	536,06	3199	10	929	289	5
				47475	202,5	881	4	105	0,99	-
		1т								
75	Е0108-4-5	-Устройство гидроизоляционной ленты	6,84	107,08	8,23	732	56	684	0,47	3
				81,68	3,08	559	21	118	0,02	-
		м2								
76	Е0115-88-1	-Герметизация вертикальных швов герметиком при	38,6	16,67	-	643	-	573	0,09	3
Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 10	устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м шва	14,13	-	545	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			14604	462			54
			Тенге			8993	173			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14604	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5149	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9167	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1503	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10669	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			26100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10669	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Деформационные швы в перекрытии - узел 9								
77	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,3	2139,46	330,46	2781	430	2513	10,58	14
				1809	123,75	2352	161	100	0,6	1
78	Е0112-10-1	-Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м3 27,72	162,24	1,24	4497	34	5070	0,97	27
				153,23	0,47	4248	13	119	-	-
79	Е0108-4-5	-Устройство гидроизоляционной ленты	м2 7,56	107,08	8,23	810	62	756	0,47	4
				81,68	3,08	618	23	118	0,02	-
80	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	м2 0,0136	172357,31	536,06	2344	7	681	289	4
				47475	202,5	646	3	105	0,99	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	1т Тенге			10432	533			48
			Тенге			7862	200			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10432	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2036	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8062	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9415	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			20619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9415	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Люк Л-1								
81	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,28	375,5	30,89	481	40	313	1,23	2
		м2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			481	40			2
			Тенге			246	15			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			481	-	-		-
		Материалы -	Тенге			195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	261	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			313	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	308	-		-
		РАЗДЕЛ 24. Стремянка								
82	Е0109-29-1	-Монтаж стремянки	0,056	13565,47	5475,87	760	307	332	28,9	2
		т		5040	1552,87	282	87	90	5,46	-
83	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,248	20,36	0,02	66	-	12	0,02	-
		м2		4,16	-	14	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			826	307			2
			Тенге			296	87			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			760	-	-		-
		Материалы -	Тенге			171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	369	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			332	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	434	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5122582	142373			11276
			----			---	---			---
			Тенге			1941518	52869			274
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5118232	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2553896	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1991694	-		-
		Местные материалы -	Тенге			484106	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2091658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1046
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	313749	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7642483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12580
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2305443	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			688	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2693	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3056	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			7649662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12597
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2308499	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5458225	148873			11659
			----			---	---			---
			Тенге			2008341	54882			283
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5453724	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2765931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2060416	-		-
		Местные материалы -	Тенге			534372	-	-		-
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			87	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2165482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1083
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	324822	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8076358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13008
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2385238	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4501	-	-		-
		Материалы -	Тенге			709	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2807	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	379	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3186	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8083807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13026
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2388424	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			145509				
		Итого:	Тенге			8229316				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			171170				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			82293				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			32917				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			8515696				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			23305537				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			466111				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			23771648				
		НДС,12%	Тенге			2852598				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			26624246				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рас. Ф-2 по смете пров.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №10
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-5-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6. Вентиляционные решетки

		Отмостка													
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	14,415	1986,13	73,75	28630	1063	634	0,14	2					
				21,38	11,67	308	168	133	0,04	1					
		м3													
2	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	96,1	453,22	-	43555	-	3163	0,14	14					
				24,75	-	2378	-	133	-	-					
		м2													
3	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып.	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	192,2	71,5	-	13742	-	1017	0,02	4					
				3,98	-	765	-	133	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	до толщины 4см	м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			85927	1063			20
			Тенге			3452	168			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3620	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27922	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	722	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4342	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			96186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4342	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			85927	1063			20
			Тенге			3452	168			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3620	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27922	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	722	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4342	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			96186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4342	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
4	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под	740	7,42	0,22	5491	163	6420	0,04	33
		водоизоляционный кровельный ковер		7,2	0,09	5328	67	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
23	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1255,1	150,62	0,62	189041	778	102649	0,44	546
				69,08	0,23	86702	289	118	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1540321	4498			2894
			Тенге			484626	1559			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1540321	-	-		-
		Материалы -	Тенге			973699	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	486185	-		-
		Местные материалы -	Тенге			77498	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			523160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2187289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3175
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	564659	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2187289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3175
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	564659	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1930781	55397			4089
			Тенге			708642	20629			112
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1930781	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1089244	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	729271	-		-
		Местные материалы -	Тенге			77498	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			820502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		410
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123075	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165077	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2916359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4612
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	852347	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2916359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4612
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	852347	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2016707	56460			4109
			Тенге			712094	20798			113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2016707	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1142734	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	732891	-		-
		Местные материалы -	Тенге			105420	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			825316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3012545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	856689	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3012545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	856689	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			54226				
		Итого:	Тенге			3066771				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			63789				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			30668				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			12267				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			3173495				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			8685139				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			173703				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			8858842				
		НДС,12%	Тенге			1063061				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			9921903				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. Ф-2 по смете пров. инж