Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №9
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 7-4)

НА МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
1	У1-32-17	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	114,5	1619,78	133,05	185465	15234	18795	0,44	51
				73,26	43,99	8388	5037	140	0,22	25
		м								
2	У1-32-18	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	114,5	1191,71	2,09	136451	239	14607	0,82	94
				141,11	0,64	16157	73	90	-	-
		м								
3	У1-34-3	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	2	46653,25	2042,41	93307	4085	13324	25	50
				4158	600,66	8316	1201	140	2,9	6
		ворота								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	У1-34-4	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	18911,46	33,72	37823	67	4057	13	26
				2242,54	11,22	4485	22	90	0,04	-
		ворота								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	453045	19626			221
					Тенге	37346	6334			31
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге	278771	-	-		-
		Материалы -			Тенге	242748	-	-		-
		Всего заработная плата -			Тенге	-	22942	-		-
		Накладные расходы -			Тенге	32119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч	-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге	-	4818	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	18653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге	329544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	-	-	-		147
		Сметная заработная плата -			Тенге	-	27760	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -			Тенге	174274	-	-		-
		Материалы -			Тенге	153325	-	-		-
		Всего заработная плата -			Тенге	-	20738	-		-
		Накладные расходы -			Тенге	18664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч	-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге	-	2800	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	11576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге	204514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	-	-	-		130
		Сметная заработная плата -			Тенге	-	23538	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	534058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	-	-	-		277
		Сметная заработная плата -			Тенге	-	51298	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге	453045	19626			221
					Тенге	37346	6334			31
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге	278771	-	-		-
		Материалы -			Тенге	242748	-	-		-
		Всего заработная плата -			Тенге	-	22942	-		-
		Накладные расходы -			Тенге	32119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч	-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге	-	4818	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	18653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге	329544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	-	-	-		147
		Сметная заработная плата -			Тенге	-	27760	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -			Тенге	174274	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			153325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20738	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2800	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			204514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23538	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			534058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51298	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			9613				
		Итого:	Тенге			543671				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			11308				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			5437				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			2175				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			562591				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			1539685				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			30794				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			1570479				
		НДС,12%	Тенге			188457				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			1758936				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Каптарбаев Г.А.

Соответствие по смете пров.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1"Б"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №10
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

1	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01776	55620	-	988	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,88348	50642	-	44741	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	1,25768	53000	-	66657	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	С12041-27	-Арматурные заготовки, не	0,35768	48300	-	17276	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			129662	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129662	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129662	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7780	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137442	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			137442	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья								
5	С12041-5	-Сталь арматурная	0,1269	52102	-	6612	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,01418	53600	-	760	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,94757	53000	-	50221	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,0612	52400	-	3207	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Стена по оси 27								
9	С12041-5	-Сталь арматурная	0,12114	52102	-	6312	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,32208	53600 -	- -	17263 -	- -	- -	- -	-
11	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,41454	53000 -	- -	21971 -	- -	- -	- -	-
12	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,08544	52400 -	- -	4477 -	- -	- -	- -	-
13	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,1918	50900 -	- -	9763 -	- -	- -	- -	-
		Стена по оси Е								
14	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04338	52102 -	- -	2260 -	- -	- -	- -	-
15	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,1584	53600 -	- -	8490 -	- -	- -	- -	-
16	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,41462	51000 -	- -	21146 -	- -	- -	- -	-
		Стена по осям "И" и "Ж"								
17	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0864	52102 -	- -	4502 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т не	0,0806	53600 -	- -	4320 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т не	0,32242	53000 -	- -	17088 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т не	0,54168	52400 -	- -	28384 -	- -	- -	- -	- -
		Стена между осями "И" и "Ж" т								
21	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01998	52102 -	- -	1041 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т не	0,10608	53600 -	- -	5686 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			213502 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213502	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			213502	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12810	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226312	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			226312	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
23	С12041-4 Изм. и доп. вып.	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,07696	55620 -	- -	4281 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	ГОСТ 5781-82								
24	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,00852	50900 --	- -	434 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм т	0,47296	48300 --	- -	22844 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели								
26	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,266	55620 --	- -	14795 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16мм т	0,76972	50900 --	- -	39179 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18мм т	0,76114	50900 --	- -	38742 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм т	0,06032	48300 --	- -	2913 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге		123187 --	- --			- --
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		123187	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		123187	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		130579	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			130579	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия								
30	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2223	52102 - -	- - -	11582 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
31	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 3,75144	53600 - -	- - -	201077 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
32	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,3799	53000 - -	- - -	20135 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	т Тенге ---- Тенге			232794 --------- -	- --------- -			- --------- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232794	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232794	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13968	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			246762	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			246762	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
		Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"								
33	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00526	55620 - -	- - -	293 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
34	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,17266	53000 - -	- - -	9151 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
35	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские:	т 0,02484	50800	-	1262	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4011	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4011	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4011	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4252	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4252	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Приямок								
39	С12021-267	-Стоимость лестницы МЛ-1	0,053	133700	-	7086	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7086	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			722105	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			715019	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			715019	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			757920	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			765431	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. Каркас								
40	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,25456	55620	-	14159	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,03344	52400 -	- -	1752 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,17896	50900 -	- -	9109 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20мм	1,41668	48300 -	- -	68426 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 22мм	0,02864	48300 -	- -	1383 -	- -	- -	- -	- -
		т Ригели								
45	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,06918	55620 -	- -	59468 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,10032	52102 -	- -	5227 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,00256	53600 -	- -	137 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-26 Изм. и	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	1,90754	50900	-	97094	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм		-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм СТ РК 2591-2014	0,83578	48300 -	- -	40368 -	- -	- -	- -	- -
		т Балки и консоли лестниц								
50	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03096	55620 -	- -	1722 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,01208	52400 -	- -	633 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,10412	50900 -	- -	5300 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,03568	50900 -	- -	1816 -	- -	- -	- -	- -
		т Перекрытия Плита перекрытия на отм +3,2								
54	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2145	52102 -	- -	11176 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	1,86761	53600 -	- -	100104 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	2,57158	53000 --	- -	136294 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,28926	52400 --	- -	15157 -	- -	- -	- -	- -
		Плита перекрытия на отм +6,5								
58	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,23205	52102 --	- -	12090 -	- -	- -	- -	- -
59	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	3,4837	53600 --	- -	186726 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,1926	53000 --	- -	10208 -	- -	- -	- -	- -
		Плита покрытия								
61	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,22815	52102 --	- -	11887 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	1,99037	53600 --	- -	106684 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	2,49003	53000 --	- -	131972 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т Парапет								
64	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0238	55620 --	- -	1324 -	- -	- -	- -	- -
		т								
65	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,29075	53600 -	- -	15584 -	- -	- -	- -	- -
		т								
66	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,68387	53000 -	- -	36245 -	- -	- -	- -	- -
		т Выход на кровлю								
67	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0024	55620 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -
		т								
68	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,0072	53600 -	- -	386 -	- -	- -	- -	- -
		т								
69	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,02962	53000 -	- -	1570 -	- -	- -	- -	- -
		т Стакан								
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0105	55620 -	- -	584 -	- -	- -	- -	- -
		т								
71	С12041-22 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,11613	53600	-	6225	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,21703	53000 -	- -	11503 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1102445	-			-
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1102445	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1102445	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			66147	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1168591	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1168591	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. Лестницы

Лестница в осях "И"-"К"/ "21-27"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т 0,00608	55620 -	- -	338 -	- -	- -	- -	- -
74	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т 0,01088	52102 -	- -	567 -	- -	- -	- -	- -
75	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,29424	53000 -	- -	15595 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т 0,03119	50800 -	- -	1584 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			18084	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18084	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18084	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19169	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			19169	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы								
77	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01699	55620	-	945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,60387	52400	-	31643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,4045	50900	-	20589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			53177	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53177	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53177	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56367	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			56367	-	-		-
		Канал								
80	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00093	55620	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,04646	52400 -	- -	2435 -	- -	- -	- -	- -
82	С11011-895 Изм. и доп. вып. 26	-Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,02595	65100 -	- -	1689 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге ---- Тенге			4176 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4176	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4176	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			251	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4426	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			4426	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге ---- Тенге			1177881 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1177881	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1177881	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			70673	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1248554	-	-		-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			1248554	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			1899986 - -	- - -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1892900	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1892900	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			113574	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2006474	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7086	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7086	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			425	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7511	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2013985	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			36252				
		Итого:	Тенге			2050237				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			42645				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			20502				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			8201				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2121585				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			5806299				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			116126				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			5922425				
		НДС,12%	Тенге			710691				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			6633116				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.К.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1"А"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №11
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. Стены техподполья								
		Стена по оси А								
1	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,2369 т	53600	-	12698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,10049 т	53000	-	5326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Стена по оси Б и В								
3	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,038 т	55620	-	2114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,1804	53600 -	- -	9669 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,27062	53000 -	- -	14343 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			44150 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44150	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44150	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46799	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46799	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Каркас								
		Колонны								
6	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,074	55620 -	- -	4116 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,00852	50900 -	- -	434 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20мм т	0,37864	48300 -	- -	18288 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-27 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля т	0,11648	48300 -	- -	5626 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 22мм								
		т								
		Ригели								
10	С12041-4	-Сталь арматурная	0,2712	55620	-	15084	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	1,30524	50900	-	66437	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	0,29984	50900	-	15262	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			125247	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125247	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125247	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7515	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132761	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			132761	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытия								
13	С12041-5	-Сталь арматурная	0,273	52102	-	14224	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	4,10356	53600	-	219951	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,20869	53000	-	11061	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			245235	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245235	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			245235	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14714	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259949	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			259949	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Лестницы								
16	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00398	55620	-	221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,1414	53000	-	7494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01906	50800	-	968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			8684	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8684	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8684	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			521	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9205	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			9205	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,36943	52102 -	- -	19248 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,8848	53600 -	- -	47425 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,9255	53000 -	- -	49052 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	1,88611	52400 -	- -	98832 -	- -	- -	- -	- -
		Выпуски								
23	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,06174	52102 -	- -	3217 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,1092	50900 -	- -	5558 -	- -	- -	- -	- -
		Колонны								
25	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,05922	52102 -	- -	3085 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,03864	72000 -	- -	2782 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
27	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,11856	50900	-	6035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Балки								
28	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,16059	52102	-	8367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,40345	50900	-	20536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Перекрытия								
30	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0931	52102	-	4851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,90487	53600	-	48501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,05242	53000	-	2778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Парапет								
33	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05258	55620	-	2924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-22 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,36189	53600	-	19397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
		т								
		Вход В-4								
35	С12041-4	-Сталь арматурная	0,00384	55620	-	214	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,07085	53600	-	3798	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			346600	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			346600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			346600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			367396	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			367396	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Приямок								
37	С12021-267	-Стоимость лестницы МЛ-1	0,053	133700	-	7086	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7086	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			777001	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			769915	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			769915	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			816110	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			823621	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 10. Каркас								
38	С12041-4	-Сталь арматурная	0,3182	55620	-	17698	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	А-I диаметром 6 мм								
	26	ГОСТ 5781-82								
39	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	т 0,02016	50900	-	1026	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	сталь периодического профиля								
	26	класса А-III диаметром 16-18								
		мм								
40	С12041-27	-Арматурные заготовки, не	т 1,79576	48300	-	86735	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	сталь периодического профиля								
	26	класса А-III диаметром 20мм								
41	С12041-27	-Арматурные заготовки, не	т 0,41304	48300	-	19950	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	сталь периодического профиля								
	26	класса А-III диаметром 22мм								
		Ригели	т							
42	С12041-4	-Сталь арматурная	1,05596	55620	-	58732	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	А-I диаметром 6 мм								
	26	ГОСТ 5781-82								
43	С12041-5	-Сталь арматурная	т 0,48462	52102	-	25250	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	А-I диаметром 8 мм								
	26	ГОСТ 5781-82								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16мм	7,80468	50900 -	- -	397258 -	- -	- -	- -	- -
45	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18мм	1,08976	50900 -	- -	55469 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	0,24064	48300 -	- -	11623 -	- -	- -	- -	- -
		т Балки и консули лестниц								
47	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03032	55620 -	- -	1686 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,01208	52400 -	- -	633 -	- -	- -	- -	- -
49	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16мм	0,13144	50900 -	- -	6690 -	- -	- -	- -	- -
		т Перекрытия Плита перекрытия на отм +3,2								
50	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0273	52102 -	- -	1422 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-22 Изм. и доп. вып.	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	1,9679	53600 -	- -	105479 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
52	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 3,06684	53000 -	- -	162543 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,2106	52400 -	- -	11035 -	- -	- -	- -	- -
		Плита перекрытия на отм +6,5								
54	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,282	52102 -	- -	14693 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 3,89902	53600 -	- -	208987 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,18971	53000 -	- -	10055 -	- -	- -	- -	- -
		Плита покрытия								
57	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,282	52102 -	- -	14693 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 3,2346	53600 -	- -	173375 -	- -	- -	- -	- -
59	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	т 1,38579	53000	-	73447	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Парапет								
60	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0315	55620 -	- -	1752 -	- -	- -	- -	- -
		т								
61	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,254	53600 -	- -	13614 -	- -	- -	- -	- -
		т								
62	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,4677	53000 -	- -	24788 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Выход на кровлю								
63	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,036	53600 -	- -	1930 -	- -	- -	- -	- -
		т								
64	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,01481	53000 -	- -	785 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Стакан								
65	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0154	55620 -	- -	857 -	- -	- -	- -	- -
		т								
66	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,1185	53600 -	- -	6352 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,235	53000 -	- -	12455 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1521012	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1521012	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1521012	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1612273	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1612273	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Лестницы								
		Лестница в осях "Б"-"В"/ "27-30"								
68	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00608	55620 -	- -	338 -	- -	- -	- -	- -
69	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01088	52102 -	- -	567 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,0828	53000 -	- -	4388 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,1488	51000 -	- -	7589 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16мм т	0,38988	50900 -	- -	19845 -	- -	- -	- -	- -

Ак №11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т 0,03119 т	50800 -	- -	1584 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге --- Тенге			34312 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34312	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34312	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36370	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			36370	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге --- Тенге			1555323 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1555323	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1555323	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1648643	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1648643	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			2332325 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2325239	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2325239	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139514	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2464753	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7511	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2472264	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			44501				
		Итого:	Тенге			2516765				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			52349				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			25168				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			10067				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2604349				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			7127515				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			142550				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			7270065				
		НДС,12%	Тенге			872408				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			8142473				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. ф

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №12
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 6-2)

НА НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
		Без отвозки								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1011	44,07	41,46	44556	41917	13744	0,02	18
				2,61	11,4	2639	11530	97	0,04	40
		м3								
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1,55, п-3.180, доп.изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	33	791,1	-	26106	-	29500	4,27	141
				791,1	-	26106	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб	20	659,25	-	13185	-	14899	3,56	71
				659,25	-	13185	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-24-3	Разработка грунта	1064	10,93	10,93	11633	11633	3663	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв		-	3,55	-	3777	97	0,01	14
5	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2 м3	262,8	91,97	57,94	24171	15226	9009	0,11	30
				15,64	19,7	4110	5177	97	0,07	19
6	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки м2	1012	10,93	10,93	11064	11064	3484	-	-
				-	3,55	-	3592	97	0,01	14
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	759	7,57	7,57	5748	5748	1810	-	-
				-	2,46	-	1866	97	0,01	7
8	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	253	190,58	-	48217	-	54485	1,38	349
				190,58	-	48217	-	113	-	-
9	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта м3	52	50,86	48,38	2645	2516	830	0,02	1
				2,39	14,07	124	732	97	0,05	3
10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 м3	97,24	76,6	-	7449	-	1490	0,32	31
				15,32	-	1490	-	100	-	-
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	52	3,8	3,24	197	169	81	-	-
				0,48	1,12	25	58	97	-	-
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	39,42	1824,2	152,52	71910	6012	10804	1,02	40
				153,68	57,15	6058	2253	130	0,28	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 С отвозкой								
13	Е0101-17-16-	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	667	64,39	61,25	42945	40857	13479	0,02	14
				3,02	17,81	2014	11881	97	0,06	41
		м3								
14	Е0101-164-4- т.ч. п-1,55, п-3.180, доп.изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21	791,1	-	16613	-	18773	4,27	90
				791,1	-	16613	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-164-4-	Рытье приямков для заделки стыков труб	14	659,25	-	9230	-	10429	3,56	50
				659,25	-	9230	-	113	-	-
		м3								
16	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1247,29	76,6	-	95542	-	19108	0,32	401
				15,32	-	19108	-	100	-	-
		т								
17	Е0101-138-5-	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	180	91,97	57,94	16555	10429	6170	0,11	20
				15,64	19,7	2815	3546	97	0,07	13
		м2								
18	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	639	50,86	48,38	32502	30915	10202	0,02	11
				2,39	14,07	1527	8990	97	0,05	31
		м3								
19	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1194,93	76,6	-	91532	-	18306	0,32	384
				15,32	-	18306	-	100	-	-
		т								
20	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	505,5	7,57	7,57	3828	3828	1206	-	-
				-	2,46	-	1243	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
21	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы (м3)	168,5	190,58	-	32113	-	36287	1,38	233
				190,58	-	32113	-	113	-	-
22	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов (м3)	28	3,8	3,24	106	91	43	-	-
				0,48	1,12	13	31	97	-	-
23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (м3)	27	1824,2	152,52	49253	4118	7400	1,02	28
				153,68	57,15	4149	1543	130	0,28	8
24	Е0122-8-8	Укладка футляра из стальной электросварной трубы диам. 325х7 мм (м3)	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	1668	504	5
				95850	32451,75	959	325	130	158,5	2
25	С130806-113 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 (км)	10,04	4203	-	42198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-25-8	Устройство защитной обертки ПЭКом в 1 слой (м)	0,01	404416,17	97376,92	4044	974	605	54	1
				9720	36785,25	97	368	130	179,66	2
27	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм (км)	0,01	1043569,02	111422,27	10436	1114	740	82,7	1
				14827,5	42090,75	148	421	130	205,57	2
28	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (км)	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
				146,93	0,11	1469	1	130	-	-
29	С130804-887 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (м)	10	382	-	3820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра (м)	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из (футляр)	0,2852	58791,69	25695,31	16767	7328	14789	194	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 100 мм		33075	6813,45	9433	1943	130	26,38	8
32	С130804-887 Изм. и доп. вып. 26	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	288,052	382	-	110036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С130902-87 Изм. и доп. вып. 26	м -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	11628	-	11628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С130810-138	шт. -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4 мм	1	741	-	741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0120-30-1	шт -Установка подставки под пожарный гидрант	26	107,97	1,26	2807	33	314	0,05	1
				8,96	0,47	233	12	128	-	-
36	Е0122-40-3	кг -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6
				126	-	1260	-	130	-	-
37	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	фланец -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	384	-	3840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0122-8-5	шт. -Укладка гильзы из стальной электросварной трубы д-150 мм	0,0025	115456,32	31953,19	289	80	255	360	1
				66375	12071,25	166	30	130	58,95	-
39	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	км -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,51	950	-	2385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК	м -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,57	8539,65	1879,87	13407	2951	4029	8,86	14
		м3		1435,5	538,43	2254	845	130	2,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
41	С131104-14	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	10500	-	10500	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	комплект		-	-	-	-	-	-	-
42	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	26500	-	17225	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 6	м3		-	-	-	-	-	-	-
43	С143018-32	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-, 90/,Дв 580 мм	0,07	2960	-	207	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м		-	-	-	-	-	-	-
44	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм ГОСТ 8020-90	0,58	3310	-	1920	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м		-	-	-	-	-	-	-
45	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм ГОСТ 8020-90	1,78	7130	-	12691	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м		-	-	-	-	-	-	-
46	С12021-267	-Стоимость металлических стремянок	0,03416	133700	-	4567	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	25,43	245,44	3,82	6242	97	1164	0,21	5
				37,35	1,44	950	37	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен, фундаментов колодцев								
		м2								
48	Е0106-1-13	-Устройство упоров бетонных из бетона В12,5	0,224	9685,86	95,97	2170	21	190	4,9	1
				771,75	36,25	173	8	105	0,18	-
		м3								
49	С2015-33	-Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	8	294	294	2352	2352	63	-	-
				-	65,25	-	522	12	0,38	3
		маш.-ч								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			948043	201109			2019
			Тенге			226306	60741			224
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			755521	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27682	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286802	-		-
		Местные материалы -	Тенге			145072	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			194523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			313984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1133676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	333899	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4567	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4567	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4841	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2542	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185147	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			314	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			199565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	292	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1338082	-	-		-

акт N 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2400
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	334191	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			948043	201109			2019
			Тенге			226306	60741			224
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			755521	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27682	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286802	-		-
		Местные материалы -	Тенге			145072	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			194523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			313984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1133676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	333899	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4567	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4567	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4841	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2542	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185147	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			314	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			199565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	292	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1338082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2400
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	334191	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			24085				
		Итого:	Тенге			1362167				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			28333				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			13622				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			5449				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1409571				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			3857678				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			77154				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			3934832				
		НДС,12%	Тенге			472180				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			4407012				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

соот. рк. ф-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 2

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №13
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-2-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01554	55620	-	864	-	-	-		-	-
				-	-	-	-	-	-		-	-
2	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00546	52102	-	284	-	-	-		-	-
				-	-	-	-	-	-		-	-
3	С12041-7 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	1,22157	49502	-	60470	-	-	-		-	-
				-	-	-	-	-	-		-	-
4	С12041-23 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная периодического т	1,29407	53000	-	68586	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	профиля класса А-III диаметром 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм	т 0,1484	48300 -	- -	7168 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм	т 0,16344	48300 -	- -	7894 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	т 0,05008	45800 -	- -	2294 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	т Тенге ---- Тенге			147560 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147560	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147560	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8854	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156414	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			156414	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья								
		Стена по оси "Т"								
8	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,09072	52102 -	- -	4727 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,46684	53600 -	- -	25023 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 9								
10	С12041-5 Изм. и доп. вып.	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ	т 0,03096	52102 -	- -	1613 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	5781-82								
11	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,13468	53600 --	- -	7219 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,05799	53000 --	- -	3073 -	- -	- -	- -	- -
		т Стена по оси 18								
13	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03096	52102 --	- -	1613 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,1334	53600 --	- -	7150 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,08888	53000 --	- -	4711 -	- -	- -	- -	- -
		т Стена по осям "Н" в осях "7-9"								
16	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03168	52102 --	- -	1651 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,19902	53600 --	- -	10667 -	- -	- -	- -	- -
		т Стена по оси "Н" в осях "18-23"								
18	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03042	52102 --	- -	1585 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,0917	53600 --	- -	4915 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,13531	53000 --	- -	7171 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,0148	52400 --	- -	776 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 23								
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,02628	52102 --	- -	1369 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,00517	53600 --	- -	277 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,20076	53000 --	- -	10640 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,33496	51000 --	- -	17083 -	- -	- -	- -	- -
		Стена между осями 12 и 14								
26	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01314	52102 --	- -	685 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,009925	53600 --	- -	532 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т Стена по оси М								
28	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,09792	52102 --	- -	5102 -	- -	- -	- -	- -
		т								
29	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,11673	53600 --	- -	6257 -	- -	- -	- -	- -
		т								
30	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,3057	53000 --	- -	16202 -	- -	- -	- -	- -
		т								
31	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,3463	52400 --	- -	18146 -	- -	- -	- -	- -
		т								
32	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	0,5056	51000 --	- -	25786 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге			183972 -- -	- -- -			- -- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183972	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195011	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			195011	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Каркас

		Колонны								
33	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0518	55620 --	- -	2881 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0182	52102 -	- -	948 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,0188	50900 -	- -	957 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм т	0,2904	48300 -	- -	14026 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,0772	50900 -	- -	3929 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели и балки								
38	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,21516	55620 -	- -	11967 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,0045	51000 -	- -	230 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	1,09978	50900 -	- -	55979 -	- -	- -	- -	- -
		Стена СТМ-1								
41	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,08894	52102 -	- -	4634 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,00512	53600 --	- -	274 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,05896	53000 --	- -	3125 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,52846	52400 --	- -	27691 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге			126642 -- -	- -- -			- -- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126642	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126642	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7599	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134241	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			134241	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

Плита перекрытия на отм-0,1; -0,93

45	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,2504	52102 --	- -	13046 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	2,72664	53600 --	- -	146148 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	1,29999	53000 --	- -	68899 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-24 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля т	0,14652	52400 --	- -	7678 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 12 мм								
49	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,23764	51000 -	- -	12120 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			247891 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247891	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			247891	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			262764	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			262764	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
		Лестница в осях 12-14/Н-Н/1								
50	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00238	55620 -	- -	132 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,04845	53600 -	- -	2597 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,0092	53000 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,01187	50800 -	- -	603 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			3820 -	- -			- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3820	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3820	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4049	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4049	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
		Входная группа В-2								
54	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,31808	52102	-	16573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,76828	53600	-	41180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,82678	53000	-	43819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 1,82928	52400	-	95854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Колонны								
58	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,05922	52102	-	3085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,03864	72000	-	2782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18	т 0,11856	50900	-	6035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		т								
		Ригели								
61	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,17808	52102 ------- -	- ------- -	9278 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т								
62	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,38251	50900 ------- -	- ------- -	19470 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т								
		Перекрытия								
63	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1045	52102 ------- -	- ------- -	5445 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т								
64	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,99742	53600 ------- -	- ------- -	53462 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т								
		Парапет								
65	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0495	55620 ------- -	- ------- -	2753 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т								
66	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,3861	53600 ------- -	- ------- -	20695 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т								
		Вход В-5								
67	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,04029	53600 ------- -	- ------- -	2160 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т								
68	С11011-898 Изм. и доп. вып. 26	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,0032	59500 ------- -	- ------- -	190 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокатки из углеродистой стали Ст3пс								
		т								
		Колонны								
69	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02668	55620	-	1484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,0184	72000	-	1325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Балка								
71	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0075	55620	-	417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм СТ РК 2591-2014	0,01928	50900	-	981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Перекрытие (Козырек на от +1,47)								
73	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00564	52102	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,04478	53600	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			329682	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329682	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			329682	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19781	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			349463	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			349463	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Приямок								
75	С12021-267	-Стоимость лестницы МЛ-1	0,053	133700	-	7086	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7086	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1046654	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1039568	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1039568	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1101942	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1109453	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8. Каркас								
76	С12041-4	Колонны -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1924	55620	-	10701	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	т		-	-	-	-	-	-	-
77	С12041-5	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ	0,05808	52102	-	3026	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	5781-82								
78	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм т	0,12896	50900 -	- -	6564 -	- -	- -	- -	- -
79	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм т	0,26464	50900 -	- -	13470 -	- -	- -	- -	- -
80	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм т	1,04736	48300 -	- -	50587 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм т	0,2764	45800 -	- -	12659 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели								
82	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,77848	55620 -	- -	43299 -	- -	- -	- -	- -
83	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,58404	52102 -	- -	30430 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,01468	51000 -	- -	749 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм т	6,98064	50900 -	- -	355315 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-26	-Арматурные заготовки, не т	0,03916	50900	-	1993	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Стена СТМ-2								
87	С12041-5	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,10624	52102	-	5535	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,00512	53600	-	274	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,273	53000	-	14469	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,26502	52400	-	13887	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,2								
91	С12041-5	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,212	52102	-	11046	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,57283	53600	-	30704	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			604709	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			604709	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			604709	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			640991	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			640991	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			604709	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604709	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			604709	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36283	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			640991	-	-		-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			640991	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1651362	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1644276	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1644276	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			98657	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1742933	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7086	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7086	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			425	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7511	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1750444	-	-		-
	Временные здания и сооружения, 1,8%		Тенге			31508				
	Итого:		Тенге			1781952				
	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%		Тенге			37065				
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			17820				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			7128				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года		Тенге			1843964				
	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935		Тенге			5046512				
	Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%		Тенге			100930				
	ИТОГО с учетом налога (2%)		Тенге			5147442				
	НДС,12%		Тенге			617693				
	ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)		Тенге			5765135				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спенсервис"
Директор

Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Кантарбаев Ф.А.

Соот. рос. ф. № [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. КОТЕЛЬНАЯ

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №14
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-9)

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж								
1	СПрайслист	-Горелка газовая BLU-1100.1PAB	2	536684,78	-	1073370	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1073370	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		1073370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		1073370	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1073370	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		1073370	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		1073370	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1073370	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1073370	-	-	-
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге	2937571			
Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	58751			
ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге	2996322			
НДС,12%	Тенге	359559			
ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге	3255881			

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот. рс. [illegible]

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.