Счет-фактура № 43 от 21 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 21.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г., дополнительное соглашение № 3 от 05.02.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с.о. Дон, с. Дон

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 36 от 21 мая 2018г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"	работа	1	79 020 644,57	79 020 644,57	12%	9 482 477,35	88 503 121,92		
Всего по счету:					**79 020 644,57**		**9 482 477,35**	**88 503 121,92**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г., дополнительное соглашение № 3 от 05.02.2018г.

Номер документа	Дата составления
36	**21.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"			работа	1	88 503 121,92	88 503 121,92
				Итого	1	x	88 503 121,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" **ФОРМА КС-3**

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"

Основание: договор № 136 от 12 декабря 2016 г, дополнительное соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		136	от 12.12.2016 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за май 2018 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	6 416 991	6 416 991	2 052 458	5 729 456			687 535	6 416 991
Акт выполненных работ №2	3 507 632	3 507 632	1 121 907	3 131 814			375 818	3 507 632
Акт выполненных работ №3	14 186 025	14 186 025	4 537 363	12 666 094			1 519 931	14 186 025
Акт выполненных работ №4	52 472 391,92	52 472 391,92	17 480 210,00	46 850 349,93			5 622 041,00	52 472 391,92
Акт выполненных работ №5	3 305 922	3 305 922	1 057 390	2 951 716			354 206	3 305 922
Акт выполненных работ №6	8 614 160	8 614 160	2 755 217	7 691 214			922 946	8 614 160
Итого за май месяц	**88 503 121,92**	**88 503 121,92**	**29 004 545,00**	**79 020 643,92**	**-**	**-**	**9 482 477,00**	**88 503 121,92**

Итого к оплате: 88 503 121,92 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот три тысячи сто двадцать одна) тенге, 92 тиын, в т.ч. НДС 12%:- 9 492 477 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
И.о. руководитель:
_____ **Турымов К.М.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 5
Основание: Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 1

приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-7 технологическое оборудование								
		ОТДЕЛ 1.Блок 5								
		РАЗДЕЛ 1.Немонтируемое оборудование								
1	5544-8	**Стул регулируемый 400х400**	2	2258,00	--	4516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	5101-53	**Стол обеденный 1500х580х750**	2	3225,00	--	6450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	5101-41	**Стол письменный однотумбовый 1100х620х750мм**	8	10105,00	--	80840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	5101-65	**Стул ученика на регулируемом каркасе**	7	1613,00	--	11291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	1813-33	**Универсальный стелаж 1000х400х2000**	12	7656,00	--	91872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	8101-1	**Кресло офисное регулируемое по высоте 500х500**	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	1204-151	**Стол для компьютера**	7	6665,00	--	46655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	5101-14	**Парта ученика и 2 стула**	9	11073,00	--	99657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	5102-9	**Кресло для зрительного зала**	200	6665,00	--	1333000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	5549-3	**Стеллаж двухсторонний библиотечный 800х600х1970**	15	4515,00	--	67725	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	5549-2	Стеллаж односторонний библиотечный 800x380x1970	13	4193,00	--	54509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	5549-2	Стеллаж демонстрационный библиотечный 800x380x1970	2	4193,00	--	8386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	5558-100	Ширма двухстворчатая 1300x1864	2	11825,00	--	23650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	5101-187	Зеркало 1200x1200	2	2901,00	--	5802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайслист	Компьютер персональный. Ноутбук 350x250	1	51533,39	--	51533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	5536-231	Зеркало 600x800	1	1832,00	--	1832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 3.Медицинские помещения										
РАЗДЕЛ 5.Немонтируемое оборудование										
17	5102-67	Кушетка медицинская	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	5558-22	Осветитель таблиц	1	2345,00	--	2345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	5558-99	Шкаф медицинский одностворчатый	3	18705,00	--	56115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	5558-13	Ростомер складной	1	1700,00	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	5558-100	Ширма двухстворчатая 1300x1864	1	11825,00	--	11825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	5102-91	Холодильник ХФ-400	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	1104-11	Медицинский столик со стеклянной крышкой	2	18920,00	--	37840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2052458	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2052458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2052458**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2052458**				

Временные здания и сооружения, 1,8%	0
итого	0
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	0
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого в базовых ценах2001 года	2 052 458
Итого в текущих ценах К=2,7367741935	5 617 114
налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	112 342
итого с учетом налога (2%)	5 729 456
НДС, 12%	687 535
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	6 416 991

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот. рое

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 6А, 6Б
Основание: Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 2
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-8 технологическое оборудование, блок 6А,6Б								
		РАЗДЕЛ 1.Немонтируемое оборудование								
1	5101-32	**Стул 400х400 регулируемый по высоте**	4	6020,00	--	24080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	5102-63	**Шкаф для одежды 2х створчатый**	27	20855,00	--	563085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	5101-41	**Стол письменный однотумбовый**	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	1813-33	**Универсальный стелаж 1000х400х2000**	4	7656,00	--	30624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	5101-68	**Скамья 1200х320х250**	8	7310,00	--	58480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	5102-78	**Стеллаж сетчатый 610х460х1600**	20	7525,00	--	150500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	5539-22	**Скамейка гимнастическая**	5	3010,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	5539-11	**Щит пластиковый тренировочный с фермой, кольцом и сеткой**	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	5539-10	**Волейбольная стойка для зала с сеткой**	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	прайслист	**Детский спортивный комплекс "Карусель"**	4	5847,76	--	23391	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах2001 года				1 121 907				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				3 070 406				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				61 408				
		итого с учетом налога (2%)				3 131 814				
		НДС, 12%				375 818				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				3 507 632				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Соот. рос. на комплектов

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон

Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Основание: Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 3

приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 вертикальная планировка								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-25-1	**Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 130л/с с перемещением до 10 м**	6066,2	9,85	9,85	59735	59735	15845	--	--
		м3		--	2,69	--	16335	97	0,01	53
2	Е0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	54595,8	8,28	8,28	452086	452086	119918	--	--
		м3		--	2,26	--	123627	97	0,01	404
3	Е0101-25-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	361	12,31	12,31	4444	4444	1179	--	--
		м3		--	3,37	--	1215	97	0,01	4
4	Е0101-25-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м**	1444	9,74	9,74	14058	14058	3729	--	--
		м3		--	2,66	--	3844	97	0,01	13
5	Е0101-25-3	**Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 130л/с с перемещением до 10 м**	13390	12,31	12,31	164818	164818	43719	--	--
		м3		--	3,37	--	45071	97	0,01	147
6	Е0101-25-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м**	53560	9,74	9,74	521423	521423	138310	--	--
		м3		--	2,66	--	142587	97	0,01	466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-28-3	Планировка грунта в насыпи бульдозером 130 л/с с перемещением до 5 м	8802	7,51	7,51	66090	66090	17531	--	--
		м3		--	2,05	--	18073	97	0,01	59
8	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	79218	3,28	3,28	259828	259828	81827	--	--
		м3		--	1,06	--	84358	97	--	323
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	8802	14,01	14,01	123277	123277	40940	--	--
		м3		--	4,80	--	42206	97	0,02	138
10	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см за 6 проходов	44010	1,39	1,39	61307	61307	17896	--	--
		м3		--	0,42	--	18450	97	--	60
11	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	4949	50,86	48,38	251722	239436	79011	0,02	82
		м3		2,39	14,07	11828	69626	97	0,05	238
12	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	9254,63	76,60	--	708905	--	141781	0,32	2977
		т		15,32	--	141781	--	100	--	--
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4949	3,80	3,24	18796	16055	7681	--	16
		м3		0,48	1,12	2376	5543	97	--	18
14	Е0101-25-1	Перемещение растительного грунта бульдозером мощностью 130 л/с с перемещением до 10 м под отделением	6066,2	9,85	9,85	59735	59735	15845	--	--
		м3		--	2,69	--	16335	97	0,01	53
15	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 100м	54595,8	8,28	8,28	452086	452086	119918	--	--
		м3		--	2,26	--	123627	97	0,01	404
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3218309	2494376			3076
			Тенге			155985	710897			2381
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3218309				
	Всего заработная плата -		Тенге				866881			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			**824**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**708905**				
		Накладные расходы -	Тенге			**845128**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**423**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**126769**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**243806**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4307243**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5880**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**993650**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4307243**				

Временные здания и сооружения, 1,8%	77 530
итого	4 384 773
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	91 203
Затраты на выслугу лет, 1%	43 848
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	17 539
Итого в базовых ценах2001 года	4 537 363
Итого в текущих ценах К=2,7367741935	12 417 739
налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	248 355
итого с учетом налога (2%)	12 666 094
НДС, 12%	1 519 931
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	14 186 025

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Шот.рс. Ф.Ш.Ш.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
Основание: Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 4
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2 покрытие								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
		Асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов (3761м2)								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	3761	33,43	29,06	125730	109295	56474	0,01	35
		м2		1,03	10,26	3874	38588	133	0,05	188
2	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	376,1	1607,51	68,13	604585	25624	17078	0,14	54
		м3		21,38	12,76	8041	4799	133	0,04	16
3	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	3761	347,70	34,29	1307702	128967	74056	0,04	150
		м2		6,01	8,79	22604	33078	133	0,03	113
4	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщины 22см**	37610	25,03	1,37	941337	51431	25060	--	23
		м2		0,10	0,40	3761	15081	133	--	50
5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,8805	40097,59	339,59	75404	639	353	0,58	1
		т		--	140,94	--	265	133	0,58	1
6	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	3761	563,55	15,35	2119510	57737	55023	0,03	126
		м2		5,94	5,06	22340	19031	133	0,02	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см**	7522	67,54	--	508021	--	100	--	1
		м2		0,01	--	75	--	133	--	--
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	1304	584,71	6,63	762463	8646	191533	0,70	910
		м		108,68	1,76	141719	2291	133	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6444750**	**382339**			**1300**
			Тенге			**202414**	**113133**			**444**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6444750				
	Материалы -		Тенге			123935				
	Всего заработная плата -		Тенге				315547			
	Местные материалы -		Тенге			5736063				
		Накладные расходы -	Тенге			419677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7276293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1954
		Сметная заработная плата -	Тенге				378499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7276293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1954
		Сметная заработная плата -	Тенге				378499			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие бетонной плитки-4927м2								
9	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	4927	19,95	15,58	98294	76763	42791	0,01	46
		м2		1,03	5,50	5075	27099	133	0,03	132
10	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	4927	375,37	34,29	1849431	168950	97016	0,04	196
		м2		6,01	8,79	29611	43333	133	0,03	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	492,7	1607,51	68,13	792021	33568	22372	0,14	71
		м3		21,38	12,76	10534	6287	133	0,04	22
12	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	4927	100,15	42,08	493439	207328	473317	0,38	1877
		м2		57,38	14,85	282711	73166	133	0,07	358
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	1425	584,71	6,63	833213	9449	209305	0,70	995
		м		108,68	1,76	154869	2503	133	0,01	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4066397	496058			3185
			Тенге			482800	152388			669
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4066397				
	Материалы -		Тенге			43104				
	Всего заработная плата -		Тенге				635188			
	Местные материалы -		Тенге			3044436				
		Накладные расходы -	Тенге			844800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126720			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5205870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4276
		Сметная заработная плата -	Тенге				761908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5205870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4276
		Сметная заработная плата -	Тенге				761908			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие "Мастерспорт"-1767м2								
14	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	1767	33,43	29,06	59071	51349	26533	0,01	16
		м2		1,03	10,26	1820	18129	133	0,05	89
15	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	1767	347,70	34,29	614387	60591	34793	0,04	70
		м2		6,01	8,79	10620	15541	133	0,03	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщины 15см**	5301	26,71	1,37	141576	7249	3532	--	3
		м2		0,10	0,40	530	2126	133	--	7
17	Е0127-39-17	**Устройство однослойных бетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации**	1767	1796,00	26,34	3173535	46542	125989	0,30	534
		м2		47,03	6,58	83102	11627	133	0,03	53
18	Е0127-39-18	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17**	17670	-82,44	-0,03	-1456731	-530	-23031	-0,01	-94
		м2		-0,97	-0,01	-17140	-177	133	--	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2531839	165202			530
			Тенге			78932	47246			201
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2531839				
		Материалы -	Тенге			94752				
		Всего заработная плата -	Тенге				126178			
		Местные материалы -	Тенге			2192953				
		Накладные расходы -	Тенге			167817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161979				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2861634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
		Сметная заработная плата -	Тенге				151350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2861634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
		Сметная заработная плата -	Тенге				151350			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие из спецсмеси-1616м2								
19	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта**	1616	13,19	2,62	21315	4234	22858	0,07	110
		м2		10,51	0,99	16984	1600	123	--	8
20	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	161,6	1607,51	68,13	259774	11010	7338	0,14	23
		м3		21,38	12,76	3455	2062	133	0,04	7
21	Е0127-26-4	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм нижний слой**	1616	324,75	18,86	524802	30484	20771	0,02	35
		м2		3,89	5,77	6286	9331	133	0,02	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-26-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм верхний слой**	1616	409,45	34,56	661672	55850	30931	0,04	64
		м2		6,01	8,38	9712	13544	133	0,03	47
23	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщины 2см**	16160	-31,76	-1,37	-513169	-22099	-10768	--	-10
		м2		-0,10	-0,40	-1616	-6480	133	--	-21
24	Е0127-21-1	**Устройство покрытий из спецсмеси Т6см**	1616	24,24	17,83	39164	28805	24668	0,04	67
		м2		6,41	5,07	10359	8189	133	0,02	30
		Грунтовое покрытие (3284м2)								
25	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта**	3284	13,19	2,62	43316	8604	46452	0,07	224
		м2		10,51	0,99	34515	3251	123	--	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1036874	116889			513
			Тенге			79695	31497			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1036874				
	Материалы -		Тенге			294				
	Всего заработная плата -		Тенге				111192			
	Местные материалы -		Тенге			839997				
		Накладные расходы -	Тенге			142251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21338			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1249873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							702
		Сметная заработная плата -	Тенге				132530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1249873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							702
		Сметная заработная плата -	Тенге				132530			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14079861	1160487			5528
			Тенге			843841	344265			1430
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14079861				
	Материалы -		Тенге			262084				
	Всего заработная плата -		Тенге				1188105			
	Местные материалы -		Тенге			11813449				
		Накладные расходы -	Тенге			1574545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							787
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				236182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			939264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16593670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1424287**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16593670**				

Временные здания и сооружения, 1,8%	298 686
итого	16 892 356
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	351 361
Затраты на выслугу лет, 1%	168 924
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	67 569
Итого в базовых ценах2001 года	17 480 210
Итого в текущих ценах К=2,7367741935	47 839 388
налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	956 788
итого с учетом налога (2%)	48 796 176
коэффициент договорной цены	46 850 349,93
НДС, 12%	5 622 041,99
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	52 472 391,92

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот.рос. [illegible] провнуб

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
Основание: Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 5
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3 озеленение								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0147-11-1	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	224	56,94	12,39	12754	2774	14231	0,32	72
		яма		44,55	4,70	9979	1052	129	0,02	4
2	Е0147-13-1	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м**	224	151,26	--	33882	--	43301	0,82	184
		шт		149,85	--	33566	--	129	--	--
3	С143012-34	**Тополь обыкновенный, вяз мелколиственный**	214	649,00	--	138886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-73	**Ель обыкновенная**	10	3240,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-15-1	**Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте**	495	38,90	10,32	19256	5109	20750	0,20	99
		яма		28,58	3,92	14147	1938	129	0,02	7
6	Е0147-17-1	**Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м**	495	27,45	--	13588	--	17528	0,17	82
		шт		27,45	--	13588	--	129	--	--
7	С143012-44	**Кустарники лиственных пород (сирень, рябина, калина)**	495	203,00	--	100485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Е0147-19-1**	**Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте**	**1353,5**	**23,16**	**6,06**	**31347**	**8202**	**34807**	**0,12**	**161**
		м		**17,10**	**2,84**	**23145**	**3837**	**129**	**0,01**	**14**
9	**Е0147-21-1**	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	**1353,5**	**66,60**	**--**	**90143**	**--**	**116285**	**0,40**	**547**
		м		**66,60**	**--**	**90143**	**--**	**129**	**--**	**--**
10	**С143012-46**	**Однорядная посадка кустарника**	**4059**	**56,00**	**--**	**227304**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**700045**	**16086**			**1145**
			Тенге			**184568**	**6827**			**25**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**700045**				
	Материалы -		Тенге			**316**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**191396**			
		Накладные расходы -	Тенге			**246901**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**123**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**37035**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56817**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1003763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228431**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1003763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228431**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**700045**	**16086**			**1145**
			Тенге			**184568**	**6827**			**25**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**700045**				
	Материалы -		Тенге			**316**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**191396**			
		Накладные расходы -	Тенге			**246901**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**123**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**37035**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56817**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1003763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228431**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1003763**				
		Временные здания и сооружения, 1,8%				18 068				
		итого				1 021 831				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%				21 254				
		Затраты на выслугу лет, 1%				10 218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				4 087				
		Итого в базовых ценах2001 года				1 057 390				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				2 893 839				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				57 877				
		итого с учетом налога (2%)				2 951 716				
		НДС, 12%				354 206				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				3 305 922				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Соот. рис. Ф2

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
Основание: Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 6

приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4 малые архитектурные формы										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	У1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**	18	10009,05	242,88	180163	4372	31622	9,70	175		
		скамья		1605,45	67,68	28898	1218	105	0,33	6		
2	У1-49-1	**Урна типа 1, строительные работы**	13	2720,42	80,96	35365	1052	13821	6,00	78		
		урна		990,00	22,56	12870	293	105	0,11	1		
3	У1-14-2	**Площадка для настольного тенниса, тип I, покрытие грунтовое, строительные работы**	1	27634,80	--	27635	--	7110	32,00	32		
		площадка		5346,00	--	5346	--	133	--	--		
4	У1-14-7	**Стол для настольного тенниса, строительные работы**	4	11282,71	1060,60	45131	4242	4246	4,00	16		
		стол		658,35	352,50	2633	1410	105	1,70	7		
5	У1-14-8	**Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций**	4	6775,65	8,74	27103	35	3875	6,20	25		
		стол		1072,61	3,74	4290	15	90	0,01	--		
6	У1-12-3	**Площадка для волейбола с устройством корыта, покрытие улучшенное грунтовое, строительные работы**	1	48730,40	12094,10	48730	12094	18433	59,00	59		
		площадка		9685,50	4173,60	9686	4174	133	20,00	20		
7	У1-11-1	**Площадка для баскетбола с устройством корыта, покрытие улучшенное грунтовое, строительные работы**	1	61356,40	12681,40	61356	12681	37960	147,00	147		
		площадка		24255,00	4286,40	24255	4286	133	21,00	21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	У1-11-2	Площадка для баскетбола с устройством корыта, покрытие улучшенное грунтовое, монтаж металлоконструкций	1	84174,11	566,80	84174	567	7890	49,00	49
		площадка		8504,71	261,80	8505	262	90	0,97	1
9	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17,00	34
		стойка		2739,00	191,76	5478	384	105	0,94	2
10	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16,00	32
		стойка		2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	--
11	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	2	43444,34	1448,66	86889	2897	6926	18,00	36
		комплект		2937,00	360,96	5874	722	105	1,80	4
12	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	2	24816,12	36,22	49632	72	4438	14,00	28
		комплект		2454,10	11,22	4908	22	90	0,04	--
13	У1-13-1	Спортядро	1	480711,70	12671,50	480712	12672	64063	268,00	268
		площадка		44220,00	3948,00	44220	3948	133	19,00	19
14	У1-13-2	Площадка для гимнастики с игровым полем	1	234228,26	4600,46	234228	4600	76036	339,00	339
		стойка		55935,00	1235,16	55935	1235	133	6,00	6
15	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы	4	10984,74	1263,18	43939	5053	23719	28,00	112
		стол-ск.		4620,00	321,48	18480	1286	120	1,60	6
16	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	3	5115,49	488,41	15346	1465	1461	1,80	5
		стенка		300,30	163,56	901	491	105	0,80	2
17	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	3	8235,98	13,74	24708	41	3649	7,80	23
		стенка		1347,64	3,74	4043	11	90	0,01	--
18	У1-21-1	Качели, строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,70	1
		качели		115,50	5,64	231	11	105	0,03	--
19	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23,00	46
		качели		3956,17	11,22	7912	22	90	0,04	--
20	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	2	101635,80	753,36	203272	1507	39407	99,00	198
		навес		16351,50	205,86	32703	412	119	1,00	2
21	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	2	36014,54	9,37	72029	19	9029	29,00	58
		навес		5013,97	1,87	10028	4	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	У1-7-1	Балансир тип I, строительные работы	2	32989,16	551,12	65978	1102	4376	12,00	24
		балансир		1897,50	186,12	3795	372	105	0,91	2
23	У1-7-4	Бум тип 2	1	5161,95	118,62	5162	119	1438	8,10	8
		балансир		1338,15	31,02	1338	31	105	0,15	--
24	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	1	6122,01	295,80	6122	296	573	2,70	3
		брусья		447,15	98,70	447	99	105	0,48	--
25	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	1	4829,33	--	4829	--	430	2,80	3
		брусья		478,13	--	478	--	90	--	--
26	У1-6-3	Брусья разновысокие, строительные работы	1	5240,33	484,76	5240	485	711	3,10	3
		брусья		513,15	163,56	513	164	105	0,80	1
27	У1-6-4	Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций	1	5527,16	9,37	5527	9	819	5,30	5
		брусья		907,59	1,87	908	2	90	0,01	--
		Площадка для мусоросборников								
28	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	659,25	--	1319	--	1490	3,56	7
		м3		659,25	--	1319	--	113	--	--
29	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	1,2	190,58	--	229	--	258	1,38	2
		м3		190,58	--	229	--	113	--	--
30	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,8	112,50	--	90	--	79	0,83	1
		м3		112,50	--	90	--	87,3	--	--
31	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,368	76,60	--	105	--	21	0,32	--
		т		15,32	--	21	--	100	--	--
32	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,8	3,09	2,66	2	2	1	--	--
		м3		0,39	0,93	--	1	97	--	--
33	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,7	8894,24	311,32	24014	841	1584	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1191	318	105	0,57	2
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7	107,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,7	304,00	--	821	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-2-1	Устройство песчано-гравийной подсыпки	2,91	2024,85	--	5892	--	1707	2,99	9
		м3		477,00	--	1388	--	123	--	--
37	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,74	2880,50	--	2132	--	483	3,24	2
		м3		531,00	--	393	--	123	--	--
38	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	1	1445,09	373,54	1445	374	841	2,66	3
		шт		465,75	135,07	466	135	140	0,61	1
39	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	6,6	2950,00	--	19470	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1
		м2		37,35	1,44	93	4	118	0,01	--
41	Е0108-22-1	Кладка наружных стен из сплитерных блоков	3	1685,91	372,83	5058	1118	2597	3,72	11
		м3		594,00	139,50	1782	418	118	0,68	2
42	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Стоимость сплитерных блоков	216	1,00	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,9	233,01	9,95	443	19	131	0,36	1
		м2		52,20	3,74	99	7	123	0,02	--
44	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1,9	57,48	0,23	109	--	103	0,29	1
		м2		51,30	0,09	97	--	105	--	--
45	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	23	118,30	1,61	2721	37	1270	0,31	7
		м2		51,98	0,61	1196	14	105	--	--
46	СПрайслист	Контейнер для ТБО	3	10028,47	--	30085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2076126	69518			1859
			Тенге			308624	21797			105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2004097				
	Материалы -		Тенге			1555739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				320389			
	Местные материалы -		Тенге			80179				
	Транспортные расходы -		Тенге			105				
		Накладные расходы -	Тенге			382280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2529560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2097
		Сметная заработная плата -	Тенге				377731			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72029				
	Материалы -		Тенге			61982				
	Всего заработная плата -		Тенге				10032			
		Накладные расходы -	Тенге			9029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4863				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2615481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2160
		Сметная заработная плата -	Тенге				389117			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2076126	69518			1859
			Тенге			308624	21797			105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2004097				
	Материалы -		Тенге			1555739				
	Всего заработная плата -		Тенге				320389			
	Местные материалы -		Тенге			80179				
	Транспортные расходы -		Тенге			105				
		Накладные расходы -	Тенге			382280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2529560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2097
		Сметная заработная плата -	Тенге				377731			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72029				
	Материалы -		Тенге			61982				
	Всего заработная плата -		Тенге				10032			
		Накладные расходы -	Тенге			9029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4863				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11386			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2615481				

Временные здания и сооружения, 1,8%	47 079
итого	2 662 560
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	55 381
Затраты на выслугу лет, 1%	26 626
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	10 650
Итого в базовых ценах2001 года	2 755 217
Итого в текущих ценах К=2,7367741935	7 540 406
налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	150 808
итого с учетом налога (2%)	7 691 214
НДС, 12%	922 946
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	8 614 160

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. Фг и сметы проф. кодт