Счет-фактура № 15 от 20 февраля 2018 г.

Дата оборота по реализации: 20.02.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г., дополнительное соглашение № 3 от 05.02.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с.о. Дон, с. Дон

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 9 от 20 февраля 2018г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п.п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"	работа	1	131 578 947,32	131 578 947,32	12%	15 789 473,68	147 368 421,00		
Всего по счету:					**131 578 947,32**		**15 789 473,68**	**147 368 421,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г., дополнительное соглашение № 3 от 05.02.2018г.	

Номер документа	Дата составления
9	20.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"			работа	1	147 368 421,00	147 368 421,00
				Итого	1	x	147 368 421,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 20.02.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"

Основание: Договор № 136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		136	от 12.12.2016 г.				
	Стоимость выполненных работ					НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за февраль 2018 года	из графика				
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	16 385 466	16 385 466	5 240 849	14 629 880			1 755 586	16 385 466
Акт выполненных работ №2	1 544 306	1 544 306	493 942	1 378 845			165 461	1 544 306
Акт выполненных работ №3	3 106 400	3 106 400	993 574	2 773 571			332 829	3 106 400
Акт выполненных работ №4	5 606 507	5 606 507	1 793 227	5 005 810			600 697	5 606 507
Акт выполненных работ №5	6 138 368	6 138 368	1 963 341	5 480 686			657 682	6 138 368
Акт выполненных работ №6	1 073 858	1 073 858	343 471	958 802			115 056	1 073 858
Акт выполненных работ №7	463 037	463 037	148 101	413 426			49 611	463 037
Акт выполненных работ №8	20 309 932	20 309 932	6 496 079	18 133 868			2 176 064	20 309 932
Акт выполненных работ №9	3 164 217	3 164 217	1 012 067	2 825 194			339 023	3 164 217
Акт выполненных работ №10	4 064 539	4 064 539	1 300 032	3 629 053			435 486	4 064 539

Акт выполненных работ №11	7 913 070	7 913 070	2 530 975	7 065 241			847 829	7 913 070
Акт выполненных работ №12	26 143 380	26 143 380	8 361 892	23 342 304			2 801 076	26 143 380
Акт выполненных работ №13	16 739 201	16 739 201	5 353 990	14 945 715			1 793 486	16 739 201
Акт выполненных работ №14	17 540 615	17 540 615	5 610 320	15 661 263			1 879 352	17 540 615
Акт выполненных работ №15	759 863	759 863	243 040	678 449			81 414	759 863
Акт выполненных работ №16	895 454	895 454	286 409	799 512			95 942	895 454
Акт выполненных работ №17	772 273	772 273	247 010	689 529			82 744	772 273
Акт выполненных работ №18	1 260 822	1 260 822	403 271	1 125 734			135 088	1 260 822
Акт выполненных работ №19	13 487 113	13 487 113	4 313 818	12 042 065			1 445 048	13 487 113
Итого за февраль месяц	**147 368 421**	**147 368 421**	**47 135 408**	**131 578 947**	**-**	**-**	**15 789 474**	**147 368 421**

Итого к оплате: 147 368 421 (сто сорок семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать одна) тенге, в т.ч. НДС 12%:- 15 789 474 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
И.о. руководителя:
_____ Сеитов Н.И.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1А, 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 1

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы АР, блоки 1А, 1Б

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 15								
1	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	26,7	1600,94	30,36	42745	811	4608	0,80	21
		м2		132,85	7,46	3547	199	123	0,04	1
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
2	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство подступенки из керамических плиток	14,1	1441,05	4,62	20319	65	3785	1,52	21
		м2		254,97	3,14	3595	44	104	0,02	--
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
3	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	306,7	48,53	5,55	14884	1702	16995	0,26	79
		м2		42,98	2,07	13182	635	123	0,01	3
4	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	306,7	147,21	18,42	45150	5649	35031	0,42	128
		м2		85,95	6,91	26361	2119	123	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	306,7	1515,71	15,20	464868	4662	68156	1,07	328
		м2		173,30	7,37	53151	2260	123	0,04	11
6	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	177,1	129,82	0,32	22991	57	9092	0,24	42
		м		41,63	0,11	7373	19	123	--	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
7	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	291,8	1600,94	30,36	467154	8859	50358	0,80	234
		м2		132,85	7,46	38766	2176	123	0,04	11
8	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	264,4	927,19	1,30	245148	343	12774	0,23	61
		м		38,61	0,67	10208	177	123	--	1
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
9	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	442,5	48,53	5,55	21475	2456	24520	0,26	114
		м2		42,98	2,07	19019	916	123	0,01	5
10	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	442,5	147,21	18,42	65141	8151	50541	0,42	184
		м2		85,95	6,91	38033	3058	123	0,03	15
11	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	442,5	597,64	4,90	264456	2168	32847	0,38	169
		м2		58,50	1,85	25886	819	123	0,01	4
12	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	274,6	109,84	0,46	30162	126	4127	0,08	21
		м		12,04	0,18	3306	49	123	--	--
13	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	44,25	167,96	1,88	7432	83	3671	0,47	21
		м2		78,30	0,72	3465	32	105	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 5								
14	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	448,6	597,64	4,90	268101	2198	33300	0,38	171
		м2		58,50	1,85	26243	830	123	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	286,6	109,84	0,46	31480	132	4308	0,08	22
		м		12,04	0,18	3451	52	123	--	--
16	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	44,86	167,96	1,88	7535	84	3722	0,47	21
		м2		78,30	0,72	3513	32	105	--	--
		Покрытие полов цементное, тип 6								
17	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	824,8	147,21	18,42	121419	15193	94207	0,42	343
		м2		85,95	6,91	70892	5699	123	0,03	28
18	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	824,8	48,53	5,55	40028	4578	45703	0,26	213
		м2		42,98	2,07	35450	1707	123	0,01	8
19	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	112,2	104,55	18,42	11731	2067	12815	0,42	47
		м2		85,95	6,91	9644	775	123	0,03	4
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
20	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1540,6	106,20	3,94	163612	6070	167586	0,55	853
		м2		102,11	1,49	157311	2295	105	0,01	11
21	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2527	77,28	3,43	195287	8668	199107	0,46	1150
		м2		73,73	1,31	186316	3310	105	0,01	16
22	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	241,92	846,05	4,62	204676	1118	64940	1,52	368
		м2		254,97	3,14	61682	760	104	0,02	4
		Наружная отделка								
23	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	320,5	425,01	2,65	136215	849	87318	1,43	458
		м2		258,75	0,72	82929	231	105	0,03	9
24	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	90,7692308	106,35	0,60	9654	54	5491	0,32	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		57,38	0,23	5208	21	105	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Вход В-1								
25	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	86,5	7,42	0,22	642	19	750	0,04	4
		м2		7,20	0,09	623	8	119	--	--
26	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	86,5	42,86	18,33	3707	1586	3231	0,14	12
		м2		24,53	6,86	2122	593	119	0,03	3
27	Е0112-10-1	Устройство фартуков из металлического "Сайдинга" с полимерным покрытием	16,1	161,83	1,24	2605	20	2945	0,97	16
		м2		153,23	0,47	2467	8	119	--	--
28	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,1	162,24	1,24	1152	9	1299	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1088	3	119	--	--
29	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/	22,2	1773,49	2,56	39371	57	9830	2,55	57
		м2		420,75	0,97	9341	22	105	--	--
30	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка козырька стекломагниезитовым листом	10,3	660,34	2,86	6802	29	3060	1,63	17
		м2		282,04	0,94	2905	10	105	0,01	--
31	Е0111-31-8	Укладка гранитных плит на прослойке клея	120,9	476,56	16,52	57616	1997	69177	2,91	352
		м2		459,00	6,19	55493	748	123	0,03	4
32	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка подступенка и торца на клее	29,1	261,05	4,62	7597	134	7811	1,52	44
		м2		254,97	3,14	7420	91	104	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12,6	41,95	0,32	529	4	647	0,24	3
		м		41,63	0,11	525	1	123	--	--
34	Е0108-4-5	Устройство мембраны	12,1	289,64	8,23	3505	100	1210	0,47	6
		м2		81,68	3,08	988	37	118	0,02	--
35	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка колонн стекломагниезитовым листом по металлическому каркасу	41,2	604,19	4,85	24893	200	9702	1,29	53
		м2		222,86	1,41	9182	58	105	0,01	--
36	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	41,2	425,01	2,65	17510	109	11225	1,43	59
		м2		258,75	0,72	10661	30	105	0,03	1
37	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений НОГ-1, НОГ-2	45,4	3796,70	5,89	172370	267	4704	0,42	19
		м		71,78	2,23	3259	101	140	0,01	--
38	С12041-132	Металлизация ограждения	0,94886	40200,00	--	38144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Вход-3, В-4								
39	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	4,5	334,13	29,99	1504	135	1117	1,18	5
		м2		190,58	11,23	858	51	123	0,05	--
40	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	6,1	584,71	6,63	3567	40	896	0,70	4
		м		108,68	1,76	663	11	133	0,01	--
41	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	4,9	42,86	18,33	210	90	183	0,14	1
		м2		24,53	6,86	120	34	119	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	3,8	368,91	3,73	1402	14	183	0,23	1
		м		39,15	1,40	149	5	119	0,01	--
43	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,8	161,83	1,24	777	6	878	0,97	5
		м2		153,23	0,47	736	2	119	--	--
44	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	3,8	24,32	0,42	92	2	76	0,13	--
		м		21,92	0,16	83	1	90	--	--
45	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен	1,2	1773,49	2,56	2128	3	531	2,55	3
		м2		420,75	0,97	505	1	105	--	--
РАЗДЕЛ 7.Зашивка воздуховодов										
46	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами ГКЛВ толщиной 12,5мм на металлическим каркасе	220	660,34	2,86	145275	629	65368	1,63	359
		м2		282,04	0,94	62049	207	105	0,01	1
47	СПрайслист	Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ2025П	7	207,04	--	1449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 8.Перегородки в санузлах ПГ-1										
48	Е0110-88-1	Устройство перегородок из древесно-стружечных плит	1,28	664,99	11,20	851	14	445	1,71	2
		м2		285,75	4,23	366	5	120	0,02	--
49	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	4,48	158,98	29,97	712	134	644	0,67	3
		м2		108,45	11,32	486	51	120	0,07	--
РАЗДЕЛ 9.Перегородки в санузлах ПГ-2										
50	Е0110-88-1	Устройство перегородок из древесно-стружечных плит	1,6	664,99	11,20	1064	18	557	1,71	3
		м2		285,75	4,23	457	7	120	0,02	--
51	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	6,72	158,98	29,97	1068	201	966	0,67	5
		м2		108,45	11,32	729	76	120	0,07	--
РАЗДЕЛ 10.Перегородки в санузлах ПГ-3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0110-88-1	Устройство перегородок из древесно-стружечных плит	15,36	664,99	11,20	10214	172	5345	1,71	26
		м2		285,75	4,23	4389	65	120	0,02	--
		РАЗДЕЛ 11.Вентиляционные решетки Р-6, Р-7, Р-8, Р-9								
53	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,2937	9850,48	1162,95	2893	342	1973	46,60	14
		т		7357,50	108,00	2161	32	90	0,53	--
54	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,0346	20,36	0,02	347	--	64	0,02	--
		м2		4,16	--	71	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 12.Люк Л-1								
55	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,28	375,50	30,89	481	40	313	1,23	2
		м2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	--
		РАЗДЕЛ 13.Стремянка								
56	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,056	13565,47	5475,87	760	307	332	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	282	87	90	5,46	--
57	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,248	20,36	0,02	66	--	12	0,02	--
		м2		4,16	--	14	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3452965	82821			6179
			Тенге			1068963	30576			159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3447770				
	Материалы -		Тенге			2193390				
	Всего заработная плата -		Тенге				1096894			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38144				
	Местные материалы -		Тенге			67628				
		Накладные расходы -	Тенге			1238098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4967020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6941
		Сметная заработная плата -	Тенге				1282609			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3745				
	Материалы -		Тенге			569				
	Всего заработная плата -		Тенге				2646			
		Накладные расходы -	Тенге			2381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357			

№ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3003			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1536				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4975050				

Временные здания и сооружения, 1,8%	89 551
итого	5 064 601
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	105 344
Затраты на выслугу лет, 1%	50 646
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	20 258
Итого в базовых ценах2001 года	5 240 849
Итого в текущих ценах К=2,7367741935	14 343 020
налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	286 860
итого с учетом налога (2%)	14 629 880
НДС, 12%	1 755 586
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	16 385 466

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Соот. рос. [illegible] проект

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1А, 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 2

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-1-5. Отопление, блоки 1А, 1Б

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Магистральный трубопровод систем отопления								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопленнея из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	5	264,48	3,96	1322	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
2	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопленнея из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	7	422,48	3,96	2957	28	481	0,30	2
		м		52,20	1,49	365	10	128	0,01	--
3	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопленнея из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	65	472,48	3,96	30711	257	4467	0,30	19
		м		52,20	1,49	3393	97	128	0,01	--
4	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопленнея из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	20	606,31	7,95	12126	159	1752	0,37	7
		м		65,48	2,97	1310	59	128	0,01	--
5	Е0116-10-5	**Коллектор из труб диам. 108х4мм (L-1м=4шт)**	4	1240,75	20,80	4963	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
6	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
8	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	605,62	--	4845	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
9	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	960,18	1,62	7681	13	593	0,32	3
		комплект		57,94	--	464	--	128	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
10	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	85	72,96	16,85	6202	1432	3648	0,21	18
		м		38,59	4,33	3280	368	100	0,03	2
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	21,80	0,05	392	1	94	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	--	90	--	--
		ОТДЕЛ 2.Отопление Л.К. 2шт								
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы								
12	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	100	264,48	3,96	26448	396	6872	0,30	30
		м		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1
13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	10,94	--	1094	--	1368	0,05	5
		м		10,69	--	1069	--	128	--	--
14	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,72	181,44	35,77	1219	240	1076	0,70	5
		1кВт		111,70	13,40	751	90	128	0,07	--
15	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	62,81	--	251	--	119	0,12	--
		комплект		23,18	--	93	--	128	--	--
16	Е0118-22-5	Установка кранов спуска воздуха автоматических	4	62,81	--	251	--	119	0,12	--
		комплект		23,18	--	93	--	128	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы								
17	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	70	72,96	16,85	5107	1180	3004	0,21	15
		м		38,59	4,33	2701	303	100	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	21,80	0,05	153	--	37	0,03	--
		м2		5,81	0,02	41	--	90	--	--
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,6	19,64	0,02	346	--	50	0,02	--
		м2		3,13	--	55	--	90	--	--
20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,8	148,40	0,07	1306	1	998	0,65	6
		м2		108,00	0,02	950	--	105	--	--
		ОТДЕЛ 3.Отопление								
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы								
21	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	7	264,48	3,96	1851	28	481	0,30	2
		м		52,20	1,49	365	10	128	0,01	--
22	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	18	343,48	3,96	6183	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	--
23	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	16	422,48	3,96	6760	63	1100	0,30	5
		м		52,20	1,49	835	24	128	0,01	--
24	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	10	472,48	3,96	4725	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	51	10,94	--	558	--	698	0,05	3
		м		10,69	--	545	--	128	--	--
26	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	230	67,67	4,19	15564	964	18085	0,34	78
		м		59,85	1,58	13766	363	128	0,01	2
27	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-25мм	194	67,67	4,19	13128	813	15254	0,34	65
		м		59,85	1,58	11611	307	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-32мм	300	67,67	4,19	20301	1257	23589	0,34	101
		м		59,85	1,58	17955	474	128	0,01	2
29	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-32мм	116	67,67	4,19	7850	486	9121	0,34	39
		м		59,85	1,58	6943	183	128	0,01	1
30	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
31	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	140,4	181,44	35,77	25474	5022	22483	0,70	99
		1кВт		111,70	13,40	15683	1881	128	0,07	9
32	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	57	62,81	--	3580	--	1691	0,12	7
		комплект		23,18	--	1321	--	128	--	--
33	Е0118-22-5	Установка кранов спуска воздуха автоматических	4	62,81	--	251	--	119	0,12	--
		комплект		23,18	--	93	--	128	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы								
34	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	806	72,96	16,85	58809	13581	34594	0,21	170
		м		38,59	4,33	31104	3490	100	0,03	20
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	21,80	0,05	98	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
36	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	275,6	19,64	0,02	5413	6	776	0,02	4
		м2		3,13	--	863	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			282656	26534			714
			Тенге			126230	8048			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77826				
	Материалы -		Тенге			22501				
	Всего заработная плата -		Тенге				43286			
		Накладные расходы -	Тенге			43225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				49770			

№ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			204830				
	Материалы -		Тенге			107392				
	Всего заработная плата -		Тенге				90992			
	Сдача и испытание -		Тенге			705				
		Накладные расходы -	Тенге			116469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			340577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				108462			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			468891				

Временные здания и сооружения, 1,8%	8 440
итого	477 331
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	9 929
Затраты на выслугу лет, 1%	4 773
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 909
Итого в базовых ценах2001 года	493 942
Итого в текущих ценах К=2,7367741935	1 351 809
налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	27 036
итого с учетом налога (2%)	1 378 845
НДС, 12%	165 461
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	1 544 306

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Соот. рос-[illegible]ров

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ **Кантарбаев Р.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1А, 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 3

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-1-7. Вентиляция, блоки 1А, 1Б

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Система П1								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
2	Ц0111-350-13	**Монтаж комплекта автоматики**	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		шт		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
3	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	24	241,85	16,96	5804	407	5951	1,12	27
		шт		186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
4	Е0120-14-6	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм**	5	255,17	5,65	1276	28	1194	1,11	6
		шт		184,28	2,36	921	12	128	0,01	--
5	СПРАЙСЛИСТ	**Воздушная заслонка разм 300х200**	3	1557,32	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПРАЙСЛИСТ	**Воздушная заслонка разм 300х150**	1	1474,18	--	1474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПРАЙСЛИСТ	**Воздушная заслонка разм 250х150**	1	1393,96	--	1394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
9	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	53,6	1144,51	11,11	61346	595	16656	1,48	79
		м2		238,61	4,16	12790	223	128	0,02	1
10	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	101	1174,73	9,61	118648	970	27190	1,28	129
		м2		206,72	3,59	20879	363	128	0,02	2
11	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,9	1115,92	8,82	13279	105	2415	0,96	11
		м2		155,22	3,31	1847	39	128	0,02	--
12	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26	1084,55	9,22	28198	240	4282	0,78	20
		м2		125,21	3,45	3256	90	128	0,02	--
13	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	100	93,00	--	9300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
14	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	11,2	258,32	92,82	2893	1040	1520	0,59	7
		м2		100,80	34,88	1129	391	100	0,17	2
15	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,56	4330,00	--	2425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	132	191,79	26,19	25316	3457	21325	0,91	119
		м2		151,65	9,90	20018	1307	100	0,05	6
17	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,132	314500,00	--	41514	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2.Система В-1								
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы								
18	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
19	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	1	4259,93	9,66	4260	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
20	СПрайслист	Лючок для замеров параметров воздуха	5	226,45	--	1132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
22	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
23	СПРАЙСЛИСТ	Воздушная заслонка разм 150х100	3	839,48	--	2518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,5	1169,91	13,82	14624	173	4241	1,62	20
		м2		259,88	5,18	3248	65	128	0,03	--
25	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,1	1174,73	9,61	1292	11	296	1,28	1
		м2		206,72	3,59	227	4	128	0,02	--
26	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,52	1151,91	13,82	4055	49	1194	1,62	6
		м2		259,88	5,18	915	18	128	0,03	--
27	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93,00	--	1860	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
29	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,7	191,79	26,19	710	97	598	0,91	3
		м2		151,65	9,90	561	37	100	0,05	--
31	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0037	314500,00	--	1164	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 3.Система В-2								
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы								
32	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
33	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	1	4259,93	9,66	4260	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
34	СПрайслист	Лючок для замеров параметров воздуха	5	226,45	--	1132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
36	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
37	Спрайслист	Воздушная заслонка разм 150х100	3	839,48	--	2518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,5	1169,91	13,82	14624	173	4241	1,62	20
		м2		259,88	5,18	3248	65	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,1	1174,73	9,61	1292	11	296	1,28	1
		м2		206,72	3,59	227	4	128	0,02	--
40	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,52	1151,91	13,82	4055	49	1194	1,62	6
		м2		259,88	5,18	915	18	128	0,03	--
41	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93,00	--	1860	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы								
42	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
43	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,7	191,79	26,19	710	97	598	0,91	3
		м2		151,65	9,90	561	37	100	0,05	--
45	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0037	314500,00	--	1164	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 4.Система В-3								
		РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы								
46	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
47	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7421,31	18,60	7421	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
48	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,31	1309,04	7,30	406	2	386	6,04	2
		м2		970,99	2,36	301	1	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,31	2070,00	--	642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
51	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1144,51	11,11	2060	20	559	1,48	3
		м2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	--
52	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,2	1174,73	9,61	20205	165	4630	1,28	22
		м2		206,72	3,59	3556	62	128	0,02	--
53	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	93,00	--	1116	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8.Строительные работы								
54	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		м2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2
55	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	13	191,79	26,19	2493	340	2100	0,91	12
		м2		151,65	9,90	1971	129	100	0,05	1
57	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	314500,00	--	4089	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 5.Система В-4								
		РАЗДЕЛ 9.Сантехнические работы								
58	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7421,31	18,60	7421	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
60	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,31	1309,04	7,30	406	2	386	6,04	2
		м2		970,99	2,36	301	1	128	0,01	--
61	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,31	2070,00	--	642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
63	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10.Строительные работы								
64	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	14	258,32	92,82	3617	1299	1900	0,59	8
		м2		100,80	34,88	1411	488	100	0,17	2
65	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,7	4330,00	--	3031	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	15,5	191,79	26,19	2973	406	2504	0,91	14
		м2		151,65	9,90	2351	153	100	0,05	1
67	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0155	314500,00	--	4875	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 6.Система ВЕ-1								
		РАЗДЕЛ 11.Сантехнические работы								
68	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
70	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 12.Строительные работы								
71	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
72	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
74	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 7.Система ВЕ-2								
		РАЗДЕЛ 13.Сантехнические работы								
75	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
76	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
77	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 14.Строительные работы								
78	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
79	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
81	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 8.Система ВЕ-3								
		РАЗДЕЛ 15.Сантехнические работы								
82	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
83	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,3	1174,73	9,61	7401	61	1696	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1302	23	128	0,02	--
84	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 16.Строительные работы								
85	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
86	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,3	191,79	26,19	441	60	372	0,91	2
		м2		151,65	9,90	349	23	100	0,05	--
88	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0023	314500,00	--	723	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 9.Система ВЕ-4								
		РАЗДЕЛ 17.Сантехнические работы								
89	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
90	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,5	1174,73	9,61	4112	34	942	1,28	4
		м2		206,72	3,59	724	13	128	0,02	--
91	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 18.Строительные работы								
92	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
93	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,3	191,79	26,19	441	60	372	0,91	2
		м2		151,65	9,90	349	23	100	0,05	--
95	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0023	314500,00	--	723	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 10.Система ВЕ-5								
		РАЗДЕЛ 19.Сантехнические работы								
96	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
97	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1174,73	9,61	12687	104	2907	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2233	39	128	0,02	--
98	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 20.Строительные работы								
99	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		м2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
100	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,7	191,79	26,19	710	97	598	0,91	3
		м2		151,65	9,90	561	37	100	0,05	--
102	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0037	314500,00	--	1164	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 11.Система ВЕ-6								
		РАЗДЕЛ 21.Сантехнические работы								
103	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
104	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1174,73	9,61	7048	58	1615	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1240	22	128	0,02	--
105	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 22.Строительные работы								
106	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		м2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
107	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,7	191,79	26,19	710	97	598	0,91	3
		м2		151,65	9,90	561	37	100	0,05	--
109	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0037	314500,00	--	1164	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 12.Система ВЕ-7								
		РАЗДЕЛ 23.Сантехнические работы								
110	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
111	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
112	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 24.Строительные работы								
113	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
114	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
116	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 13.Система ВЕ-8								
		РАЗДЕЛ 25.Сантехнические работы								
117	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
119	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 26.Строительные работы								
120	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
121	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
123	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 14.Система ВЕ-9								
		РАЗДЕЛ 27.Сантехнические работы								
124	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
125	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,3	1174,73	9,61	7401	61	1696	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1302	23	128	0,02	--
126	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 28.Строительные работы								
127	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
128	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,3	191,79	26,19	441	60	372	0,91	2
		м2		151,65	9,90	349	23	100	0,05	--
130	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0023	314500,00	--	723	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 15.Система ВЕ-10								
		РАЗДЕЛ 29.Сантехнические работы								
131	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
132	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1174,73	9,61	4699	38	1077	1,28	5
		м2		206,72	3,59	827	14	128	0,02	--
133	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 30.Строительные работы								
134	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
135	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
137	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 16.Система ВЕ-11								
		РАЗДЕЛ 31.Сантехнические работы								
138	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
139	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
140	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 32.Строительные работы								
141	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
142	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
144	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 17.Система ВЕ-12								
		РАЗДЕЛ 33.Сантехнические работы								
145	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
146	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1174,73	9,61	4699	38	1077	1,28	5
		м2		206,72	3,59	827	14	128	0,02	--
147	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 34.Строительные работы								
148	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
149	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
151	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 18.Система ВЕ-13								
		РАЗДЕЛ 35.Сантехнические работы								
152	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
153	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,3	1174,73	9,61	7401	61	1696	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1302	23	128	0,02	--
154	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 36.Строительные работы								
155	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
156	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,3	191,79	26,19	441	60	372	0,91	2
		м2		151,65	9,90	349	23	100	0,05	--
158	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0023	314500,00	--	723	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 19.Система ВЕ-14								
		РАЗДЕЛ 37.Сантехнические работы								
159	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
160	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1174,73	9,61	4699	38	1077	1,28	5
		м2		206,72	3,59	827	14	128	0,02	--
161	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 38.Строительные работы								
162	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
163	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
165	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 20.Система ВЕ-15								
		РАЗДЕЛ 39.Сантехнические работы								
166	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
168	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 40.Строительные работы								
169	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
170	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
172	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 21.Система ВЕ-16								
		РАЗДЕЛ 41.Сантехнические работы								
173	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
174	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
175	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 42.Строительные работы								
176	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
177	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
179	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 22.Система ВЕ-17								
		РАЗДЕЛ 43.Сантехнические работы								
180	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
181	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
182	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 44.Строительные работы								
183	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
184	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
186	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 23.Система ВЕ-18								
		РАЗДЕЛ 45.Сантехнические работы								
187	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
188	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
189	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 46.Строительные работы								
190	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
191	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
193	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			695904	21240			946
			Тенге			155318	8046			39
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4969				
	Материалы -		Тенге			1217				
	Всего заработная плата -		Тенге				3739			
		Накладные расходы -	Тенге			3366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			500				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4244			

N 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159118				
	Материалы -		Тенге			9299				
	Всего заработная плата -		Тенге				49265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91373				
		Накладные расходы -	Тенге			49265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				56655			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			531817				
	Материалы -		Тенге			377060				
	Всего заработная плата -		Тенге				110359			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40398				
	Сдача и испытание -		Тенге			5446				
		Накладные расходы -	Тенге			141260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40385				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			713461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
		Сметная заработная плата -	Тенге				131548			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			943183				

Временные здания и сооружения, 1,8%	16 977
итого	960 160
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	19 971
Затраты на выслугу лет, 1%	9 602
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 841
Итого в базовых ценах2001 года	993 574
Итого в текущих ценах К=2,7367741935	2 719 188
налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	54 384
итого с учетом налога (2%)	2 773 571
НДС, 12%	332 829
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	3 106 400

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Соот. р... смете пров...

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1А, 1Б, 6А, 6Б
Договор №136 от 12 декабря 2016 г. доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 4

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-1-6. Теплоснабжение установок, блоки 1А, 1Б, 6А, 6Б

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	20	1240,75	20,80	24815	416	3540	0,73	15
		м		130,50	7,79	2610	156	128	0,04	1
2	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	227,4	935,75	20,80	212790	4730	40252	0,73	165
		м		130,50	7,79	29676	1771	128	0,04	9
3	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	58	801,76	15,99	46502	927	9064	0,66	38
		м		116,10	5,99	6734	347	128	0,03	2
4	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	238,2	623,70	14,12	148565	3363	32209	0,55	132
		м		100,35	5,29	23903	1260	128	0,03	6
5	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм**	100	425,70	14,12	42570	1412	13522	0,55	55
		м		100,35	5,29	10035	529	128	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	338,2	10,94	--	3700	--	4628	0,05	17
		м		10,69	--	3615	--	128	--	--
7	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	305,4	10,94	--	3341	--	4179	0,05	15
		м		10,69	--	3265	--	128	--	--
8	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	40	266,48	3,96	10659	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
9	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	40	343,48	3,96	13739	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
10	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	40	422,48	3,96	16899	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	34	473,47	39,24	16098	1334	11750	1,47	50
		1шт		254,25	15,75	8645	535	128	0,07	2
12	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	18	891,93	90,13	16055	1622	11094	2,60	47
		1шт		447,75	33,75	8060	607	128	0,16	3
13	С130904-70 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	10	4437,00	--	44370	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-71 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	24	4860,00	--	116640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-72 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	10	7475,00	--	74750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130904-73 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	8	9960,00	--	79680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130903-27 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, Dy 32	2	634,00	--	1268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130903-28 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, Dy 40	1	692,00	--	692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-29 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, Dy 50	5	799,00	--	3995	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
21	С130903-302 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	21492,00	--	21492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130903-303 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	25133,00	--	75399	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130903-304 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	28483,00	--	113932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-22-5	Установка кранов спуска воздуха автоматических	18	28,81	--	518	--	534	0,12	2
		комплект		23,18	--	417	--	128	--	--
25	С130905-203	Сбросник воздуха автоматический R1/2, PN 10, Tmax 110°С,типа Watts	18	615,00	--	11070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	16	859,96	1,62	13759	26	854	0,23	4
		комплект		41,72	--	667	--	128	--	--
27	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	16	64,62	--	1034	--	1139	0,32	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		55,62	--	890	--	128	--	--
28	С131205-4	Термометры прямые в оправе	16	352,00	--	5632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	6101,88	72,98	12204	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
30	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	4	6911,88	72,98	27648	292	961	0,94	4
		1фильтр		159,91	27,81	640	111	128	0,13	1
31	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	7561,49	94,44	15123	189	587	1,14	2
		1фильтр		194,67	34,76	389	70	128	0,18	--
32	Е0122-33-5	Штуцер для слива воды д-25мм	0,0066	247994,13	49389,75	1637	326	699	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	414	123	130	91,12	1
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
33	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	643,6	72,96	16,85	46960	10845	27623	0,21	136
		м		38,59	4,33	24837	2787	100	0,03	16
34	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	110	136,00	--	14960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	262,02	184,00	--	48212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С11031-237 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	63,8	280,00	--	17864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С11031-239 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**	250,14	421,00	--	105309	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С11031-241 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	22	457,00	--	10054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза**	298,56	21,80	0,05	6508	15	1567	0,03	9
		м2		5,81	0,02	1735	6	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1430230**	**26433**			**746**
			Тенге			**135149**	**8664**			**44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**251503**				
	Материалы -		Тенге			**16933**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29901**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**196399**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29889**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4483**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16883**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**298275**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**178**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34385**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1178727**				
	Материалы -		Тенге			**506397**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**113911**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**548920**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**116**				
		Накладные расходы -	Тенге			**145806**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**73**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21871**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79472**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1404005**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**700**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135782**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1702280**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения, 1,8%				30 641				
		итого				1 732 921				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%				36 045				
		Затраты на выслугу лет, 1%				17 329				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6 932				
		Итого в базовых ценах2001 года				1 793 227				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				4 907 657				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				98 153				
		итого с учетом налога (2%)				5 005 810				
		НДС, 12%				600 697				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				5 606 507				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ **Кантарбаев Р.А.**

Соот.рос. [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 2
Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 5

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы АР, блоки 2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
1	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство подступенки из керамогранитных плиток	6	1441,05	4,62	8646	28	1611	1,52	9
		м2		254,97	3,14	1530	19	104	0,02	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
2	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	179,5	1600,94	30,36	287369	5449	30978	0,80	144
		м2		132,85	7,46	23847	1339	123	0,04	7
3	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	80,7	927,19	1,30	74824	105	3899	0,23	19
		м		38,61	0,67	3116	54	123	--	--
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
4	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	269,6	1515,71	15,20	408635	4098	59912	1,07	288
		м2		173,30	7,37	46722	1987	123	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	93,4	129,82	0,32	12125	30	4795	0,24	22
		м		41,63	0,11	3888	10	123	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 5								
6	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	161,7	597,64	4,90	96638	792	12003	0,38	62
		м2		58,50	1,85	9459	299	123	0,01	1
7	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	141,9	109,84	0,46	15586	65	2133	0,08	11
		м		12,04	0,18	1708	26	123	--	--
8	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	16,17	167,96	1,88	2716	30	1342	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1266	12	105	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
9	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	100,7	597,64	4,90	60182	493	7475	0,38	38
		м2		58,50	1,85	5891	186	123	0,01	1
		Покрытие полов цементное, тип 6								
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
10	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	722,3	106,20	3,94	76708	2846	78572	0,55	400
		м2		102,11	1,49	73754	1076	105	0,01	5
11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1424	77,28	3,43	110047	4884	112200	0,46	648
		м2		73,73	1,31	104992	1865	105	0,01	9
12	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	30	147,72	6,12	4432	184	4527	0,81	24
		м2		141,39	2,32	4242	70	105	0,01	--
13	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	6,48	846,05	4,62	5482	30	1739	1,52	10
		м2		254,97	3,14	1652	20	104	0,02	--
		РАЗДЕЛ 3.Вход В-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0111-31-8	Укладка гранитных плит на прослойке клея	106,1	476,56	16,52	50563	1753	60709	2,91	309
		м2		459,00	6,19	48700	657	123	0,03	3
15	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка подступенка и торца	122,6	261,05	4,62	32005	566	32910	1,52	186
		м2		254,97	3,14	31259	385	104	0,02	2
16	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10	41,95	0,32	420	3	513	0,24	2
		м		41,63	0,11	416	1	123	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Зашивка воздуховодов								
17	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами ГКЛВ толщиной 12,5мм на металлическим каркасе	100	660,34	2,86	66034	286	29713	1,63	163
		м2		282,04	0,94	28204	94	105	0,01	1
18	СПрайслист	Люк-дверца ревизионная накладная с ручкой задвижкой, тип ЛТ2025П	4	207,04	--	828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1313241**	**21643**			**2343**
			Тенге			**390646**	**8100**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1313241**				
	Материалы -		Тенге			**900123**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**398746**			
		Накладные расходы -	Тенге			**445030**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**223**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**66754**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**105496**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1863767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2606**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**465500**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1863767**				

Временные здания и сооружения, 1,8%	33 548
итого	1 897 315
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	39 464
Затраты на выслугу лет, 1%	18 973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7 589				
		Итого в базовых ценах2001 года				1 963 341				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				5 373 222				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				107 464				
		итого с учетом налога (2%)				5 480 686				
		НДС, 12%				657 682				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				6 138 368				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____**Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____**Кантарбаев Р.А.**

Соот-рое.ф-

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 2
Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 6

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-2-4. Отопление, блок 2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Отопление								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	10	266,48	3,96	2665	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
3	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	100	343,48	3,96	34348	396	6872	0,30	30
		м		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1
4	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	25	422,48	3,96	10562	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
5	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	155	10,94	--	1696	--	2121	0,05	8
		м		10,69	--	1657	--	128	--	--
6	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	75	801,76	15,99	60132	1199	11721	0,66	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		116,10	5,99	8708	449	128	0,03	2
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	75	10,94	--	821	--	1026	0,05	4
		м		10,69	--	802	--	128	--	--
8	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	228	67,67	4,19	15429	955	17928	0,34	77
		м		59,85	1,58	13646	360	128	0,01	2
9	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-25мм	50	67,67	4,19	3384	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	278	10,94	--	3041	--	3804	0,05	14
		м		10,69	--	2972	--	128	--	--
11	Е0116-10-5	Коллектор из труб диам. 108х4мм (L-0,9м=2шт)	1,8	1240,75	20,80	2233	37	319	0,73	1
		м		130,50	7,79	235	14	128	0,04	--
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
14	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	56,8	181,44	35,77	10306	2032	9096	0,70	40
		1кВт		111,70	13,40	6345	761	128	0,07	4
15	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	37	62,81	--	2324	--	1098	0,12	5
		комплект		23,18	--	857	--	128	--	--
16	Е0118-22-5	Установка кранов спуска воздуха автоматических	2	28,81	--	58	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
17	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	605,62	--	3634	--	427	0,32	2
		комплект		55,62	--	334	--	128	--	--
18	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	6	960,18	1,62	5761	10	445	0,32	2
		комплект		57,94	--	348	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
19	**Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**412**	**72,96**	**16,85**	**30061**	**6942**	**17683**	**0,21**	**87**
		м		**38,59**	**4,33**	**15899**	**1784**	**100**	**0,03**	**10**
20	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**85,7**	**148,40**	**0,07**	**12718**	**6**	**9720**	**0,65**	**55**
		м2		**108,00**	**0,02**	**9256**	**2**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**212036**	**12633**			**430**
			Тенге			**76255**	**3932**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42779**				
	Материалы -		Тенге			**10676**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26940**			
		Накладные расходы -	Тенге			**27403**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4110**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4211**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31051**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**169257**				
	Материалы -		Тенге			**112472**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**53247**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**290**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68156**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10223**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14245**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**251658**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**332**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63470**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**326051**				

Временные здания и сооружения, 1,8% 5 869

итого 331 920

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%								
					6 904				
	Затраты на выслугу лет, 1%				3 319				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 328				
	Итого в базовых ценах2001 года				343 471				
	Итого в текущих ценах К=2,7367741935				940 002				
	налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				18 800				
	итого с учетом налога (2%)				958 802				
	НДС, 12%				115 056				
	ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				1 073 858				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ **Кантарбаев Р.А.**

Соот. рое... ...ие... ...ры

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"

Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 2

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 7

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-2-5. Вентиляция, блок 2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Система П1								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
2	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
3	С131312-78	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
4	Е0126-12-1	**Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке**	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
5	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50**	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
7	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 2.Система ВЕ-2								
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы								
8	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
9	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
10	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы								
11	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
12	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
14	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 3.Система ВЕ-3								
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы								
15	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
16	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1174,73	9,61	6344	52	1454	1,28	7
		м2		206,72	3,59	1116	19	128	0,02	--
17	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6.Строительные работы										
18	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
19	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,5	191,79	26,19	479	65	404	0,91	2
		м2		151,65	9,90	379	25	100	0,05	--
21	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 4.Система ВЕ-4										
РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы										
22	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
23	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1174,73	9,61	6344	52	1454	1,28	7
		м2		206,72	3,59	1116	19	128	0,02	--
24	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 8.Строительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
26	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,5	191,79	26,19	479	65	404	0,91	2
		м2		151,65	9,90	379	25	100	0,05	--
28	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 5.Система ВЕ-5								
		РАЗДЕЛ 9.Сантехнические работы								
29	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
30	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
31	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10.Строительные работы								
32	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		м2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
33	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	5	191,79	26,19	959	131	808	0,91	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	9,90	758	50	100	0,05	--
35	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	314500,00	--	1573	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 6.Система ВЕ-6								
		РАЗДЕЛ 11.Сантехнические работы								
36	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
37	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
38	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 12.Строительные работы								
39	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		м2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
40	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	5	191,79	26,19	959	131	808	0,91	5
		м2		151,65	9,90	758	50	100	0,05	--
42	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	314500,00	--	1573	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 7.Система ВЕ-7								
		РАЗДЕЛ 13.Сантехнические работы								
43	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,5	1174,73	9,61	2937	24	673	1,28	3
		м2		206,72	3,59	517	9	128	0,02	--
45	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 14.Строительные работы								
46	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
47	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,7	191,79	26,19	518	71	436	0,91	2
		м2		151,65	9,90	409	27	100	0,05	--
49	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0027	314500,00	--	849	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 8.Система ВЕ-8								
		РАЗДЕЛ 15.Сантехнические работы								
50	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
51	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,5	1174,73	9,61	4112	34	942	1,28	4
		м2		206,72	3,59	724	13	128	0,02	--
52	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 16.Строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
54	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,7	191,79	26,19	518	71	436	0,91	2
		м2		151,65	9,90	409	27	100	0,05	--
56	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0027	314500,00	--	849	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 9.Система ВЕ-9								
		РАЗДЕЛ 17.Сантехнические работы								
57	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
58	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,5	1174,73	9,61	2937	24	673	1,28	3
		м2		206,72	3,59	517	9	128	0,02	--
59	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 18.Строительные работы								
60	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
61	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,1	191,79	26,19	403	55	339	0,91	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	9,90	318	21	100	0,05	--
63	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 10.Система ВЕ-10								
		РАЗДЕЛ 19.Сантехнические работы								
64	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
65	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,5	1174,73	9,61	2937	24	673	1,28	3
		м2		206,72	3,59	517	9	128	0,02	--
66	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 20.Строительные работы								
67	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
68	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,1	191,79	26,19	403	55	339	0,91	2
		м2		151,65	9,90	318	21	100	0,05	--
70	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 11.Система ВЕ-11								
		РАЗДЕЛ 21.Сантехнические работы								
71	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,5	1174,73	9,61	2937	24	673	1,28	3
		м2		206,72	3,59	517	9	128	0,02	--
73	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 22.Строительные работы										
74	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
75	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,1	191,79	26,19	403	55	339	0,91	2
		м2		151,65	9,90	318	21	100	0,05	--
77	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 12.Система ВЕ-12										
РАЗДЕЛ 23.Сантехнические работы										
78	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
79	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,5	1174,73	9,61	2937	24	673	1,28	3
		м2		206,72	3,59	517	9	128	0,02	--
80	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 24.Строительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
82	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,1	191,79	26,19	403	55	339	0,91	2
		м2		151,65	9,90	318	21	100	0,05	--
84	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			103152	4617			142
			Тенге			23434	1753			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32370				
	Материалы -		Тенге			2441				
	Всего заработная плата -		Тенге				9854			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17754				
		Накладные расходы -	Тенге			9854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11332			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70782				
	Материалы -		Тенге			49605				
	Всего заработная плата -		Тенге				15333			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5301				
	Сдача и испытание -		Тенге			756				
		Накладные расходы -	Тенге			19627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				18277			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			140590				

№4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения, 1,8%				2 531				
		итого				143 121				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%				2 977				
		Затраты на выслугу лет, 1%				1 431				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				572				
		Итого в базовых ценах2001 года				148 101				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				405 320				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				8 106				
		итого с учетом налога (2%)				413 426				
		НДС, 12%				49 611				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				463 037				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Соот. рс. L. проб

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ **Кантарбаев Р.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"

Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 8

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-3-3. Общестроительные работы АР, блоки 3А, 3Б

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Покрытие полов из щебня, тип 14								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 15								
1	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	46,4	1600,94	30,36	74284	1409	8008	0,80	37
		м2		132,85	7,46	6164	346	123	0,04	2
		Покрытие полов из керамогранита, тип 17								
2	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	21,7	1600,94	30,36	34740	659	3745	0,80	17
		м2		132,85	7,46	2883	162	123	0,04	1
		Покрытие полов из линолеума, тип 19								
3	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	208,6	597,64	4,90	124668	1022	15484	0,38	80
		м2		58,50	1,85	12203	386	123	0,01	2
4	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	69	109,84	0,46	7579	32	1037	0,08	5
		м		12,04	0,18	831	12	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	20,86	167,96	1,88	3504	39	1731	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1633	15	105	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
6	Е0115-37-9Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	47,2	660,34	2,86	31168	135	14024	1,63	77
		м2		282,04	0,94	13312	44	105	0,01	--
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
7	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство подступенки из керамических плиток	23,7	1441,05	4,62	34153	109	6362	1,52	36
		м2		254,97	3,14	6043	74	104	0,02	--
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
8	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	340,1	1515,71	15,20	515493	5170	75578	1,07	364
		м2		173,30	7,37	58939	2507	123	0,04	13
9	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	313,6	129,82	0,32	40712	100	16100	0,24	74
		м		41,63	0,11	13055	34	123	--	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
10	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	655,6	1600,94	30,36	1049576	19904	113142	0,80	525
		м2		132,85	7,46	87096	4889	123	0,04	25
11	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	496,3	927,19	1,30	460162	643	23978	0,23	114
		м		38,61	0,67	19162	332	123	--	2
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	492,7	597,64	4,90	294457	2414	36573	0,38	188
		м2		58,50	1,85	28823	911	123	0,01	4
13	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	291,4	109,84	0,46	32007	134	4380	0,08	22
		м		12,04	0,18	3508	52	123	--	--
14	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	49,27	167,96	1,88	8276	93	4088	0,47	23
		м2		78,30	0,72	3858	35	105	--	--
		Покрытие полов мозаичное, тип 7								
15	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	86,5	329,60	23,26	28510	2012	28696	1,57	136
		м2		261,00	8,71	22577	753	123	0,04	4
		Покрытие полов из линолеума, тип 5								
16	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	821,6	597,64	4,90	491021	4026	60988	0,38	314
		м2		58,50	1,85	48064	1520	123	0,01	7
17	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	419	109,84	0,46	46023	193	6298	0,08	32
		м		12,04	0,18	5045	75	123	--	--
18	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	82,16	167,96	1,88	13800	154	6817	0,47	38
		м2		78,30	0,72	6433	59	105	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 9								
19	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	86,9	597,64	4,90	51935	426	6451	0,38	33
		м2		58,50	1,85	5084	161	123	0,01	1
20	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	51,5	109,84	0,46	5657	24	774	0,08	4
		м		12,04	0,18	620	9	123	--	--
21	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	8,96	167,96	1,88	1505	17	743	0,47	4
		м2		78,30	0,72	702	6	105	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 8								
22	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	29,7	597,64	4,90	17750	146	2205	0,38	11
		м2		58,50	1,85	1737	55	123	0,01	--
23	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	101,4	109,84	0,46	11138	47	1524	0,08	8
		м		12,04	0,18	1221	18	123	--	--
24	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	2,97	167,96	1,88	499	6	246	0,47	1
		м2		78,30	0,72	233	2	105	--	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	190,2	1600,94	30,36	304499	5774	32824	0,80	152
		м2		132,85	7,46	25268	1418	123	0,04	7
26	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	131,4	927,19	1,30	121832	170	6348	0,23	30
		м		38,61	0,67	5073	88	123	--	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 11								
27	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	19,8	1600,94	30,36	31699	601	3417	0,80	16
		м2		132,85	7,46	2630	148	123	0,04	1
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
28	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	378,56	846,05	4,62	320281	1749	101619	1,52	575
		м2		254,97	3,14	96521	1189	104	0,02	6
		РАЗДЕЛ 5.Зашивка воздуховодов								
29	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами ГКЛВ толщиной 12,5мм на металлическом каркасе	1075	660,34	2,86	709866	3075	319414	1,63	1752
		м2		282,04	0,94	303193	1011	105	0,01	6
30	СПрайслист	Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ2025П	13	207,04	--	2692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки в санузлах ПГ-1								
31	Е0110-88-1	Устройство перегородок из древесно-стружечных плит	2,88	664,99	11,20	1915	32	1002	1,71	5
		м2		285,75	4,23	823	12	120	0,02	--
32	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	6,72	158,98	29,97	1068	201	966	0,67	5
		м2		108,45	11,32	729	76	120	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки в санузлах ПГ-2								
33	Е0110-88-1	Устройство перегородок из древесно-стружечных плит	2,88	664,99	11,20	1915	32	1002	1,71	5
		м2		285,75	4,23	823	12	120	0,02	--
34	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	10,08	158,98	29,97	1603	302	1449	0,67	7
		м2		108,45	11,32	1093	114	120	0,07	1
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки в санузлах ПГ-3, ПГ-4								
35	Е0110-88-1	Устройство перегородок из древесно-стружечных плит	28,8	664,99	11,20	19152	323	10022	1,71	49
		м2		285,75	4,23	8230	122	120	0,02	1
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки в санузлах ПГ-5								
36	Е0110-88-1	Устройство перегородок из древесно-стружечных плит	4,32	664,99	11,20	2873	48	1503	1,71	7
		м2		285,75	4,23	1234	18	120	0,02	--
37	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	3,36	158,98	29,97	534	101	483	0,67	2
		м2		108,45	11,32	364	38	120	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4898543**	**51321**			**4761**
			Тенге			**795208**	**16708**			**85**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4898543**				
	Материалы -		Тенге			**4045669**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**811916**			
	Местные материалы -		Тенге			**3653**				
	Стоимость возвращаемых материалов -		Тенге			**77**				
		Накладные расходы -	Тенге			**919022**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**460**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**137853**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**349054**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6166619**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5305**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**949769**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6166619**				

Временные здания и сооружения, 1,8%	110 999
итого	6 277 618
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	130 574
Затраты на выслугу лет, 1%	62 776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				25 110				
		Итого в базовых ценах2001 года				6 496 079				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				17 778 302				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				355 566				
		итого с учетом налога (2%)				18 133 868				
		НДС, 12%				2 176 064				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				20 309 932				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

_____ **Кантарбаев Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

_____ **Асан Н.Ж.**