Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон

Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 9

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-3-4. Отопление, блоки 3А, 3Б

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Отопление								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	110	266,48	3,96	29313	436	7560	0,30	33
		м		52,20	1,49	5742	164	128	0,01	1
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	105	264,48	3,96	27770	416	7216	0,30	31
		м		52,20	1,49	5481	156	128	0,01	1
3	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	130	343,48	3,96	44652	515	8934	0,30	39
		м		52,20	1,49	6786	194	128	0,01	1
4	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	89	422,48	3,96	37601	352	6116	0,30	26
		м		52,20	1,49	4646	133	128	0,01	1
5	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	81	472,48	3,96	38271	321	5567	0,30	24
		м		52,20	1,49	4228	121	128	0,01	1
6	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	515	10,94	--	5634	--	7047	0,05	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		10,69	--	5505	--	128	--	--
7	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	50	801,76	15,99	40088	800	7814	0,66	33
		м		116,10	5,99	5805	299	128	0,03	1
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	10,94	--	547	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--
9	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	823	67,67	4,19	55692	3448	64713	0,34	277
		м		59,85	1,58	49257	1300	128	0,01	6
10	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-25мм	162	67,67	4,19	10963	679	12738	0,34	55
		м		59,85	1,58	9696	256	128	0,01	1
11	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-32мм	66	67,67	4,19	4466	277	5190	0,34	22
		м		59,85	1,58	3950	104	128	0,01	1
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1051	10,94	--	11498	--	14381	0,05	53
		м		10,69	--	11235	--	128	--	--
13	Е0116-10-5	Коллектор из труб диам. 108х4мм (L-1,15м=2шт)	2,3	1240,75	20,80	2854	48	407	0,73	2
		м		130,50	7,79	300	18	128	0,04	--
14	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	36	473,47	39,24	17045	1413	12442	1,47	53
		1шт		254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
16	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	172,4	181,44	35,77	31280	6167	27607	0,70	121
		1кВт		111,70	13,40	19258	2310	128	0,07	11
17	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	127	62,81	--	7976	--	3767	0,12	16
		комплект		23,18	--	2943	--	128	--	--

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	**Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**1306**	**72,96**	**16,85**	**95291**	**22006**	**56054**	**0,21**	**276**
		м		**38,59**	**4,33**	**50399**	**5655**	**100**	**0,03**	**33**
19	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**741,6**	**148,40**	**0,07**	**110050**	**52**	**84113**	**0,65**	**479**
		м2		**108,00**	**0,02**	**80093**	**15**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**572776**	**37108**			**1572**
			Тенге			**275906**	**11360**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**205341**				
	Материалы -		Тенге			**52792**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**136161**			
		Накладные расходы -	Тенге			**140167**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21025**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**366238**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**857**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157186**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**367435**				
	Материалы -		Тенге			**206969**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**151105**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**826**				
		Накладные расходы -	Тенге			**193414**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29012**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33651**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**594500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**942**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180117**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**960738**				

Временные здания и сооружения, 1,8%	17 293
итого	978 031
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	20 343
Затраты на выслугу лет, 1%	9 780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3 912				
		Итого в базовых ценах2001 года				1 012 067				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				2 769 798				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				55 396				
		итого с учетом налога (2%)				2 825 194				
		НДС, 12%				339 023				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				3 164 217				

0

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Соот.рос.Ф-2000 Кнуб

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____**Асан Н.Ж.**

Технадзор:

ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

_____**Кантарбаев Р.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон

Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 10

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-3-6. Тепловой пункт, блок 3А

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	**Е0116-10-7**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм**	**4**	**2029,57**	**27,87**	**8118**	**111**	**976**	**1,04**	**4**
		м		**180,23**	**10,44**	**721**	**42**	**128**	**0,05**	**--**
2	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**2,8**	**1240,75**	**20,80**	**3474**	**58**	**496**	**0,73**	**2**
		м		**130,50**	**7,79**	**365**	**22**	**128**	**0,04**	**--**
3	**Е0116-10-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	**2**	**801,76**	**15,99**	**1604**	**32**	**313**	**0,66**	**1**
		м		**116,10**	**5,99**	**232**	**12**	**128**	**0,03**	**--**
4	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм**	**6**	**120,70**	**14,12**	**724**	**85**	**811**	**0,55**	**3**
		м		**100,35**	**5,29**	**602**	**32**	**128**	**0,03**	**--**
5	**С130806-61 Изм. и доп. вып. 24**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм**	**2**	**173,00**	**--**	**346**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-59 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ОГСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	131,00	--	262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-56 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	2	56,00	--	112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	23	10,94	--	252	--	315	0,05	1
		м		10,69	--	246	--	128	--	--
9	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4,8	10,94	--	53	--	66	0,05	--
		м		10,69	--	51	--	128	--	--
10	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	4	10,94	--	44	--	55	0,05	--
		м		10,69	--	43	--	128	--	--
11	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
12	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5	264,48	3,96	1322	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
13	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	343,48	3,96	3435	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
14	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		1шт		1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	1
15	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	--	44200	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
17	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
19	Е0118-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм д-125мм	2	25403,79	218,22	50808	436	3631	7,88	16
		1шт		1337,20	81,11	2674	162	128	0,40	1
20	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,60	13
		1шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
21	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	11800,00	--	59000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
23	СПрайслист	Регулятор перепада давления д-65мм	2	463014,89	--	926030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130904-62 Изм. и доп. вып. 24	Кран трехходовой 14М1-16	6	290,00	--	1740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130904-38	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм 11ч 11бк I I д-20мм	2	864,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130904-39	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм 11ч 11бк I I д-25мм	5	1240,00	--	6200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
29	С130901-109 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа/ 64 кгс/см2/,Dy 20 мм 15с 22нж д-20мм	2	4440,00	--	8880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-110 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа/ 64 кгс/см2/, Dy 25 мм 15с 22нж д-25мм	2	4760,00	--	9520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
32	С130901-101 Изм. и доп. вып. 25	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара,Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
34	С130901-103 Изм. и доп. вып. 25	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара,Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 65мм	2	8650,00	--	17300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0118-15-3	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	2	20227,65	142,02	40455	284	4224	9,11	18
		1шт		1596,76	53,30	3194	107	128	0,26	1
36	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1309,97	49,18	1310	49	1344	6,32	6
		1узел		1031,29	18,54	1031	19	128	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СПрайслист	Ручной насос БКФ-4	1	4265,33	--	4265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01508	13010,10	1826,10	196	28	186	42,70	1
		т		8100,00	690,75	122	10	140	3,37	--
39	С11011-898 Изм. и доп. вып. 25	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01508	59500,00	--	897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	31,8	21,80	0,05	693	2	167	0,03	1
		м2		5,81	0,02	185	1	90	--	--
41	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	31,8	19,64	0,02	625	1	90	0,02	1
		м2		3,13	--	100	--	90	--	--
42	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	31,8	72,96	16,85	2320	536	1365	0,21	7
		м		38,59	4,33	1227	138	100	0,03	1
43	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	2	72,00	--	144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	7	91,00	--	637	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	10	107,00	--	1070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	2	121,00	--	242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	2	136,00	--	272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С11031-237 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	2	280,00	--	560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С11031-241 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	2,8	457,00	--	1280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С11031-260 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	4	400,00	--	1600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1233956**	**3046**			**118**
			Тенге			**20481**	**1091**			**5**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**926030**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**926030**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**388**				
		Материалы -	Тенге			**59**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**329**			
		Накладные расходы -	Тенге			**296**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**724**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**373**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10536**				
		Материалы -	Тенге			**1635**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1782**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6702**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1807**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**271**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**741**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13084**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2053**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**297002**				
		Материалы -	Тенге			**110402**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**19460**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**165601**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**235**				
		Накладные расходы -	Тенге			**24909**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3736**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19315**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**341226**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23197**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**355034**				
		оборудование				**926030**	1281064			
		Временные здания и сооружения, 1,8%				6 391				
		итого				361 425				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%				7 518				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 614				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 446				
		Итого в базовых ценах2001 года				1 300 032				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				3 557 895				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				71 158				
		итого с учетом налога (2%)				3 629 053				
		НДС, 12%				435 486				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				4 064 539				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 11

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-3-7. Вентиляция, блок 3А, 3Б

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Система П1								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
2	Ц0111-350-13	**Монтаж комплекта автоматики**	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		шт		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
3	Е0120-14-1	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм**	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
4	СПРАЙСЛИСТ	**Воздушная заслонка разм 300х200**	1	1557,32	--	1557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙСЛИСТ	**Воздушная заслонка разм 400х200**	1	1711,96	--	1712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПРАЙСЛИСТ	**Воздушная заслонка разм 500х200**	1	1866,59	--	1867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	18	241,85	16,96	4353	305	4463	1,12	20
		шт		186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
		м2		259,88	5,18	3119	62	128	0,03	--
9	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	54	1144,51	11,11	61804	600	16780	1,48	80
		м2		238,61	4,16	12885	225	128	0,02	1
10	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	80,4	1174,73	9,61	94448	772	21644	1,28	103
		м2		206,72	3,59	16621	289	128	0,02	1
11	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,6	1115,92	8,82	19640	155	3571	0,96	17
		м2		155,22	3,31	2732	58	128	0,02	--
12	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	80	93,00	--	7440	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
13	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	66	258,32	92,82	17049	6126	8955	0,59	39
		м2		100,80	34,88	6653	2302	100	0,17	11
14	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	3,3	4330,00	--	14289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	76	191,79	26,19	14576	1990	12278	0,91	69
		м2		151,65	9,90	11525	752	100	0,05	4
16	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,076	314500,00	--	23902	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 2.Система П2										
РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы										
17	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
18	Ц0111-350-13	Монтаж комплекта автоматики	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		шт		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
19	СПрайслист	Комплект автоматики ПКЦКП-5-УЗ	1	90462,93	--	90463	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайслист	Лючок для замеров параметров воздуха	7	226,45	--	1585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	4	255,17	5,65	1021	23	956	1,11	4
		шт		184,28	2,36	737	9	128	0,01	--
22	СПРАЙСЛИСТ	Воздушная заслонка разм 150х100	1	839,48	--	839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙСЛИСТ	Воздушная заслонка разм 200х200	1	1340,26	--	1340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙСЛИСТ	Воздушная заслонка разм 350х200	1	1634,64	--	1635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙСЛИСТ	Воздушная заслонка разм 400х200	1	1711,96	--	1712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	37	241,85	16,96	8948	627	9175	1,12	42
		шт		186,64	7,09	6906	262	128	0,03	1
27	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	38,5	1169,91	13,82	45042	532	13062	1,62	62
		м2		259,88	5,18	10005	199	128	0,03	1
28	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	81,2	1144,51	11,11	92934	902	25233	1,48	120
		м2		238,61	4,16	19375	338	128	0,02	2
29	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	47,4	1174,73	9,61	55682	455	12760	1,28	61
		м2		206,72	3,59	9799	170	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	29,4	1115,92	8,82	32808	259	5966	0,96	28
		м2		155,22	3,31	4564	97	128	0,02	--
31	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	54,6	1084,55	9,22	59217	503	8992	0,78	43
		м2		125,21	3,45	6837	189	128	0,02	1
32	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	80	93,00	--	7440	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 3.Система ПЗ								
		РАЗДЕЛ 4.Сантехнические работы								
33	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
34	Ц0111-350-13	Монтаж комплекта автоматики	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		шт		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
35	СПрайслист	Лючок для замеров параметров воздуха	1	226,45	--	226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
37	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	18	93,00	--	1674	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 4.Система ВДУ-1								
38	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	1	2269,49	471,51	2269	472	2047	8,10	8
		шт		1422,23	177,19	1422	177	128	0,86	1
39	Е0120-13-16	Установка клапана дымоудаления периметром до 3200 мм	1	1279,68	55,80	1280	56	1234	5,73	6
		шт		942,64	21,26	943	21	128	0,11	--
40	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	52	1084,55	9,22	56397	479	8564	0,78	41
		м2		125,21	3,45	6511	180	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Строительные работы								
42	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов противопожарным покрытием Бирлик 2М	50	4,30	0,02	215	1	187	0,02	1
		м2		4,16	--	208	--	90	--	--
43	СПРАЙСЛИСТ	Противопожарное покрытие Бирлик 2М	85	521,48	--	44326	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 5.Система В-2								
		РАЗДЕЛ 6.Сантехнические работы								
44	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
45	Е0120-26-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм	1	6941,31	18,60	6941	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
46	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,31	1309,04	7,30	406	2	386	6,04	2
		м2		970,99	2,36	301	1	128	0,01	--
47	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,31	2070,00	--	642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
49	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	1144,51	11,11	2403	23	653	1,48	3
		м2		238,61	4,16	501	9	128	0,02	--
50	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1210,51	11,11	13074	120	3356	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2577	45	128	0,02	--
51	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
52	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16	93,00	--	1488	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙСЛИСТ	Лючок для замеров параметров воздуха	2	226,45	--	453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 7.Строительные работы										
54	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	11	258,32	92,82	2842	1021	1492	0,59	6
		м2		100,80	34,88	1109	384	100	0,17	2
55	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	12	191,79	26,19	2301	314	1939	0,91	11
		м2		151,65	9,90	1820	119	100	0,05	1
57	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	--	3774	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 6.Система В-3										
РАЗДЕЛ 8.Сантехнические работы										
58	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
59	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7421,31	18,60	7421	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
60	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,31	1309,04	7,30	406	2	386	6,04	2
		м2		970,99	2,36	301	1	128	0,01	--
61	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,31	2070,00	--	642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
63	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1144,51	11,11	2747	27	746	1,48	4
		м2		238,61	4,16	573	10	128	0,02	--
64	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20,8	1174,73	9,61	24434	200	5599	1,28	27
		м2		206,72	3,59	4300	75	128	0,02	--
65	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	14	93,00	--	1302	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
66	СПРАЙСЛИСТ	Лючок для замеров параметров воздуха	2	226,45	--	453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 9.Строительные работы										
67	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		м2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2
68	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	13	191,79	26,19	2493	340	2100	0,91	12
		м2		151,65	9,90	1971	129	100	0,05	1
70	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	314500,00	--	4089	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 7.Система В-4										
РАЗДЕЛ 10.Сантехнические работы										
71	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
72	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7421,31	18,60	7421	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,31	1309,04	7,30	406	2	386	6,04	2
		м2		970,99	2,36	301	1	128	0,01	--
74	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,31	2070,00	--	642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
76	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1144,51	11,11	3434	33	932	1,48	4
		м2		238,61	4,16	716	12	128	0,02	--
77	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,2	1174,73	9,61	21380	175	4899	1,28	23
		м2		206,72	3,59	3762	65	128	0,02	--
78	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	93,00	--	1116	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
79	СПРАЙСЛИСТ	Лючок для замеров параметров воздуха	2	226,45	--	453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 11.Строительные работы								
80	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		м2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2
81	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	13	191,79	26,19	2493	340	2100	0,91	12
		м2		151,65	9,90	1971	129	100	0,05	1
83	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	314500,00	--	4089	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 8.Система В-5										
РАЗДЕЛ 12.Сантехнические работы										
84	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
85	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	2	4259,93	9,66	8520	19	490	1,14	2
		шт		186,64	4,72	373	9	128	0,02	--
86	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	12	241,85	16,96	2902	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
87	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21	1169,91	13,82	24568	290	7125	1,62	34
		м2		259,88	5,18	5457	109	128	0,03	1
88	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,63	1151,91	13,82	726	9	214	1,62	1
		м2		259,88	5,18	164	3	128	0,03	--
89	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	30	93,00	--	2790	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
90	СПРАЙСЛИСТ	Лючок для замеров параметров воздуха	4	226,45	--	906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
92	СПРАЙСЛИСТ	Воздушная заслонка разм 150х100	3	839,48	--	2518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 13.Строительные работы										
93	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	5	258,32	92,82	1292	464	678	0,59	3
		м2		100,80	34,88	504	174	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,25	4330,00	--	1083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	7	191,79	26,19	1343	183	1131	0,91	6
		м2		151,65	9,90	1062	69	100	0,05	--
96	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	314500,00	--	2202	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 9.Система В-6								
		РАЗДЕЛ 14.Сантехнические работы								
97	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
98	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	1	4259,93	9,66	4260	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
99	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	15	241,85	16,96	3628	254	3720	1,12	17
		шт		186,64	7,09	2800	106	128	0,03	--
100	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19	1169,91	13,82	22228	263	6446	1,62	31
		м2		259,88	5,18	4938	98	128	0,03	--
101	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,63	1151,91	13,82	726	9	214	1,62	1
		м2		259,88	5,18	164	3	128	0,03	--
102	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	25	93,00	--	2325	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
103	СПРАЙСЛИСТ	Лючок для замеров параметров воздуха	4	226,45	--	906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
105	СПРАЙСЛИСТ	Воздушная заслонка разм 150х100	3	839,48	--	2518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 15.Строительные работы								
106	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	5	258,32	92,82	1292	464	678	0,59	3
		м2		100,80	34,88	504	174	100	0,17	1
107	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,25	4330,00	--	1083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	7	191,79	26,19	1343	183	1131	0,91	6
		м2		151,65	9,90	1062	69	100	0,05	--
109	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	314500,00	--	2202	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 10.Система В-7								
		РАЗДЕЛ 16.Сантехнические работы								
110	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
111	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7421,31	18,60	7421	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
112	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,31	1309,04	7,30	406	2	386	6,04	2
		м2		970,99	2,36	301	1	128	0,01	--
113	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,31	2070,00	--	642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,8	1210,51	11,11	34863	320	8949	1,48	43
		м2		238,61	4,16	6872	120	128	0,02	1
116	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1174,73	9,61	14802	121	3392	1,28	16
		м2		206,72	3,59	2605	45	128	0,02	--
117	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93,00	--	1860	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
118	СПРАЙСЛИСТ	Лючок для замеров параметров воздуха	2	226,45	--	453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	3,08	2700,27	33,19	8317	102	643	0,87	3
		м2		151,20	11,81	466	36	128	0,06	--
РАЗДЕЛ 17.Строительные работы										
120	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	14	258,32	92,82	3617	1299	1900	0,59	8
		м2		100,80	34,88	1411	488	100	0,17	2
121	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,7	4330,00	--	3031	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	14	191,79	26,19	2685	367	2262	0,91	13
		м2		151,65	9,90	2123	139	100	0,05	1
123	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	314500,00	--	4403	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 11.Система В-8										
РАЗДЕЛ 18.Сантехнические работы										
124	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
125	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	1	7421,31	18,60	7421	19	411	1,91	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
126	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,31	1309,04	7,30	406	2	386	6,04	2
		м2		970,99	2,36	301	1	128	0,01	--
127	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,31	2070,00	--	642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,9	1144,51	11,11	11331	110	3076	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2362	41	128	0,02	--
129	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1210,51	11,11	13558	124	3480	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2672	47	128	0,02	--
130	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	14	93,00	--	1302	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
131	СПРАЙСЛИСТ	Лючок для замеров параметров воздуха	2	226,45	--	453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	1,5	2700,27	33,19	4050	50	313	0,87	1
		м2		151,20	11,81	227	18	128	0,06	--
		РАЗДЕЛ 19.Строительные работы								
133	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		м2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2
134	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	13	191,79	26,19	2493	340	2100	0,91	12
		м2		151,65	9,90	1971	129	100	0,05	1
136	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	314500,00	--	4089	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 12.Система В-9										
РАЗДЕЛ 20.Сантехнические работы										
137	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
138	Е0120-26-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм	1	6941,31	18,60	6941	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
139	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,31	1309,04	7,30	406	2	386	6,04	2
		м2		970,99	2,36	301	1	128	0,01	--
140	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,31	2070,00	--	642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,5	1174,73	9,61	14684	120	3365	1,28	16
		м2		206,72	3,59	2584	45	128	0,02	--
142	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
143	СПРАЙСЛИСТ	Лючок для замеров параметров воздуха	2	226,45	--	453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 21.Строительные работы										
144	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	11	258,32	92,82	2842	1021	1492	0,59	6
		м2		100,80	34,88	1109	384	100	0,17	2
145	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	12	191,79	26,19	2301	314	1939	0,91	11
		м2		151,65	9,90	1820	119	100	0,05	1
147	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	--	3774	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 13.Система В-1										
РАЗДЕЛ 22.Сантехнические работы										
148	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
149	Е0120-26-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм	1	6941,31	18,60	6941	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
150	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,31	1309,04	7,30	406	2	386	6,04	2
		м2		970,99	2,36	301	1	128	0,01	--
151	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,31	2070,00	--	642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,5	1174,73	9,61	14684	120	3365	1,28	16
		м2		206,72	3,59	2584	45	128	0,02	--
153	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
154	СПРАЙСЛИСТ	Лючок для замеров параметров воздуха	2	226,45	--	453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 23.Строительные работы										
155	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	11	258,32	92,82	2842	1021	1492	0,59	6
		м2		100,80	34,88	1109	384	100	0,17	2
156	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	12	191,79	26,19	2301	314	1939	0,91	11
		м2		151,65	9,90	1820	119	100	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	--	3774	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 14.Система ВЕ-1										
РАЗДЕЛ 24.Сантехнические работы										
159	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
160	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
161	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	93,00	--	1116	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 25.Строительные работы										
162	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
163	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,1	191,79	26,19	403	55	339	0,91	2
		м2		151,65	9,90	318	21	100	0,05	--
165	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 15.Система ВЕ-2										
РАЗДЕЛ 26.Сантехнические работы										
166	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
167	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,8	1169,91	13,82	12635	149	3664	1,62	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	--
168	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	93,00	--	1116	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 27.Строительные работы										
169	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
170	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,1	191,79	26,19	403	55	339	0,91	2
		м2		151,65	9,90	318	21	100	0,05	--
172	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 16.Система ВЕ-3										
РАЗДЕЛ 28.Сантехнические работы										
173	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
174	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
175	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	93,00	--	1116	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 29.Строительные работы										
176	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,5	191,79	26,19	479	65	404	0,91	2
		м2		151,65	9,90	379	25	100	0,05	--
179	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 17.Система ВЕ-4								
		РАЗДЕЛ 30.Сантехнические работы								
180	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
181	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,4	1174,73	9,61	16916	138	3877	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2977	52	128	0,02	--
182	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 31.Строительные работы								
183	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		м2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
184	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	4,5	191,79	26,19	863	118	727	0,91	4
		м2		151,65	9,90	682	45	100	0,05	--
186	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0045	314500,00	--	1415	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 18.Система ВЕ-5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 32.Сантехнические работы										
187	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
188	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1144,51	11,11	9614	93	2610	1,48	12
		м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	--
189	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 33.Строительные работы										
190	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
191	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
193	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 19.Система ВЕ-6										
РАЗДЕЛ 34.Сантехнические работы										
194	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
195	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
196	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 35.Строительные работы										
197	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
198	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,5	191,79	26,19	479	65	404	0,91	2
		м2		151,65	9,90	379	25	100	0,05	--
200	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 20.Система ВЕ-7										
РАЗДЕЛ 36.Сантехнические работы										
201	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
202	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
203	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 37.Строительные работы										
204	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
205	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,5	191,79	26,19	479	65	404	0,91	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	9,90	379	25	100	0,05	--
207	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 21.Система ВЕ-8										
РАЗДЕЛ 38.Сантехнические работы										
208	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
209	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
210	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 39.Строительные работы										
211	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
212	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
214	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 22.Система ВЕ-9										
РАЗДЕЛ 40.Сантехнические работы										
215	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
217	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 41.Строительные работы										
218	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
219	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
221	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 23.Система ВЕ-10										
РАЗДЕЛ 42.Сантехнические работы										
222	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
223	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
224	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 43.Строительные работы										
225	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
226	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,5	191,79	26,19	479	65	404	0,91	2
		м2		151,65	9,90	379	25	100	0,05	--
228	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 24.Система ВЕ-11								
		РАЗДЕЛ 44.Сантехнические работы								
229	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
230	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1169,91	13,82	9827	116	2850	1,62	14
		м2		259,88	5,18	2183	43	128	0,03	--
231	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 45.Строительные работы								
232	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
233	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
235	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 25.Система ВЕ-12										
РАЗДЕЛ 46.Сантехнические работы										
236	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
237	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14	1174,73	9,61	16446	135	3769	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2894	50	128	0,02	--
238	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11	93,00	--	1023	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 47.Строительные работы										
239	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
240	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
242	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 26.Система ВЕ-13										
РАЗДЕЛ 48.Сантехнические работы										
243	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
244	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
245	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 49.Строительные работы										
246	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
247	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
249	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 27.Система ВЕ-14										
РАЗДЕЛ 50.Сантехнические работы										
250	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
251	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
252	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 51.Строительные работы										
253	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
254	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
256	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 28.Система ВЕ-15								
		РАЗДЕЛ 52.Сантехнические работы								
257	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
258	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
259	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 53.Строительные работы								
260	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
261	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
263	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 29.Система ВЕ-16								
		РАЗДЕЛ 54.Сантехнические работы								
264	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
266	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 55.Строительные работы								
267	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
268	C11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
269	E0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
270	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 30.Система ВЕ-17								
		РАЗДЕЛ 56.Сантехнические работы								
271	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
272	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
273	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 57.Строительные работы								
274	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
275	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
277	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 31.Система ВЕ-18								
		РАЗДЕЛ 58.Сантехнические работы								
278	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
279	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
280	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 59.Строительные работы								
281	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
282	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
284	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 32.Система ВЕ-19										
РАЗДЕЛ 60.Сантехнические работы										
285	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
286	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
287	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 61.Строительные работы										
288	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
289	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
291	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 33.Система ВЕ-20										
РАЗДЕЛ 62.Сантехнические работы										
292	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
293	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1169,91	13,82	5616	66	1628	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1247	25	128	0,03	--
294	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 63.Строительные работы										
295	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
296	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,5	191,79	26,19	479	65	404	0,91	2
		м2		151,65	9,90	379	25	100	0,05	--
298	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 34.Система ВЕ-21										
РАЗДЕЛ 64.Сантехнические работы										
299	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
300	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
301	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 65.Строительные работы										
302	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
303	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	E0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
305	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 35.Система ВЕ-22								
		РАЗДЕЛ 66.Сантехнические работы								
306	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
307	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
308	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 67.Строительные работы								
309	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
310	C11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
311	E0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
312	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 36.Система ВЕ-23								
		РАЗДЕЛ 68.Сантехнические работы								
313	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,2	1144,51	11,11	3662	36	994	1,48	5
		м2		238,61	4,16	764	13	128	0,02	--
315	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 69.Строительные работы										
316	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
317	C11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
318	E0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
319	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 37.Система ВЕ-24										
РАЗДЕЛ 70.Сантехнические работы										
320	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
321	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,2	1144,51	11,11	3662	36	994	1,48	5
		м2		238,61	4,16	764	13	128	0,02	--
322	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 71.Строительные работы										
323	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
324	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
326	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 38.Система ВЕ-25								
		РАЗДЕЛ 72.Сантехнические работы								
327	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
328	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1144,51	11,11	6409	62	1740	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1336	23	128	0,02	--
329	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 73.Строительные работы								
330	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
331	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
333	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 39.Система ВЕ-26										
РАЗДЕЛ 74.Сантехнические работы										
334	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
335	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
336	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 75.Строительные работы										
337	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
338	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
340	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 40.Система ВЕ-27										
РАЗДЕЛ 76.Сантехнические работы										
341	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
342	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
343	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 77.Строительные работы										
344	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
345	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
347	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 41.Система ВЕ-28										
РАЗДЕЛ 78.Сантехнические работы										
348	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
349	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
350	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 79.Строительные работы										
351	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
352	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	E0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
354	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 42.Система ВЕ-29								
		РАЗДЕЛ 80.Сантехнические работы								
355	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
356	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
357	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 81.Строительные работы								
358	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
359	C11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
360	E0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
361	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 43.Система ВЕ-30								
		РАЗДЕЛ 82.Сантехнические работы								
362	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
364	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 83.Строительные работы										
365	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
366	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
368	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 44.Система ВЕ-31										
РАЗДЕЛ 84.Сантехнические работы										
369	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
370	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
371	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 85.Строительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
373	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
374	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
375	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 45.Система ВЕ-32								
		РАЗДЕЛ 86.Сантехнические работы								
376	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
377	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5
		м2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	--
378	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 87.Строительные работы								
379	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
380	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
381	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,5	191,79	26,19	479	65	404	0,91	2
		м2		151,65	9,90	379	25	100	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 46.Система ВЕ-33								
		РАЗДЕЛ 88.Сантехнические работы								
383	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
384	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
385	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 89.Строительные работы								
386	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
387	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
389	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 47.Система ВЕ-34								
		РАЗДЕЛ 90.Сантехнические работы								
390	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
391	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
392	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 91.Строительные работы										
393	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
394	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
396	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 48.Система ВЕ-35										
РАЗДЕЛ 92.Сантехнические работы										
397	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
398	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
399	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 93.Строительные работы										
400	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
402	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
403	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 49.Система ВЕ-36								
		РАЗДЕЛ 94.Сантехнические работы								
404	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
405	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
406	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 95.Строительные работы								
407	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
408	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
409	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
410	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 50.Система ВЕ-37								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 96.Сантехнические работы										
411	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
412	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
413	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 97.Строительные работы										
414	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
415	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
416	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
417	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 51.Система ВЕ-38										
РАЗДЕЛ 98.Сантехнические работы										
418	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
419	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
420	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 99.Строительные работы										
421	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		м2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
422	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
424	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 52.Система ВЕ-39										
РАЗДЕЛ 100.Сантехнические работы										
425	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
426	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
427	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 101.Строительные работы										
428	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
429	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
430	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
431	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 53.Система ВЕ-40										
РАЗДЕЛ 102.Сантехнические работы										
432	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
433	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
434	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 103.Строительные работы										
435	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
436	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3	191,79	26,19	575	79	485	0,91	3
		м2		151,65	9,90	455	30	100	0,05	--
438	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 54.Система ВЕ-41										
РАЗДЕЛ 104.Сантехнические работы										
439	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
441	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 105.Строительные работы								
442	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
443	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
444	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,6	191,79	26,19	690	94	582	0,91	3
		м2		151,65	9,90	546	36	100	0,05	--
445	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 55.Система ВЕ-42								
		РАЗДЕЛ 106.Сантехнические работы								
446	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
447	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,5	1144,51	11,11	15451	150	4195	1,48	20
		м2		238,61	4,16	3221	56	128	0,02	--
448	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	93,00	--	1116	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 107.Строительные работы								
449	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,8	258,32	92,82	723	260	380	0,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		100,80	34,88	282	98	100	0,17	--
450	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,14	4330,00	--	606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
451	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	3,5	191,79	26,19	671	92	565	0,91	3
		м2		151,65	9,90	531	35	100	0,05	--
452	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 56.Система ВЕ-43								
		РАЗДЕЛ 108.Сантехнические работы								
453	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
454	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
455	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	93,00	--	1116	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 109.Строительные работы								
456	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
457	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
458	Е0126-22-1	Изоляция стеклопластиком	2,5	191,79	26,19	479	65	404	0,91	2
		м2		151,65	9,90	379	25	100	0,05	--
459	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**1809738**	**50852**			**2245**
			Тенге			**367492**	**19227**			**93**
Стоимость оборудования -			Тенге			**90463**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**90463**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**14907**				
Материалы -			Тенге			**3650**				
Всего заработная плата -			Тенге				**11218**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10097**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1514**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1500**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**26503**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12733**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**329919**				
Материалы -			Тенге			**21668**				
Всего заработная плата -			Тенге				**87108**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**156228**				
		Накладные расходы -	Тенге			**87087**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13063**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25020**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**442026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**546**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100171**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1374450**				
Материалы -			Тенге			**988927**				
Всего заработная плата -			Тенге				**288392**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**86132**				
Сдача и испытание -			Тенге			**14257**				
		Накладные расходы -	Тенге			**369142**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**185**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**55371**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**104616**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1848208**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343764**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2316737**				
		оборудование				**90463**				
		Временные здания и сооружения, 1,8%				41 701				
		итого				2 358 438				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%				49 056				
		Затраты на выслугу лет, 1%				23 584				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				9 434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах2001 года				2 530 975				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				6 926 707				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				138 534				
		итого с учетом налога (2%)				7 065 241				
		НДС, 12%				847 829				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				7 913 070				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____**Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____**Кантарбаев Р.А.**