Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 4
Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 12

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-4-2. Общестроительные работы АР, блок 4

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Покрытие полов из щебня, тип 14								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 16								
1	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	17,6	1600,94	30,36	28177	534	3037	0,80	14
		м2		132,85	7,46	2338	131	123	0,04	1
		РАЗДЕЛ 2.Утепление наружных стен подвала								
2	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	99	987,82	4,92	97794	487	20262	1,15	114
		м2		193,05	1,87	19112	185	105	0,01	1
3	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	13	599,02	4,92	7787	64	2661	1,15	15
		м2		193,05	1,87	2510	24	105	0,01	--
4	Е0109-40-1	**Монтаж уголка**	2	24,32	0,42	49	1	40	0,13	--
		м		21,92	0,16	44	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
		Ограждение лестницы ОГ-1								
5	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	3,6	89,04	5,89	321	21	373	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		71,78	2,23	258	8	140	0,01	--
6	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,315744	20,36	0,02	68	--	12	0,02	--
		м2		4,16	--	14	--	90	--	--
		Ограждение лестницы ОГ-2								
7	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,2	89,04	5,89	641	42	746	0,42	3
		м		71,78	2,23	517	16	140	0,01	--
8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,975248	20,36	0,02	40	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	8	--	90	--	--
		Ограждение лестниц ОГ-3								
9	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,9	3796,70	5,89	37587	58	1026	0,42	4
		м		71,78	2,23	711	22	140	0,01	--
		Отмостка								
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	14,535	1986,13	73,75	28868	1072	639	0,14	2
		м3		21,38	11,67	311	170	133	0,04	1
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	96,9	453,22	--	43917	--	3190	0,14	14
		м2		24,75	--	2398	--	133	--	--
12	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщины 4 см	193,8	71,50	--	13856	--	1026	0,02	4
		м2		3,98	--	771	--	133	--	--
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
13	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	502,3	7,42	0,22	3727	111	4358	0,04	22
		м2		7,20	0,09	3617	45	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
			635,6	42,86	18,33	27242	11651	23742	0,14	88
		м2		24,53	6,86	15591	4360	119	0,03	21
		Парапет								
15	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			106,972	629,83	1,24	67374	133	19565	0,97	104
		м2		153,23	0,47	16391	50	119	--	--
16	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг костыли								
			0,12554	175710,10	1826,10	22059	229	1545	42,70	5
		т		8100,00	690,75	1017	87	140	3,37	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			7,28132	20,36	0,02	148	--	27	0,02	--
		м2		4,16	--	30	--	90	--	--
		Зонты для вентшахты								
18	Е0109-17-1	Установка металлоконструкций стоек								
			0,1011	4588,45	2285,57	464	231	200	9,35	1
		т		1579,50	617,13	160	62	90	2,34	--
19	Е0109-48-2	Электродуговая сварка								
			0,1011	542,84	144,52	55	15	27	1,34	--
		т		292,50	--	30	--	90	--	--
20	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,0494	175710,10	1826,10	8680	90	608	42,70	2
		т		8100,00	690,75	400	34	140	3,37	--
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			8,729	20,36	0,02	178	--	33	0,02	--
		м2		4,16	--	36	--	90	--	--
22	Е0112-10-1	Устройство зонтов из оцинкованной стали								
			21	575,05	1,24	12076	26	3841	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3218	10	119	--	--

РАЗДЕЛ 5.Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	636,69	31,85	2674	134	1022	1,15	5
		м2		190,80	12,04	801	51	120	0,06	--
24	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	8,82	636,69	31,85	5616	281	2147	1,15	10
		м2		190,80	12,04	1683	106	120	0,06	1
25	Е0110-23-4 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	4,4	496,50	31,37	2185	138	945	0,99	4
		м2		167,18	11,86	736	52	120	0,06	--
26	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	11,76	367,11	19,34	4317	227	2060	0,83	10
		м2		139,39	6,57	1639	77	120	0,03	--
27	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	15,12	363,03	22,07	5489	334	2927	0,92	14
		м2		153,73	7,58	2324	115	120	0,04	1
28	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--

РАЗДЕЛ 6.Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			89,136	348,93	18,88	31102	1683	18995	1,02	91
		м2		171,01	6,57	15243	586	120	0,03	3
30	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			72	157,19	5,58	11318	402	8309	0,59	42
		м2		94,05	2,12	6772	153	120	0,01	1
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			184,6	233,01	9,95	43014	1837	12702	0,36	66
		м2		52,20	3,74	9636	690	123	0,02	3
32	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
			184,6	1600,94	30,36	295533	5604	31858	0,80	148
		м2		132,85	7,46	24524	1377	123	0,04	7
33	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных								
			40,1	927,19	1,30	37180	52	1937	0,23	9
		м		38,61	0,67	1548	27	123	--	--
34	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство подступенки из керамических плиток								
			5,6	1441,05	4,62	8070	26	1503	1,52	9
		м2		254,97	3,14	1428	18	104	0,02	--
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
35	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых								
			55,5	48,53	5,55	2693	308	3075	0,26	14
		м2		42,98	2,07	2385	115	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	79,8	147,21	18,42	11747	1470	9115	0,42	33
		м2		85,95	6,91	6859	551	123	0,03	3
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	55,5	233,01	9,95	12932	552	3819	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2897	208	123	0,02	1
38	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	222	33,23	0,67	7376	149	240	--	1
		м2		0,63	0,25	140	55	123	--	--
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15984	5239,08	327,33	837	52	338	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	302	20	105	0,60	--
40	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	55,5	1515,71	15,20	84122	844	12333	1,07	59
		м2		173,30	7,37	9618	409	123	0,04	2
41	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	78,1	129,82	0,32	10139	25	4010	0,24	18
		м		41,63	0,11	3251	9	123	--	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
42	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	0,504	11252,18	--	5671	--	351	3,66	2
		м3		567,00	--	286	--	123	--	--
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,2	233,01	9,95	1678	72	495	0,36	3
		м2		52,20	3,74	376	27	123	0,02	--
44	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	7,2	1600,94	30,36	11527	219	1243	0,80	6
		м2		132,85	7,46	957	54	123	0,04	--
45	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	28,5	927,19	1,30	26425	37	1377	0,23	7
		м		38,61	0,67	1100	19	123	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	93,4	48,53	5,55	4533	518	5175	0,26	24
		м2		42,98	2,07	4014	193	123	0,01	1
47	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	93,4	147,21	18,42	13749	1720	10668	0,42	39
		м2		85,95	6,91	8028	645	123	0,03	3
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,4	233,01	9,95	21763	929	6426	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4875	349	123	0,02	2
49	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 45мм	467	33,23	0,67	15517	313	505	--	2
		м2		0,63	0,25	294	117	123	--	1
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,268992	5239,08	327,33	1409	88	569	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	508	33	105	0,60	--
51	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	93,4	597,64	4,90	55820	458	6933	0,38	36
		м2		58,50	1,85	5464	173	123	0,01	1
52	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	82,7	109,84	0,46	9084	38	1243	0,08	6
		м		12,04	0,18	996	15	123	--	--
53	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	9,34	167,96	1,88	1569	18	775	0,47	4
		м2		78,30	0,72	731	7	105	--	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13								
54	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	9	48,53	5,55	437	50	499	0,26	2
		м2		42,98	2,07	387	19	123	0,01	--
55	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	9	147,21	18,42	1325	166	1028	0,42	4
		м2		85,95	6,91	774	62	123	0,03	--
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	233,01	9,95	2097	90	619	0,36	3
		м2		52,20	3,74	470	34	123	0,02	--
57	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	18	33,23	0,67	598	12	19	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,63	0,25	11	4	123	--	--
58	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02592	5239,08	327,33	136	8	55	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	49	3	105	0,60	--
59	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм	9	81,37	9,38	732	84	579	0,24	2
		м2		48,83	3,51	439	32	123	0,02	--
60	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	9	1600,94	30,36	14408	273	1553	0,80	7
		м2		132,85	7,46	1196	67	123	0,04	--
61	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	19,2	927,19	1,30	17802	25	928	0,23	4
		м		38,61	0,67	741	13	123	--	--
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12								
62	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	33,25	5557,36	261,86	184782	8707	24477	3,44	114
		м3		499,50	99,00	16608	3292	123	0,48	16
63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	44,295	8610,38	--	381397	--	30892	3,66	162
		м3		567,00	--	25115	--	123	--	--
64	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,850464	5239,08	327,33	4456	278	1798	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1607	105	105	0,60	1
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	295,3	233,01	9,95	68808	2938	20318	0,36	105
		м2		52,20	3,74	15415	1104	123	0,02	5
66	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	295,3	33,23	0,67	9812	198	320	--	1
		м2		0,63	0,25	186	74	123	--	--
67	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	295,3	49,83	2,61	14715	771	14649	0,31	93
		м2		46,73	0,97	13799	286	104	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя до толщины 15 мм	2953	3,63	0,53	10719	1565	10073	0,02	56
		м2		3,10	0,18	9154	532	104	--	2
69	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	295,3	180,72	0,14	53367	41	2698	0,05	16
		м2		10,10	0,05	2983	15	90	--	--
70	Е0111-36-4	Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	295,3	77,06	4,65	22756	1373	26864	0,47	139
		м2		72,23	1,73	21330	511	123	0,01	3
71	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	133	109,84	0,46	14609	61	1999	0,08	10
		м		12,04	0,18	1601	24	123	--	--
72	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	29,53	167,96	1,88	4960	56	2450	0,47	14
		м2		78,30	0,72	2312	21	105	--	--
		Покрытие полов цементное, тип 6								
73	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	492,5	147,21	18,42	72501	9072	56252	0,42	205
		м2		85,95	6,91	42330	3403	123	0,03	17
74	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	492,5	48,53	5,55	23901	2733	27290	0,26	127
		м2		42,98	2,07	21168	1019	123	0,01	5
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	492,5	233,01	9,95	114758	4900	33887	0,36	175
		м2		52,20	3,74	25709	1842	123	0,02	9
76	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	985	33,23	0,67	32728	660	1066	--	4
		м2		0,63	0,25	621	246	123	--	1
77	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4531	5239,08	327,33	2374	148	958	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	856	56	105	0,60	--
78	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м	83	104,55	18,42	8678	1529	9480	0,42	35
		м2		85,95	6,91	7134	574	123	0,03	3
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	4,4	629,33	4,92	2769	22	1009	1,28	6
		м2		216,45	1,87	952	8	105	0,01	--
80	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	645	106,20	3,94	68499	2541	70163	0,55	357
		м2		102,11	1,49	65861	961	105	0,01	5
81	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	17	599,02	4,92	10183	84	3479	1,15	20
		м2		193,05	1,87	3282	32	105	0,01	--
82	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	696	303,09	4,07	210951	2830	99864	0,74	515
		м2		135,68	0,97	94433	675	105	0,05	36
83	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	126,6	243,47	3,39	30824	429	15649	0,65	82
		м2		117,00	0,72	14812	91	105	0,05	6
84	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1108	77,28	3,43	85626	3800	87302	0,46	504
		м2		73,73	1,31	81693	1451	105	0,01	7
85	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	26	147,72	6,12	3841	159	3923	0,81	21
		м2		141,39	2,32	3676	60	105	0,01	--
86	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	83	846,05	4,62	70222	383	22280	1,52	126
		м2		254,97	3,14	21163	261	104	0,02	1
		Утепление стен и потолка тамбура-узлы 7,11								
87	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен минераловатными плитами ПТЭ-150	0,85	13825,47	378,22	11752	321	3152	20,04	17
		м3		3566,25	141,75	3031	120	100	0,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0126-30-3	Утепление перекрытий снизу миенраловатными плитами ПТЭ-150	0,22	14974,56	401,31	3294	88	1022	25,84	6
		м3		4493,25	150,75	989	33	100	0,74	--
89	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	295,3	213,01	1,52	62902	449	39006	0,70	207
		м2		111,38	0,56	32891	165	118	--	1
		Наружная отделка								
90	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1035,1	25,35	0,05	26244	52	9509	0,05	51
		м2		7,70	0,02	7970	21	119	--	--
91	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	964,5	21,10	0,01	20353	10	6785	0,04	40
		м2		6,70	--	6462	--	105	--	--
92	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен и откосов	714,9	1773,49	2,56	1267868	1830	316562	2,55	1823
		м2		420,75	0,97	300794	693	105	--	3
93	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	233,6	425,01	2,65	99282	619	63643	1,43	334
		м2		258,75	0,72	60444	168	105	0,03	6
94	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	123,076923	106,35	0,60	13090	74	7445	0,32	39
		м		57,38	0,23	7062	28	105	--	--
95	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1035,1	150,62	0,62	155905	642	84656	0,44	450
		м2		69,08	0,23	71505	238	118	--	1
		Утепление наружных стен								
96	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ригелей	102,72	6465,97	378,22	664184	38851	380886	20,04	2059
		м3		3566,25	141,75	366325	14561	100	0,69	71
97	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	45	107,08	8,23	4819	370	4501	0,47	21
		м2		81,68	3,08	3676	139	118	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	729	599,02	4,92	436686	3587	149202	1,15	838
		м2		193,05	1,87	140733	1363	105	0,01	7
		РАЗДЕЛ 9.Вход-9								
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,5	223,63	9,95	1454	65	447	0,36	2
		м2		52,20	3,74	339	24	123	0,02	--
100	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	13	30,88	0,67	401	9	14	--	--
		м2		0,63	0,25	8	3	123	--	--
101	Е0111-25-2	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	6,5	334,13	29,99	2172	195	1613	1,18	8
		м2		190,58	11,23	1239	73	123	0,05	--
102	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	7,9	584,71	6,63	4619	52	1160	0,70	6
		м		108,68	1,76	859	14	133	0,01	--
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,5	191,50	15,94	2011	167	507	0,24	3
		м2		34,65	5,96	364	63	119	0,03	--
104	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 12мм	31,5	-6,64	-0,14	-209	-4	-6	--	--
		м2		-0,11	-0,05	-3	-2	119	--	--
105	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	10,5	7,42	0,22	78	2	91	0,04	--
		м2		7,20	0,09	76	1	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	10,5	42,86	18,33	450	192	392	0,14	1
		м2		24,53	6,86	258	72	119	0,03	--
107	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	5,6	368,91	3,73	2066	21	270	0,23	1
		м		39,15	1,40	219	8	119	0,01	--
108	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из металлического сайдинга полимерным покрытием	2,7	161,83	1,24	437	3	494	0,97	3
		м2		153,23	0,47	414	1	119	--	--
109	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	5,6	24,32	0,42	136	2	111	0,13	1
		м		21,92	0,16	123	1	90	--	--
110	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен	4,5	1773,49	2,56	7981	12	1993	2,55	11
		м2		420,75	0,97	1893	4	105	--	--
		РАЗДЕЛ 10.Вход В-10								
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,7	223,63	9,95	604	27	186	0,36	1
		м2		52,20	3,74	141	10	123	0,02	--
112	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	5,4	30,88	0,67	167	4	6	--	--
		м2		0,63	0,25	3	1	123	--	--
113	Е0111-25-2	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	2,7	334,13	29,99	902	81	670	1,18	3
		м2		190,58	11,23	515	30	123	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	5,1	584,71	6,63	2982	34	749	0,70	4
		м		108,68	1,76	554	9	133	0,01	--
115	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,9	191,50	15,94	747	62	188	0,24	1
		м2		34,65	5,96	135	23	119	0,03	--
116	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 12мм	11,7	-6,64	-0,14	-78	-2	-2	--	--
		м2		-0,11	-0,05	-1	-1	119	--	--
117	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	3,9	7,42	0,22	29	1	34	0,04	--
		м2		7,20	0,09	28	--	119	--	--
118	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	3,9	42,86	18,33	167	71	146	0,14	1
		м2		24,53	6,86	96	27	119	0,03	--
119	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	2,2	368,91	3,73	812	8	106	0,23	1
		м		39,15	1,40	86	3	119	0,01	--
120	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из металлического сайдинга полимерным покрытием	4,3	161,83	1,24	696	5	786	0,97	4
		м2		153,23	0,47	659	2	119	--	--
121	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	2,2	24,32	0,42	54	1	44	0,13	--
		м		21,92	0,16	48	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен	2,4	1773,49	2,56	4256	6	1063	2,55	6
		м2		420,75	0,97	1010	2	105	--	--
		РАЗДЕЛ 11.Вентялиционные решетки Р-4								
123	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,11128	9850,48	1162,95	1096	129	748	46,60	5
		т		7357,50	108,00	819	12	90	0,53	--
124	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	60,76576	20,36	0,02	1237	1	228	0,02	1
		м2		4,16	--	253	--	90	--	--
125	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,0132	175710,10	1826,10	2319	24	162	42,70	1
		т		8100,00	690,75	107	9	140	3,37	--
126	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6	162,24	1,24	973	7	1097	0,97	6
		м2		153,23	0,47	919	3	119	--	--
		РАЗДЕЛ 12.Зашивка воздуховодов								
127	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами ГКЛВ толщиной 12,5мм на металлическим каркасе	35	660,34	2,86	23112	100	10400	1,63	57
		м2		282,04	0,94	9871	33	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 13.Деформационные швы в стенах - узел 8								
128	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистных и зернистых материалов насухо	0,22	2139,46	330,46	471	73	425	10,58	2
		м3		1809,00	123,75	398	27	100	0,60	--
129	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	4,752	162,24	1,24	771	6	869	0,97	5
		м2		153,23	0,47	728	2	119	--	--
130	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	1,296	107,08	8,23	139	11	130	0,47	1
		м2		81,68	3,08	106	4	118	0,02	--
131	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0024	172357,31	536,06	414	1	120	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	114	--	105	0,99	--
		РАЗДЕЛ 14.Ограждение приборов отопления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,69	22951,16	316,57	15836	218	2986	22,50	16
		м3		3487,50	119,25	2406	82	120	0,58	--
133	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,69	573,75	28,11	396	19	111	0,78	1
		м3		123,75	10,58	85	7	120	0,05	--
134	Е0110-7-3	Облицовка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм	111,264	129,31	4,32	14387	481	16441	0,75	84
		м2		121,50	1,64	13519	182	120	0,01	1
135	Е0115-176-1	Окраска эмалью деревянной обшивки	1,38	165,52	0,16	228	--	140	0,58	1
		м2		96,75	0,07	134	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 15.Ограждение оконных проемов								
136	Е0109-25-1	Монтаж балок	0,02648	5015,90	2020,02	133	53	66	14,10	--
		т		2272,50	502,43	60	13	90	1,79	--
137	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,02652	2452,13	545,76	65	14	29	5,25	--
		т		1230,75	--	33	--	90	--	--
138	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,53816	20,36	0,02	31	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
139	Е0115-71-1	Устройство сетки капроновой	92	39,63	1,19	3646	109	3695	0,22	21
		м2		37,80	0,45	3478	41	105	--	--
		РАЗДЕЛ 16.Люк Л-1								
140	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,50	30,89	240	20	156	1,23	1
		м2		191,93	11,68	123	7	120	0,06	--
		РАЗДЕЛ 17.Стремянка								
141	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,028	13565,47	5475,87	380	153	166	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	141	43	90	5,46	--
142	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,624	20,36	0,02	33	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5557881**	**128676**			**10208**
			Тенге			**1731587**	**46729**			**271**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5555450**				
	Материалы -		Тенге			**2643437**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1776727**			
	Местные материалы -		Тенге			**1053807**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1929183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				289377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449078				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7933711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11435
		Сметная заработная плата -	Тенге				2066104			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2431				
Материалы -			Тенге			374				
Всего заработная плата -			Тенге				1590			
		Накладные расходы -	Тенге			1431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1804			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7937804				

Временные здания и сооружения, 1,8%	142 880
итого	8 080 684
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	168 078
Затраты на выслугу лет, 1%	80 807
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	32 323
Итого в базовых ценах2001 года	8 361 892
Итого в текущих ценах К=2,7367741935	22 884 612
налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	457 692
итого с учетом налога (2%)	23 342 304
НДС, 12%	2 801 076
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	26 143 380

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. ра... проб

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 5
Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 13

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-5-2. Общестроительные работы АР, блок 5

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
1	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	4,833775	330,85	32,08	1599	155	1650	1,49	7
		м2		272,25	12,13	1316	59	120	0,06	--
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 15								
2	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	97,6	1600,94	30,36	156252	2963	16844	0,80	78
		м2		132,85	7,46	12966	728	123	0,04	4
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы								
3	Е0115-37-9Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	83,9	660,34	2,86	55403	240	24929	1,63	137
		м2		282,04	0,94	23663	79	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
		Ограждение лестниц ОГ-1								
4	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	6,4	89,04	5,89	570	38	663	0,42	3
		м		71,78	2,23	459	14	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,737216	20,36	0,02	35	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
		Осадочные швы-узлы 8,9								
6	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,01	4173,97	378,22	42	4	37	20,04	--
		м3		3566,25	141,75	36	1	100	0,69	--
7	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	9,8	16,67	--	163	--	145	0,09	1
		м шва		14,13	--	138	--	105	--	--
8	Е0112-10-1	Устройство комплексаторов из листовой оцинкованной стали	5,88	162,24	1,24	954	7	1075	0,97	6
		м2		153,23	0,47	901	3	119	--	--
9	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,004	172357,31	536,06	689	2	200	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	190	1	105	0,99	--
10	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	0,9	107,08	8,23	96	7	90	0,47	--
		м2		81,68	3,08	74	3	118	0,02	--
		РАЗДЕЛ 5.Вентиляционные решетки Р-1								
11	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,02186	9850,48	1162,95	215	25	147	46,60	1
		т		7357,50	108,00	161	2	90	0,53	--
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,3664	20,36	0,02	170	--	31	0,02	--
		м2		4,16	--	35	--	90	--	--
		Венткамера								
13	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами ПТЭ-150)	7,83	13825,47	378,22	108253	2961	29034	20,04	157
		м3		3566,25	141,75	27924	1110	100	0,69	5
14	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу минераловатными плитами ПТЭ-150	5,6325	14974,56	401,31	84344	2260	26157	25,84	146
		м3		4493,25	150,75	25308	849	100	0,74	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	75,1	660,34	2,86	49592	215	22314	1,63	122
		м2		282,04	0,94	21181	71	105	0,01	--
16	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07163	175710,10	1826,10	12586	131	882	42,70	3
		т		8100,00	690,75	580	49	140	3,37	--
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.Кровля								
		Зонты для вентшахты								
17	Е0109-17-1	Установка металлоконструкций стоек	0,2389	4588,45	2285,57	1096	546	472	9,35	2
		т		1579,50	617,13	377	147	90	2,34	1
18	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлических стоек	0,2389	154400,00	--	36886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,2389	542,84	144,52	130	35	63	1,34	--
		т		292,50	--	70	--	90	--	--
20	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1312	175710,10	1826,10	23053	240	1615	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1063	91	140	3,37	--
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	21,4658	20,36	0,02	437	--	80	0,02	--
		м2		4,16	--	89	--	90	--	--
22	Е0112-10-1	Устройство зонтов из оцинкованной стали	49,1	575,05	1,24	28235	61	8981	0,97	48
		м2		153,23	0,47	7524	23	119	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Двери								
23	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	88,41	636,69	31,85	56290	2816	21520	1,15	102
		м2		190,80	12,04	16869	1064	120	0,06	5
24	Е0110-21-1	Установка передаточного окна со столешницей из ДСП	0,63	2000,70	33,47	1260	21	809	5,99	4
		м2		1057,50	12,65	666	8	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	11,76	636,69	31,85	7487	375	2862	1,15	14
		м2		190,80	12,04	2244	142	120	0,06	1
26	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1143	51	120	0,06	--
27	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	17,22	367,11	19,34	6322	333	3016	0,83	14
		м2		139,39	6,57	2400	113	120	0,03	1
28	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	1,68	363,03	22,07	610	37	325	0,92	2
		м2		153,73	7,58	258	13	120	0,04	--
		РАЗДЕЛ 8.Окна								
29	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	16,776	427,50	19,32	7172	324	3870	1,11	19
		м2		185,83	6,39	3117	107	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	116,488	348,93	18,88	40647	2199	24824	1,02	119
		м2		171,01	6,57	19921	766	120	0,03	4
31	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	5,408	472,81	19,00	2557	103	1453	1,30	7
		м2		217,73	6,18	1177	33	120	0,03	--
32	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	138,88	157,19	5,58	21830	775	16027	0,59	81
		м2		94,05	2,12	13062	294	120	0,01	1
РАЗДЕЛ 9.Фрамуги Ф-1, Ф-3										
33	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка фрамуг из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,48	486,58	19,17	3153	124	1844	1,38	9
		м2		230,97	6,18	1497	40	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка фрамуг из ПВХ профилей глухих площадью проема более 2 м2								
			5,39	368,84	18,53	1988	100	1049	0,93	5
		м2		156,07	6,18	841	33	120	0,03	--
		РАЗДЕЛ 10.Витражи металлопластиковые ВТ-5, ВТ-6, ВТ-7								
35	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема 2 м2								
			44,03	378,28	18,53	16656	816	8573	0,93	41
		м2		156,07	6,18	6872	272	120	0,03	1
		РАЗДЕЛ 11.Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
36	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
			55,7	1600,94	30,36	89172	1691	9613	0,80	45
		м2		132,85	7,46	7400	415	123	0,04	2
37	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство подступенки из керамических плиток								
			15,3	1441,05	4,62	22048	71	4107	1,52	23
		м2		254,97	3,14	3901	48	104	0,02	--
38	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных								
			28,5	927,19	1,30	26425	37	1377	0,23	7
		м		38,61	0,67	1100	19	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
39	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	241,4	1515,71	15,20	365892	3669	53645	1,07	258
		м2		173,30	7,37	41835	1779	123	0,04	9
40	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	216	129,82	0,32	28041	69	11089	0,24	51
		м		41,63	0,11	8992	24	123	--	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
41	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	226,6	1600,94	30,36	362773	6879	39106	0,80	182
		м2		132,85	7,46	30104	1690	123	0,04	9
42	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	251,8	927,19	1,30	233465	326	12165	0,23	58
		м		38,61	0,67	9722	169	123	--	1
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
43	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	226,7	597,64	4,90	135485	1111	16828	0,38	87
		м2		58,50	1,85	13262	419	123	0,01	2
44	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	91,5	109,84	0,46	10050	42	1375	0,08	7
		м		12,04	0,18	1102	16	123	--	--
45	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	22,67	167,96	1,88	3808	43	1881	0,47	11
		м2		78,30	0,72	1775	16	105	--	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13								
46	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	189	1600,94	30,36	302578	5738	32617	0,80	151
		м2		132,85	7,46	25109	1409	123	0,04	7
47	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	151,5	927,19	1,30	140469	196	7320	0,23	35
		м		38,61	0,67	5849	101	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие полов из линолеума, тип 5								
48	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	203,2	597,64	4,90	121440	996	15084	0,38	78
		м2		58,50	1,85	11887	376	123	0,01	2
49	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	202,4	109,84	0,46	22232	93	3042	0,08	15
		м		12,04	0,18	2437	36	123	--	--
50	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	20,32	167,96	1,88	3413	38	1686	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1591	15	105	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 14								
51	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	146,8	597,64	4,90	87734	719	10897	0,38	56
		м2		58,50	1,85	8588	272	123	0,01	1
52	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	54,8	109,84	0,46	6019	25	824	0,08	4
		м		12,04	0,18	660	10	123	--	--
53	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	14,68	167,96	1,88	2466	28	1218	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1149	11	105	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 15								
54	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	57,5	597,64	4,90	34364	282	4268	0,38	22
		м2		58,50	1,85	3364	106	123	0,01	1
		РАЗДЕЛ 12.Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
55	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенная потолков	12,8	629,33	4,92	8055	63	2934	1,28	16
		м2		216,45	1,87	2771	24	105	0,01	--
56	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1361,6	106,20	3,94	144602	5365	148115	0,55	754
		м2		102,11	1,49	139033	2029	105	0,01	10
57	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	25	147,72	6,12	3693	153	3772	0,81	20
		м2		141,39	2,32	3535	58	105	0,01	--

1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	.. 1
58	ЕОИ5-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			387,24	1441,05	4,62	558032	1789	103949	1,52	589
		X12		254,97	3,14	98735	1216	104	0,02	6
59	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте похищений до 6 хі								
			260	213,01	1,52	55382	395	34343	0,70	183
		X12		111,38	0,56	28959	146	118	-	1
		Отделка фасада								
60	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цех1ентно-известковых1 расі вором по кахшю плоских откосов при ширине до 200XIM								
			143,076923	106,35	0,60	15217	86	8655	0,32	46
		XI		57,38	0,23	8210	33	105	-	-
		РАЗДЕЛ 13. Вход В-11, В-12								
61	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,3	223,63	9,95	3422	152	1053	0,36	5
		хі 2		52,20	3,74	799	57	123	0,02	--
62	Е0111-11-2	Добавлять или исключить на каждые 5 XIXI изменения толщины цементной стяжки до толщины ЗОхш								
			30,6	30,88	0,67	945	21	33		—
		м2		0,63	0,25	19	8	123	-	-
63	Е0111-25-2	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементнох1 растворе	8,9	334,13	29,99	2974	267	2209	1,18	11
		хі 2		190,58	11,23	1696	100	123	0,05	-
64	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных кахшей сечением 150х300 XIXI при других видах покрытий	10	584,71	6,63	5847	66	1469	0,70	7
		м		108,68	1,76	1087	18	133	0,01	-
65	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой схіесіі с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток из рельефных плиток	6,4	1515,71	15,20	9701	97	1422	1,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		173,30	7,37	1109	47	123	0,04	--
66	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство подступенка из керамической плиткой	1	882,05	4,62	882	5	268	1,52	2
		м2		254,97	3,14	255	3	104	0,02	--
67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	14,1	191,50	15,94	2700	225	681	0,24	3
		м2		34,65	5,96	489	84	119	0,03	--
68	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 12мм	42,3	-6,64	-0,14	-281	-6	-8	--	--
		м2		-0,11	-0,05	-5	-2	119	--	--
69	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	14,1	7,42	0,22	105	3	122	0,04	1
		м2		7,20	0,09	102	1	119	--	--
70	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	14,1	42,86	18,33	604	258	527	0,14	2
		м2		24,53	6,86	346	97	119	0,03	--
71	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	12,4	368,91	3,73	4574	46	598	0,23	3
		м		39,15	1,40	485	17	119	0,01	--
72	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из металлического сайдинга с полимерным покрытием	13,5	161,83	1,24	2185	17	2469	0,97	13
		м2		153,23	0,47	2069	6	119	--	--
73	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	12,4	24,32	0,42	302	5	246	0,13	2
		м		21,92	0,16	272	2	90	--	--
74	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен	10,4	1773,49	2,56	18444	27	4605	2,55	27
		м2		420,75	0,97	4376	10	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение НОГ-3								
75	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	11,2	3796,70	5,89	42523	66	1160	0,42	5
		м		71,78	2,23	804	25	140	0,01	--
		РАЗДЕЛ 14.Вход В-13								
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,7	223,63	9,95	1946	87	599	0,36	3
		м2		52,20	3,74	454	33	123	0,02	--
77	Е0111-11-2	Добавлять или исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	17,4	30,88	0,67	537	12	19	--	--
		м2		0,63	0,25	11	4	123	--	--
78	Е0111-25-2	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	8,7	334,13	29,99	2907	261	2160	1,18	10
		м2		190,58	11,23	1658	98	123	0,05	--
79	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10,3	584,71	6,63	6023	68	1513	0,70	7
		м		108,68	1,76	1119	18	133	0,01	--
80	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	7,9	191,50	15,94	1513	126	382	0,24	2
		м2		34,65	5,96	274	47	119	0,03	--
81	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 12мм	23,7	-6,64	-0,14	-157	-3	-5	--	--
		м2		-0,11	-0,05	-3	-1	119	--	--
82	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	7,9	7,42	0,22	59	2	69	0,04	--
		м2		7,20	0,09	57	1	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
			7,9	42,86	18,33	339	145	295	0,14	1
		м2		24,53	6,86	194	54	119	0,03	--
84	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков								
			7,7	368,91	3,73	2841	29	372	0,23	2
		м		39,15	1,40	301	11	119	0,01	--
85	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из металлического сайдинга с полимерным покрытием								
			8	161,83	1,24	1295	10	1463	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1226	4	119	--	--
86	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек								
			7,7	24,32	0,42	187	3	153	0,13	1
		м		21,92	0,16	169	1	90	--	--
87	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен								
			2	1773,49	2,56	3547	5	886	2,55	5
		м2		420,75	0,97	842	2	105	--	--
		РАЗДЕЛ 15.Вход В-14								
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			4,6	223,63	9,95	1029	46	317	0,36	2
		м2		52,20	3,74	240	17	123	0,02	--
89	Е0111-11-2	Добавлять или исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм								
			9,2	30,88	0,67	284	6	10	--	--
		м2		0,63	0,25	6	2	123	--	--
90	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток из рельефных плиток								
			4,6	823,13	15,20	3786	70	1022	1,07	5
		м2		173,30	7,37	797	34	123	0,04	--
91	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			5,3	191,50	15,94	1015	84	256	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		34,65	5,96	184	32	119	0,03	--
92	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 12мм	15,9	-6,64	-0,14	-105	-2	-3	--	--
		м2		-0,11	-0,05	-2	-1	119	--	--
93	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	5,3	7,42	0,22	39	1	46	0,04	--
		м2		7,20	0,09	38	--	119	--	--
94	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	5,3	42,86	18,33	227	97	198	0,14	1
		м2		24,53	6,86	130	36	119	0,03	--
95	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из металлического сайдинга с полимерным покрытием	10,2	161,83	1,24	1651	13	1866	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1563	5	119	--	--
96	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	10,2	24,32	0,42	248	4	203	0,13	1
		м		21,92	0,16	224	2	90	--	--
97	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен	7,5	1773,49	2,56	13301	19	3321	2,55	19
		м2		420,75	0,97	3156	7	105	--	--
		Ограждение НОГ-4								
98	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	4,9	3796,70	5,89	18604	29	508	0,42	2
		м		71,78	2,23	352	11	140	0,01	--
		РАЗДЕЛ 16.Металлические ограждения ОГ-1, ОГ-2								
99	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений	22,4	89,04	5,89	1994	132	2321	0,42	9
		м		71,78	2,23	1608	50	140	0,01	--
		РАЗДЕЛ 17.Металлические ограждения ОГ-3								
100	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,2	89,04	5,89	285	19	332	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		71,78	2,23	230	7	140	0,01	--
101	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,868608	20,36	0,02	18	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 18.Эстрада								
102	Е0110-5-1	Каркас эстрады	2,53	22951,16	316,57	58066	801	10950	22,50	57
		м3		3487,50	119,25	8823	302	120	0,58	1
103	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,53	573,75	28,11	1452	71	408	0,78	2
		м3		123,75	10,58	313	27	120	0,05	--
104	Е0111-12-3	Укладка лаг	53	71,75	2,58	3803	137	3422	0,32	17
		м2		51,53	0,97	2731	51	123	--	--
105	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,54	573,75	28,11	884	43	248	0,78	1
		м3		123,75	10,58	191	16	120	0,05	--
106	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	53	14,90	4,37	790	232	793	0,07	4
		м2		10,53	1,64	558	87	123	0,01	--
107	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	53	1905,05	11,03	100967	585	6475	0,60	32
		м2		95,18	4,14	5045	219	123	0,02	1
108	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм ламинированными	7,2	129,31	4,32	931	31	1064	0,75	5
		м2		121,50	1,64	875	12	120	0,01	--
109	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	53	597,64	4,90	31675	260	3934	0,38	20
		м2		58,50	1,85	3101	98	123	0,01	--
110	Е0157-24-1	Установка вентиляционных решеток в углах эстрады	4	87,97	--	352	--	146	0,21	1
		1шт		33,08	--	132	--	110,7	--	--
111	Е0110-31-1	Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	6	6123,54	58,52	36741	351	6431	4,90	29
		м2		870,75	22,50	5225	135	120	0,11	1
112	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам лестницы	1,58	20,48	0,91	32	1	10	0,03	--
		м2		4,68	0,34	7	1	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	6	597,64	4,90	3586	29	445	0,38	2
		м2		58,50	1,85	351	11	123	0,01	--
		РАЗДЕЛ 19.Вентилиционные решетки Р-5								
114	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,156312	9850,48	1162,95	1540	182	1050	46,60	7
		т		7357,50	108,00	1150	17	90	0,53	--
115	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	81,010592	20,36	0,02	1649	2	303	0,02	2
		м2		4,16	--	337	--	90	--	--
116	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01716	175710,10	1826,10	3015	31	211	42,70	1
		т		8100,00	690,75	139	12	140	3,37	--
117	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,8	162,24	1,24	1265	10	1427	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1195	4	119	--	--
		РАЗДЕЛ 20.Зашивка воздуховодов								
118	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами ГКЛВ толщиной 12,5мм на металлическом каркасе	50	660,34	2,86	33017	143	14856	1,63	82
		м2		282,04	0,94	14102	47	105	0,01	--
119	СПрайслист	Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ2025П	7	571,43	--	4000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 21.Люк Л-1								
120	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,28	375,50	30,89	481	40	313	1,23	2
		м2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	--
		РАЗДЕЛ 22.Стремянка								
121	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,028	13565,47	5475,87	380	153	166	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	141	43	90	5,46	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**1,624**	**20,36**	**0,02**	**33**	**--**	**6**	**0,02**	**--**
		м2		**4,16**	**--**	**7**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3954015**	**53565**			**4304**
			Тенге			**728598**	**18649**			**92**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3913031**				
		Материалы -	Тенге			**3092746**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**744469**			
		Местные материалы -	Тенге			**37640**				
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			**137**				
		Накладные расходы -	Тенге			**838252**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**419**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**125738**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**285077**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5036360**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4799**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**870206**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**40984**				
		Материалы -	Тенге			**580**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2778**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**36886**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2501**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**375**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2609**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**46093**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3154**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5082453**				

Временные здания и сооружения, 1,8%	91 484
итого	5 173 937
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	107 618
Затраты на выслугу лет, 1%	51 739
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	20 696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах2001 года				5 353 990				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				14 652 662				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				293 053				
		итого с учетом налога (2%)				14 945 715				
		НДС, 12%				1 793 486				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				16 739 201				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ **Кантарбаев Р.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 6А, 6Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 14

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-6-3. Общестроительные работы АР, блок 6А, 6Б

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
1	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	4,833775	330,85	32,08	1599	155	1650	1,49	7
		м2		272,25	12,13	1316	59	120	0,06	--
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 15								
2	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	12,7	1600,94	30,36	20332	386	2192	0,80	10
		м2		132,85	7,46	1687	95	123	0,04	--
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы								
3	Е0115-37-9Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	12,7	660,34	2,86	8386	36	3774	1,63	21
		м2		282,04	0,94	3582	12	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
		Вход В-16								
4	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	9,15	223,63	9,95	2046	91	630	0,36	3
		м2		52,20	3,74	478	34	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	18,3	30,88	0,67	565	12	20	--	--
		м2		0,63	0,25	12	5	123	--	--
6	Е0111-25-2	Устройство покрытий из тротуарной плитки на цементном растворе	9,15	334,13	29,99	3057	274	2271	1,18	11
		м2		190,58	11,23	1744	103	123	0,05	1
7	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	20,02	7,42	0,22	149	4	174	0,04	1
		м2		7,20	0,09	144	2	119	--	--
8	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	20,02	42,86	18,33	858	367	748	0,14	3
		м2		24,53	6,86	491	137	119	0,03	1
9	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	5,2	368,91	3,73	1918	19	251	0,23	1
		м		39,15	1,40	204	7	119	0,01	--
10	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,75	613,99	1,24	2302	5	686	0,97	4
		м2		153,23	0,47	575	2	119	--	--
11	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	5,2	24,32	0,42	126	2	103	0,13	1
		м		21,92	0,16	114	1	90	--	--
		Ограждение лестниц ОГ-1								
12	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,3	89,04	5,89	294	19	342	0,42	1
		м		71,78	2,23	237	7	140	0,01	--
13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,180372	20,36	0,02	65	--	12	0,02	--
		м2		4,16	--	13	--	90	--	--
		Ограждение лестниц ОГ-3								
14	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения	6,5	3796,70	5,89	24679	38	673	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		71,78	2,23	467	14	140	0,01	--
		РАЗДЕЛ 5.Вентиляционные решетки Р-1								
15	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,017488	9850,48	1162,95	172	20	118	46,60	1
		т		7357,50	108,00	129	2	90	0,53	--
16	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,69312	20,36	0,02	136	--	25	0,02	--
		м2		4,16	--	28	--	90	--	--
		Венткамера								
17	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами ПТЭ-150)	1,875	13825,47	378,22	25923	709	6953	20,04	38
		м3		3566,25	141,75	6687	266	100	0,69	1
18	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу минераловатными плитами ПТЭ-150	0,9	14974,56	401,31	13477	361	4180	25,84	23
		м3		4493,25	150,75	4044	136	100	0,74	1
19	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	12	660,34	2,86	7924	34	3566	1,63	20
		м2		282,04	0,94	3384	11	105	0,01	--
20	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,020735	175710,10	1826,10	3643	38	255	42,70	1
		т		8100,00	690,75	168	14	140	3,37	--
		Отмостка								
21	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	13,44	1986,13	73,75	26694	991	591	0,14	2
		м3		21,38	11,67	287	157	133	0,04	1
22	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	89,6	453,22	--	40609	--	2949	0,14	13
		м2		24,75	--	2218	--	133	--	--
23	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1 до толщины 4см	179,2	71,50	--	12812	--	949	0,02	4
		м2		3,98	--	713	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.Кровля								
24	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	417,4	7,42	0,22	3097	92	3621	0,04	19
		м2		7,20	0,09	3005	38	119	--	--
25	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	540	42,86	18,33	23144	9898	20171	0,14	75
		м2		24,53	6,86	13246	3704	119	0,03	18
		Парапет								
26	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	111,33	629,83	1,24	70119	138	20363	0,97	108
		м2		153,23	0,47	17059	52	119	--	--
27	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,1093	175710,10	1826,10	19205	200	1345	42,70	5
		т		8100,00	690,75	885	75	140	3,37	--
28	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,02012	172169,94	1216,94	3464	24	180	31,40	1
		т		5940,00	459,00	120	9	140	2,25	--
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,50636	20,36	0,02	153	--	28	0,02	--
		м2		4,16	--	31	--	90	--	--
		Зонты для вентшахты								
30	Е0109-17-1	Установка металлоконструкций стоек	0,067	4588,45	2285,57	307	153	132	9,35	1
		т		1579,50	617,13	106	41	90	2,34	--
31	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,067	542,84	144,52	36	10	18	1,34	--
		т		292,50	--	20	--	90	--	--
32	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0545	175710,10	1826,10	9576	100	671	42,70	2
		т		8100,00	690,75	441	38	140	3,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,047	20,36	0,02	143	--	26	0,02	--
		м2		4,16	--	29	--	90	--	--
34	Е0112-10-1	Устройство зонтов из оцинкованной стали	21,1	575,05	1,24	12134	26	3859	0,97	21
		м2		153,23	0,47	3233	10	119	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Двери								
35	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	8,19	636,69	31,85	5214	261	1994	1,15	9
		м2		190,80	12,04	1563	99	120	0,06	--
36	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	5,88	636,69	31,85	3744	187	1431	1,15	7
		м2		190,80	12,04	1122	71	120	0,06	--
37	Е0110-23-4 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	4,4	496,50	31,37	2185	138	945	0,99	4
		м2		167,18	11,86	736	52	120	0,06	--
38	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,96	330,85	32,08	318	31	328	1,49	1
		м2		272,25	12,13	261	12	120	0,06	--
39	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,94	367,11	19,34	1079	57	515	0,83	2
		м2		139,39	6,57	410	19	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и дервянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2								
			13,44	363,03	22,07	4879	297	2602	0,92	12
		м2		153,73	7,58	2066	102	120	0,04	--
		РАЗДЕЛ 8.Окна								
41	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			122,358	348,93	18,88	42695	2310	26075	1,02	125
		м2		171,01	6,57	20924	804	120	0,03	4
42	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			122,358	157,19	5,58	19233	683	14121	0,59	72
		м2		94,05	2,12	11508	259	120	0,01	1
		РАЗДЕЛ 9.Полы								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
43	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых								
			154,9	48,53	5,55	7517	860	8583	0,26	40
		м2		42,98	2,07	6658	321	123	0,01	2
44	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"								
			154,9	147,21	18,42	22803	2853	17692	0,42	64
		м2		85,95	6,91	13314	1070	123	0,03	5
45	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			154,9	1515,71	15,20	234783	2354	34423	1,07	166
		м2		173,30	7,37	26844	1142	123	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	158	129,82	0,32	20512	51	8112	0,24	37
		м		41,63	0,11	6578	17	123	--	--
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
47	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	71,4	48,53	5,55	3465	396	3956	0,26	18
		м2		42,98	2,07	3069	148	123	0,01	1
48	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	71,4	147,21	18,42	10511	1315	8155	0,42	30
		м2		85,95	6,91	6137	493	123	0,03	2
49	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" полукоммерческого	71,4	597,64	4,90	42671	350	5300	0,38	27
		м2		58,50	1,85	4177	132	123	0,01	1
50	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	69	109,84	0,46	7579	32	1037	0,08	5
		м		12,04	0,18	831	12	123	--	--
51	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	7,14	167,96	1,88	1199	13	592	0,47	3
		м2		78,30	0,72	559	5	105	--	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13								
52	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	9	48,53	5,55	437	50	499	0,26	2
		м2		42,98	2,07	387	19	123	0,01	--
53	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	9	147,21	18,42	1325	166	1028	0,42	4
		м2		85,95	6,91	774	62	123	0,03	--
54	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	9	81,37	9,38	732	84	579	0,24	2
		м2		48,83	3,51	439	32	123	0,02	--
55	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	9	1600,94	30,36	14408	273	1553	0,80	7
		м2		132,85	7,46	1196	67	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	24	927,19	1,30	22252	31	1160	0,23	6
		м		38,61	0,67	927	16	123	--	--
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12								
57	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	157,9	49,83	2,61	7868	412	7833	0,31	50
		м2		46,73	0,97	7379	153	104	--	1
58	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя до толщины 15мм	1579	3,63	0,53	5732	837	5386	0,02	30
		м2		3,10	0,18	4895	284	104	--	1
59	Е0111-36-4	Устройство резинового спортивного покрытия на клее	157,9	77,06	4,65	12168	734	14364	0,47	74
		м2		72,23	1,73	11405	273	123	0,01	1
60	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	97	109,84	0,46	10654	45	1458	0,08	7
		м		12,04	0,18	1168	17	123	--	--
61	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	15,79	167,96	1,88	2652	30	1310	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1236	11	105	--	--
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
62	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	96	1600,94	30,36	153690	2914	16568	0,80	77
		м2		132,85	7,46	12754	716	123	0,04	4
63	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	51,6	927,19	1,30	47843	67	2493	0,23	12
		м		38,61	0,67	1992	35	123	--	--
		Покрытие полов цементное, тип 6								
64	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	398,3	147,21	18,42	58634	7337	45493	0,42	166
		м2		85,95	6,91	34234	2752	123	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	398,3	48,53	5,55	19329	2211	22070	0,26	103
		м2		42,98	2,07	17119	824	123	0,01	4
66	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м	96	104,55	18,42	10037	1768	10965	0,42	40
		м2		85,95	6,91	8251	663	123	0,03	3
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
67	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	489,2	106,20	3,94	51953	1927	53215	0,55	271
		м2		102,11	1,49	49952	729	105	0,01	4
68	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1140	106,20	3,94	121068	4492	124009	0,55	631
		м2		102,11	1,49	116405	1699	105	0,01	8
69	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	39	147,72	6,12	5761	239	5885	0,81	31
		м2		141,39	2,32	5514	90	105	0,01	--
70	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100	846,05	4,62	84605	462	26843	1,52	152
		м2		254,97	3,14	25497	314	104	0,02	2
		Утепление стен и тамбура								
71	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами ПТЭ-150)	2,25	13825,47	378,22	31107	851	8343	20,04	45
		м3		3566,25	141,75	8024	319	100	0,69	2
72	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу (минераловатными плитами ПТЭ-150)	0,64	14974,56	401,31	9584	257	2972	25,84	17
		м3		4493,25	150,75	2876	96	100	0,74	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	157,9	213,01	1,52	33634	240	20857	0,70	111
		м2		111,38	0,56	17587	88	118	--	--
		Наружная отделка								
74	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	878,1	25,35	0,05	22263	44	8067	0,05	43
		м2		7,70	0,02	6761	18	119	--	--
75	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	752,8	21,10	0,01	15886	8	5296	0,04	31
		м2		6,70	--	5044	--	105	--	--
76	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен и откосов	527,0059	1773,49	2,56	934640	1349	233361	2,55	1344
		м2		420,75	0,97	221738	511	105	--	2
77	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	203,1	425,01	2,65	86319	538	55333	1,43	290
		м2		258,75	0,72	52552	146	105	0,03	6
78	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	63,0769231	106,35	0,60	6708	38	3816	0,32	20
		м		57,38	0,23	3619	15	105	--	--
79	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	878,1	150,62	0,62	132258	544	71816	0,44	382
		м2		69,08	0,23	60659	202	118	--	1
		Утепление наружных стен								
80	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	70,86	6465,97	378,22	458179	26801	262749	20,04	1420
		м3		3566,25	141,75	252704	10044	100	0,69	49
81	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	23	107,08	8,23	2463	189	2300	0,47	11
		м2		81,68	3,08	1879	71	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	26,45	145,00	--	3835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	507	599,02	4,92	303703	2494	103766	1,15	583
		м2		193,05	1,87	97876	948	105	0,01	5
		Утепление стен по оси 7, между осями "М"-"Н" на отм 6,680 (Блок 3; Блок 6)								
84	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	5,373	6465,97	378,22	34742	2032	19923	20,04	108
		м3		3566,25	141,75	19161	762	100	0,69	4
85	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	298,5	7,05	--	2104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,02384	126994,77	680,89	3028	16	145	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	132	6	105	1,26	--
87	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	59,7	599,02	4,92	35761	294	12219	1,15	69
		м2		193,05	1,87	11525	112	105	0,01	1
		РАЗДЕЛ 11.Вход В-15								
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,9	223,63	9,95	872	39	268	0,36	1
		м2		52,20	3,74	204	15	123	0,02	--
89	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	7,8	30,88	0,67	241	5	8	--	--
		м2		0,63	0,25	5	2	123	--	--
90	Е0111-25-2	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	3,9	334,13	29,99	1303	117	968	1,18	5
		м2		190,58	11,23	743	44	123	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	6,3	584,71	6,63	3684	42	925	0,70	4
		м		108,68	1,76	685	11	133	0,01	--
92	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	5,5	191,50	15,94	1053	88	266	0,24	1
		м2		34,65	5,96	191	33	119	0,03	--
93	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 12мм	16,5	-6,64	-0,14	-109	-2	-3	--	--
		м2		-0,11	-0,05	-2	-1	119	--	--
94	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	5,5	7,42	0,22	41	1	48	0,04	--
		м2		7,20	0,09	40	--	119	--	--
95	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	5,5	42,86	18,33	236	101	205	0,14	1
		м2		24,53	6,86	135	38	119	0,03	--
96	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	3,1	368,91	3,73	1144	12	150	0,23	1
		м		39,15	1,40	121	4	119	0,01	--
97	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из металлического сайдинга с полимерным покрытием	5	161,83	1,24	809	6	915	0,97	5
		м2		153,23	0,47	766	2	119	--	--
98	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	3,1	24,32	0,42	75	1	62	0,13	--
		м		21,92	0,16	68	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "кирпич"/ стен	2,8	1773,49	2,56	4966	7	1240	2,55	7
		м2		420,75	0,97	1178	3	105	--	--
		РАЗДЕЛ 12.Вентялиционные решетки Р-1								
100	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1064	9850,48	1162,95	1048	124	715	46,60	5
		т		7357,50	108,00	783	11	90	0,53	--
101	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,1712	20,36	0,02	126	--	23	0,02	--
		м2		4,16	--	26	--	90	--	--
102	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,01056	175710,10	1826,10	1855	19	130	42,70	--
		т		8100,00	690,75	86	7	140	3,37	--
103	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,8	162,24	1,24	779	6	878	0,97	5
		м2		153,23	0,47	736	2	119	--	--
		РАЗДЕЛ 13.Зашивка воздуховодов								
104	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами ГКЛВ толщиной 12,5мм на металлическом каркасе	20	660,34	2,86	13207	57	5943	1,63	33
		м2		282,04	0,94	5641	19	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 14.Деформационные швы в стенах - узлы 6,7								
105	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистных и зернистых материалов насухо	1,02	2139,46	330,46	2182	337	1971	10,58	11
		м3		1809,00	123,75	1845	126	100	0,60	1
106	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	33,6	162,24	1,24	5451	42	6146	0,97	33
		м2		153,23	0,47	5149	16	119	--	--
107	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02688	172357,31	536,06	4633	14	1346	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1276	5	105	0,99	--
108	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	10,08	107,08	8,23	1079	83	1008	0,47	5
		м2		81,68	3,08	823	31	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	56	16,67	--	933	--	831	0,09	5
		м шва		14,13	--	791	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 15.Деформационные швы в перекрытии - узел 8								
110	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,4	2139,46	330,46	2995	463	2706	10,58	15
		м3		1809,00	123,75	2533	173	100	0,60	1
111	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	30,888	162,24	1,24	5011	38	5650	0,97	30
		м2		153,23	0,47	4733	15	119	--	--
112	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	8,424	107,08	8,23	902	69	843	0,47	4
		м2		81,68	3,08	688	26	118	0,02	--
113	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01504	172357,31	536,06	2592	8	753	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	714	3	105	0,99	--
		РАЗДЕЛ 16.Ограждение приборов отопления								
114	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,5	22951,16	316,57	11476	158	2164	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1744	60	120	0,58	--
115	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5	573,75	28,11	287	14	81	0,78	--
		м3		123,75	10,58	62	5	120	0,05	--
116	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинировпанными толщиной 20 мм	82,38	129,31	4,32	10652	356	12173	0,75	62
		м2		121,50	1,64	10009	135	120	0,01	1
117	Е0115-176-1	Окраска эмалью деревянной обшивки	1	165,52	0,16	166	--	102	0,58	1
		м2		96,75	0,07	97	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 17.Ограждение оконных проемов								
118	Е0109-25-1	Монтаж балок	0,0189	5015,90	2020,02	95	38	47	14,10	--
		т		2272,50	502,43	43	9	90	1,79	--
119	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,0189	2452,13	545,76	46	10	21	5,25	--
		т		1230,75	--	23	--	90	--	--
120	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,0962	20,36	0,02	22	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0115-71-1	Устройство сетки капроновой	62	39,63	1,19	2457	74	2490	0,22	14
		м2		37,80	0,45	2344	28	105	--	--
		РАЗДЕЛ 18.Люк Л-1								
122	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,50	30,89	240	20	156	1,23	1
		м2		191,93	11,68	123	7	120	0,06	--
		РАЗДЕЛ 19.Стремянка								
123	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,028	13565,47	5475,87	380	153	166	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	141	43	90	5,46	--
124	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,624	20,36	0,02	33	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3599862**	**88667**			**7441**
			Тенге			**1281865**	**32761**			**164**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3597575**				
	Материалы -		Тенге			**2021048**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1313091**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5940**				
	Местные материалы -		Тенге			**201993**				
	Стоимость возвращаемых материалов -		Тенге			**21**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1423080**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**712**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**213462**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**301239**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5321894**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8308**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1526553**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2287**				
	Материалы -		Тенге			**349**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1535**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1382**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**207**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**220**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3889**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1742**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5325783**				

Временные здания и сооружения, 1,8%	95 864
итого	5 421 647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%				112 770				
		Затраты на выслугу лет, 1%				54 216				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				21 687				
		Итого в базовых ценах2001 года				5 610 320				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				15 354 179				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				307 084				
		итого с учетом налога (2%)				15 661 263				
		НДС, 12%				1 879 352				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				17 540 615				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ **Кантарбаев Р.А.**

Соот. рос. [illegible] прав [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 4
Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 15

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-4-4. Отопление, блок 4

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Отопление								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	50	266,48	3,96	13324	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	22	264,48	3,96	5819	87	1512	0,30	7
		м		52,20	1,49	1148	33	128	0,01	--
3	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	50	343,48	3,96	17174	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
4	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	64	422,48	3,96	27039	253	4398	0,30	19
		м		52,20	1,49	3341	95	128	0,01	--
5	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопленией из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	7	472,48	3,96	3307	28	481	0,30	2
		м		52,20	1,49	365	10	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	193	10,94	--	2111	--	2641	0,05	10
		м		10,69	--	2063	--	128	--	--
7	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-20мм	75	67,67	4,19	5075	314	5897	0,34	25
		м		59,85	1,58	4489	118	128	0,01	1
8	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-25мм	48	67,67	4,19	3248	201	3774	0,34	16
		м		59,85	1,58	2873	76	128	0,01	--
9	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-32мм	14	67,67	4,19	947	59	1101	0,34	5
		м		59,85	1,58	838	22	128	0,01	--
10	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб PN20 д-40мм	25	67,67	4,19	1692	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	162	10,94	--	1772	--	2217	0,05	8
		м		10,69	--	1732	--	128	--	--
12	Е0116-10-5	Коллектор из труб диам. 108х4мм (L-1,1м=2шт)	2,2	1240,75	20,80	2730	46	389	0,73	2
		м		130,50	7,79	287	17	128	0,04	--
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	21	473,47	39,24	9943	824	7258	1,47	31
		1шт		254,25	15,75	5339	331	128	0,07	1
14	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	55,9	181,44	35,77	10143	2000	8951	0,70	39
		1кВт		111,70	13,40	6244	749	128	0,07	4
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
16	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	21	62,81	--	1319	--	623	0,12	3
		комплект		23,18	--	487	--	128	--	--
17	Е0118-22-5	Установка кранов спуска воздуха автоматических	4	28,81	--	115	--	119	0,12	--
		комплект		23,18	--	93	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**								
			8	605,62	--	4845	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
19	E0118-22-3	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**								
			8	960,18	1,62	7681	13	593	0,32	3
		комплект		57,94	--	464	--	128	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
20	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**								
			147	72,96	16,85	10726	2477	6309	0,21	31
		м		38,59	4,33	5673	637	100	0,03	4
21	E0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
			88,4	148,40	0,07	13118	6	10026	0,65	57
		м2		108,00	0,02	9547	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			147810	7279			315
			Тенге			55195	2468			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23844				
	Материалы -		Тенге			6141				
	Всего заработная плата -		Тенге				15858			
		Накладные расходы -	Тенге			16336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				18309			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123966				
	Материалы -		Тенге			79195				
	Всего заработная плата -		Тенге				41804			
	Сдача и испытание -		Тенге			284				
		Накладные расходы -	Тенге			53509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8026			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10649				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			188124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				49831			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			230714				

Временные здания и сооружения, 1,8%	4 153
итого	234 867

№15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%				4 885				
		Затраты на выслугу лет, 1%				2 349				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				939				
		Итого в базовых ценах2001 года				243 040				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				665 146				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				13 303				
		итого с учетом налога (2%)				678 449				
		НДС, 12%				81 414				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				759 863				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

_____ **Кантарбаев Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Соот. рас

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"

Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Сети 0,4 кВ

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 16

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 4-2. Сети 0,4 кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**	402	44,00	10,60	17688	4261	11953	0,18	72
		м		29,00	2,30	11658	925	95	0,01	5
2	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	262	36,70	27,80	9615	7284	3908	0,06	16
		м		8,80	6,90	2306	1808	95	0,04	10
3	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 2-х кабелей**	143	11,20	7,90	1602	1130	720	0,02	3
		м		3,30	2,00	472	286	95	0,01	2
4	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 3-х кабелей**	26	11,20	7,90	291	205	131	0,02	1
		м		3,30	2,00	86	52	95	0,01	--
5	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 4-х кабелей**	57	11,20	7,90	638	450	287	0,02	1
		м		3,30	2,00	188	114	95	0,01	1
6	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	5	32,40	23,70	162	119	69	0,06	--
		м		8,60	5,90	43	30	95	0,03	--
7	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	0,081	230208,38	--	18647	--	2446	175,00	14
		кан.-км		27450,00	--	2223	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	86	70,70	17,10	6080	1471	4208	0,31	27
		м		47,30	4,20	4068	361	95	0,02	2
9	Ц0108-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	217	135,10	55,30	29317	12000	12719	0,32	69
		м		49,70	12,00	10785	2604	95	0,07	15
10	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
11	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	16	2815,00	1781,00	45040	28496	21310	6,00	96
		шт		1008,00	393,99	16128	6304	95	2,29	37
12	Ц0108-155-1	Герметизация кабельных вводов	4	373,80	--	1495	--	299	--	--
		проход		78,80	--	315	--	95	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Заземление								
13	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	61,90	3,30	4333	231	1556	0,14	10
		м		23,00	0,40	1610	28	95	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
15	Е0101-39-4	Рытье и засыпка траншей роторными экскаватором глубиной траншеи 1,6м	0,262	227138,95	168863,95	59510	44242	21976	379,00	99
		км		58275,00	28195,92	15268	7387	97	114,58	30
16	Е0101-39-8 к-4	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншей до глубины 0,8м	0,262	-101332,00	-55432,00	-26549	-14523	-14048	-288,00	-75
		км		-45900,00	-9378,00	-12026	-2457	97	-9,90	-3
17	Е0101-39-4	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,048	227138,95	168863,95	10903	8105	4026	379,00	18
		км		58275,00	28195,92	2797	1353	97	114,58	5
18	Е0101-39-8 к-5	Исключить на каждые 0,2 м изменения глубины траншей до глубины 0,6м (заземление)	0,048	-126665,00	-69290,00	-6080	-3326	-3217	-360,00	-17
		км		-57375,00	-11722,50	-2754	-563	97	-9,90	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			183367	95255			355
			Тенге			57085	19349			111

№ п.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			126936				
	Материалы -		Тенге			14603				
	Всего заработная плата -		Тенге				65205			
		Накладные расходы -	Тенге			61944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9292			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			200213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				74496			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56431				
	Материалы -		Тенге			16299				
	Всего заработная плата -		Тенге				11230			
	Местные материалы -		Тенге			124				
		Накладные расходы -	Тенге			11182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				12907			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			271883				

Временные здания и сооружения, 1,8%	4 894
итого	276 777
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	5 757
Затраты на выслугу лет, 1%	2 768
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 107
Итого в базовых ценах2001 года	286 409
Итого в текущих ценах К=2,7367741935	783 837
налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	15 677
итого с учетом налога (2%)	799 512
НДС, 12%	95 942
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	895 454

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. Сатыгуров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Дизельная станция
Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 17

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 4-4. Дизельная станция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0106-360-1	**Монтаж дизель-генератора**	3,5	29309,00	9397,00	102582	32890	51008	88,00	308
		т		13970,00	2222,95	48895	7780	90	12,89	45
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под дизель-генератор								
2	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	14	44,07	41,46	617	580	190	0,02	--
		м3		2,61	11,40	37	160	97	0,04	1
3	Е0101-164-4т.ч.п-1,55 п-3.180, доп.изм.№1 К=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1	791,10	--	791	--	894	4,27	4
		м3		791,10	--	791	--	113	--	--
4	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	3,75	7,57	7,57	28	28	9	--	--
		м3		--	2,46	--	9	97	0,01	--
5	Е0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**	1,25	190,58	--	238	--	269	1,38	2
		м3		190,58	--	238	--	113	--	--
6	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	3,75	25,65	5,38	96	20	74	0,13	--
		м3		20,27	--	76	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	10	64,39	61,25	644	613	202	0,02	--
		м3		3,02	17,81	30	178	97	0,06	1
8	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18,7	76,60	--	1432	--	286	0,32	6
		т		15,32	--	286	--	100	--	--
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10	3,80	3,24	38	32	16	--	--
		м3		0,48	1,12	5	11	97	--	--
10	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,8	3002,90	--	14414	--	3135	3,24	16
		м3		531,00	--	2549	--	123	--	--
11	Е0106-1-16	Устройство монолитного днища из бетона В15	4,5	8671,22	196,62	39020	885	1637	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1225	334	105	0,36	2
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,5	107,00	--	482	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,5	304,00	--	1368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0358	46439,08	327,33	1663	12	76	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	68	4	105	0,60	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			163413	35060			345
			Тенге			54200	8477			48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			102582				
	Материалы -		Тенге			20797				
	Всего заработная плата -		Тенге				56675			
		Накладные расходы -	Тенге			51008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9215				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			162805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				64327			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60832				
	Материалы -		Тенге			2547				
	Всего заработная плата -		Тенге				6002			
	Местные материалы -		Тенге			49663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			1432				
		Накладные расходы -	Тенге			6788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			234482				

Временные здания и сооружения, 1,8%	4 221
итого	238 703
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	4 965
Затраты на выслугу лет, 1%	2 387
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	955
Итого в базовых ценах2001 года	247 010
Итого в текущих ценах К=2,7367741935	676 009
налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	13 520
итого с учетом налога (2%)	689 529
НДС, 12%	82 744
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	772 273

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"
Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Наружное освещение
Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 18

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 4-5. Наружное освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0108-597-1	**Комплекс осветительный КО1-1**	26	4110,00	1678,00	106860	43628	40459	8,00	208
		компл		1168,00	470,01	30368	12220	95	2,73	71
2	Ц0108-595-2	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	26	758,30	283,00	19716	7358	12893	2,48	64
		шт		441,00	81,00	11466	2106	95	0,47	12
3	Ц0110-901-12	**Монтаж контрольной коробки**	26	85,50	0,20	2223	5	1090	0,23	6
		шт		38,00	0,10	988	3	110	--	--
4	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
5	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**	408	44,00	10,60	17952	4325	12132	0,18	73
		м		29,00	2,30	11832	938	95	0,01	5
6	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	468	36,70	27,80	17176	13010	6980	0,06	28
		м		8,80	6,90	4118	3229	95	0,04	19
7	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	5	32,40	23,70	162	119	69	0,06	--
		м		8,60	5,90	43	30	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,06	230208,38	--	13813	--	1812	175,00	11
		кан.-км		27450,00	--	1647	--	110	--	--
9	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	60	60,40	15,60	3624	936	2423	0,24	14
		м		38,70	3,80	2322	228	95	0,02	1
10	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	177	113,20	42,70	20036	7558	8374	0,25	44
		м		40,50	9,30	7169	1646	95	0,05	10
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
11	Е0101-39-4	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,468	227138,95	168863,95	106301	79028	39254	379,00	177
		км		58275,00	28195,92	27273	13196	97	114,58	54
12	Е0101-39-8 к-4	Исключить на каждые 0,2 м изменения глубины траншей до глубины 0,8м	0,468	-101332,00	-55432,00	-47423	-25942	-25094	-288,00	-135
		км		-45900,00	-9378,00	-21481	-4389	97	-9,90	-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			260606	130030			493
			Тенге			75902	29209			167
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			187916				
	Материалы -		Тенге			42508				
	Всего заработная плата -		Тенге				88866			
		Накладные расходы -	Тенге			84571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16349				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			288836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				101552			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72690				
	Материалы -		Тенге			12073				
	Всего заработная плата -		Тенге				16245			
	Местные материалы -		Тенге			92				
		Накладные расходы -	Тенге			15972				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				18641			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			382818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения, 1,8%				6 891				
		итого				389 709				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%				8 106				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 897				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 559				
		Итого в базовых ценах2001 года				403 271				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				1 103 661				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				22 073				
		итого с учетом налога (2%)				1 125 734				
		НДС, 12%				135 088				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				1 260 822				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ **Кантарбаев Р.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"

Наименование объекта - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 г, доп.соглашение №3 от 5 февраля 2018 г

АКТ 19

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Локальная смета 2-5-7. Технологическое оборудование, блок 5

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2.Пищеблок								
		РАЗДЕЛ 2.Немонтируемое оборудование								
1	5102-123	**Весы товарные механические, предел взвешивания 150кг**	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	5550-8	**Шкаф канцелярский**	4	19780,00	--	79120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	5536-216	**Скамейка для гардероба 1000х350х450**	2	3440,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	5101-178	**Стеллаж кухонный, максимальная нагрузка на полку 275кг 800х400х1850**	10	33110,00	--	331100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	5102-125	**Подтоварник 1000х600х280, максимальная нагрузка на подставку 300кг**	4	1600,00	--	6400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	5566-2	**Стол производственный с бортом**	14	7955,00	--	111370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	5101-178	Стеллаж кухонный, максимальная нагрузка на полку 85кг	2	33110,00	--	66220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	5101-182	Стол открытый	9	9702,00	--	87318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	5101-171	Ларь для овощей	2	2840,00	--	5680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	5101-182	Стол кондитерский открытый	1	9702,00	--	9702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	5102-123	Настольные весы	4	8400,00	--	33600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	5101-182	Стол для сбора остатков пищи	1	9702,00	--	9702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	8101-93	Подставка универсальная 450x450x500	1	2800,00	--	2800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	5102-135	Шкаф распашной для хлеба ШРХ-6-1РН	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	5561-28	Разрубочный стол	1	7364,00	--	7364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	5561-29	Контейнер для пищевых отходов	2	8966,00	--	17932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	5560-9	Стеллаж кухонный для сушки посуды	1	7267,00	--	7267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	8101-51	Стол обеденный четырехместный	32	2795,00	--	89440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	8101-53	Стул 450x380x782	128	1505,00	--	192640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	5102-22	Универсальный стеллаж 600x350x1750	1	11288,00	--	11288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	5101-167	Тележка внутрикорпусная универсальная для перевозки грузов	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	5101-150	Холодильный шкаф ШХ-1,4	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	5561-10	Местный вентиляционный отсос МВО-1200	3	58053,00	--	174159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	5302-86	Рукосушитель	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Оборудование монтируемое								
25	5536-162	Ванна моечная	11	12896,00	--	141856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	5101-135	Картофелечистка	1	82933,00	--	82933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	8101-75	Машина овощерезная	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	5101-134	Ванна моечная односекционная	2	7034,00	--	14068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайслист	Мукопросеиватель	1	38819,88	--	38820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	5561-8	Пекарный шкаф	1	112421,00	--	112421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайслист	Расстоечный шкаф для окончательной расстойки теста	1	38819,88	--	38820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайслист	Тестомесильная машина для замеса теста в производстве хлебобулочных изделий МТМ-65	1	127782,09	--	127782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	5101-149	Холодильный шкаф 570х625х1435	5	119863,00	--	599315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайслист	Овощерезательная машина Robot couper CL30	1	121312,11	--	121312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	5101-151	Хлеборезка	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	5101-136	Холодильный шкаф однокамерный Desmon IB7A	1	182820,00	--	182820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	5101-143	Мясорубка	1	32918,00	--	32918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайслист	Котлетоформовочный механизм Fimar F/10	1	21577,38	--	21577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайслист	Двухкамерный холодильный шкаф повышенной вместительности ШВУП1ТУ-1,4м	1	83656,83	--	83657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	5101-142	Кухонная машина посудомоечная МПУ-700	1	261910,00	--	261910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	5101-146	Прилавок охлаждаемый 2ПВ-11/7Н	1	149340,00	--	149340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайслист	Мармит для первых блюд МЭПС2-11/7Н	1	53118,53	--	53119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайслист	Мармит для вторых блюд МЭВ-11/7Н	1	82621,64	--	82622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	5101-146	Прилавок нейтральный 2ПН-11/7	1	149340,00	--	149340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	5561-10	Местный вентотсос 1200x785x580	3	58053,00	--	174159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	5101-139	Котел пищевой электрический КПЭ-100	1	269685,00	--	269685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4313818	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			4313818				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4313818				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4313818				

Временные здания и сооружения, 1,8% 0

итого 0

Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%				0				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				0				
		Итого в базовых ценах2001 года				4 313 818				
		Итого в текущих ценах К=2,7367741935				11 805 946				
		налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				236 119				
		итого с учетом налога (2%)				12 042 065				
		НДС, 12%				1 445 048				
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				13 487 113				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____**Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____**Кантарбаев Р.А.**