Счет-фактура № 138 от 20 октября 2018 г.

а совершения оборота: 20.10.2018

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 154 от 13.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, Чингирлауский с.о., с."Шынгырлау"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 131 от 20 октября 2018г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240008528, Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел образования",РК, Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, Чингирлауский с.о., с."Шынгырлау", Клышева, 89/а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240008528, РК, Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, Чингирлауский с.о., с."Шынгырлау", Клышева, 89/а

ИИК получателя: KZ24070103KSN2717000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО"	работа	1	35 780 047,32	35 780 047,32	12%	4 293 605,68	40 073 653,00		
Всего по счету:					**35 780 047,32**		**4 293 605,68**	**40 073 653,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел образования",РК, Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, Чингирлауский с.о., с."Шынгырлау", Клышева, 89/а** — **060240008528**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 154 от 13.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
131	20.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО"			работа	1	40 073 653,00	40 073 653,00
				Итого	1	x	40 073 653,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЧИНГИРЛАУСКОЙ СОШ С.ШЫНГЫРЛАУ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

Договор подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

20.10.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			154	13.07.2018г				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2018 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**167 161 883**		0	149 251 681	6 166 591		17 910 202	167 161 883
В том числе за отчетный месяц		**40 073 653**	**0**	**35 780 047**	**6 166 591**		**4 293 606**	**40 073 653**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

_____ **Сапаров А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"**
(организация, адрес)

Подрядчик **ТОО "КВАРЦ-СПЕЦСЕРВИС"**
(организация, адрес)

Стройка **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование)

Дополнительное соглашение №154/1 от 18.10.2018 года к договору подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

Акт выполненных работ №1 от 23 октября 2018 года

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 2-1-2

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВЕНТИЛЯЦИЯ СИСТЕМА П2, П3				
91	**Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**	**39336,14**	**39336**	
		Накладные расходы	%	--	22331,82	22332	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4933,44	4933	
		Сметная стоимость:			**66601,39**	**66601**	
92	**КОМ.ПРЕДЛ ТКОМ.ПРЕДЛ ТОО "ВИЛАСТ"**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VS-30-R-H/S**	**КОМПЛ**	**1,0000**	**859479,31**	**859479**	
		Накладные расходы	%	--	30941,26	30941	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71233,64	71234	
		Сметная стоимость:			**961654,21**	**961654**	
93	**Е11-200101-0103 11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,5000**	**4448,08**	**33361**	
		Накладные расходы	%	--	855,45	6416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	424,28	3182	
		Сметная стоимость:			**5727,82**	**42959**	

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**47,0000**		**6499,55**	**305479**
		Накладные расходы	%	--		836,02	39293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,85	27582
		Сметная стоимость:				**7922,42**	**372354**
95	**Е11-200101-0111 11-200101-0111 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0000**		**6259,44**	**37557**
		Накладные расходы	%	--		678,31	4070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		555,02	3330
		Сметная стоимость:				**7492,77**	**44957**
96	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**28,0000**		**511,02**	**14309**
		Накладные расходы	%	--		18,40	515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	1186
		Сметная стоимость:				**571,77**	**16010**
97	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 300х200 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**2153,41**	**17227**
		Накладные расходы	%	--		618,71	4950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,77	1774
		Сметная стоимость:				**2993,88**	**23951**
98	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**0,4800**		**2417,09**	**1160**
		Накладные расходы	%	--		628,20	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,62	117
		Сметная стоимость:				**3288,92**	**1579**
99	**Е11-200401-0115 11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2,0000**		**3782,56**	**7565**
		Накладные расходы	%	--		2180,42	4361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		477,04	954

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6440,02**	**12880**
100	**С123-050308-0410 23-050308-0410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**2,0000**		**43286,52**	**86573**
		Накладные расходы	%	--		1558,31	3117
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3587,59	7175
		Сметная стоимость:				**48432,42**	**96865**
101	**Е11-200101-0103 11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,5000**		**4448,08**	**33361**
		Накладные расходы	%	--		855,45	6416
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		424,28	3182
		Сметная стоимость:				**5727,82**	**42959**
102	**Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**22,0000**		**6499,55**	**142990**
		Накладные расходы	%	--		836,02	18392
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		586,85	12911
		Сметная стоимость:				**7922,42**	**174293**
103	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**15,0000**		**511,02**	**7665**
		Накладные расходы	%	--		18,40	276
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,35	635
		Сметная стоимость:				**571,77**	**8577**
104	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 300х200 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**2153,41**	**17227**
		Накладные расходы	%	--		618,71	4950
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		221,77	1774
		Сметная стоимость:				**2993,88**	**23951**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**0,4800**		**2417,09**	**1160**
		Накладные расходы	%	--		628,20	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,62	117
		Сметная стоимость:				**3288,92**	**1579**
106	**Е11-200401-0115 11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2,0000**		**3782,56**	**7565**
		Накладные расходы	%	--		2180,42	4361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		477,04	954
		Сметная стоимость:				**6440,02**	**12880**
107	**С123-050308-0410 23-050308-0410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**2,0000**		**43286,52**	**86573**
		Накладные расходы	%	--		1558,31	3117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3587,59	7175
		Сметная стоимость:				**48432,42**	**96865**
				ВЕНТИЛЯЦИЯ СИСТЕМА П4			
108	**Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**39336,14**	**39336**
		Накладные расходы	%	--		22331,82	22332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4933,44	4933
		Сметная стоимость:				**66601,39**	**66601**
109	**КОМ.ПРЕДЛ ТКОМ.ПРЕДЛ ТОО "ВИАСТ"**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VS-30-R-H/S**	**КОМПЛ**	**1,0000**		**799649,53**	**799650**
		Накладные расходы	%	--		28787,38	28787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66274,95	66275
		Сметная стоимость:				**894711,87**	**894712**
110	**Е11-200101-0103 11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**37,0000**		**4448,08**	**164579**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		855,45	31652
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		424,28	15698
		Сметная стоимость:				**5727,82**	**211929**
111	**Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальны е) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност и воздуховодо в**	**73,0000**		**6499,55**	**474467**
		Накладные расходы	%	--		836,02	61029
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		586,85	42840
		Сметная стоимость:				**7922,42**	**578337**
112	**Е11-200101-0111 11-200101-0111 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхност и воздуховодо в**	**24,0000**		**6259,44**	**150227**
		Накладные расходы	%	--		678,31	16279
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		555,02	13320
		Сметная стоимость:				**7492,77**	**179827**
113	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,3000**		**14556,05**	**4367**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	2239
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1761,59	528
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**7134**
114	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,3000**		**11062,54**	**3319**
		Накладные расходы	%	--		398,25	119
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		916,86	275
		Сметная стоимость:				**12377,65**	**3713**
115	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**69,0000**		**511,02**	**35260**
		Накладные расходы	%	--		18,40	1269
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,35	2922
		Сметная стоимость:				**571,77**	**39452**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**2153,41**	**2153**
		Накладные расходы	%	--		618,71	619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,77	222
		Сметная стоимость:				**2993,88**	**2994**
117	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 300х200 мм. Установка**	**решетка**	**13,0000**		**2153,41**	**27994**
		Накладные расходы	%	--		618,71	8043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,77	2883
		Сметная стоимость:				**2993,88**	**38921**
118	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**0,4800**		**2417,09**	**1160**
		Накладные расходы	%	--		628,20	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,62	117
		Сметная стоимость:				**3288,92**	**1579**
119	**Е11-200401-0115 11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**10,0000**		**3782,56**	**37826**
		Накладные расходы	%	--		2180,42	21804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		477,04	4770
		Сметная стоимость:				**6440,02**	**64400**
120	**Е11-200401-0107 11-200401-0107 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	**клапан**	**11,0000**		**1984,70**	**21832**
		Накладные расходы	%	--		1028,99	11319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,10	2652
		Сметная стоимость:				**3254,78**	**35803**
121	**С123-050308-0405 23-050308-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**10,0000**		**39400,56**	**394006**
		Накладные расходы	%	--		1418,42	14184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3265,52	32655
		Сметная стоимость:				**44084,50**	**440845**

1	2	3	4	5	6	7	8
122	С123-050308-0415 23-050308-0415 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**47207,32**	**47207**
		Накладные расходы	%	--		1699,46	1699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3912,54	3913
		Сметная стоимость:				**52819,33**	**52819**
			ВЕНТИЛЯЦИЯ СИСТЕМА П5				
123	Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**4,0000**		**39336,14**	**157345**
		Накладные расходы	%	--		22331,82	89327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4933,44	19734
		Сметная стоимость:				**66601,39**	**266406**
124	КОМ.ПРЕДЛ ТКОМ.ПРЕДЛ ТОО "ВИАСТ"	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VS-40-R-H/S**	**КОМПЛ**	**1,0000**		**888768,36**	**888768**
		Накладные расходы	%	--		31995,66	31996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73661,12	73661
		Сметная стоимость:				**994425,14**	**994425**
125	Е11-200101-0103 11-200101-0103 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,0000**		**4448,08**	**22240**
		Накладные расходы	%	--		855,45	4277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		424,28	2121
		Сметная стоимость:				**5727,82**	**28639**
126	Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**16,0000**		**6499,55**	**103993**
		Накладные расходы	%	--		836,02	13376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,85	9390
		Сметная стоимость:				**7922,42**	**126759**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**Е11-200101-0111 11-200101-0111 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**24,0000**		**6259,44**	**150227**
		Накладные расходы	%	--		678,31	16279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		555,02	13320
		Сметная стоимость:				**7492,77**	**179827**
128	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,3000**		**14556,05**	**4367**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	2239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,59	528
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**7134**
129	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,3000**		**11062,54**	**3319**
		Накладные расходы	%	--		398,25	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,86	275
		Сметная стоимость:				**12377,65**	**3713**
130	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20,0000**		**511,02**	**10220**
		Накладные расходы	%	--		18,40	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	847
		Сметная стоимость:				**571,77**	**11435**
131	**Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**10,0000**		**3517,83**	**35178**
		Накладные расходы	%	--		667,83	6678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,85	3349
		Сметная стоимость:				**4520,51**	**45205**
132	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**0,4800**		**2417,09**	**1160**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		628,20	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,62	117
		Сметная стоимость:				**3288,92**	**1579**
133	**Е11-200401-0107 11-200401-0107 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**1984,70**	**1985**
		Накладные расходы	%	--		1028,99	1029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,10	241
		Сметная стоимость:				**3254,78**	**3255**
134	**С123-050308-0415 23-050308-0415 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**47207,32**	**47207**
		Накладные расходы	%	--		1699,46	1699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3912,54	3913
		Сметная стоимость:				**52819,33**	**52819**
				ВЕНТИЛЯЦИЯ СИСТЕМА В1			
135	**Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляторов канальный массой до 0,025 т**	**шт**	**1,0000**		**3346,74**	**3347**
		Накладные расходы	%	--		2111,81	2112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		436,68	437
		Сметная стоимость:				**5895,24**	**5895**
136	**С123-050402-0115 23-050402-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВК II-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84(примен)**	**комплект**	**1,0000**		**187141,33**	**187141**
		Накладные расходы	%	--		6737,09	6737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15510,27	15510
		Сметная стоимость:				**209388,69**	**209389**
137	**Е11-200101-0103 11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**24,0000**		**4448,08**	**106754**
		Накладные расходы	%	--		855,45	20531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		424,28	10183
		Сметная стоимость:				**5727,82**	**137468**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**23,0000**		**6499,55**	**149490**
		Накладные расходы	%	--		836,02	19228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,85	13497
		Сметная стоимость:				**7922,42**	**182216**
139	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 300х200 мм. Установка**	**решетка**	**6,0000**		**2153,41**	**12920**
		Накладные расходы	%	--		618,71	3712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,77	1331
		Сметная стоимость:				**2993,88**	**17963**
140	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,3500**		**14556,05**	**5095**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	2612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,59	617
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**8324**
141	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,3500**		**11062,54**	**3872**
		НР второго уровня	%	3,6		398,25	139
		Накладные расходы	%	--		398,25	139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,86	321
		Сметная стоимость:				**12377,65**	**4332**
142	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**24,0000**		**511,02**	**12264**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	442
		Накладные расходы	%	--		18,40	442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	1016
		Сметная стоимость:				**571,77**	**13722**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**2231,22**	**2231**
		Накладные расходы	%	--		270,46	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,13	200
		Сметная стоимость:				**2701,81**	**2702**
				ВЕНТИЛЯЦИЯ СИСТЕМА В3			
144	**Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляторов канальный массой до 0,025 т**	**шт**	**1,0000**		**3346,74**	**3347**
		Накладные расходы	%	--		2111,81	2112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		436,68	437
		Сметная стоимость:				**5895,24**	**5895**
145	**С123-050402-0115 23-050402-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВК П-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84(примен)**	**комплект**	**1,0000**		**187141,33**	**187141**
		НР второго уровня	%	3,6		6737,09	6737
		Накладные расходы	%	--		6737,09	6737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15510,27	15510
		Сметная стоимость:				**209388,69**	**209389**
146	**Е11-200101-0103 11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,0000**		**4448,08**	**44481**
		Накладные расходы	%	--		855,45	8555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		424,28	4243
		Сметная стоимость:				**5727,82**	**57278**
147	**Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**21,0000**		**6499,55**	**136491**
		Накладные расходы	%	--		836,02	17556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,85	12324
		Сметная стоимость:				**7922,42**	**166371**
148	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 300х200 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**2153,41**	**17227**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		618,71	4950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,77	1774
		Сметная стоимость:				**2993,88**	**23951**
149	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,7500**		**14556,05**	**10917**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	5598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,59	1321
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**17836**
150	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,7500**		**11062,54**	**8297**
		НР второго уровня	%	3,6		398,25	299
		Накладные расходы	%	--		398,25	299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,86	688
		Сметная стоимость:				**12377,65**	**9283**
151	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**16,0000**		**511,02**	**8176**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	294
		Накладные расходы	%	--		18,40	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	678
		Сметная стоимость:				**571,77**	**9148**
152	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**2231,22**	**2231**
		Накладные расходы	%	--		270,46	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,13	200
		Сметная стоимость:				**2701,81**	**2702**
				ВЕНТИЛЯЦИЯ СИСТЕМА В4			
153	**Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляторов канальный массой до 0,025 т**	**шт**	**1,0000**		**3346,74**	**3347**
		Накладные расходы	%	--		2111,81	2112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		436,68	437

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5895,24**	**5895**
154	**С123-050402-0118 23-050402-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВК П-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax5300 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**217982,68**	**217983**
		НР второго уровня	%	3,6		7847,38	7847
		Накладные расходы	%	--		7847,38	7847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18066,40	18066
		Сметная стоимость:				**243896,46**	**243896**
155	**Е11-200101-0103 11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**32,0000**		**4448,08**	**142339**
		Накладные расходы	%	--		855,45	27375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		424,28	13577
		Сметная стоимость:				**5727,82**	**183290**
156	**Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**43,0000**		**6499,55**	**279481**
		Накладные расходы	%	--		836,02	35949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,85	25234
		Сметная стоимость:				**7922,42**	**340664**
157	**Е11-200101-0111 11-200101-0111 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**13,0000**		**6259,44**	**81373**
		Накладные расходы	%	--		678,31	8818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		555,02	7215
		Сметная стоимость:				**7492,77**	**97406**
158	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**12,0000**		**2153,41**	**25841**
		Накладные расходы	%	--		618,71	7425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,77	2661
		Сметная стоимость:				**2993,88**	**35927**

1	2	3	4	5	6	7	8
159	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,6500**		**14556,05**	**9461**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	4852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,59	1145
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**15458**
160	С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,6500**		**11062,54**	**7191**
		НР второго уровня	%	3,6		398,25	259
		Накладные расходы	%	--		398,25	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,86	596
		Сметная стоимость:				**12377,65**	**8045**
161	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**44,0000**		**511,02**	**22485**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	809
		Накладные расходы	%	--		18,40	809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	1864
		Сметная стоимость:				**571,77**	**25158**
162	Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**2231,22**	**2231**
		Накладные расходы	%	--		270,46	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,13	200
		Сметная стоимость:				**2701,81**	**2702**
				Система В6			
163	Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентиляторов канальный массой до 0,025 т**	**шт**	**1,0000**		**3346,74**	**3347**
		Накладные расходы	%	--		2111,81	2112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		436,68	437
		Сметная стоимость:				**5895,24**	**5895**

1	2	3	4	5	6	7	8
164	**С123-050401-0101 23-050401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**20977,50**	**20978**
		НР второго уровня	%	3,6		755,19	755
		Накладные расходы	%	--		755,19	755
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1738,62	1739
		Сметная стоимость:				**23471,31**	**23471**
165	**Е11-200101-0102 11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,0000**		**4556,68**	**36453**
		Накладные расходы	%	--		924,60	7397
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		438,50	3508
		Сметная стоимость:				**5919,79**	**47358**
166	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,4000**		**14556,05**	**5822**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	2986
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1761,59	705
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**9513**
167	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,4000**		**11062,54**	**4425**
		НР второго уровня	%	3,6		398,25	159
		Накладные расходы	%	--		398,25	159
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		916,86	367
		Сметная стоимость:				**12377,65**	**4951**
168	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,0000**		**511,02**	**2044**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	74
		Накладные расходы	%	--		18,40	74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	169
		Сметная стоимость:				**571,77**	**2287**
169	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**2231,22**	**2231**
		Накладные расходы	%	--		270,46	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,13	200
		Сметная стоимость:				**2701,81**	**2702**
				Система В7			
170	**Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляторов канальный массой до 0,025 т**	**шт**	**1,0000**		**3346,74**	**3347**
		Накладные расходы	%	--		2111,81	2112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		436,68	437
		Сметная стоимость:				**5895,24**	**5895**
171	**ПРАЙС ТПРАЙС**	**Вентиляторы осевые IN 12/5**	**комплект**	**1,0000**		**10514,02**	**10514**
172	**Е11-200101-0102 11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0000**		**4556,68**	**27340**
		Накладные расходы	%	--		924,60	5548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,50	2631
		Сметная стоимость:				**5919,79**	**35519**
173	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,3000**		**14556,05**	**4367**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	2239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,59	528
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**7134**
174	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,3000**		**11062,54**	**3319**
		НР второго уровня	%	3,6		398,25	119
		Накладные расходы	%	--		398,25	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,86	275
		Сметная стоимость:				**12377,65**	**3713**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,0000**		**511,02**	**1533**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	55
		Накладные расходы	%	--		18,40	55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,35	127
		Сметная стоимость:				**571,77**	**1715**
176	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**2231,22**	**2231**
		Накладные расходы	%	--		270,46	270
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		200,13	200
		Сметная стоимость:				**2701,81**	**2702**
				Система В9			
177	**Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляторов канальный массой до 0,025 т**	**шт**	**1,0000**		**3346,74**	**3347**
		Накладные расходы	%	--		2111,81	2112
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		436,68	437
		Сметная стоимость:				**5895,24**	**5895**
178	**С123-050401-0101 23-050401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**20977,50**	**20978**
		НР второго уровня	%	3,6		755,19	755
		Накладные расходы	%	--		755,19	755
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1738,62	1739
		Сметная стоимость:				**23471,31**	**23471**
179	**Е11-200101-0104 11-200101-0104 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные)из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,0000**		**4560,72**	**50168**
		Накладные расходы	%	--		924,86	10173
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		438,85	4827
		Сметная стоимость:				**5924,42**	**65169**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,2500**		**14556,05**	**3639**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	1866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,59	440
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**5945**
181	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,2500**		**11062,54**	**2766**
		НР второго уровня	%	3,6		398,25	100
		Накладные расходы	%	--		398,25	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,86	229
		Сметная стоимость:				**12377,65**	**3094**
182	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**6,0000**		**511,02**	**3066**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	110
		Накладные расходы	%	--		18,40	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	254
		Сметная стоимость:				**571,77**	**3431**
183	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**2231,22**	**2231**
		Накладные расходы	%	--		270,46	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,13	200
		Сметная стоимость:				**2701,81**	**2702**
184	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1151,09**	**2302**
		Накладные расходы	%	--		582,63	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,70	277
		Сметная стоимость:				**1872,41**	**3745**

1	2	3	4	5	6	7	8
185	**Е11-200101-0104 11-200101-0104 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**21,0000**		**4560,72**	**95775**
		Накладные расходы	%	--		924,86	19422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,85	9216
		Сметная стоимость:				**5924,42**	**124413**
186	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**1,0500**		**14556,05**	**15284**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	7837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,59	1850
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**24971**
187	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,0500**		**11062,54**	**11616**
		НР второго уровня	%	3,6		398,25	418
		Накладные расходы	%	--		398,25	418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,86	963
		Сметная стоимость:				**12377,65**	**12997**
188	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,0000**		**511,02**	**5621**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	202
		Накладные расходы	%	--		18,40	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	466
		Сметная стоимость:				**571,77**	**6289**
189	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**5,0000**		**2231,22**	**11156**
		Накладные расходы	%	--		270,46	1352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,13	1001
		Сметная стоимость:				**2701,81**	**13509**

1	2	3	4	5	6	7	8
190	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**5,0000**		**1151,09**	**5755**
		Накладные расходы	%	--		582,63	2913
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		138,70	693
		Сметная стоимость:				**1872,41**	**9362**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7382788**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**870422**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**38518**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10966**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3925951**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**529671**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**7912459**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**284470**
	ИТОГО:		Тенге				**7952469**
	Сметная прибыль		Тенге				**654913**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8044581**
		Временные здания и сооружения		**1,2%**			**96535**
		Итого с временными					**8141116**
		Удорожание в зимнее время		**1,98%**			**161194**
		Итого с зимними удорожаниями					**8302310**
		Итого в текущих ценах		**1,0599**			**8799618**
		Коэффициент к договорной цене		**0,7623964**			**6708797**
		НДС		**12 %**			**805056**
		Итого по акту с НДС					**7513853**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"
_____ **Сапаров А.Б.**

Технический надзор
ТОО "Арай Надзор"
_____ **Досжанов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **АСАН Н.Ж.**

Форма 2 В

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"**
(организация, адрес)

Подрядчик **ТОО "КВАРЦ-СПЕЦСЕРВИС"**
(организация, адрес)

Стройка **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование)

Дополнительное соглашение №154/1 от 18.10.2018 года к договору подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

Акт выполненных работ №2 от 23 октября 2018 года

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА 2-2-2

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е12-150101-0103 12-150101-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА**	**М ТРУБОПРОВОДОВ**	**30,0000**		**595,01**	**17850**
		Накладные расходы	%	--		352,99	10590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,84	2275
		Сметная стоимость:				**1023,84**	**30715**
				ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ В ЗДАНИЕ			
2	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**4,0000**		**1511,52**	**6046**
		Накладные расходы	%	--		774,71	3099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,90	732
		Сметная стоимость:				**2469,13**	**9877**
3	**С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР МАХОВИК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО 225°С, PN 10, DN 50 ММ ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**2,0000**		**6729,37**	**13459**
		НР второго уровня	%	3,6		242,26	485
		Накладные расходы	%	--		242,26	485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		557,73	1115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7529,36**	**15059**
4	**С123-040501-0230 23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**2182,83**	**4366**
		НР второго уровня	%	3,6		78,58	157
		Накладные расходы	%	--		78,58	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,91	362
		Сметная стоимость:				**2442,32**	**4885**
5	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**4,0000**		**875,81**	**3503**
		НР второго уровня	%	3,6		31,53	126
		Накладные расходы	%	--		31,53	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,59	290
		Сметная стоимость:				**979,93**	**3920**
6	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**		**2276,49**	**4553**
		Накладные расходы	%	--		201,55	403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,24	396
		Сметная стоимость:				**2676,28**	**5353**
7	**Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**291,29**	**291**
		Накладные расходы	%	--		170,21	170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,92	37
		Сметная стоимость:				**498,43**	**498**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**1288,27**	**1288**
		НР второго уровня	%	3,6		46,38	46
		Накладные расходы	%	--		46,38	46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		106,77	107
		Сметная стоимость:				**1441,42**	**1441**
9	**Е11-180701-0103 11-180701-0103 РСНБ РК 2015**	**ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 89 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**10681,41**	**21363**
		Накладные расходы	%	--		2232,67	4465
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1033,13	2066
		Сметная стоимость:				**13947,21**	**27894**
10	**С123-051205-0104 23-051205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ГРЯЗЕВИКИ АБОНЕНТСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ МОДЕЛИ ТС 569, PN 16, TMAX 150°C, DN 80**	**ШТ.**	**2,0000**		**66320,47**	**132641**
		НР второго уровня	%	3,6		2387,54	4775
		Накладные расходы	%	--		2387,54	4775
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5496,64	10993
		Сметная стоимость:				**74204,65**	**148409**
11	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**6,0000**		**1351,06**	**8106**
		Накладные расходы	%	--		341,61	2050
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		135,41	812
		Сметная стоимость:				**1828,09**	**10969**
				ОТОПЛЕНИЕ			
12	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**35,0000**		**771,95**	**27018**
		Накладные расходы	%	--		334,05	11692
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		88,48	3097
		Сметная стоимость:				**1194,49**	**41807**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-051001-0239 23-051001-0239 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**205,0000**		**1915,64**	**392706**
		НР второго уровня	%	3,6		68,96	14137
		Накладные расходы	%	--		68,96	14137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,77	32547
		Сметная стоимость:				**2143,37**	**439391**
14	С123-040905-1814 23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**32,0000**		**227,55**	**7282**
		НР второго уровня	%	3,6		8,19	262
		Накладные расходы	%	--		8,19	262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,86	603
		Сметная стоимость:				**254,60**	**8147**
15	С123-020103-3401 23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**32,0000**		**164,29**	**5257**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	189
		Накладные расходы	%	--		5,91	189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,62	436
		Сметная стоимость:				**183,82**	**5882**
16	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**68,0000**		**1493,96**	**101589**
		Накладные расходы	%	--		768,96	52289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,03	12310
		Сметная стоимость:				**2443,96**	**166189**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-040905-2901 23-040905-2901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40,0000**		**546,55**	**21862**
		НР второго уровня	%	3,6		19,68	787
		Накладные расходы	%	--		19,68	787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,30	1812
		Сметная стоимость:				**611,52**	**24461**
18	С123-041008-0431 23-041008-0431 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**24,0000**		**7073,97**	**169775**
		НР второго уровня	%	3,6		254,66	6112
		Накладные расходы	%	--		254,66	6112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,29	14071
		Сметная стоимость:				**7914,92**	**189958**
19	С123-020502-1621 23-020502-1621 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 16x1/2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**64,0000**		**976,23**	**62479**
		НР второго уровня	%	3,6		35,14	2249
		Накладные расходы	%	--		35,14	2249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,91	5178
		Сметная стоимость:				**1092,28**	**69906**
20	С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**64757,46**	**64757**
		НР второго уровня	%	3,6		2331,27	2331
		Накладные расходы	%	--		2331,27	2331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5367,10	5367
		Сметная стоимость:				**72455,83**	**72456**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С123-041009-0106 23-041009-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**152036,67**	**152037**
		НР второго уровня	%	3,6		5473,32	5473
		Накладные расходы	%	--		5473,32	5473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12600,80	12601
		Сметная стоимость:				**170110,79**	**170111**
22	**С123-041006-2104 23-041006-2104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**28264,38**	**28264**
		НР второго уровня	%	3,6		1017,52	1018
		Накладные расходы	%	--		1017,52	1018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2342,55	2343
		Сметная стоимость:				**31624,45**	**31624**
23	**С123-041006-2105 23-041006-2105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**34545,61**	**34546**
		НР второго уровня	%	3,6		1243,64	1244
		Накладные расходы	%	--		1243,64	1244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2863,14	2863
		Сметная стоимость:				**38652,39**	**38652**
24	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**134,0000**		**1703,08**	**228213**
		Накладные расходы	%	--		988,96	132521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,36	28859
		Сметная стоимость:				**2907,41**	**389593**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**68,0000**		**1287,50**	**87550**
		Накладные расходы	%	--		765,60	52061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,25	11169
		Сметная стоимость:				**2217,35**	**150779**
26	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48,0000**		**1006,91**	**48331**
		Накладные расходы	%	--		613,05	29426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,60	6221
		Сметная стоимость:				**1749,55**	**83979**
27	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**66,0000**		**1337,30**	**88262**
		Накладные расходы	%	--		815,20	53803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,20	11365
		Сметная стоимость:				**2324,70**	**153430**
28	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**135,3400**		**120,85**	**16356**
		НР второго уровня	%	3,6		4,35	589
		Накладные расходы	%	--		4,35	589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,02	1356
		Сметная стоимость:				**135,22**	**18300**
29	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**68,6800**		**181,51**	**12466**
		НР второго уровня	%	3,6		6,53	449
		Накладные расходы	%	--		6,53	449

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,04	1033
		Сметная стоимость:				**203,09**	**13948**
30	**С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**48,4800**		**321,02**	**15563**
		НР второго уровня	%	3,6		11,56	560
		Накладные расходы	%	--		11,56	560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,61	1290
		Сметная стоимость:				**359,18**	**17413**
31	**С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**66,6600**		**564,42**	**37624**
		НР второго уровня	%	3,6		20,32	1354
		Накладные расходы	%	--		20,32	1354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,78	3118
		Сметная стоимость:				**631,52**	**42097**
32	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1351,06**	**13511**
		Накладные расходы	%	--		341,61	3416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,41	1354
		Сметная стоимость:				**1828,09**	**18281**
33	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**326,0000**		**401,06**	**130747**
		Накладные расходы	%	--		128,12	41766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,33	13801
		Сметная стоимость:				**571,52**	**186314**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С121-110403-0208 21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**134,0000**		**144,81**	**19405**
		НР второго уровня	%	3,6		5,21	699
		Накладные расходы	%	--		5,21	699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,00	1608
		Сметная стоимость:				**162,03**	**21711**
35	**С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**68,0000**		**190,67**	**12966**
		НР второго уровня	%	3,6		6,86	467
		Накладные расходы	%	--		6,86	467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,80	1075
		Сметная стоимость:				**213,34**	**14507**
36	**С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**48,0000**		**225,63**	**10830**
		НР второго уровня	%	3,6		8,12	390
		Накладные расходы	%	--		8,12	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,70	898
		Сметная стоимость:				**252,45**	**12118**
37	**С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**66,0000**		**251,09**	**16572**
		НР второго уровня	%	3,6		9,04	597
		Накладные расходы	%	--		9,04	597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,81	1373
		Сметная стоимость:				**280,94**	**18542**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С121-110403-0216 21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**10,0000**		**362,29**	**3623**
		НР второго уровня	%	3,6		13,04	130
		Накладные расходы	%	--		13,04	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,03	300
		Сметная стоимость:				**405,36**	**4054**
				ВЕНТИЛЯЦИЯ В1			
39	**Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫЙ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	**ШТ**	**1,0000**		**3346,74**	**3347**
		Накладные расходы	%	--		2111,81	2112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		436,68	437
		Сметная стоимость:				**5895,24**	**5895**
40	**С123-050401-0108 23-050401-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВК-160 ЕС, Р 0,25 КВТ, N 3980 ОБ/МИН, QMAX 860 М3/Ч ГОСТ 7402-84(ПРИМЕНИТ)**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**89830,60**	**89831**
		НР второго уровня	%	3,6		3233,90	3234
		Накладные расходы	%	--		3233,90	3234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7445,16	7445
		Сметная стоимость:				**100509,66**	**100510**
41	**Е11-200101-0102 11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,0000**		**4556,68**	**22783**
		Накладные расходы	%	--		924,60	4623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,50	2193
		Сметная стоимость:				**5919,79**	**29599**
42	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,0000**		**511,02**	**1533**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	55
		Накладные расходы	%	--		18,40	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	127
		Сметная стоимость:				**571,77**	**1715**
43	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1151,09**	**4604**
		Накладные расходы	%	--		582,63	2331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,70	555
		Сметная стоимость:				**1872,41**	**7490**
44	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**2231,22**	**2231**
		Накладные расходы	%	--		270,46	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,13	200
		Сметная стоимость:				**2701,81**	**2702**
45	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,1000**		**14556,05**	**1456**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,59	176
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**2378**
46	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,1000**		**11062,54**	**1106**
		НР второго уровня	%	3,6		398,25	40
		Накладные расходы	%	--		398,25	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,86	92
		Сметная стоимость:				**12377,65**	**1238**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2149948**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**579785**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**91874**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**30836**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1478289**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**365243**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**2515191**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**90547**
ИТОГО:			Тенге				**2605738**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				208459
	ИТОГО по смете:		Тенге				2814197
		Временные здания и сооружения		**1,2%**			**33770**
		Итого с временными					**2847967**
		Удорожание в зимнее время		**1,98%**			**56390**
		Итого с зимними удорожаниями					**2904357**
		Итого в текущих ценах		**1,0599**			**3078328**
		Коэффициент к договорной цене		**0,7623964**			**2346906**
		НДС		**12 %**			**281629**
		Итого по акту с НДС					**2628535**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"
_____ **Сапаров А.Б.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **АСАН Н.Ж.**

Технический надзор
ТОО "Арай Надзор"
_____ **Досжанов Н.М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"**
(организация, адрес)

Подрядчик **ТОО "КВАРЦ-СПЕЦСЕРВИС"**
(организация, адрес)

Стройка **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование)

Дополнительное соглашение №154/1 от 18.10.2018 года к договору подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

Акт выполненных работ №3 от 23 октября 2018 года

ПА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ СМЕТА 2-2-3

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
1	**Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**УЗЛЫ ВОДОМЕРНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1,0000**	**12100,34**	**12100**
		Накладные расходы	%	--	4585,84	4586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1334,89	1335
		Сметная стоимость:			**18021,07**	**18021**
2	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15**	**ШТ.**	**1,0000**	**2541,30**	**2541**
		НР второго уровня	%	3,6	91,49	91
		Накладные расходы	%	--	91,49	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,62	211
		Сметная стоимость:			**2843,41**	**2843**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С123-041013-0703 23-041013-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, Т ОТ -10°С ДО +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**665,04**	**665**
		НР второго уровня	%	3,6		23,94	24
		Накладные расходы	%	--		23,94	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,12	55
		Сметная стоимость:				**744,10**	**744**
4	**С123-041001-0401 23-041001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**ШТ.**	**1,0000**		**1776,34**	**1776**
		НР второго уровня	%	3,6		63,95	64
		Накладные расходы	%	--		63,95	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,22	147
		Сметная стоимость:				**1987,51**	**1988**
5	**С123-051501-0102 23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХ ХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**2073,66**	**2074**
		НР второго уровня	%	3,6		74,65	75
		Накладные расходы	%	--		74,65	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,86	172
		Сметная стоимость:				**2320,18**	**2320**
6	**С123-040501-0109 23-040501-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**3,0000**		**930,38**	**2791**
		НР второго уровня	%	3,6		33,49	100
		Накладные расходы	%	--		33,49	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,11	231
		Сметная стоимость:				**1040,98**	**3123**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С123-040501-0107 23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**547,30**	**547**
		НР второго уровня	%	3,6		19,70	20
		Накладные расходы	%	--		19,70	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,36	45
		Сметная стоимость:				**612,36**	**612**
8	**С123-021104-2001 23-021104-2001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОБКИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**262,14**	**262**
		НР второго уровня	%	3,6		9,44	9
		Накладные расходы	%	--		9,44	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,73	22
		Сметная стоимость:				**293,30**	**293**
9	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**		**1277,99**	**1278**
		Накладные расходы	%	--		221,73	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,98	120
		Сметная стоимость:				**1619,69**	**1620**
10	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**		**1347,09**	**1347**
		Накладные расходы	%	--		224,22	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,70	126
		Сметная стоимость:				**1697,01**	**1697**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**4,2300**		**1639,97**	**6937**
		Накладные расходы	%	--		234,76	993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,98	634
		Сметная стоимость:				**2024,71**	**8565**
12	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**6,2300**		**54,42**	**339**
		Накладные расходы	%	--		32,96	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,99	44
		Сметная стоимость:				**94,37**	**588**
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					
13	**С123-030102-1243 23-030102-1243 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96**	**ШТ.**	**2,0000**		**3484,54**	**6969**
		НР второго уровня	%	3,6		125,44	251
		Накладные расходы	%	--		125,44	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,80	578
		Сметная стоимость:				**3898,78**	**7798**
14	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**81,0000**		**1703,08**	**137950**
		Накладные расходы	%	--		988,96	80106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,36	17444
		Сметная стоимость:				**2907,41**	**235500**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С123-010602-0302 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**М**	**81,0000**		**273,32**	**22139**
		НР второго уровня	%	3,6		9,84	797
		Накладные расходы	%	--		9,84	797
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		22,65	1835
		Сметная стоимость:				**305,81**	**24771**
16	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**3,0000**		**1287,50**	**3862**
		Накладные расходы	%	--		765,60	2297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,25	493
		Сметная стоимость:				**2217,35**	**6652**
17	**С123-010602-0303 23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	**М**	**3,0000**		**409,98**	**1230**
		НР второго уровня	%	3,6		14,76	44
		Накладные расходы	%	--		14,76	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,98	102
		Сметная стоимость:				**458,72**	**1376**
18	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90°ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**11,0000**		**15,50**	**171**
		НР второго уровня	%	3,6		0,56	6
		Накладные расходы	%	--		0,56	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,28	14
		Сметная стоимость:				**17,34**	**191**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**6,0000**		**21,88**	**131**
		НР второго уровня	%	3,6		0,79	5
		Накладные расходы	%	--		0,79	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,81	11
		Сметная стоимость:				**24,48**	**147**
20	**С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**5,0000**		**819,86**	**4099**
		НР второго уровня	%	3,6		29,51	148
		Накладные расходы	%	--		29,51	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,95	340
		Сметная стоимость:				**917,32**	**4587**
21	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**3,0000**		**924,38**	**2773**
		Накладные расходы	%	--		326,25	979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,05	300
		Сметная стоимость:				**1350,68**	**4052**
22	**С123-020401-3501 23-020401-3501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**6,0000**		**6,38**	**38**
		НР второго уровня	%	3,6		0,23	1
		Накладные расходы	%	--		0,23	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	3
		Сметная стоимость:				**7,14**	**43**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**75,0000**		**7,29**	**547**
		НР второго уровня	%	3,6		0,26	20
		Накладные расходы	%	--		0,26	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	45
		Сметная стоимость:				**8,16**	**612**
24	**С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**3,0000**		**8,21**	**25**
		НР второго уровня	%	3,6		0,30	1
		Накладные расходы	%	--		0,30	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,68	2
		Сметная стоимость:				**9,19**	**28**
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ					
25	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**69,0000**		**1703,08**	**117513**
		Накладные расходы	%	--		988,96	68238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,36	14860
		Сметная стоимость:				**2907,41**	**200611**
26	**С123-010602-0302 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**М**	**69,0000**		**273,32**	**18859**
		НР второго уровня	%	3,6		9,84	679
		Накладные расходы	%	--		9,84	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,65	1563
		Сметная стоимость:				**305,81**	**21101**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**819,86**	**1640**
		НР второго уровня	%	3,6		29,51	59
		Накладные расходы	%	--		29,51	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,95	136
		Сметная стоимость:				**917,32**	**1835**
28	**С123-020401-3501 23-020401-3501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**4,0000**		**6,38**	**26**
		НР второго уровня	%	3,6		0,23	1
		Накладные расходы	%	--		0,23	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	2
		Сметная стоимость:				**7,14**	**29**
29	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**65,0000**		**7,29**	**474**
		НР второго уровня	%	3,6		0,26	17
		Накладные расходы	%	--		0,26	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	39
		Сметная стоимость:				**8,16**	**530**
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
30	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**7,0000**		**807,00**	**5649**
		Накладные расходы	%	--		337,45	2362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,56	641
		Сметная стоимость:				**1236,00**	**8652**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**8,0000**		**1276,45**	**10212**
		Накладные расходы	%	--		341,90	2735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,47	1036
		Сметная стоимость:				**1747,82**	**13983**
32	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 50**	**ШТ.**	**1,0000**		**325,48**	**325**
		НР второго уровня	%	3,6		11,72	12
		Накладные расходы	%	--		11,72	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,98	27
		Сметная стоимость:				**364,17**	**364**
33	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100**	**ШТ.**	**2,0000**		**716,74**	**1433**
		НР второго уровня	%	3,6		25,80	52
		Накладные расходы	%	--		25,80	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,40	119
		Сметная стоимость:				**801,95**	**1604**
34	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50**	**ШТ.**	**2,0000**		**71,16**	**142**
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	5
		Накладные расходы	%	--		2,56	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,90	12
		Сметная стоимость:				**79,62**	**159**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100**	**ШТ.**	**2,0000**		**253,42**	**507**
		НР второго уровня	%	3,6		9,12	18
		Накладные расходы	%	--		9,12	18
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,00	42
		Сметная стоимость:				**283,55**	**567**
36	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50X50X50**	**ШТ.**	**2,0000**		**112,33**	**225**
		НР второго уровня	%	3,6		4,04	8
		Накладные расходы	%	--		4,04	8
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,31	19
		Сметная стоимость:				**125,68**	**251**
37	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X100X100**	**ШТ.**	**3,0000**		**352,52**	**1058**
		НР второго уровня	%	3,6		12,69	38
		Накладные расходы	%	--		12,69	38
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,22	88
		Сметная стоимость:				**394,43**	**1183**
38	**С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X50**	**ШТ.**	**1,0000**		**145,02**	**145**
		НР второго уровня	%	3,6		5,22	5
		Накладные расходы	%	--		5,22	5
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12,02	12
		Сметная стоимость:				**162,26**	**162**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 50**	**ШТ.**	**7,0000**		**34,83**	**244**
		НР второго уровня	%	3,6		1,25	9
		Накладные расходы	%	--		1,25	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	20
		Сметная стоимость:				**38,97**	**273**
40	**С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 100**	**ШТ.**	**8,0000**		**111,50**	**892**
		НР второго уровня	%	3,6		4,01	32
		Накладные расходы	%	--		4,01	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,24	74
		Сметная стоимость:				**124,76**	**998**
41	**Е11-160401-0107 11-160401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**3,0000**		**8075,99**	**24228**
		Накладные расходы	%	--		1146,11	3438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,77	2213
		Сметная стоимость:				**9959,87**	**29880**
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
42	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**		**1878,06**	**3756**
		Накладные расходы	%	--		1083,36	2167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,91	474
		Сметная стоимость:				**3198,34**	**6397**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С123-030102-0945 23-030102-0945 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПЕРЕЛИВОМ, ШИРИНОЙ ОТ 430 ММ И БОЛЕЕ, ДЛИНОЙ ОТ 550 ММ И БОЛЕЕ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96**	**ШТ.**	**2,0000**		**8303,73**	**16607**
		НР второго уровня	%	3,6		298,93	598
		Накладные расходы	%	--		298,93	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		688,21	1376
		Сметная стоимость:				**9290,88**	**18582**
44	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94**	**ШТ.**	**2,0000**		**547,13**	**1094**
		НР второго уровня	%	3,6		19,70	39
		Накладные расходы	%	--		19,70	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,35	91
		Сметная стоимость:				**612,17**	**1224**
45	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**3,0000**		**2413,83**	**7241**
		Накладные расходы	%	--		1245,51	3737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,75	878
		Сметная стоимость:				**3952,09**	**11856**
46	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96**	**КОМПЛЕКТ**	**3,0000**		**10859,02**	**32577**
		НР второго уровня	%	3,6		390,92	1173
		Накладные расходы	%	--		390,92	1173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		900,00	2700
		Сметная стоимость:				**12149,94**	**36450**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**457439**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				240554
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				47904
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				15497
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				168981
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				154655
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				612094
	Накладные расходы II уровня		Тенге				22035
	ИТОГО:		Тенге				634129
	Сметная прибыль		Тенге				50730
	ИТОГО по смете:		Тенге				684860
		Временные здания и сооружения		**1,2%**			**8218**
		Итого с временными					**693078**
		Удорожание в зимнее время		**1,98%**			**13723**
		Итого с зимними удорожаниями					**706801**
		Итого в текущих ценах		**1,0599**			**749138**
		Коэффициент к договорной цене		**0,7623964**			**571140**
		НДС		**12 %**			**68537**
		Итого по акту с НДС					**639677**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"
_____ **Сапаров А.Б.**

Технический надзор
ТОО "Арай Надзор"
_____ **Досжанов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **АСАН Н.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"**
(организация, адрес)

Подрядчик **ТОО "КВАРЦ-СПЕЦСЕРВИС"**
(организация, адрес)

Стройка **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование)

Дополнительное соглашение №154/1 от 18.10.2018 года к договору подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

Акт выполненных работ №4 от 23 октября 2018 года

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ СМЕТА 6-1

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	**М3 ГРУНТА**	**266,4100**	**86,80**	**23125**	
		Накладные расходы	%	--	24,24	6158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,88	2367	
		Сметная стоимость:			**119,93**	**31950**	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**8,2400**	**1316,98**	**10852**	
		Накладные расходы	%	--	853,76	7035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	173,66	1431	
		Сметная стоимость:			**2344,40**	**19318**	
3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**47,7840**	**629,72**	**30091**	
		Накладные расходы	%	--	408,23	19507	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,04	3968	
		Сметная стоимость:			**1120,99**	**53565**	

3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**47,7840**	**629,72**	**30091**
		Накладные расходы	%	--	408,23	19507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,04	3968
		Сметная стоимость:			**1120,99**	**53565**
4	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**226,8700**	**21,67**	**4916**
		Накладные расходы	%	--	5,43	1232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,17	492
		Сметная стоимость:			**29,27**	**6640**
5	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ ВРУЧНУЮ**	**М3 ГРУНТА**	**66,0000**	**1097,48**	**72434**
		Накладные расходы	%	--	711,47	46957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	144,72	9551
		Сметная стоимость:			**1953,67**	**128942**
6	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	**М3**	**66,0000**	**21,67**	**1430**
		Накладные расходы	%	--	5,43	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,17	143
		Сметная стоимость:			**29,27**	**1932**
7	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА**	**М3**	**6,0500**	**573,36**	**3469**
		Накладные расходы	%	--	371,69	2249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,60	457
		Сметная стоимость:			**1020,65**	**6175**

8	**Е11-010107-1805 11-010107-1805 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ**	**М2**	**60,5000**	**38,06**	**2302**
		Накладные расходы	%	--	24,67	1493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,02	304
		Сметная стоимость:			**67,74**	**4099**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА				
9	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,2160**	**291801,17**	**63029**
		Накладные расходы	%	--	152740,35	32992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35563,32	7682
		Сметная стоимость:			**480104,85**	**103703**
10	**С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 160Х6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**218,1600**	**1826,36**	**398439**
		НР второго уровня	%	3,6	65,75	14344
		Накладные расходы	%	--	65,75	14344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	151,37	33023
		Сметная стоимость:			**2043,48**	**445805**
11	**Е11-220701-0205 11-220701-0205 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,2160**	**35303,74**	**7626**
		Накладные расходы	%	--	12789,77	2763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3847,48	831
		Сметная стоимость:			**51940,98**	**11219**
		КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ.-5 ШТ.				

12	**Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	**М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**2,9500**	**26509,27**	**78202**
		Накладные расходы	%	--	9435,46	27835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2875,58	8483
		Сметная стоимость:			**38820,31**	**114520**
13	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН10**	**ШТ.**	**5,0000**	**6519,34**	**32597**
		НР второго уровня	%	3,6	234,70	1173
		Накладные расходы	%	--	234,70	1173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	540,32	2702
		Сметная стоимость:			**7294,36**	**36472**
14	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**ШТ.**	**5,0000**	**11096,14**	**55481**
		НР второго уровня	%	3,6	399,46	1997
		Накладные расходы	%	--	399,46	1997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	919,65	4598
		Сметная стоимость:			**12415,25**	**62076**
15	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**ШТ.**	**5,0000**	**6468,28**	**32341**

		НР второго уровня	%	3,6	232,86	1164
		Накладные расходы	%	--	232,86	1164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	536,09	2680
		Сметная стоимость:			**7237,23**	**36186**
16	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КСО.1**	**ШТ.**	**5,0000**	**2849,69**	**14248**
		НР второго уровня	%	3,6	102,59	513
		Накладные расходы	%	--	102,59	513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	236,18	1181
		Сметная стоимость:			**3188,46**	**15942**
17	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**ШТ.**	**5,0000**	**2849,69**	**14248**
		НР второго уровня	%	3,6	102,59	513
		Накладные расходы	%	--	102,59	513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	236,18	1181
		Сметная стоимость:			**3188,46**	**15942**
18	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**5,0000**	**15691,12**	**78456**
		НР второго уровня	%	3,6	564,88	2824
		Накладные расходы	%	--	564,88	2824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1300,48	6502
		Сметная стоимость:			**17556,48**	**87782**

19	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,2000**	**26775,37**	**5355**
		Накладные расходы	%	--	3552,68	711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2426,24	485
		Сметная стоимость:			**32754,29**	**6551**
20	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКИ С1-01**	**Т**	**0,0485**	**299948,04**	**14547**
		НР второго уровня	%	3,6	10798,13	524
		Накладные расходы	%	--	10798,13	524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24859,69	1206
		Сметная стоимость:			**335605,86**	**16277**
21	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0485**	**15190,00**	**737**
		НР второго уровня	%	3,6	546,84	27
		Накладные расходы	%	--	546,84	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1258,95	61
		Сметная стоимость:			**16995,79**	**824**
22	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**37,5000**	**720,94**	**27035**
		Накладные расходы	%	--	117,10	4391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,04	2514
		Сметная стоимость:			**905,09**	**33941**
23	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,7500**	**19744,36**	**54297**
		Накладные расходы	%	--	1235,17	3397

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1678,36	4615
		Сметная стоимость:			**22657,89**	**62309**
		КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1500 ММ.-6 ШТ.				
24	**Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	**М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**8,1350**	**23085,12**	**187797**
		Накладные расходы	%	--	6728,77	54739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2385,11	19403
		Сметная стоимость:			**32199,00**	**261939**
25	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15**	**ШТ.**	**6,0000**	**15946,81**	**95681**
		НР второго уровня	%	3,6	574,09	3445
		Накладные расходы	%	--	574,09	3445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1321,67	7930
		Сметная стоимость:			**17842,57**	**107055**
26	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**ШТ.**	**11,0000**	**12274,82**	**135023**
		НР второго уровня	%	3,6	441,89	4861
		Накладные расходы	%	--	441,89	4861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1017,34	11191
		Сметная стоимость:			**13734,05**	**151075**

27	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**ШТ.**	**2,0000**	**17632,32**	**35265**
		НР второго уровня	%	3,6	634,76	1270
		Накладные расходы	%	--	634,76	1270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1461,37	2923
		Сметная стоимость:			**19728,45**	**39457**
28	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**ШТ.**	**5,0000**	**15402,41**	**77012**
		НР второго уровня	%	3,6	554,49	2772
		Накладные расходы	%	--	554,49	2772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1276,55	6383
		Сметная стоимость:			**17233,45**	**86167**
29	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**ШТ.**	**1,0000**	**17038,08**	**17038**
		НР второго уровня	%	3,6	613,37	613
		Накладные расходы	%	--	613,37	613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1412,12	1412
		Сметная стоимость:			**19063,57**	**19064**

30	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КСО.1**	**ШТ.**	**6,0000**	**2849,69**	**17098**
		НР второго уровня	%	3,6	102,59	616
		Накладные расходы	%	--	102,59	616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	236,18	1417
		Сметная стоимость:			**3188,46**	**19131**
31	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**ШТ.**	**5,0000**	**2849,69**	**14248**
		НР второго уровня	%	3,6	102,59	513
		Накладные расходы	%	--	102,59	513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	236,18	1181
		Сметная стоимость:			**3188,46**	**15942**
32	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**ШТ.**	**1,0000**	**8295,92**	**8296**
		НР второго уровня	%	3,6	298,65	299
		Накладные расходы	%	--	298,65	299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	687,57	688
		Сметная стоимость:			**9282,14**	**9282**

33	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**6,0000**	**15691,12**	**94147**
		НР второго уровня	%	3,6	564,88	3389
		Накладные расходы	%	--	564,88	3389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1300,48	7803
		Сметная стоимость:			**17556,48**	**105339**
34	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,2400**	**26775,37**	**6426**
		Накладные расходы	%	--	3552,68	853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2426,24	582
		Сметная стоимость:			**32754,29**	**7861**
35	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКИ С1-01**	**Т**	**0,0582**	**299948,04**	**17457**
		НР второго уровня	%	3,6	10798,13	628
		Накладные расходы	%	--	10798,13	628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24859,69	1447
		Сметная стоимость:			**335605,86**	**19532**
36	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0582**	**15190,00**	**884**
		НР второго уровня	%	3,6	546,84	32
		Накладные расходы	%	--	546,84	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1258,95	73
		Сметная стоимость:			**16995,79**	**989**

37	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**81,1800**	**720,94**	**58526**
		Накладные расходы	%	--	117,10	9506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,04	5443
		Сметная стоимость:			**905,09**	**73475**
38	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**3,3000**	**19744,36**	**65156**
		Накладные расходы	%	--	1235,17	4076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1678,36	5539
		Сметная стоимость:			**22657,89**	**74771**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**1855312**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1250645**
	Материалы -		Тенге			**307133**
	Всего заработная плата -		Тенге			**324677**
	Местные материалы -		Тенге			**548577**
		Накладные расходы -	Тенге			**246299**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**194282**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**52017**
		Сметная прибыль -	Тенге			**119756**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1616700**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**430**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**324677**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33625**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**33625**
		Накладные расходы -	Тенге			**1211**
		Сметная прибыль -	Тенге			**2787**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37623**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**571041**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**571041**
		Накладные расходы -	Тенге			**20557**
		Сметная прибыль -	Тенге			**47328**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**638926**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2293249**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**430**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324677**
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1					
39	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1,0000**		**1961,59**	**1962**
		Накладные расходы	%	--		949,29	949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,87	233
		Сметная стоимость:				**3143,75**	**3144**
40	**С123-030103-0906 23-030103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 1750 ММ ГОСТ 8220-85**	**ШТ.**	**1,0000**		**65651,35**	**65651**
		НР второго уровня	%	3,6		2363,45	2363
		Накладные расходы	%	--		2363,45	2363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5441,18	5441
		Сметная стоимость:				**73455,98**	**73456**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**67613**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1962**
Материалы -			Тенге				**528**
Всего заработная плата -			Тенге				**1366**
		Накладные расходы -	Тенге				**949**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**848**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**101**
		Сметная прибыль -	Тенге				**233**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3144**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1366**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**65651**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**65651**
		Накладные расходы -	Тенге				**2363**

Сметная прибыль -	Тенге				**5441**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**73456**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**76600**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1366**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**1922925**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**287310**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**109060**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**38733**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1526555**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**195130**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**2118055**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**76250**
ИТОГО:	Тенге				**2194305**
Сметная прибыль	Тенге				**175544**
ИТОГО по смете:	Тенге				**2369849**
Временные здания и сооружения			**1,2%**		**28438**
Итого с временными					**2398287**
Удорожание в зимнее время			**1,98%**		**47486**
Итого с зимними удорожаниями					**2445773**
Итого в текущих ценах			**1,0599**		**2592275**
Коэффициент к договорной цене			**0,7623964**		**1976341**
НДС			**12 %**		**237161**
Итого по акту с НДС					**2213502**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Центральный районный отдел образования"
_____ **Сапаров А.Б.**

Технический надзор
ТОО "Арай Надзор"
_____ **Досжанов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **АСАН Н.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"**
(организация, адрес)

Подрядчик **ТОО "КВАРЦ-СПЕЦСЕРВИС"**
(организация, адрес)

Стройка **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование)

Дополнительное соглашение №154/1 от 18.10.2018 года к договору подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

Акт выполненных работ №5 от 23 октября 2018 года
НА НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СМЕТА 6-3

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ			
1	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3**	**350,0000**		**86,80**	**30381**
		Накладные расходы	%	--		24,24	8484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,88	3109
		Сметная стоимость:				**119,93**	**41974**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ СОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	**М3**	**60,0000**		**1316,98**	**79019**
		Накладные расходы	%	--		853,76	51226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,66	10420
		Сметная стоимость:				**2344,40**	**140664**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	**М3**	**245,0000**		**629,72**	**154281**
		Накладные расходы	%	--		408,23	100017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,04	20344
		Сметная стоимость:				**1120,99**	**274642**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**77,0000**		**629,72**	**48488**
		Накладные расходы	%	--		408,23	31434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,04	6394
		Сметная стоимость:				**1120,99**	**86316**
5	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3**	**1,4400**		**86,80**	**125**
		Накладные расходы	%	--		24,24	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,88	13
		Сметная стоимость:				**119,93**	**173**
6	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	**М3**	**0,3600**		**1316,98**	**474**
		Накладные расходы	%	--		853,76	307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,66	63
		Сметная стоимость:				**2344,40**	**844**
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**1,0700**		**629,72**	**674**
		Накладные расходы	%	--		408,23	437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,04	89
		Сметная стоимость:				**1120,99**	**1199**
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**56,7000**		**115,71**	**6561**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		57,73	3274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,88	787
		Сметная стоимость:				**187,32**	**10621**
9	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ**	**М3**	**1,3500**		**3979,59**	**5372**
		Накладные расходы	%	--		558,41	754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,04	490
		Сметная стоимость:				**4901,04**	**6616**
10	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ**	**М3**	**45,0680**		**7015,78**	**316187**
		Накладные расходы	%	--		2261,94	101941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		742,22	33450
		Сметная стоимость:				**10019,95**	**451579**
11	**С121-040303-0105 21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 5 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92**	**М3**	**19,4200**		**44520,42**	**864587**
		НР второго уровня	%	3,6		1602,74	31125
		Накладные расходы	%	--		1602,74	31125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3689,85	71657
		Сметная стоимость:				**49813,01**	**967369**
12	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92**	**М3**	**24,0400**		**41354,42**	**994160**
		НР второго уровня	%	3,6		1488,76	35790
		Накладные расходы	%	--		1488,76	35790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3427,45	82396
		Сметная стоимость:				**46270,63**	**1112346**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БАЛКИ ЛОТКОВ КАНАЛОВ Б1, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 150 ММ Х 1160 ММ СТ РК 937-92**	**М3**	**1,1090**		**83392,92**	**92483**
		НР второго уровня	%	3,6		3002,15	3329
		Накладные расходы	%	--		3002,15	3329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6911,61	7665
		Сметная стоимость:				**93306,67**	**103477**
14	**С121-040102-0102 21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 1 СТ РК 937-92**	**ШТ.**	**116,0000**		**1082,27**	**125543**
		НР второго уровня	%	3,6		38,96	4520
		Накладные расходы	%	--		38,96	4520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,70	10405
		Сметная стоимость:				**1210,93**	**140468**
15	**С121-040102-0102 21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 2 СТ РК 937-92**	**ШТ.**	**7,0000**		**1082,27**	**7576**
		НР второго уровня	%	3,6		38,96	273
		Накладные расходы	%	--		38,96	273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,70	628
		Сметная стоимость:				**1210,93**	**8477**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012**	**Т**	**0,0198**		**273974,69**	**5425**
		НР второго уровня	%	3,6		9863,09	195
		Накладные расходы	%	--		9863,09	195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22707,02	450
		Сметная стоимость:				**306544,80**	**6070**
17	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**М3**	**3,7600**		**20590,27**	**77419**
		НР второго уровня	%	3,6		741,25	2787
		Накладные расходы	%	--		741,25	2787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1706,52	6417
		Сметная стоимость:				**23038,04**	**86623**
18	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТН-ПЕСЧАНЫЕ, ТОЛЩИНА 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**6,3000**		**324,07**	**2042**
		Накладные расходы	%	--		139,48	879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,08	234
		Сметная стоимость:				**500,63**	**3154**
19	**С121-020401-2803 21-020401-2803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98**	**М3**	**0,3500**		**12463,03**	**4362**
		НР второго уровня	%	3,6		448,67	157
		Накладные расходы	%	--		448,67	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,94	362

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13944,64**	**4881**
20	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**187,0000**		**720,94**	**134816**
		Накладные расходы	%	--		117,10	21898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,04	12537
		Сметная стоимость:				**905,09**	**169251**
21	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**400,0000**		**1861,37**	**744547**
		Накладные расходы	%	--		268,69	107476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,40	68162
		Сметная стоимость:				**2300,46**	**920185**
22	**Е11-270602-0704 11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**120,0000**		**1468,77**	**176252**
		Накладные расходы	%	--		94,45	11334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,06	15007
		Сметная стоимость:				**1688,28**	**202594**
				ТРУБЫ И АРМАТУРА			
23	**Е11-240101-0203 11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 80 ММ. ПРОКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0500**		**648813,64**	**32441**
		Накладные расходы	%	--		305783,35	15289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76367,76	3818
		Сметная стоимость:				**1030964,76**	**51548**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**50,0000**		**1286,67**	**64334**
		НР второго уровня	%	3,6		46,32	2316
		Накладные расходы	%	--		46,32	2316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,64	5332
		Сметная стоимость:				**1439,63**	**71981**
25	**Е11-240101-0202 11-240101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 70 ММ. ПРОКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0120**		**631244,79**	**7575**
		Накладные расходы	%	--		298294,27	3580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74363,13	892
		Сметная стоимость:				**1003902,19**	**12047**
26	**С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**12,0000**		**1140,34**	**13684**
		НР второго уровня	%	3,6		41,05	493
		Накладные расходы	%	--		41,05	493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,51	1134
		Сметная стоимость:				**1275,90**	**15311**
27	**Е11-240101-0201 11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,1060**		**622590,28**	**65995**
		Накладные расходы	%	--		295054,14	31276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73411,55	7782

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**991055,98**	**105052**
28	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**106,0000**		**728,65**	**77237**
		НР второго уровня	%	3,6		26,23	2781
		Накладные расходы	%	--		26,23	2781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,39	6401
		Сметная стоимость:				**815,27**	**86419**
29	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**90,0000**		**255,32**	**22979**
		НР второго уровня	%	3,6		9,19	827
		Накладные расходы	%	--		9,19	827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	1904
		Сметная стоимость:				**285,67**	**25711**
30	**С123-010201-0119 23-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**84,0000**		**385,04**	**32343**
		НР второго уровня	%	3,6		13,86	1164
		Накладные расходы	%	--		13,86	1164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,91	2681
		Сметная стоимость:				**430,81**	**36188**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С123-040601-0905 23-040601-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**31889,70**	**63779**
		НР второго уровня	%	3,6		1148,03	2296
		Накладные расходы	%	--		1148,03	2296
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2643,02	5286
		Сметная стоимость:				**35680,75**	**71361**
32	**С123-040601-0904 23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**7,0000**		**24853,99**	**173978**
		НР второго уровня	%	3,6		894,74	6263
		Накладные расходы	%	--		894,74	6263
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2059,90	14419
		Сметная стоимость:				**27808,63**	**194660**
33	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**6,0000**		**875,81**	**5255**
		НР второго уровня	%	3,6		31,53	189
		Накладные расходы	%	--		31,53	189
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		72,59	436
		Сметная стоимость:				**979,93**	**5880**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**4,0000**		**1332,00**	**5328**
		НР второго уровня	%	3,6		47,95	192
		Накладные расходы	%	--		47,95	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,40	442
		Сметная стоимость:				**1490,35**	**5961**
35	**С123-020103-0205 23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10,DN 32 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**14,0000**		**547,41**	**7664**
		НР второго уровня	%	3,6		19,71	276
		Накладные расходы	%	--		19,71	276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,37	635
		Сметная стоимость:				**612,49**	**8575**
36	**С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86**	**ШТ.**	**2,0000**		**34608,83**	**69218**
		НР второго уровня	%	3,6		1245,92	2492
		Накладные расходы	%	--		1245,92	2492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2868,38	5737
		Сметная стоимость:				**38723,13**	**77446**
37	**Е11-240105-0101 11-240105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**КОМПЕНСАТОРЫ П-ОБРАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА**	**КОМПЕНСАТОР**	**8,0000**		**3213,27**	**25706**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1867,68	14941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,48	3252
		Сметная стоимость:				**5487,43**	**43899**
38	**С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**ШТ.**	**20,0000**		**319,19**	**6384**
		НР второго уровня	%	3,6		11,49	230
		Накладные расходы	%	--		11,49	230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,45	529
		Сметная стоимость:				**357,14**	**7143**
39	**С123-020101-0174 23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**ШТ.**	**2,0000**		**693,07**	**1386**
		НР второго уровня	%	3,6		24,95	50
		Накладные расходы	%	--		24,95	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,44	115
		Сметная стоимость:				**775,46**	**1551**
40	**С123-020101-0121 23-020101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**ШТ.**	**11,0000**		**207,68**	**2284**
		НР второго уровня	%	3,6		7,48	82
		Накладные расходы	%	--		7,48	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,21	189
		Сметная стоимость:				**232,37**	**2556**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С123-020101-0113 23-020101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**ШТ.**	**11,0000**		**137,79**	**1516**
		НР второго уровня	%	3,6		4,96	55
		Накладные расходы	%	--		4,96	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,42	126
		Сметная стоимость:				**154,17**	**1696**
42	**С123-020101-1023 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 89 ММ Х 3,5 ММ - 57 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**ШТ.**	**2,0000**		**451,19**	**902**
		НР второго уровня	%	3,6		16,24	32
		Накладные расходы	%	--		16,24	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,39	75
		Сметная стоимость:				**504,83**	**1010**
43	**Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,2800**		**765630,23**	**214376**
		Накладные расходы	%	--		132234,01	37026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71829,14	20112
		Сметная стоимость:				**969693,37**	**271514**
44	**Е11-220601-0103 11-220601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0620**		**726242,87**	**45027**
		Накладные расходы	%	--		87231,95	5408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65077,99	4035

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**878552,81**	**54470**
45	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**4,1000**		**14556,05**	**59680**
		Накладные расходы	%	--		7463,86	30602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,59	7223
		Сметная стоимость:				**23781,51**	**97504**
46	**С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛО ВОЛОКНА М-15-50 ГОСТ 10499-95**	**М3**	**4,1000**		**5514,46**	**22609**
		НР второго уровня	%	3,6		198,52	814
		Накладные расходы	%	--		198,52	814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,04	1874
		Сметная стоимость:				**6170,02**	**25297**
47	**Е11-260301-0401 11-260301-0401 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ, СТЕКЛОПЛАСТИКОМ (КРОМЕ СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ)**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**120,0000**		**2354,09**	**282491**
		Накладные расходы	%	--		1048,02	125762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,17	32660
		Сметная стоимость:				**3674,27**	**440913**
48	**С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РС Т-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000М2**	**0,1200**		**314117,04**	**37694**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	1357

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26034,02	3124
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**42175**
49	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,1218**		**69045,00**	**8413**
		Накладные расходы	%	--		38489,76	4690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8602,78	1048
		Сметная стоимость:				**116137,54**	**14151**
50	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ**	**Т**	**0,0029**		**242180,01**	**713**
		НР второго уровня	%	3,6		8718,48	26
		Накладные расходы	%	--		8718,48	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20071,88	59
		Сметная стоимость:				**270970,37**	**798**
51	**С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ**	**Т**	**0,1189**		**242180,01**	**28795**
		НР второго уровня	%	3,6		8718,48	1037
		Накладные расходы	%	--		8718,48	1037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20071,88	2387
		Сметная стоимость:				**270970,37**	**32218**
				ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 2ШТ			
52	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ 15ШТ НА 1 ВВОД**	**Т**	**0,1085**		**922525,11**	**100048**
		Накладные расходы	%	--		279812,76	30346

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96187,03	10431
		Сметная стоимость:				**1298524,90**	**140825**
53	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 80 ММ**	**М**	**4,0000**		**1986,38**	**7946**
		Накладные расходы	%	--		457,57	1830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,52	782
		Сметная стоимость:				**2639,46**	**10558**
54	**Е11-161201-0101 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100 ММ**	**САЛЬНИК**	**40,0000**		**2085,97**	**83439**
		Накладные расходы	%	--		944,55	37782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,44	9698
		Сметная стоимость:				**3272,96**	**130918**
55	**Е11-260101-0702 11-260101-0702 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРАМИ АСБЕСТОВЫМИ ПУХОВЫМИ**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,0100**		**46366,69**	**464**
		Накладные расходы	%	--		27567,14	276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5914,71	59
		Сметная стоимость:				**79848,53**	**798**
56	**С121-130406-0101 21-130406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН/**	**Т**	**0,0224**		**1827177,70**	**40929**
		Накладные расходы	%	--		65778,40	1473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151436,49	3392
		Сметная стоимость:				**2044392,58**	**45794**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**С121-020401-2804 21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100**	**М3**	**0,0400**		**14467,33**	**579**
		Накладные расходы	%	--		520,82	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1199,05	48
		Сметная стоимость:				**16187,21**	**647**
58	**Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ**	**1М2**	**1,4000**		**416,27**	**583**
		Накладные расходы	%	--		159,72	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,08	65
		Сметная стоимость:				**622,06**	**871**
59	**Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**1М2**	**2,8000**		**150,44**	**421**
		Накладные расходы	%	--		54,72	153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,41	46
		Сметная стоимость:				**221,58**	**620**
60	**С121-100402-9901 21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ГИДРОИЗОЛ**	**М2**	**4,2000**		**266,22**	**1118**
		Накладные расходы	%	--		9,58	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,06	93
		Сметная стоимость:				**297,87**	**1251**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**С122-060204-0301 22-060204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП-1, ТОЛЩИНОЙ 28 ММ, ШИРИНОЙ 68-118 ММ**	**М3**	**0,0080**		**103546,74**	**828**
		ПР второго уровня	%	3,6		3727,68	30
		Накладные расходы	%	--		3727,68	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8581,95	69
		Сметная стоимость:				**115856,38**	**927**
62	**Е12-120103-0111 12-120103-0111 РСНБ РК 2015**	**ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ОДИН РАЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ**	**М2**	**0,5600**		**485,23**	**272**
		Накладные расходы	%	--		266,75	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,16	34
		Сметная стоимость:				**812,14**	**455**
63	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ В15**	**М3**	**0,1600**		**22669,73**	**3627**
		Накладные расходы	%	--		2055,94	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1978,05	316
		Сметная стоимость:				**26703,73**	**4273**
64	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ГАРНИТ ДУ30**	**М**	**1,4000**		**409,43**	**573**
		Накладные расходы	%	--		14,74	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,93	48
		Сметная стоимость:				**458,10**	**641**
				ДРЕННАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ 1ШТ			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	**М3 ГРУНТА**	**38,0000**		**86,80**	**3298**
		Накладные расходы	%	--		24,24	921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,88	338
		Сметная стоимость:				**119,93**	**4557**
66	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**2,0000**		**1316,98**	**2634**
		Накладные расходы	%	--		853,76	1708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,66	347
		Сметная стоимость:				**2344,40**	**4689**
67	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ И ТРАМБОВАНИЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**5,0000**		**629,72**	**3149**
		Накладные расходы	%	--		408,23	2041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,04	415
		Сметная стоимость:				**1120,99**	**5605**
68	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**29,0000**		**21,67**	**628**
		Накладные расходы	%	--		5,43	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,17	63
		Сметная стоимость:				**29,27**	**849**
69	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**5,0000**		**115,71**	**579**
		Накладные расходы	%	--		57,73	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,88	69
		Сметная стоимость:				**187,32**	**937**
70	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА**	**М3**	**1,0000**		**573,36**	**573**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		371,69	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,60	76
		Сметная стоимость:				**1020,65**	**1021**
71	**Е11-010107-1805 11-010107-1805 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ**	**М2**	**5,0000**		**38,06**	**190**
		Накладные расходы	%	--		24,67	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,02	25
		Сметная стоимость:				**67,74**	**339**
		КОЛОДЦЫ					
72	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ**	**М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**1,5000**		**25820,81**	**38731**
		Накладные расходы	%	--		6588,80	9883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2592,77	3889
		Сметная стоимость:				**35002,38**	**52504**
73	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15**	**ШТ.**	**1,0000**		**15946,81**	**15947**
		НР второго уровня	%	3,6		574,09	574
		Накладные расходы	%	--		574,09	574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1321,67	1322
		Сметная стоимость:				**17842,57**	**17843**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**ШТ.**	**2,0000**		**17632,32**	**35265**
		НР второго уровня	%	3,6		634,76	1270
		Накладные расходы	%	--		634,76	1270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1461,37	2923
		Сметная стоимость:				**19728,45**	**39457**
75	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**ШТ.**	**1,0000**		**15402,41**	**15402**
		НР второго уровня	%	3,6		554,49	554
		Накладные расходы	%	--		554,49	554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1276,55	1277
		Сметная стоимость:				**17233,45**	**17233**
76	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**ШТ.**	**2,0000**		**2849,69**	**5699**
		НР второго уровня	%	3,6		102,59	205
		Накладные расходы	%	--		102,59	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,18	472
		Сметная стоимость:				**3188,46**	**6377**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6**	**ШТ.**	**1,0000**		**2708,80**	**2709**
		НР второго уровня	%	3,6		97,52	98
		Накладные расходы	%	--		97,52	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,51	225
		Сметная стоимость:				**3030,82**	**3031**
78	**С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП С (В125) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**14375,08**	**14375**
		НР второго уровня	%	3,6		517,50	518
		Накладные расходы	%	--		517,50	518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1191,41	1191
		Сметная стоимость:				**16083,99**	**16084**
79	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКА С-2. АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ**	**Т**	**0,0032**		**157268,96**	**510**
		НР второго уровня	%	3,6		5661,68	18
		Накладные расходы	%	--		5661,68	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13034,45	42
		Сметная стоимость:				**175965,09**	**570**
80	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**30,0000**		**720,94**	**21628**
		Накладные расходы	%	--		117,10	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,04	2011

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**905,09**	**27153**
81	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В7,5**	**М3**	**0,4000**		**22050,29**	**8820**
		Накладные расходы	%	--		2660,53	1064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1976,87	791
		Сметная стоимость:				**26687,68**	**10675**
82	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0002**		**697374,86**	**139**
		Накладные расходы	%	--		302698,50	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80005,87	16
		Сметная стоимость:				**1080079,23**	**216**
83	**С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,2000**		**3528,13**	**706**
		НР второго уровня	%	3,6		127,01	25
		Накладные расходы	%	--		127,01	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,41	58
		Сметная стоимость:				**3947,55**	**790**
84	**Е11-270602-0704 11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**КАМЕННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**5,0000**		**743,30**	**3717**
		Накладные расходы	%	--		68,34	342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,93	325
		Сметная стоимость:				**876,57**	**4383**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО УПОРОВ БЕТОНОМ В7,5**	**М3**	**1,8500**		**73398,65**	**135788**
		Накладные расходы	%	--		24816,35	45910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7857,20	14536
		Сметная стоимость:				**106072,20**	**196234**
86	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77**	**КГ**	**1,0000**		**547,44**	**547**
		НР второго уровня	%	3,6		19,71	20
		Накладные расходы	%	--		19,71	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,37	45
		Сметная стоимость:				**612,52**	**613**
87	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В7,5**	**М3**	**0,0100**		**20668,39**	**207**
		Накладные расходы	%	--		1877,67	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1803,68	18
		Сметная стоимость:				**24349,74**	**243**
88	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ**	**М3**	**0,0020**		**3878,37**	**8**
		Накладные расходы	%	--		1273,23	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,13	1
		Сметная стоимость:				**5563,73**	**11**
89	**С121-130401-0318 21-130401-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-5-50**	**Т**	**0,0001**		**105364,98**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3793,14	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8732,65	--
		Сметная стоимость:				**117890,77**	**6**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5802639**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1174916**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**254507**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**73496**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4373215**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**716876**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**6519515**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**234703**
	ИТОГО:		Тенге				**6754217**
	Сметная прибыль		Тенге				**540337**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7294555**
		Временные здания и сооружения		**1,2%**			**87535**
		Итого с временными					**7382090**
		Удорожание в зимнее время		**1,98%**			**146165**
		Итого с зимними удорожаниями					**7528255**
		Итого в текущих ценах		**1,0599**			**7979197**
		Коэффициент к договорной цене		**0,7623964**			**6083311**
		НДС		**12 %**			**729997**
		Итого по акту с НДС					**6813308**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"
_____ **Сапаров А.Б.**

Технический надзор
ТОО "Арай Надзор"
_____ **Досжанов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **АСАН Н.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"**
(организация, адрес)

Подрядчик **ТОО "КВАРЦ-СПЕЦСЕРВИС"**
(организация, адрес)

Стройка **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование)

Дополнительное соглашение №154/1 от 18.10.2018 года к договору подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

Акт выполненных работ №6 от 23 октября 2018 года

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 7-1

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
					Покрытие асфальтобетонное 390м2 сечение 1-1		
6	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**39,0000**	**880,92**	**34356**
		Накладные расходы	%		--	177,45	6921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	84,67	3302
		Сметная стоимость:				**1143,04**	**44579**

8	**Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**58,5000**	**1352,55**	**79124**
		Накладные расходы	%	--	270,82	15843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129,87	7597
		Сметная стоимость:			**1753,24**	**102565**
10	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2730**	**79464,19**	**21694**
		Накладные расходы	%	--	3202,19	874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6613,31	1805
		Сметная стоимость:			**89279,69**	**24373**
11	**Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**390,0000**	**97,97**	**38209**
		Накладные расходы	%	--	31,83	12415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,38	4050
		Сметная стоимость:			**140,19**	**54675**
12	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**390,0000**	**0,18**	**70**
		Накладные расходы	%	--	0,10	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,02	9
		Сметная стоимость:			**0,30**	**117**
14	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2730**	**79464,19**	**21694**
		Накладные расходы	%	--	3202,19	874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6613,31	1805
		Сметная стоимость:			**89279,69**	**24373**

15	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**390,0000**	**97,97**	**38209**
		Накладные расходы	%	--	31,83	12415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,38	4050
		Сметная стоимость:			**140,19**	**54675**
16	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**390,0000**	**0,18**	**71**
		Накладные расходы	%	--	0,10	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,02	9
		Сметная стоимость:			**0,30**	**118**
		БОРТОВЫЕ КАМНИ				
18	**Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**65,0000**	**1275,88**	**82932**
		Накладные расходы	%	--	363,73	23643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	131,17	8526
		Сметная стоимость:			**1770,78**	**115100**
				Покрытие из брусчатки 820 м2 сечение 2-2		
20	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**82,0000**	**880,92**	**72235**
		Накладные расходы	%	--	177,45	14551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,67	6943
		Сметная стоимость:			**1143,04**	**93729**
22	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**57,4000**	**900,72**	**51701**
		Накладные расходы	%	--	181,90	10441

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,61	4971
		Сметная стоимость:			**1169,22**	**67113**
25	**Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**820,0000**	**830,79**	**681250**
		Накладные расходы	%	--	500,37	410307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,49	87325
		Сметная стоимость:			**1437,66**	**1178882**
		БОРТОВЫЕ КАМНИ				
27	**Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**600,0000**	**1275,88**	**765525**
		Накладные расходы	%	--	363,73	218239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	131,17	78701
		Сметная стоимость:			**1770,78**	**1062466**
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ "МАСНИПУР", 540М2				
29	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**54,0000**	**900,72**	**48639**
		Накладные расходы	%	--	181,90	9822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,61	4677
		Сметная стоимость:			**1169,22**	**63138**
30	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**54,0000**	**1641,92**	**88664**
		Накладные расходы	%	--	59,11	3192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,08	7348
		Сметная стоимость:			**1837,11**	**99204**

31	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки из В7,5 толщ.10см**	**м3**	**54,0000**	**20668,39**	**1116093**
		Накладные расходы	%	--	1877,67	101394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1803,68	97399
		Сметная стоимость:			**24349,74**	**1314886**
32	**Е11-270602-0308 11-270602-0308 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия искуственного**	**м2**	**540,0000**	**100,83**	**54449**
		Накладные расходы	%	--	31,97	17265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,62	5737
		Сметная стоимость:			**143,43**	**77451**
33	**С122-060207-0401 22-060207-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм**	**м2**	**540,0000**	**6836,69**	**3691813**
		Накладные расходы	%	--	246,12	132905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	566,62	305977
		Сметная стоимость:			**7649,44**	**4130695**
				ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ, 2450М2		
36	**Е11-270403-1201 11-270403-1201 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием**	**м2 поверхности**	**2450,0000**	**14,42**	**35320**
		Накладные расходы	%	--	9,39	23008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,90	4666
		Сметная стоимость:			**25,71**	**62995**

37	**С121-080102-0722 21-080102-0722 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм**	**м2**	**2450,0000**	**1459,85**	**3576633**
		Накладные расходы	%	--	52,55	128759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	120,99	296431
		Сметная стоимость:			**1633,40**	**4001823**
38	**Е11-110101-0303 11-110101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стабилизированный грунт. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**122,5000**	**10054,18**	**1231637**
		Накладные расходы	%	--	2127,35	260600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	974,52	119379
		Сметная стоимость:			**13156,06**	**1611617**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**11730318**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**1433605**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**630013**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**151484**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**9666700**
		- перевозка грузов	Тенге			**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге			**947158**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**12677476**
Накладные расходы II уровня			Тенге			**456389**
ИТОГО:			Тенге			**13133865**
Сметная прибыль			Тенге			**1050709**
ИТОГО по смете:			Тенге			**14184574**
		Временные здания и сооружения		**1,2%**		**170215**
		Итого с временными				**14354789**
		Удорожание в зимнее время		**1,98%**		**284225**
		Итого с зимними удорожаниями				**14639014**
		Итого в текущих ценах		**1,0599**		**15515891**

		Коэффициент к договорной цене		0,7623964		11829259
		НДС		12 %		1419511
		Итого по акту с НДС				13248770

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

_____ **Сапаров А.Б.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **АСАН Н.Ж.**

Технический надзор
ТОО "Арай Надзор"

_____ **Досжанов Н.М.**