Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» октября 2018 г.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, 90000, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Тюленина 51

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 01.10.2018 г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 01.10.2018г. ТОО «Орал-Стройград», эксперт Бабаев Ерсаин Зияденович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ85VJE00027864 от 20.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 01.10.2018г. ТОО «Кульман» Директор Кульдяев Владимир Филиппович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20» расположенный по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**)

по адресу ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «27» 05 2011г. №024242

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « »___ _____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 05.06.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «Кульман», №1248

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата ЗКО №2 н/к от 05.01.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2018г;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Больница имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1887,3	1887,3
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	9240,7	9240,7

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание представляет собой трёх этажный корпус, без подвала, с размерами в осях 14,18х50,40 м, 1979 года постройки. В здании предусмотрено 3 эвакуационных выхода.
За условную отметку 0.000 принята отм. пола первого этажа.
Высота этажей 3,30 м.
Фундаменты – ленточные из бетонных блоков;
Стены решены из силикатного кирпича толщиной 640 см.
Внутренние несущие стены кирпичные. Перегородки кирпичные.
Перекрытие из сборных ж/б плит;
Кровля – стропильная, с покрытием из волнистых асбестоцементных листов.
Окна - деревянные.
Полы - в зависимости от категории помещений (бетонные, с линолеумным покрытием и керамической плиткой).
Отмостка бетонная
Двери - деревянные внутренние

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 142 234 170 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 138 643 520 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4 590 650 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 122 300 000 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 117 709 350 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 4 590 650 тенге,

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект «Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20» расположенный по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Имангалиев Махсот Бижанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Бабаев Ерсаин Зияденович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кульдяев Владимир Филиппович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«01» октябрь 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20» расположенный по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области директор Имангалиев Махсот Бижанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Кульман», №1248
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата ЗКО №2 н/к от 05.01.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Больница имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1887,3	1887,3
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	9240,7	9240,7

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир, $м^2$	число	площадь квартир, $м^2$

	квартир			квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание представляет собой трёх этажный корпус, без подвала, с размерами в осях 14,18х50,40 м, 1979 года постройки. В здании предусмотрено 3 эвакуационных выхода.
За условную отметку 0.000 принята отм. пола первого этажа.
Высота этажей 3,30 м.
Фундаменты – ленточные из бетонных блоков;
Стены решены из силикатного кирпича толщиной 640 см.
Внутренние несущие стены кирпичные. Перегородки кирпичные.
Перекрытие из сборных ж/б плит;
Кровля – стропильная, с покрытием из волнистых асбестоцементных листов.
Окна - деревянные.
Полы - в зависимости от категории помещений (бетонные, с линолеумным покрытием и керамической плиткой).
Отмостка бетонная
Двери - деревянные внутренние

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2018г;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по капитальному ремонту Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенулы _____ 01.10.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«01» октября 2018г.

Технический надзор ТОО «Орал-Стройград», директор Бабаев Ерсаин Зияденович, расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Абубакир Кердери, 172
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Бабаев Ерсаин Зияденович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ85VJE00027864 от 20.06.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №311 от 30.06.2018 г.
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20» расположенный по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20
наименование и местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, директор Имангалиев Махсот Бижанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице нет;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2018г;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4месяцев;
фактически 4 месяцев ;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 142 234 170 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 138 643 520 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 4 590 650 тенге
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 122 300 000 тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 117 709 350 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 4 590 650 тенге,
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Кульман», №1248
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата ЗКО №2 н/к от 05.01.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Орал-Стройград», директор Бабаев Е.З. 01.10.2018г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Бабаев Е.З. АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ85VJE00027864 от 20.06.2017г. 01.10.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«01» октября 2018г.

Авторский надзор: ТОО «Кульман» директор Кульдяев Владимир Филиппович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ГИП Храмов Анатолий Александрович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №222 от 20.04.2016г.
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20» расположенный по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20 расположенный по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, директор Имангалиев Махсот Бижанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) субподрядными организациями нет
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора _____
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2018г;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;
фактически 4 месяца.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Кульман», №1248
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата ЗКО №2 н/к от 05.01.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Кульман» директор Кульдяев В.Ф._____01.10.2018г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Храмов А.А._____01.10.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Счет-фактура № 55 от 4 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 04.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 221 от 20.04.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, 20 строение

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 48 от 4 июня 2018г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340002869, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340002869, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51

ИИК получателя: KZ208560000006794580, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"	работа	1	35 821 057,14	35 821 057,14	12%	4 298 526,86	40 119 584,00		
Всего по счету:					**35 821 057,14**		**4 298 526,86**	**40 119 584,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51** — **000340002869**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 221 от 20.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
48	04.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"			работа	1	40 119 584,00	40 119 584,00
				Итого	1	x	40 119 584,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.06.2018

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"

Основание: договор № 221 от 20.04.2018

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата от 20.04.2018	Наименование	Код	наименов.	код
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2018 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	40 119 584			**35 821 057**			**4 298 527**	
Акт выполненных работ №1		40 119 584		35 821 057			4 298 527	40 119 584
Итого за июнь месяц		**40 119 584**		35 821 057			4 298 527	40 119 584

Итого к оплате: 40 119 584 (Сорок миллионов стодевятнадцать тысяч пятьсот восемдесят четыре) тенге, в т.ч. НДС 12%: - 4298527 тенге

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО

Директор

_____ **Имангалиев М.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ 1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты перегородок					
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**16,9800**		**1646,01**	**27949**
		Итого оплата труда:				**1646,01**	**27949**
		Накладные расходы	%	--		1067,07	18119
		Сметная прибыль	%	8		217,05	3685
		Сметная стоимость:				**2930,13**	**49754**
2	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**42,4000**		**97,39**	**4129**
		Итого оплата труда:				**97,39**	**4129**
		Накладные расходы	%	--		63,14	2677
		Сметная прибыль	%	8		12,84	545
		Сметная стоимость:				173,37	7351
3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,2400**		**5565,60**	**23598**
		Итого оплата труда:				**2417,93**	**10252**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**698,86**	**2963**
		Итого материалов:				**2704,53**	**11467**
		Накладные расходы	%	--		1725,89	7318
		Сметная прибыль	%	8		583,32	2473
		Сметная стоимость:				**7874,81**	**33389**
4	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**8,6000**		**27197,61**	**233899**
		Итого оплата труда:				**2349,83**	**20209**
		Итого эксплуатация машин:				**802,85**	**6905**
		Итого материалов:				**24238,79**	**208454**
		Накладные расходы	%	--		2159,81	18574
		Сметная прибыль	%	8		2348,59	20198
		Сметная стоимость:				**31706,01**	**272672**
5	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты. Армирование**	**т**	**0,1960**		**10031,01**	**1966**
		Итого оплата труда:				**9467,86**	**1856**
		Итого эксплуатация машин:				**903,61**	**177**
		Итого материалов:				**29,99**	**6**
		Накладные расходы	%	--		5118,34	1003
		Сметная прибыль	%	8		1211,95	238
		Сметная стоимость:				**16361,30**	**3207**
6	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1890**		**152027,81**	**28733**
		Накладные расходы	%	--		5473,00	1034
		Сметная прибыль	%	8		12600,06	2381
		Сметная стоимость:				**170100,88**	**32149**
7	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0070**		**179236,88**	**1255**
		Накладные расходы	%	--		6452,53	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14855,15	104
		Сметная стоимость:				**200544,56**	**1404**
8	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**43,9000**		**725,79**	**31862**
		Итого оплата труда:				**180,38**	**7919**
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**561**
		Итого материалов:				**534,33**	**23457**
		Накладные расходы	%	--		121,06	5315
		Сметная прибыль	%	8		67,75	2974
		Сметная стоимость:				**914,59**	**40151**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**353392**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**353392**
	Материалы -		Тенге				**243384**
	Всего заработная плата -		Тенге				**72314**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**29988**
		Накладные расходы -	Тенге				**54085**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32598**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**440076**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72314**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**440076**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72314**
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ					
9	**12-030101-1904 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**20,5000**		**22954,12**	**470559**
		Итого оплата труда:				**5310,61**	**108868**
		Итого эксплуатация машин:				**1362,63**	**27934**
		Итого материалов:				**16618,42**	**340678**
		Накладные расходы	%	--		4077,91	83597
		Сметная прибыль	%	8		2162,56	44333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29194,59**	**598489**
10	**11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**8,0280**		**13349,17**	**107167**
		Итого оплата труда:				**10579,41**	**84931**
		Итого эксплуатация машин:				**4934,79**	**39616**
		Накладные расходы	%	--		6048,38	48556
		Сметная прибыль	%	8		1551,80	12458
		Сметная стоимость:				**20949,36**	**168181**
11	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**21,4000**		**17602,57**	**376695**
		Итого оплата труда:				**15795,84**	**338031**
		Итого эксплуатация машин:				**3161,66**	**67660**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		10305,11	220529
		Сметная прибыль	%	8		2232,61	47778
		Сметная стоимость:				**30140,29**	**645002**
12	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**82,2360**		**1196,59**	**98403**
		Итого оплата труда:				**1123,31**	**92377**
		Итого эксплуатация машин:				**130,56**	**10737**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		730,85	60102
		Сметная прибыль	%	8		154,20	12680
		Сметная стоимость:				**2081,64**	**171186**
13	**12-050101-0910 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	**м2**	**93,3333**		**4597,23**	**429075**
		Итого оплата труда:				**1937,81**	**180863**
		Итого эксплуатация машин:				**157,00**	**14654**
		Итого материалов:				**2558,89**	**238830**
		Накладные расходы	%	--		1351,98	126184
		Сметная прибыль	%	8		475,94	44421
		Сметная стоимость:				**6425,14**	**599680**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,9480**		**74982,50**	**71083**
		Накладные расходы	%	--		2699,37	2559
		Сметная прибыль	%	8		6214,55	5891
		Сметная стоимость:				**83896,42**	**79534**
15	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,8081**		**364881,42**	**294872**
		Накладные расходы	%	--		13135,73	10615
		Сметная прибыль	%	8		30241,37	24439
		Сметная стоимость:				**408258,52**	**329926**
16	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0184**		**381819,66**	**7025**
		Накладные расходы	%	--		13745,51	253
		Сметная прибыль	%	8		31645,21	582
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**7861**
17	**11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,8000**		**11643,22**	**300395**
		Итого оплата труда:				**1211,29**	**31251**
		Итого эксплуатация машин:				**28,77**	**742**
		Итого материалов:				**10416,91**	**268756**
		Накладные расходы	%	--		1106,84	28556
		Сметная прибыль	%	8		1020,00	26316
		Сметная стоимость:				**13770,06**	**355268**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**8,3000**		**26878,55**	**223092**
		Итого оплата труда:				**1265,45**	**10503**
		Итого эксплуатация машин:				**815,87**	**6772**
		Итого материалов:				**24990,40**	**207420**
		Накладные расходы	%	--		1603,47	13309
		Сметная прибыль	%	8		2278,56	18912
		Сметная стоимость:				**30760,58**	**255313**
19	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1909**		**181193,77**	**34581**
		Итого оплата труда:				**46962,70**	**8963**
		Итого эксплуатация машин:				**14662,17**	**2798**
		Итого материалов:				**124872,02**	**23832**
		Накладные расходы	%	--		30119,85	5748
		Сметная прибыль	%	8		16905,09	3226
		Сметная стоимость:				**228218,71**	**43556**
20	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1840**		**168909,56**	**31073**
		Накладные расходы	%	--		6080,74	1119
		Сметная прибыль	%	8		13999,22	2575
		Сметная стоимость:				**188989,53**	**34767**
21	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0069**		**179236,88**	**1235**
		Накладные расходы	%	--		6452,53	44
		Сметная прибыль	%	8		14855,15	102
		Сметная стоимость:				**200544,56**	**1382**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2445256**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2150384**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**1079516**
		Всего заработная плата -	Тенге				**855787**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**39334**
		Местные материалы -	Тенге				**71083**
		Накладные расходы -	Тенге				**590559**
		Сметная прибыль -	Тенге				**219275**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2960218**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**855787**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**294872**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**294872**
		Накладные расходы -	Тенге				**10615**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24439**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**329926**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3290144**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**855787**
		РАЗДЕЛ 3. КРЫША					
22	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**890,0000**		**122,47**	**108996**
		Итого оплата труда:				**110,56**	**98398**
		Итого эксплуатация машин:				**15,83**	**14087**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		72,10	64170
		Сметная прибыль	%	8		15,57	13853
		Сметная стоимость:				**210,13**	**187019**
23	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**890,0000**		**208,39**	**185463**
		Итого оплата труда:				**197,51**	**175787**
		Итого эксплуатация машин:				**14,45**	**12862**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		128,43	114307
		Сметная прибыль	%	8		26,95	23982

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**363,77**	**323751**
24	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**890,0000**		**199,94**	**177950**
		Итого оплата труда:				**198,57**	**176728**
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**1222**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		128,78	114612
		Сметная прибыль	%	8		26,30	23405
		Сметная стоимость:				**355,02**	**315967**
25	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**128,6000**		**562,12**	**72289**
		Итого оплата труда:				**131,65**	**16930**
		Итого эксплуатация машин:				**16,48**	**2119**
		Итого материалов:				**416,59**	**53573**
		Накладные расходы	%	--		97,16	12495
		Сметная прибыль	%	8		52,74	6783
		Сметная стоимость:				**712,03**	**91567**
26	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**21,0660**		**77201,06**	**1626318**
		Итого оплата труда:				**19151,16**	**403438**
		Итого эксплуатация машин:				**1137,83**	**23970**
		Итого материалов:				**57360,84**	**1208363**
		Накладные расходы	%	--		14643,92	308489
		Сметная прибыль	%	8		7347,60	154785
		Сметная стоимость:				**99192,58**	**2089591**
27	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**982,0000**		**71,61**	**70317**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**64,25**	**63092**
		Итого эксплуатация машин:				**9,78**	**9600**
		Накладные расходы	%	--		40,12	39397
		Сметная прибыль	%	8		8,94	8777
		Сметная стоимость:				**120,66**	**118491**
28	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**1099,8400**		**97,92**	**107696**
		Накладные расходы	%	--		3,53	3877
		Сметная прибыль	%	8		8,12	8926
		Сметная стоимость:				**109,56**	**120499**
29	**21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1086,0920**		**1835,77**	**1993815**
		Накладные расходы	%	--		66,09	71777
		Сметная прибыль	%	8		152,15	165247
		Сметная стоимость:				**2054,01**	**2230840**
30	**21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1188**		**1546459,74**	**183753**
		Накладные расходы	%	--		55672,55	6615
		Сметная прибыль	%	8		128170,58	15229
		Сметная стоимость:				**1730302,87**	**205598**
31	**21-050108-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**18,8020**		**1397,23**	**26271**
		Накладные расходы	%	--		50,30	946
		Сметная прибыль	%	8		115,80	2177
		Сметная стоимость:				**1563,33**	**29394**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**999,0000**		**54,66**	**54608**
		Итого оплата труда:				**36,62**	**36579**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1691**
		Итого материалов:				**17,07**	**17049**
		Накладные расходы	%	--		24,65	24628
		Сметная прибыль	%	8		6,35	6339
		Сметная стоимость:				**85,66**	**85575**
33	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**21,0660**		**6115,95**	**128839**
		Итого оплата труда:				**705,71**	**14867**
		Итого эксплуатация машин:				**46,82**	**986**
		Итого материалов:				**5383,34**	**113406**
		Накладные расходы	%	--		657,38	13848
		Сметная прибыль	%	8		541,87	11415
		Сметная стоимость:				**7315,20**	**154102**
34	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**999,0000**		**213,30**	**213092**
		Итого оплата труда:				**26,76**	**26735**
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**2170**
		Итого материалов:				**185,30**	**185111**
		Накладные расходы	%	--		24,26	24234
		Сметная прибыль	%	8		19,01	18986
		Сметная стоимость:				256,57	256312
35	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**3,0000**		**11205,89**	**33618**
		Итого оплата труда:				**5553,22**	**16660**
		Итого эксплуатация машин:				**686,85**	**2061**
		Итого материалов:				**5240,23**	**15721**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3843,79	11531
		Сметная прибыль	%	8		1203,97	3612
		Сметная стоимость:				**16253,66**	**48761**
36	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**52,5000**		**434,75**	**22824**
		Итого оплата труда:				**141,84**	**7446**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**415**
		Итого материалов:				**289,05**	**15175**
		Накладные расходы	%	--		102,49	5381
		Сметная прибыль	%	8		42,98	2256
		Сметная стоимость:				**580,22**	**30462**
37	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**52,5000**		**213,30**	**11199**
		Итого оплата труда:				**26,76**	**1405**
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**114**
		Итого материалов:				**185,30**	**9728**
		Накладные расходы	%	--		24,26	1274
		Сметная прибыль	%	8		19,01	998
		Сметная стоимость:				**256,57**	**13470**
38	**11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**52,5000**		**54,66**	**2870**
		Итого оплата труда:				**36,62**	**1922**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**89**
		Итого материалов:				**17,07**	**896**
		Накладные расходы	%	--		24,65	1294
		Сметная прибыль	%	8		6,35	333
		Сметная стоимость:				**85,66**	**4497**
39	**21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	32,5164		1835,77	59693

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		66,09	2149
		Сметная прибыль	%	8		152,15	4947
		Сметная стоимость:				**2054,01**	**66789**
40	**21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0036**		**1546459,74**	**5501**
		Накладные расходы	%	--		55672,55	198
		Сметная прибыль	%	8		128170,58	456
		Сметная стоимость:				**1730302,87**	**6155**
41	**11011-790**	**Скобяные изделия для слуховых окон**	**комплект**	**3,0000**		**5738,37**	**17215**
		Накладные расходы	%	--		206,58	620
		Сметная прибыль	%	8		475,60	1427
		Сметная стоимость:				**6420,55**	**19262**
42	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**3,0000**		**10379,98**	**31140**
		Итого оплата труда:				**4809,80**	**14429**
		Итого эксплуатация машин:				**549,48**	**1648**
		Итого материалов:				**5240,23**	**15721**
		Накладные расходы	%	--		3353,49	10060
		Сметная прибыль	%	8		1098,68	3296
		Сметная стоимость:				**14832,14**	**44496**
43	**12065-82**	**Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь 1,2-1,4 м2**	**м2**	**2,7000**		**9076,00**	**24505**
		Накладные расходы	%	--		326,74	882
		Сметная прибыль	%	8		752,22	2031
		Сметная стоимость:				**10154,95**	**27418**
44	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**12,0000**		**280,78**	**3369**
		Накладные расходы	%	--		10,11	121
		Сметная прибыль	%	8		23,27	279
		Сметная стоимость:				**314,16**	**3770**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**11011-812**	**Завертка оцинкованная**	**шт**	**6,0000**		**166,88**	**1001**
		Накладные расходы	%	--		6,01	36
		Сметная прибыль	%	8		13,83	83
		Сметная стоимость:				**186,72**	**1120**
46	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**2,1000**		**26601,16**	**55862**
		Итого оплата труда:				**4511,29**	**9474**
		Итого эксплуатация машин:				**1341,98**	**2818**
		Итого материалов:				**21080,31**	**44269**
		Накладные расходы	%	--		3719,80	7812
		Сметная прибыль	%	8		2425,68	5094
		Сметная стоимость:				**32746,63**	**68768**
47	**21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,6000**		**18291,47**	**65849**
		Накладные расходы	%	--		658,49	2371
		Сметная прибыль	%	8		1516,00	5458
		Сметная стоимость:				**20465,96**	**73677**
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫШИ ОК-1					
48	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,0383**		**387495,76**	**402337**
		Накладные расходы	%	--		13949,85	14484
		Сметная прибыль	%	8		32115,65	33346
		Сметная стоимость:				**433561,26**	**450167**
49	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Дополнительное утепление чердачного перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**690,0000**		**5145,13**	**3550136**
		Итого оплата труда:				**400,18**	**276121**
		Итого эксплуатация машин:				**40,73**	**28100**
		Итого материалов:				**4713,80**	**3252519**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		419,05	289144
		Сметная прибыль	%	8		445,13	307142
		Сметная стоимость:				**6009,31**	**4146422**
50	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**690,0000**		**587,47**	**405355**
		Итого оплата труда:				**213,68**	**147440**
		Итого эксплуатация машин:				**88,63**	**61158**
		Итого материалов:				**305,83**	**211020**
		Накладные расходы	%	--		146,00	100742
		Сметная прибыль	%	8		58,68	40488
		Сметная стоимость:				**792,15**	**546585**
51	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**690,0000**		**168,18**	**116046**
		Итого оплата труда:				**10,34**	**7138**
		Итого эксплуатация машин:				**13,03**	**8993**
		Итого материалов:				**148,00**	**102121**
		Накладные расходы	%	--		12,10	8348
		Сметная прибыль	%	8		14,42	9952
		Сметная стоимость:				**194,70**	**134346**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9757928**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9355591**
Материалы -			Тенге				**5244670**
Всего заработная плата -			Тенге				**1494590**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2488670**
		Накладные расходы -	Тенге				**1241359**
		Сметная прибыль -	Тенге				**847756**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11444706**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1993**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1494590**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**402337**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**402337**
		Накладные расходы -	Тенге				**14484**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33346**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**450167**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11894872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1993**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1494590**
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
52	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**100,0000**		**968,90**	**96890**
		Итого оплата труда:				**948,56**	**94856**
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**3798**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		615,66	61566
		Сметная прибыль	%	8		126,76	12676
		Сметная стоимость:				**1711,32**	**171132**
53	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**258,2000**		**340,32**	**87870**
		Итого оплата труда:				**334,30**	**86316**
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**3367**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		216,94	56013
		Сметная прибыль	%	8		44,58	11511
		Сметная стоимость:				**601,84**	**155394**
54	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**60,3000**		**674,08**	**40647**
		Итого оплата труда:				**674,08**	**40647**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		436,99	26350
		Сметная прибыль	%	8		88,89	5360
		Сметная стоимость:				1199,95	72357
55	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	14,9220		2847,07	42484

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1297,96**	**19368**
		Итого эксплуатация машин:				**138,21**	**2062**
		Итого материалов:				**1477,44**	**22046**
		Накладные расходы	%	--		906,62	13529
		Сметная прибыль	%	8		300,29	4481
		Сметная стоимость:				**4053,98**	**60494**
56	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**4,9800**		**2688,11**	**13387**
		Итого оплата труда:				**1058,27**	**5270**
		Итого эксплуатация машин:				**144,94**	**722**
		Итого материалов:				**1552,38**	**7731**
		Накладные расходы	%	--		752,40	3747
		Сметная прибыль	%	8		275,24	1371
		Сметная стоимость:				**3715,75**	**18504**
57	**11-100501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**10,5600**		**3104,67**	**32785**
		Итого оплата труда:				**1372,19**	**14490**
		Итого эксплуатация машин:				**146,33**	**1545**
		Итого материалов:				**1654,49**	**17471**
		Накладные расходы	%	--		961,88	10157
		Сметная прибыль	%	8		325,32	3435
		Сметная стоимость:				**4391,87**	**46378**
58	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**236,6700**		**2248,65**	**532188**
		Итого оплата труда:				**980,09**	**231959**
		Итого эксплуатация машин:				**143,26**	**33906**
		Итого материалов:				**1193,62**	**282495**
		Накладные расходы	%	--		688,15	162864
		Сметная прибыль	%	8		234,94	55604
		Сметная стоимость:				**3171,74**	**750656**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,9220**		**13843,15**	**206567**
		Накладные расходы	%	--		498,35	7436
		Сметная прибыль	%	8		1147,32	17120
		Сметная стоимость:				**15488,82**	**231124**
60	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (фрамуги) ГОСТ 30674-99**	**м2**	**24,5700**		**11626,79**	**285670**
		Накладные расходы	%	--		418,56	10284
		Сметная прибыль	%	8		963,63	23676
		Сметная стоимость:				**13008,98**	**319631**
61	**21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,9800**		**21221,83**	**105685**
		Накладные расходы	%	--		763,99	3805
		Сметная прибыль	%	8		1758,87	8759
		Сметная стоимость:				**23744,68**	**118249**
62	**21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**247,2300**		**18854,41**	**4661376**
		Накладные расходы	%	--		678,76	167810
		Сметная прибыль	%	8		1562,65	386335
		Сметная стоимость:				**21095,82**	**5215520**
63	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ шириной 450мм. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**187,2000**		**2979,20**	**557706**
		Итого оплата труда:				**161,56**	**30244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**610**
		Итого материалов:				**2815,96**	**527148**
		Накладные расходы	%	--		207,34	38815
		Сметная прибыль	%	8		254,92	47722
		Сметная стоимость:				**3441,47**	**644243**
64	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ шириной 350мм. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**1,2000**		**2587,40**	**3105**
		Итого оплата труда:				**161,56**	**194**
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**4**
		Итого материалов:				**2424,16**	**2909**
		Накладные расходы	%	--		193,24	232
		Сметная прибыль	%	8		222,45	267
		Сметная стоимость:				**3003,09**	**3604**
65	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ шириной 150мм. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**12,0000**		**1504,14**	**18050**
		Итого оплата труда:				**161,56**	**1939**
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**39**
		Итого материалов:				**1340,90**	**16091**
		Накладные расходы	%	--		154,24	1851
		Сметная прибыль	%	8		132,67	1592
		Сметная стоимость:				**1791,05**	**21493**
66	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**175,2000**		**62,89**	**11019**
		Итого оплата труда:				**62,85**	**11012**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**7**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		40,75	7139
		Сметная прибыль	%	8		8,29	1453
		Сметная стоимость:				**111,93**	**19611**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	4,2200		364881,42	1539800
		Накладные расходы	%	--		13135,73	55433
		Сметная прибыль	%	8		30241,37	127619
		Сметная стоимость:				408258,52	1722851
68	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,0232		346297,07	1046925
		Накладные расходы	%	--		12466,69	37689
		Сметная прибыль	%	8		28701,10	86769
		Сметная стоимость:				387464,87	1171384
69	Торг.сеть	**Замок навесной для решеток**	шт	104,0000		203,85	21200
		Накладные расходы	%	--		7,34	763
		Сметная прибыль	%	8		16,89	1757
		Сметная стоимость:				228,08	23720
		ВИТРАЖИ					
70	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	8,8000		18291,47	160965
		Накладные расходы	%	--		658,49	5795
		Сметная прибыль	%	8		1516,00	13341
		Сметная стоимость:				20465,96	180100
71	21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,7800		24959,21	94346
		Накладные расходы	%	--		898,53	3396
		Сметная прибыль	%	8		2068,62	7819
		Сметная стоимость:				27926,36	105562

1	2	3	4	5	6	7	8
72	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**31,3200**		**25799,69**	**808046**
		Накладные расходы	%	--		928,79	29090
		Сметная прибыль	%	8		2138,28	66971
		Сметная стоимость:				**28866,76**	**904107**
		ДВЕРИ					
73	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10,0000**		**1468,51**	**14685**
		Итого оплата труда:				**1425,22**	**14252**
		Итого эксплуатация машин:				**77,13**	**771**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		925,49	9255
		Сметная прибыль	%	8		191,52	1915
		Сметная стоимость:				**2585,53**	**25855**
74	12-060101-0904 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж**	**шт.**	**163,0000**		**537,27**	**87575**
		Итого оплата труда:				**537,27**	**87575**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		348,30	56773
		Сметная прибыль	%	8		70,85	11548
		Сметная стоимость:				**956,42**	**155896**
75	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**319,0000**		**255,20**	**81409**
		Итого оплата труда:				**255,20**	**81409**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		165,44	52776
		Сметная прибыль	%	8		33,65	10735
		Сметная стоимость:				**454,29**	**144919**
76	12-060101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	**м**	**1725,2000**		**29,61**	**51090**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**29,61**	**51090**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		19,20	33120
		Сметная прибыль	%	8		3,90	6737
		Сметная стоимость:				**52,72**	**90947**
77	**21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**170,0000**		**24959,21**	**4243066**
		Накладные расходы	%	--		898,53	152750
		Сметная прибыль	%	8		2068,62	351665
		Сметная стоимость:				**27926,36**	**4747481**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**14844536**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12257811**
Материалы -			Тенге				**875891**
Всего заработная плата -			Тенге				**770622**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10586921**
Накладные расходы -			Тенге				**915315**
Сметная прибыль -			Тенге				**1053850**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14226977**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1046**
Сметная заработная плата -			Тенге				**770622**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2586725**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2586725**
Накладные расходы -			Тенге				**93122**
Сметная прибыль -			Тенге				**214388**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2894235**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**17121211**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1046**
Сметная заработная плата -			Тенге				**770622**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**27401112**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**3055267**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**402455**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**138045**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23943390**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1865926**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**29267038**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1053613**
	ИТОГО:		Тенге				**30320651**
	Сметная прибыль		Тенге				**2425652**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**32746304**

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	**392 956**
итого	**33 139 260**
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	**656 157**
Итого в текущих ценах 2017г.	**33 795 417**
Итого в ценах 2018года к=1,0599383	**35 821 057**
НДС, 12%	4 298 527
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	**40 119 584**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград"_____ Бабаев Е.З.

Счет-фактура № 77 от 5 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 05.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 221 от 20.04.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, 20 строение

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 70 от 5 июля 2018г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340002869, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340002869, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51

ИИК получателя: KZ208560000006794580, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"	работа	1	49 215 143,75	49 215 143,75	12%	5 905 817,25	55 120 961,00	-	
Всего по счету:					**49 215 143,75**		**5 905 817,25**	**55 120 961,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51** — **000340002869**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 221 от 20.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
70	05.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"			работа	1	55 120 961,00	55 120 961,00
				Итого	1	x	55 120 961,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2018

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"

Основание: договор № 221 от 20.04.2018

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		№ 221	от 20.04.2018					
	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль 2018 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	95 241 545			**85 036 201**			**10 204 344**	**95 240 545**
Акт выполненных работ №1	44 061 132	44 061 132		39 340 296			4 720 836	44 061 132
Акт выполненных работ №2	8 887 483	8 887 483		7 935 253			952 230	8 887 483
Акт выполненных работ №3	2 172 346	2 172 346		1 939 595			232 751	2 172 346
Итого за июль месяц	**55 120 961**	**55 120 961**		49 215 144			**5 905 817**	**55 120 961**

Итого к оплате: 55 121 961 (Пятьдесят пять миллионов сто двадцать тысяч девятьсот шестьдесят одна) тенге, в т.ч. НДС 12%: - 5 905 817 тенге

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО

Директор _____ **Имангалиев М.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ					
1	12-050101-0902 РСНБ РК	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	м2	24,0000		2818,82	67652
		Итого оплата труда:				1372,50	32940
		Итого эксплуатация машин:				73,06	1753
		Итого материалов:				1399,55	33589
		Накладные расходы	%	--		941,83	22604
		Сметная прибыль	%	8		300,85	7220
		Сметная стоимость:				4061,50	97476
2	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок	136,5000		4280,16	584241
		Итого оплата труда:				860,74	117491
		Итого эксплуатация машин:				20,62	2814
		Итого материалов:				3406,18	464944
		Накладные расходы	%	--		687,34	93822
		Сметная прибыль	%	8		397,40	54245
		Сметная стоимость:				5364,89	732308
3	21-050301-3501 РСНБ РК	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0045		179236,88	807
		Накладные расходы	%	--		6452,53	29
		Сметная прибыль	%	8		14855,15	67
		Сметная стоимость:				200544,56	902

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-070503-0110 РСНБ РК**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт.**	**34,0000**		**356,82**	**12132**
		Итого оплата труда:				**177,67**	**6041**
		Итого эксплуатация машин:				**188,52**	**6410**
		Итого материалов:				**36,44**	**1239**
		Накладные расходы	%	--		127,15	4323
		Сметная прибыль	%	8		38,72	1316
		Сметная стоимость:				**522,69**	**17771**
5	**11-090302-0401 РСНБ РК**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т**	**0,8081**		**25459,62**	**20575**
		Итого оплата труда:				**14796,09**	**11957**
		Итого эксплуатация машин:				**9961,36**	**8050**
		Итого материалов:				**2936,34**	**2373**
		Накладные расходы	%	--		10251,75	8285
		Сметная прибыль	%	8		2856,91	2309
		Сметная стоимость:				**38568,28**	**31168**
6	**11-090501-0301 РСНБ РК**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**16,0000**		**110,70**	**1771**
		Итого оплата труда:				**110,35**	**1766**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**11**
		Накладные расходы	%	--		73,60	1178
		Сметная прибыль	%	8		14,74	236
		Сметная стоимость:				**199,05**	**3185**
7	**11-080201-0702 РСНБ РК**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т**	**0,1150**		**388507,48**	**44678**
		Итого оплата труда:				**34185,56**	**3931**
		Итого эксплуатация машин:				**3253,50**	**374**
		Итого материалов:				**352219,12**	**40505**
		Накладные расходы	%	--		31977,72	3677
		Сметная прибыль	%	8		33638,82	3868
		Сметная стоимость:				**454124,02**	**52224**
		РАЗДЕЛ 3. КРЫША					
8	**11-120101-0705 РСНБ РК**	**Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**982,0000**		**2227,39**	**2187297**
		Итого оплата труда:				**1525,28**	**1497824**
		Итого эксплуатация машин:				**75,80**	**74438**
		Итого материалов:				**648,14**	**636473**
		Накладные расходы	%	--		971,41	953927
		Сметная прибыль	%	8		255,90	251298

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3454,71**	**3392522**
9	**12-080101-1803 РСНБ РК**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов**	**м**	**100,0000**		**1073,71**	**107371**
		Итого оплата труда:				**159,14**	**15914**
		Итого эксплуатация машин:				**2,72**	**272**
		Итого материалов:				**913,26**	**91326**
		Накладные расходы	%	--		136,09	13609
		Сметная прибыль	%	8		96,78	9678
		Сметная стоимость:				**1306,58**	**130658**
10	**12-080101-1401 РСНБ РК**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**17,0000**		**1381,68**	**23489**
		Итого оплата труда:				**211,43**	**3594**
		Итого эксплуатация машин:				**11,75**	**200**
		Итого материалов:				**1164,47**	**19796**
		Накладные расходы	%	--		179,20	3046
		Сметная прибыль	%	8		124,87	2123
		Сметная стоимость:				**1685,75**	**28658**
11	**11-100104-0204 РСНБ РК**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**м2 потолков**	**17,0000**		**259,54**	**4412**
		Итого оплата труда:				**237,28**	**4034**
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**42**
		Итого материалов:				**20,96**	**356**
		Накладные расходы	%	--		156,34	2658
		Сметная прибыль	%	8		33,27	566
		Сметная стоимость:				**449,15**	**7636**
12	**12-080101-1803 РСНБ РК**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов**	**м**	**58,0000**		**1073,71**	**62275**
		Итого оплата труда:				**159,14**	**9230**
		Итого эксплуатация машин:				**2,72**	**158**
		Итого материалов:				**913,26**	**52969**
		Накладные расходы	%	--		136,09	7893
		Сметная прибыль	%	8		96,78	5613
		Сметная стоимость:				**1306,58**	**75782**
13	**21-130201-0901 РСНБ РК**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0186**		**381819,66**	**7102**
		Накладные расходы	%	--		13745,51	256
		Сметная прибыль	%	8		31645,21	589
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**7946**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-070107-0101 РСНБ РК**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0057**		**354865,14**	**2023**
		Итого оплата труда:				**177860,31**	**1014**
		Итого эксплуатация машин:				**12797,99**	**73**
		Итого материалов:				**165346,88**	**942**
		Накладные расходы	%	--		127202,65	725
		Сметная прибыль	%	8		38565,42	220
		Сметная стоимость:				**520633,21**	**2968**
15	**11-090401-0201 РСНБ РК**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**29,4000**		**508,58**	**14952**
		Итого оплата труда:				**319,53**	**9394**
		Итого эксплуатация машин:				**164,50**	**4836**
		Итого материалов:				**61,66**	**1813**
		Накладные расходы	%	--		219,91	6465
		Сметная прибыль	%	8		58,28	1713
		Сметная стоимость:				**786,77**	**23131**
16	**12-080101-1701 РСНБ РК**	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов**	**м2**	**52,5000**		**1714,91**	**90033**
		Итого оплата труда:				**378,59**	**19876**
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**111**
		Итого материалов:				**1335,30**	**70103**
		Накладные расходы	%	--		293,54	15411
		Сметная прибыль	%	8		160,68	8435
		Сметная стоимость:				**2169,12**	**113879**
17	**11-150501-0304 РСНБ РК**	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов**	**2,7000**		**3688,34**	**9959**
		Итого оплата труда:				**1035,70**	**2796**
		Итого эксплуатация машин:				**33,42**	**90**
		Итого материалов:				**2630,41**	**7102**
		Накладные расходы	%	--		720,77	1946
		Сметная прибыль	%	8		352,73	952
		Сметная стоимость:				**4761,84**	**12857**
18	**11-100102-0401 РСНБ РК**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,1200**		**66638,46**	**7997**
		Итого оплата труда:				**19589,29**	**2351**
		Итого эксплуатация машин:				**848,71**	**102**
		Итого материалов:				**46584,03**	**5590**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14535,10	1744
		Сметная прибыль	%	8		6493,88	779
		Сметная стоимость:				**87667,44**	**10520**
19	**12-080101-1808 РСНБ РК**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам**	**м**	**21,0000**		**950,26**	**19955**
		Итого оплата труда:				**110,49**	**2320**
		Итого эксплуатация машин:				**1,52**	**32**
		Итого материалов:				**839,03**	**17620**
		Накладные расходы	%	--		101,86	2139
		Сметная прибыль	%	8		84,17	1768
		Сметная стоимость:				**1136,29**	**23862**
20	**21-130201-0901 РСНБ РК**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0200**		**381819,66**	**7636**
		Накладные расходы	%	--		13745,51	275
		Сметная прибыль	%	8		31645,21	633
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**8544**
21	**11-100501-0103 РСНБ РК**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**3,6000**		**3185,43**	**11468**
		Итого оплата труда:				**1227,40**	**4419**
		Итого эксплуатация машин:				**144,85**	**521**
		Итого материалов:				**1879,72**	**6767**
		Накладные расходы	%	--		875,09	3150
		Сметная прибыль	%	8		324,84	1169
		Сметная стоимость:				**4385,36**	**15787**
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
22	**11-100501-0102 РСНБ РК**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 (фрамуги). Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**24,5700**		**2059,02**	**50590**
		Итого оплата труда:				**898,65**	**22080**
		Итого эксплуатация машин:				**138,11**	**3393**
		Итого материалов:				**1088,80**	**26752**
		Накладные расходы	%	--		630,87	15500
		Сметная прибыль	%	8		215,19	5287
		Сметная стоимость:				**2905,08**	**71378**
23	**12-080101-1804 РСНБ РК**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**175,2000**		**766,83**	**134348**
		Итого оплата труда:				**197,91**	**34674**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**242**
		Итого материалов:				**568,25**	**99557**
		Накладные расходы	%	--		148,78	26066
		Сметная прибыль	%	8		73,25	12833
		Сметная стоимость:				**988,86**	**173248**
		ВИТРАЖИ					
24	**11-100501-0204 РСНБ РК**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**43,9000**		**1337,13**	**58700**
		Итого оплата труда:				**770,09**	**33807**
		Итого эксплуатация машин:				**156,43**	**6867**
		Итого материалов:				**486,29**	**21348**
		Накладные расходы	%	--		525,23	23058
		Сметная прибыль	%	8		148,99	6541
		Сметная стоимость:				**2011,34**	**88298**
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ					
25	**12-070101-0201 РСНБ РК**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**597,4000**		**244,13**	**145841**
		Итого оплата труда:				**238,56**	**142517**
		Итого эксплуатация машин:				**12,06**	**7204**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		154,85	92510
		Сметная прибыль	%	8		31,92	19068
		Сметная стоимость:				**430,90**	**257419**
26	**12-070101-0102 РСНБ РК**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**597,4000**		**52,98**	**31647**
		Итого оплата труда:				**52,98**	**31647**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		34,34	20516
		Сметная прибыль	%	8		6,99	4173
		Сметная стоимость:				**94,30**	**56337**
27	**12-070101-0301 РСНБ РК**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**2092,9000**		**26,04**	**54496**
		Итого оплата труда:				**26,04**	**54496**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		16,88	35329
		Сметная прибыль	%	8		3,43	7186
		Сметная стоимость:				**46,35**	**97011**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**12-070101-0207 РСНБ РК**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**38,7000**		**547,70**	**21196**
		Итого оплата труда:				**538,38**	**20835**
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**781**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		349,35	13520
		Сметная прибыль	%	8		71,76	2777
		Сметная стоимость:				**968,81**	**37493**
29	**12-070101-0205 РСНБ РК**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1120,4000**		**80,49**	**90182**
		Итого оплата труда:				**79,65**	**89240**
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**2042**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		51,67	57886
		Сметная прибыль	%	8		10,57	11845
		Сметная стоимость:				**142,73**	**159914**
30	**12-010101-0301 РСНБ РК**	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м3 грунта**	**78,6240**		**3347,64**	**263204**
		Итого оплата труда:				**3273,99**	**257414**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**28**
		Итого материалов:				**73,45**	**5775**
		Накладные расходы	%	--		2125,10	167084
		Сметная прибыль	%	8		437,82	34423
		Сметная стоимость:				**5910,56**	**464712**
31	**11-010201-0501 РСНБ РК**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**78,6240**		**120,07**	**9441**
		Итого оплата труда:				**91,12**	**7165**
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**4035**
		Накладные расходы	%	--		60,12	4727
		Сметная прибыль	%	8		14,42	1133
		Сметная стоимость:				**194,60**	**15300**
32	**11-110101-0204 РСНБ РК**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**37,4400**		**12259,55**	**458998**
		Итого оплата труда:				**2811,81**	**105274**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**44813**
		Итого материалов:				**8719,63**	**326463**
		Накладные расходы	%	--		2215,38	82944
		Сметная прибыль	%	8		1157,99	43355

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15632,93**	**585297**
33	**11-110101-1105 РСНБ РК**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**374,4000**		**837,87**	**313697**
		Итого оплата труда:				**379,30**	**142009**
		Итого эксплуатация машин:				**23,63**	**8849**
		Итого материалов:				**446,92**	**167327**
		Накладные расходы	%	--		269,47	100890
		Сметная прибыль	%	8		88,59	33167
		Сметная стоимость:				**1195,92**	**447754**
34	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 к=12**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**374,4000**		**1422,32**	**532518**
		Итого оплата труда:				**66,88**	**25040**
		Итого эксплуатация машин:				**48,23**	**18057**
		Итого материалов:				**1331,00**	**498326**
		Накладные расходы	%	--		93,40	34969
		Сметная прибыль	%	8		121,26	45399
		Сметная стоимость:				**1636,98**	**612886**
35	**11-110101-1101 РСНБ РК**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**374,4000**		**625,58**	**234218**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**112307**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**8829**
		Итого материалов:				**314,02**	**117569**
		Накладные расходы	%	--		211,78	79289
		Сметная прибыль	%	8		66,99	25081
		Сметная стоимость:				**904,35**	**338587**
36	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Прослойки цементные и заполнение швов. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**374,4000**		**170,54**	**63850**
		Итого оплата труда:				**11,08**	**4149**
		Итого эксплуатация машин:				**8,04**	**3009**
		Итого материалов:				**155,38**	**58175**
		Накладные расходы	%	--		13,13	4916
		Сметная прибыль	%	8		14,69	5501
		Сметная стоимость:				**198,36**	**74268**
37	**12-010101-0301 РСНБ РК**	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м3 грунта**	**6,4680**		**3347,64**	**21653**
		Итого оплата труда:				**3273,99**	**21176**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**2**
		Итого материалов:				**73,45**	**475**
		Накладные расходы	%	--		2125,10	13745
		Сметная прибыль	%	8		437,82	2832
		Сметная стоимость:				**5910,56**	**38229**
38	**11-010201-0501 РСНБ РК**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**6,4680**		**120,07**	**777**
		Итого оплата труда:				**91,12**	**589**
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**332**
		Накладные расходы	%	--		60,12	389
		Сметная прибыль	%	8		14,42	93
		Сметная стоимость:				**194,60**	**1259**
39	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,0800**		**12259,55**	**37759**
		Итого оплата труда:				**2811,81**	**8660**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**3687**
		Итого материалов:				**8719,63**	**26856**
		Накладные расходы	%	--		2215,38	6823
		Сметная прибыль	%	8		1157,99	3567
		Сметная стоимость:				**15632,93**	**48149**
40	**11-110101-1105 РСНБ РК**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**30,8000**		**837,87**	**25806**
		Итого оплата труда:				**379,30**	**11682**
		Итого эксплуатация машин:				**23,63**	**728**
		Итого материалов:				**446,92**	**13765**
		Накладные расходы	%	--		269,47	8300
		Сметная прибыль	%	8		88,59	2728
		Сметная стоимость:				**1195,92**	**36834**
41	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 к=12**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**30,8000**		**1422,32**	**43808**
		Итого оплата труда:				**66,88**	**2060**
		Итого эксплуатация машин:				**48,23**	**1485**
		Итого материалов:				**1331,00**	**40995**
		Накладные расходы	%	--		93,40	2877
		Сметная прибыль	%	8		121,26	3735
		Сметная стоимость:				**1636,98**	**50419**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2**	**30,8000**		**1223,38**	**37680**
		Итого оплата труда:				**487,18**	**15005**
		Итого эксплуатация машин:				**68,42**	**2107**
		Итого материалов:				**677,76**	**20875**
		Накладные расходы	%	--		351,41	10824
		Сметная прибыль	%	8		125,98	3880
		Сметная стоимость:				**1700,78**	**52384**
43	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2**	**30,8000**		**1589,67**	**48962**
		Итого оплата труда:				**587,24**	**18087**
		Итого эксплуатация машин:				**67,64**	**2083**
		Итого материалов:				**946,16**	**29142**
		Накладные расходы	%	--		427,73	13174
		Сметная прибыль	%	8		161,39	4971
		Сметная стоимость:				**2178,79**	**67107**
44	11-110101-1101 РСНБ РК	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**30,8000**		**625,58**	**19268**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**9239**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**726**
		Итого материалов:				**314,02**	**9672**
		Накладные расходы	%	--		211,78	6523
		Сметная прибыль	%	8		66,99	2063
		Сметная стоимость:				**904,35**	**27854**
45	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Прослойки цементные и заполнение швов. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**30,8000**		**170,54**	**5253**
		Итого оплата труда:				**11,08**	**341**
		Итого эксплуатация машин:				**8,04**	**248**
		Итого материалов:				**155,38**	**4786**
		Накладные расходы	%	--		13,13	404
		Сметная прибыль	%	8		14,69	453
		Сметная стоимость:				**198,36**	**6110**
46	11-110101-1101 РСНБ РК	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**94,0000**		**625,58**	**58805**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**28197**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**2217**
		Итого материалов:				**314,02**	**29518**
		Накладные расходы	%	--		211,78	19907
		Сметная прибыль	%	8		66,99	6297
		Сметная стоимость:				**904,35**	**85009**
47	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Прослойки цементные и заполнение швов. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**94,0000**		**170,54**	**16031**
		Итого оплата труда:				**11,08**	**1042**
		Итого эксплуатация машин:				**8,04**	**756**
		Итого материалов:				**155,38**	**14606**
		Накладные расходы	%	--		13,13	1234
		Сметная прибыль	%	8		14,69	1381
		Сметная стоимость:				**198,36**	**18646**
48	**11-110101-1101 РСНБ РК**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**289,8000**		**625,58**	**181294**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**86930**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**6834**
		Итого материалов:				**314,02**	**91003**
		Накладные расходы	%	--		211,78	61373
		Сметная прибыль	%	8		66,99	19413
		Сметная стоимость:				**904,35**	**262080**
49	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Прослойки цементные и заполнение швов. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**289,8000**		**170,54**	**49422**
		Итого оплата труда:				**11,08**	**3212**
		Итого эксплуатация машин:				**8,04**	**2329**
		Итого материалов:				**155,38**	**45030**
		Накладные расходы	%	--		13,13	3805
		Сметная прибыль	%	8		14,69	4258
		Сметная стоимость:				**198,36**	**57486**
50	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2**	**126,8000**		**1223,38**	**155125**
		Итого оплата труда:				**487,18**	**61774**
		Итого эксплуатация машин:				**68,42**	**8675**
		Итого материалов:				**677,76**	**85940**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		351,41	44559
		Сметная прибыль	%	8		125,98	15975
		Сметная стоимость:				**1700,78**	**215659**
51	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2**	**126,8000**		**1589,67**	**201570**
		Итого оплата труда:				**587,24**	**74461**
		Итого эксплуатация машин:				**67,64**	**8577**
		Итого материалов:				**946,16**	**119974**
		Накладные расходы	%	--		427,73	54236
		Сметная прибыль	%	8		161,39	20465
		Сметная стоимость:				**2178,79**	**276271**
52	**11-110101-1101 РСНБ РК**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**126,8000**		**625,58**	**79324**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**38036**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**2990**
		Итого материалов:				**314,02**	**39818**
		Накладные расходы	%	--		211,78	26853
		Сметная прибыль	%	8		66,99	8494
		Сметная стоимость:				**904,35**	**114671**
53	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Прослойки цементные и заполнение швов. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**126,8000**		**170,54**	**21624**
		Итого оплата труда:				**11,08**	**1405**
		Итого эксплуатация машин:				**8,04**	**1019**
		Итого материалов:				**155,38**	**19702**
		Накладные расходы	%	--		13,13	1665
		Сметная прибыль	%	8		14,69	1863
		Сметная стоимость:				**198,36**	**25153**
54	**11-110101-1103 РСНБ РК**	**Стяжки баритовым раствором толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**55,3000**		**792,36**	**43817**
		Итого оплата труда:				**302,69**	**16739**
		Итого эксплуатация машин:				**22,94**	**1269**
		Итого материалов:				**478,71**	**26472**
		Накладные расходы	%	--		219,50	12138
		Сметная прибыль	%	8		80,95	4476
		Сметная стоимость:				**1092,81**	**60432**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 к=8**	**Стяжки баритовым раствором. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**55,3000**		**1011,01**	**55909**
		Итого оплата труда:				**43,81**	**2423**
		Итого эксплуатация машин:				**32,15**	**1778**
		Итого материалов:				**950,90**	**52585**
		Накладные расходы	%	--		64,04	3541
		Сметная прибыль	%	8		86,00	4756
		Сметная стоимость:				**1161,06**	**64206**
56	**143001-55**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за барийсодержащий цемент**	**м3**	**3,3180**		**2225,08**	**7383**
		Накладные расходы	%	--		80,10	266
		Сметная прибыль	%	8		184,41	612
		Сметная стоимость:				**2489,60**	**8260**
57	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Прослойки цементные и заполнение швов. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**55,3000**		**170,54**	**9431**
		Итого оплата труда:				**11,08**	**613**
		Итого эксплуатация машин:				**8,04**	**445**
		Итого материалов:				**155,38**	**8593**
		Накладные расходы	%	--		13,13	726
		Сметная прибыль	%	8		14,69	813
		Сметная стоимость:				**198,36**	**10970**
58	**11-110101-1103 РСНБ РК**	**Стяжки баритовым раствором толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,8000**		**792,36**	**4596**
		Итого оплата труда:				**302,69**	**1756**
		Итого эксплуатация машин:				**22,94**	**133**
		Итого материалов:				**478,71**	**2776**
		Накладные расходы	%	--		219,50	1273
		Сметная прибыль	%	8		80,95	470
		Сметная стоимость:				**1092,81**	**6338**
59	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 к=8**	**Стяжки баритовым раствором. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**5,8000**		**1011,01**	**5864**
		Итого оплата труда:				**43,81**	**254**
		Итого эксплуатация машин:				**32,15**	**186**
		Итого материалов:				**950,90**	**5515**
		Накладные расходы	%	--		64,04	371
		Сметная прибыль	%	8		86,00	499

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1161,06**	**6734**
60	**143001-55**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за барийсодержащий цемент**	**м3**	**0,3480**		**2225,08**	**774**
		Накладные расходы	%	--		80,10	28
		Сметная прибыль	%	8		184,41	64
		Сметная стоимость:				**2489,60**	**866**
61	**11-110101-1101 РСНБ РК**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,8000**		**625,58**	**3628**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**1740**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**137**
		Итого материалов:				**314,02**	**1821**
		Накладные расходы	%	--		211,78	1228
		Сметная прибыль	%	8		66,99	389
		Сметная стоимость:				**904,35**	**5245**
62	**12-010101-0301 РСНБ РК**	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м3 грунта**	**36,7290**		**3347,64**	**122955**
		Итого оплата труда:				**3273,99**	**120251**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**13**
		Итого материалов:				**73,45**	**2698**
		Накладные расходы	%	--		2125,10	78053
		Сметная прибыль	%	8		437,82	16081
		Сметная стоимость:				**5910,56**	**217089**
63	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**36,7290**		**120,07**	**4410**
		Итого оплата труда:				**91,12**	**3347**
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**1885**
		Накладные расходы	%	--		60,12	2208
		Сметная прибыль	%	8		14,42	529
		Сметная стоимость:				**194,60**	**7148**
64	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**17,4900**		**12259,55**	**214420**
		Итого оплата труда:				**2811,81**	**49179**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**20934**
		Итого материалов:				**8719,63**	**152506**
		Накладные расходы	%	--		2215,38	38747
		Сметная прибыль	%	8		1157,99	20253
		Сметная стоимость:				**15632,93**	**273420**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,7450**		**27692,08**	**242167**
		Итого оплата труда:				**3043,74**	**26617**
		Итого эксплуатация машин:				**7,00**	**61**
		Итого материалов:				**24641,34**	**215489**
		Накладные расходы	%	--		2917,28	25512
		Сметная прибыль	%	8		2448,75	21414
		Сметная стоимость:				**33058,12**	**289093**
66	**11-110101-1105 РСНБ РК**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**174,9000**		**837,87**	**146543**
		Итого оплата труда:				**379,30**	**66339**
		Итого эксплуатация машин:				**23,63**	**4134**
		Итого материалов:				**446,92**	**78167**
		Накладные расходы	%	--		269,47	47130
		Сметная прибыль	%	8		88,59	15494
		Сметная стоимость:				**1195,92**	**209167**
67	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 к=12**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**174,9000**		**1422,32**	**248765**
		Итого оплата труда:				**66,88**	**11697**
		Итого эксплуатация машин:				**48,23**	**8435**
		Итого материалов:				**1331,00**	**232792**
		Накладные расходы	%	--		93,40	16336
		Сметная прибыль	%	8		121,26	21208
		Сметная стоимость:				**1636,98**	**286308**
68	**11-110101-1101 РСНБ РК**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**174,9000**		**625,58**	**109414**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**52464**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**4124**
		Итого материалов:				**314,02**	**54922**
		Накладные расходы	%	--		211,78	37040
		Сметная прибыль	%	8		66,99	11716
		Сметная стоимость:				**904,35**	**158170**
69	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**726,4000**		**625,58**	**454423**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**217895**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**17130**
		Итого материалов:				**314,02**	**228104**
		Накладные расходы	%	--		211,78	153834
		Сметная прибыль	%	8		66,99	48661
		Сметная стоимость:				**904,35**	**656917**
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
70	**12-110101-0701 РСНБ РК**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**59,8000**		**3842,72**	**229794**
		Итого оплата труда:				**3066,51**	**183378**
		Итого эксплуатация машин:				**16,26**	**973**
		Итого материалов:				**768,70**	**45968**
		Накладные расходы	%	--		2015,89	120550
		Сметная прибыль	%	8		468,69	28028
		Сметная стоимость:				**6327,30**	**378372**
71	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**713,8667**		**4318,86**	**3083087**
		Итого оплата труда:				**1879,32**	**1341583**
		Итого эксплуатация машин:				**16,34**	**11661**
		Итого материалов:				**2431,38**	**1735680**
		Накладные расходы	%	--		1222,42	872645
		Сметная прибыль	%	8		443,30	316459
		Сметная стоимость:				**5984,58**	**4272191**
72	**12-120101-0805 РСНБ РК**	**Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**247,1000**		**557,83**	**137839**
		Итого оплата труда:				**412,58**	**101949**
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**613**
		Итого материалов:				**144,03**	**35589**
		Накладные расходы	%	--		272,70	67383
		Сметная прибыль	%	8		66,44	16418
		Сметная стоимость:				**896,97**	**221640**
73	**12-120101-0705 РСНБ РК**	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**2258,2667**		**484,93**	**1095098**
		Итого оплата труда:				**344,54**	**778064**
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**5604**
		Итого материалов:				**139,17**	**314289**
		Накладные расходы	%	--		228,41	515813
		Сметная прибыль	%	8		57,07	128873
		Сметная стоимость:				**770,41**	**1739784**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 коррект.на толщ.слоя**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**294,6000**		**1009,46**	**297386**
		Итого оплата труда:				**468,33**	**137970**
		Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**7359**
		Итого материалов:				**536,78**	**158136**
		Накладные расходы	%	--		302,22	89035
		Сметная прибыль	%	8		104,93	30914
		Сметная стоимость:				**1416,61**	**417335**
75	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 коррект.на толщ.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**932,8000**		**827,90**	**772267**
		Итого оплата труда:				**363,86**	**339406**
		Итого эксплуатация машин:				**21,37**	**19938**
		Итого материалов:				**460,37**	**429429**
		Накладные расходы	%	--		236,38	220492
		Сметная прибыль	%	8		85,14	79421
		Сметная стоимость:				**1149,42**	**1072180**
76	**11-150203-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2**	**236,0000**		**1449,88**	**342172**
		Итого оплата труда:				**653,97**	**154337**
		Итого эксплуатация машин:				**50,92**	**12017**
		Итого материалов:				**786,14**	**185529**
		Накладные расходы	%	--		423,47	99940
		Сметная прибыль	%	8		149,87	35369
		Сметная стоимость:				**2023,22**	**477480**
77	**11-150405-0103 РСНБ РК**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**236,0000**		**487,84**	**115131**
		Итого оплата труда:				**357,81**	**84443**
		Итого эксплуатация машин:				**3,72**	**879**
		Итого материалов:				**128,10**	**30231**
		Накладные расходы	%	--		220,70	52086

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		56,68	13377
		Сметная стоимость:				**765,23**	**180594**
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ФАСАДА					
78	**11-120101-1503 РСНБ РК**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2**	**1176,0000**		**262,35**	**308522**
		Итого оплата труда:				**55,70**	**65504**
		Итого эксплуатация машин:				**7,82**	**9198**
		Итого материалов:				**200,76**	**236097**
		Накладные расходы	%	--		41,99	49381
		Сметная прибыль	%	8		24,35	28632
		Сметная стоимость:				**328,69**	**386535**
79	**11-100402-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены фасада. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, с изоляционной прокладкой толщиной 150 мм, профлистом. Устройство**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**1176,0000**		**9755,84**	**11472867**
		Итого оплата труда:				**2066,99**	**2430775**
		Итого эксплуатация машин:				**45,79**	**53844**
		Итого материалов:				**7661,76**	**9010229**
		Накладные расходы	%	--		1631,77	1918956
		Сметная прибыль	%	8		911,01	1071346
		Сметная стоимость:				**12298,61**	**14463169**
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
80	**12-190101-0102 РСНБ РК**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**158,0000**		**590,53**	**93304**
		Итого оплата труда:				**590,53**	**93304**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		382,83	60487
		Сметная прибыль	%	8		77,87	12303
		Сметная стоимость:				**1051,23**	**166094**
81	**11-460302-0406 РСНБ РК**	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**	**18,0000**		**1872,11**	**33698**
		Итого оплата труда:				**1424,91**	**25648**
		Итого эксплуатация машин:				**796,75**	**14342**
		Накладные расходы	%	--		817,31	14712
		Сметная прибыль	%	8		215,15	3873
		Сметная стоимость:				**2904,57**	**52282**
82	**12-190101-0102 РСНБ РК**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**119,0000**		**590,53**	**70273**
		Итого оплата труда:				**590,53**	**70273**
		Итого материалов:				**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		382,83	45556
		Сметная прибыль	%	8		77,87	9266
		Сметная стоимость:				**1051,23**	**125096**
83	**12-190101-0103 РСНБ РК**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**9,0000**		**826,74**	**7441**
		Итого оплата труда:				**826,74**	**7441**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		535,96	4824
		Сметная прибыль	%	8		109,02	981
		Сметная стоимость:				**1471,72**	**13245**
84	**11-060101-0113 РСНБ РК**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,1000**		**31665,19**	**66497**
		Итого оплата труда:				**4466,90**	**9380**
		Итого эксплуатация машин:				**867,67**	**1822**
		Итого материалов:				**26543,22**	**55741**
		Накладные расходы	%	--		3384,39	7107
		Сметная прибыль	%	8		2803,97	5888
		Сметная стоимость:				**37853,55**	**79492**
85	**12-030101-0108 РСНБ РК**	**Деревянный барьер. Разборка**	**м2 стен**	**2,8000**		**956,25**	**2678**
		Итого оплата труда:				**867,53**	**2429**
		Итого эксплуатация машин:				**138,69**	**388**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		565,59	1584
		Сметная прибыль	%	8		121,75	341
		Сметная стоимость:				**1643,59**	**4602**
		НАВЕС И КРЫЛЬЦО N 1					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**26557464**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9414910**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**452537**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**193728**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16690017**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5584915**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**32142378**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1157126**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**33299504**
	Сметная прибыль		Тенге				**2663960**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**35963464**

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	**431 562**
итого	**36 395 026**
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	**720 622**
Итого в текущих ценах 2017г.	**37 115 647**
Итого в ценах 2018года к=1,0599383	**39 340 296**
НДС, 12%	4 720 836
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	**44 061 132**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград"_____ Бабаев Е.З.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ 2
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**12-170101-2801 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Вводно-распределительное устройство. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**2846,57**	**5693**
		Итого оплата труда:				**2846,57**	**5693**
		Накладные расходы	%	--		1845,37	3691
		Сметная прибыль	%	8		375,36	751
		Сметная стоимость:				**5067,30**	**10135**
2	**12-170101-2601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Щитки групповые на лестничной клетке. Демонтаж**	**шт.**	**9,0000**		**617,29**	**5556**
		Итого оплата труда:				**617,29**	**5556**
		Накладные расходы	%	--		400,17	3602
		Сметная прибыль	%	8		81,40	733
		Сметная стоимость:				**1098,85**	**9890**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**12-170101-0705 РСНБ**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**350,0000**		**128,10**	**44835**
		Итого оплата труда:				**127,58**	**44654**
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**393**
		Накладные расходы	%	--		82,73	28955
		Сметная прибыль	%	8		16,87	5903
		Сметная стоимость:				**227,70**	**79694**
4	**12-170101-0703 РСНБ**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**143,0000**		**44,07**	**6302**
		Итого оплата труда:				**43,88**	**6274**
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**60**
		Накладные расходы	%	--		28,45	4069
		Сметная прибыль	%	8		5,80	830
		Сметная стоимость:				**78,33**	**11201**
5	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**383,0000**		**40,34**	**15449**
		Итого оплата труда:				**40,34**	**15449**
		Накладные расходы	%	--		26,15	10015
		Сметная прибыль	%	8		5,32	2037
		Сметная стоимость:				**71,80**	**27501**
6	**12-170101-0701 РСНБ**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**457,0000**		**40,34**	**18433**
		Итого оплата труда:				**40,34**	**18433**
		Накладные расходы	%	--		26,15	11950
		Сметная прибыль	%	8		5,32	2431
		Сметная стоимость:				**71,80**	**32814**
7	**12-170101-0401 РСНБ**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**5640,0000**		**17,54**	**98944**
		Итого оплата труда:				**17,54**	**98944**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		11,37	64143
		Сметная прибыль	%	8		2,31	13047
		Сметная стоимость:				**31,23**	**176134**
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,2256**		**429,00**	**97**
		Накладные расходы	%	--		15,44	3
		Сметная прибыль	%	8		35,56	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**480,00**	**108**
9	**41-020101-1021 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км**	**т**	**0,2256**		**733,75**	**166**
		Накладные расходы	%	--		26,41	6
		Сметная прибыль	%	8		60,81	14
		Сметная стоимость:				**820,98**	**185**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
10	**13-080201-0802 РСНБ**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**4924,0000**		**244,07**	**1201795**
		Итого оплата труда:				**146,37**	**720722**
		Итого эксплуатация машин:				**105,12**	**517587**
		Итого материалов:				**28,15**	**138589**
		Накладные расходы	%	--		73,69	362838
		Сметная прибыль	%	8		25,42	125171
		Сметная стоимость:				**343,18**	**1689804**
11	**13-080206-2001 РСНБ**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**5150,0000**		**196,36**	**1011241**
		Итого оплата труда:				**118,76**	**611639**
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**32682**
		Итого материалов:				**73,44**	**378226**
		Накладные расходы	%	--		59,73	307610
		Сметная прибыль	%	8		20,49	105508
		Сметная стоимость:				**276,57**	**1424359**
12	**13-080206-1706 РСНБ РК**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**106,0000**		**257,55**	**27300**
		Итого оплата труда:				**142,60**	**15116**
		Итого эксплуатация машин:				**33,58**	**3559**
		Итого материалов:				**90,75**	**9619**
		Накладные расходы	%	--		72,50	7685
		Сметная прибыль	%	8		26,40	2799
		Сметная стоимость:				**356,45**	**37784**
13	**13-080206-1707 РСНБ РК**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**250,0000**		**310,64**	**77660**
		Итого оплата труда:				**182,49**	**45623**
		Итого эксплуатация машин:				**52,27**	**13067**
		Итого материалов:				**91,84**	**22961**
		Накладные расходы	%	--		92,10	23026
		Сметная прибыль	%	8		32,22	8055

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**434,96**	**108740**
14	**13-080206-2202 РСНБ РК**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1900,0000**		**69,41**	**131872**
		Итого оплата труда:				**50,36**	**95679**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**2152**
		Итого материалов:				**18,32**	**34799**
		Накладные расходы	%	--		24,83	47172
		Сметная прибыль	%	8		7,54	14324
		Сметная стоимость:				**101,77**	**193368**
15	**13-080206-2203 РСНБ РК**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3606,0000**		**81,36**	**293370**
		Итого оплата труда:				**59,08**	**213054**
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**8170**
		Итого материалов:				**20,81**	**75026**
		Накладные расходы	%	--		29,13	105031
		Сметная прибыль	%	8		8,84	31872
		Сметная стоимость:				**119,32**	**430274**
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
16	**23-060514-0204 РСНБ РК**	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	**км**	**4,8000**		**136880,15**	**657025**
		Накладные расходы	%	--		4927,69	23653
		Сметная прибыль	%	8		11344,63	54454
		Сметная стоимость:				**153152,46**	**735132**
17	**23-060514-0205 РСНБ РК**	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	**км**	**3,5000**		**235818,18**	**825364**
		Накладные расходы	%	--		8489,45	29713
		Сметная прибыль	%	8		19544,61	68406
		Сметная стоимость:				**263852,25**	**923483**
18	**23-060514-0206 РСНБ РК**	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х4 мм2**	**км**	**0,4000**		**349616,85**	**139847**
		Накладные расходы	%	--		12586,21	5034
		Сметная прибыль	%	8		28976,24	11590
		Сметная стоимость:				**391179,30**	**156472**
19	**23-060902-0107 РСНБ РК**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,7000**		**57600,10**	**40320**
		Накладные расходы	%	--		2073,60	1452
		Сметная прибыль	%	8		4773,90	3342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**64447,60**	**45113**
20	**23-060902-0111 РСНБ РК**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1000**		**131589,51**	**13159**
		Накладные расходы	%	--		4737,22	474
		Сметная прибыль	%	8		10906,14	1091
		Сметная стоимость:				**147232,87**	**14723**
21	**23-060902-0113 РСНБ РК**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,9300**		**217774,57**	**202530**
		Накладные расходы	%	--		7839,88	7291
		Сметная прибыль	%	8		18049,16	16786
		Сметная стоимость:				**243663,61**	**226607**
22	**151803-53**	**Коробка распаечная**	**шт**	**690,0000**		**714,37**	**492915**
		Накладные расходы	%	--		25,72	17745
		Сметная прибыль	%	8		59,21	40853
		Сметная стоимость:				**799,29**	**551512**
23	**151801-131**	**Коробка пластмассовая, тип У994**	**шт**	**10,0000**		**1490,22**	**14902**
		Накладные расходы	%	--		53,65	536
		Сметная прибыль	%	8		123,51	1235
		Сметная стоимость:				**1667,38**	**16674**
24	**Прайс ЭТМ,Самара**	**Труба гофрированная лешкого типа Д20мм**	**м**	**5150,0000**		**27,98**	**144082**
		Накладные расходы	%	--		1,01	5187
		Сметная прибыль	%	8		2,32	11941
		Сметная стоимость:				**31,30**	**161210**
25	**23-010102-0104 РСНБ РК**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**90,0000**		**309,53**	**27858**
		Накладные расходы	%	--		11,14	1003
		Сметная прибыль	%	8		25,65	2309
		Сметная стоимость:				**346,33**	**31169**
26	**23-010101-0105 РСНБ РК**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**16,0000**		**310,61**	**4970**
		Накладные расходы	%	--		11,18	179
		Сметная прибыль	%	8		25,74	412
		Сметная стоимость:				**347,54**	**5561**
27	**23-010101-0106 РСНБ**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**250,0000**		**552,24**	**138060**
		Накладные расходы	%	--		19,88	4970
		Сметная прибыль	%	8		45,77	11442
		Сметная стоимость:				**617,89**	**154473**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**5639744**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1701562**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**577669**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**195274**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3360250**
		- перевозка грузов	Тенге				**262**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**843631**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6483375**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**233402**
		ИТОГО:	Тенге				**6716777**
		Сметная прибыль	Тенге				**537342**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**7254119**

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	**87 049**
итого	**7 341 168**
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	**145 355**
Итого в текущих ценах 2017г.	**7 486 524**
Итого в ценах 2018года к=1,0599383	**7 935 253**
НДС, 12%	952 230
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	**8 887 483**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград"_____ Бабаев Е.З.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ					
		ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ					
1	**12-150101-0101 РСНБ РК**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м**	**522,0000**		**282,67**	**147556**
		Итого оплата труда:				**255,81**	**133533**
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**1026**
		Итого материалов:				**25,65**	**13391**
		Накладные расходы	%	--		166,80	87071
		Сметная прибыль	%	8		35,96	18770
		Сметная стоимость:				**485,43**	**253397**
2	**12-150101-0102 РСНБ РК**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м**	**214,0000**		**486,26**	**104060**
		Итого оплата труда:				**440,02**	**94163**
		Итого эксплуатация машин:				**3,36**	**718**
		Итого материалов:				**44,17**	**9453**
		Накладные расходы	%	--		286,92	61400
		Сметная прибыль	%	8		61,85	13237
		Сметная стоимость:				**835,03**	**178697**
3	**12-150102-0304 РСНБ РК**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м**	**14,0000**		**517,07**	**7239**
		Итого оплата труда:				**493,00**	**6902**
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**32**
		Итого материалов:				**21,75**	**304**
		Накладные расходы	%	--		320,47	4487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		67,00	938
		Сметная стоимость:				**904,54**	**12664**
4	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**102,0000**		**798,16**	**81413**
		Итого оплата труда:				**783,67**	**79934**
		Итого эксплуатация машин:				**31,41**	**3204**
		Накладные расходы	%	--		508,55	51873
		Сметная прибыль	%	8		104,54	10663
		Сметная стоимость:				**1411,25**	**143948**
5	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**2,4448**		**429,00**	**1049**
		Накладные расходы	%	--		15,44	38
		Сметная прибыль	%	8		35,56	87
		Сметная стоимость:				**480,00**	**1174**
6	**41-020101-1021 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км**	**т**	**2,4448**		**733,75**	**1794**
		Накладные расходы	%	--		26,41	65
		Сметная прибыль	%	8		60,81	149
		Сметная стоимость:				**820,98**	**2007**
		ОТОПЛЕНИЕ					
7	**23-040702-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**40,0000**		**911,28**	**36451**
		Накладные расходы	%	--		32,81	1312
		Сметная прибыль	%	8		75,53	3021
		Сметная стоимость:				**1019,61**	**40785**
8	**23-040905-3301 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**44,0000**		**4531,03**	**199365**
		Накладные расходы	%	--		163,12	7177
		Сметная прибыль	%	8		375,53	16523
		Сметная стоимость:				**5069,68**	**223066**
9	**23-040905-0701 РСНБ РК 2015**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**103,0000**		**883,54**	**91005**
		Накладные расходы	%	--		31,81	3276

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		73,23	7542
		Сметная стоимость:				**988,58**	**101823**
10	**23-040905-1804 РСНБ РК 2015**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**39,0000**		**86,70**	**3381**
		Накладные расходы	%	--		3,12	122
		Сметная прибыль	%	8		7,19	280
		Сметная стоимость:				**97,01**	**3783**
11	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0035**		**324022,38**	**1134**
		Накладные расходы	%	--		11664,81	41
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	94
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**1269**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
12	**23-051101-0112 РСНБ РК 2015**	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для системы отопления мощностью от 125 кВт до 150 кВт, Т1 90°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**362190,62**	**724381**
		Накладные расходы	%	--		13038,86	26078
		Сметная прибыль	%	8		30018,36	60037
		Сметная стоимость:				**405247,84**	**810496**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1398827**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**312139**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4980**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2394**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1078866**
		- перевозка грузов	Тенге				**2843**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**185889**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1584716**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**57050**
	ИТОГО:		Тенге				**1641766**
	Сметная прибыль		Тенге				**131341**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1773107**
	Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%						**21 277**

1	2	3	4	5	6	7	8
	итого						**1 794 384**
	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%						**35 529**
	Итого в текущих ценах 2017г.						**1 829 913**
	Итого в ценах 2018года к=1,0599383						**1 939 595**
	НДС, 12%						232 751
	ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)						**2 172 346**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград"_____ Бабаев Е.З.

Счет-фактура № 103 от 15 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 15.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 221 от 20.04.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, 20 строение

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 96 от 15 августа 2018г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340002869, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340002869, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51

ИИК получателя: KZ208560000006794580, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"	работа	1	1 848 043,75	1 848 043,75	12%	221 765,25	2 069 809,00		
Всего по счету:					**1 848 043,75**		**221 765,25**	**2 069 809,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51**	**000340002869**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 221 от 20.04.2018г.	

Номер документа	Дата составления
96	15.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"			работа	1	2 069 809,00	2 069 809,00
				Итого	1	x	2 069 809,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2018

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"

Основание: договор № 221 от 20.04.2018

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		№ 221	от 20.04.2018				
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август 2018 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**136 976 000**			**122 300 000**			**14 676 000**	**136 976 000**
Акт выполненных работ №1	2 069 809	2 069 809		1 848 044			221 765	2 069 809
Итого за август месяц	**2 069 809**	**2 069 809**		**1 848 044**			**221 765**	**2 069 809**

Итого к оплате: 2 069 809 (Два миллиона шестьдесят девять тысяч восемьсот девять) тенге, в т.ч. НДС 12%: - 221 765 тенге

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО

Директор

Имангалиев М.Б.

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 "
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 "
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ 1
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
1	**12-120101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**1039,5000**		**578,79**	**601657**
		Итого оплата труда:				**259,52**	**269776**
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**2580**
		Итого материалов:				**318,05**	**330618**
		Накладные расходы	%	--		179,74	186837
		Сметная прибыль	%	8		60,68	63080
		Сметная стоимость:				**819,21**	**851573**
2	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**932,8000**		**298,88**	**278798**
		Итого оплата труда:				**212,04**	**197787**
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**2261**
		Итого материалов:				**85,58**	**79832**
		Накладные расходы	%	--		131,14	122326
		Сметная прибыль	%	8		34,40	32090
		Сметная стоимость:				**464,42**	**433213**
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		НАВЕС И КРЫЛЬЦО N 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,4000**		**1223,19**	**2936**
		Итого оплата труда:				**1223,19**	**2936**
		Накладные расходы	%	--		792,97	1903
		Сметная прибыль	%	8		161,29	387
		Сметная стоимость:				**2177,45**	**5226**
4	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3000**		**9116,12**	**2735**
		Итого оплата труда:				**1295,15**	**389**
		Итого эксплуатация машин:				**1453,86**	**436**
		Итого материалов:				**6955,37**	**2087**
		Накладные расходы	%	--		1009,80	303
		Сметная прибыль	%	8		810,07	243
		Сметная стоимость:				**10935,99**	**3281**
5	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,6000**		**29721,26**	**47554**
		Итого оплата труда:				**4466,90**	**7147**
		Итого эксплуатация машин:				**867,67**	**1388**
		Итого материалов:				**24599,28**	**39359**
		Накладные расходы	%	--		3314,40	5303
		Сметная прибыль	%	8		2642,85	4229
		Сметная стоимость:				**35678,51**	**57086**
6	**ССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,6000**		**270,00**	**432**
		Накладные расходы	%	--		9,72	16
		Сметная прибыль	%	8		22,38	36
		Сметная стоимость:				**302,10**	**483**
7	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**11,8000**		**512,18**	**6044**
		Итого оплата труда:				**459,47**	**5422**
		Итого эксплуатация машин:				**33,43**	**394**
		Итого материалов:				**25,15**	**297**
		Накладные расходы	%	--		260,25	3071
		Сметная прибыль	%	8		61,79	729

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**834,23**	**9844**
8	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0118**		**77745,42**	**917**
		Накладные расходы	%	--		2798,84	33
		Сметная прибыль	%	8		6443,54	76
		Сметная стоимость:				**86987,80**	**1026**
9	**11-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6397**		**42105,37**	**26935**
		Итого оплата труда:				**23197,19**	**14839**
		Итого эксплуатация машин:				**15441,69**	**9878**
		Итого материалов:				**7059,16**	**4516**
		Накладные расходы	%	--		16151,46	10332
		Сметная прибыль	%	8		4660,55	2981
		Сметная стоимость:				**62917,37**	**40248**
10	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6397**		**387495,76**	**247881**
		Накладные расходы	%	--		13949,85	8924
		Сметная прибыль	%	8		32115,65	20544
		Сметная стоимость:				**433561,26**	**277349**
11	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**18,5600**		**295,20**	**5479**
		Итого оплата труда:				**295,20**	**5479**
		Накладные расходы	%	--		176,38	3274
		Сметная прибыль	%	8		37,73	700
		Сметная стоимость:				**509,31**	**9453**
12	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**18,5600**		**79,36**	**1473**
		Итого оплата труда:				**60,78**	**1128**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**345**
		Накладные расходы	%	--		36,98	686

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9,31	173
		Сметная стоимость:				**125,65**	**2332**
13	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,5600**		**62,91**	**1168**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**598**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**24**
		Итого материалов:				**29,62**	**550**
		Накладные расходы	%	--		20,34	378
		Сметная прибыль	%	8		6,66	124
		Сметная стоимость:				**89,91**	**1669**
14	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,5600**		**120,88**	**2244**
		Итого оплата труда:				**39,81**	**739**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**38**
		Итого материалов:				**79,43**	**1474**
		Накладные расходы	%	--		26,71	496
		Сметная прибыль	%	8		11,81	219
		Сметная стоимость:				**159,40**	**2958**
15	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**16,8000**		**508,58**	**8544**
		Итого оплата труда:				**319,53**	**5368**
		Итого эксплуатация машин:				**164,50**	**2764**
		Итого материалов:				**61,66**	**1036**
		Накладные расходы	%	--		219,91	3694
		Сметная прибыль	%	8		58,28	979
		Сметная стоимость:				**786,77**	**13218**
16	**21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**18,5808**		**1835,77**	**34110**
		Накладные расходы	%	--		66,09	1228
		Сметная прибыль	%	8		152,15	2827
		Сметная стоимость:				**2054,01**	**38165**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0061**		**1546459,74**	**9356**
		Накладные расходы	%	--		55672,55	337
		Сметная прибыль	%	8		128170,58	775
		Сметная стоимость:				**1730302,87**	**10468**
18	**21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0020**		**1546459,74**	**3144**
		Накладные расходы	%	--		55672,55	113
		Сметная прибыль	%	8		128170,58	261
		Сметная стоимость:				**1730302,87**	**3517**
19	**12-080101-1701 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов**	**м2**	**8,8000**		**1714,91**	**15091**
		Итого оплата труда:				**378,59**	**3332**
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**19**
		Итого материалов:				**1335,30**	**11751**
		Накладные расходы	%	--		293,54	2583
		Сметная прибыль	%	8		160,68	1414
		Сметная стоимость:				**2169,12**	**19088**
20	**21-050108-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**9,7328**		**1397,23**	**13599**
		Накладные расходы	%	--		50,30	490
		Сметная прибыль	%	8		115,80	1127
		Сметная стоимость:				**1563,33**	**15216**
21	**21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**		**1546459,74**	**1647**
		Накладные расходы	%	--		55672,55	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		128170,58	136
		Сметная стоимость:				**1730302,87**	**1842**
22	**12-080101-1806 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным**	**м**	**8,8000**		**849,64**	**7477**
		Итого оплата труда:				**108,28**	**953**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**17**
		Итого материалов:				**740,40**	**6516**
		Накладные расходы	%	--		96,88	853
		Сметная прибыль	%	8		75,72	666
		Сметная стоимость:				**1022,24**	**8996**
23	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**22,5000**		**625,58**	**14076**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**6749**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**531**
		Итого материалов:				**314,02**	**7065**
		Накладные расходы	%	--		211,78	4765
		Сметная прибыль	%	8		66,99	1507
		Сметная стоимость:				**904,35**	**20348**
24	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,5000**		**3118,58**	**85761**
		Итого оплата труда:				**844,01**	**23210**
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**1364**
		Итого материалов:				**2247,78**	**61814**
		Накладные расходы	%	--		644,78	17731
		Сметная прибыль	%	8		301,07	8279
		Сметная стоимость:				**4064,42**	**111772**
25	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,9720**		**4155,20**	**8194**
		Итого оплата труда:				**970,57**	**1914**
		Итого эксплуатация машин:				**850,05**	**1676**
		Итого материалов:				**2656,48**	**5239**
		Накладные расходы	%	--		660,39	1302
		Сметная прибыль	%	8		385,25	760
		Сметная стоимость:				**5200,84**	**10256**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,6200**		**9116,12**	**14768**
		Итого оплата труда:				**1295,15**	**2098**
		Итого эксплуатация машин:				**1453,86**	**2355**
		Итого материалов:				**6955,37**	**11268**
		Накладные расходы	%	--		1009,80	1636
		Сметная прибыль	%	8		810,07	1312
		Сметная стоимость:				**10935,99**	**17716**
27	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**13,0000**		**35915,94**	**466907**
		Итого оплата труда:				**8304,76**	**107962**
		Итого эксплуатация машин:				**3654,11**	**47503**
		Итого материалов:				**24730,57**	**321497**
		Накладные расходы	%	--		5465,79	71055
		Сметная прибыль	%	8		3310,54	43037
		Сметная стоимость:				**44692,27**	**580999**
28	**ССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**13,0000**		**270,00**	**3510**
		Накладные расходы	%	--		9,72	126
		Сметная прибыль	%	8		22,38	291
		Сметная стоимость:				**302,10**	**3927**
29	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0690**		**152027,81**	**10490**
		Накладные расходы	%	--		5473,00	378
		Сметная прибыль	%	8		12600,06	869
		Сметная стоимость:				**170100,88**	**11737**
30	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0075**		**423821,48**	**3179**
		Итого оплата труда:				**45485,40**	**341**
		Итого эксплуатация машин:				**6665,08**	**50**
		Итого материалов:				**372768,43**	**2796**
		Накладные расходы	%	--		44520,88	334
		Сметная прибыль	%	8		37467,39	281

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**505809,75**	**3794**
31	**11-080101-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки**	**м2 поверхности**	**12,9000**		**1456,45**	**18788**
		Итого оплата труда:				**917,45**	**11835**
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**58**
		Итого материалов:				**536,64**	**6923**
		Накладные расходы	%	--		535,27	6905
		Сметная прибыль	%	8		159,34	2055
		Сметная стоимость:				**2151,07**	**27749**
32	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,7000**		**26601,16**	**18621**
		Итого оплата труда:				**4511,29**	**3158**
		Итого эксплуатация машин:				**1341,98**	**939**
		Итого материалов:				**21080,31**	**14756**
		Накладные расходы	%	--		3719,80	2604
		Сметная прибыль	%	8		2425,68	1698
		Сметная стоимость:				**32746,63**	**22923**
		КОЗЫРЕК Кр 1-2ШТ					
33	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1010**		**69717,49**	**7041**
		Итого оплата труда:				**54794,68**	**5534**
		Итого эксплуатация машин:				**17675,82**	**1785**
		Итого материалов:				**1704,89**	**172**
		Накладные расходы	%	--		37081,11	3745
		Сметная прибыль	%	8		8543,89	863
		Сметная стоимость:				**115342,49**	**11650**
34	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1010**		**364881,42**	**36853**
		Накладные расходы	%	--		13135,73	1327
		Сметная прибыль	%	8		30241,37	3054
		Сметная стоимость:				**408258,52**	**41234**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,0000**		**295,20**	**886**
		Итого оплата труда:				**295,20**	**886**
		Накладные расходы	%	--		176,38	529
		Сметная прибыль	%	8		37,73	113
		Сметная стоимость:				**509,31**	**1528**
36	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**3,0000**		**79,36**	**238**
		Итого оплата труда:				**60,78**	**182**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**56**
		Накладные расходы	%	--		36,98	111
		Сметная прибыль	%	8		9,31	28
		Сметная стоимость:				**125,65**	**377**
37	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,0000**		**62,91**	**189**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**97**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**4**
		Итого материалов:				**29,62**	**89**
		Накладные расходы	%	--		20,34	61
		Сметная прибыль	%	8		6,66	20
		Сметная стоимость:				**89,91**	**270**
38	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,0000**		**120,88**	**363**
		Итого оплата труда:				**39,81**	**119**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**6**
		Итого материалов:				**79,43**	**238**
		Накладные расходы	%	--		26,71	80
		Сметная прибыль	%	8		11,81	35
		Сметная стоимость:				**159,40**	**478**
39	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0600**		**66638,46**	**3998**
		Итого оплата труда:				**19589,29**	**1175**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**848,71**	**51**
		Итого материалов:				**46584,03**	**2795**
		Накладные расходы	%	--		14535,10	872
		Сметная прибыль	%	8		6493,88	390
		Сметная стоимость:				**87667,44**	**5260**
40	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**3,3000**		**508,58**	**1678**
		Итого оплата труда:				**319,53**	**1054**
		Итого эксплуатация машин:				**164,50**	**543**
		Итого материалов:				**61,66**	**203**
		Накладные расходы	%	--		219,91	726
		Сметная прибыль	%	8		58,28	192
		Сметная стоимость:				**786,77**	**2596**
41	**21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**7,2996**		**1835,77**	**13400**
		Накладные расходы	%	--		66,09	482
		Сметная прибыль	%	8		152,15	1111
		Сметная стоимость:				**2054,01**	**14993**
42	**21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0008**		**1546459,74**	**1235**
		Накладные расходы	%	--		55672,55	44
		Сметная прибыль	%	8		128170,58	102
		Сметная стоимость:				**1730302,87**	**1382**
43	**12-080101-1701 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов**	**м2**	**6,6000**		**1714,91**	**11318**
		Итого оплата труда:				**378,59**	**2499**
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**14**
		Итого материалов:				**1335,30**	**8813**
		Накладные расходы	%	--		293,54	1937
		Сметная прибыль	%	8		160,68	1060

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2169,12**	**14316**
44	**21-050108-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**3,6498**		**1397,23**	**5100**
		Накладные расходы	%	--		50,30	184
		Сметная прибыль	%	8		115,80	423
		Сметная стоимость:				**1563,33**	**5706**
45	**21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0008**		**1546459,74**	**1235**
		Накладные расходы	%	--		55672,55	44
		Сметная прибыль	%	8		128170,58	102
		Сметная стоимость:				**1730302,87**	**1382**
46	**12-080101-1806 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным**	**м**	**6,0000**		**849,64**	**5098**
		Итого оплата труда:				**108,28**	**650**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**12**
		Итого материалов:				**740,40**	**4442**
		Накладные расходы	%	--		96,88	581
		Сметная прибыль	%	8		75,72	454
		Сметная стоимость:				**1022,24**	**6133**
47	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,0044**		**388507,48**	**1709**
		Итого оплата труда:				**34185,56**	**150**
		Итого эксплуатация машин:				**3253,50**	**14**
		Итого материалов:				**352219,12**	**1550**
		Накладные расходы	%	--		31977,72	141
		Сметная прибыль	%	8		33638,82	148
		Сметная стоимость:				**454124,02**	**1998**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2053854**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**666144**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**77107**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**19361**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1310603**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**383205**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2437059**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**87734**
	ИТОГО:		Тенге				**2524793**
	Сметная прибыль		Тенге				**201983**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2726777**

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	**32 721**
итого	**2 759 498**
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	**54 638**
Итого в текущих ценах 2017г.	**2 814 136**
Итого в ценах 2018года к=1,0599383	**2 982 811**
коэффициент договорной цены к-0,619564	**1 848 044**
НДС, 12%	221 765
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	**2 069 809**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____ Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград" _____ Бабаев Е.З.