Счет-фактура № 100 от 10 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 10.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 221 от 20.04.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, 20 строение

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 93 от 10 августа 2018г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340002869, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340002869, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51

ИИК получателя: KZ208560000006794580, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"	работа	1	35 415 755,36	35 415 755,36	12%	4 249 890,64	39 665 646,00		
Всего по счету:					**35 415 755,36**		**4 249 890,64**	**39 665 646,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С.Тюленина, 51** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340002869**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 221 от 20.04.2018г.	

Номер документа	Дата составления
93	10.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г.Уральск, п.Деркул, строение 20"			работа	1	39 665 646,00	39 665 646,00
				Итого	1	x	39 665 646,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Имантаев М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2018

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"

Основание: договор № 221 от 20.04.2018

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		№ 221	от 20.04.2018					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август 2018 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**134 907 191**			**120 451 956**			**14 454 235**	**134 906 191**
Акт выполненных работ №1	3 787 949	3 787 949		3 382 097			405 852	3 787 949
Акт выполненных работ №2	6 892 901	6 892 901		6 154 376			738 525	6 892 901
Акт выполненных работ №3	4 606 094	4 606 094		4 112 584			493 510	4 606 094
Акт выполненных работ №4	5 918 839	5 918 839		5 284 678			634 161	5 918 839
Акт выполненных работ №5	1 281 336	1 281 336		1 144 050			137 286	1 281 336
Акт выполненных работ №6	4 829 516	4 829 516		4 312 068			517 448	4 829 516
Акт выполненных работ №7	12 349 011	12 349 011		11 025 903			1 323 108	12 349 011
Итого за август месяц	**39 665 646**	**39 665 646**		35 415 755			**4 249 891**	**39 665 646**

Итого к оплате: 39 665 646 (Тридцать девять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок шесть) тенге, в т.ч. НДС 12%: - 4 249 891 тенге

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО

Директор

Имангалиев М.Б.

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ 1
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3					
		ОТОПЛЕНИЕ					
1	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	480,0000		1169,06	561147
		Итого оплата труда:				305,61	146693
		Итого эксплуатация машин:				14,91	7157
		Итого материалов:				854,29	410057
		Накладные расходы	%	--		233,32	111993
		Сметная прибыль	%	8		112,19	53851
		Сметная стоимость:				1514,57	726991
2	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	42,0000		1173,23	49276
		Итого оплата труда:				305,61	12836
		Итого эксплуатация машин:				14,91	626
		Итого материалов:				858,46	36055
		Накладные расходы	%	--		233,47	9806
		Сметная прибыль	%	8		112,54	4727
		Сметная стоимость:				1519,23	63808

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64,0000**		**1412,50**	**90400**
		Итого оплата труда:				**305,61**	**19559**
		Итого эксплуатация машин:				**14,91**	**954**
		Итого материалов:				**1097,73**	**70255**
		Накладные расходы	%	--		242,08	15493
		Сметная прибыль	%	8		132,37	8471
		Сметная стоимость:				**1786,95**	**114365**
4	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58,0000**		**1524,79**	**88438**
		Итого оплата труда:				**305,61**	**17725**
		Итого эксплуатация машин:				**14,91**	**865**
		Итого материалов:				**1210,02**	**70181**
		Накладные расходы	%	--		246,13	14275
		Сметная прибыль	%	8		141,67	8217
		Сметная стоимость:				**1912,59**	**110930**
5	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**92,0000**		**1848,39**	**170052**
		Итого оплата труда:				**386,82**	**35587**
		Итого эксплуатация машин:				**27,52**	**2532**
		Итого материалов:				**1445,28**	**132966**
		Накладные расходы	%	--		308,59	28390
		Сметная прибыль	%	8		172,56	15875
		Сметная стоимость:				**2329,54**	**214317**
6	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**2067,30**	**28942**
		Итого оплата труда:				**762,72**	**10678**
		Итого эксплуатация машин:				**56,63**	**793**
		Итого материалов:				**1267,74**	**17748**
		Накладные расходы	%	--		551,69	7724
		Сметная прибыль	%	8		209,52	2933

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2828,52**	**39599**
7	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**736,0000**		**63,85**	**46996**
		Итого оплата труда:				**61,12**	**44986**
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**1820**
		Итого материалов:				**0,26**	**190**
		Накладные расходы	%	--		40,55	29842
		Сметная прибыль	%	8		8,35	6147
		Сметная стоимость:				**112,75**	**82985**
8	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**14,0000**		**63,85**	**894**
		Итого оплата труда:				**61,12**	**856**
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**35**
		Итого материалов:				**0,26**	**4**
		Накладные расходы	%	--		40,55	568
		Сметная прибыль	%	8		8,35	117
		Сметная стоимость:				**112,75**	**1579**
9	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**116,6700**		**17360,24**	**2025419**
		Итого оплата труда:				**705,06**	**82259**
		Итого эксплуатация машин:				**129,70**	**15132**
		Итого материалов:				**16589,28**	**1935471**
		Накладные расходы	%	--		1066,15	124388
		Сметная прибыль	%	8		1474,11	171985
		Сметная стоимость:				**19900,50**	**2321791**
10	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**186,0000**		**140,19**	**26075**
		Итого оплата труда:				**128,49**	**23898**
		Итого материалов:				**11,70**	**2177**
		Накладные расходы	%	--		85,45	15893
		Сметная прибыль	%	8		18,05	3357
		Сметная стоимость:				**243,69**	**45326**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**12-150101-0509 РСНБ РК 2015**	**Задвижка диаметром 100 мм. Смена**	**шт.**	**2,0000**		**4385,92**	**8772**
		Итого оплата труда:				**3428,64**	**6857**
		Итого эксплуатация машин:				**75,57**	**151**
		Итого материалов:				**917,52**	**1835**
		Накладные расходы	%	--		2257,17	4514
		Сметная прибыль	%	8		531,45	1063
		Сметная стоимость:				**7174,53**	**14349**
12	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**49820,35**	**99641**
		Накладные расходы	%	--		1793,53	3587
		Сметная прибыль	%	8		4129,11	8258
		Сметная стоимость:				**55742,99**	**111486**
13	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1687,57**	**6750**
		Накладные расходы	%	--		60,75	243
		Сметная прибыль	%	8		139,87	559
		Сметная стоимость:				**1888,19**	**7553**
14	**12-150101-0508 РСНБ РК 2015**	**Задвижка диаметром 50 мм. Смена**	**шт.**	**2,0000**		**2985,47**	**5971**
		Итого оплата труда:				**2489,93**	**4980**
		Итого эксплуатация машин:				**28,79**	**58**
		Итого материалов:				**480,39**	**961**
		Накладные расходы	%	--		1632,00	3264
		Сметная прибыль	%	8		369,40	739
		Сметная стоимость:				**4986,87**	**9974**
15	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**22066,74**	**44133**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		794,40	1589
		Сметная прибыль	%	8		1828,89	3658
		Сметная стоимость:				**24690,03**	**49380**
16	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1176,74**	**4707**
		Накладные расходы	%	--		42,36	169
		Сметная прибыль	%	8		97,53	390
		Сметная стоимость:				**1316,63**	**5267**
17	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**52,0000**		**511,02**	**26573**
		Накладные расходы	%	--		18,40	957
		Сметная прибыль	%	8		42,35	2202
		Сметная стоимость:				**571,77**	**29732**
18	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**242,0000**		**295,20**	**71438**
		Итого оплата труда:				**295,20**	**71438**
		Накладные расходы	%	--		176,38	42685
		Сметная прибыль	%	8		37,73	9130
		Сметная стоимость:				**509,31**	**123252**
19	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**242,0000**		**79,36**	**19206**
		Итого оплата труда:				**60,78**	**14708**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**4498**
		Накладные расходы	%	--		36,98	8950
		Сметная прибыль	%	8		9,31	2252
		Сметная стоимость:				**125,65**	**30408**
20	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**242,0000**		**62,91**	**15224**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**7792**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**315**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**29,62**	**7168**
		Накладные расходы	%	--		20,34	4923
		Сметная прибыль	%	8		6,66	1612
		Сметная стоимость:				**89,91**	**21759**
21	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**242,0000**		**60,44**	**14627**
		Итого оплата труда:				**19,91**	**4817**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**250**
		Итого материалов:				**39,72**	**9611**
		Накладные расходы	%	--		13,35	3232
		Сметная прибыль	%	8		5,90	1429
		Сметная стоимость:				79,70	**19287**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
22	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**2067,30**	**20673**
		Итого оплата труда:				**762,72**	**7627**
		Итого эксплуатация машин:				**56,63**	**566**
		Итого материалов:				**1267,74**	**12677**
		Накладные расходы	%	--		551,69	5517
		Сметная прибыль	%	8		209,52	2095
		Сметная стоимость:				**2828,52**	**28285**
23	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**2896,45**	**11586**
		Итого оплата труда:				**762,72**	**3051**
		Итого эксплуатация машин:				**56,63**	**227**
		Итого материалов:				**2096,89**	**8388**
		Накладные расходы	%	--		581,54	2326
		Сметная прибыль	%	8		278,24	1113
		Сметная стоимость:				**3756,23**	**15025**
24	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**14,0000**		**63,85**	**894**
		Итого оплата труда:				**61,12**	**856**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**35**
		Итого материалов:				**0,26**	**4**
		Накладные расходы	%	--		40,55	568
		Сметная прибыль	%	8		8,35	117
		Сметная стоимость:				**112,75**	**1579**
25	**23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**702,10**	**4213**
		Накладные расходы	%	--		25,28	152
		Сметная прибыль	%	8		58,19	349
		Сметная стоимость:				**785,57**	**4713**
26	**12-150101-0509 РСНБ РК 2015**	**Задвижка диаметром 100 мм. Смена**	**шт.**	**2,0000**		**4489,97**	**8980**
		Итого оплата труда:				**3531,50**	**7063**
		Итого эксплуатация машин:				**77,84**	**156**
		Итого материалов:				**917,52**	**1835**
		Накладные расходы	%	--		2323,89	4648
		Сметная прибыль	%	8		545,11	1090
		Сметная стоимость:				**7358,97**	**14718**
27	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**49820,35**	**99641**
		Накладные расходы	%	--		1793,53	3587
		Сметная прибыль	%	8		4129,11	8258
		Сметная стоимость:				**55742,99**	**111486**
28	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2107,25**	**8429**
		Накладные расходы	%	--		75,86	303
		Сметная прибыль	%	8		174,65	699
		Сметная стоимость:				**2357,76**	**9431**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**12-150101-0509 РСНБ РК 2015**	**Задвижка диаметром 100 мм. Смена**	**шт.**	**6,0000**		**4489,97**	**26940**
		Итого оплата труда:				**3531,50**	**21189**
		Итого эксплуатация машин:				77,84	467
		Итого материалов:				**917,52**	**5505**
		Накладные расходы	%	--		2323,89	13943
		Сметная прибыль	%	8		545,11	3271
		Сметная стоимость:				**7358,97**	**44154**
30	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**1332,00**	**15984**
		Накладные расходы	%	--		47,95	575
		Сметная прибыль	%	8		110,40	1325
		Сметная стоимость:				**1490,35**	**17884**
31	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**2314,28**	**18514**
		Итого оплата труда:				**228,92**	**1831**
		Итого материалов:				**2085,36**	**16683**
		Накладные расходы	%	--		212,24	1698
		Сметная прибыль	%	8		202,12	1617
		Сметная стоимость:				**2728,64**	**21829**
32	**23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1111,35**	**8891**
		Накладные расходы	%	--		40,01	320
		Сметная прибыль	%	8		92,11	737
		Сметная стоимость:				**1243,47**	**9948**
33	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**1630,04**	**13040**
		Итого оплата труда:				**305,74**	**2446**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1324,30**	**10594**
		Накладные расходы	%	--		230,87	1847
		Сметная прибыль	%	8		148,87	1191
		Сметная стоимость:				**2009,78**	**16078**
34	**11-181001-0107 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**28451,89**	**56904**
		Итого оплата труда:				**1687,13**	**3374**
		Итого эксплуатация машин:				**466,51**	**933**
		Итого материалов:				**26396,21**	**52792**
		Накладные расходы	%	--		2079,98	4160
		Сметная прибыль	%	8		2442,55	4885
		Сметная стоимость:				**32974,41**	**65949**
35	**11-180801-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**2,0000**		**1647,59**	**3295**
		Итого оплата труда:				**1458,72**	**2917**
		Итого эксплуатация машин:				**130,64**	**261**
		Итого материалов:				**80,18**	**160**
		Накладные расходы	%	--		972,10	1944
		Сметная прибыль	%	8		209,58	419
		Сметная стоимость:				**2829,27**	**5659**
36	**51-040106-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект с двумя встроенными пластинчатыми теплообменниками 60 кВт FP 05-16**	**комплект**	**1,0000**		**306579,00**	**306579**
		Накладные расходы	%	--		11036,84	11037
		Сметная прибыль	%	8		25409,27	25409
		Сметная стоимость:				**343025,11**	**343025**
		УЗЕЛ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ					
37	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1173,23**	**4693**
		Итого оплата труда:				**305,61**	**1222**
		Итого эксплуатация машин:				**14,91**	**60**
		Итого материалов:				**858,46**	**3434**
		Накладные расходы	%	--		233,47	934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		112,54	450
		Сметная стоимость:				**1519,23**	**6077**
38	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1524,79**	**15248**
		Итого оплата труда:				**305,61**	**3056**
		Итого эксплуатация машин:				**14,91**	**149**
		Итого материалов:				**1210,02**	**12100**
		Накладные расходы	%	--		246,13	2461
		Сметная прибыль	%	8		141,67	1417
		Сметная стоимость:				**1912,59**	**19126**
39	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1848,39**	**11090**
		Итого оплата труда:				**386,82**	**2321**
		Итого эксплуатация машин:				**27,52**	**165**
		Итого материалов:				**1445,28**	**8672**
		Накладные расходы	%	--		308,59	1852
		Сметная прибыль	%	8		172,56	1035
		Сметная стоимость:				**2329,54**	**13977**
40	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**2067,30**	**20673**
		Итого оплата труда:				**762,72**	**7627**
		Итого эксплуатация машин:				**56,63**	**566**
		Итого материалов:				**1267,74**	**12677**
		Накладные расходы	%	--		551,69	5517
		Сметная прибыль	%	8		209,52	2095
		Сметная стоимость:				**2828,52**	**28285**
41	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20,0000**		**63,85**	**1277**
		Итого оплата труда:				**61,12**	**1222**
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**49**
		Итого материалов:				**0,26**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		40,55	811
		Сметная прибыль	%	8		8,35	167
		Сметная стоимость:				**112,75**	**2255**
42	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**10,0000**		**63,85**	**639**
		Итого оплата труда:				**61,12**	**611**
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**25**
		Итого материалов:				**0,26**	**3**
		Накладные расходы	%	--		40,55	405
		Сметная прибыль	%	8		8,35	84
		Сметная стоимость:				**112,75**	**1128**
43	**23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**930,40**	**930**
		Накладные расходы	%	--		33,49	33
		Сметная прибыль	%	8		77,11	77
		Сметная стоимость:				**1041,01**	**1041**
44	**23-040501-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**1889,01**	**9445**
		Накладные расходы	%	--		68,00	340
		Сметная прибыль	%	8		156,56	783
		Сметная стоимость:				**2113,58**	**10568**
45	**23-041001-2803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**3210,46**	**3210**
		Накладные расходы	%	--		115,58	116
		Сметная прибыль	%	8		266,08	266
		Сметная стоимость:				**3592,12**	**3592**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**23-041001-2804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**5807,42**	**17422**
		Накладные расходы	%	--		209,07	627
		Сметная прибыль	%	8		481,32	1444
		Сметная стоимость:				**6497,81**	**19493**
47	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,0000**		**511,02**	**511**
		Накладные расходы	%	--		18,40	18
		Сметная прибыль	%	8		42,35	42
		Сметная стоимость:				**571,77**	**572**
48	**13-121103-0102 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2817,84**	**2818**
		Итого оплата труда:				**2644,36**	**2644**
		Итого эксплуатация машин:				**156,10**	**156**
		Итого материалов:				**27,92**	**28**
		Накладные расходы	%	--		1213,70	1214
		Сметная прибыль	%	8		322,52	323
		Сметная стоимость:				**4354,07**	**4354**
49	**23-051401-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**135083,40**	**135083**
		Накладные расходы	%	--		4863,00	4863
		Сметная прибыль	%	8		11195,71	11196
		Сметная стоимость:				**151142,11**	**151142**
50	**12-150101-0508 РСНБ РК 2015**	**Задвижка диаметром 50 мм. Смена**	**шт.**	**4,0000**		**3060,62**	**12242**
		Итого оплата труда:				**2564,62**	**10258**
		Итого эксплуатация машин:				**29,65**	**119**
		Итого материалов:				**480,39**	**1922**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1680,44	6722
		Сметная прибыль	%	8		379,28	1517
		Сметная стоимость:				**5120,35**	**20481**
51	**12-150101-0509 РСНБ РК 2015**	**Задвижка диаметром 100 мм. Смена**	**шт.**	**2,0000**		**4489,97**	**8980**
		Итого оплата труда:				**3531,50**	**7063**
		Итого эксплуатация машин:				77,84	**156**
		Итого материалов:				**917,52**	**1835**
		Накладные расходы	%	--		2323,89	4648
		Сметная прибыль	%	8		545,11	1090
		Сметная стоимость:				**7358,97**	**14718**
52	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**875,81**	**7006**
		Накладные расходы	%	--		31,53	252
		Сметная прибыль	%	8		72,59	581
		Сметная стоимость:				**979,93**	**7839**
53	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1332,00**	**5328**
		Накладные расходы	%	--		47,95	192
		Сметная прибыль	%	8		110,40	442
		Сметная стоимость:				**1490,35**	**5961**
54	**11-180201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка**	**водоподогреватель**	**2,0000**		**15847,70**	**31695**
		Итого оплата труда:				**11806,72**	**23613**
		Итого эксплуатация машин:				**1379,25**	**2758**
		Итого материалов:				**3108,16**	**6216**
		Накладные расходы	%	--		7958,50	15917
		Сметная прибыль	%	8		1904,50	3809
		Сметная стоимость:				**25710,70**	**51421**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**15559,59**	**15560**
		Итого оплата труда:				**12780,87**	**12781**
		Итого эксплуатация машин:				**383,40**	**383**
		Итого материалов:				**2501,84**	**2502**
		Накладные расходы	%	--		8557,70	8558
		Сметная прибыль	%	8		1929,38	1929
		Сметная стоимость:				**26046,67**	**26047**
56	**51-020605-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/80-180, Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps**	**шт.**	**1,0000**		**55404,00**	**55404**
		Накладные расходы	%	--		1994,54	1995
		Сметная прибыль	%	8		4591,88	4592
		Сметная стоимость:				**61990,43**	**61990**
57	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**6,0000**		**295,20**	**1771**
		Итого оплата труда:				**295,20**	**1771**
		Накладные расходы	%	--		176,38	1058
		Сметная прибыль	%	8		37,73	226
		Сметная стоимость:				**509,31**	**3056**
58	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**6,0000**		**79,36**	**476**
		Итого оплата труда:				**60,78**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**112**
		Накладные расходы	%	--		36,98	222
		Сметная прибыль	%	8		9,31	56
		Сметная стоимость:				**125,65**	**754**
59	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,0000**		**62,91**	**377**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**193**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**8**
		Итого материалов:				**29,62**	**178**
		Накладные расходы	%	--		20,34	122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,66	40
		Сметная стоимость:				**89,91**	**539**
60	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,0000**		**60,44**	**363**
		Итого оплата труда:				**19,91**	**119**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**6**
		Итого материалов:				**39,72**	**238**
		Накладные расходы	%	--		13,35	80
		Сметная прибыль	%	8		5,90	35
		Сметная стоимость:				**79,70**	**478**
61	**11-260101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**0,4380**		**105239,83**	**46095**
		Итого оплата труда:				**94591,05**	**41431**
		Итого эксплуатация машин:				**1850,56**	**811**
		Итого материалов:				**9671,90**	**4236**
		Накладные расходы	%	--		57980,60	25396
		Сметная прибыль	%	8		13057,63	5719
		Сметная стоимость:				**176278,07**	**77210**
62	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,5000**		**14035,42**	**7018**
		Накладные расходы	%	--		505,28	253
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	582
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**7852**
63	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7,1700**		**429,16**	**3077**
		Итого оплата труда:				**286,18**	**2052**
		Итого эксплуатация машин:				**13,17**	**94**
		Итого материалов:				**134,82**	**967**
		Накладные расходы	%	--		179,40	1286
		Сметная прибыль	%	8		48,68	349
		Сметная стоимость:				**657,24**	**4712**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0150**		**314117,04**	**4712**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	170
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	391
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**5272**
		АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ					
65	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**1630,04**	**8150**
		Итого оплата труда:				**305,74**	**1529**
		Итого материалов:				**1324,30**	**6622**
		Накладные расходы	%	--		250,00	1250
		Сметная прибыль	%	8		150,40	752
		Сметная стоимость:				**2030,44**	**10152**
66	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**7,0000**		**2314,28**	**16200**
		Итого оплата труда:				**228,92**	**1602**
		Итого материалов:				**2085,36**	**14598**
		Накладные расходы	%	--		226,56	1586
		Сметная прибыль	%	8		203,27	1423
		Сметная стоимость:				**2744,11**	**19209**
67	**23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**1111,35**	**7779**
		Накладные расходы	%	--		40,01	280
		Сметная прибыль	%	8		92,11	645
		Сметная стоимость:				**1243,47**	**8704**
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**2317,88**	**69537**
		Итого оплата труда:				**762,72**	**22882**
		Итого эксплуатация машин:				**56,63**	**1699**
		Итого материалов:				**1518,32**	**45550**
		Накладные расходы	%	--		560,71	16821
		Сметная прибыль	%	8		230,29	6909
		Сметная стоимость:				**3108,88**	**93267**
69	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**30,0000**		**63,85**	**1916**
		Итого оплата труда:				**61,12**	**1834**
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**74**
		Итого материалов:				**0,26**	**8**
		Накладные расходы	%	--		40,55	1216
		Сметная прибыль	%	8		8,35	251
		Сметная стоимость:				**112,75**	**3383**
70	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,0000**		**511,02**	**511**
		Накладные расходы	%	--		18,40	18
		Сметная прибыль	%	8		42,35	42
		Сметная стоимость:				571,77	572
71	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**140,19**	**280**
		Итого оплата труда:				**128,49**	**257**
		Итого материалов:				**11,70**	**23**
		Накладные расходы	%	--		85,45	171
		Сметная прибыль	%	8		18,05	36
		Сметная стоимость:				**243,69**	**487**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**4531,03**	**9062**
		Накладные расходы	%	--		163,12	326
		Сметная прибыль	%	8		375,53	751
		Сметная стоимость:				**5069,68**	**10139**
73	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**7,5000**		**295,20**	**2214**
		Итого оплата труда:				**295,20**	**2214**
		Накладные расходы	%	--		176,38	1323
		Сметная прибыль	%	8		37,73	283
		Сметная стоимость:				**509,31**	**3820**
74	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**7,5000**		**79,36**	**595**
		Итого оплата труда:				**60,78**	**456**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**139**
		Накладные расходы	%	--		36,98	277
		Сметная прибыль	%	8		9,31	70
		Сметная стоимость:				**125,65**	**942**
75	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,5000**		**594,04**	**4455**
		Итого оплата труда:				**583,04**	**4373**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**6**
		Итого материалов:				**10,56**	**79**
		Накладные расходы	%	--		352,39	2643
		Сметная прибыль	%	8		75,71	568
		Сметная стоимость:				**1022,14**	**7666**
76	**11-260101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**0,4380**		**105239,83**	**46095**
		Итого оплата труда:				**94591,05**	**41431**
		Итого эксплуатация машин:				**1850,56**	**811**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9671,90**	**4236**
		Накладные расходы	%	--		57980,60	25396
		Сметная прибыль	%	8		13057,63	5719
		Сметная стоимость:				**176278,07**	**77210**
77	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,5000**		**14035,42**	**7018**
		Накладные расходы	%	--		505,28	253
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	582
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**7852**
78	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7,1700**		**429,16**	**3077**
		Итого оплата труда:				**286,18**	**2052**
		Итого эксплуатация машин:				**13,17**	**94**
		Итого материалов:				**134,82**	**967**
		Накладные расходы	%	--		179,40	1286
		Сметная прибыль	%	8		48,68	349
		Сметная стоимость:				**657,24**	**4712**
79	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0180**		**314117,04**	**5654**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	204
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	469
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**6326**
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА					
80	**13-121103-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25**	**Клапан чугунный регулирующий, на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-65 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2839,41**	**2839**
		Итого оплата труда:				**2749,05**	**2749**
		Итого эксплуатация машин:				**83,16**	**83**
		Итого материалов:				**12,69**	**13**
		Накладные расходы	%	--		1258,51	1259

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		327,83	328
		Сметная стоимость:				**4425,76**	**4426**
81	**23-041005-2113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**42024,29**	**42024**
		Накладные расходы	%	--		1512,87	1513
		Сметная прибыль	%	8		3482,97	3483
		Сметная стоимость:				**47020,14**	**47020**
82	**11-181001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**15937,25**	**15937**
		Итого оплата труда:				**817,16**	**817**
		Итого эксплуатация машин:				**161,32**	**161**
		Итого материалов:				**15004,44**	**15004**
		Накладные расходы	%	--		1085,07	1085
		Сметная прибыль	%	8		1361,79	1362
		Сметная стоимость:				**18384,10**	**18384**
83	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1803,57**	**1804**
		Итого оплата труда:				**1421,87**	**1422**
		Итого эксплуатация машин:				**120,10**	**120**
		Итого материалов:				**283,55**	**284**
		Накладные расходы	%	--		954,65	955
		Сметная прибыль	%	8		220,66	221
		Сметная стоимость:				**2978,88**	**2979**
84	**23-040501-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1889,01**	**1889**
		Накладные расходы	%	--		68,00	68
		Сметная прибыль	%	8		156,56	157
		Сметная стоимость:				**2113,58**	**2114**
85	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**3238,56**	**9716**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2523,69**	**7571**
		Итого эксплуатация машин:				**266,10**	**798**
		Итого материалов:				**496,42**	**1489**
		Накладные расходы	%	--		1695,77	5087
		Сметная прибыль	%	8		394,75	1184
		Сметная стоимость:				**5329,08**	**15987**
86	**23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**10910,23**	**32731**
		Накладные расходы	%	--		392,77	1178
		Сметная прибыль	%	8		904,24	2713
		Сметная стоимость:				**12207,24**	**36622**
87	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1332,00**	**7992**
		Накладные расходы	%	--		47,95	288
		Сметная прибыль	%	8		110,40	662
		Сметная стоимость:				**1490,35**	**8942**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4729862**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**748955**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**47434**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**16609**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3571491**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**361983**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**449208**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5179070**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**186447**
ИТОГО:			Тенге				**5365517**
Сметная прибыль			Тенге				**429241**
Оборудование							**361983**
ИТОГО по смете:			Тенге				**5432775**

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8% **65 193**

1	2	3	4	5	6	7	8
		итого					**5 497 968**
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%					**108 860**
		Итого в текущих ценах 2017г.					**5 968 811**
		Итого в ценах 2018года к=1,0599383					**6 326 571**
		коэффициент договорной цены к-0,5346					**3 382 097**
		НДС, 12%					405 852
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)					**3 787 949**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград" _____ Бабаев Е.З.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 "
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ 2
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4					
		ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ					
1	12-150103-0101 РСНБ РК 2015	**Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка**	**м2 поверхности короба**	**37,0000**		**499,29**	**18474**
		Итого оплата труда:				**488,38**	**18070**
		Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**719**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		317,00	11729
		Сметная прибыль	%	8		65,30	2416
		Сметная стоимость:				**881,59**	**32619**
2	12-150103-0401 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**4296,54**	**4297**
		Итого оплата труда:				**4291,68**	**4292**
		Итого эксплуатация машин:				**10,52**	**11**
		Накладные расходы	%	--		2782,37	2782
		Сметная прибыль	%	8		566,31	566
		Сметная стоимость:				**7645,22**	**7645**
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**2,6270**		**429,00**	**1127**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,44	41
		Сметная прибыль	%	8		35,56	93
		Сметная стоимость:				**480,00**	**1261**
4	**41-020101-1021 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км**	**т**	**2,6270**		**733,75**	**1928**
		Накладные расходы	%	--		26,41	69
		Сметная прибыль	%	8		60,81	160
		Сметная стоимость:				**820,98**	**2157**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ					
		П-1					
5	**11-201401-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**10380,65**	**10381**
		Итого оплата труда:				**8776,04**	**8776**
		Итого эксплуатация машин:				**794,28**	**794**
		Итого материалов:				**1053,43**	**1053**
		Накладные расходы	%	--		5865,26	5865
		Сметная прибыль	%	8		1299,67	1300
		Сметная стоимость:				**17545,58**	**17546**
6	**51-050104-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 6,3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1,0000**		**219826,00**	**219826**
		Накладные расходы	%	--		7913,74	7914
		Сметная прибыль	%	8		18219,18	18219
		Сметная стоимость:				**245958,91**	**245959**
7	**11-201801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Калориферы, масса до 0,2 т. Установка**	**калорифер**	**2,0000**		**6162,24**	**12324**
		Итого оплата труда:				**5397,33**	**10795**
		Итого эксплуатация машин:				**634,08**	**1268**
		Итого материалов:				**295,36**	**591**
		Накладные расходы	%	--		3599,19	7198
		Сметная прибыль	%	8		780,91	1562

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10542,34**	**21085**
8	**131302-71**	**Калориферы пластинчатые стальные многоходовые марки КВС10А-П, площадь поверхности теплообмена 25,08 м2**	**шт**	**2,0000**		**115060,26**	**230121**
		Накладные расходы	%	--		4142,17	8284
		Сметная прибыль	%	8		9536,19	19072
		Сметная стоимость:				**128738,62**	**257477**
9	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**2,0000**		**294,25**	**588**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**100**
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**6**
		Итого материалов:				**241,90**	**484**
		Накладные расходы	%	--		41,73	83
		Сметная прибыль	%	8		26,88	54
		Сметная стоимость:				**362,86**	**726**
10	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**6,0000**		**6318,78**	**37913**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**25243**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**1098**
		Итого материалов:				**1973,31**	**11840**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	17160
		Сметная прибыль	%	8		734,31	4406
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**59479**
11	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**6,0000**		**6733,81**	**40403**
		Накладные расходы	%	--		242,42	1455
		Сметная прибыль	%	8		558,10	3349
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**45206**
12	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**33,8000**		**294,25**	**9946**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**1682**
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**103**
		Итого материалов:				**241,90**	**8176**
		Накладные расходы	%	--		41,73	1411
		Сметная прибыль	%	8		26,88	908
		Сметная стоимость:				**362,86**	**12265**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-200501-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**4256,79**	**4257**
		Итого оплата труда:				**2992,00**	**2992**
		Итого эксплуатация машин:				**246,58**	**247**
		Итого материалов:				**1092,97**	**1093**
		Накладные расходы	%	--		2025,47	2025
		Сметная прибыль	%	8		502,58	503
		Сметная стоимость:				**6784,85**	**6785**
14	**23-050302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600x1000Б**	**шт.**	**1,0000**		**32765,88**	**32766**
		Накладные расходы	%	--		1179,57	1180
		Сметная прибыль	%	8		2715,64	2716
		Сметная стоимость:				**36661,09**	**36661**
15	**11-201201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**3,6000**		**5512,83**	**19846**
		Итого оплата труда:				**5390,10**	**19404**
		Итого эксплуатация машин:				**23,62**	**85**
		Итого материалов:				**110,31**	**397**
		Накладные расходы	%	--		3571,28	12857
		Сметная прибыль	%	8		726,73	2616
		Сметная стоимость:				**9810,84**	**35319**
16	**23-050307-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вставки гибкие № 6,3 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**2,0000**		**5279,97**	**10560**
		Накладные расходы	%	--		190,08	380
		Сметная прибыль	%	8		437,60	875
		Сметная стоимость:				**5907,65**	**11815**
17	**11-200101-0108 РСНБ РК 2015**	**Переходы из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,7000**		**5232,82**	**8896**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,1000**		**14035,42**	**1404**
		Накладные расходы	%	--		505,28	51
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	116
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**1570**
22	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,0000**		**443,87**	**1332**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**901**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**41**
		Итого материалов:				**134,82**	**404**
		Накладные расходы	%	--		188,13	564
		Сметная прибыль	%	8		50,56	152
		Сметная стоимость:				**682,56**	**2048**
23	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0030**		**314117,04**	**942**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	34
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	78
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**1054**
24	**11-201101-0105 РСНБ РК 2015**	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	**дверь**	**1,0000**		**14926,43**	**14926**
		Итого оплата труда:				**2250,14**	**2250**
		Итого эксплуатация машин:				**322,18**	**322**
		Итого материалов:				**12421,24**	**12421**
		Накладные расходы	%	--		1945,36	1945
		Сметная прибыль	%	8		1349,74	1350
		Сметная стоимость:				**18221,54**	**18222**
25	**11-200301-0209 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка**	**решетка**	**10,0000**		**3607,73**	**36077**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**10368**
		Итого эксплуатация машин:				**53,16**	**532**
		Итого материалов:				**2528,95**	**25289**
		Накладные расходы	%	--		778,66	7787
		Сметная прибыль	%	8		350,91	3509
		Сметная стоимость:				**4737,30**	**47373**
26	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**50,0000**		**294,25**	**14712**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**2488**
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**152**
		Итого материалов:				**241,90**	**12095**
		Накладные расходы	%	--		41,73	2087
		Сметная прибыль	%	8		26,88	1344
		Сметная стоимость:				**362,86**	**18143**
27	**11-200101-0114 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,0000**		**6125,01**	**30625**
		Итого оплата труда:				**592,89**	**2964**
		Итого эксплуатация машин:				**32,32**	**162**
		Итого материалов:				**5508,96**	**27545**
		Накладные расходы	%	--		591,50	2957
		Сметная прибыль	%	8		537,32	2687
		Сметная стоимость:				**7253,82**	**36269**
28	**11-200101-0112 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**18,0000**		**6233,39**	**112201**
		Итого оплата труда:				**703,80**	**12668**
		Итого эксплуатация машин:				**35,19**	**633**
		Итого материалов:				**5504,09**	**99074**
		Накладные расходы	%	--		664,80	11966
		Сметная прибыль	%	8		551,86	9933
		Сметная стоимость:				**7450,05**	**134101**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**11-200101-0111 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**33,0000**		**6408,36**	**211476**
		Итого оплата труда:				**867,77**	**28636**
		Итого эксплуатация машин:				**33,47**	**1104**
		Итого материалов:				**5516,14**	**182033**
		Накладные расходы	%	--		773,70	25532
		Сметная прибыль	%	8		574,56	18961
		Сметная стоимость:				**7756,63**	**255969**
30	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**38,0000**		**6695,17**	**254416**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**43827**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**1253**
		Итого материалов:				**5520,94**	**209796**
		Накладные расходы	%	--		962,72	36583
		Сметная прибыль	%	8		612,63	23280
		Сметная стоимость:				**8270,52**	**314280**
31	**11-200101-0109 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**23,0000**		**6892,89**	**158537**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**30636**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**813**
		Итого материалов:				**5538,56**	**127387**
		Накладные расходы	%	--		1081,62	24877
		Сметная прибыль	%	8		637,96	14673
		Сметная стоимость:				**8612,48**	**198087**
32	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**58,0000**		**4673,56**	**271067**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**77255**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**2049**
		Итого материалов:				**3319,23**	**192515**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	58100
		Сметная прибыль	%	8		454,02	26333
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**355500**
33	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**32,0000**		**4804,21**	**153735**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**46629**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**1417**
		Итого материалов:				**3319,31**	**106218**
		Накладные расходы	%	--		1084,75	34712
		Сметная прибыль	%	8		471,12	15076
		Сметная стоимость:				**6360,08**	**203523**
34	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**39,0000**		**1414,67**	**55172**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**40436**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**1068**
		Итого материалов:				**361,67**	**14105**
		Накладные расходы	%	--		699,71	27289
		Сметная прибыль	%	8		169,15	6597
		Сметная стоимость:				**2283,52**	**89057**
35	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**22,0000**		**1325,15**	**29153**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**22810**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**602**
		Итого материалов:				**272,15**	**5987**
		Накладные расходы	%	--		696,48	15323
		Сметная прибыль	%	8		161,73	3558
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**48034**
36	**11-200401-0116 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**6494,32**	**6494**
		Итого оплата труда:				**5156,19**	**5156**
		Итого эксплуатация машин:				**229,49**	**229**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1157,20**	**1157**
		Накладные расходы	%	--		3460,25	3460
		Сметная прибыль	%	8		796,37	796
		Сметная стоимость:				**10750,93**	**10751**
37	**23-050308-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 630x250 мм, предел огнестойкости EI 120**	**шт.**	**1,0000**		**70926,37**	**70926**
		Накладные расходы	%	--		2553,35	2553
		Сметная прибыль	%	8		5878,38	5878
		Сметная стоимость:				**79358,10**	**79358**
38	**11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**7,0000**		**4508,47**	**31559**
		Итого оплата труда:				**3913,88**	**27397**
		Итого эксплуатация машин:				**110,50**	**773**
		Итого материалов:				**495,29**	**3467**
		Накладные расходы	%	--		2611,39	18280
		Сметная прибыль	%	8		569,59	3987
		Сметная стоимость:				**7689,45**	**53826**
39	**23-050308-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450x200 мм, предел огнестойкости EI 120**	**шт.**	**1,0000**		**50841,21**	**50841**
		Накладные расходы	%	--		1830,28	1830
		Сметная прибыль	%	8		4213,72	4214
		Сметная стоимость:				**56885,21**	**56885**
40	**23-050308-0226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400x200 мм, предел огнестойкости EI 120**	**шт.**	**1,0000**		**47557,84**	**47558**
		Накладные расходы	%	--		1712,08	1712
		Сметная прибыль	%	8		3941,59	3942
		Сметная стоимость:				**53211,52**	**53212**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**23-050308-0223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250x200 мм, предел огнестойкости EI 120**	**шт.**	**1,0000**		**37160,10**	**37160**
		Накладные расходы	%	--		1337,76	1338
		Сметная прибыль	%	8		3079,83	3080
		Сметная стоимость:				**41577,69**	**41578**
42	**23-050308-0434 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 120**	**шт.**	**3,0000**		**41274,49**	**123823**
		Накладные расходы	%	--		1485,88	4458
		Сметная прибыль	%	8		3420,83	10262
		Сметная стоимость:				**46181,20**	**138544**
43	**23-050308-0433 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 120**	**шт.**	**1,0000**		**41274,76**	**41275**
		Накладные расходы	%	--		1485,89	1486
		Сметная прибыль	%	8		3420,85	3421
		Сметная стоимость:				**46181,50**	**46182**
44	**11-200501-0209 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 4000 мм. Установка**	**заслонка**	**1,0000**		**4132,58**	**4133**
		Итого оплата труда:				**3054,17**	**3054**
		Итого эксплуатация машин:				**221,25**	**221**
		Итого материалов:				**920,73**	**921**
		Накладные расходы	%	--		2059,90	2060
		Сметная прибыль	%	8		495,40	495
		Сметная стоимость:				**6687,88**	**6688**
45	**23-050202-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 90-50, 950x500, L 1500**	**шт.**	**1,0000**		**35992,68**	**35993**
		Накладные расходы	%	--		1295,74	1296

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2983,07	2983
		Сметная стоимость:				**40271,49**	**40271**
		В-1					
46	**11-201401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**8653,52**	**8654**
		Итого оплата труда:				**7631,09**	**7631**
		Итого эксплуатация машин:				**421,10**	**421**
		Итого материалов:				**702,29**	**702**
		Накладные расходы	%	--		5086,63	5087
		Сметная прибыль	%	8		1099,21	1099
		Сметная стоимость:				**14839,36**	**14839**
47	**23-050402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**86149,82**	**86150**
		Накладные расходы	%	--		3101,39	3101
		Сметная прибыль	%	8		7140,10	7140
		Сметная стоимость:				**96391,31**	**96391**
48	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
49	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
50	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5000**		**4054,97**	**10137**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**3643**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**111**
		Итого материалов:				**2570,07**	**6425**
		Накладные расходы	%	--		1057,78	2644
		Сметная прибыль	%	8		409,02	1023
		Сметная стоимость:				**5521,77**	**13804**
51	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,0000**		**4804,21**	**24021**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**7286**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**221**
		Итого материалов:				**3319,31**	**16597**
		Накладные расходы	%	--		1084,75	5424
		Сметная прибыль	%	8		471,12	2356
		Сметная стоимость:				**6360,08**	**31800**
52	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,0000**		**4673,56**	**23368**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**6660**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**177**
		Итого материалов:				**3319,23**	**16596**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	5009
		Сметная прибыль	%	8		454,02	2270
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**30647**
53	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**1325,15**	**10601**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**8294**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**219**
		Итого материалов:				**272,15**	**2177**
		Накладные расходы	%	--		696,48	5572
		Сметная прибыль	%	8		161,73	1294
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**17467**
54	**11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2,0000**		**4508,47**	**9017**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3913,88**	**7828**
		Итого эксплуатация машин:				**110,50**	**221**
		Итого материалов:				**495,29**	**991**
		Накладные расходы	%	--		2611,39	5223
		Сметная прибыль	%	8		569,59	1139
		Сметная стоимость:				**7689,45**	**15379**
55	**23-050308-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**2,0000**		**36150,28**	**72301**
		Накладные расходы	%	--		1301,41	2603
		Сметная прибыль	%	8		2996,14	5992
		Сметная стоимость:				**40447,83**	**80896**
56	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,2600**		**17805,90**	**4630**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**3973**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**314**
		Итого материалов:				**1889,97**	**491**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	2443
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	566
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**7638**
57	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,2600**		**14035,42**	**3649**
		Накладные расходы	%	--		505,28	131
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	302
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**4083**
58	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**6,5000**		**443,87**	**2885**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**1953**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				13,82	90
		Итого материалов:				134,82	876
		Накладные расходы	%	--		188,13	1223
		Сметная прибыль	%	8		50,56	329
		Сметная стоимость:				- 682,56	4437
59	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0065**		**314117,04**	**2042**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	74
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	169
		Сметная стоимость:				351459,27	2284
60	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**40461,50**	**40462**
		Итого оплата труда:				2354,26	2354
		Итого эксплуатация машин:				8,03	8
		Итого материалов:				38101,45	38101
		Накладные расходы	%	--		2929,78	2930
		Сметная прибыль	%	8		3471,30	3471
		Сметная стоимость:				46862,58	46863
61	**11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2298,36**	**2298**
		Итого оплата труда:				364,83	365
		Итого эксплуатация машин:				42,10	42
		Итого материалов:				1902,61	1903
		Накладные расходы	%	--		311,03	311
		Сметная прибыль	%	8		208,75	209
		Сметная стоимость:				2818,14	2818
		В-2					
62	**11-201401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**8653,52**	**8654**
		Итого оплата труда:				7631,09	7631
		Итого эксплуатация машин:				421,10	421
		Итого материалов:				702,29	702

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5086,63	5087
		Сметная прибыль	%	8		1099,21	1099
		Сметная стоимость:				**14839,36**	**14839**
63	**23-050402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**86149,82**	**86150**
		Накладные расходы	%	--		3101,39	3101
		Сметная прибыль	%	8		7140,10	7140
		Сметная стоимость:				**96391,31**	**96391**
64	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
65	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
66	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5000**		**4054,97**	**10137**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**3643**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**111**
		Итого материалов:				**2570,07**	**6425**
		Накладные расходы	%	--		1057,78	2644
		Сметная прибыль	%	8		409,02	1023
		Сметная стоимость:				**5521,77**	**13804**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,0000**		**4804,21**	**57651**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**17486**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**532**
		Итого материалов:				**3319,31**	**39832**
		Накладные расходы	%	--		1084,75	13017
		Сметная прибыль	%	8		471,12	5653
		Сметная стоимость:				**6360,08**	**76321**
68	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,5000**		**4673,56**	**35052**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**9990**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**265**
		Итого материалов:				**3319,23**	**24894**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	7513
		Сметная прибыль	%	8		454,02	3405
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**45970**
69	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1414,67**	**1415**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**1037**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**27**
		Итого материалов:				**361,67**	**362**
		Накладные расходы	%	--		699,71	700
		Сметная прибыль	%	8		169,15	169
		Сметная стоимость:				**2283,52**	**2284**
70	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**1325,15**	**10601**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**8294**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**219**
		Итого материалов:				**272,15**	**2177**
		Накладные расходы	%	--		696,48	5572
		Сметная прибыль	%	8		161,73	1294

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**17467**
71	**11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**4508,47**	**4508**
		Итого оплата труда:				**3913,88**	**3914**
		Итого эксплуатация машин:				**110,50**	**110**
		Итого материалов:				**495,29**	**495**
		Накладные расходы	%	--		2611,39	2611
		Сметная прибыль	%	8		569,59	570
		Сметная стоимость:				**7689,45**	**7689**
72	**23-050308-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**36150,28**	**36150**
		Накладные расходы	%	--		1301,41	1301
		Сметная прибыль	%	8		2996,14	2996
		Сметная стоимость:				**40447,83**	**40448**
73	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,1200**		**17805,90**	**2137**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**1834**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**145**
		Итого материалов:				**1889,97**	**227**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	1127
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	261
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**3525**
74	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,1200**		**14035,42**	**1684**
		Накладные расходы	%	--		505,28	61
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	140
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**1884**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,0000**		**443,87**	**1332**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**901**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**41**
		Итого материалов:				**134,82**	**404**
		Накладные расходы	%	--		188,13	564
		Сметная прибыль	%	8		50,56	152
		Сметная стоимость:				**682,56**	**2048**
76	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0030**		**314117,04**	**942**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	34
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	78
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**1054**
77	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**40461,50**	**40462**
		Итого оплата труда:				**2354,26**	**2354**
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**8**
		Итого материалов:				**38101,45**	**38101**
		Накладные расходы	%	--		2929,78	2930
		Сметная прибыль	%	8		3471,30	3471
		Сметная стоимость:				**46862,58**	**46863**
78	**11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2298,36**	**2298**
		Итого оплата труда:				**364,83**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**42,10**	**42**
		Итого материалов:				**1902,61**	**1903**
		Накладные расходы	%	--		311,03	311
		Сметная прибыль	%	8		208,75	209
		Сметная стоимость:				**2818,14**	**2818**
		В-3					

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**11-201401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**8653,52**	**8654**
		Итого оплата труда:				**7631,09**	**7631**
		Итого эксплуатация машин:				**421,10**	**421**
		Итого материалов:				**702,29**	**702**
		Накладные расходы	%	--		5086,63	5087
		Сметная прибыль	%	8		1099,21	1099
		Сметная стоимость:				**14839,36**	**14839**
80	**23-050402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**86149,82**	**86150**
		Накладные расходы	%	--		3101,39	3101
		Сметная прибыль	%	8		7140,10	7140
		Сметная стоимость:				**96391,31**	**96391**
81	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
82	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
83	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5000**		**4054,97**	**10137**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**3643**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**111**
		Итого материалов:				**2570,07**	**6425**
		Накладные расходы	%	--		1057,78	2644

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		409,02	1023
		Сметная стоимость:				**5521,77**	**13804**
84	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,5000**		**4804,21**	**21619**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**6557**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**199**
		Итого материалов:				**3319,31**	**14937**
		Накладные расходы	%	--		1084,75	4881
		Сметная прибыль	%	8		471,12	2120
		Сметная стоимость:				**6360,08**	**28620**
85	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**13,5000**		**4673,56**	**63093**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**17982**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**477**
		Итого материалов:				**3319,23**	**44810**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	13523
		Сметная прибыль	%	8		454,02	6129
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**82746**
86	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1325,15**	**5301**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**4147**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**110**
		Итого материалов:				**272,15**	**1089**
		Накладные расходы	%	--		696,48	2786
		Сметная прибыль	%	8		161,73	647
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**8733**
87	**11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**4508,47**	**4508**
		Итого оплата труда:				**3913,88**	**3914**
		Итого эксплуатация машин:				**110,50**	**110**
		Итого материалов:				**495,29**	**495**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2611,39	2611
		Сметная прибыль	%	8		569,59	570
		Сметная стоимость:				**7689,45**	**7689**
88	**23-050308-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**36150,28**	**36150**
		Накладные расходы	%	--		1301,41	1301
		Сметная прибыль	%	8		2996,14	2996
		Сметная стоимость:				**40447,83**	**40448**
89	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,6600**		**17805,90**	**11752**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**10085**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**796**
		Итого материалов:				**1889,97**	**1247**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	6201
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	1436
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**19389**
90	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,6600**		**14035,42**	**9263**
		Накладные расходы	%	--		505,28	333
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	768
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**10365**
91	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**16,5000**		**443,87**	**7324**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**4958**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**228**
		Итого материалов:				**134,82**	**2225**
		Накладные расходы	%	--		188,13	3104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		50,56	834
		Сметная стоимость:				**682,56**	**11262**
92	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0165**		**314117,04**	**5183**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	187
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	430
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**5799**
93	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**40461,50**	**40462**
		Итого оплата труда:				**2354,26**	**2354**
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**8**
		Итого материалов:				**38101,45**	**38101**
		Накладные расходы	%	--		2929,78	2930
		Сметная прибыль	%	8		3471,30	3471
		Сметная стоимость:				**46862,58**	**46863**
94	**11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2298,36**	**2298**
		Итого оплата труда:				**364,83**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**42,10**	**42**
		Итого материалов:				**1902,61**	**1903**
		Накладные расходы	%	--		311,03	311
		Сметная прибыль	%	8		208,75	209
		Сметная стоимость:				**2818,14**	**2818**
		В-4					
95	**11-201401-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**10380,65**	**10381**
		Итого оплата труда:				**8776,04**	**8776**
		Итого эксплуатация машин:				**794,28**	**794**
		Итого материалов:				**1053,43**	**1053**
		Накладные расходы	%	--		5865,26	5865
		Сметная прибыль	%	8		1299,67	1300
		Сметная стоимость:				**17545,58**	**17546**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**51-050104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1,0000**		**212681,00**	**212681**
		Накладные расходы	%	--		7656,52	7657
		Сметная прибыль	%	8		17627,00	17627
		Сметная стоимость:				**237964,52**	**237965**
97	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
98	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
99	**11-200101-0106 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0000**		**4479,51**	**26877**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**6920**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**198**
		Итого материалов:				**3305,28**	**19832**
		Накладные расходы	%	--		882,96	5298
		Сметная прибыль	%	8		429,00	2574
		Сметная стоимость:				**5791,47**	**34749**
100	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**22,0000**		**6695,17**	**147294**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**25374**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**725**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5520,94**	**121461**
		Накладные расходы	%	--		962,72	21180
		Сметная прибыль	%	8		612,63	13478
		Сметная стоимость:				**8270,52**	**181952**
101	**11-200101-0109 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,0000**		**6892,89**	**48250**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**9324**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**247**
		Итого материалов:				**5538,56**	**38770**
		Накладные расходы	%	--		1081,62	7571
		Сметная прибыль	%	8		637,96	4466
		Сметная стоимость:				**8612,48**	**60287**
102	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15,0000**		**4494,45**	**67417**
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**17360**
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**424**
		Итого материалов:				**3319,23**	**49788**
		Накладные расходы	%	--		886,00	13290
		Сметная прибыль	%	8		430,44	6457
		Сметная стоимость:				**5810,89**	**87163**
103	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,0000**		**4804,21**	**19217**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**5829**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**177**
		Итого материалов:				**3319,31**	**13277**
		Накладные расходы	%	--		1084,75	4339
		Сметная прибыль	%	8		471,12	1884
		Сметная стоимость:				**6360,08**	**25440**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**9,0000**		**1414,67**	**12732**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**9331**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**246**
		Итого материалов:				**361,67**	**3255**
		Накладные расходы	%	--		699,71	6297
		Сметная прибыль	%	8		169,15	1522
		Сметная стоимость:				**2283,52**	**20552**
105	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1325,15**	**2650**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**2074**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**55**
		Итого материалов:				**272,15**	**544**
		Накладные расходы	%	--		696,48	1393
		Сметная прибыль	%	8		161,73	323
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**4367**
106	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,5800**		**17805,90**	**10327**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**8862**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**700**
		Итого материалов:				**1889,97**	**1096**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	5449
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	1262
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**17039**
107	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,6000**		**14035,42**	**8421**
		Накладные расходы	%	--		505,28	303
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	698
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**9422**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**14,5000**		**443,87**	**6436**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**4357**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**200**
		Итого материалов:				**134,82**	**1955**
		Накладные расходы	%	--		188,13	2728
		Сметная прибыль	%	8		50,56	733
		Сметная стоимость:				**682,56**	**9897**
109	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0145**		**314117,04**	**4555**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	164
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	377
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**5096**
110	**11-200901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**66341,46**	**66341**
		Итого оплата труда:				**3050,47**	**3050**
		Итого эксплуатация машин:				**21,62**	**22**
		Итого материалов:				**63274,97**	**63275**
		Накладные расходы	%	--		4297,10	4297
		Сметная прибыль	%	8		5651,08	5651
		Сметная стоимость:				**76289,65**	**76290**
111	**11-200701-0104 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3929,21**	**3929**
		Итого оплата труда:				**571,13**	**571**
		Итого эксплуатация машин:				**50,70**	**51**
		Итого материалов:				**3318,57**	**3319**
		Накладные расходы	%	--		498,83	499
		Сметная прибыль	%	8		354,24	354
		Сметная стоимость:				**4782,29**	**4782**
		В-4					

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**11-201401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**8653,52**	**8654**
		Итого оплата труда:				**7631,09**	**7631**
		Итого эксплуатация машин:				**421,10**	**421**
		Итого материалов:				**702,29**	**702**
		Накладные расходы	%	--		5086,63	5087
		Сметная прибыль	%	8		1099,21	1099
		Сметная стоимость:				**14839,36**	**14839**
113	**23-050402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**86149,82**	**86150**
		Накладные расходы	%	--		3101,39	3101
		Сметная прибыль	%	8		7140,10	7140
		Сметная стоимость:				**96391,31**	**96391**
114	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
115	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
116	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5000**		**3760,59**	**9401**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**3643**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**111**
		Итого материалов:				**2275,69**	**5689**
		Накладные расходы	%	--		1047,18	2618

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		384,62	962
		Сметная стоимость:				**5192,39**	**12981**
117	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,5000**		**3675,84**	**20217**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**7326**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**194**
		Итого материалов:				**2321,51**	**12768**
		Накладные расходы	%	--		965,81	5312
		Сметная прибыль	%	8		371,33	2042
		Сметная стоимость:				**5012,98**	**27571**
118	**11-200101-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,0000**		**3851,96**	**3852**
		Итого оплата труда:				**1329,89**	**1330**
		Итого эксплуатация машин:				**43,15**	**43**
		Итого материалов:				**2489,81**	**2490**
		Накладные расходы	%	--		970,84	971
		Сметная прибыль	%	8		385,82	386
		Сметная стоимость:				**5208,63**	**5209**
119	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1414,67**	**2829**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**2074**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**55**
		Итого материалов:				**361,67**	**723**
		Накладные расходы	%	--		699,71	1399
		Сметная прибыль	%	8		169,15	338
		Сметная стоимость:				**2283,52**	**4567**
120	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,1000**		**17805,90**	**1781**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**1528**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**121**
		Итого материалов:				**1889,97**	**189**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	940
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	218
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**2938**
121	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,1000**		**14035,42**	**1404**
		Накладные расходы	%	--		505,28	51
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	116
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**1570**
122	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5000**		**443,87**	**1554**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**1052**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**48**
		Итого материалов:				**134,82**	**472**
		Накладные расходы	%	--		188,13	658
		Сметная прибыль	%	8		50,56	177
		Сметная стоимость:				**682,56**	**2389**
123	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0035**		**314117,04**	**1099**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	40
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	91
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**1230**
124	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**40461,50**	**40462**
		Итого оплата труда:				**2354,26**	**2354**
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**8**
		Итого материалов:				**38101,45**	**38101**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2929,78	2930
		Сметная прибыль	%	8		3471,30	3471
		Сметная стоимость:				**46862,58**	**46863**
125	**11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2298,36**	**2298**
		Итого оплата труда:				**364,83**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**42,10**	**42**
		Итого материалов:				**1902,61**	**1903**
		Накладные расходы	%	--		311,03	311
		Сметная прибыль	%	8		208,75	209
		Сметная стоимость:				**2818,14**	**2818**
		В-5					
126	**11-201401-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**10380,65**	**10381**
		Итого оплата труда:				**8776,04**	**8776**
		Итого эксплуатация машин:				**794,28**	**794**
		Итого материалов:				**1053,43**	**1053**
		Накладные расходы	%	--		5865,26	5865
		Сметная прибыль	%	8		1299,67	1300
		Сметная стоимость:				**17545,58**	**17546**
127	**51-050104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1,0000**		**212681,00**	**212681**
		Накладные расходы	%	--		7656,52	7657
		Сметная прибыль	%	8		17627,00	17627
		Сметная стоимость:				**237964,52**	**237965**
128	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
130	**11-200101-0106 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0000**		**4479,51**	**26877**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**6920**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**198**
		Итого материалов:				**3305,28**	**19832**
		Накладные расходы	%	--		882,96	5298
		Сметная прибыль	%	8		429,00	2574
		Сметная стоимость:				**5791,47**	**34749**
131	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**21,5000**		**6695,17**	**143946**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**24797**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**709**
		Итого материалов:				**5520,94**	**118700**
		Накладные расходы	%	--		962,72	20699
		Сметная прибыль	%	8		612,63	13172
		Сметная стоимость:				**8270,52**	**177816**
132	**11-200101-0109 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,0000**		**6892,89**	**48250**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**9324**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**247**
		Итого материалов:				**5538,56**	**38770**
		Накладные расходы	%	--		1081,62	7571
		Сметная прибыль	%	8		637,96	4466
		Сметная стоимость:				**8612,48**	**60287**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**17,0000**		**4673,56**	**79451**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**22644**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**601**
		Итого материалов:				**3319,23**	**56427**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	17029
		Сметная прибыль	%	8		454,02	7718
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**104198**
134	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**10,0000**		**1414,67**	**14147**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**10368**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**274**
		Итого материалов:				**361,67**	**3617**
		Накладные расходы	%	--		699,71	6997
		Сметная прибыль	%	8		169,15	1691
		Сметная стоимость:				**2283,52**	**22835**
135	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,5800**		**17805,90**	**10327**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**8862**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**700**
		Итого материалов:				**1889,97**	**1096**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	5449
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	1262
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**17039**
136	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,6000**		**14035,42**	**8421**
		Накладные расходы	%	--		505,28	303
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	698
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**9422**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**14,5000**		**443,87**	**6436**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**4357**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**200**
		Итого материалов:				**134,82**	**1955**
		Накладные расходы	%	--		188,13	2728
		Сметная прибыль	%	8		50,56	733
		Сметная стоимость:				**682,56**	**9897**
138	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0145**		**314117,04**	**4555**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	164
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	377
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**5096**
139	**11-200901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**66341,46**	**66341**
		Итого оплата труда:				**3050,47**	**3050**
		Итого эксплуатация машин:				**21,62**	**22**
		Итого материалов:				**63274,97**	**63275**
		Накладные расходы	%	--		4297,10	4297
		Сметная прибыль	%	8		5651,08	5651
		Сметная стоимость:				**76289,65**	**76290**
140	**11-200701-0104 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3929,21**	**3929**
		Итого оплата труда:				**571,13**	**571**
		Итого эксплуатация машин:				**50,70**	**51**
		Итого материалов:				**3318,57**	**3319**
		Накладные расходы	%	--		498,83	499
		Сметная прибыль	%	8		354,24	354
		Сметная стоимость:				**4782,29**	**4782**
		В-6					

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**11-201401-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**10380,65**	**10381**
		Итого оплата труда:				**8776,04**	**8776**
		Итого эксплуатация машин:				**794,28**	**794**
		Итого материалов:				**1053,43**	**1053**
		Накладные расходы	%	--		5865,26	5865
		Сметная прибыль	%	8		1299,67	1300
		Сметная стоимость:				**17545,58**	**17546**
142	**51-050104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1,0000**		**212681,00**	**212681**
		Накладные расходы	%	--		7656,52	7657
		Сметная прибыль	%	8		17627,00	17627
		Сметная стоимость:				**237964,52**	**237965**
143	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
144	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
145	**11-200101-0106 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0000**		**4479,51**	**26877**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**6920**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**198**
		Итого материалов:				**3305,28**	**19832**
		Накладные расходы	%	--		882,96	5298

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		429,00	2574
		Сметная стоимость:				**5791,47**	**34749**
146	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15,0000**		**6695,17**	**100428**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**17300**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**494**
		Итого материалов:				**5520,94**	**82814**
		Накладные расходы	%	--		962,72	14441
		Сметная прибыль	%	8		612,63	9189
		Сметная стоимость:				**8270,52**	**124058**
147	**11-200101-0109 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0000**		**6892,89**	**41357**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**7992**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**212**
		Итого материалов:				**5538,56**	**33231**
		Накладные расходы	%	--		1081,62	6490
		Сметная прибыль	%	8		637,96	3828
		Сметная стоимость:				**8612,48**	**51675**
148	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,0000**		**4673,56**	**18694**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**5328**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**141**
		Итого материалов:				**3319,23**	**13277**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	4007
		Сметная прибыль	%	8		454,02	1816
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**24517**
149	**11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**4,0000**		**4508,47**	**18034**
		Итого оплата труда:				**3913,88**	**15656**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**110,50**	**442**
		Итого материалов:				**495,29**	**1981**
		Накладные расходы	%	--		2611,39	10446
		Сметная прибыль	%	8		569,59	2278
		Сметная стоимость:				**7689,45**	**30758**
150	**23-050308-0437 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 120**	**шт.**	**1,0000**		**43341,84**	**43342**
		Накладные расходы	%	--		1560,31	1560
		Сметная прибыль	%	8		3592,17	3592
		Сметная стоимость:				**48494,32**	**48494**
151	**23-050308-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**37520,89**	**37521**
		Накладные расходы	%	--		1350,75	1351
		Сметная прибыль	%	8		3109,73	3110
		Сметная стоимость:				**41981,37**	**41981**
152	**23-050308-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**2,0000**		**36150,28**	**72301**
		Накладные расходы	%	--		1301,41	2603
		Сметная прибыль	%	8		2996,14	5992
		Сметная стоимость:				**40447,83**	**80896**
153	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**3,0000**		**1414,67**	**4244**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**3110**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**82**
		Итого материалов:				**361,67**	**1085**
		Накладные расходы	%	--		699,71	2099
		Сметная прибыль	%	8		169,15	507
		Сметная стоимость:				**2283,52**	**6851**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**9,0000**		**1325,15**	**11926**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**9331**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**246**
		Итого материалов:				**272,15**	**2449**
		Накладные расходы	%	--		696,48	6268
		Сметная прибыль	%	8		161,73	1456
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**19650**
155	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,9200**		**17805,90**	**16381**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**14058**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**1110**
		Итого материалов:				**1889,97**	**1739**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	8643
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	2002
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**27027**
156	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,9200**		**14035,42**	**12913**
		Накладные расходы	%	--		505,28	465
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	1070
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**14448**
157	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**23,0000**		**443,87**	**10209**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**6911**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**318**
		Итого материалов:				**134,82**	**3101**
		Накладные расходы	%	--		188,13	4327
		Сметная прибыль	%	8		50,56	1163
		Сметная стоимость:				**682,56**	**15699**

1	2	3	4	5	6	7	8
158	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0230**		**314117,04**	**7225**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	260
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	599
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**8084**
159	**11-200901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**66341,46**	**66341**
		Итого оплата труда:				**3050,47**	**3050**
		Итого эксплуатация машин:				**21,62**	**22**
		Итого материалов:				**63274,97**	**63275**
		Накладные расходы	%	--		4297,10	4297
		Сметная прибыль	%	8		5651,08	5651
		Сметная стоимость:				**76289,65**	**76290**
160	**11-200701-0104 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3929,21**	**3929**
		Итого оплата труда:				**571,13**	**571**
		Итого эксплуатация машин:				**50,70**	**51**
		Итого материалов:				**3318,57**	**3319**
		Накладные расходы	%	--		498,83	499
		Сметная прибыль	%	8		354,24	354
		Сметная стоимость:				**4782,29**	**4782**
		В-7					
161	**11-201401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**8653,52**	**8654**
		Итого оплата труда:				**7631,09**	**7631**
		Итого эксплуатация машин:				**421,10**	**421**
		Итого материалов:				**702,29**	**702**
		Накладные расходы	%	--		5086,63	5087
		Сметная прибыль	%	8		1099,21	1099
		Сметная стоимость:				**14839,36**	**14839**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	**23-050402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**86149,82**	**86150**
		Накладные расходы	%	--		3101,39	3101
		Сметная прибыль	%	8		7140,10	7140
		Сметная стоимость:				**96391,31**	**96391**
163	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
164	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
165	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5000**		**4054,97**	**10137**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**3643**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**111**
		Итого материалов:				**2570,07**	**6425**
		Накладные расходы	%	--		1057,78	2644
		Сметная прибыль	%	8		409,02	1023
		Сметная стоимость:				**5521,77**	**13804**
166	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,0000**		**4804,21**	**38434**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**11657**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**354**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3319,31**	**26554**
		Накладные расходы	%	--		1084,75	8678
		Сметная прибыль	%	8		471,12	3769
		Сметная стоимость:				**6360,08**	**50881**
167	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15,0000**		**4673,56**	**70103**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**19980**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**530**
		Итого материалов:				**3319,23**	**49788**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	15026
		Сметная прибыль	%	8		454,02	6810
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**91940**
168	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**1325,15**	**10601**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**8294**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**219**
		Итого материалов:				**272,15**	**2177**
		Накладные расходы	%	--		696,48	5572
		Сметная прибыль	%	8		161,73	1294
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**17467**
169	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,5800**		**17805,90**	**10327**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**8862**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**700**
		Итого материалов:				**1889,97**	**1096**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	5449
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	1262
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**17039**

1	2	3	4	5	6	7	8
170	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,5800**		**14035,42**	**8141**
		Накладные расходы	%	--		505,28	293
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	675
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**9108**
171	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**14,5000**		**443,87**	**6436**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**4357**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**200**
		Итого материалов:				**134,82**	**1955**
		Накладные расходы	%	--		188,13	2728
		Сметная прибыль	%	8		50,56	733
		Сметная стоимость:				**682,56**	**9897**
172	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0145**		**314117,04**	**4555**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	164
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	377
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**5096**
173	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**40461,50**	**40462**
		Итого оплата труда:				**2354,26**	**2354**
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**8**
		Итого материалов:				**38101,45**	**38101**
		Накладные расходы	%	--		2929,78	2930
		Сметная прибыль	%	8		3471,30	3471
		Сметная стоимость:				**46862,58**	**46863**

1	2	3	4	5	6	7	8
174	**11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2298,36**	**2298**
		Итого оплата труда:				**364,83**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**42,10**	**42**
		Итого материалов:				**1902,61**	**1903**
		Накладные расходы	%	--		311,03	311
		Сметная прибыль	%	8		208,75	209
		Сметная стоимость:				**2818,14**	**2818**
		В-8					
175	**11-201401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**8653,52**	**8654**
		Итого оплата труда:				**7631,09**	**7631**
		Итого эксплуатация машин:				**421,10**	**421**
		Итого материалов:				**702,29**	**702**
		Накладные расходы	%	--		5086,63	5087
		Сметная прибыль	%	8		1099,21	1099
		Сметная стоимость:				**14839,36**	**14839**
176	**23-050402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**86149,82**	**86150**
		Накладные расходы	%	--		3101,39	3101
		Сметная прибыль	%	8		7140,10	7140
		Сметная стоимость:				**96391,31**	**96391**
177	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
178	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
179	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,0000**		**4054,97**	**8110**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**2914**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**89**
		Итого материалов:				**2570,07**	**5140**
		Накладные расходы	%	--		1057,78	2116
		Сметная прибыль	%	8		409,02	818
		Сметная стоимость:				**5521,77**	**11044**
180	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0000**		**4804,21**	**28825**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**8743**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**266**
		Итого материалов:				**3319,31**	**19916**
		Накладные расходы	%	--		1084,75	6508
		Сметная прибыль	%	8		471,12	2827
		Сметная стоимость:				**6360,08**	**38160**
181	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,0000**		**4673,56**	**18694**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**5328**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**141**
		Итого материалов:				**3319,23**	**13277**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	4007
		Сметная прибыль	%	8		454,02	1816
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**24517**
182	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**1325,15**	**10601**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**8294**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**219**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**272,15**	**2177**
		Накладные расходы	%	--		696,48	5572
		Сметная прибыль	%	8		161,73	1294
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**17467**
183	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,2400**		**17805,90**	**4273**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**3667**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**290**
		Итого материалов:				**1889,97**	**454**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	2255
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	522
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**7050**
184	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,2400**		**14035,42**	**3369**
		Накладные расходы	%	--		505,28	121
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	279
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**3769**
185	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**6,0000**		**443,87**	**2663**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**1803**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**83**
		Итого материалов:				**134,82**	**809**
		Накладные расходы	%	--		188,13	1129
		Сметная прибыль	%	8		50,56	303
		Сметная стоимость:				**682,56**	**4095**
186	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0060**		**314117,04**	**1885**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11308,21	68
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	156
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**2109**
187	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**40461,50**	**40462**
		Итого оплата труда:				**2354,26**	**2354**
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**8**
		Итого материалов:				**38101,45**	**38101**
		Накладные расходы	%	--		2929,78	2930
		Сметная прибыль	%	8		3471,30	3471
		Сметная стоимость:				**46862,58**	**46863**
188	**11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2298,36**	**2298**
		Итого оплата труда:				**364,83**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**42,10**	**42**
		Итого материалов:				**1902,61**	**1903**
		Накладные расходы	%	--		311,03	311
		Сметная прибыль	%	8		208,75	209
		Сметная стоимость:				**2818,14**	**2818**
		В-9					
189	**11-201401-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**10380,65**	**10381**
		Итого оплата труда:				**8776,04**	**8776**
		Итого эксплуатация машин:				**794,28**	**794**
		Итого материалов:				**1053,43**	**1053**
		Накладные расходы	%	--		5865,26	5865
		Сметная прибыль	%	8		1299,67	1300
		Сметная стоимость:				**17545,58**	**17546**
190	**51-050104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1,0000**		**212681,00**	**212681**
		Накладные расходы	%	--		7656,52	7657
		Сметная прибыль	%	8		17627,00	17627

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**237964,52**	**237965**
191	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
192	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
193	**11-200101-0105 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5000**		**4663,03**	**16321**
		Итого оплата труда:				**1332,39**	**4663**
		Итого эксплуатация машин:				**36,40**	**127**
		Итого материалов:				**3307,63**	**11577**
		Накладные расходы	%	--		1001,60	3506
		Сметная прибыль	%	8		453,17	1586
		Сметная стоимость:				**6117,81**	**21412**
194	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**14,0000**		**6695,17**	**93732**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**16147**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**462**
		Итого материалов:				**5520,94**	**77293**
		Накладные расходы	%	--		962,72	13478
		Сметная прибыль	%	8		612,63	8577
		Сметная стоимость:				**8270,52**	**115787**

1	2	3	4	5	6	7	8
195	**11-200101-0109 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,0000**		**6892,89**	**6893**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**1332**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**35**
		Итого материалов:				**5538,56**	**5539**
		Накладные расходы	%	--		1081,62	1082
		Сметная прибыль	%	8		637,96	638
		Сметная стоимость:				**8612,48**	**8612**
196	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,0000**		**4673,56**	**18694**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**5328**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**141**
		Итого материалов:				**3319,23**	**13277**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	4007
		Сметная прибыль	%	8		454,02	1816
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**24517**
197	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**27,0000**		**4804,21**	**129714**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**39343**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**1196**
		Итого материалов:				**3319,31**	**89621**
		Накладные расходы	%	--		1084,75	29288
		Сметная прибыль	%	8		471,12	12720
		Сметная стоимость:				**6360,08**	**171722**
198	**11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2,0000**		**4508,47**	**9017**
		Итого оплата труда:				**3913,88**	**7828**
		Итого эксплуатация машин:				**110,50**	**221**
		Итого материалов:				**495,29**	**991**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2611,39	5223
		Сметная прибыль	%	8		569,59	1139
		Сметная стоимость:				**7689,45**	**15379**
199	**23-050308-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**36150,28**	**36150**
		Накладные расходы	%	--		1301,41	1301
		Сметная прибыль	%	8		2996,14	2996
		Сметная стоимость:				**40447,83**	**40448**
200	**23-050308-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**36150,28**	**36150**
		Накладные расходы	%	--		1301,41	1301
		Сметная прибыль	%	8		2996,14	2996
		Сметная стоимость:				**40447,83**	**40448**
201	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**22,0000**		**1325,15**	**29153**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**22810**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**602**
		Итого материалов:				**272,15**	**5987**
		Накладные расходы	%	--		696,48	15323
		Сметная прибыль	%	8		161,73	3558
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**48034**
202	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,4000**		**17805,90**	**7122**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**6112**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**483**
		Итого материалов:				**1889,97**	**756**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	3758
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	870
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**11751**

1	2	3	4	5	6	7	8
203	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,4000**		**14035,42**	**5614**
		Накладные расходы	%	--		505,28	202
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	465
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**6282**
204	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**10,0000**		**443,87**	**4439**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**3005**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**138**
		Итого материалов:				**134,82**	**1348**
		Накладные расходы	%	--		188,13	1881
		Сметная прибыль	%	8		50,56	506
		Сметная стоимость:				**682,56**	**6826**
205	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0100**		**314117,04**	**3141**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	113
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	260
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**3515**
206	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**40461,50**	**40462**
		Итого оплата труда:				**2354,26**	**2354**
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**8**
		Итого материалов:				**38101,45**	**38101**
		Накладные расходы	%	--		2929,78	2930
		Сметная прибыль	%	8		3471,30	3471
		Сметная стоимость:				**46862,58**	**46863**

1	2	3	4	5	6	7	8
207	**11-200701-0102 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3211,39**	**3211**
		Итого оплата труда:				**364,83**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**42,10**	**42**
		Итого материалов:				**2815,64**	**2816**
		Накладные расходы	%	--		343,90	344
		Сметная прибыль	%	8		284,42	284
		Сметная стоимость:				**3839,71**	**3840**
		В-10					
208	**11-201401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**8653,52**	**8654**
		Итого оплата труда:				**7631,09**	**7631**
		Итого эксплуатация машин:				**421,10**	**421**
		Итого материалов:				**702,29**	**702**
		Накладные расходы	%	--		5086,63	5087
		Сметная прибыль	%	8		1099,21	1099
		Сметная стоимость:				**14839,36**	**14839**
209	**23-050402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**86149,82**	**86150**
		Накладные расходы	%	--		3101,39	3101
		Сметная прибыль	%	8		7140,10	7140
		Сметная стоимость:				**96391,31**	**96391**
210	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
211	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7534,32	7534
212	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,0000**		**4054,97**	**8110**
		Итого оплата труда:				1457,14	2914
		Итого эксплуатация машин:				44,29	89
		Итого материалов:				2570,07	5140
		Накладные расходы	%	--		1057,78	2116
		Сметная прибыль	%	8		409,02	818
		Сметная стоимость:				5521,77	11044
213	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**43,0000**		**4804,21**	**206581**
		Итого оплата труда:				1457,14	62657
		Итого эксплуатация машин:				44,29	1905
		Итого материалов:				3319,31	142730
		Накладные расходы	%	--		1084,75	46644
		Сметная прибыль	%	8		471,12	20258
		Сметная стоимость:				6360,08	273483
214	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,0000**		**4673,56**	**51409**
		Итого оплата труда:				1331,98	14652
		Итого эксплуатация машин:				35,33	389
		Итого материалов:				3319,23	36512
		Накладные расходы	%	--		1001,73	11019
		Сметная прибыль	%	8		454,02	4994
		Сметная стоимость:				6129,31	67422
215	**11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**4,0000**		**4508,47**	**18034**
		Итого оплата труда:				3913,88	15656
		Итого эксплуатация машин:				110,50	442

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**495,29**	**1981**
		Накладные расходы	%	--		2611,39	10446
		Сметная прибыль	%	8		569,59	2278
		Сметная стоимость:				**7689,45**	**30758**
216	**23-050308-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**36150,28**	**36150**
		Накладные расходы	%	--		1301,41	1301
		Сметная прибыль	%	8		2996,14	2996
		Сметная стоимость:				**40447,83**	**40448**
217	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**10,0000**		**1325,15**	**13252**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**10368**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**274**
		Итого материалов:				**272,15**	**2722**
		Накладные расходы	%	--		696,48	6965
		Сметная прибыль	%	8		161,73	1617
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**21834**
218	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,3400**		**17805,90**	**6054**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**5195**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**410**
		Итого материалов:				**1889,97**	**643**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	3194
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	740
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**9988**
219	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,3400**		**14035,42**	**4772**
		Накладные расходы	%	--		505,28	172
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	396

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**5339**
220	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8,5000**		**443,87**	**3773**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**2554**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**117**
		Итого материалов:				**134,82**	**1146**
		Накладные расходы	%	--		188,13	1599
		Сметная прибыль	%	8		50,56	430
		Сметная стоимость:				**682,56**	**5802**
221	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0085**		**314117,04**	**2670**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	96
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	221
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**2987**
222	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**40461,50**	**40462**
		Итого оплата труда:				**2354,26**	**2354**
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**8**
		Итого материалов:				**38101,45**	**38101**
		Накладные расходы	%	--		2929,78	2930
		Сметная прибыль	%	8		3471,30	3471
		Сметная стоимость:				**46862,58**	**46863**
223	**11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2298,36**	**2298**
		Итого оплата труда:				**364,83**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**42,10**	**42**
		Итого материалов:				**1902,61**	**1903**
		Накладные расходы	%	--		311,03	311
		Сметная прибыль	%	8		208,75	209
		Сметная стоимость:				**2818,14**	**2818**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В-11					
224	**11-201401-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**10380,65**	**10381**
		Итого оплата труда:				**8776,04**	**8776**
		Итого эксплуатация машин:				**794,28**	**794**
		Итого материалов:				**1053,43**	**1053**
		Накладные расходы	%	--		5865,26	5865
		Сметная прибыль	%	8		1299,67	1300
		Сметная стоимость:				**17545,58**	**17546**
225	**51-050104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1,0000**		**212681,00**	**212681**
		Накладные расходы	%	--		7656,52	7657
		Сметная прибыль	%	8		17627,00	17627
		Сметная стоимость:				**237964,52**	**237965**
226	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
227	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
228	**11-200101-0106 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0000**		**4479,51**	**26877**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**6920**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**198**
		Итого материалов:				**3305,28**	**19832**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		882,96	5298
		Сметная прибыль	%	8		429,00	2574
		Сметная стоимость:				**5791,47**	**34749**
229	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,0000**		**6695,17**	**46866**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**8073**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**231**
		Итого материалов:				**5520,94**	**38647**
		Накладные расходы	%	--		962,72	6739
		Сметная прибыль	%	8		612,63	4288
		Сметная стоимость:				**8270,52**	**57894**
230	**11-200101-0109 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,0000**		**6892,89**	**48250**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**9324**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**247**
		Итого материалов:				**5538,56**	**38770**
		Накладные расходы	%	--		1081,62	7571
		Сметная прибыль	%	8		637,96	4466
		Сметная стоимость:				**8612,48**	**60287**
231	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**18,0000**		**4673,56**	**84124**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**23976**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**636**
		Итого материалов:				**3319,23**	**59746**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	18031
		Сметная прибыль	%	8		454,02	8172
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**110328**

1	2	3	4	5	6	7	8
232	**11-200101-0106 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0000**		**4479,51**	**26877**
		Итого оплата труда:				**1153,34**	**6920**
		Итого эксплуатация машин:				**32,97**	**198**
		Итого материалов:				**3305,28**	**19832**
		Накладные расходы	%	--		882,96	5298
		Сметная прибыль	%	8		429,00	2574
		Сметная стоимость:				**5791,47**	**34749**
233	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**1414,67**	**11317**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**8294**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**219**
		Итого материалов:				**361,67**	**2893**
		Накладные расходы	%	--		699,71	5598
		Сметная прибыль	%	8		169,15	1353
		Сметная стоимость:				**2283,52**	**18268**
234	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1325,15**	**1325**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**1037**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**27**
		Итого материалов:				**272,15**	**272**
		Накладные расходы	%	--		696,48	696
		Сметная прибыль	%	8		161,73	162
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**2183**
235	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,4600**		**17805,90**	**8191**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**7029**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**555**
		Итого материалов:				**1889,97**	**869**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	4322
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	1001

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**13513**
236	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,5000**		**14035,42**	**7018**
		Накладные расходы	%	--		505,28	253
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	582
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**7852**
237	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**11,5000**		**443,87**	**5105**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**3456**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**159**
		Итого материалов:				**134,82**	**1550**
		Накладные расходы	%	--		188,13	2164
		Сметная прибыль	%	8		50,56	581
		Сметная стоимость:				**682,56**	**7849**
238	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0115**		**314117,04**	**3612**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	130
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	299
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**4042**
239	**11-200901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**66341,46**	**66341**
		Итого оплата труда:				**3050,47**	**3050**
		Итого эксплуатация машин:				**21,62**	**22**
		Итого материалов:				**63274,97**	**63275**
		Накладные расходы	%	--		4297,10	4297
		Сметная прибыль	%	8		5651,08	5651
		Сметная стоимость:				**76289,65**	**76290**

1	2	3	4	5	6	7	8
240	**11-200701-0104 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3929,21**	**3929**
		Итого оплата труда:				**571,13**	**571**
		Итого эксплуатация машин:				**50,70**	**51**
		Итого материалов:				**3318,57**	**3319**
		Накладные расходы	%	--		498,83	499
		Сметная прибыль	%	8		354,24	354
		Сметная стоимость:				**4782,29**	**4782**
		В-12					
241	**11-201401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**8653,52**	**8654**
		Итого оплата труда:				**7631,09**	**7631**
		Итого эксплуатация машин:				**421,10**	**421**
		Итого материалов:				**702,29**	**702**
		Накладные расходы	%	--		5086,63	5087
		Сметная прибыль	%	8		1099,21	1099
		Сметная стоимость:				**14839,36**	**14839**
242	**23-050402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**86149,82**	**86150**
		Накладные расходы	%	--		3101,39	3101
		Сметная прибыль	%	8		7140,10	7140
		Сметная стоимость:				**96391,31**	**96391**
243	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**6318,78**	**6319**
		Итого оплата труда:				**4207,16**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**183,06**	**183**
		Итого материалов:				**1973,31**	**1973**
		Накладные расходы	%	--		2860,08	2860
		Сметная прибыль	%	8		734,31	734
		Сметная стоимость:				**9913,17**	**9913**
244	**131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**шт**	**1,0000**		**6733,81**	**6734**
		Накладные расходы	%	--		242,42	242
		Сметная прибыль	%	8		558,10	558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7534,32**	**7534**
245	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,0000**		**4054,97**	**12165**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**4371**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**133**
		Итого материалов:				**2570,07**	**7710**
		Накладные расходы	%	--		1057,78	3173
		Сметная прибыль	%	8		409,02	1227
		Сметная стоимость:				**5521,77**	**16565**
246	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,0000**		**4804,21**	**57651**
		Итого оплата труда:				**1457,14**	**17486**
		Итого эксплуатация машин:				**44,29**	**532**
		Итого материалов:				**3319,31**	**39832**
		Накладные расходы	%	--		1084,75	13017
		Сметная прибыль	%	8		471,12	5653
		Сметная стоимость:				**6360,08**	**76321**
247	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,0000**		**4673,56**	**51409**
		Итого оплата труда:				**1331,98**	**14652**
		Итого эксплуатация машин:				**35,33**	**389**
		Итого материалов:				**3319,23**	**36512**
		Накладные расходы	%	--		1001,73	11019
		Сметная прибыль	%	8		454,02	4994
		Сметная стоимость:				**6129,31**	**67422**
248	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**1325,15**	**10601**
		Итого оплата труда:				**1036,81**	**8294**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**219**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**272,15**	**2177**
		Накладные расходы	%	--		696,48	5572
		Сметная прибыль	%	8		161,73	1294
		Сметная стоимость:				**2183,36**	**17467**
249	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,6000**		**17805,90**	**10684**
		Итого оплата труда:				**15280,00**	**9168**
		Итого эксплуатация машин:				**1206,48**	**724**
		Итого материалов:				**1889,97**	**1134**
		Накладные расходы	%	--		9395,04	5637
		Сметная прибыль	%	8		2176,08	1306
		Сметная стоимость:				**29377,02**	**17626**
250	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,6000**		**14035,42**	**8421**
		Накладные расходы	%	--		505,28	303
		Сметная прибыль	%	8		1163,26	698
		Сметная стоимость:				**15703,95**	**9422**
251	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**15,0000**		**443,87**	**6658**
		Итого оплата труда:				**300,49**	**4507**
		Итого эксплуатация машин:				**13,82**	**207**
		Итого материалов:				**134,82**	**2022**
		Накладные расходы	%	--		188,13	2822
		Сметная прибыль	%	8		50,56	758
		Сметная стоимость:				**682,56**	**10238**
252	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0150**		**314117,04**	**4712**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11308,21	170
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	391
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**5272**
253	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**40461,50**	**40462**
		Итого оплата труда:				**2354,26**	**2354**
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**8**
		Итого материалов:				**38101,45**	**38101**
		Накладные расходы	%	--		2929,78	2930
		Сметная прибыль	%	8		3471,30	3471
		Сметная стоимость:				**46862,58**	**46863**
254	**11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2298,36**	**2298**
		Итого оплата труда:				**364,83**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**42,10**	**42**
		Итого материалов:				**1902,61**	**1903**
		Накладные расходы	%	--		311,03	311
		Сметная прибыль	%	8		208,75	209
		Сметная стоимость:				**2818,14**	**2818**
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ					
255	**13-110203-0103 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**3,0000**		**955,36**	**2866**
		Итого оплата труда:				774,71	**2324**
		Итого материалов:				**180,65**	**542**
		Накладные расходы	%	--		387,54	1163
		Сметная прибыль	%	8		107,43	322
		Сметная стоимость:				**1450,33**	**4351**
256	**23-041010-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**137675,86**	**137676**
		Накладные расходы	%	--		4956,33	4956
		Сметная прибыль	%	8		11410,58	11411
		Сметная стоимость:				**154042,77**	**154043**

1	2	3	4	5	6	7	8
257	**23-051313-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм, типа Giacomini**	**шт.**	**1,0000**		**20932,52**	**20933**
		Накладные расходы	%	--		753,57	754
		Сметная прибыль	%	8		1734,89	1735
		Сметная стоимость:				**23420,98**	**23421**
258	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**301,89**	**1811**
		Итого оплата труда:				**265,86**	**1595**
		Итого материалов:				**36,03**	**216**
		Накладные расходы	%	--		177,23	1063
		Сметная прибыль	%	8		38,33	230
		Сметная стоимость:				**517,45**	**3105**
259	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**3,0000**		**1288,27**	**3865**
		Накладные расходы	%	--		46,38	139
		Сметная прибыль	%	8		106,77	320
		Сметная стоимость:				**1441,42**	**4324**
260	**23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Термометры угловые в оправе**	**шт.**	**1,0000**		**1288,53**	**1289**
		Накладные расходы	%	--		46,39	46
		Сметная прибыль	%	8		106,79	107
		Сметная стоимость:				**1441,71**	**1442**
261	**23-051501-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Термоманометр типа Herz, T от +20°C до +120°C, PN 4, DN 15 ГОСТ 2405-88**	**шт.**	**2,0000**		**4393,39**	**8787**
		Накладные расходы	%	--		158,16	316

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		364,12	728
		Сметная стоимость:				**4915,68**	**9831**
262	**13-121103-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1779,48**	**1779**
		Итого оплата труда:				**1709,00**	**1709**
		Итого эксплуатация машин:				**64,59**	**65**
		Итого материалов:				**10,15**	**10**
		Накладные расходы	%	--		782,89	783
		Сметная прибыль	%	8		204,99	205
		Сметная стоимость:				**2767,37**	**2767**
263	**23-041005-1307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**84797,15**	**84797**
		Накладные расходы	%	--		3052,70	3053
		Сметная прибыль	%	8		7027,99	7028
		Сметная стоимость:				**94877,84**	**94878**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**8532548**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1499075**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**56002**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**19191**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5691185**
- перевозка грузов	Тенге				**3055**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1283231**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**909095**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**9441642**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**339899**
ИТОГО:	Тенге				**9781542**
Сметная прибыль	Тенге				**782523**
оборудование					**1283231**
ИТОГО по смете:	Тенге				**9280834**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%					**111 370**
		итого					**9 392 204**
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%					**185 966**
		Итого в текущих ценах 2017г.					**10 861 401**
		Итого в ценах 2018года к=1,0599383					**11 512 415**
		коэффициент договорной цены к-0,5346					**6 154 376**
		НДС, 12%					**738 525**
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)					**6 892 901**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград" _____ Бабаев Е.З.