Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 "
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ 3

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5					
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД					
		В1					
1	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64,0000**		**1336,68**	**85547**
		Итого оплата труда:				**336,88**	**21560**
		Итого эксплуатация машин:				**16,55**	**1059**
		Итого материалов:				**989,79**	**63346**
		Накладные расходы	%	--		258,92	16571
		Сметная прибыль	%	8		127,65	8169
		Сметная стоимость:				**1723,24**	**110288**
2	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47,0000**		**1405,78**	**66071**
		Итого оплата труда:				**336,88**	**15833**
		Итого эксплуатация машин:				**16,55**	**778**
		Итого материалов:				**1058,89**	**49768**
		Накладные расходы	%	--		261,41	12286
		Сметная прибыль	%	8		133,37	6269
		Сметная стоимость:				**1800,56**	**84626**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1698,66**	**8493**
		Итого оплата труда:				**336,88**	**1684**
		Итого эксплуатация машин:				**16,55**	**83**
		Итого материалов:				**1351,77**	**6759**
		Накладные расходы	%	--		271,95	1360
		Сметная прибыль	%	8		157,65	788
		Сметная стоимость:				**2128,26**	**10641**
4	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,0000**		**1875,73**	**35639**
		Итого оплата труда:				**336,88**	**6401**
		Итого эксплуатация машин:				**16,55**	**314**
		Итого материалов:				**1528,84**	**29048**
		Накладные расходы	%	--		278,32	5288
		Сметная прибыль	%	8		172,32	3274
		Сметная стоимость:				**2326,38**	**44201**
5	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**2134,06**	**10670**
		Итого оплата труда:				**336,88**	**1684**
		Итого эксплуатация машин:				**16,55**	**83**
		Итого материалов:				**1787,17**	**8936**
		Накладные расходы	%	--		287,62	1438
		Сметная прибыль	%	8		193,73	969
		Сметная стоимость:				**2615,42**	**13077**
6	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65,0000**		**2308,35**	**150043**
		Итого оплата труда:				**436,20**	**28353**
		Итого эксплуатация машин:				**29,03**	**1887**
		Итого материалов:				**1854,88**	**120567**
		Накладные расходы	%	--		356,05	23143
		Сметная прибыль	%	8		213,15	13855

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2877,55	187041
7	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	205,0000		54,71	11216
		Итого оплата труда:				51,60	10578
		Итого эксплуатация машин:				1,92	394
		Итого материалов:				1,19	244
		Накладные расходы	%	--		34,26	7023
		Сметная прибыль	%	8		7,12	1459
		Сметная стоимость:				96,09	19698
8	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	145,0000		2066,06	299579
		Итого оплата труда:				1785,99	258969
		Итого эксплуатация машин:				396,29	57462
		Итого материалов:				12,98	1882
		Накладные расходы	%	--		1191,95	172833
		Сметная прибыль	%	8		260,64	37793
		Сметная стоимость:				3518,66	510205
9	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33,0000		1557,81	51408
		Итого оплата труда:				1383,15	45644
		Итого эксплуатация машин:				244,50	8068
		Итого материалов:				10,11	333
		Накладные расходы	%	--		921,58	30412
		Сметная прибыль	%	8		198,35	6546
		Сметная стоимость:				2677,74	88365
10	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000		1214,33	3643
		Итого оплата труда:				1107,85	3324
		Итого эксплуатация машин:				143,30	430
		Итого материалов:				10,28	31
		Накладные расходы	%	--		736,94	2211

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		156,10	468
		Сметная стоимость:				**2107,38**	**6322**
11	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**145,0000**		**138,83**	**20130**
		Накладные расходы	%	--		5,00	725
		Сметная прибыль	%	8		11,51	1668
		Сметная стоимость:				**155,33**	**22523**
12	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**33,0000**		**203,15**	**6704**
		Накладные расходы	%	--		7,31	241
		Сметная прибыль	%	8		16,84	556
		Сметная стоимость:				**227,30**	**7501**
13	**23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,0000**		**334,83**	**1004**
		Накладные расходы	%	--		12,05	36
		Сметная прибыль	%	8		27,75	83
		Сметная стоимость:				**374,63**	**1124**
14	**11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**31871,73**	**31872**
		Итого оплата труда:				**6907,92**	**6908**
		Итого эксплуатация машин:				**333,14**	**333**
		Итого материалов:				**24704,68**	**24705**
		Накладные расходы	%	--		5469,97	5470
		Сметная прибыль	%	8		2987,34	2987
		Сметная стоимость:				**40329,04**	**40329**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**18862,17**	**18862**
		Накладные расходы	%	--		679,04	679
		Сметная прибыль	%	8		1563,30	1563
		Сметная стоимость:				**21104,50**	**21105**
16	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1111,35**	**1111**
		Накладные расходы	%	--		40,01	40
		Сметная прибыль	%	8		92,11	92
		Сметная стоимость:				**1243,47**	**1243**
17	23-021104-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Пробка Ц-25**	**шт.**	**1,0000**		**262,14**	**262**
		Накладные расходы	%	--		9,44	9
		Сметная прибыль	%	8		21,73	22
		Сметная стоимость:				**293,30**	**293**
18	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**28,0000**		**765,36**	**21430**
		Накладные расходы	%	--		27,55	771
		Сметная прибыль	%	8		63,43	1776
		Сметная стоимость:				**856,35**	**23978**
19	23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**40,0000**		**1003,11**	**40124**
		Накладные расходы	%	--		36,11	1444
		Сметная прибыль	%	8		83,14	3326

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1122,36**	**44894**
20	**23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1461,42**	**4384**
		Накладные расходы	%	--		52,61	158
		Сметная прибыль	%	8		121,12	363
		Сметная стоимость:				**1635,15**	**4905**
21	**23-040702-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2425,61**	**4851**
		Накладные расходы	%	--		87,32	175
		Сметная прибыль	%	8		201,03	402
		Сметная стоимость:				**2713,97**	**5428**
22	**23-040702-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3714,49**	**3714**
		Накладные расходы	%	--		133,72	134
		Сметная прибыль	%	8		307,86	308
		Сметная стоимость:				**4156,07**	**4156**
23	**51-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные 30ч939бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**162152,00**	**162152**
		Накладные расходы	%	--		5837,47	5837
		Сметная прибыль	%	8		13439,16	13439
		Сметная стоимость:				**181428,63**	**181429**
24	**23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**17033,17**	**34066**
		Накладные расходы	%	--		613,19	1226

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1411,71	2823
		Сметная стоимость:				**19058,07**	**38116**
25	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**875,81**	**5255**
		Накладные расходы	%	--		31,53	189
		Сметная прибыль	%	8		72,59	436
		Сметная стоимость:				**979,93**	**5880**
26	**23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**754,20**	**1508**
		Накладные расходы	%	--		27,15	54
		Сметная прибыль	%	8		62,51	125
		Сметная стоимость:				**843,86**	**1688**
27	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**357,35**	**715**
		Накладные расходы	%	--		12,86	26
		Сметная прибыль	%	8		29,62	59
		Сметная стоимость:				**399,83**	**800**
28	**23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**246,11**	**492**
		Накладные расходы	%	--		8,86	18
		Сметная прибыль	%	8		20,40	41
		Сметная стоимость:				**275,37**	**551**
		ПОЖАРНЫЙ КРАН-6ШТ					
29	**11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**6,0000**		**26192,71**	**157156**
		Итого оплата труда:				**941,59**	**5650**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**95,18**	**571**
		Итого материалов:				**25188,86**	**151133**
		Накладные расходы	%	--		1532,13	9193
		Сметная прибыль	%	8		2217,99	13308
		Сметная стоимость:				**29942,83**	**179657**
30	**130-9480**	**ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ**	**ШТ**	**6,0000**		**6010,22**	**36061**
		Накладные расходы	%	--		216,37	1298
		Сметная прибыль	%	8		498,13	2989
		Сметная стоимость:				**6724,71**	**40348**
31	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,4000**		**63,91**	**345**
		Итого оплата труда:				**33,16**	**179**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**7**
		Итого материалов:				**29,62**	**160**
		Накладные расходы	%	--		20,92	113
		Сметная прибыль	%	8		6,79	37
		Сметная стоимость:				**91,61**	**495**
32	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,4000**		**117,27**	**633**
		Итого оплата труда:				**41,01**	**221**
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**11**
		Итого материалов:				**74,57**	**403**
		Накладные расходы	%	--		27,25	147
		Сметная прибыль	%	8		11,56	62
		Сметная стоимость:				**156,08**	**843**
33	**1135-2**	**Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10**	**шт.**	**12,0000**		**1844,48**	**22134**
		Накладные расходы	%	--		66,40	797
		Сметная прибыль	%	8		152,87	1834
		Сметная стоимость:				**2063,75**	**24765**
		Т3,Т4					
34	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120,0000**		**1347,08**	**161650**
		Итого оплата труда:				**346,98**	**41638**
		Итого эксплуатация машин:				**17,05**	**2046**
		Итого материалов:				**989,79**	**118775**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		265,62	31874
		Сметная прибыль	%	8		129,02	15482
		Сметная стоимость:				**1741,72**	**209006**
35	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1416,18**	**99133**
		Итого оплата труда:				**346,98**	**24289**
		Итого эксплуатация машин:				**17,05**	**1193**
		Итого материалов:				**1058,89**	**74122**
		Накладные расходы	%	--		268,11	18767
		Сметная прибыль	%	8		134,74	9432
		Сметная стоимость:				**1819,03**	**127332**
36	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1709,06**	**23927**
		Итого оплата труда:				**346,98**	**4858**
		Итого эксплуатация машин:				**17,05**	**239**
		Итого материалов:				**1351,77**	**18925**
		Накладные расходы	%	--		278,65	3901
		Сметная прибыль	%	8		159,02	2226
		Сметная стоимость:				**2146,73**	**30054**
37	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**43,0000**		**1886,14**	**81104**
		Итого оплата труда:				**346,98**	**14920**
		Итого эксплуатация машин:				**17,05**	**733**
		Итого материалов:				**1528,84**	**65740**
		Накладные расходы	%	--		285,02	12256
		Сметная прибыль	%	8		173,69	7469
		Сметная стоимость:				**2344,85**	**100829**
38	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**2144,47**	**15011**
		Итого оплата труда:				**346,98**	**2429**
		Итого эксплуатация машин:				**17,05**	**119**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1787,17**	**12510**
		Накладные расходы	%	--		294,32	2060
		Сметная прибыль	%	8		195,10	1366
		Сметная стоимость:				**2633,89**	**18437**
39	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**156,0000**		**2127,66**	**331914**
		Итого оплата труда:				**1839,57**	**286973**
		Итого эксплуатация машин:				**408,18**	**63675**
		Итого материалов:				**12,98**	**2025**
		Накладные расходы	%	--		1227,70	191521
		Сметная прибыль	%	8		268,43	41875
		Сметная стоимость:				**3623,78**	**565310**
40	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1604,24**	**38502**
		Итого оплата труда:				**1424,64**	**34191**
		Итого эксплуатация машин:				**251,83**	**6044**
		Итого материалов:				**10,11**	**243**
		Накладные расходы	%	--		949,21	22781
		Сметная прибыль	%	8		204,28	4903
		Сметная стоимость:				**2757,73**	**66186**
41	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1250,46**	**6252**
		Итого оплата труда:				**1141,08**	**5705**
		Итого эксплуатация машин:				**147,60**	**738**
		Итого материалов:				**10,28**	**51**
		Накладные расходы	%	--		759,04	3795
		Сметная прибыль	%	8		160,76	804
		Сметная стоимость:				**2170,26**	**10851**
42	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**156,0000**		**138,83**	**21657**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,00	780
		Сметная прибыль	%	8		11,51	1795
		Сметная стоимость:				**155,33**	**24232**
43	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**24,0000**		**203,15**	**4876**
		Накладные расходы	%	--		7,31	176
		Сметная прибыль	%	8		16,84	404
		Сметная стоимость:				**227,30**	**5455**
44	**23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5,0000**		**334,83**	**1674**
		Накладные расходы	%	--		12,05	60
		Сметная прибыль	%	8		27,75	139
		Сметная стоимость:				**374,63**	**1873**
45	**23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**28,0000**		**710,71**	**19900**
		Накладные расходы	%	--		25,59	716
		Сметная прибыль	%	8		58,90	1649
		Сметная стоимость:				**795,20**	**22266**
46	**23-040702-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**39,0000**		**956,69**	**37311**
		Накладные расходы	%	--		34,44	1343
		Сметная прибыль	%	8		79,29	3092
		Сметная стоимость:				**1070,42**	**41746**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**23-040702-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1562,32**	**6249**
		Накладные расходы	%	--		56,24	225
		Сметная прибыль	%	8		129,49	518
		Сметная стоимость:				1748,05	6992
48	**23-040702-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2647,86**	**5296**
		Накладные расходы	%	--		95,32	191
		Сметная прибыль	%	8		219,45	439
		Сметная стоимость:				2962,64	5925
49	**11-260101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**0,8000**		**118044,22**	**94435**
		Итого оплата труда:				94591,05	75673
		Итого эксплуатация машин:				1850,56	1480
		Итого материалов:				22476,29	17981
		Накладные расходы	%	--		58441,56	46753
		Сметная прибыль	%	8		14118,86	11295
		Сметная стоимость:				190604,65	152484
50	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**33,5000**		**389,85**	**13060**
		Итого оплата труда:				248,50	8325
		Итого эксплуатация машин:				10,53	353
		Итого материалов:				134,82	4516
		Накладные расходы	%	--		156,40	5240
		Сметная прибыль	%	8		43,70	1464
		Сметная стоимость:				589,95	19763

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0780**		**314117,04**	**24501**
		Накладные расходы	%	--		11308,21	882
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	2031
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**27414**
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ					
		К1					
52	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**175,0000**		**531,45**	**93004**
		Итого оплата труда:				**528,71**	**92524**
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**154**
		Итого материалов:				**2,15**	**377**
		Накладные расходы	%	--		349,97	61245
		Сметная прибыль	%	8		70,51	12340
		Сметная стоимость:				**951,94**	**166589**
53	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**165,0000**		**513,61**	**84745**
		Итого оплата труда:				**507,38**	**83717**
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**352**
		Итого материалов:				**4,77**	**788**
		Накладные расходы	%	--		335,98	55436
		Сметная прибыль	%	8		67,97	11215
		Сметная стоимость:				**917,55**	**151396**
54	**23-020802-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**11,0000**		**1308,17**	**14390**
		Накладные расходы	%	--		47,09	518
		Сметная прибыль	%	8		108,42	1193
		Сметная стоимость:				**1463,69**	**16101**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**12,0000**		**2828,39**	**33941**
		Накладные расходы	%	--		101,82	1222
		Сметная прибыль	%	8		234,42	2813
		Сметная стоимость:				**3164,63**	**37976**
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 50 мм -29 ШТ					
56	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**29,0000**		**586,50**	**17009**
		Итого оплата труда:				**584,07**	**16938**
		Итого эксплуатация машин:				**4,63**	**134**
		Накладные расходы	%	--		396,88	11509
		Сметная прибыль	%	8		78,67	2281
		Сметная стоимость:				**1062,05**	**30799**
57	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**610,94**	**17717**
		Итого оплата труда:				**608,05**	**17633**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**32**
		Итого материалов:				**2,15**	**62**
		Накладные расходы	%	--		402,48	11672
		Сметная прибыль	%	8		81,07	2351
		Сметная стоимость:				**1094,48**	**31740**
58	**23-020802-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**29,0000**		**1186,00**	**34394**
		Накладные расходы	%	--		42,70	1238
		Сметная прибыль	%	8		98,30	2851
		Сметная стоимость:				**1326,99**	**38483**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**23-020802-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**58,0000**		**728,87**	**42274**
		Накладные расходы	%	--		26,24	1522
		Сметная прибыль	%	8		60,41	3504
		Сметная стоимость:				**815,52**	**47300**
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100мм -12 ШТ					
60	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**586,50**	**7038**
		Итого оплата труда:				**584,07**	**7009**
		Итого эксплуатация машин:				**4,63**	**56**
		Накладные расходы	%	--		396,88	4763
		Сметная прибыль	%	8		78,67	944
		Сметная стоимость:				**1062,05**	**12745**
61	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**590,15**	**7082**
		Итого оплата труда:				**583,55**	**7003**
		Итого эксплуатация машин:				**2,66**	**32**
		Итого материалов:				**4,77**	**57**
		Накладные расходы	%	--		386,40	4637
		Сметная прибыль	%	8		78,12	937
		Сметная стоимость:				**1054,67**	**12656**
62	**23-020802-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**12,0000**		**3036,86**	**36442**
		Накладные расходы	%	--		109,33	1312
		Сметная прибыль	%	8		251,69	3020
		Сметная стоимость:				**3397,88**	**40775**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**23-020802-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**24,0000**		**2368,83**	**56852**
		Накладные расходы	%	--		85,28	2047
		Сметная прибыль	%	8		196,33	4712
		Сметная стоимость:				**2650,44**	**63610**
64	**11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**1226498,06**	**7359**
		Итого оплата труда:				**807591,65**	**4846**
		Итого эксплуатация машин:				**579176,93**	**3475**
		Итого материалов:				**56242,37**	**337**
		Накладные расходы	%	--		563722,87	3382
		Сметная прибыль	%	8		143217,67	859
		Сметная стоимость:				**1933438,60**	**11601**
65	**23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6024**		**5713,61**	**3442**
		Накладные расходы	%	--		205,69	124
		Сметная прибыль	%	8		473,54	285
		Сметная стоимость:				**6392,84**	**3851**
66	**11-220601-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**234449,26**	**1407**
		Итого оплата труда:				**80580,26**	**483**
		Итого эксплуатация машин:				**33677,34**	**202**
		Итого материалов:				**132638,66**	**796**
		Накладные расходы	%	--		60281,97	362
		Сметная прибыль	%	8		23578,50	141
		Сметная стоимость:				**318309,73**	**1910**
67	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,6000**		**1008,92**	**605**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**854,00**	**512**
		Итого эксплуатация машин:				**16,97**	**10**
		Итого материалов:				**139,82**	**84**
		Накладные расходы	%	--		585,74	351
		Сметная прибыль	%	8		127,57	77
		Сметная стоимость:				**1722,24**	**1033**
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
68	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**13,0000**		**2550,72**	**33159**
		Итого оплата труда:				**1986,32**	**25822**
		Итого эксплуатация машин:				**118,71**	**1543**
		Итого материалов:				**504,82**	**6563**
		Накладные расходы	%	--		1334,75	17352
		Сметная прибыль	%	8		310,84	4041
		Сметная стоимость:				**4196,31**	**54552**
69	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**13,0000**		**17145,07**	**222886**
		Накладные расходы	%	--		617,22	8024
		Сметная прибыль	%	8		1420,98	18473
		Сметная стоимость:				**19183,28**	**249383**
70	**23-041012-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**13,0000**		**5374,72**	**69871**
		Накладные расходы	%	--		193,49	2515
		Сметная прибыль	%	8		445,46	5791
		Сметная стоимость:				**6013,67**	**78178**
71	**11-170501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**72,0000**		**8837,11**	**636272**
		Итого оплата труда:				**728,87**	**52478**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**2612**
		Итого материалов:				**8089,70**	**582458**
		Накладные расходы	%	--		774,22	55744

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		768,91	55361
		Сметная стоимость:				**10380,23**	**747377**
72	**23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**72,0000**		**3689,87**	**265671**
		Накладные расходы	%	--		132,84	9564
		Сметная прибыль	%	8		305,82	22019
		Сметная стоимость:				**4128,52**	**297254**
73	**11-170501-0102 РСНБ РК 2015**	**Мойки на два отделения. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**2477,91**	**12390**
		Итого оплата труда:				**2068,15**	**10341**
		Итого эксплуатация машин:				**164,92**	**825**
		Итого материалов:				**328,84**	**1644**
		Накладные расходы	%	--		1383,34	6917
		Сметная прибыль	%	8		308,90	1545
		Сметная стоимость:				**4170,15**	**20851**
74	**23-030102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**5,0000**		**21967,74**	**109839**
		Накладные расходы	%	--		790,84	3954
		Сметная прибыль	%	8		1820,69	9103
		Сметная стоимость:				**24579,26**	**122896**
75	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**1719,64**	**5159**
		Итого оплата труда:				**1391,99**	**4176**
		Итого эксплуатация машин:				**44,94**	**135**
		Итого материалов:				**305,12**	**915**
		Накладные расходы	%	--		932,94	2799
		Сметная прибыль	%	8		212,21	637
		Сметная стоимость:				**2864,78**	**8594**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**23-030102-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**3,0000**		**6438,69**	**19316**
		Накладные расходы	%	--		231,79	695
		Сметная прибыль	%	8		533,64	1601
		Сметная стоимость:				**7204,12**	**21612**
77	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители для моек. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**4657,47**	**37260**
		Итого оплата труда:				**614,56**	**4916**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**1**
		Итого материалов:				**4042,80**	**32342**
		Накладные расходы	%	--		552,23	4418
		Сметная прибыль	%	8		416,78	3334
		Сметная стоимость:				**5626,47**	**45012**
78	**11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**1222,19**	**6111**
		Итого оплата труда:				**941,48**	**4707**
		Итого эксплуатация машин:				**148,12**	**741**
		Итого материалов:				**204,91**	**1025**
		Накладные расходы	%	--		633,12	3166
		Сметная прибыль	%	8		148,42	742
		Сметная стоимость:				**2003,74**	**10019**
79	**23-030102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**5,0000**		**9142,90**	**45715**
		Накладные расходы	%	--		329,14	1646
		Сметная прибыль	%	8		757,76	3789
		Сметная стоимость:				**10229,81**	**51149**
80	**23-030103-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**3,0000**		**1138,32**	**3415**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		40,98	123
		Сметная прибыль	%	8		94,34	283
		Сметная стоимость:				**1273,64**	**3821**
81	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**3867,11**	**15468**
		Итого оплата труда:				**414,97**	**1660**
		Итого эксплуатация машин:				**22,86**	**91**
		Итого материалов:				**3440,39**	**13762**
		Накладные расходы	%	--		398,88	1596
		Сметная прибыль	%	8		341,28	1365
		Сметная стоимость:				**4607,26**	**18429**
82	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**7868,73**	**31475**
		Итого оплата труда:				**718,03**	**2872**
		Итого эксплуатация машин:				**49,65**	**199**
		Итого материалов:				**7125,50**	**28502**
		Накладные расходы	%	--		732,58	2930
		Сметная прибыль	%	8		688,10	2752
		Сметная стоимость:				**9289,41**	**37158**
83	**11-170401-0101 РСНБ РК 2015**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**1067,52**	**4270**
		Итого оплата труда:				**818,53**	**3274**
		Итого эксплуатация машин:				**42,46**	**170**
		Итого материалов:				**227,48**	**910**
		Накладные расходы	%	--		550,62	2202
		Сметная прибыль	%	8		129,45	518
		Сметная стоимость:				**1747,60**	**6990**
84	**23-030102-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4,0000**		**9028,75**	**36115**
		Накладные расходы	%	--		325,04	1300
		Сметная прибыль	%	8		748,30	2993
		Сметная стоимость:				**10102,09**	**40408**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**11-170101-0108 РСНБ РК 2015**	**Биде. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2817,05**	**2817**
		Итого оплата труда:				**2453,42**	**2453**
		Итого эксплуатация машин:				**80,15**	**80**
		Итого материалов:				**322,56**	**323**
		Накладные расходы	%	--		1636,63	1637
		Сметная прибыль	%	8		356,29	356
		Сметная стоимость:				**4809,97**	**4810**
86	**23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**10492,77**	**10493**
		Накладные расходы	%	--		377,74	378
		Сметная прибыль	%	8		869,64	870
		Сметная стоимость:				**11740,15**	**11740**
87	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители для биде. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**5610,15**	**5610**
		Итого оплата труда:				**614,56**	**615**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**--**
		Итого материалов:				**4995,48**	**4995**
		Накладные расходы	%	--		586,52	587
		Сметная прибыль	%	8		495,73	496
		Сметная стоимость:				**6692,40**	**6692**
88	**11-170201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**6521,74**	**45652**
		Итого оплата труда:				**544,32**	**3810**
		Итого эксплуатация машин:				**18,75**	**131**
		Итого материалов:				**5967,44**	**41772**
		Накладные расходы	%	--		575,39	4028
		Сметная прибыль	%	8		567,77	3974
		Сметная стоимость:				**7664,90**	**53654**
89	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**13,0000**		**737,68**	**9590**
		Итого оплата труда:				**706,74**	**9188**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**2**
		Итого материалов:				**30,80**	**400**
		Накладные расходы	%	--		468,80	6094
		Сметная прибыль	%	8		96,52	1255
		Сметная стоимость:				**1302,99**	**16939**
90	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители для душа. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**7053,45**	**42321**
		Итого оплата труда:				**614,56**	**3687**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**1**
		Итого материалов:				**6438,78**	**38633**
		Накладные расходы	%	--		638,48	3831
		Сметная прибыль	%	8		615,35	3692
		Сметная стоимость:				**8307,28**	**49844**
91	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители для поливочного крана. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2914,05**	**11656**
		Итого оплата труда:				**614,56**	**2458**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**--**
		Итого материалов:				**2299,38**	**9198**
		Накладные расходы	%	--		489,46	1958
		Сметная прибыль	%	8		272,28	1089
		Сметная стоимость:				**3675,79**	**14703**
92	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители лабораторные. Установка**	**шт.**	**--**		**645,47**	**--**
93	**131101-102**	**Смесители лабораторные СмЛНс настенные**	**компл**	**3,0000**		**6323,92**	**18972**
		Накладные расходы	%	--		227,66	683
		Сметная прибыль	%	8		524,13	1572
		Сметная стоимость:				**7075,71**	**21227**
94	**23-030103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава поливочные, d 20 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**3,0000**		**926,16**	**2778**
		Накладные расходы	%	--		33,34	100
		Сметная прибыль	%	8		76,76	230
		Сметная стоимость:				**1036,26**	**3109**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**11,0000**		**8184,51**	**90030**
		Итого оплата труда:				**7933,78**	**87272**
		Итого эксплуатация машин:				**381,32**	**4195**
		Итого материалов:				**41,31**	**454**
		Накладные расходы	%	--		5259,16	57851
		Сметная прибыль	%	8		1075,49	11830
		Сметная стоимость:				**14519,16**	**159711**
96	**51-040106-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**9,0000**		**96280,00**	**866520**
		Накладные расходы	%	--		3466,08	31195
		Сметная прибыль	%	8		7979,69	71817
		Сметная стоимость:				**107725,77**	**969532**
97	**51-040106-0136 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 13 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**2,0000**		**30631,00**	**61262**
		Накладные расходы	%	--		1102,72	2205
		Сметная прибыль	%	8		2538,70	5077
		Сметная стоимость:				**34272,41**	**68545**
		РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
98	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**180,0000**		**290,38**	**52269**
		Итого оплата труда:				**263,49**	**47427**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**364**
		Итого материалов:				**25,65**	**4618**
		Накладные расходы	%	--		171,78	30920
		Сметная прибыль	%	8		36,97	6655
		Сметная стоимость:				**499,14**	**89845**
99	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**75,0000**		**499,52**	**37464**
		Итого оплата труда:				**453,22**	**33991**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,46**	**259**
		Итого материалов:				**44,17**	**3313**
		Накладные расходы	%	--		295,48	22161
		Сметная прибыль	%	8		63,60	4770
		Сметная стоимость:				**858,60**	**64395**
100	**12-150101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**50,0000**		**532,81**	**26640**
		Итого оплата труда:				**531,74**	**26587**
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**116**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		344,75	17238
		Сметная прибыль	%	8		70,20	3510
		Сметная стоимость:				**947,76**	**47388**
101	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**140,0000**		**662,34**	**92728**
		Итого оплата труда:				**660,21**	**92429**
		Итого эксплуатация машин:				**4,62**	**647**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		428,07	59930
		Сметная прибыль	%	8		87,23	12213
		Сметная стоимость:				**1177,65**	**164871**
102	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**33,0000**		**402,68**	**13288**
		Итого оплата труда:				**400,95**	**13231**
		Итого эксплуатация машин:				**3,75**	**124**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		259,99	8580
		Сметная прибыль	%	8		53,01	1749
		Сметная стоимость:				**715,68**	**23617**
103	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**23,0000**		**500,63**	**11514**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**498,69**	**11470**
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**96**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		323,36	7437
		Сметная прибыль	%	8		65,92	1516
		Сметная стоимость:				**889,91**	**20468**
104	**12-150101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**9,0000**		**809,26**	**7283**
		Итого оплата труда:				**803,99**	**7236**
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**103**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		521,40	4693
		Сметная прибыль	%	8		106,45	958
		Сметная стоимость:				**1437,11**	**12934**
105	**12-150101-0306 РСНБ РК 2015**	**Смеситель. Снятие**	**шт. арматуры**	**42,0000**		**449,41**	**18875**
		Итого оплата труда:				**448,61**	**18842**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**73**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		290,85	12216
		Сметная прибыль	%	8		59,22	2487
		Сметная стоимость:				**799,49**	**33579**
106	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**4,2475**		**429,00**	**1822**
		Накладные расходы	%	--		15,44	66
		Сметная прибыль	%	8		35,56	151
		Сметная стоимость:				**480,00**	**2039**
107	**41-020101-1021 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км**	**т**	**4,2475**		**733,75**	**3117**
		Накладные расходы	%	--		26,41	112
		Сметная прибыль	%	8		60,81	258

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				820,98	3487
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**5728525**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1550986**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**165055**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**56614**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2917612**
		- перевозка грузов	Тенге				**4939**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1089934**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**963922**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6692447**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**240928**
		ИТОГО:	Тенге				**6933375**
		Сметная прибыль	Тенге				**554670**
		Оборудование					**1089934**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**6398111**

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	76 777
итого	6 474 888
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	128 203
Итого в текущих ценах 2017г.	7 693 025
Итого в ценах 2018года к=1,0599383	8 154 132
коэффициент договорной цены к-0,504355	4 112 584
НДС, 12%	493 510
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	4 606 094

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград"_____Бабаев Е.З.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ 4
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**13-080101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**34376,66**	**68753**
		Итого оплата труда:				**29900,77**	**59802**
		Итого эксплуатация машин:				**5518,27**	**11037**
		Итого материалов:				**730,18**	**1460**
		Накладные расходы	%	--		14495,80	28992
		Сметная прибыль	%	8		3909,80	7820
		Сметная стоимость:				**52782,25**	**105565**
2	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,0000**		**826,41**	**1653**
		Итого оплата труда:				**784,23**	**1568**
		Итого эксплуатация машин:				**56,64**	**113**
		Итого материалов:				**5,50**	**11**
		Накладные расходы	%	--		377,48	755
		Сметная прибыль	%	8		96,31	193
		Сметная стоимость:				**1300,21**	**2600**
3	**13-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**31315,62**	**93947**
		Итого оплата труда:				**21675,54**	**65027**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13404,73**	**40214**
		Итого материалов:				**863,49**	**2590**
		Накладные расходы	%	--		10738,47	32215
		Сметная прибыль	%	8		3364,33	10093
		Сметная стоимость:				**45418,41**	**136255**
4	**13-080303-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**2,0000**		**4382,80**	**8766**
		Итого оплата труда:				**2489,23**	**4978**
		Итого эксплуатация машин:				**87,43**	**175**
		Итого материалов:				**1826,10**	**3652**
		Накладные расходы	%	--		1261,52	2523
		Сметная прибыль	%	8		451,55	903
		Сметная стоимость:				**6095,87**	**12192**
5	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**9,0000**		**2218,25**	**19964**
		Итого оплата труда:				**1776,90**	**15992**
		Итого эксплуатация машин:				**59,92**	**539**
		Итого материалов:				**401,39**	**3613**
		Накладные расходы	%	--		867,75	7810
		Сметная прибыль	%	8		246,88	2222
		Сметная стоимость:				**3332,88**	**29996**
6	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**17271,74**	**17272**
		Итого оплата труда:				**12677,34**	**12677**
		Итого эксплуатация машин:				**4531,10**	**4531**
		Итого материалов:				**1659,84**	**1660**
		Накладные расходы	%	--		6243,02	6243
		Сметная прибыль	%	8		1881,18	1881
		Сметная стоимость:				**25395,94**	**25396**
7	**13-080303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**5,0000**		**3528,74**	**17644**
		Итого оплата труда:				**1776,90**	**8884**
		Итого эксплуатация машин:				**85,80**	**429**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1686,00**	**8430**
		Накладные расходы	%	--		914,92	4575
		Сметная прибыль	%	8		355,49	1777
		Сметная стоимость:				**4799,16**	**23996**
8	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**13,0000**		**2218,25**	**28837**
		Итого оплата труда:				**1776,90**	**23100**
		Итого эксплуатация машин:				**59,92**	**779**
		Итого материалов:				**401,39**	**5218**
		Накладные расходы	%	--		867,75	11281
		Сметная прибыль	%	8		246,88	3209
		Сметная стоимость:				**3332,88**	**43327**
9	**13-080305-0416 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках**	**шт.**	**216,0000**		**1565,47**	**338141**
		Итого оплата труда:				**1388,13**	**299836**
		Итого эксплуатация машин:				**515,62**	**111373**
		Итого материалов:				**4,47**	**966**
		Накладные расходы	%	--		671,86	145123
		Сметная прибыль	%	8		178,99	38661
		Сметная стоимость:				**2416,32**	**521925**
10	**13-080305-0417 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в подвесных потолках**	**шт.**	**3,0000**		**2136,83**	**6410**
		Итого оплата труда:				**1901,96**	**5706**
		Итого эксплуатация машин:				**691,67**	**2075**
		Итого материалов:				**4,47**	**13**
		Накладные расходы	%	--		920,27	2761
		Сметная прибыль	%	8		244,57	734
		Сметная стоимость:				**3301,67**	**9905**
11	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**114,0000**		**1282,93**	**146254**
		Итого оплата труда:				**936,39**	**106748**
		Итого эксплуатация машин:				**421,51**	**48053**
		Итого материалов:				**193,78**	**22091**
		Накладные расходы	%	--		461,39	52598
		Сметная прибыль	%	8		139,55	15908

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1883,86**	**214761**
12	**13-340108-0201 РСНБ РК 2015**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**88,0000**		**8048,52**	**708270**
		Итого оплата труда:				**8039,90**	**707511**
		Итого материалов:				**8,62**	**759**
		Накладные расходы	%	--		3671,46	323088
		Сметная прибыль	%	8		937,60	82509
		Сметная стоимость:				**12657,58**	**1113867**
13	**13-080305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**65,0000**		**3660,76**	**237949**
		Итого оплата труда:				**1750,63**	**113791**
		Итого эксплуатация машин:				**661,06**	**42969**
		Итого материалов:				**1681,99**	**109330**
		Накладные расходы	%	--		908,03	59022
		Сметная прибыль	%	8		365,50	23758
		Сметная стоимость:				**4934,29**	**320729**
14	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**331,0000**		**269,09**	**89070**
		Итого оплата труда:				**255,55**	**84589**
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**750**
		Итого материалов:				**12,07**	**3995**
		Накладные расходы	%	--		123,00	40714
		Сметная прибыль	%	8		31,37	10383
		Сметная стоимость:				**423,46**	**140166**
15	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**9,0000**		**269,09**	**2422**
		Итого оплата труда:				**255,55**	**2300**
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**20**
		Итого материалов:				**12,07**	**109**
		Накладные расходы	%	--		123,00	1107
		Сметная прибыль	%	8		31,37	282
		Сметная стоимость:				**423,46**	**3811**
16	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**187,0000**		**321,35**	**60093**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**299,48**	**56002**
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**424**
		Итого материалов:				**20,41**	**3816**
		Накладные расходы	%	--		144,36	26995
		Сметная прибыль	%	8		37,26	6967
		Сметная стоимость:				**502,97**	**94055**
17	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**11,0000**		**325,41**	**3579**
		Итого оплата труда:				**317,05**	**3488**
		Итого эксплуатация машин:				**2,94**	**32**
		Итого материалов:				**6,21**	**68**
		Накладные расходы	%	--		152,30	1675
		Сметная прибыль	%	8		38,22	420
		Сметная стоимость:				**515,92**	**5675**
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
18	**51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**184990,00**	**184990**
		Накладные расходы	%	--		6659,64	6660
		Сметная прибыль	%	8		15331,97	15332
		Сметная стоимость:				**206981,61**	**206982**
19	**51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**86792,00**	**86792**
		Накладные расходы	%	--		3124,51	3125
		Сметная прибыль	%	8		7193,32	7193
		Сметная стоимость:				**97109,83**	**97110**
20	**23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**17486,99**	**17487**
		Накладные расходы	%	--		629,53	630
		Сметная прибыль	%	8		1449,32	1449

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**19565,84**	**19566**
21	**23-070501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-03 R, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**15210,35**	**15210**
		Накладные расходы	%	--		547,57	548
		Сметная прибыль	%	8		1260,63	1261
		Сметная стоимость:				**17018,56**	**17019**
22	**23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**3,0000**		**6823,68**	**20471**
		Накладные расходы	%	--		245,65	737
		Сметная прибыль	%	8		565,55	1697
		Сметная стоимость:				**7634,88**	**22905**
23	**Прайс**	**Магнитный пускатель ПМЛ 121**	**шт**	**2,0000**		**2077,50**	**4155**
		Накладные расходы	%	--		74,79	150
		Сметная прибыль	%	8		172,18	344
		Сметная стоимость:				**2324,47**	**4649**
24	**23-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР8501-046**	**шт.**	**1,0000**		**71079,90**	**71080**
		Накладные расходы	%	--		2558,88	2559
		Сметная прибыль	%	8		5891,10	5891
		Сметная стоимость:				**79529,88**	**79530**
25	**23-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР8501-049**	**шт.**	**6,0000**		**75592,38**	**453554**
		Накладные расходы	%	--		2721,33	16328
		Сметная прибыль	%	8		6265,10	37591
		Сметная стоимость:				**84578,80**	**507473**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**23-070203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР8501-049**	**шт.**	**2,0000**		**120476,46**	**240953**
		Накладные расходы	%	--		4337,15	8674
		Сметная прибыль	%	8		9985,09	19970
		Сметная стоимость:				**134798,70**	**269597**
27	**51-050501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм (система П, ВЕНТ 401.0)**	**комплект**	**1,0000**		**275509,00**	**275509**
		Накладные расходы	%	--		9918,32	9918
		Сметная прибыль	%	8		22834,19	22834
		Сметная стоимость:				**308261,51**	**308262**
28	**51-080401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**54672,00**	**273360**
		Накладные расходы	%	--		1968,19	9841
		Сметная прибыль	%	8		4531,22	22656
		Сметная стоимость:				**61171,41**	**305857**
29	**51-080401-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Электрощитокфизиотерапевтический ЭЩР-Ф-3**	**шт.**	**13,0000**		**67516,00**	**877708**
		Накладные расходы	%	--		2430,58	31597
		Сметная прибыль	%	8		5595,73	72744
		Сметная стоимость:				**75542,30**	**982050**
30	**23-070102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**157,0000**		**8472,28**	**1330148**
		Накладные расходы	%	--		305,00	47885
		Сметная прибыль	%	8		702,18	110243

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9479,46**	**1488276**
31	**23-070102-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х18-722/F Опал ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**3849,64**	**11549**
		Накладные расходы	%	--		138,59	416
		Сметная прибыль	%	8		319,06	957
		Сметная стоимость:				**4307,29**	**12922**
32	**23-070102-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х40-002 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**2970,26**	**17822**
		Накладные расходы	%	--		106,93	642
		Сметная прибыль	%	8		246,18	1477
		Сметная стоимость:				**3323,36**	**19940**
33	**23-070102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**59,0000**		**4268,73**	**251855**
		Накладные расходы	%	--		153,67	9067
		Сметная прибыль	%	8		353,79	20874
		Сметная стоимость:				**4776,20**	**281796**
34	**23-070102-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**81,0000**		**2576,01**	**208657**
		Накладные расходы	%	--		92,74	7512
		Сметная прибыль	%	8		213,50	17293
		Сметная стоимость:				**2882,25**	**233462**
35	**23-070101-0260 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник встроенный дежурного освещения палат, ДС-19**	**шт.**	**27,0000**		**358,21**	**9672**
		Накладные расходы	%	--		12,90	348

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		29,69	802
		Сметная стоимость:				**400,79**	**10821**
36	**23-070102-1328 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Облучатель бактерицидный, ОБН97-2х30**	**шт.**	**88,0000**		**3553,80**	**312734**
		Накладные расходы	%	--		127,94	11258
		Сметная прибыль	%	8		294,54	25919
		Сметная стоимость:				**3976,28**	**349912**
37	**5554-40**	**Табло электросветовое**	**шт.**	**93,0000**		**3454,74**	**321290**
		Накладные расходы	%	--		124,37	11566
		Сметная прибыль	%	8		286,33	26629
		Сметная стоимость:				**3865,43**	**359485**
38	**23-070101-0733 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-100-175 ГС-683П ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**50,0000**		**780,42**	**39021**
		Накладные расходы	%	--		28,10	1405
		Сметная прибыль	%	8		64,68	3234
		Сметная стоимость:				**873,20**	**43660**
39	**23-070101-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**1025,86**	**3078**
		Накладные расходы	%	--		36,93	111
		Сметная прибыль	%	8		85,02	255
		Сметная стоимость:				**1147,81**	**3443**
40	**23-070101-1804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники, тип НББ64-60-080 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**		**393,77**	**4725**
		Накладные расходы	%	--		14,18	170
		Сметная прибыль	%	8		32,64	392
		Сметная стоимость:				**440,58**	**5287**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**23-070218-1802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**323,0000**		**669,19**	**216148**
		Накладные расходы	%	--		24,09	7781
		Сметная прибыль	%	8		55,46	17914
		Сметная стоимость:				**748,74**	**241844**
42	**23-070218-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**9,0000**		**644,69**	**5802**
		Накладные расходы	%	--		23,21	209
		Сметная прибыль	%	8		53,43	481
		Сметная стоимость:				**721,33**	**6492**
43	**23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**8,0000**		**229,63**	**1837**
		Накладные расходы	%	--		8,27	66
		Сметная прибыль	%	8		19,03	152
		Сметная стоимость:				**256,93**	**2055**
44	**23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**527,0000**		**92,95**	**48985**
		Накладные расходы	%	--		3,35	1763
		Сметная прибыль	%	8		7,70	4060
		Сметная стоимость:				**104,00**	**54808**
45	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**105,0000**		**340,73**	**35777**
		Накладные расходы	%	--		12,27	1288
		Сметная прибыль	%	8		28,24	2965

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**381,24**	**40030**
46	**23-070220-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**82,0000**		**344,48**	**28247**
		Накладные расходы	%	--		12,40	1017
		Сметная прибыль	%	8		28,55	2341
		Сметная стоимость:				**385,43**	**31605**
47	**23-070220-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**11,0000**		**368,96**	**4059**
		Накладные расходы	%	--		13,28	146
		Сметная прибыль	%	8		30,58	336
		Сметная стоимость:				**412,82**	**4541**
48	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20**	**шт.**	**12,0000**		**299,91**	**3599**
		Накладные расходы	%	--		10,80	130
		Сметная прибыль	%	8		24,86	298
		Сметная стоимость:				**335,56**	**4027**
49	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40**	**шт.**	**438,0000**		**299,91**	**131361**
		Накладные расходы	%	--		10,80	4729
		Сметная прибыль	%	8		24,86	10887
		Сметная стоимость:				**335,56**	**146977**
50	**151705-3**	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220**	**шт**	**438,0000**		**40,99**	**17953**
		Накладные расходы	%	--		1,48	646
		Сметная прибыль	%	8		3,40	1488
		Сметная стоимость:				**45,86**	**20087**
51	**151706-6**	**Лампы биспиральные, тип ДБМ-30**	**шт**	**176,0000**		**99,54**	**17520**
		Накладные расходы	%	--		3,58	631

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,25	1452
		Сметная стоимость:				**111,38**	**19602**
52	**151706-27**	**Лампы биспиральные, тип НБ-100**	**шт**	**65,0000**		**158,10**	**10276**
		Накладные расходы	%	--		5,69	370
		Сметная прибыль	%	8		13,10	852
		Сметная стоимость:				**176,89**	**11498**
		Заземление					
53	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,0000**		**1143,07**	**4572**
		Итого оплата труда:				**1143,07**	**4572**
		Накладные расходы	%	--		741,02	2964
		Сметная прибыль	%	8		150,73	603
		Сметная стоимость:				**2034,81**	**8139**
54	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,0000**		**655,88**	**2624**
		Итого оплата труда:				**655,88**	**2624**
		Накладные расходы	%	--		425,19	1701
		Сметная прибыль	%	8		86,49	346
		Сметная стоимость:				**1167,55**	**4670**
55	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**1652,58**	**14873**
		Итого оплата труда:				**598,81**	**5389**
		Итого эксплуатация машин:				**86,89**	**782**
		Итого материалов:				**982,83**	**8846**
		Накладные расходы	%	--		325,01	2925
		Сметная прибыль	%	8		158,21	1424
		Сметная стоимость:				**2135,79**	**19222**
56	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**40,0000**		**450,47**	**18019**
		Итого оплата труда:				**120,96**	**4838**
		Итого эксплуатация машин:				**17,58**	**703**
		Итого материалов:				**316,31**	**12653**
		Накладные расходы	%	--		69,85	2794
		Сметная прибыль	%	8		41,63	1665

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**561,94**	**22478**
57	**13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**15,0000**		**368,62**	**5529**
		Итого оплата труда:				**119,22**	**1788**
		Итого эксплуатация машин:				**42,92**	**644**
		Итого материалов:				**217,45**	**3262**
		Накладные расходы	%	--		66,13	992
		Сметная прибыль	%	8		34,78	522
		Сметная стоимость:				**469,53**	**7043**
58	**13-080208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**30,0000**		**252,12**	**7564**
		Итого оплата труда:				**134,28**	**4028**
		Итого эксплуатация машин:				**38,39**	**1152**
		Итого материалов:				**88,83**	**2665**
		Накладные расходы	%	--		68,62	2058
		Сметная прибыль	%	8		25,66	770
		Сметная стоимость:				**346,39**	**10392**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**7455588**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**1440204**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**266794**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**155035**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**4050230**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**1698359**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**668370**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**8123958**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**292462**
ИТОГО:	Тенге	**8416420**
Сметная прибыль	Тенге	**673314**
Оборудование		**1698359**
ИТОГО по смете:	Тенге	**7391375**
Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%		**88 697**
итого		**7 480 072**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%					**148 105**

Итого в текущих ценах 2017г.	**9 326 536**
Итого в ценах 2018года к=1,0599383	**9 885 553**
коэффициент договорной цены к-0,5346	**5 284 678**
НДС, 12%	634 161
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	**5 918 839**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____ Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград" _____ Бабаев Е.З.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ 5

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-7 пожарная сигнализация					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**34486,99**	**103461**
		Итого оплата труда:				**33865,60**	**101597**
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**5**
		Итого материалов:				**619,69**	**1859**
		Накладные расходы	%	--		15485,94	46458
		Сметная прибыль	%	8		3997,83	11994
		Сметная стоимость:				**53970,77**	**161912**
2	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**9702,77**	**9703**
		Итого оплата труда:				**9516,21**	**9516**
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**1**
		Итого материалов:				**185,18**	**185**
		Накладные расходы	%	--		4351,97	4352
		Сметная прибыль	%	8		1124,38	1124
		Сметная стоимость:				**15179,12**	**15179**
3	13-100701-0304 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4382,23**	**4382**
		Итого оплата труда:				**4261,85**	**4262**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**1**
		Итого материалов:				**119,01**	**119**
		Накладные расходы	%	--		1950,36	1950
		Сметная прибыль	%	8		506,61	507
		Сметная стоимость:				**6839,21**	**6839**
4	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**7644,67**	**38223**
		Итого оплата труда:				**7338,40**	**36692**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**9**
		Итого материалов:				**304,47**	**1522**
		Накладные расходы	%	--		3361,86	16809
		Сметная прибыль	%	8		880,52	4403
		Сметная стоимость:				**11887,05**	**59435**
5	**13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1801,23**	**5404**
		Итого оплата труда:				**1704,74**	**5114**
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**5**
		Итого материалов:				**94,80**	**284**
		Накладные расходы	%	--		781,89	2346
		Сметная прибыль	%	8		206,65	620
		Сметная стоимость:				**2789,77**	**8369**
6	**13-100701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**4606,91**	**32248**
		Итого оплата труда:				**4519,70**	**31638**
		Итого эксплуатация машин:				**0,95**	**7**
		Итого материалов:				**86,26**	**604**
		Накладные расходы	%	--		2066,91	14468
		Сметная прибыль	%	8		533,91	3737
		Сметная стоимость:				**7207,72**	**50454**
7	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**885,69**	**8857**
		Итого оплата труда:				**742,70**	**7427**
		Итого эксплуатация машин:				**105,35**	**1053**
		Итого материалов:				**60,00**	**600**
		Накладные расходы	%	--		361,20	3612

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		99,75	998
		Сметная стоимость:				**1346,64**	**13466**
8	**13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**197,0000**		**899,59**	**177218**
		Итого оплата труда:				**852,37**	**167917**
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**125**
		Итого материалов:				**46,58**	**9176**
		Накладные расходы	%	--		390,91	77008
		Сметная прибыль	%	8		103,24	20338
		Сметная стоимость:				**1393,73**	**274565**
9	**13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**71,0000**		**1801,23**	**127888**
		Итого оплата труда:				**1704,74**	**121037**
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**121**
		Итого материалов:				**94,80**	**6731**
		Накладные расходы	%	--		781,89	55514
		Сметная прибыль	%	8		206,65	14672
		Сметная стоимость:				**2789,77**	**198074**
10	**13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**899,59**	**6297**
		Итого оплата труда:				**852,37**	**5967**
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**4**
		Итого материалов:				**46,58**	**326**
		Накладные расходы	%	--		390,91	2736
		Сметная прибыль	%	8		103,24	723
		Сметная стоимость:				**1393,73**	**9756**
11	**13-100701-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**27,0000**		**1210,63**	**32687**
		Итого оплата труда:				**1084,73**	**29288**
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**37**
		Итого материалов:				**124,52**	**3362**
		Накладные расходы	%	--		499,84	13496
		Сметная прибыль	%	8		136,84	3695
		Сметная стоимость:				**1847,30**	**49877**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1778,09**	**1778**
		Итого оплата труда:				**842,82**	**843**
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**22**
		Итого материалов:				**913,56**	**914**
		Накладные расходы	%	--		437,72	438
		Сметная прибыль	%	8		177,26	177
		Сметная стоимость:				**2393,07**	**2393**
13	**13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**1500,0000**		**34,17**	**51257**
		Итого оплата труда:				**25,18**	**37768**
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**850**
		Итого материалов:				**8,63**	**12939**
		Накладные расходы	%	--		12,39	18592
		Сметная прибыль	%	8		3,73	5588
		Сметная стоимость:				**50,29**	**75437**
14	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**1500,0000**		**153,80**	**230698**
		Итого оплата труда:				**137,37**	**206056**
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**3145**
		Итого материалов:				**14,41**	**21610**
		Накладные расходы	%	--		66,45	99672
		Сметная прибыль	%	8		17,62	26430
		Сметная стоимость:				237,87	356799
15	**13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**2,0000**		**2939,29**	**5879**
		Итого оплата труда:				**1994,55**	**3989**
		Итого эксплуатация машин:				**913,62**	**1827**
		Итого материалов:				**320,93**	**642**
		Накладные расходы	%	--		990,21	1980
		Сметная прибыль	%	8		314,36	629
		Сметная стоимость:				**4243,86**	**8488**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**13-100701-0307 РСНБ РК 2015**	**Устройство оптико-(фото)электрическое комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник). Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**7927,65**	**7928**
		Итого оплата труда:				**7671,33**	**7671**
		Итого эксплуатация машин:				**3,71**	**4**
		Итого материалов:				**252,60**	**253**
		Накладные расходы	%	--		3512,08	3512
		Сметная прибыль	%	8		915,18	915
		Сметная стоимость:				**12354,90**	**12355**
17	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**150,0000**		**304,44**	**45665**
		Итого оплата труда:				**225,87**	**33880**
		Итого эксплуатация машин:				**38,01**	**5702**
		Итого материалов:				**49,94**	**7491**
		Накладные расходы	%	--		111,11	16667
		Сметная прибыль	%	8		33,24	4987
		Сметная стоимость:				**448,79**	**67319**
18	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**55,0000**		**81,36**	**4475**
		Итого оплата труда:				**59,08**	**3250**
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**125**
		Итого материалов:				**20,81**	**1144**
		Накладные расходы	%	--		29,13	1602
		Сметная прибыль	%	8		8,84	486
		Сметная стоимость:				**119,32**	**6563**
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					
19	**23-080303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**3,0000**		**17759,54**	**53279**
		Накладные расходы	%	--		639,34	1918
		Сметная прибыль	%	8		1471,91	4416
		Сметная стоимость:				**19870,79**	**59612**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**23-080304-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блок речевого оповещения "Орфей"**	**шт.**	**1,0000**		**22314,69**	**22315**
		Накладные расходы	%	--		803,33	803
		Сметная прибыль	%	8		1849,44	1849
		Сметная стоимость:				**24967,46**	**24967**
21	**23-080303-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Модуль речевого оповещения "Орфей"**	**шт.**	**1,0000**		**4617,60**	**4618**
		Накладные расходы	%	--		166,23	166
		Сметная прибыль	%	8		382,71	383
		Сметная стоимость:				**5166,54**	**5167**
22	**23-080306-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блок питания Скат 1200 А**	**шт.**	**5,0000**		**7814,28**	**39071**
		Накладные расходы	%	--		281,31	1407
		Сметная прибыль	%	8		647,65	3238
		Сметная стоимость:				**8743,24**	**43716**
23	**23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Оповещатель "Корбу"**	**шт.**	**3,0000**		**2259,54**	**6779**
		Накладные расходы	%	--		81,34	244
		Сметная прибыль	%	8		187,27	562
		Сметная стоимость:				**2528,15**	**7584**
24	**"Казмонтажсервис"**	**Колонка звуковая К3**	**шт**	**7,0000**		**5583,93**	**39088**
		Накладные расходы	%	--		201,02	1407
		Сметная прибыль	%	8		462,80	3240
		Сметная стоимость:				**6247,75**	**43734**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**10,0000**		**762,04**	**7620**
		Накладные расходы	%	--		27,43	274
		Сметная прибыль	%	8		63,16	632
		Сметная стоимость:				**852,63**	**8526**
26	**23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**197,0000**		**218,44**	**43033**
		Накладные расходы	%	--		7,86	1549
		Сметная прибыль	%	8		18,10	3567
		Сметная стоимость:				**244,41**	**48148**
27	**23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**71,0000**		**911,02**	**64682**
		Накладные расходы	%	--		32,80	2329
		Сметная прибыль	%	8		75,51	5361
		Сметная стоимость:				**1019,32**	**72372**
28	**23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**7,0000**		**1365,86**	**9561**
		Накладные расходы	%	--		49,17	344
		Сметная прибыль	%	8		113,20	792
		Сметная стоимость:				**1528,23**	**10698**
29	**"Казмонтажсервис"**	**Оконечное устройство**	**шт**	**27,0000**		**2269,64**	**61280**
		Накладные расходы	%	--		81,71	2206
		Сметная прибыль	%	8		188,11	5079
		Сметная стоимость:				**2539,46**	**68565**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**23-070204-0721 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**959,94**	**960**
		Накладные расходы	%	--		34,56	35
		Сметная прибыль	%	8		79,56	80
		Сметная стоимость:				**1074,06**	**1074**
31	**23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**1,5000**		**9117,04**	**13676**
		Накладные расходы	%	--		328,21	492
		Сметная прибыль	%	8		755,62	1133
		Сметная стоимость:				**10200,87**	**15301**
32	**23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0150**		**163995,95**	**2460**
		Накладные расходы	%	--		5903,85	89
		Сметная прибыль	%	8		13591,98	204
		Сметная стоимость:				**183491,79**	**2752**
33	**"Казмонтажсервис"**	**Кабель-канал 10х20**	**м**	**1500,0000**		**66,96**	**100446**
		Накладные расходы	%	--		2,41	3616
		Сметная прибыль	%	8		5,55	8325
		Сметная стоимость:				**74,92**	**112388**
34	**23-061707-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10**	**шт.**	**2,0000**		**2525,17**	**5050**
		Накладные расходы	%	--		90,91	182
		Сметная прибыль	%	8		209,29	419
		Сметная стоимость:				**2825,36**	**5651**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**23-070216-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Реле переключения УК/КВ-03**	**шт.**	**1,0000**		**1530,01**	**1530**
		Накладные расходы	%	--		55,08	55
		Сметная прибыль	%	8		126,81	127
		Сметная стоимость:				**1711,90**	**1712**
36	**23-060514-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	**км**	**0,0400**		**136880,15**	**5475**
		Накладные расходы	%	--		4927,69	197
		Сметная прибыль	%	8		11344,63	454
		Сметная стоимость:				**153152,46**	**6126**
37	**23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**150,0000**		**244,27**	**36641**
		Накладные расходы	%	--		8,79	1319
		Сметная прибыль	%	8		20,25	3037
		Сметная стоимость:				**273,31**	**40996**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1411611**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**811244**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13044**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2667**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**587323**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**336898**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1748510**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**62946**
	ИТОГО:		Тенге				**1811456**
	Сметная прибыль		Тенге				**144916**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1956372**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%						**23 476**
	итого						**1 979 848**
	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%						**39 201**
	Итого в текущих ценах 2017г.						**2 019 049**
	Итого в ценах 2018года к=1,0599383						**2 140 068**
	коэффициент договорной цены к-0,5346						**1 144 050**
	НДС, 12%						137 286
	ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)						**1 281 336**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград" **Бабаев Е.З.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ6

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА (ОЗЕЛЕНЕНИЕ,МАФЫ,ПОКРЫТИЕ,ОГРАЖДЕНИЕ)					
		РАЗДЕЛ 1.ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1	**11-470101-0103 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**1191,7000**		**58,11**	**69254**
		Итого оплата труда:				**58,11**	**69254**
		Накладные расходы	%	--		36,05	42959
		Сметная прибыль	%	8		7,53	8977
		Сметная стоимость:				**101,69**	**121190**
2	**11-470101-0104 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Очистка участка от мусора**	**м2**	**1191,7000**		**27,01**	**32183**
		Итого оплата труда:				**27,01**	**32183**
		Накладные расходы	%	--		16,75	19963
		Сметная прибыль	%	8		3,50	4172
		Сметная стоимость:				**47,26**	**56317**
		ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ					
3	**11-470108-0111 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**м траншеи**	**148,3000**		**313,57**	**46502**
		Итого оплата труда:				**313,57**	**46502**
		Накладные расходы	%	--		194,51	28846
		Сметная прибыль	%	8		40,65	6028
		Сметная стоимость:				**548,72**	**81376**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-470109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**148,3000**		**384,04**	**56953**
		Итого оплата труда:				**335,19**	**49709**
		Итого эксплуатация машин:				**57,48**	**8524**
		Итого материалов:				**5,86**	**869**
		Накладные расходы	%	--		209,68	31095
		Сметная прибыль	%	8		47,50	7044
		Сметная стоимость:				**641,21**	**95092**
5	**25-010302-0202 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**445,0000**		**2502,67**	**1113688**
		Накладные расходы	%	--		90,10	40093
		Сметная прибыль	%	8		207,42	92302
		Сметная стоимость:				**2800,19**	**1246083**
6	**11-470118-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Уход**	**шт.**	**445,0000**		**761,52**	**338877**
		Итого оплата труда:				**577,36**	**256927**
		Итого эксплуатация машин:				**98,05**	**43634**
		Итого материалов:				**110,82**	**49316**
		Накладные расходы	%	--		364,77	162323
		Сметная прибыль	%	8		90,10	40096
		Сметная стоимость:				**1216,40**	**541296**
		РАЗДЕЛ 2.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ					
7	**84-020302-0301**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**8,0000**		**22854,00**	**182832**
		Итого оплата труда рабочих:				**207,00**	**1656**
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**328**
		Итого материалов:				**2963,00**	**23704**
		Итого оборудование:				**19643,00**	**157144**
		Накладные расходы				162,00	1296
		Сметная прибыль				1841,28	14730
		Сметная стоимость:				**24857,28**	**198858**
7.1	**84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**8,0000**		**3211,00**	**25688**
		Итого оплата труда рабочих:				**207,00**	**1656**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**328**
		Итого материалов:				**2963,00**	**23704**
		Накладные расходы	%	--		162,00	1296
		Сметная прибыль	%	8		269,84	2159
		Сметная стоимость:				**3642,84**	**29143**
7.2	**8С84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**8,0000**		**19643,00**	**157144**
		Сметная прибыль	%	8		1571,44	12572
		Сметная стоимость:				**21214,44**	**169716**
8	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**4,0000**		**8250,00**	**33000**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**13212**
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**5332**
		Итого материалов:				**3614,00**	**14456**
		Накладные расходы				2773,50	11094
		Сметная прибыль				881,88	3528
		Сметная стоимость:				**11905,38**	**47622**
8.1	**84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**4,0000**		**8250,00**	**33000**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**13212**
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**5332**
		Итого материалов:				**3614,00**	**14456**
		Накладные расходы	%	--		2773,50	11094
		Сметная прибыль	%	8		881,88	3528
		Сметная стоимость:				**11905,38**	**47622**
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ					
		ПРОЕЗДЫ ИЗ БРУСЧАТКИ - 9,4м2					
9.1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2,0680**		**24,55**	**51**
		Итого оплата труда:				**7,79**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**24,55**	**51**
		Накладные расходы	%	--		5,65	12
		Сметная прибыль	%	8		2,42	5
		Сметная стоимость:				**32,62**	**67**

1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015 к=5**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2,0680**		**97,16**	**201**
		Итого оплата труда:				**30,81**	**64**
		Итого эксплуатация машин:				**97,16**	**201**
		Накладные расходы	%	--		22,36	46
		Сметная прибыль	%	8		9,56	20
		Сметная стоимость:				**129,08**	**267**
11.1	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3**	**1,3160**		**1373,40**	**1807**
		Итого оплата труда:				**370,34**	**487**
		Итого эксплуатация машин:				**1218,71**	**1604**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		280,80	370
		Сметная прибыль	%	8		132,34	174
		Сметная стоимость:				**1786,53**	**2351**
12.1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3**	**0,4700**		**893,82**	**420**
		Итого оплата труда:				**242,98**	**114**
		Итого эксплуатация машин:				**791,61**	**372**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		183,97	86
		Сметная прибыль	%	8		86,22	41
		Сметная стоимость:				**1164,01**	**547**
13.1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3**	**0,2820**		**893,82**	**252**
		Итого оплата труда:				**242,98**	**69**
		Итого эксплуатация машин:				**791,61**	**223**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		183,97	52
		Сметная прибыль	%	8		86,22	24
		Сметная стоимость:				**1164,01**	**328**

1	2	3	4	5	6	7	8
14.1	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смесь пескоцементная**	**м3**	**0,2820**		**2155,31**	**608**
		Накладные расходы	%	--		77,59	22
		Сметная прибыль	%	8		178,63	50
		Сметная стоимость:				**2411,53**	**680**
15.1	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**9,4000**		**862,03**	**8103**
		Итого оплата труда:				**776,65**	**7301**
		Итого эксплуатация машин:				**96,85**	**910**
		Итого материалов:				**12,65**	**119**
		Накладные расходы	%	--		521,04	4898
		Сметная прибыль	%	8		110,65	1040
		Сметная стоимость:				**1493,72**	**14041**
16.1	**21-040509-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**9,4000**		**2446,35**	**22996**
		Накладные расходы	%	--		88,07	828
		Сметная прибыль	%	8		202,75	1906
		Сметная стоимость:				**2737,17**	**25729**
		ПРОЕЗДЫ - 576,5м2					
17.1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**178,7150**		**24,55**	**4387**
		Итого оплата труда:				**7,79**	**1391**
		Итого эксплуатация машин:				**24,55**	**4387**
		Накладные расходы	%	--		5,65	1010
		Сметная прибыль	%	8		2,42	432
		Сметная стоимость:				**32,62**	**5829**
18.1	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015 к=5**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**178,7150**		**97,16**	**17363**
		Итого оплата труда:				**30,81**	**5507**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**97,16**	**17363**
		Накладные расходы	%	--		22,36	3997
		Сметная прибыль	%	8		9,56	1709
		Сметная стоимость:				**129,08**	**23068**
19.1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3**	**57,6500**		**893,82**	**51529**
		Итого оплата труда:				**242,98**	**14008**
		Итого эксплуатация машин:				**791,61**	**45636**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		183,97	10606
		Сметная прибыль	%	8		86,22	4971
		Сметная стоимость:				**1164,01**	**67105**
20.1	**11-270403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**576,5000**		**1204,04**	**694128**
		Итого оплата труда:				**57,74**	**33286**
		Итого эксплуатация машин:				**115,83**	**66779**
		Итого материалов:				**1064,34**	**613592**
		Накладные расходы	%	--		79,42	45783
		Сметная прибыль	%	8		102,68	59193
		Сметная стоимость:				**1386,13**	**799104**
21.1	**11-270403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**	**м2 основания**	**576,5000**		**75,00**	**43238**
		Итого оплата труда:				**15,38**	**8869**
		Итого эксплуатация машин:				**11,50**	**6631**
		Итого материалов:				**51,57**	**29728**
		Накладные расходы	%	--		12,31	7097
		Сметная прибыль	%	8		6,98	4027
		Сметная стоимость:				**94,30**	**54362**
22.1	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2883**		**95032,04**	**27393**
		Итого оплата труда:				**569,33**	**164**
		Итого эксплуатация машин:				**1219,23**	**351**
		Итого материалов:				**93812,81**	**27042**
		Накладные расходы	%	--		3776,82	1089

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7904,71	2279
		Сметная стоимость:				**106713,57**	**30760**
23.1	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**576,5000**		**2053,52**	**1183851**
		Итого оплата труда:				**47,20**	**27208**
		Итого эксплуатация машин:				**66,77**	**38495**
		Итого материалов:				**1958,10**	**1128846**
		Накладные расходы	%	--		103,41	59616
		Сметная прибыль	%	8		172,55	99477
		Сметная стоимость:				**2329,48**	**1342944**
24.1	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**576,5000**		**244,84**	**141152**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**88**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**20**
		Итого материалов:				**244,65**	**141044**
		Накладные расходы	%	--		8,91	5137
		Сметная прибыль	%	8		20,30	11703
		Сметная стоимость:				**274,05**	**157991**
		БОРТОВЫЕ КАМНИ					
25.1	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**161,1000**		**1544,52**	**248822**
		Итого оплата труда:				**529,84**	**85358**
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**3235**
		Итого материалов:				**1001,91**	**161408**
		Накладные расходы	%	--		386,60	62281
		Сметная прибыль	%	8		154,49	24888
		Сметная стоимость:				**2085,61**	**335991**
26.1	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,1504**		**47447,04**	**7136**
		Накладные расходы	%	--		1708,09	257
		Сметная прибыль	%	8		3932,41	591
		Сметная стоимость:				**53087,54**	**7984**

1	2	3	4	5	6	7	8
27.1	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,8265**		**48220,16**	**329175**
		Накладные расходы	%	--		1735,93	11850
		Сметная прибыль	%	8		3996,49	27282
		Сметная стоимость:				**53952,57**	**368307**
		РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА КОРПУСА					
28.1	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015 К3=0,7 К4=0,7 К5=0,6**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж**	**м оград**	**72,0000**		**1279,86**	**92150**
		Итого оплата труда:				**923,80**	**66513**
		Итого эксплуатация машин:				**492,22**	**35440**
		Итого материалов:				**34,16**	**2460**
		Накладные расходы	%	--		640,41	46109
		Сметная прибыль	%	8		153,62	11061
		Сметная стоимость:				**2073,89**	**149320**
29.1	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,3600**		**1063,65**	**9956**
		Итого оплата труда:				**1063,65**	**9956**
		Накладные расходы	%	--		689,54	6454
		Сметная прибыль	%	8		140,25	1313
		Сметная стоимость:				**1893,44**	**17723**
30.1	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**7,5600**		**28992,81**	**219186**
		Итого оплата труда:				**3869,47**	**29253**
		Итого эксплуатация машин:				**694,13**	**5248**
		Итого материалов:				**24599,28**	**185971**
		Накладные расходы	%	--		2988,00	22589
		Сметная прибыль	%	8		2558,46	19342
		Сметная стоимость:				**34539,28**	**261117**
31.1	**ССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**7,5600**		**270,00**	**2041**
		Накладные расходы	%	--		9,72	73
		Сметная прибыль	%	8		22,38	169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**302,10**	**2284**
32.1	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6804**		**71508,67**	**48654**
		Итого оплата труда:				**59435,81**	**40440**
		Итого эксплуатация машин:				**5971,54**	**4063**
		Итого материалов:				**6363,46**	**4330**
		Накладные расходы	%	--		40073,79	27266
		Сметная прибыль	%	8		8926,60	6074
		Сметная стоимость:				**120509,06**	**81994**
33.1	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6804**		**387495,76**	**263652**
		Накладные расходы	%	--		13949,85	9491
		Сметная прибыль	%	8		32115,65	21851
		Сметная стоимость:				**433561,26**	**294995**
34.1	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4735**		**59616,66**	**28228**
		Итого оплата труда:				**47337,43**	**22414**
		Итого эксплуатация машин:				**14140,65**	**6695**
		Итого материалов:				**1704,89**	**807**
		Накладные расходы	%	--		32012,52	15158
		Сметная прибыль	%	8		7330,33	3471
		Сметная стоимость:				**98959,52**	**46856**
35.1	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4735**		**364881,42**	**172768**
		Накладные расходы	%	--		13135,73	6220
		Сметная прибыль	%	8		30241,37	14319
		Сметная стоимость:				**408258,52**	**193306**
36.1	**11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**154,7400**		**252,72**	**39105**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**237,49**	**36748**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**1187**
		Итого материалов:				**10,55**	**1632**
		Накладные расходы	%	--		158,93	24593
		Сметная прибыль	%	8		32,93	5096
		Сметная стоимость:				**444,58**	**68794**
37.1	**21-050108-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**171,1424**		**1397,23**	**239125**
		Накладные расходы	%	--		50,30	8609
		Сметная прибыль	%	8		115,80	19819
		Сметная стоимость:				**1563,33**	**267553**
38.1	**11-460301-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**28,0000**		**518,20**	**14510**
		Итого оплата труда:				**442,38**	**12387**
		Итого эксплуатация машин:				**224,47**	**6285**
		Итого материалов:				**6,48**	**181**
		Накладные расходы	%	--		251,47	7041
		Сметная прибыль	%	8		61,57	1724
		Сметная стоимость:				**831,25**	**23275**
39.1	**11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=10**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**28,0000**		**57,88**	**1621**
		Итого оплата труда:				**48,59**	**1360**
		Итого эксплуатация машин:				**22,25**	**623**
		Итого материалов:				**3,24**	**91**
		Накладные расходы	%	--		27,65	774
		Сметная прибыль	%	8		6,84	192
		Сметная стоимость:				**92,38**	**2587**
40.1	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2,0000**		**19278,39**	**38557**
		Итого оплата труда:				**16550,36**	**33101**
		Итого эксплуатация машин:				**3211,41**	**6423**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**668,02**	**1336**
		Накладные расходы	%	--		11341,80	22684
		Сметная прибыль	%	8		2449,61	4899
		Сметная стоимость:				**33069,80**	**66140**
41.1	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2910**		**364881,42**	**106180**
		Накладные расходы	%	--		13135,73	3822
		Сметная прибыль	%	8		30241,37	8800
		Сметная стоимость:				**408258,52**	**118803**
42.1	**21-050108-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**23,4472**		**1397,23**	**32761**
		Накладные расходы	%	--		50,30	1179
		Сметная прибыль	%	8		115,80	2715
		Сметная стоимость:				**1563,33**	**36656**
43.1	**11011-817**	**Защелки ворот**	**шт**	**2,0000**		**2014,29**	**4029**
		Накладные расходы	%	--		72,51	145
		Сметная прибыль	%	8		166,94	334
		Сметная стоимость:				**2253,74**	**4507**
44.1	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**8,0000**		**280,78**	**2246**
		Накладные расходы	%	--		10,11	81
		Сметная прибыль	%	8		23,27	186
		Сметная стоимость:				**314,16**	**2513**
45.1	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**2,0000**		**600,58**	**1201**
		Итого оплата труда:				**538,93**	**1078**
		Итого эксплуатация машин:				**25,11**	**50**
		Итого материалов:				**39,44**	**79**
		Накладные расходы	%	--		368,35	737

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77,51	155
		Сметная стоимость:				**1046,44**	**2093**
46.1	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0730**		**364881,42**	**26636**
		Накладные расходы	%	--		13135,73	959
		Сметная прибыль	%	8		30241,37	2208
		Сметная стоимость:				**408258,52**	**29803**
47.1	**21-050108-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**4,8664**		**1621,79**	**7892**
		Накладные расходы	%	--		58,38	284
		Сметная прибыль	%	8		134,41	654
		Сметная стоимость:				**1814,59**	**8831**
48.1	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**4,0000**		**280,78**	**1123**
		Накладные расходы	%	--		10,11	40
		Сметная прибыль	%	8		23,27	93
		Сметная стоимость:				**314,16**	**1257**
49.1	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м. Монтаж**	**м2**	**32,1500**		**410,96**	**13212**
		Итого оплата труда:				**394,12**	**12671**
		Итого эксплуатация машин:				**13,44**	**432**
		Итого материалов:				**8,65**	**278**
		Накладные расходы	%	--		263,45	8470
		Сметная прибыль	%	8		53,95	1735
		Сметная стоимость:				**728,36**	**23417**
50.1	**21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**32,1500**		**347,51**	**11172**
		Накладные расходы	%	--		12,51	402

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		28,80	926
		Сметная стоимость:				**388,82**	**12501**
51.1	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**44,0188**		**256,69**	**11299**
		Итого оплата труда:				**256,69**	**11299**
		Накладные расходы	%	--		153,38	6751
		Сметная прибыль	%	8		32,81	1444
		Сметная стоимость:				**442,88**	**19495**
52.1	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**44,0188**		**67,72**	**2981**
		Итого оплата труда:				**52,85**	**2326**
		Итого эксплуатация машин:				**14,87**	**655**
		Накладные расходы	%	--		32,11	1414
		Сметная прибыль	%	8		7,99	352
		Сметная стоимость:				**107,82**	**4746**
53.1	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**44,0188**		**58,48**	**2574**
		Итого оплата труда:				**27,98**	**1232**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**46**
		Итого материалов:				**29,62**	**1304**
		Накладные расходы	%	--		17,82	784
		Сметная прибыль	%	8		6,10	269
		Сметная стоимость:				**82,40**	**3627**
54.1	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**44,0188**		**168,13**	**7401**
		Итого оплата труда:				**34,59**	**1523**
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**73**
		Итого материалов:				**132,23**	**5821**
		Накладные расходы	%	--		25,48	1121
		Сметная прибыль	%	8		15,49	682
		Сметная стоимость:				**209,09**	**9204**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6056162**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**850081**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				311296
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				87245
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4737640
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				157144
	Накладные расходы I уровня		Тенге				546478
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6602639
	Накладные расходы II уровня		Тенге				229479
	ИТОГО:		Тенге				6832118
	Сметная прибыль		Тенге				546569
	Оборудование						157144
	ИТОГО по смете:		Тенге				7221544

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	86 659
итого	7 308 203
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	144 702
Итого в текущих ценах 2017г.	7 610 049
Итого в ценах 2018года к=1,0599383	8 066 182
коэффициент договорной цены к-0,5346	4 312 068
НДС, 12%	517 448
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	4 829 516

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____ Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград" _____ Бабаев Е.З.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной проивотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7"
Основание: Договор № 221 от 20.04.2018

АКТ7

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты перегородок					
		ФУНДАМЕНТНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ - ФО1, ФО2, ФО3					
1	**12-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой**	**м3 грунта**	**2,5200**		**4310,69**	**10863**
		Итого оплата труда:				**4275,48**	**10774**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**1**
		Итого материалов:				**35,02**	**88**
		Накладные расходы	%	--		2772,96	6988
		Сметная прибыль	%	8		566,69	1428
		Сметная стоимость:				**7650,34**	**19279**
2	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4200**		**5565,60**	**2338**
		Итого оплата труда:				**2417,93**	**1016**
		Итого эксплуатация машин:				**698,86**	**294**
		Итого материалов:				**2704,53**	**1136**
		Накладные расходы	%	--		1725,89	725
		Сметная прибыль	%	8		583,32	245
		Сметная стоимость:				**7874,81**	**3307**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,1000**		**26973,07**	**56643**
		Итого оплата труда:				**905,51**	**1902**
		Итого эксплуатация машин:				**708,87**	**1489**
		Итого материалов:				**25531,86**	**53617**
		Накладные расходы	%	--		1426,01	2995
		Сметная прибыль	%	8		2271,93	4771
		Сметная стоимость:				**30671,01**	**64409**
4	**11-060201-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**2,1000**		**566,93**	**1191**
		Итого оплата труда:				**468,95**	**985**
		Итого эксплуатация машин:				**9,95**	**21**
		Итого материалов:				**90,62**	**190**
		Накладные расходы	%	--		256,04	538
		Сметная прибыль	%	8		65,84	138
		Сметная стоимость:				**888,81**	**1866**
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ					
5	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**23,4358**		**295,20**	**6918**
		Итого оплата труда:				**295,20**	**6918**
		Накладные расходы	%	--		176,38	4134
		Сметная прибыль	%	8		37,73	884
		Сметная стоимость:				**509,31**	**11936**
6	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**23,4358**		**79,36**	**1860**
		Итого оплата труда:				**60,78**	**1424**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**436**
		Накладные расходы	%	--		36,98	867
		Сметная прибыль	%	8		9,31	218
		Сметная стоимость:				**125,65**	**2945**
7	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**34,2061**		**62,91**	**2152**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**1101**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**29,62**	**1013**
		Накладные расходы	%	--		20,34	696
		Сметная прибыль	%	8		6,66	228
		Сметная стоимость:				**89,91**	**3076**
8	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**23,4358**		**120,88**	**2833**
		Итого оплата труда:				**39,81**	**933**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**48**
		Итого материалов:				**79,43**	**1862**
		Накладные расходы	%	--		26,71	626
		Сметная прибыль	%	8		11,81	277
		Сметная стоимость:				**159,40**	**3736**
9	**11-340108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство**	**м2 площади**	**4,2000**		**3405,27**	**14302**
		Итого оплата труда:				**1358,07**	**5704**
		Итого эксплуатация машин:				**67,18**	**282**
		Итого материалов:				**2015,93**	**8467**
		Накладные расходы	%	--		996,31	4185
		Сметная прибыль	%	8		352,13	1479
		Сметная стоимость:				**4753,71**	**19966**
10	**11-340108-0709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм**	**м2 поверхности**	**1,4000**		**4588,05**	**6423**
		Итого оплата труда:				**2841,39**	**3978**
		Итого эксплуатация машин:				**33,60**	**47**
		Итого материалов:				**1725,21**	**2415**
		Накладные расходы	%	--		1993,19	2790
		Сметная прибыль	%	8		526,50	737
		Сметная стоимость:				**7107,75**	**9951**
11	**11-070515-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**15,0000**		**721,64**	**10825**
		Итого оплата труда:				**486,18**	**7293**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**30**
		Итого материалов:				**234,39**	**3516**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		307,49	4612
		Сметная прибыль	%	8		82,33	1235
		Сметная стоимость:				**1111,46**	**16672**
		РАЗДЕЛ 3. КРЫША					
12	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3124**		**40637,47**	**12695**
		Итого оплата труда:				**24527,18**	**7662**
		Итого эксплуатация машин:				**13897,39**	**4342**
		Итого материалов:				**6587,89**	**2058**
		Накладные расходы	%	--		16937,73	5291
		Сметная прибыль	%	8		4606,02	1439
		Сметная стоимость:				**62181,23**	**19425**
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫШИ ОК-1					
13	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**1,0383**		**60028,30**	**62327**
		Итого оплата труда:				**39836,97**	**41363**
		Итого эксплуатация машин:				**19853,41**	**20614**
		Итого материалов:				**6587,89**	**6840**
		Накладные расходы	%	--		27295,12	28341
		Сметная прибыль	%	8		6985,87	7253
		Сметная стоимость:				**94309,29**	**97921**
14	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**30,1107**		**295,20**	**8889**
		Итого оплата труда:				**295,20**	**8889**
		Накладные расходы	%	--		176,38	5311
		Сметная прибыль	%	8		37,73	1136
		Сметная стоимость:				**509,31**	**15336**
15	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**30,1107**		**79,36**	**2390**
		Итого оплата труда:				**60,78**	**1830**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**560**
		Накладные расходы	%	--		36,98	1114
		Сметная прибыль	%	8		9,31	280

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**125,65**	**3784**
16	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**30,1107**		**62,91**	**1894**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**969**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**39**
		Итого материалов:				**29,62**	**892**
		Накладные расходы	%	--		20,34	613
		Сметная прибыль	%	8		6,66	201
		Сметная стоимость:				**89,91**	**2707**
17	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**30,1107**		**173,68**	**5230**
		Итого оплата труда:				**39,81**	**1199**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**62**
		Итого материалов:				**132,23**	**3981**
		Накладные расходы	%	--		28,61	861
		Сметная прибыль	%	8		16,18	487
		Сметная стоимость:				**218,47**	**6578**
18	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**690,0000**		**290,32**	**200321**
		Итого оплата труда:				**64,25**	**44332**
		Итого эксплуатация машин:				**9,78**	**6746**
		Итого материалов:				**218,72**	**150913**
		Накладные расходы	%	--		47,99	33115
		Сметная прибыль	%	8		27,07	18675
		Сметная стоимость:				**365,38**	**252111**
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
19	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**7,2432**		**76755,98**	**555959**
		Итого оплата труда:				**40803,33**	**295547**
		Итого эксплуатация машин:				**7137,76**	**51700**
		Итого материалов:				**31467,89**	**227928**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24237,52	175557
		Сметная прибыль	%	8		8079,48	58521
		Сметная стоимость:				**109072,98**	**790037**
20	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**210,0528**		**295,20**	**62007**
		Итого оплата труда:				**295,20**	**62007**
		Накладные расходы	%	--		176,38	37050
		Сметная прибыль	%	8		37,73	7925
		Сметная стоимость:				**509,31**	**106981**
21	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**210,0528**		**79,36**	**16670**
		Итого оплата труда:				**60,78**	**12766**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**3904**
		Накладные расходы	%	--		36,98	7768
		Сметная прибыль	%	8		9,31	1955
		Сметная стоимость:				**125,65**	**26394**
22	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**210,0528**		**62,91**	**13214**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**6763**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**274**
		Итого материалов:				**29,62**	**6222**
		Накладные расходы	%	--		20,34	4273
		Сметная прибыль	%	8		6,66	1399
		Сметная стоимость:				**89,91**	**18886**
23	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**210,0528**		**120,88**	**25392**
		Итого оплата труда:				**39,81**	**8363**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**434**
		Итого материалов:				**79,43**	**16685**
		Накладные расходы	%	--		26,71	5610
		Сметная прибыль	%	8		11,81	2480
		Сметная стоимость:				**159,40**	**33482**
		ВИТРАЖИ					
		ДВЕРИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**7,2040**		**2831,68**	**20399**
		Итого оплата труда:				**820,69**	**5912**
		Итого эксплуатация машин:				**147,17**	**1060**
		Итого материалов:				**1932,14**	**13919**
		Накладные расходы	%	--		610,38	4397
		Сметная прибыль	%	8		275,36	1984
		Сметная стоимость:				**3717,43**	**26780**
25	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**6,7200**		**1926,61**	**12947**
		Итого оплата труда:				**733,28**	**4928**
		Итого эксплуатация машин:				**146,35**	**983**
		Итого материалов:				**1117,86**	**7512**
		Накладные расходы	%	--		523,64	3519
		Сметная прибыль	%	8		196,02	1317
		Сметная стоимость:				**2646,27**	**17783**
26	**11-100501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**178,4022**		**1727,62**	**308211**
		Итого оплата труда:				**881,83**	**157320**
		Итого эксплуатация машин:				**158,16**	**28216**
		Итого материалов:				**760,59**	**135691**
		Накладные расходы	%	--		608,51	108560
		Сметная прибыль	%	8		186,89	33342
		Сметная стоимость:				**2523,02**	**450113**
27	**11-100501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**6,7200**		**1337,13**	**8985**
		Итого оплата труда:				**770,09**	**5175**
		Итого эксплуатация машин:				**156,43**	**1051**
		Итого материалов:				**486,29**	**3268**
		Накладные расходы	%	--		525,23	3530
		Сметная прибыль	%	8		148,99	1001

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2011,34**	**13516**
28	**21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**15,6062**		**24959,21**	**389518**
		Накладные расходы	%	--		898,53	14023
		Сметная прибыль	%	8		2068,62	32283
		Сметная стоимость:				**27926,36**	**435824**
29	**21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**13,4400**		**25799,69**	**346748**
		Накладные расходы	%	--		928,79	12483
		Сметная прибыль	%	8		2138,28	28738
		Сметная стоимость:				**28866,76**	**387969**
30	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**9,8000**		**1822,39**	**17859**
		Итого оплата труда:				**820,92**	**8045**
		Итого эксплуатация машин:				**329,87**	**3233**
		Итого материалов:				**761,15**	**7459**
		Накладные расходы	%	--		574,19	5627
		Сметная прибыль	%	8		191,73	1879
		Сметная стоимость:				**2588,30**	**25365**
31	**12-060101-2001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные наружные кроме балконных. Установка**	**полотно**	**5,0000**		**1449,06**	**7245**
		Итого оплата труда:				**1416,60**	**7083**
		Итого эксплуатация машин:				**47,65**	**238**
		Итого материалов:				**8,95**	**45**
		Накладные расходы	%	--		919,52	4598
		Сметная прибыль	%	8		189,49	947
		Сметная стоимость:				**2558,06**	**12790**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**9,8000**		**31524,89**	**308944**
		Накладные расходы	%	--		1134,90	11122
		Сметная прибыль	%	8		2612,78	25605
		Сметная стоимость:				**35272,57**	**345671**
33	**11011-790**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	**комплект**	**5,0000**		**5738,37**	**28692**
		Накладные расходы	%	--		206,58	1033
		Сметная прибыль	%	8		475,60	2378
		Сметная стоимость:				**6420,55**	**32103**
34	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2480**		**76514,56**	**18976**
		Итого оплата труда:				**72759,49**	**18044**
		Итого эксплуатация машин:				**3894,65**	**966**
		Итого материалов:				**1338,47**	**332**
		Накладные расходы	%	--		48660,23	12068
		Сметная прибыль	%	8		10013,98	2483
		Сметная стоимость:				**135188,77**	**33527**
35	**21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 ГОСТ 31173-2003**	**шт.**	**2,0000**		**94565,67**	**189131**
		Накладные расходы	%	--		3404,36	6809
		Сметная прибыль	%	8		7837,60	15675
		Сметная стоимость:				**105807,64**	**211615**
36	**12-060101-2006 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные внутренние в санузлах, кухонные, шкафные, антресольные. Установка**	**полотно**	**7,0000**		**1072,57**	**7508**
		Итого оплата труда:				**1040,11**	**7281**
		Итого эксплуатация машин:				**47,65**	**334**
		Итого материалов:				**8,95**	**63**
		Накладные расходы	%	--		675,45	4728
		Сметная прибыль	%	8		139,84	979
		Сметная стоимость:				**1887,85**	**13215**
37	**12067-3**	**Блоки дверные кабин санузлов ЛД-1**	**м2**	**8,9600**		**10100,71**	**90502**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		363,63	3258
		Сметная прибыль	%	8		837,15	7501
		Сметная стоимость:				**11301,48**	**101261**
		ДВЕРИ,ОКНА И СТАВНИ ЗАЩИТНЫЕ В РЕНТГЕНКАБИНЕТЕ					
		ДЗР-1 (1ШТ) И ДЗР-1-01 (1ШТ)					
38	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3500**		**49549,16**	**17342**
		Итого оплата труда:				**29230,01**	**10231**
		Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**6227**
		Итого материалов:				**7695,16**	**2693**
		Накладные расходы	%	--		20225,69	7079
		Сметная прибыль	%	8		5581,99	1954
		Сметная стоимость:				**75356,83**	**26375**
39	**УКАЗ.**	**СТОИМОСТЬ М.КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА С ДЕТАЛЯМИ ТРЕБУЮЩИМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ**	**Т**	**0,0800**		**134083,23**	**10727**
		Накладные расходы	%	--		4827,00	386
		Сметная прибыль	%	8		11112,82	889
		Сметная стоимость:				**150023,05**	**12002**
40	**12065-22 К=2**	**Полотна глухие**		**3,9400**		**19440,21**	**76594**
		Накладные расходы	%	--		699,85	2757
		Сметная прибыль	%	8		1611,20	6348
		Сметная стоимость:				**21751,26**	**85700**
41	**Ц1Ч2**	**СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗ СВИНЦА**	**Т**	**0,3040**		**37229,22**	**11318**
		Накладные расходы	%	--		1340,25	407
		Сметная прибыль	%	8		3085,56	938
		Сметная стоимость:				**41655,03**	**12663**
42	**21-050402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм ГОСТ 89-73**	**т**	**0,1520**		**634234,98**	**96404**
		Накладные расходы	%	--		22832,46	3471
		Сметная прибыль	%	8		52565,40	7990
		Сметная стоимость:				**709632,83**	**107864**
43	**11011-790**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	**комплект**	**1,0000**		**5738,37**	**5738**
		Накладные расходы	%	--		206,58	207
		Сметная прибыль	%	8		475,60	476

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6420,55**	**6421**
44	**11011-788**	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	**комплект**	**1,0000**		**8724,67**	**8725**
		Накладные расходы	%	--		314,09	314
		Сметная прибыль	%	8		723,10	723
		Сметная стоимость:				**9761,86**	**9762**
45	**12021**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	**т**	**0,0600**		**22986,64**	**1379**
		Итого оплата труда:				**18428,24**	**1106**
		Накладные расходы	%	--		20873,76	1252
		Сметная прибыль	%	8		3508,83	211
		Сметная стоимость:				**47369,23**	**2842**
46	**КАЛЬК.**	**ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ СВИНЦОМ**	**Т**	**0,1000**		**225990,23**	**22599**
		Накладные расходы	%	--		8135,65	814
		Сметная прибыль	%	8		18730,07	1873
		Сметная стоимость:				**252855,95**	**25286**
47	**21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**0,0390**		**6469,86**	**252**
		Накладные расходы	%	--		232,91	9
		Сметная прибыль	%	8		536,22	21
		Сметная стоимость:				**7239,00**	**282**
48	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**13,0000**		**347,31**	**4515**
		Итого оплата труда:				**56,89**	**740**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**9**
		Итого материалов:				**290,04**	**3771**
		Накладные расходы	%	--		47,75	621
		Сметная прибыль	%	8		31,60	411
		Сметная стоимость:				**426,67**	**5547**
49	**11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,0000**		**1631,59**	**21211**
		Итого оплата труда:				**1357,21**	**17644**
		Итого эксплуатация машин:				**3,52**	**46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**272,54**	**3543**
		Накладные расходы	%	--		829,26	10780
		Сметная прибыль	%	8		196,87	2559
		Сметная стоимость:				**2657,72**	**34550**
		ОЗС (1ШТ)					
50	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0100**		**314254,64**	**3143**
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**1595**
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		91475,89	915
		Сметная прибыль	%	8		32458,44	325
		Сметная стоимость:				**438188,98**	**4382**
51	**12021**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	**т**	**0,0100**		**22986,64**	**230**
		Итого оплата труда:				**18428,24**	**184**
		Накладные расходы	%	--		20873,76	209
		Сметная прибыль	%	8		3508,83	35
		Сметная стоимость:				**47369,23**	**474**
52	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,0000**		**3496,73**	**3497**
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**1157**
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**28**
		Итого материалов:				**2321,51**	**2322**
		Накладные расходы	%	--		850,08	850
		Сметная прибыль	%	8		347,75	348
		Сметная стоимость:				**4694,56**	**4695**
53	**21-050402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм ГОСТ 89-73**	**т**	**0,0100**		**634234,98**	**6342**
		Накладные расходы	%	--		22832,46	228
		Сметная прибыль	%	8		52565,40	526
		Сметная стоимость:				**709632,83**	**7096**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**11-150501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Витрины с металлическими переплетами. Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках**	**м2 площади остекления**	**0,1600**		**5380,18**	**861**
		Итого оплата труда:				**830,55**	**133**
		Итого эксплуатация машин:				**31,04**	**5**
		Итого материалов:				**4528,99**	**725**
		Накладные расходы	%	--		665,21	106
		Сметная прибыль	%	8		483,63	77
		Сметная стоимость:				**6529,02**	**1045**
55	**ПР.28-02-02**	**СТОИМОСТЬ СВИНЦОВОГО СТЕКЛА**	**ШТ**	**2,0000**		**18309,64**	**36619**
		Накладные расходы	%	--		659,15	1318
		Сметная прибыль	%	8		1517,50	3035
		Сметная стоимость:				**20486,29**	**40973**
56	**11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2**	**14,3400**		**2617,31**	**37532**
		Итого оплата труда:				**1382,95**	**19832**
		Итого эксплуатация машин:				**290,21**	**4162**
		Итого материалов:				**1025,25**	**14702**
		Накладные расходы	%	--		951,00	13637
		Сметная прибыль	%	8		285,47	4094
		Сметная стоимость:				**3853,78**	**55263**
57	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 К=0,6 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**14,3400**		**7246,54**	**103915**
		Накладные расходы	%	--		260,88	3741
		Сметная прибыль	%	8		600,59	8613
		Сметная стоимость:				**8108,00**	**116269**
58	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**16,0000**		**787,44**	**12599**
		Накладные расходы	%	--		28,35	454

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		65,26	1044
		Сметная стоимость:				**881,05**	**14097**
		СЗИ (1ШТ)И СЗИ-1 (1ШТ)					
59	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3800**		**49549,16**	**18829**
		Итого оплата труда:				**29230,01**	**11107**
		Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**6760**
		Итого материалов:				**7695,16**	**2924**
		Накладные расходы	%	--		20225,69	7686
		Сметная прибыль	%	8		5581,99	2121
		Сметная стоимость:				**75356,83**	**28636**
60	**УКАЗ.**	**СТОИМОСТЬ М.КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА С ДЕТАЛЯМИ ТРЕБУЮЩИМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ**	**Т**	**0,1200**		**134083,23**	**16090**
		Накладные расходы	%	--		4827,00	579
		Сметная прибыль	%	8		11112,82	1334
		Сметная стоимость:				**150023,05**	**18003**
61	**11-100103-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с двух сторон**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5,2500**		**3332,76**	**17497**
		Итого оплата труда:				**1072,47**	**5630**
		Итого эксплуатация машин:				**4,29**	**23**
		Итого материалов:				**2257,96**	**11854**
		Накладные расходы	%	--		784,41	4118
		Сметная прибыль	%	8		329,37	1729
		Сметная стоимость:				**4446,54**	**23344**
62	**Ц1Ч2**	**СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗ СВИНЦА**	**Т**	**0,2600**		**37229,22**	**9680**
		Накладные расходы	%	--		1340,25	348
		Сметная прибыль	%	8		3085,56	802
		Сметная стоимость:				**41655,03**	**10830**
63	**21-050402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм ГОСТ 89-73**	**т**	**0,1380**		**634234,98**	**87524**
		Накладные расходы	%	--		22832,46	3151

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		52565,40	7254
		Сметная стоимость:				**709632,83**	**97929**
64	**11011-788**	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	**комплект**	**2,0000**		**8724,67**	**17449**
		Накладные расходы	%	--		314,09	628
		Сметная прибыль	%	8		723,10	1446
		Сметная стоимость:				**9761,86**	**19524**
65	**12021**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	**т**	**0,1200**		**22986,64**	**2758**
		Итого оплата труда:				**18428,24**	**2211**
		Накладные расходы	%	--		20873,76	2505
		Сметная прибыль	%	8		3508,83	421
		Сметная стоимость:				**47369,23**	**5684**
66	**КАЛЬК.**	**ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ СВИНЦОМ**	**Т**	**0,1000**		**225990,23**	**22599**
		Накладные расходы	%	--		8135,65	814
		Сметная прибыль	%	8		18730,07	1873
		Сметная стоимость:				**252855,95**	**25286**
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ					
67	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**374,4000**		**3118,58**	**1167595**
		Итого оплата труда:				**844,01**	**315998**
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**18573**
		Итого материалов:				**2247,78**	**841568**
		Накладные расходы	%	--		644,78	241404
		Сметная прибыль	%	8		301,07	112720
		Сметная стоимость:				**4064,42**	**1521719**
68	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,8000**		**3118,58**	**96052**
		Итого оплата труда:				**844,01**	**25996**
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**1528**
		Итого материалов:				**2247,78**	**69232**
		Накладные расходы	%	--		644,78	19859
		Сметная прибыль	%	8		301,07	9273
		Сметная стоимость:				**4064,42**	**125184**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**94,0000**		**3118,58**	**293146**
		Итого оплата труда:				**844,01**	**79337**
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**4663**
		Итого материалов:				**2247,78**	**211291**
		Накладные расходы	%	--		644,78	60609
		Сметная прибыль	%	8		301,07	28300
		Сметная стоимость:				**4064,42**	**382056**
70	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**289,8000**		**3118,58**	**903763**
		Итого оплата труда:				**844,01**	**244595**
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**14376**
		Итого материалов:				**2247,78**	**651406**
		Накладные расходы	%	--		644,78	186856
		Сметная прибыль	%	8		301,07	87250
		Сметная стоимость:				**4064,42**	**1177869**
71	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**126,8000**		**3118,58**	**395435**
		Итого оплата труда:				**844,01**	**107021**
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**6290**
		Итого материалов:				**2247,78**	**285018**
		Накладные расходы	%	--		644,78	81758
		Сметная прибыль	%	8		301,07	38175
		Сметная стоимость:				**4064,42**	**515369**
72	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**55,3000**		**3118,58**	**172457**
		Итого оплата труда:				**844,01**	**46674**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**2743**
		Итого материалов:				**2247,78**	**124302**
		Накладные расходы	%	--		644,78	35656
		Сметная прибыль	%	8		301,07	16649
		Сметная стоимость:				**4064,42**	**224762**
73	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной мастикой, первый слой**	**м2**	**174,9000**		**136,85**	**23935**
		Итого оплата труда:				**38,58**	**6748**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**182**
		Итого материалов:				**97,40**	**17034**
		Накладные расходы	%	--		26,59	4651
		Сметная прибыль	%	8		13,08	2287
		Сметная стоимость:				**176,51**	**30872**
74	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**174,9000**		**3161,41**	**552930**
		Итого оплата труда:				**331,90**	**58050**
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**3040**
		Итого материалов:				**2820,75**	**493350**
		Накладные расходы	%	--		323,22	56530
		Сметная прибыль	%	8		278,77	48757
		Сметная стоимость:				**3763,39**	**658217**
75	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной мастикой, первый слой**	**м2**	**726,4000**		**136,85**	**99407**
		Итого оплата труда:				**38,58**	**28025**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**757**
		Итого материалов:				**97,40**	**70748**
		Накладные расходы	%	--		26,59	19315
		Сметная прибыль	%	8		13,08	9498
		Сметная стоимость:				**176,51**	**128220**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**726,4000**		**3161,41**	**2296445**
		Итого оплата труда:				**331,90**	**241094**
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**12625**
		Итого материалов:				**2820,75**	**2048996**
		Накладные расходы	%	--		323,22	234784
		Сметная прибыль	%	8		278,77	202498
		Сметная стоимость:				**3763,39**	**2733727**
77	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**1288,6000**		**275,80**	**355401**
		Итого оплата труда:				**58,44**	**75303**
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**1855**
		Итого материалов:				**216,61**	**279122**
		Накладные расходы	%	--		46,80	60305
		Сметная прибыль	%	8		25,81	33256
		Сметная стоимость:				**348,41**	**448962**
78	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**1097,8000**		**447,89**	**491695**
		Итого оплата труда:				**199,42**	**218920**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**1185**
		Итого материалов:				**247,91**	**272152**
		Накладные расходы	%	--		141,94	155823
		Сметная прибыль	%	8		47,19	51801
		Сметная стоимость:				**637,02**	**699319**
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
79	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,8000**		**298,88**	**17873**
		Итого оплата труда:				**212,04**	**12680**
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**145**
		Итого материалов:				**85,58**	**5118**
		Накладные расходы	%	--		131,14	7842
		Сметная прибыль	%	8		34,40	2057

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**464,42**	27772
80	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**356,9333**		**4318,86**	**1541543**
		Итого оплата труда:				**1879,32**	**670791**
		Итого эксплуатация машин:				**16,34**	**5831**
		Итого материалов:				**2431,38**	**867840**
		Накладные расходы	%	--		1222,42	436323
		Сметная прибыль	%	8		443,30	158229
		Сметная стоимость:				**5984,58**	**2136095**
81	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76,4000**		**72,63**	**5549**
		Итого оплата труда:				**66,78**	**5102**
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**38**
		Итого материалов:				**5,60**	**428**
		Накладные расходы	%	--		40,53	3096
		Сметная прибыль	%	8		9,05	692
		Сметная стоимость:				**122,21**	**9337**
82	**12-120101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**1129,1333**		**484,93**	**547549**
		Итого оплата труда:				**344,54**	**389032**
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**2802**
		Итого материалов:				**139,17**	**157145**
		Накладные расходы	%	--		228,41	257907
		Сметная прибыль	%	8		57,07	64436
		Сметная стоимость:				**770,41**	**869892**
83	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**294,6000**		**1949,38**	**574287**
		Итого оплата труда:				**919,14**	**270777**
		Итого эксплуатация машин:				**11,93**	**3514**
		Итого материалов:				**1022,55**	**301244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		639,61	188428
		Сметная прибыль	%	8		207,12	61017
		Сметная стоимость:				**2796,10**	**823732**
84	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**294,6000**		**333,35**	**98206**
		Итого оплата труда:				**238,51**	**70265**
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**714**
		Итого материалов:				**93,58**	**27568**
		Накладные расходы	%	--		147,41	43427
		Сметная прибыль	%	8		38,46	11331
		Сметная стоимость:				**519,22**	**152963**
85	**12-120101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**270,0000**		**578,79**	**156275**
		Итого оплата труда:				**259,52**	**70072**
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**670**
		Итого материалов:				**318,05**	**85875**
		Накладные расходы	%	--		179,74	48529
		Сметная прибыль	%	8		60,68	16384
		Сметная стоимость:				**819,21**	**221188**
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ФАСАДА					
86	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**1136,7140**		**194,31**	**220878**
		Итого оплата труда:				**29,90**	**33990**
		Итого эксплуатация машин:				**5,15**	**5857**
		Итого материалов:				**159,34**	**181128**
		Накладные расходы	%	--		25,30	28763
		Сметная прибыль	%	8		17,57	19971
		Сметная стоимость:				**237,19**	**269612**
87	**12-120102-0801 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**	**1136,7140**		**189,92**	**215885**
		Итого оплата труда:				**56,66**	**64410**
		Итого эксплуатация машин:				**11,28**	**12818**
		Итого материалов:				**122,83**	**139627**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		41,53	47208
		Сметная прибыль	%	8		18,52	21047
		Сметная стоимость:				**249,97**	**284141**
88	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**73,0000**		**958,84**	**69995**
		Итого оплата труда:				**621,57**	**45374**
		Итого эксплуатация машин:				**29,54**	**2157**
		Итого материалов:				**330,38**	**24117**
		Накладные расходы	%	--		387,40	28280
		Сметная прибыль	%	8		107,70	7862
		Сметная стоимость:				**1453,94**	**106137**
89	**11-150212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень**	**м2 отделываемой поверхности**	**73,0000**		**244,94**	**17880**
		Итого оплата труда:				**97,09**	**7087**
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**435**
		Итого материалов:				**142,21**	**10382**
		Накладные расходы	%	--		63,94	4667
		Сметная прибыль	%	8		24,71	1804
		Сметная стоимость:				**333,58**	**24352**
90	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**13,5000**		**3431,05**	**46319**
		Итого оплата труда:				**2661,87**	**35935**
		Итого эксплуатация машин:				**0,48**	**7**
		Итого материалов:				**768,70**	**10377**
		Накладные расходы	%	--		1753,32	23670
		Сметная прибыль	%	8		414,75	5599
		Сметная стоимость:				**5599,12**	**75588**
91	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**13,5000**		**194,31**	**2623**
		Итого оплата труда:				**29,90**	**404**
		Итого эксплуатация машин:				**5,15**	**70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**159,34**	**2151**
		Накладные расходы	%	--		25,30	342
		Сметная прибыль	%	8		17,57	237
		Сметная стоимость:				**237,19**	**3202**
92	**12-120102-0801 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**	**13,5000**		**189,92**	**2564**
		Итого оплата труда:				**56,66**	**765**
		Итого эксплуатация машин:				**11,28**	**152**
		Итого материалов:				**122,83**	**1658**
		Накладные расходы	%	--		41,53	561
		Сметная прибыль	%	8		18,52	250
		Сметная стоимость:				**249,97**	**3375**
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ПАНДУСЫ					
93	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,8480**		**12910,23**	**23858**
		Итого оплата труда:				**3280,46**	**6062**
		Итого эксплуатация машин:				**1496,15**	**2765**
		Итого материалов:				**8719,63**	**16114**
		Накладные расходы	%	--		2534,49	4684
		Сметная прибыль	%	8		1235,58	2283
		Сметная стоимость:				**16680,30**	**30825**
94	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2,1000**		**35915,94**	**75423**
		Итого оплата труда:				**8304,76**	**17440**
		Итого эксплуатация машин:				**3654,11**	**7674**
		Итого материалов:				**24730,57**	**51934**
		Накладные расходы	%	--		5465,79	11478
		Сметная прибыль	%	8		3310,54	6952
		Сметная стоимость:				**44692,27**	**93854**
95	**ССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,1000**		**270,00**	**567**
		Накладные расходы	%	--		9,72	20
		Сметная прибыль	%	8		22,38	47
		Сметная стоимость:				**302,10**	**634**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0667**		**152027,81**	**10140**
		Накладные расходы	%	--		5473,00	365
		Сметная прибыль	%	8		12600,06	840
		Сметная стоимость:				**170100,88**	**11346**
97	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,9500**		**26601,16**	**25271**
		Итого оплата труда:				**4511,29**	**4286**
		Итого эксплуатация машин:				**1341,98**	**1275**
		Итого материалов:				**21080,31**	**20026**
		Накладные расходы	%	--		3719,80	3534
		Сметная прибыль	%	8		2425,68	2304
		Сметная стоимость:				**32746,63**	**31109**
98	**11-270601-0401 РСНБ РК 2015 К=1,5**	**Покрытия пандуса из бетона В15, толщиной слоя 20 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,2000**		**5645,95**	**63235**
		Итого оплата труда:				**42,47**	**476**
		Итого эксплуатация машин:				**57,54**	**644**
		Итого материалов:				**5557,19**	**62241**
		Накладные расходы	%	--		229,79	2574
		Сметная прибыль	%	8		470,06	5265
		Сметная стоимость:				**6345,79**	**71073**
99	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**11,2000**		**304,36**	**3409**
		Итого оплата труда:				**283,60**	**3176**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**8**
		Итого материалов:				**20,40**	**228**
		Накладные расходы	%	--		153,46	1719
		Сметная прибыль	%	8		36,63	410
		Сметная стоимость:				**494,44**	**5538**
		ОТМОСТКА					
100	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,5300**		**12910,23**	**84304**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3280,46**	**21421**
		Итого эксплуатация машин:				**1496,15**	**9770**
		Итого материалов:				**8719,63**	**56939**
		Накладные расходы	%	--		2534,49	16550
		Сметная прибыль	%	8		1235,58	8068
		Сметная стоимость:				**16680,30**	**108922**
101	**11-270601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Бетонная отмостка, толщиной слоя 10 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**115,3000**		**1733,10**	**199826**
		Итого оплата труда:				**14,16**	**1632**
		Итого эксплуатация машин:				**19,18**	**2211**
		Итого материалов:				**1703,51**	**196415**
		Накладные расходы	%	--		71,24	8213
		Сметная прибыль	%	8		144,35	16643
		Сметная стоимость:				**1948,68**	**224683**
102	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**164,1943**		**429,00**	**70439**
		Накладные расходы	%	--		15,44	2536
		Сметная прибыль	%	8		35,56	5838
		Сметная стоимость:				**480,00**	**78813**
103	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**164,1943**		**561,39**	**92177**
		Накладные расходы	%	--		20,21	3318
		Сметная прибыль	%	8		46,53	7640
		Сметная стоимость:				**628,13**	**103135**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14527309**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3899359**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**272088**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**98654**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10193246**
		- перевозка грузов	Тенге				**162616**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2324129
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16851438
	Накладные расходы II уровня		Тенге				606652
	ИТОГО:		Тенге				17458090
	Сметная прибыль		Тенге				1396647
	ИТОГО по смете:		Тенге				18854737

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	226 257
итого	19 080 994
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	377 804
Итого в текущих ценах 2017г.	19 458 798
Итого в ценах 2018года к=1,0599383	20 625 125
коэффициент договорной цены к-0,5346	11 025 903
НДС, 12%	1 323 108
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	12 349 011

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО
_____Имангалиев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Орал-Стройград"_____ Бабаев Е.З.