Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Генподрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области»

Типовая межведомственная форма 3-КС

Утверждена постановлением Госкомстата Казахстан от 16.11.1994 г. №73

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2014 г.

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	№ Договора, дата .	Источник финансирования	Правовая форма Наименование	Код
	17	Договор № 32от 06.06.2014г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г.			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР(цена 2001 г.)	из гр.12			Всего к оплате за месяц
				Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них			Дополнительные затраты		НДС 12%	
					В отчётном месяце 2001г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области	59 518 756	34 420 388	38 550 835	34 484 310	14119447	-	-	-	-	4 130 447	38550835

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

В. М. Эпова

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А. К.

М.П.

1-й лист данных!

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Заказ 188-14а

Заказчик : _____

(наименование организации)

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **38550,835** тыс. тенге

В том числе:

возвратных сумм **148,541** тыс. тенге

налог на добавленную стоимость **4130,447** тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

августа

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2014г.

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы	8390,299			8390,299
2	2-1-2	Сантехнические работы ОВ	290,66	153,957		444,617
3	2-1-4	Электросиловое оборудование	56,148	138,316		194,464
4	2-1-5	Электроосвещение	154,152			154,152
		Итого по главе 2	8891,259	292,273		9183,532
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
5	3-1	Склад угля	403,509			403,509
		Итого по главе 3	403,509			403,509
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
6	4-1	Наружные сети электроснабжения	144,911	772,643		917,554
		Итого по главе 4	144,911	772,643		917,554

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
7 5-2	Асфальтобетонное покрытие проезда	247,756			247,756
	Итого по главе 5	247,756			247,756
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
8 6-4	Стокоприемник- дезинфектор	124,742			124,742
	Итого по главе 6	124,742			124,742
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9 7-1	Благоустройство участка	2374,378			2374,378
	Итого по главе 7	2374,378			2374,378
	Итого по главам 1-7	12186,555	1064,916		13251,471
	сметная з/плата				1220,278
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				6,802
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
10	Временные здания и сооружения (3,4 %)	414,343			414,343
	сметная з/плата (К=0,141)				58,422
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,331
	Итого по главе 8	414,343			414,343
	в т.ч. возвратных сумм (15 %)				62,151
	Итого по главам 1-8	12600,898	1064,916		13665,814
	сметная з/плата				1278,7
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				7,133
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
11 СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	277,22			277,22
	сметная з/плата (К=0,46)				127,521
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				0,776
12	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			126,009	126,009
13	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			50,404	50,404
	Итого по главе 9	277,22		176,413	453,633
	Итого по главам 1-9	12878,118	1064,916	176,413	14119,447
	сметная з/плата				1582,634

	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				7,909
	Итого по сметному расчету:				
14	**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**12878,118**	**1064,916**	**176,413**	**14119,447**
15	**- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)**	**30778,702**	**2545,149**	**421,627**	**33745,478**
	сметная з/плата				3782,495
16	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**674,91**	**674,91**
17	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**30778,702**	**2545,149**	**1096,537**	**34420,388**
18	**НДС (12 %)**			**4130,447**	**4130,447**
19	**Стоимость строительства**	**30778,702**	**2545,149**	**5226,984**	**38550,835**
	в т.ч. возвратных сумм				148,541

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора

ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

Проверила: Мусеева

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14а

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт выполненных работ №1 за август 2014г.

см. 2-1-1 Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**8390,299**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**836,475**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,773**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е8-20-1	п.32. Кладка наружных и внутренних стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	12,8	11669,09 929,25	274,19 103,5	149364 11894	3510 1325	15598 118	5,67 0,5	73 6
2	Е26-30-1	п.33. Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *м3 изоляции*	3,13	7627,27 3566,25	378,22 141,75	23873 11162	1184 444	11606 100	20,04 0,69	63 2
3	Е8-6-1	п.35. Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича-парапет *м3 кладки*	21,01	13751,84 699,75	335,84 126	288926 14702	7056 2647	20472 118	4,54 0,61	95 13
4	Е8-6-7	п.36. Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,76	12583,86	337,41	34731	931	2595	4,38	12

		м3 кладки								
5	Е7-44-10	п.37. Укладка перемычек массой до 0,3 т	17	670,5	126	1851	348	118	0,62	2
		шт сборных конструкций		111,81	66,43	1901	1129	1134	0,148	3
6	Е7-11-1	п.38. Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		23,85	23,85	405	405	140	0,1051	2
		шт сборных конструкций	10	399,4	250,96	3994	2510	3065	0,813	8
7	Е7-20-4	п.40. Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг		130,73	88,22	1307	882	140	0,3715	4
		т стальных элементов	0,14591	172169,94	1216,94	25121	178	1308	31,4	5
8	Е8-7-5			5940	459	867	67	140	2,25	–
		п.51. Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	347,55	1535,27	34,37	533583	11945	82789	1,21	421
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	65687	4473	118	0,0629	22
9	Е8-12-1	п.52. Армирование кладки стен и других конструкций	0,00384	8679,65	422,15	33	2	39	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	32	1	118	0,77	–
10	4-1-5	п.53. Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00384	47400		182				
		т								
11	Е26-30-4	п.54. Теплоизоляция перегородок изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,965	4791,45	374,4	4624	361	3055	17,5	17
		м3 изоляции		3026,25	139,5	2920	135	100	0,69	1
12	1-3-181	п.55. Плиты теплоизоляционные ISOVER	0,9457	14600		13807				
		м3								
13	Е15-36-1	п.56. Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	9,65	613,94	4,85	5925	47	2273	1,288	12
		м2								

14	1-1-2187	п.57. Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм		222,86	1,41	2151	14	105	0,0062	–	
		м2	10,1235	167		1691					
		Итого по разделу 1				**1087755**	**28853**			**709**	
		Стоимость: материалов, тенге				**112978**	**10741**			**52**	
						945924					
		Накладные расходы, тенге				143934					
		- заработная плата, тенге				21590					
		- трудоемкость, чел-ч				72					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73901					
		Всего по разделу, тенге				**1305590**					
		Сметная заработная плата, тенге				145309					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				833					
		Раздел 2 Перекрытие									
15	Е7-45-6	п.58. Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны									
		шт сборных конструкций	46	1628,58	373,54	74915	17183	38693	2,66	122	
				465,75	135,07	21425	6213	140	0,6052	28	
16	30-17-8	п.59. Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см									
		м2	336,294	2950		992067					
17	99-30-17(пл)і	п.60. Надбавка за каждый полный сантиметр изменения тощины на 1м2 площади отверстий									
		м2	336,294	45		15133					
18	Е6-22-7	п.61. Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм									
		м3	2,88	16832,58	383,89	48478	1106	7379	14,2	41	
				2295	145,01	6610	418	105	0,7083	2	

19 4-1-53	п.62. Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00384	65000		250				
	т								
20 4-1-95	п.63. Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0372	66000		2455				
	т								
21 4-1-6	п.64. Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,11622	45800		5323				
	т								
22 4-1-73	п.65. Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01674	65900		1103				
	т								
23 4-1-117	п.66. Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,04653	62100		2890				
	т								
24 Е7-53-6	п.67. Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных (кв-18-19-6)	2	1937,56	924,97	3875	1850	3150	4,83	10
	шт сборных конструкций		807,75	316,76	1616	634	140	1,2531	3
25 30-21-29	п.68. Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,35	15500		5425				
	м3								
26 Е7-20-1	п.69. Установка арматурных стыковых накладок	0,0527	89308,57	2434,57	4707	128	2425	170	9
	т стальных элементов		31950	920,25	1684	48	140	4,49	–
27 4-1-132	п.70. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0527	40200		2119				
	т								
	Итого по разделу 2				**1158740**	**20267**			**182**
	Стоимость: материалов, тенге				**31335** 1107138	**7313**			**33**
	Накладные расходы, тенге				51647				

	- заработная плата, тенге				7747				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72623				
	Всего по разделу, тенге				**1283010**				
	Сметная заработная плата, тенге				46395				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				241				
	Раздел 3 Кровля								
28	E8-8-3	1,75446	12271,92	365,89	21531	642	2674	6,66	12
	п.71. Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича		1154,25	137,25	2025	241	118	0,67	1
	м3 кладки	7,415	21304,82	334,28	157975	2479	31351	22,1	164
29	E10-14-1		3397,5	126	25192	934	120	0,62	5
	п.72. Установка стропил	1,164	20617,97	309,62	23999	360	3589	13,8	16
	м3 древесины в конструкции		2452,5	117	2855	136	120	0,57	1
30	E10-49-2	8,364	22541,72	316,57	188539	2648	36199	22,5	188
	п.73. Укладка по фермам прогонов из брусьев		3487,5	119,25	29169	997	120	0,58	5
	м3 древесины в конструкции	57,5	700,7	5,48	40290	315	5950	0,526	30
31	E10-12-1		84,15	2,07	4839	119	120	0,0101	1
	п.74. Установка элементов каркаса из брусьев	35,5	1301,27	7,54	46195	268	9266	1,43	51
	м3 древесины в конструкции		214,65	2,86	7620	102	120	0,0139	–
32	E10-5-1	0,82	22541,72	316,57	18484	260	3550	22,5	18
	п.75. Подшивка потолков досками обшивки		3487,5	119,25	2860	98	120	0,58	–
	м2 потолков	0,63397	175710,1	1826,1	111395	1158	7802	42,7	27
33	E10-3-5		8100	690,75	5135	438	140	3,37	2
	п.76. Устройство карнизов								
	м2 развернутой поверхности карнизов								
34	E10-5-1								
	п.77. Установка элементов каркаса из брусьев								
	м3 древесины в конструкции								
35	E7-20-3								
	п.79. Установка монтажных изделий массой до 20 кг								
	т стальных элементов								

36	4-1-6	п..80. Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,02117	45800		970			
37	Е12-15-3	п.81. Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	181,456	103,08	0,99	18704	180	2585	0,0694	13
				11,59	0,38	2103	69	119	0,0018	–
38	Е12-15-1	п.82. Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	44,919	190,36	1,19	8551	53	1467	0,155	7
				27	0,45	1213	20	119	0,0022	–
39	Е12-13-1	п.83. Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	369	59,54	4,93	21970	1819	13656	0,186	69
				29,25	1,85	10793	683	119	0,009	3
40	99-1-1СПрай	п.84 Нижняя кровельная плита толщ.170мм *м3*	76,014	16898,05		1284488				
41	Е12-17-1	п.85. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	369	225,92	15,94	83364	5882	17832	0,243	90
				34,65	5,96	12786	2199	119	0,0291	11
42	Е12-7-5	п.86. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	520	914,41	8,2	475493	4264	170808	1,71	889
				272,95	3,08	141934	1602	119	0,015	8
43	Е12-15-3	п.87. Устройство прокладной пароизоляции *м2 изолируемой поверхности*	520	12,58	0,99	6542	515	7408	0,0694	36
				11,59	0,38	6027	198	119	0,0018	1
44	1-1-1969	п.88. Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	572	38,09		21787				
45	Е12-12-1	п.89. Ограждение кровель перилами *м ограждения*	112	545,62	2,49	61109	279	1413	0,059	7
				9,68	0,92	1084	103	119	0,0045	1

46 Е12-12-1	п.90. Ограждение кровель перилами-снегозадержатель	112	13,42	2,49	1503	279	1413	0,059	7
	м ограждения		9,68	0,92	1084	103	119	0,0045	1
47 99-1-1	п.91. Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	18	194		3492				
	м								
48 99-1-1	п.92. Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	65	297		19305				
	м								
49 99-1-1	п.93. Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	14,5	396		5742				
	м								
50 99-1-1	п.94. Профиль пристенный	40	362,38		14495				
	м								
51 99-1-1	п.95. Снегозадержатель трубчатый	112	1259,42		141055				
	м								
52 Е10-15-1	п.96. Устройство слуховых окон	4	2339,39	81,61	9358	326	4774	6,08	24
	слуховое окно		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
53 6-1-153	п.97. Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 9-12 для сельскохозяйственных зданий	2,4564	4330		10636				
	м2								
54 Е15-201-3	п.98. Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	2,4564	382,25	1,65	939	4	88	0,215	1
	м2 площади. проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	82	2	105	0,003	–
55 Е12-7-6	п.99. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	15,6	837,54	8,2	13066	128	4443	1,48	23
	м2 кровли		236,25	3,08	3686	48	119	0,015	–
56 Е8-6-9	п.105. Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического (вентшахт)	5,98	11938,85	296,6	71394	1774	7239	5,95	36
	м3 кладки		915,75	110,25	5476	659	118	0,54	3

57	Е8-7-5								
	п.106. Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	47,34	1716,71	34,37	81269	1627	11276	1,21	57
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	8947	609	118	0,0629	3
58	Е7-44-10								
	п.107. Укладка перемычек массой до 0,3 т	11	111,81	66,43	1230	731	734	0,148	2
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	262	262	140	0,1051	1
59	30-15-64								
	п.108. Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,409	28100		11493				
	м3								
60	Е8-12-1								
	п.109. Армирование кладки стен и других конструкций	0,07296	8679,65	422,15	633	31	723	56,4	4
	т металлических изделий		8257,5	157,5	602	11	118	0,77	–
61	2-1-132								
	п.110. Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,07296	164485		12001				
	т								
62	Е26-30-4								
	п.111. Теплоизоляция перегородок изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	13,26	6892,45	374,4	91394	4965	41978	17,5	232
	м3 изоляции		3026,25	139,5	40128	1850	100	0,69	9
63	1-3-181								
	п.113. Плиты теплоизоляционные	1,36578	14600		19940				
	м3								
	Итого по разделу 3				**3100331**	**30987**			**2003**
					319754	**11609**			**57**
	Стоимость: материалов, тенге				2749590				
	Накладные расходы, тенге				388218				
	- заработная плата, тенге				58233				
	- трудоемкость, чел-ч				194				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				209313				
	Всего по разделу, тенге				**3697862**				

	Сметная заработная плата, тенге			389596					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			2254					
	Раздел 4 Проемы								
64	E10-91-5								
	п.127. Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	1,68	427,5	19,32	718	32	388	1,1121	2
	м2 проемов		185,83	6,39	312	11	120	0,0312	–
65	E10-91-6								
	п.128. Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	31,5	346,04	18,87	10900	594	5399	0,8165	26
	м2 проемов		136,44	6,39	4298	201	120	0,0312	1
66	E10-91-8								
	п.129. Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	5,66	348,93	18,88	1975	107	1206	1,0234	6
	м2 проемов		171,01	6,57	968	37	120	0,0321	–
67	99-1-1(пл)6-1	п.130. Блоки оконные из ПВХ профилей	33,2195	6433		213701			
		м2							
68	99-1-1(пл)6-1	п.131. Блоки оконные из ПВХ профилей	5,655	6596		37300			
		м2							
69	E10-22-2	п.132. Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	38,8745	240,88	5,58	9364	217	4486	0,586	23
		м2 проемов		94,05	2,12	3656	82	120	0,0103	–
70	6-1-197	п.133. Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	29,5	4100		120950			
		м							

71	6-1-191	п.147. Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	8,925	13000		116025			
72	99-1-1	п.153. Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся, глухие *м2*	48,5	4472		216892			
73	99-1-1	п.154. Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся, глухие *м2*	28,508	4472		127488			
		Итого по разделу 4				**855313**	**950**		**57**
						9234	**331**		**1**
		Стоимость: материалов, тенге				845129			
		Накладные расходы, тенге				11479			
		- заработная плата, тенге				1722			
		- трудоемкость, чел-ч				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52008			
		Всего по разделу, тенге				**918800**			
		Сметная заработная плата, тенге				11287			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				64			
		Раздел 5 Внутренняя отделка							
74	E15-69-4	п.201. Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	318,97	59,71	0,35	19046	112	17456	0,298	95
				51,98	0,14	16580	45	105	0,0007	–

75	E15-61-3	п.204. Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	500	366,3	4,07	183150	2035	71741	0,74	370
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	67840	485	105	0,0517	26
76	E15-61-1	п.205. Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	369,32	294,51	3,39	108768	1252	45650	0,65	240
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	43210	266	105	0,0505	19
77	E15-64-3	п.206. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	500	454,61	3,43	227305	1715	39396	0,4552	228
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	36865	655	105	0,0063	3
		Итого по разделу 5				**538269**	**5114**			**933**
						164495	**1451**			**48**
		Стоимость: материалов, тенге				368660				
		Накладные расходы, тенге				174243				
		- заработная плата, тенге				26136				
		- трудоемкость, чел-ч				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42751				
		Всего по разделу, тенге				**755263**				
		Сметная заработная плата, тенге				192082				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1068				

Раздел 6 Входные группы

6.1 Крыльцо Кр-1

78	E1-164-2	п.218. Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	21,1055	262,72	–	5545	–	6266	1,848	39

	м3 грунта								
			262,72	–	5545	–	113	–	–
79	Е1-166-2 п.219. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	17,4355	134,1	–	2338	–	2642	0,972	17
	м3 грунта								
			134,1	–	2338	–	113	–	–
80	Е8-3-1 п.220. Устройство песчаного основания под фундаменты	0,214	1678,2	97,07	359	21	38	0,78	–
	м3 основания								
			112,5	36	24	8	118	0,18	–
81	Е6-1-20 п.221. Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,67	11823,15	311,32	43391	1143	2153	2,82	10
	м3								
			441	117,61	1618	432	105	0,5744	2
82	Е8-4-7 п.222. Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	30,56	245,44	3,82	7501	117	1398	0,212	6
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1141	44	118	0,007	–
6.2 Пандус									
83	Е8-3-1 п.234. Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2375	1678,2	97,07	399	23	42	0,78	–
	м3 основания								
			112,5	36	27	9	118	0,18	–
84	Е6-1-20 п.235. Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,1	11823,15	311,32	36652	965	1819	2,82	9
	м3								
			441	117,61	1367	365	105	0,5744	2
85	Е8-4-7 п.236. Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,2	245,44	3,82	3731	58	696	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	568	22	118	0,007	–
6.3 Крыльцо Кр2									

86	E1-164-2	п.261. Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	24,3295	262,72	–	6392	–	7223	1,848	45
				262,72	–	6392	–	113	–	–
87	E1-166-2	п.262. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	20,8295	134,1	–	2793	–	3156	0,972	20
				134,1	–	2793	–	113	–	–
88	E8-3-1	п.263. Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	0,202	1678,2	97,07	339	20	35	0,78	–
				112,5	36	23	7	118	0,18	–
89	E6-1-20	п.264. Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	3,5	11823,15	311,32	41381	1090	2054	2,82	10
				441	117,61	1544	412	105	0,5744	2
90	E8-4-7	п.265. Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	35,46	245,44	3,82	8703	135	1623	0,212	8
				37,35	1,44	1324	51	118	0,007	–
91	E8-3-1	п.277. Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	0,125	1678,2	97,07	210	12	22	0,78	–
				112,5	36	14	5	118	0,18	–
92	E6-1-20	п.278. Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	1,75	11823,15	311,32	20691	545	1027	2,82	5
				441	117,61	772	206	105	0,5744	1
93	E8-4-7	п.279. Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	8	245,44	3,82	1964	31	367	0,212	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,007	–

6.4 Крыльцо Кр3

94	Е1-164-2	п.303. Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	4,3792	262,72 262,72	– –	1151 1151	– –	1301 113	1,848 –	8 –
95	Е1-166-2	п.304. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3,6542	134,1 134,1	– –	490 490	– –	554 113	0,972 –	4 –
96	Е8-3-1	п.305. Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	0,102	1678,2 112,5	97,07 36	171 11	10 4	18 118	0,78 0,18	– –
97	Е7-42-1	п.306. Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	1	396,16 76,28	172,69 60,21	396 76	173 60	190 140	0,476 0,2371	– –
98	Е7-42-2	п.307. Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	2	568,29 106,88	243,37 85,08	1137 214	487 170	538 140	0,668 0,3375	1 1
99	30-3-13	п.308. Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	0,725	12000		8700				
100	Е6-13-1	п.309. Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов-заделки *м3*	0,03	11804,47 490,5	86,6 32,72	354 15	3 1	17 105	3,06 0,1598	– –
101	Е8-6-1	п.310. Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,3825	11477,84 699,75	335,84 126	4390 268	128 48	373 118	4,54 0,61	2 –

		м3							
				490,5	32,72	15	1	105	0,1598	–
111	Е8-6-1	п.329. Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,56812	11129,84	335,84	6323	191	555	4,54	3
		м3 кладки								
				699,75	126	398	72	118	0,61	–
112	Е8-4-3	п.330. Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	1,675	819,91	11,21	1373	19	71	0,201	–
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	53	7	118	0,0205	–
113	Е8-4-7	п.331. Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,606	245,44	3,82	640	10	119	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	97	4	118	0,007	–
		Итого по разделу 6				**233693**	**6541**			**223**
						32827	**2415**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				194325				
		Накладные расходы, тенге				39941				
		- заработная плата, тенге				5991				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16418				
		Всего по разделу, тенге				**290052**				
		Сметная заработная плата, тенге				41233				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				252				
		Раздел 7 Разные работы								
114	Е6-1-1	п.344. Устройство бетонной подготовки	1,0773	10898,17	66,01	11741	71	250	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	211	27	105	0,1218	–

115 Е6-13-1	п.345. Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,815	11804,47	86,6	9621	71	448	3,06	2
	м3		490,5	32,72	400	27	105	0,1598	–
116 30-1-62	п.346. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,8923	284		537				
	м3								
117 Е8-4-7	п.347. Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	4,51	245,44	3,82	1107	17	205	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	168	6	118	0,007	–
118 Е7-14-1	п.348. Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	10	117,78	37,48	1178	375	1058	0,408	4
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	648	108	140	0,042	–
119 30-17-9	п.349. Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см П1-5	3,108	1950		6061				
	м2								
120 99-17-8(пл)А	п.350. Надбавка к поз.30-17-9 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2К=-1,000;	-3,108	45		-140				
	м2								
121 Е6-3-1	п.351. Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование Ф-1 под дымовую трубу	0,49	12822,31	260,48	6283	128	362	3,94	2
	м3		614,25	89,46	301	44	105	0,3512	–
122 Е11-11-1	п.352. Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.40мм	0,25	307,78	9,95	77	2	17	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	13	1	123	0,0182	–
123 Е11-11-2	п.353. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4;	0,25	209,2	2,68	52	1	1	0,0176	–

	м2 стяжки		2,52	1	1	–	123	0,0048	–
124	Е6-11-4								
	п.354. Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0242	126994,77	680,89	3073	16	147	33,1	1
	т		5535	256,5	134	6	105	1,26	–
125	Е9-53-3								
	п.355. Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,20845	16367,84	681,42	3412	142	2777	95	20
	т конструкций		14670	132,75	3058	28	90	0,65	–
126	2-1-237								
	п.356. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,20845	154400		32185				
	т								
127	Е6-1-1								
	п.357. Устройство бетонной подготовки	0,43332	10898,17	66,01	4722	29	101	1,35	1
	м3		195,75	24,93	85	11	105	0,1218	–
128	Е8-6-9								
	п.358. Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	3,26176	11938,85	296,6	38942	967	3949	5,95	19
	м3 кладки		915,75	110,25	2987	360	118	0,54	2
129	30-1-62								
	п.359. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,43332	284		123				
	м3								
130	Е8-4-7								
	п.360. Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12,104	245,44	3,82	2971	46	553	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	452	17	118	0,007	–
	Итого по разделу 7				**121945**	**1865**			**54**
					8458	**635**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				111622				

Накладные расходы, тенге	9868		
- заработная плата, тенге	1480		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7909		
Всего по разделу, тенге	**139722**		
Сметная заработная плата, тенге	10573		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	61		
Всего прямые затраты	**7096046**	**94577**	**4161**
	679081	**34495**	**202**
Стоимость: материалов, тенге	6322388		
Накладные расходы, тенге	819330		
- заработная плата, тенге	122899		
- трудоемкость, чел-ч	410		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	474923		
Всего по смете	**8390299**		
Сметная заработная плата, тенге	836475		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4773		

СДАЛ:

Ответственный за производство
строительно- монтажных работ

Шериздданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл. Заказ 188-14а

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области

Наименование объекта: Сантехнические работы ОВ

Акт выполненных работ №2 за август 2014г.

см. 2-1-2 Сантехнические работы ОВ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	444,617
Сметная заработная плата, тыс. тенге	40,081
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,215

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование								
1	Е18-2-1	п.1. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *котел*	1	12742,59 / 8203,95	1763,76 / 660,49	12743 / 8204	1764 / 660	11346 / 128	47,38 / 3,2239	47 / 3
2	80-1-1Прайс	п.2. Котел отопительный стальной марки КСТГ 45 на твердом топливе *шт*	2	42101,07		84202				
3	Е18-13-3	п.3. Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *насос*	2	4732,5	340,37	9465	681	8632	19,055	38

				3244,5	127,46	6489	255	128	0,618	1
4	80-1-1Прайс	п.4. Насос сетевой воды	2	8208,07		16416				
		шт								
5	80-1-1СПрай	п.5. Насос подпиточный Wilo-Star-RS 25/6	1	9839,8		9840				
		шт								
6	Е18-10-1	п.6. Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
7	80-1-1СПрай	п.7. Расширительный мембраннный бак	1	5874,99		5875				
		шт								
8	Е18-10-9	п.8. Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	2078,56	156,33	2079	156	2429	11,33	11
		бак		1840,1	57,94	1840	58	128	0,2884	–
9	80-1-1СПрай	п.9. Полиэтиленовый бак "АТР" 1000л	1	37624,27		37624				
		шт								
		Итого по разделу 1				**182823**	**2672**			**100**
						17173	**998**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				9021				
		оборудования, тенге				153957				
		Накладные расходы, тенге				23258				
		- заработная плата, тенге				3489				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3127				
		Всего по разделу, тенге				**209208**				
		Сметная заработная плата, тенге				21660				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				116				

Раздел 2 Отопление

10	Е18-6-1	п.23. Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	37,2	4331,44	35,77	161130	1331	5956	0,70246	26
				111,7	13,4	4155	498	128	0,06541	2
11	Е18-22-5	п.24. Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	27	62,81	–	1696	–	801	0,1236	3
				23,18	–	626	–	128	–	–
12	Е16-6-5	п.27. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	45	293,16	4,08	13192	184	3186	0,30591	14
				53,77	1,53	2420	69	128	0,00752	–
13	Е16-6-3	п.28. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	100	209,16	4,08	20916	408	7078	0,30591	31
				53,77	1,53	5377	153	128	0,00752	1
14	Е16-6-2	п.29. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	29	165,16	4,08	4790	118	2052	0,30591	9
				53,77	1,53	1559	44	128	0,00752	–
15	Е16-6-3	п.30. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	10	345,16	4,08	3452	41	708	0,30591	3
				53,77	1,53	538	15	128	0,00752	–
		Итого по разделу 2				**202303**	**2082**			**86**

	14675	779	3
Стоимость: материалов, тенге	185546		
Накладные расходы, тенге	19781		
- заработная плата, тенге	2967		
- трудоемкость, чел-ч	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13325		
Всего по разделу, тенге	**235409**		
Сметная заработная плата, тенге	18421		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	99		
Всего прямые затраты	**385126**	**4754**	**186**
	31848	**1777**	**7**
Стоимость: материалов, тенге	194567		
оборудования, тенге	153957		
Накладные расходы, тенге	43039		
- заработная плата, тенге	6456		
- трудоемкость, чел-ч	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16452		
Всего по смете	**444617**		
Сметная заработная плата, тенге	40081		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	215		

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14а

Наименование объекта: Электросиловое оборудование

Акт выполненных работ №3 за август 2014г.

см.2-1-4. Электросиловое оборудование

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**194,464**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**12,838**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,06**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-23-1	п.1. Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	1	2070 1215	–	2070 1215	–	1312 108	6,98 –	7 –
2	75-6-46	п.2 Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10 *шт*	1	106400		106400				
3	Ц8-572-8	п.3. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм *шт*	1	1245,7 261	66,7 13,5	1246 261	67 14	261 95	2 0,079	2 –
4	80-1-1Прайс	п.4. Щит силовой встраиваемый ШРВ-36 *шт*	1	2174,29		2174				
5	Ц8-526-1	п.5. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	15	501,2 227	13,2 2,3	7518 3405	198 35	3268 95	1 0,013	15 –
6	80-1-1СПрай	п.6. Выключатель автоматический 380В,25А трехполюсный ВА-47-63-25А-3п *шт*	1	200,4		200				
7	80-1-1СПрай	п.7. Выключатель автоматический 220В,25А двхполюсный ВД-63-25А-2п	1	1172,69		1173				

			шт							
8	80-1-1СПрайс	п.8. Выключатель автоматический 220В,16А двхполюсный ВД1-63-16А-2п	13	1172,69		15245				
			шт							
9	Ц8-68-1	п.9. Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	1,7	102,6	14,4	174	24	134	0,44	1
			м	80,1	2,8	136	5	95	0,017	–
10	99-1-1Прайс	п.10. Шина нулевая №85.63.10	1	70,5		71				
			шт							
11	99-1-1Прайс	п.11. Шина защитная	1	70,89		71				
			шт							
12	Ц8-572-8	п.12. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт	261	13,5	261	14	95	0,079	–
13	80-1-1Прайс	п.13. Щит силовой встраиваемый ШРВ-24	1	1197,24		1197				
			шт							
14	Ц8-526-1	п.14. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
			шт	227	2,3	2497	25	95	0,013	–
15	80-1-1СПрайс	п.15. Выключатель автоматический 380В,20А трехполюсный ВА-47-63-20А-3п	1	200,4		200				
			шт							
16	80-1-1СПрайс	п.16. Выключатель автоматический 220В,16А двхполюсный ВД1-63-16А-2п	10	1172,69		11727				
			шт							
17	Ц8-68-1	п.17. Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	1,7	102,6	14,4	174	24	134	0,44	1
			м	80,1	2,8	136	5	95	0,017	–
18	99-1-1Прайс	п.18. Шина нулевая №85.63.10	1	70,5		71				
			шт							
19	99-1-1Прайс	п.19. Шина защитная	1	70,89		71				
			шт							
20	Ц8-148-1	п.28. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	112	27,7	2,1	3102	235	2149	0,1	11
			м кабеля	19,7	0,5	2206	56	95	0,003	–
21	16-1-127	п.29. Кабели силовые не расспространеняющие горение ВВГ нг 5х4-0,66 ГОСТ16442-80	0,08568	158694		13597				
			1000м							

	,6-1-120	п.30. Кабели силовые не расспространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66	0,02856	39710		1134				
		1000м								
23	Е21-1-8	п.50. Прокладка стальных труб диаметром до 80 мм в бороздах, по основанию пола	8	78,99	12,22	632	98	567	0,36	3
		м труб								
				60,75	4,83	486	39	108	0,0235	–
24	8-6-25	п.51. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 80х4 мм	8,16	562		4586				
		м								
25	Ц8-420-1	п.52. Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	1	578,1	31,1	578	31	390	2,09	2
		шт								
				403	7,6	403	8	95	0,044	–
26	18-3-53	п.53. Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	1	244		244				
		шт								
		Всего прямые затраты				**180414**	**889**			**55**
						11006	**201**			–
		Стоимость: материалов, тенге				30203				
		оборудования, тенге				138316				
		Накладные расходы, тенге				10872				
		- заработная плата, тенге				1631				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3178				
		Всего по смете				**194464**				
		Сметная заработная плата, тенге				12838				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				60				

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14а

Наименование объекта: Электроосвещение

АКТ выполненных работ №4 за август 2014г.

см.2-1-5. Электроосвещение

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**154,152**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**51,707**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,294**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E21-2-1	п.55. Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами *м труб*	721	72,13 46,13	6,92 4,33	52006 33260	4989 3122	39293 108	0,286 0,0189	206 14
2	99-1-1	п.56. Труба гофрированная негорючая д.20мм *м*	728,21	7,13		5192				
3	E21-4-2	п.57. Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 *м*	721	11,04 9,23	1,1 0,66	7960 6655	793 476	7701 108	0,0581 0,0029	42 2

4	Е21-4-7	п.58. Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	239	4,55	–	1087	–	1064	0,0251	6
		м		4,12	–	985	–	108	–	–
5	99-1-1	п.59. Провод с медными жилами ПУНП сеч.3х1,5	854,9	32,87		28101				
		м								
6	99-1-1	п.60. Провод с медными жилами ПУНП сеч.2х1,5	133,9	22,57		3022				
		м								
		Всего прямые затраты				**97368**	**5782**			**254**
						40900	**3598**			**16**
		Стоимость: материалов, тенге				50686				
		Накладные расходы, тенге				48058				
		- заработная плата, тенге				7209				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8726				
		Всего по смете				**154152**				
		Сметная заработная плата, тенге				51707				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				294				

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14а

Наименование объекта: Склад угля

Акт выполненных работ №5 за август 2014г.

см.3-1. Склад угля. Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**403,509**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**20,971**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,117**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-2	п.1. Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	1,8	402,75 402,75	– –	725 725	– –	819 113	2,8 –	5 –
2	Е8-3-1	п.2. Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	0,072	1678,2 112,5	97,07 36	121 8	7 3	13 118	0,78 0,18	– –
3	Е6-1-13	п.3. Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	1,728	12323,75 771,75	95,97 36,25	21295 1334	166 63	1467 105	4,9 0,1771	8 –
4	30-1-62	п.4. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	1,728	284		491				
5	Е6-11-6	п.5. Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,05715	121637,97	11119,34	6952	635	706	42,5	2

6	Е9-17-1	п.6. Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т		7560	4200,75	432	240	105	20,52	1
		т конструкций	0,42284	4646,85	2285,57	1965	966	836	9,35	4
				1579,5	617,13	668	261	90	2,34	1
7	Е9-25-1	п.7. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м								
		т конструкций	0,51144	5030,5	2020,02	2573	1033	1277	14,1	7
				2272,5	502,43	1162	257	90	1,79	1
8	Е9-24-1	п.8. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м								
		т конструкций	0,17919	13864,97	4022,39	2484	721	1639	56,5	10
				9090	1071,86	1629	192	90	3,81	1
9	Е9-48-2	п.9. Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	1,11347	542,84	144,52	604	161	293	1,34	1
				292,5	–	326	–	90	–	–
10	2-1-245	п.10. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	1,11347	174660		194479				
11	Е9-42-1	п.12. Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
		м2	18,86	112,45	34,25	2121	646	1010	0,317	6
				51,08	8,45	963	159	90	0,0302	1
12	Е9-43-2	п.13. Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м								
		м2	46	332,24	125,08	15283	5754	7193	0,94	43
				144	29,74	6624	1368	90	0,103	5
13	1-1-434	п.14. Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
		м2	26,404	1190		31421				
14	1-1-437	п.15. Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7								
		м2	64,4	587		37803				

15	Е9-53-1	п.16. Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *т конструкций*	0,07	14806,01	1133,15	1036	79	837	82,1	6
				12892,5	398,25	902	28	90	1,95	–
16	2-2-1	п.17. Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25100				
17	Е11-1-2	п.18. Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	15	103,46	2,62	1552	39	213	0,0681	1
				10,51	0,99	158	15	123	0,0048	–
18	Е11-2-9	п.19. Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,5	11542,68	–	17314	–	1047	3,66	5
				567	–	851	–	123	–	–
		Всего прямые затраты				**363319**	**10207**			**98**
						15782	**2586**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				337330				
		Накладные расходы, тенге				17350				
		- заработная плата, тенге				2603				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22840				
		Всего по смете				**403509**				
		Сметная заработная плата, тенге				20971				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				117				

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14а

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт выполненных работ №6 за август 2014г.

см.4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**917,554**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**27,361**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,155**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия напряжением 0,4 кВ								
1	Е1-164-2	доп. Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	11,05	262,72 262,72	– –	2903 2903	– –	3280 113	1,848 –	20 –
2	Е1-27-2	доп. Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	10,9	6,48 –	6,48 2,1	71 –	71 23	22 97	– 0,00806	– –
3	30-8-92	доп. Песок природный *м3*	3,68	1330		4894				

4 Ц8-141-1	доп. Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	60	26,4	3,1	1584	186	1117	0,11	7
			19,1	0,5	1146	30	95	0,003	–
5 16-1-486	доп. Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 *1000м*	0,02	205600		4112				
6 16-1-487	доп. Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2К=2,000; *1000м*	0,08	283300		22664				
7 Ц8-158-15	доп. Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 *шт*	4	273,2	–	1093	–	760	1	4
			200	–	800	–	95	–	–
8 16-10-5	доп. Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3 *комплект*	4	3160		12640				
9 18-3-207	доп. Наконечники кабельные: 95-10-16-МА УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80) *шт*	16	279		4464				
10 Ц20-21-7	Подстанция трансформаторная типа КТП-П-А-1,25 на железобетонной опоре *шт*	1	6044,93	–	6045	–	1676	10	10
			1710	–	1710	–	98	–	–
11 80-1-1(пл)Пр	КТП 10/0,4кв 40 ква в комплекте *комплект*	1	341841		341841				

12 Ц8-25-1									
	Дизельная электростанция мощностью 30квт 380В	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
	подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
13 80-1-1(пл) Пр									
	Передвижная дизельная электростанция ДЭС30квт	1	430802		430802				
	шт								
14 Ц8-412-5	п.5. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	42	27	0,8	1134	34	842	0,13	5
	м		20,9	0,2	878	8	95	0,001	–
	Итого по разделу 1				**850710**	**10881**			**73**
	Стоимость: материалов, тенге				**12117**	**2379**			**14**
	оборудования, тенге				55069				
					772643				
	Накладные расходы, тенге				14345				
	- заработная плата, тенге				2152				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5545				
	Всего по разделу, тенге				**870600**				
	Сметная заработная плата, тенге				16648				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				94				
Раздел 2 Наружное освещение									
15 Е1-164-2	п.22. Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	17,28	262,72	–	4540	–	5130	1,848	32
	м3 грунта		262,72	–	4540	–	113	–	–

16 Е1-27-2	п.23. Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	17,28	6,48	6,48	112	112	35	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	36	97	0,00806	–
17 30-8-92	п.24. Песок природный	5,76	1330		7661				
	м3								
18 Ц8-141-1	п.25. Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	96	26,4	3,1	2534	298	1788	0,11	11
	м кабеля		19,1	0,5	1834	48	95	0,003	–
19 Ц8-402-1	п.26. Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	29	50,5	23,1	1465	670	761	0,13	4
	м		22,1	5,5	641	160	95	0,032	1
20 16-1-471	п.27. Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,1275	107800		13745				
	1000м								
21 Е27-18-4	п.39. Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	3,861	408,12	169,62	1576	655	1246	1,55	6
	м3 конструкции		238,5	4,07	921	16	133	0,0136	–
22 Е27-18-2	п.40. Разборка щебеночных покрытий и оснований	12,012	66,76	51,26	802	616	402	0,117	1
	м3 конструкции		15,5	9,62	186	116	133	0,0356	–
23 П9-40-1	п.41. Щебень - погрузка	26,9412	25,7	25,7	692	692	485	–	–
	т		–	17,99	–	485	100	0,03778	1
24 П7-3-1	п.42. Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	26,9412	40,92	40,92	1102	1102	220	–	–
	т		–	8,18	–	220	100	0,01718	–

Итого по разделу 2	**34229**	**4145**	**54**
	8122	**1081**	**2**
Стоимость: материалов, тенге	21962		
Накладные расходы, тенге	10067		
- заработная плата, тенге	1510		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2658		
Всего по разделу, тенге	**46954**		
Сметная заработная плата, тенге	10713		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	61		
Всего прямые затраты	**884939**	**15026**	**127**
	20239	**3460**	**16**
Стоимость: материалов, тенге	77031		
оборудования, тенге	772643		
Накладные расходы, тенге	24412		
- заработная плата, тенге	3662		
- трудоемкость, чел-ч	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8203		
Всего по смете	**917554**		
Сметная заработная плата, тенге	27361		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	155		

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14а

Наименование объекта: Стокоприемник- дезинфектор

Акт выполненных работ №8 за август 2014года

см. 6-4.1 Стокоприемник- дезинфектор

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**124,742**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**9,947**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,052**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	п.1. Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	30,27341	27,84	26,18	843	793	260	0,0115	–
				1,66	7,2	50	218	97	0,025	1
2	Е1-163-2	п.2. Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	0,52978	423,9	–	225	–	254	2,796	1
				423,9	–	225	–	113	–	–
3	Е1-27-2	п.3. Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	22,023	6,48	6,48	143	143	45	–	–
				–	2,1	–	46	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	п.4. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,447	134,1	–	328	–	371	0,972	2

		м3 грунта						
			134,1	–	328	–	113	–	–
5	Е1-134-1	п.5. Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24,47	21,55	4,52	527	111	404	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	417	–	97	–	–
6	Е11-13-3	п.6. Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	7,065	1331,06	49,1	9404	347	852	0,526	4
		м2 покрытия								
			79,66	18,4	563	130	123	0,0898	1
7	Е23-13-7	п.7, Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	2,09	9826,51	1152,38	20537	2408	4841	8,062	17
		м3 конструкций колодцев								
			1350,23	431,55	2822	902	130	2,108	4
8	30-1-62	п.8. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,09	284		594				
		м3								
9	30-1-63	п.9. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,09	331		692				
		м3								
10	30-18-24	п.10. Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,24	28900		35836				
		м3								
11	30-1-45	п.11.Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-1,24	266		-330				
		м3								
12	30-1-46	п.12. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-1,24	143		-177				
		м3								
13	30-18-38	п.13. Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	9160		8152				

		м							
14	30-18-36	п.14. Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	4570		4067			
		м							
15	30-18-41	п.15. Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	1	2200		2200			
		шт							
16	Е13-24-1	п.16. Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734 (без ст-сти материалов) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	10,665	17,3	0,24	185	3	156	0,0828	1
		м2		16,16	0,1	172	1	90	0,0004	–
17	Е15-61-1	п.17. Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2,83	293	3,39	829	10	350	0,65	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	331	2	105	0,0505	–
18	Е11-11-1	п.18. Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	291,87	9,95	916	31	216	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
19	Е11-11-2	п.19. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15;	3,14	724,83	10,05	2276	32	52	0,066	–
		м2 стяжки		9,45	3,75	30	12	123	0,018	–
20	1-1-705	п.20. Пудра алюминиевая ПП-2	0,0047	281300		1322				
		т								
21	Е6-36-4	п.21. Железнение поверхности	5,97	55,56	0,23	332	1	322	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	306	1	105	0,0004	–
22	Е10-12-1	п.22. Крышка деревянная	0,385	700,7	5,48	270	2	40	0,526	–
		м2 потолков		84,15	2,07	32	1	120	0,0101	–
23	11-4-10	п.23. Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								

24 Е22-33-5	п.24. Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,01558	247994,13	49389,75	3864	769	1650	312,7	5
	т фасонных частей		62775	18657	978	291	130	91,12	1
25 Е16-5-2	п.25.Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	2,5	190,68	10,58	477	26	474	0,77	2
	м трубопровода		144	3,96	360	10	128	0,0194	–
26 8-2-25	п.26. Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 мм	2,495	193		482				
	м								
	Всего прямые затраты				**107394**	**4676**			**40**
	Стоимость: материалов, тенге				**6778** 95940	**1626**			**7**
	Накладные расходы, тенге				10287				
	- заработная плата, тенге				1543				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7061				
	Всего по смете				**124742**				
	Сметная заработная плата, тенге				9947				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				52				

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14а

Наименование объекта: Благоустройство участка

Акт выполненных работ №9 за август 2014 года

см.№7-1-1 Благоустройство участка

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2374,378**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**214,909**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,106**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вертикальная планировка участка								
1	Е1-30-1	п.1. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	4600	0,28 –	0,28 0,09	1288 –	1288 414	402 97	– 0,00035	– 2
2	Е1-24-1	п.2. Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м-растительного *м3 грунта*	2060	7,91 –	7,91 2,57	16295 –	16295 5294	5135 97	– 0,00984	– 20
3	Е1-12-13	п.3. Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	1120	22,04 1,31	20,73 5,7	24685 1467	23218 6384	7615 97	0,00911 0,0198	10 22

4 П7-1-1	п.4. Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=0,728; кэкс1=0,728; кзпм1=0,728; *т*	1344	19,7 –	19,7 3,94	26477 –	26477 5295	5295 100	– 0,00827	– 11
5 Е1-24-2	п.5. Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1923	9,24 –	9,24 3	17769 –	17769 5769	5605 97	– 0,0115	– 22
6 Е1-24-2	п.6. Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м-недостающего *м3 грунта*	1377,09	9,24 –	9,24 3	12724 –	12724 4131	4007 97	– 0,0115	– 16
7 Е1-24-10	п.7. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м3 грунта*	1377,09	31,64 –	31,64 10,27	43571 –	43571 14143	13719 97	– 0,03936	– 54
	Итого по разделу 1				**142836**	**141369**			**10**
					1467	**41439**			**147**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				41778				
	- заработная плата, тенге				6267				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11077				
	Всего по разделу, тенге				**195691**				
	Сметная заработная плата, тенге				49173				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				178				

Раздел 2 Ограждение участка

8 Е1-149-2	п.15. Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	91	209,01	180,88	19020	16460	7305	0,196	18
	яма		28,13	54,63	2560	4971	97	0,213	19
9 Е6-1-13	п.16. Устройство бетонных фундаментов-столбов	39,13	12935,75	95,97	506176	3755	33198	4,9	192
	м3		771,75	36,25	30199	1418	105	0,1771	7
10 Е6-1-13	п.17. Устройство бетонных фундаментов-столбов-под ЗД-1	0,3	12323,75	95,97	3697	29	255	4,9	1
	м3		771,75	36,25	232	11	105	0,1771	–
11 30-1-62	п.18. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	39,43	284		11198				
	м3								
12 30-1-63	п.19. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3	331		99				
	м3								
13 Е6-11-7	п.20. Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0105	93997,62	304,24	987	3	365	198	2
	т		33075	114,75	347	1	105	0,56	–
14 Е9-34-5	п.21. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	4,02817	9621,19	2162,21	38756	8710	12436	17,3	70
	т конструкций		3015	415,31	12145	1673	90	1,56	6
15 2-1-117	п.22. Стойки фахверка-забора	4,02076	113100		454748				
	т								
16 Е9-24-1	п.23. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1,99028	13864,97	4022,39	27595	8006	18203	56,5	112
	т конструкций		9090	1071,86	18092	2133	90	3,81	8

17 Е9-48-1	п.24. Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,99028	1333,5	312,12	2654	621	1217	2,96	6
	т		679,5	–	1352	–	90	–	–
18 2-1-268	п.25. Сварная решетка ограждения	1,99028	134000		266698				
	т								
19 Е9-24-1	п.26. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1,72028	13864,97	4022,39	23852	6920	15733	56,5	97
	т конструкций		9090	1071,86	15637	1844	90	3,81	7
20 Е9-48-1	п.27. Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,72028	1333,5	312,12	2294	537	1052	2,96	5
	т		679,5	–	1169	–	90	–	–
21 2-1-260	п.28. Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,72028	114900		197660				
	т								
22 Е9-43-2	п.29. Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	296,6	330,53	125,08	98035	37099	46378	0,94	279
	м2		144	29,74	42710	8821	90	0,103	31
23 1-1-435	п.30. Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	296,6	896		265754				
	м2								
	Итого по разделу 2				**1919223**	**82140**			**782**
	Стоимость: материалов, тенге				**124443** 1712640	**20872**			**78**
	Накладные расходы, тенге				136142				
	- заработная плата, тенге				20421				
	- трудоемкость, чел-ч				68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				123322				

Всего по разделу, тенге	**2178687**		
Сметная заработная плата, тенге	165736		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	928		
Всего прямые затраты	**2062059**	**223509**	**792**
Стоимость: материалов, тенге	**125910**	**62311**	**225**
Накладные расходы, тенге	1712640		
- заработная плата, тенге	177920		
- трудоемкость, чел-ч	26688		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	89		
	134399		
Всего по смете	**2374378**		
Сметная заработная плата, тенге	214909		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1106		

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____