Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Генподрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области»

Типовая межведомственная форма 3-КС

Утверждена постановлением Госкомстата Казахстан от 16.11.1994 г. №73

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2014 г.

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	№ Договора, дата	Источник финансирования	Правовая форма Наименование	Код
	17	Договор № 32от 06.06.2014г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г.				из гр.12			Всего к оплате за месяц
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнительные затраты		НДС 12%	
					В отчётном месяце 2001г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области	20 967 921	18 721 358	20 967 921	34 484 310	7 679 612	-	-	-	-	2 246 563	20 967 921

Заказчик:

Вр. и.о. Руководителя ГУ "Управления строительства акимата Костанайской области"

Н.М. Эпова

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А. К.

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Генподрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области»

Типовая межведомственная форма 3-КС

Утверждена постановлением Госкомстата Казахстан от 16.11.1994 г. №73

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2014 г.

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	№ Договора, дата .	Источник финансирования	Правовая форма Наименование	Код
	17	Договор № 32от 06.06.2014г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г.			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР(цена 2001 г.)	из гр.12		НДС 12%	Всего к оплате за месяц
				Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них			Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце 2001г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области	20 967 921	18 721 358	20 967 921	34 484 310	7 679 612	-	-	-	-	2 246 563	20 967 921

Заказчик:

Вр. И.о. Руководителя ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

В. М. Эпова

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А. К.

М.П.

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Заказ 188-14

Заказчик : _____

(наименование организации)

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **20967,921** тыс. тенге

В том числе:

возвратных сумм **87,383** тыс. тенге

налог на добавленную стоимость **2246,563** тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2014г.

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Разбивка осей здания	3,079			3,079
2	1-2	Снос деревьев	30,575			30,575
		Итого по главе 1	33,654			33,654
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Общестроительные работы	6343,793			6343,793
		Итого по главе 2	6343,793			6343,793
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	5-1	Наружные сети телефонизации	111,926			111,926
		Итого по главе 5	111,926			111,926
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	6-1	Наружные сети водопровода	438,599			438,599
6	6-2	Наружная канализация	103,425			103,425
7	6-3	Накопитель сточных вод емк. 5м3	137,609			137,609
		Итого по главе 6	679,633			679,633
		Итого по главам 1-7	7169,006			7169,006
		сметная з/плата				598,214
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,246

	Глава 8. Временные здания и сооружения			
8	Временные здания и сооружения (3,4 %)	243,746		243,746
	сметная з/плата (К=0,141)			34,368
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)			0,195
	Итого по главе 8	243,746		243,746
	в т.ч. возвратных сумм (15 %)			36,562
	Итого по главам 1-8	7412,752		7412,752
	сметная з/плата			632,582
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			3,441
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
9 СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	163,081		163,081
	сметная з/плата (К=0,46)			75,017
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)			0,457
10	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		74,128	74,128
11	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		29,651	29,651
	Итого по главе 9	163,081	103,779	266,86
	Итого по главам 1-9	7575,833	103,779	7679,612
	сметная з/плата			811,378
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			3,898
	Итого по сметному расчету:			
12	**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**7575,833**	**103,779**	**7679,612**
13	**- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)**	**18106,241**	**248,032**	**18354,273**
	сметная з/плата			1939,193
14	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**		**367,085**	**367,085**
15	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**18106,241**	**615,117**	**18721,358**
16	**НДС (12 %)**		**2246,563**	**2246,563**
17	**Стоимость строительства**	**18106,241**	**2861,68**	**20967,921**
	в т.ч. возвратных сумм			87,383

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Генподрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области»

Типовая межведомственная форма 3-КС

Утверждена постановлением Госкомстата Казахстан от 16.11.1994 г. №73

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2014 г.

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	№ Договора, дата	Источник финансирования	Правовая форма Наименование	Код
	17	Договор № 32от 06.06.2014г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г.				из гр.12			Всего к оплате за месяц
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнительные затраты		НДС 12%	
					В отчётном месяце 2001г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену с.Родина г.Аркалыка Костанайской области	20 967 921	18 721 358	20 967 921	34 484 310	7 679 612	-	-	-	-	2 246 563	20 967 921

Заказчик:

Исп. И.о. Руководителя ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

В. М. Эпова

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А. К.

М.П.

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказ 188-14

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области

Наименование объекта: Разбивка осей здания, снос деревьев

Акт выполненных работ №1 за июль 2014г.

см. 1-1 Разбивка осей здания

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге 3,079
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-1-1(пл)РД	Разбивка основных осей здания / км хода	0,094	32760		3079				
		Всего прямые затраты				3079	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				3079				
		Всего по смете				3079				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М.

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х.

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14

Наименование объекта: Снос деревьев

АКТ выполненных работ №2 за июль 2014г.

Снос деревьев

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	30,575
Сметная заработная плата, тыс. тенге	12,348
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,062

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-191-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 32 см	19	30,45	2,1	579	40	388	0,164	3
		дерево		28,35	0,79	539	15	70	0,0045	–
2	Е1-193-13	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	19	98,36	7,46	1869	142	1246	0,59	11
		дерево		90,9	2,79	1727	53	70	0,016	–
3	Е1-192-3	Трелевка древесины диаметром свыше 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	19	226,36	166,06	4301	3155	1635	0,419	8
		хвост		60,3	62,64	1146	1190	70	0,24	5
4	Е1-197-2	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	19	34,53	34,53	656	656	153	–	–
		пень		–	11,51	–	219	70	0,0376	1

5	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	19	18,7	18,7	355	355	86	–	–
		яма		–	6,49	–	123	70	0,0212	–
6	Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	19	12,86	12,86	244	244	57	–	–
		пень		–	4,28	–	81	70	0,014	–
7	Е1-202-1	Вывозка пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м	19	15,76	12,11	299	230	107	0,0253	–
		пень		3,65	4,44	69	84	70	0,0145	–
8	Е1-202-3	Добавлять на каждые последующие 100 м при вывозке пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами ктрр1=99; ктрм1=99; кзпр1=99; кзкс1=99; кзпм1=99;	19	268,98	206,61	5111	3926	1837	0,4257	8
		пень		62,37	75,74	1185	1439	70	0,2475	5
9	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,46	2785,86	2785,86	1281	1281	186	–	–
		га		–	578,34	–	266	70	1,89	1
10	Е1-204-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в торфяных и переувлажненных грунтах	0,46	2387,88	2387,88	1098	1098	160	–	–
		га		–	495,72	–	228	70	1,62	1
11	Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,46	4986,91	4986,91	2294	2294	535	–	–
		га		–	1661,58	–	764	70	5,43	2
12	Е1-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,46	1586,45	1586,45	730	730	186	–	–
		га		–	578,34	–	266	70	1,89	1

13 Е1-210-3									
Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	га	0,46	4791,64	507,64	2204	234	1247	25,8	12
			3712,5	157,9	1708	73	70	0,77	–
Всего прямые затраты					**21021**	**14385**			**42**
					6374	**4801**			**16**
Стоимость: материалов, тенге					262				
Накладные расходы, тенге					7823				
- заработная плата, тенге					1173				
- трудоемкость, чел-ч					4				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1731				
Всего по смете					**30575**				
Сметная заработная плата, тенге					12348				
Нормативная трудоемкость, чел-ч					62				

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М.

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х.

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г.

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 188-14

АКТ выполненных работ №3 за июль 2014г.

Основание: см. 2-1-1 Общестроительные работы

Сметная стоимость, тыс. тенге	6343,793
Сметная заработная плата, тыс. тенге	466,105
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,525

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход								
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	668,5	0,28 / –	0,28 / 0,09	187 / –	187 / 60	58 / 97	– / 0,00035	– / –
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	193,2936	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	5381 / 321	5060 / 1392	1662 / 97	0,0115 / 0,025	2 / 5
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;								
		м3 грунта	5,7988	262,72 / 262,72	– / –	1523 / 1523	– / –	1721 / 113	1,848 / –	11 / –

4 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	194,87	6,01	6,01	1171	1171	393	–	–
			–	2,08	–	405	97	0,00681	1
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	62,6	6,48	6,48	406	406	127	–	–
			–	2,1	–	131	97	0,00806	1
6 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	м3 грунта	325,47	27,84	26,18	9061	8521	2797	0,0115	4
			1,66	7,2	540	2343	97	0,025	8
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
	м3 грунта	38,8	134,1	–	5203	–	5879	0,972	38
			134,1	–	5203	–	113	–	–
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	388,07	21,55	4,52	8363	1754	6411	0,108	42
			17,03	–	6609	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**31295**	**17099**			**97**
	Стоимость: материалов, тенге				**14196**	**4331**			**15**
					–				
	Накладные расходы, тенге				19048				
	- заработная плата, тенге				2857				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3021				
	Всего по разделу, тенге				**53364**				
	Сметная заработная плата, тенге				21384				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				122				

Раздел 2 Фундаменты

9	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;								
		м2 покрытия	133,08	1331,06	49,1	177137	6534	16052	0,526	70
				79,66	18,4	10601	2449	123	0,0898	12
10	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м								
		шт сборных конструкций	36	408,67	272,99	14712	9828	11599	0,825	30
				135,68	94,48	4884	3401	140	0,3633	13
11	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м								
		шт сборных конструкций	13	626,36	424,53	8143	5519	6394	1,21	16
				201,83	149,49	2624	1943	140	0,6067	8
12	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)								
		м3	25,8	22800		588240				
13	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	0,87	12496,77	353,46	10872	308	656	3,6	3
				585	133,52	509	116	105	0,6521	1
14	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,0255	65900		1680				
15	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм								
		т	0,00176	50800		89				
16	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
		шт сборных конструкций	108	396,16	172,69	42785	18651	20637	0,476	51
				76,28	60,21	8238	6503	140	0,2371	26
17	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
		шт сборных конструкций	28	568,29	243,37	15912	6814	7525	0,668	19
				106,88	85,08	2993	2382	140	0,3375	9

18	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	25	847,27	389,08	21182	9727	10179	0,937	23
				153,9	136,92	3848	3423	140	0,5542	14
19	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	74	1228,94	598,4	90942	44282	42444	1,18	87
				195,53	214,16	14469	15848	140	0,911	67
20	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	73,885	11100		820124				
21	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	6,234	11500		71691				
22	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	22,624	12000		271488				
23	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов *м3*	1,85	11804,47	86,6	21838	160	1016	3,06	6
				490,5	32,72	907	61	105	0,1598	–
24	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	8	111,81	66,43	894	531	535	0,148	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1
25	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,296	28100		8318				
26	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-монолитный пояс *м3*	2,949	10375,42	353,46	30597	1042	2225	3,6	11
				585	133,52	1725	394	105	0,6521	2
27	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	1,54	61200		94248				

28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0775	41200			3193			
29	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	63,908	284			18150			
30	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	26,966	331			8926			
31	Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	174,46	204,65		0,24	35703	42	2552	0,0828	14
				16,16		0,1	2819	17	90	0,0004	–
		Итого по разделу 2					**2356864**	**103438**			**331**
		Стоимость: материалов, тенге					**53808**	**36728**			**153**
		Накладные расходы, тенге					2199618				
		- заработная плата, тенге					121814				
		- трудоемкость, чел-ч					18272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					61				
		Всего по разделу, тенге					148721				
		Сметная заработная плата, тенге					**2627399**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					108808				
							545				
	Раздел 3 Стены										
32	Е8-20-1	п.32. Кладка наружных и внутренних стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	115	11669,09		274,19	1341945	31532	140145	5,67	652

			929,25	103,5	106864	11903	118	0,5	58
33	E26-30-1	п.33. Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме							
		м3 изоляции	28,4	7627,27	378,22	216614	10741	105308	20,04	569
			3566,25	141,75	101282	4026	100	0,69	20
34	1-3-181	п.34. Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие							
		м3	30,5841	14600		446528			
35	E8-6-7	п.36. Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича							
		м3 кладки	24,8	12583,86	337,41	312080	8368	23309	4,38	109
			670,5	126	16628	3125	118	0,62	15
36	E7-44-10	п.37. Укладка перемычек массой до 0,3 т	68	111,81	66,43	7603	4517	4542	0,148	10
		шт сборных конструкций							
			23,85	23,85	1622	1622	140	0,1051	7
37	30-15-64	п.39. Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)							
		м3	3,868	28100		108691			
38	E7-20-4	п.40, Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (УП-1-4)							
		т стальных элементов	0,62	172169,94	1216,94	106745	755	5555	31,4	19
			5940	459	3683	285	140	2,25	1
39	E7-20-3	п.41. Установка монтажных изделий массой до 20 кг (УП-5)							
		т стальных элементов	0,00528	175710,1	1826,1	928	10	66	42,7	–
			8100	690,75	43	4	140	3,37	–
40	E7-20-1	п.42. Установка арматурных стыковых накладок	0,01891	91608,57	2434,57	1732	46	869	170	3
		т стальных элементов							
			31950	920,25	604	17	140	4,49	–
41	E8-12-1	п.43. Армирование кладки стен и других конструкций (простенков)							
		т металлических изделий	0,105	8679,65	422,15	911	44	1043	56,4	6
			8257,5	157,5	867	17	118	0,77	–
42	4-1-53	п.44. Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм							
		т	0,057	65000		3705			

43 4-1-89	п.45. Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,048	50800		2438				
	т								
44 Е6-1-1	п.46. Устройство бетонной подготовки	10,69686	10898,17	66,01	116576	706	2479	1,35	14
	м3		195,75	24,93	2094	267	105	0,1218	1
45 30-1-62	п.47. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,69686	284		3038				
	м3								
46 Е6-11-10	п.48. Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,489	5239,08	327,33	2562	160	1034	11,6	6
	т		1890	123,75	924	61	105	0,6	–
47 4-1-55	п.49. Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,489	60500		29585				
	т								
48 Е8-4-1	п.50. Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	15,8472	340	4,19	5388	66	1115	0,382	6
	м2 поверхности		58,05	1,58	920	25	118	0,0076	–
	Итого по разделу 3				**2707069**	**56945**			**1394**
					235531	**21352**			**102**
	Стоимость: материалов, тенге				2414593				
	Накладные расходы, тенге				285465				
	- заработная плата, тенге				42820				
	- трудоемкость, чел-ч				143				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				179552				
	Всего по разделу, тенге				**3172086**				
	Сметная заработная плата, тенге				299703				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1639				

Раздел 6 Полы

49	Е11-8-3	п.155. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	26,904	4600,36	261,86	123768	7045	19805	3,44	93
		м3 изоляции		499,5	99	13439	2663	123	0,48	13
50	Е11-2-9	п.156. Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,9488	11542,68	–	103293	–	6241	3,66	33
		м3 подстилающего слоя		567	–	5074	–	123	–	–
51	30-1-62	п.157. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,9488	284		2541				
		м3								
52	Е11-2-9	п.162. Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,6952	11542,68	–	31110	–	1879	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		567	–	1528	–	123	–	–
53	30-1-62	п.163. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,6952	284		765				
		м3								
54	Е11-2-9	п.171. Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,5608	11542,68	–	6473	–	391	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	318	–	123	–	–
55	30-1-62	п.172. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5608	284		159				
		м3								
56	Е11-2-9	п.176. Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,2344	11542,68	–	118132	–	7138	3,66	37
		м3 подстилающего слоя		567	–	5803	–	123	–	–
57	30-1-62	п.177. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,2344	284		2907				
		м3								

58	Е11-2-9	п.182. Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,12	11542,68	–	24470	–	1478	3,66	8
		м3 подстилающего слоя		567	–	1202	–	123	–	–
59	30-1-62	п.183. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,12	284		602				
		м3								
60	Е11-2-9	п.191. Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,9584	11542,68	–	11063	–	668	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		567	–	543	–	123	–	–
61	30-1-62	п.192. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9584	284		272				
		м3								
		Итого по разделу 6				**425555**	**7045**			**187**
						27907	**2663**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				390603				
		Накладные расходы, тенге				37600				
		- заработная плата, тенге				5640				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27789				
		Всего по разделу, тенге				**490944**				
		Сметная заработная плата, тенге				36210				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				219				
		Всего прямые затраты				**5520783**	**184527**			**2009**
						331442	**65074**			**283**
		Стоимость: материалов, тенге				5004814				
		Накладные расходы, тенге				463927				

- заработная плата, тенге	69589
- трудоемкость, чел-ч	233
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	359083
Всего по смете	**6343793**
Сметная заработная плата, тенге	466105
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2525

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

АКТ выполненных работ №4 за июль 2014г.

См 5-1-1 Наружные сети телефонизации

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	111,926
Сметная заработная плата, тыс. тенге	34,728
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,214

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	п.1. Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	56,32	218,93	–	12330	–	13933	1,54	87
		м3 грунта		218,93	–	12330	–	113	–	–
2	Е1-166-2	п.2. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	56,32	134,1	–	7553	–	8535	0,972	55
		м3 грунта		134,1	–	7553	–	113	–	–
3	Е34-101-1	п.3. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,065	230565,38	–	14987	–	1962	175	11
		канало-километр трубопровода		27450	–	1784	–	110	–	–
4	Ц8-148-1	п.4. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	65	27,7	2,1	1801	137	1248	0,1	7
		м кабеля		19,7	0,5	1281	33	95	0,003	–

5 Ц8-412-1	п.5. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	65	8,5	0,1	553	7	451	0,05	3
	м		7,3	–	475	–	95	–	–
6 Ц10-867-2	п.6. Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг	0,287	42080,9	35620	12077	10223	4071	39	11
	км		6390	4275	1834	1227	133	24,985	7
7 Ц8-147-10	п.7. Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	48	34,1	2,7	1637	130	1158	0,15	7
	м кабеля		25	0,4	1200	19	95	0,002	–
8 16-4-83	п.8.. Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,408	40600		16565				
	1000м								
9 Ц10-898-12	п.9. Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
	коробка		398	72	398	72	110	0,421	–
10 18-2-13	п.10. Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526		526				
	шт								
11 Е27-18-4	п.11. Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2,925	408,12	169,62	1194	496	944	1,55	5
	м3 конструкции		238,5	4,07	698	12	133	0,0136	–
12 Е27-18-2	п.12. Разборка щебеночных покрытий и оснований	9,1	66,76	51,26	608	466	305	0,117	1
	м3 конструкции		15,5	9,62	141	88	133	0,0356	–
13 П9-40-1	п.13. Щебень - погрузка	20,41	25,7	25,7	525	525	367	–	–
	т		–	17,99	–	367	100	0,03778	1
14 П7-3-1	п.14. Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	20,41	40,92	40,92	835	835	167	–	–

	т	–	8,18	–	167	100	0,01718	–
Всего прямые затраты				**71933**	**13124**			**189**
Стоимость: материалов, тенге				**27694** 31115	**1985**			**8**
Накладные расходы, тенге				33658				
- заработная плата, тенге				5049				
- трудоемкость, чел-ч				17				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6335				
Всего по смете				**111926**				
Сметная заработная плата, тенге				34728				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				214				

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

Ким / Макиенко К. /

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г.

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Заказ 188-14

АКТ выполненных работ №5 за июль 2014г.

Основание: СМ.6-1 Наружные сети водопровода

Сметная стоимость, тыс. тенге	438,599
Сметная заработная плата, тыс. тенге	57,973
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,303

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-2	п.1. Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	118	9,24 / –	9,24 / 3	1090 / –	1090 / 354	343 / 97	– / 0,0115	– / 1
2	Е1-12-14	п.2. Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	474,49	33,4 / 1,99	31,41 / 8,64	15848 / 944	14904 / 4100	4893 / 97	0,0138 / 0,03	7 / 14
3	Е1-164-2	п.3. Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	16,11	262,72 / 262,72	– / –	4232 / 4232	– / –	4782 / 113	1,848 / –	30 / –
4	Е1-24-2	п.4. Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м-лишний грунт в резерв *м3 грунта*	46,4	9,24	9,24	429	429	135	–	–

5 Е1-17-13	п.5. Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		–	3	–	139	97	0,0115	1
	м3 грунта	34,8	32,55	30,98	1133	1078	356	0,0106	–
			1,53	9,01	53	314	97	0,0308	1
6 П8-10-1	п.6. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза								
	т	41,76	84,26	84,26	3519	3519	704	–	–
			–	16,85	–	704	100	0,03539	1
7 Е1-166-1	п.7. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
	м3 грунта	23,2	122,18	–	2835	–	3204	0,885	21
			122,18	–	2835	–	113	–	–
8 Е1-27-2	п.8. Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	490,6	6,48	6,48	3179	3179	999	–	–
			–	2,1	–	1030	97	0,00806	4
9 Е1-134-1	п.9. Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	490,6	21,55	4,52	10572	2218	8104	0,108	53
			17,03	–	8355	–	97	–	–
10 Е1-24-2	п.10. Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	118	9,24	9,24	1090	1090	343	–	–
			–	3	–	354	97	0,0115	1
	Итого по разделу 1				**43927**	**27507**			**111**
	Стоимость: материалов, тенге				**16419**	**6995**			**23**
					1				
	Накладные расходы, тенге				23863				
	- заработная плата, тенге				3579				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4067				
	Всего по разделу, тенге				**71857**				
	Сметная заработная плата, тенге				26993				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				146				

Раздел 2 Водопровод

11 Е23-1-1	п.11. Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	11,6	1769,2	152,52	20523	1769	3180	1,02	12
			153,68	57,15	1783	663	130	0,279	3
12 Е22-11-2	п.12. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм *км трубопровода*	0,1026	51202,26	20326,01	5253	2085	4826	179	18
			30825	5353,43	3163	549	130	20,64	2
13 8-4-855	п.13. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	122,816	113		13878				
14 Е22-8-8	п.14. Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,018	204666,79	85907,16	3684	1546	3002	504	9
			95850	32451,75	1725	584	130	158,5	3
15 8-6-109	п.15. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325x4 мм *м*	18,072	2187,9		39540				
16 Е22-47-1	п.16. Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	18	244,98	0,28	4410	5	3441	0,844	15
			146,93	0,11	2645	2	130	0,0005	–
17 Е22-33-5	п.17. Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,0044	247994,13	49389,75	1091	217	465	312,7	1
			62775	18657	276	82	130	91,12	–
18 Е22-22-2	п.18. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,1216	23262,87	6461,17	2829	786	1937	54	7
			9810	2441,25	1193	297	130	11,92	1
19 Е22-35-3	п.19. Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
			231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
20 Е22-35-1	п.20. Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
			144	2,25	288	5	130	0,01	–
21 Е22-40-3	п.21. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1

			126	–	252	–	130	–	–
22	Е22-40-1	п.22. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	–
		фланец								
				63	–	63	–	130	–	–
23	9-2-53	п.23. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
24	9-2-51	п.24. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
25	8-9-12	п.25. Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	384		1536				
		шт								
26	8-9-9	п.26. Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	3	202		606				
		шт								
27	8-10-15	п.27. Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х5,0 мм	1	190		190				
		шт								
28	99-1-1Спрай	п.28. Втулка под фланец.Д.110мм	2	636,44		1273				
		шт								
29	99-1-1Спрай	п.29. Втулка под фланец.Д.50мм	2	255,05		510				
		шт								
30	Е22-34-1	п.30. Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
		шт								
				69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
31	99-1-1Спрай	п.31. Отвод полиэтиленовый 90гр диам.63мм	1	270,89		271				
		шт								
32	Е22-27-8	п.32. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0186	908369,02	111422,27	16896	2072	1377	82,7	2
		км трубопровода								
				14827,5	42090,75	276	783	130	205,57	4
33	Е22-27-5	п.33. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0004	510177,59	59923,71	204	24	17	55	–
		км трубопровода								
				10102,5	22637,25	4	9	130	110,56	–
34	Е22-37-3	п.34. Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2

	шт								
			288	13,5	288	14	130	0,07	–
35 E22-33-5	п.35. Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0053	247994,13	49389,75	1314	262	562	312,7	2
	т фасонных частей								
			62775	18657	333	99	130	91,12	–
36 E22-38-3	п.37. Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
	врезка								
			396	67,5	396	68	130	0,33	–
37 E6-1-2	п.38. Устройство бетонныхупоров бетон В-10	0,336	12646,34	98,32	4249	33	258	4,41	1
	м3								
			695,25	37,15	234	12	105	0,1814	–
38 E6-1-2	п.39. Устройство бетонных упоров бетон В-7,5	0,06	12238,34	98,32	734	6	46	4,41	–
	м3								
			695,25	37,15	42	2	105	0,1814	–
	Итого по разделу 2				**159939**	**9350**			**77**
					13495	**3242**			**13**
	Стоимость: материалов, тенге				137094				
	Накладные расходы, тенге				21687				
	- заработная плата, тенге				3253				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10898				
	Всего по разделу, тенге				**192524**				
	Сметная заработная плата, тенге				19990				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				101				

Раздел 3 Колодцы

39 E22-33-5	п.40. Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00612	247994,13	49389,75	1518	302	647	312,7	2
	т фасонных частей								
			62775	18657	384	114	130	91,12	1
40 E22-33-6	п.41. Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,019	204796,82	39324,82	3891	747	1117	147,7	3
	т фасонных частей								
			30375	14854,5	577	282	130	72,55	1
41 E23-11-1	п.42. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 150 мм	0,4	147,74	9,26	59	4	17	0,1691	–
	м трубопровода								

42 Е23-11-3	п.43. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 300 мм		30,06	3,47	12	1	130	0,0169	–
	м трубопровода	0,6	277,39	17,66	166	11	47	0,2932	–
43 Е11-13-3	п.44. Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		53,12	6,62	32	4	130	0,0323	–
	м2 покрытия	7,5988	1331	24,55	10114	187	459	0,263	2
44 Е22-41-1	п.45. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		39,83	9,2	303	70	123	0,0449	–
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	3,76	8216,28	1879,87	30893	7068	9647	8,86	33
45 30-1-62	п.46. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		1435,5	538,43	5397	2024	130	2,061	8
	м3	3,76	284		1068				
46 30-1-63	п.47. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
	м3	3,76	331		1245				
47 30-18-24	п.48. Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
	м3	1,38	28900		39882				
48 30-1-45	п.49. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;								
	м3	-1,38	266		-367				
49 30-1-46	п.50. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;								
	м3	-1,38	143		-197				
50 30-18-37	п.51. Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
	м	5,37	7310		39255				
51 30-18-40	п.52. Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО-6								
	шт	4	974		3896				
52 11-4-14	п.53. Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99								
	комплект	2	10500		21000				
	Итого по разделу 3				**152423**	**8319**			

	6705	2495	10
Стоимость: материалов, тенге	137399		
Накладные расходы, тенге	11934		
- заработная плата, тенге	1790		
- трудоемкость, чел-ч	6		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9861		
Всего по разделу, тенге	**174218**		
Сметная заработная плата, тенге	10990		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	56		
Всего прямые затраты	**356289**	**45176**	**228**
	36619	**12732**	**46**
Стоимость: материалов, тенге	274494		
Накладные расходы, тенге	57484		
- заработная плата, тенге	8622		
- трудоемкость, чел-ч	29		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24826		
Всего по смете	**438599**		
Сметная заработная плата, тенге	57973		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	303		

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14

Наименование объекта: Наружная канализация

АКТ выполненных работ №6 за июль 2014г.

См.6-2-1Наружная канализация

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**103,425**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**15,142**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,077**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	п.1. Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,042	27,84	26,18	2284	2148	705	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	136	591	97	0,025	2
2	Е1-164-2	п.2. Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,958	262,72	–	777	–	878	1,848	5
		м3 грунта		262,72	–	777	–	113	–	–
3	Е1-24-2	п.3. Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	13,6	9,24	9,24	126	126	40	–	–
		м3 грунта		–	3	–	41	97	0,0115	–
4	Е1-17-13	п.4. Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10,2	32,55	30,98	332	316	105	0,0106	–

	м3 грунта								
			1,53	9,01	16	92	97	0,0308	–
5 П7-10-1	п.5. Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	12,24	89,65	89,65	1097	1097	219	–	–
	т								
			–	17,93	–	219	100	0,03765	–
6 Е1-166-2	п.6. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,8	134,1	–	912	–	1031	0,972	7
	м3 грунта								
			134,1	–	912	–	113	–	–
7 Е1-27-2	п.7. Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	85	6,48	6,48	551	551	174	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	179	97	0,00806	1
8 Е1-134-1	п.8. Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	85	21,55	4,52	1832	384	1405	0,108	9
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1448	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**7911**	**4622**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				**3289**	**1122**			**3**
					–				
	Накладные расходы, тенге				4557				
	- заработная плата, тенге				684				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				748				
	Всего по разделу, тенге				**13216**				
	Сметная заработная плата, тенге				5095				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

Раздел 2 Канализация

9 Е23-1-1	п.9. Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,4	1769,2	152,52	6015	519	932	1,02	3
	м3 основания								
			153,68	57,15	523	194	130	0,279	1
10 Е22-11-6	п.10. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,034	139706,75	90794,12	4750	3087	3004	286	10
	км трубопровода								
			48375	19582,83	1645	666	130	84,07	3

11	99-1-1СПрай	п.11. Трубы двухслойные КОРСИС диам200мм *м*	34,34	601,59		20659			
		Итого по разделу 2				**31424**	**3606**		**13**
						2168	**860**		**4**
		Стоимость: материалов, тенге				25650			
		Накладные расходы, тенге				3936			
		- заработная плата, тенге				590			
		- трудоемкость, чел-ч				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2122			
		Всего по разделу, тенге				**37482**			
		Сметная заработная плата, тенге				3618			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				19			

Раздел 3 Колодцы

12	Е22-33-5	п.12. Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм)футряры при пересечении со стенками колодцев) *т фасонных частей*	0,03051	247994,13	49389,75	7566	1507	3229	312,7	10
				62775	18657	1915	569	130	91,12	3
13	Е23-11-1	п.13. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 150 мм *м трубопровода*	1,6	147,74	9,26	236	15	70	0,1691	–
				30,06	3,47	48	6	130	0,0169	–
14	Е23-11-3	п.14. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 300 мм *м трубопровода*	0,2	277,39	17,66	55	4	16	0,2932	–
				53,12	6,62	11	1	130	0,0323	–
15	Е11-13-3	п.15. Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; *м2 покрытия*	2,26865	1331,06	49,1	3020	111	274	0,526	1
				79,66	18,4	181	42	123	0,0898	–
16	Е23-13-5	п.16. Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	1,19	10130,05	1538,85	12055	1831	3392	9,655	11
				1615,95	576,23	1923	686	130	2,814	3

17	30-1-62	п.17.Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,83	284	236	
		м3				
18	30-1-63	п..18. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,83	331	275	
		м3				
19	30-18-24	п.19. Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	28900	8092	
		м3				
20	30-1-45	п.20. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,281	266	-75	
		м3				
21	30-1-46	п.21. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,28	143	-40	
		м3				
22	30-18-36	п.22. Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	4570	8135	
		м				
23	30-18-33	п.23. Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,29	4337,5	1258	
		м				
24	30-18-40	п.24. Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО-6	2	974	1948	
		шт				
		Итого по разделу 3			**42761**	**3468**	**22**
					4078	**1304**	**6**
		Стоимость: материалов, тенге			35215		
		Накладные расходы, тенге			6981		
		- заработная плата, тенге			1047		
		- трудоемкость, чел-ч			3		

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2985		
Всего по разделу, тенге	**52727**		
Сметная заработная плата, тенге	6429		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	31		
Всего прямые затраты	**82096**	**11696**	**57**
Стоимость: материалов, тенге	**9535**	**3286**	**13**
	60865		
Накладные расходы, тенге	15474		
- заработная плата, тенге	2321		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5855		
Всего по смете	**103425**		
Сметная заработная плата, тенге	15142		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	77		

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора
ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____

/Мокиенко И.И./

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Родина г.Аркалыка Костанайской области Заказ 188-14

Наименование объекта: Накопитель сточных вод емк. 5м3

АКТ выполненных работ №7 за июль 2014г.

См.6-3 Накопитель сточных вод емк.5м3

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	137,609
Сметная заработная плата, тыс. тенге	11,918
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,065

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	п.1. Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,54	27,84	26,18	572	538	177	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	34	148	97	0,025	1
2	Е1-163-2	п.2. Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,35945	423,9	–	152	–	172	2,796	1
		м3 грунта		423,9	–	152	–	113	–	–
3	Е1-12-14	п.3. Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	33,13	30,62	28,79	1014	954	313	0,01265	–
		м3 грунта		1,83	7,92	61	262	97	0,0275	1

4	Е1-163-2	п.4. Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15;	0,57978	487,49	–	283	–	320	3,2154	2
		м3 грунта		487,49	–	283	–	113	–	–
5	Е1-27-2	п.5. Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	38,84	6,48	6,48	252	252	80	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	82	97	0,00806	–
6	Е1-166-2	п.6. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,32	134,1	–	579	–	654	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	579	–	113	–	–
7	Е1-134-1	п.7. Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	43,16	21,55	4,52	930	195	713	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	735	–	97	–	–
8	Е11-13-3	п.8. Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	7,065	1331,06	49,1	9404	347	852	0,526	4
		м2 покрытия		79,66	18,4	563	130	123	0,0898	1
9	Е23-13-7	п.9. Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	2,75	9826,51	1152,38	27023	3169	6370	8,062	22
		м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	3713	1187	130	2,108	6
10	30-1-62	п.10. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,75	284		781				
		м3								
11	30-1-63	п.11. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,75	331		910				
		м3								

12	30-18-24	п.12. Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,14	28900		32946			
13	30-1-45	п.13. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3*	-1,14	266		-303			
14	30-1-46	п.14. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-1,14	143		-163			
15	30-18-38	п.15. Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,89	9160		8152			
16	30-18-38	п.16. Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	1,18	10076		11890			
17	30-18-33	п.17. Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,89	3470		3088			
18	30-18-33	п.18. Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,29	4337,5		1258			
19	30-18-41	п.19. Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5 КО-6 *шт*	2	2200		4400			
20	Е13-24-1	п.20. Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	40,28	204,65	0,24	8243	10	590	0,0828	3

		16,16	0,1	651	4	90	0,0004	–
21 Е15-61-1								
п.21. Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	11,3	293	3,39	3311	38	1397	0,65	7
м2 оштукатуриваемой поверхности								
		117	0,72	1322	8	105	0,0505	1
22 Е11-11-1								
п.22. Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	291,87	9,95	916	31	216	0,356	1
м2 стяжки								
		52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
23 Е11-11-2								
п.23. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15;	3,14	724,83	10,05	2276	32	52	0,066	–
м2 стяжки								
		9,45	3,75	30	12	123	0,018	–
Всего прямые затраты				**117914**	**5566**			**49**
				8287	**1845**			**10**
Стоимость: материалов, тенге				104061				
Накладные расходы, тенге				11906				
- заработная плата, тенге				1786				
- трудоемкость, чел-ч				6				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7789				
Всего по смете				**137609**				
Сметная заработная плата, тенге				11918				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				65				

СДАЛ:

Ответственный за производство строительно- монтажных работ

Шериязданов С.М._____

ПРИНЯЛ:

Эксперт технадзора ИП "Нуржанов Ж.Х"

Нуржанов Ж.Х._____