Наименование объекта: Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Куат" зимовка Карамола к ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110/35/10 кВ "Караул"

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТИЗА и АНАЛИТИКА"

СПРАВКА № 2 от 17.11.2014г.

стоимости выполненных работ за период с 01.11.2014г. по 17.11.2014г.

Договор № 62 от "18" июня 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость работ по договору на 2014г.	Сумма полученного аванса	Выполненный объём работ по настоящему акту	НДС 12%	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	6	7	9		10	12
1	Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Куат" зимовки "Карамола" к ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110/35/10 кВ "Караул"	тенге	20 069 924,00		6 355 903	762 708		7 118 611

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. К.Либкнехта,19
РНН 181600251459
БИН 070340000647
ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
Зам.начальника

Арсламбаев А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СТРОЙЭНЕРГОСНАБ
ВКО,г.Усть-Каменогорск, Атлантическая д.38 кв.45
РНН 181600292852
БИН 131040025043

АО "Темір Банк"
ИИК KZ7078017G0139170001
БИК JSRBKZKA

Директор:

Сулейменова С.З.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЭКСПЕРТИЗАи АНАЛИТИКА"
РНН 181600266709
ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознамённая,149 б
БИН 090840016675
KZ50 9470 3980 0007 2951
"АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК ALFAKZKA

Генеральный директор:

Хасис А.Г.

Наименование объекта: Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Куат" зимовка "Карамола" к ВЛ-10кВ Л-5 ПС110/35/10кВ "Караул"

Заказ 637

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТИЗА и АНАЛИТИКА"

Основание: Договор № 62 от "18" июня 2014 года

АКТ №2 от 17.11.2014 г.

выполненных работ за период с 01.11.2014г. по 17.11.2014г.

Электромонтажные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=3,000; *м3 грунта*	1,9	218,93 / 218,93	0 / 0	416 / 416	0 / 0	470 / 113	1,54 / 0	3 / 0
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под трансформаторыК=3,000; *м3 основания*	1	1656,27 / 123,75	100,89 / 38,25	1656 / 124	101 / 38	191 / 118	0,85 / 0,18	1 / 0
3	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	2	302,09 / 104,85	197,24 / 67,51	604 / 210	394 / 135	483 / 140	0,652 / 0,2499	1 / 0

4 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,796	17200		13691				
5 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=3,000; *м3 грунта*	0,9	122,18	0	110	0	124	0,885	1
			122,18	0	110	0	113	0	0
6 Ц8-25-2	трансформатором, мощностью до 1000 кВА *подстанция*	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
			6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
7 75-4-28	наружной установки, тип КТПН-25-40 кВА; ВВ/ВВ *шт*	1	406700		406700				
8 75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1 *шт*	1	117500		117500				
9 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазныйК=3,000; *шт*	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			158	2,3	158	2	95	0,013	0
10 80-1-1	Счетчик электроэнергии Меркурий 231 АТ01IК=3,000; *шт.*	1	4937		4937				
11 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10К=3,000; *шт*	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
			479	2,3	479	2	95	0,013	0
12 80-1-1	Коробка под счетчик РМ0843К=3,000; *шт.*	1	795		795				

41	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	8	25922,88	17030,88	207383	136247	98697	43,7	350
		км линии		7650	4099,68	61200	32797	105	15,13	121
42	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	5,07	315700		1600599				
		т								
43	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		комплект		1386	236,48	2772	473	105	1,02	2
44	80-1-1	Разъединитель РЛНД-10	2	15360		30720				
		шт								
45	80-1-1	привод ПРНЗ-10	2	1450		2900				
		шт.								
46	99-1-1	кронштейн РА1К=2,000;	2	1754		3508				
		шт.								
47	99-1-1	кронштейн РА2К=2,000;	2	362		724				
		шт.								
48	99-1-1	вал привода РА3К=2,000;	4	1786		7144				
		шт.								
49	99-1-1	кронштейн РА4К=2,000;	27	269		7263				
		шт.								
50	99-1-1	кронштейн РА5	2	262		524				
		шт.								
51	99-1-1	хомут Х7К=2,000;	6	277		1662				
		шт.								
52	99-1-1	хомут Х8К=2,000;	2	307		614				
		шт.								
53	99-3-1	проводник ЗП-1К=2,000;	9	158		1422				
		м.								
54	99-1-1	Изолятор ШФ20	12	351		4212				

55	18-4-1332	колпачокК6	шт.	12	12		144			
56	99-1-1	крепление провода	шт.	3	285		855			
57	99-1-1	зажим ПА	шт.	3	47		141			
58	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2К=7,000;	т	0,00054	315700		170			
59	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=7,000;	т	0,00252	149300		376			
60	1-7-6	Зажим плашечныйК=7,000;	100шт	0,12	7100		852			
61	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников	комплект	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1938	3,76	8
					616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
62	80-1-1Прайс	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт	6	2329		13974				
63	Ц8-471-3 (М3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм kмат1=0;	шт	29	131,7	20,7	3819	600	3102	0,7	20
					111	1,6	3219	46	95	0,009	0
64	99-1-1	Стержень омедненный 14.2мм - 1.5 м.	шт.	38	1928		73264				
65	99-1-1	Муфта соединительная 14.2	шт.	37	959		35483				
66	99-1-1	Наконечник для омедненного стержня	шт.	29	405		11745				
67	99-1-1	Головка для омедненного стержня 14.2	шт.	29	580		16820				
68	Ц8-472-2 (М3	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 kмат1=0;	м	125	26,3	3,3	3288	413	2779	0,14	18

				23	0,4	2875	50	95	0,002	0
69 99-3-1	Полоса оцинкованная 40х4	м.	125	348		43500				
70 99-1-1	Зажим стержень-полоса	шт.	29	1488		43152				
71 99-1-1	насадка	шт.	1	3829		3829				
72 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	405	51,7	2,8	20939	1134	10697	0,16	65
				27,5	0,3	11138	122	95	0,002	1
73 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	135	431,6	21,6	58266	2916	19482	0,9	122
				149	2,9	20115	392	95	0,017	2
	Всего прямые затраты					**2781337**	**163863**			**643**
						110393	**38294**			**151**
	Стоимость: материалов, тенге					1929555				
	оборудования, тенге					577526				
	Накладные расходы, тенге					151449				
	- заработная плата, тенге					22717				
	- трудоемкость, чел-ч					76				
	Стоимость материалов заказчика					189658				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					152695				
	Всего:					**3085482**				
	Сметная заработная плата, тенге					171404				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					869				
	Временные здания и сооружения 2,8%					70223				
	Всего:					3155705				
	Зимнее удорожание 3,48%					89721				
	Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%					25782				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%					10313				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3281520**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	6231277
Налог(2%)	124626
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	6355903
НДС(12%)	762708
Всего по акту с учетом НДС(12%)	7118611

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. К.Либкнехта,19
РНН 181600251459
БИН 070340000647
ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
Зам.руководителя

Арсламбаев А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР;

ТОО "Стройэнергоснаб"
ВКО,г.Усть-Каменогорск,
ул.Атлантическая д.38 кв.46
РНН 181600292852
БИН 131040025043
АО "Темирбанк"
ИИК KZ70 7801 7G01 3917 0001
БИК JSRBKZKA

Директор:

Сулейменова С.З.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "ЭКСПЕРТИЗА и АНАЛИТИКА"
РНН 181600266709
ВКО г.Усть-Каменогорск,
ул. Краснознамённая,149б
БИН 090840016675
ИИК KZ50 9470 3980 0007 2951
"АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК ALFAKZKA

Генеральный директор;

Хасис А.Г.