Государственный партнер: ГУ «Управление образование акимата Костанайской области»
Частный партнер: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания межшкольного учебно-производственного комбината под детский сад «Балдырган» на 150 мест в городе Аркалык».

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за январь 2018 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 7	21.07.2017 г	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за январь)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция здания межшкольного учебно-производственного комбината под детский сад «Балдырган» на 150 мест в городе Аркалык»	317219100	283231339							33987761	317219100

Государственный партнер:

Руководителя ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»

Даумова Б.Б.

Частный партнер:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К.

Заказчик **ТОО "Алюминстрой"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Реконструкция здания межшкольного учебно-производственного комбинат под детский сад "Балдырган" на 150 мест в г. Аркалыке**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за 1-квартал месяц 2017г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
№1	на 1-1 Демонтажные работы	1782358
№2	на 2-1-1 Общестроительные работы	57794872
№3	на 4-1 наружное электроснабжение	1655170
№4	на 5-2 Наружные сети связи (телефонизация)	317253
№5	на 6-1 теплотрасса	8704226
№6	на 6-2 наружные сети водопровода и канализации	8824411
№7	на 7-1-6 Ограждение металлическое инд.	8901657
	Итого:	**87979947**

Составил: **А. Абирова**

Заказчик ТОО "Алюминстрой"

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания межшкольного учебно-производственного комбината под детский сад "Балдырган" на 150 мест в г.Аркалыке

А К Т №1
приемки выполненных работ

за 1-квартал 2017 года

на 1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж ограждения из декор. ж.б. панелей								
1	E0107-24-2	Демонтаж/Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	270	401,247	282,44	108335	76259	74859	0,73	197
		м		118,8	79,24	32076	21395	140	0,3	80
2	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	40,824	152,8		6238				
		т								
3	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	40,824	89,65	89,65	3660	3660	732	0	0
		т		0	17,93	0	732	100	0,38	15
		Итого по разделу: Демонтаж ограждения из декор. ж.б. панелей				118233				
		Раздел: Демонтаж металлического ограждения								
4	E0109-53-2#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	3,25	5590,25	814,06	18168	2646	13134	27,96	91
		т		4414,5	75,6	14347	246	90	0,37	1
5	C01031-A18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	3,25	247,1		803				
		т								
6	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,25	89,65	89,65	291	291	58	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	17,93	0	58	100	0,38	1
		Итого по разделу: Демонтаж металлического ограждения				19263				
		Раздел: Демонтаж бетонного покрытия из плит								
7	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	57,4	66,75	51,25	3832	2942	1918	0,12	7
		м3		15,5	9,62	890	552	133	0,04	2
8	Е0127-100-3	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	65,6	541,01	346,16	35490	22708	24624	1,28	84
		м3		194,85	87,38	12782	5732	133	0,35	23
9	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	157,44	152,8		24057				
		т								
10	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	157,44	89,65	89,65	14114	14114	2823	0	0
		т		0	17,93	0	2823	100	0,38	59
		Итого по разделу: Демонтаж бетонного покрытия из плит				77493				
		Раздел: Срезка и вывоз непригодного растительного грунта								
11	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	729	9,24	9,24	6739	6739	2122	0	0
		м3		0	3	0	2188	97	0,01	8
12	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	729	31,64	31,64	23067	23067	7264	0	0
		м3		0	10,27	0	7489	97	0,04	29
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	729	32,24	30,77	23502	22432	6905	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1035	6083	97	0,03	21
14	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	874,8	89,65	89,65	78426	78426	15685	0	0
		т		0	17,93	0	15685	100	0,38	329
		Итого по разделу: Срезка и вывоз непригодного растительного грунта				131734				
		Раздел: Снос деревьев и кустарников								
15	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	84	24,61	1,43	2067	120	1395	0,13	11
		дерево		23,18	0,54	1947	45	70	0	0
16	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	84	34,53	34,53	2901	2901	677	0	0
		пень		0	11,51	0	966	70	0,04	3
17	Е0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	84	81,12	5,07	6814	426	4583	0,49	41
		дерево		76,05	1,89	6388	159	70	0,01	1
18	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	84	12,86	12,86	1080	1080	252	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пень		0	4,28	0	360	70	0,01	1
19	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	84	18,7	18,7	1571	1571	381	0	0
		яма		0	6,49	0	545	70	0,02	2
20	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	2,52	148,6		374				
		т								
21	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2,52	89,65	89,65	226	226	45	0	0
		т		0	17,93	0	45	100	0,38	1
22	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	28	38,09	2,54	1067	71	715	0,21	6
		дерево		35,55	0,95	995	27	70	0,01	0
23	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	28	56,02	56,02	1569	1569	366	0	0
		пень		0	18,67	0	523	70	0,06	2
24	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	28	12,86	12,86	360	360	84	0	0
		пень		0	4,28	0	120	70	0,01	0
25	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	28	18,7	18,7	524	524	127	0	0
		яма		0	6,49	0	182	70	0,02	1
26	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	1,19	148,6		177				
		т								
27	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,19	89,65	89,65	107	107	21	0	0
		т		0	17,93	0	21	100	0,38	0
28	Е0101-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0143	9367,68	9367,68	134	134	31	0	0
		га		0	3121,2	0	45	70	10,2	0
29	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0143	2576,93	2576,93	37	37	9	0	0
		га		0	939,42	0	13	70	3,07	0
30	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	0,3	148,6		45				
		т								
31	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,3	89,65	89,65	27	27	5	0	0
		т		0	17,93	0	5	100	0,38	0
		Итого по разделу: Снос деревьев и кустариков				19078				
		ИТОГО:				365802	262435			909
						92646	66039			581
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				167869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы				13134				
		Всего накладных расходов:				181003				
		Итого с накладными				546805				
		- заработная плата				27150				
		- трудоемкость				91				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32808				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				579613				
		Итого с временными, 1,44 %				587959				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				600894				
		Разница в стоимости электроэнергии				937				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				601831				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				604183				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				610063				
		ИТОГО:				610063				
		Сметная заработная плата				185835				
		Нормативная трудоемкость				1581				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1560187				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31204				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1591391				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				190967				
		Итого с НДС				1782358				
		Всего:				1782358				

Заказчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Мусаров А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Мусаров А.К.

Технадзор ТОО "Курылыста экспертиза"
Эксперт технадзор

Алин Г.К.

Начальник АХЗ
ГУ "Отдел образование акимата
города Аркалык

Шамшин Е.А.

Заказчик ТОО "Алюминстрой"
Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания межшкольного учебно-производственного комбината под детский сад "Балдырган" на 150 мест в г.Аркалыке

А К Т №2
приемки выполненных работ
за 1-квартал 2017 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка (АС-10)								
1	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	1809,74	25,7	0	46510	0	43952	0,18	322
		м2		25,7	0	46510	0	94,5	0	0
2	Е0115-64-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(3мм) потолков	900,06	220,9	4,93	198822	4433	112736	0,64	573
		м2		117,43	1,86	105691	1676	105	0,01	8
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2282,5	32,87	0	75026	0	75026	0,23	521
		м2		32,87	0	75026	0	100	0	0
4	Е0115-61-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	834,52	359,8	5,08	300262	4241	137785	0,85	710
		м2		156,03	1,21	130212	1012	105	0,06	54
5	Е0115-61-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	80	290,41	4,23	23233	339	11378	0,75	60
		м2		134,55	0,9	10764	72	105	0,06	5
6	Е0115-64-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(1мм) стен	799,2	117,33	4,29	93768	3427	72526	0,52	418
		м2		84,79	1,64	67764	1309	105	0,01	6
7	Е0126-31-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(откосов)	6,258	2493,43	413,08	15603	2585	13986	12,17	76
		м3		2080,35	154,69	13018	968	100	0,75	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционныеISOVER, марка OL-E жесткие	6,445	14600		94100				
		м3								
9	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали(откос пластиковый)	610,488	48,55	0,56	29639	342	26774	0,26	159
		м		40,86	0,09	24945	55	107,1	0	1
10	СПрайс 41	Деталь пластиковая облицовки откосов	250,3	417,77		104567				
		м2								
11	СПрайс 41	Уголок декоративный облицовки откоса	610,488	23,28		14209				
		м								
		Итого по разделу: Внутренняя отделка (АС-10)				995738				
		Раздел: Фасад								
12	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10#прим.#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	800	913,61	1,27	730892	1017	36770	0,27	217
		м2		43,57	0,2	34859	160	105	0	1
13	СПрайс 43	Пленка пароизоляционная "Изоспан-С"	880	48,88		43012				
		м2								
14	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	800	802,6	6,58	642078	5263	194737	1,38	1105
		м2		231,24	0,59	184994	470	105	0	2
15	Е0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	800	195,27	0,73	156218	587	55013	0,4	321
		м2		65,3	0,19	52238	156	105	0	1
16	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	360	189,58	2,53	68250	909	28102	0,45	162
		м		73,75	0,6	26550	214	105	0	1
17	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	135	189,58	2,53	25594	341	10538	0,45	61
		м		73,75	0,6	9956	80	105	0	0
18	СПрайс 44	Металлосайдинг	955	689,35		658330				
		м2								
19	СПрайс 44	Аквилон	500	151,57		75784				
		м								
20	СПрайс 44	Планка откосная,оконный отлив(лист гладкий с полиэфирным покрытием)	261	689,35		179921				
		м2								
21	СПрайс 44	Начальная планка	290	62,73		18191				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С11011-2153 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм(угол внутренний)	30	187,93		5638				
		м								
23	С11011-2153 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм(угол наружный)	51	187,93		9584				
		м								
24	Е0161-28-1#прим.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	62,208	686,38	0,85	42698	53	6915	0,82	51
		м2		117,5	0,13	7309	8	94,5	0	0
25	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(экран защитный толщ.0,8мм)	250	588,64	1,55	147161	388	52599	1,12	279
		м2		176,21	0,59	44054	147	119	0	1
26	Е0108-35-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1741,7	161,14	0,78	280649	1350	163861	0,5	871
		м2		79,44	0,29	138364	501	118	0	2
		Итого по разделу: Фасад				3084000				
		Раздел: Окна								
27	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	308,184	270,9	23,78	83487	7329	78926	1,65	510
		м2		247,12	8,98	76158	2767	100	0,04	14
28	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,387	460,21	24,15	1559	82	901	1,28	4
		м2		213,7	7,99	724	27	120	0,04	0
29	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	210,272	371,23	23,59	78058	4960	41607	0,94	197
		м2		156,91	7,99	32993	1680	120	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	62,32	379,3	23,6	23638	1470	15322	1,18	73
		м2		196,66	8,22	12256	512	120	0,04	3
31	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99(О1)	62,32	6596		411063				
		м2								
32	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(О2-О5)	213,659	6433		1374470				
		м2								
		Итого по разделу: Окна				1972275				
		Раздел: Стены, перегородки								
33	Е0159-4-2	Разборка каменных и железобетонных ступеней на косоурах с заделкой одного конца	44	262,36	36,19	11544	1592	10841	1,5	66
		м		226,17	5,83	9951	257	106,2	0,03	1
34	Е0109-29-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,7551	7218,8	3833,11	5451	2895	2794	17,34	13
		т		3024	1087,01	2284	821	90	3,82	3
35	Е0107-53-11	Демонтаж/Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	156,84	19,32	627	77	810	0,82	3
		шт		137,52	7,06	550	28	140	0,03	0
36	Е0107-53-6	Демонтаж/Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	6	1386,18	739,98	8317	4440	7557	3,86	23
		шт		646,2	253,41	3877	1520	140	1	6
37	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,755	247,1		187				
		т								
38	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	17,664	152,8		2699				
		т								
39	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18,419	89,65	89,65	1651	1651	330	0	0
		т		0	17,93	0	330	100	0,38	7
40	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	43,6	2719,44	399,69	118568	17426	110329	15,88	692
		м3		2319,75	63	101141	2747	106,2	0,54	24
41	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,24	2975,47	1238,47	714	297	529	10,6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1737	468	417	112	100	2,28	1
42	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	36,42	4313,83	154,03	157110	5610	85714	14,63	533
		м3		2295	58,5	83584	2131	100	0,28	10
43	СПрайс 48	Кирпич керамический пустотелый Кр-р-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/35/ ГОСТ 530-2012	14568	15,75		229382				
		шт								
44	Е0107-44-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т	29	123,26	83,04	3575	2408	2324	0,17	5
		шт		27,43	29,81	795	865	140	0,13	4
45	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,838	26900		22542				
		м3								
46	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	19,82	2975,47	1238,47	58974	24546	43703	10,6	210
		м3		1737	468	34427	9276	100	2,28	45
47	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	1,074	31517,42	477,54	33836	513	32273	186,17	200
		т		29882,25	180	32080	193	100	0,88	1
48	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,8394	69700		58506				
		т								
49	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1259	49389		6216				
		т								
50	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1083	149300		16168				
		т								
51	Е0113-16-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	42,51	33,4	0,06	1420	3	257	0,03	1
		м2		6,68	0,03	284	1	90	0	0
52	Е0113-26-12#к=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	85,021	42,79	0,11	3638	10	247	0,02	1
		м2		3,16	0,06	269	5	90	0	0
53	Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	25,09	1071,33	6,15	26880	154	5910	1,32	33
		м2		222,01	2,34	5570	59	105	0,01	0
54	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	1,421	38878,13	3209,4	55263	4562	47446	179,48	255
		т		32166	1212,75	45722	1724	100	5,92	8
55	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,6372	49389		31469				
		т								
56	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,5431	59200		32153				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,242	44300		10720				
		т								
58	Е0113-16-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	67,819	33,4	0,06	2265	4	409	0,03	2
		м2		6,68	0,03	453	2	90	0	0
59	Е0113-26-12#к=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	135,637	42,79	0,11	5804	15	394	0,02	2
		м2		3,16	0,06	429	8	90	0	0
60	Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	126,13	1071,33	6,15	135127	776	29711	1,32	167
		м2		222,01	2,34	28002	295	105	0,01	1
61	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	364	8,62	0,02	3138	7	2817	0,05	20
		отверст		8,6	0	3130	0	90	0	0
62	Е0153-12-1	Ремонт конопатки стен	91	31,6	0	2876	0	1276	0,08	8
		м		12,98	0	1181	0	108	0	0
63	Е0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	91	79,17	1,38	7204	126	6589	0,41	37
		м		67,95	0,23	6183	21	106,2	0	0
64	Е0153-17-2	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	2	2149,31	137,49	4299	275	1956	5,84	12
		м2		897,53	23,18	1795	46	106,2	0,14	0
65	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,0197	31517,42	477,54	622	9	594	186,17	4
		т		29882,25	180	590	4	100	0,88	0
66	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0197	53000		1046				
		т								
67	Е0115-61-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	2,5	145,15	4,23	363	11	372	0,78	2
		м2		140,76	0,9	352	2	105	0,06	0
68	СПрайс 49	СКРЕПА - М 500 (ремонтно-восстановительная смесь для бетона)	5	10,39		52				
		кг								
		Итого по разделу: Стены, перегородки				1060404				
		Раздел: Кровля (АС26-30)								
69	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	996,97	29,02	2,02	28932	2014	29171	0,17	174
		м2		27	0,32	26918	319	107,1	0	3
70	Е0112-17-1	Демонтаж/Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	996,97	40,47	12,75	40349	12713	38544	0,19	194
		м2		27,72	4,77	27636	4754	119	0,02	23
71	Е0112-17-2 К=45	Демонтаж/добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	996,97	9	5,04	8973	5025	6834	0,03	32
		м2		3,96	1,8	3948	1795	119	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0112-14-2	Демонтаж/Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	249,243	502,58	196,58	125263	48995	112648	2,17	540
		м3		306	73,8	76268	18394	119	0,36	90
73	Е0107-53-9	Демонтаж/Установка плит парапета массой до 0,5 т(ПП15.9)	46	123,49	70,74	5680	3254	4997	0,31	14
		шт		52,74	24,85	2426	1143	140	0,1	5
74	Е0107-53-11	Демонтаж/Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(карнизные плиты АК-219)	72	156,84	19,32	11292	1391	14574	0,82	59
		шт		137,52	7,06	9901	509	140	0,03	2
75	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	28,57	4899,14	1880,99	139968	53740	107901	21,24	607
		м3		3018,15	538,09	86229	15373	106,2	2,91	83
76	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	208,44	152,8		31850				
		т								
77	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	208,44	89,65	89,65	18687	18687	3737	0	0
		т		0	17,93	0	3737	100	0,38	78
78	Е0108-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	62,52	8176,16	419,8	511174	26246	70986	5,22	326
		м3		804,71	157,5	50311	9847	118	0,76	48
79	Е0112-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	384,912	243,45	1,49	93709	573	14480	0,18	69
		м2		31,05	0,56	11952	217	119	0	1
80	Е0112-13-5#т.ч. п-3.1, К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	966,91	139,71	34,65	135091	33503	135847	0,69	667
		м2		105,06	13	101587	12570	119	0,06	61
81	Е0112-13-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо(доп.слой)	213,84	69,86	17,33	14938	3705	15022	0,35	74
		м2		52,53	6,5	11233	1390	119	0,03	7
82	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	191,331	8650		1655017				
		м3								
83	СПрайс 11	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-TOP толщ.30 мм	29,878	24438,88		730173				
		м3								
84	Е0112-15-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1354,77	14,57	1,24	19734	1677	22254	0,08	108
		м2		13,33	0,47	18057	644	119	0	3
85	СПрайс 43	Пленка парогидроизоляционная "Изоспан-С"	1490,247	48,88		72840				
		м2								
86	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	11,239	23143,99	395,71	260115	4447	56101	25,88	291
		м3		4010,63	149,06	45075	1675	120	0,73	8
87	Е0110-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	12,185	21898,02	417,85	266827	5092	59433	25,42	310
		м3		3907,13	157,5	47608	1919	120	0,78	9
88	Е0110-49-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка по фермам прогонов из брусьев	3,28	21063,25	387,03	69087	1269	11677	15,87	52
		м3		2820,38	146,25	9251	480	120	0,71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного(толщ.30 мм)	215,09	418,14	13	89938	2796	13174	0,28	61
		м2		46,13	4,91	9922	1056	120	0,02	5
90	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1354,77	992,15	10,25	1344129	13886	512257	1,97	2664
		м2		313,89	3,85	425252	5216	119	0,02	25
91	Е0110-3-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	69,3	1004,97	9,43	69645	653	20825	1,64	114
		м2		246,85	3,57	17107	248	120	0,02	1
92	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карниза)	117,15	185,12	1,55	21687	182	24648	1,12	131
		м2		176,21	0,59	20644	69	119	0	0
93	Е0110-51-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	26,704	179,03	35,14	4781	938	4984	0,9	24
		м3		142,31	13,23	3800	353	120	0,07	2
94	Е0110-52-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1424,07	6,82	1,14	9711	1620	9923	0,03	47
		м2		5,38	0,42	7664	605	120	0	3
95	СПрайс 50	Огнебиозащитный состав ТХЭФ	2351,75	203,24		477964				
		кг								
96	СПрайс 44	Лист гладкий с полиэфирным покрытием (подшивка карниза)	117,15	689,35		80757				
		м2								
97	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80(+накосное ребро)	132,81	343		45554				
		м								
98	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	34,54	194		6701				
		м								
99	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	34,54	297		10258				
		м								
100	С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80(пристенный профиль)	24,44	369		9018				
		м								
101	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	225,28	163		36721				
		м								
102	Е0112-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами	204	840,4	3,11	171443	635	2982	0,07	14
		м		11,13	1,15	2271	235	119	0,01	1
103	Е0113-26-12#К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	55,019	42,79	0,11	2354	6	160	0,02	1
		м2		3,16	0,06	174	3	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0108-8-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1,3	13202,53	457,36	17158	594	2299	7,66	10
		м3		1327,39	171,56	1725	223	118	0,84	1
105	Е0108-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0174	73823,81	527,69	1282	9	199	64,86	1
		т		9496,13	196,87	165	3	118	0,96	0
106	Е0107-20-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(башмак,поворотная скоба)	0,2679	177381,63	2282,63	47515	611	3817	49,11	13
		т		9315	863,44	2495	231	140	4,21	1
107	Е0109-49-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	80	23,18	0,29	1855	23	1657	0,14	11
		шт		22,9	0,11	1832	9	90	0	0
108	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0322	149300		4807				
		т								
109	Е0109-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,565	15836,43	6844,83	8947	3867	3934	33,24	19
		т		5796	1941,09	3275	1097	90	6,83	4
110	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,565	177686		100388				
		т								
111	Е0113-26-12#К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	58,757	42,79	0,11	2514	7	171	0,02	1
		м2		3,16	0,06	186	4	90	0	0
112	Е0110-[illegible]3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ходовых досок	117	152,84	1,13	17882	132	935	0,04	5
		м		6,23	0,43	729	50	120	0	0
113	Е0112-15-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(2 слоя)	3,4	272,44	2,48	926	8	112	0,16	1
		м2		26,66	0,95	91	3	119	0	0
114	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	2,913	23143,99	395,71	67418	1153	14541	25,88	75
		м3		4010,63	149,06	11683	434	120	0,73	2
115	Е0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными	210	278,49	116,03	58483	24365	33499	0,68	142
		м2		115,92	43,6	24343	9156	100	0,21	45
116	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 (50 мм)	10,71	2890		30952				
		м3								
117	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	135,61	1208,14	12,01	163836	1629	42045	1,47	200
		м2		237,73	4,49	32239	609	128	0,02	3
118	Е0120-3-11#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	67,8	1141,41	11,03	77388	747	15850	1,11	75
		м2		178,5	4,13	12103	280	128	0,02	1

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0126-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	47,78	221,09	32,74	10563	1564	8924	1,04	50
120	СПрайс 44	Лист гладкий с полиэфирным покрытием м2	47,78	174,4 689,35	12,38	8333 32937	591	100	0,06	3
121	Е0113-39-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	190,715	450,48	1,96	85913	374	25759	0,77	147
122	Е0113-39-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	190,715	150,08 398,73	0 1,96	28622 76044	0 374	90 16877	0 0,54	0 103
123	Е0158-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали(воротник,фартук) м	50,62	98,33 239,98	0 0,62	18752 12148	0 31	90 1092	0 0,15	0 7
124	Е0120-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	20,05 1163,68	0,09 9,12	1015 1164	5 9	107,1 129	0 0,59	0 1
125	Е0120-21-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм шт	13	97,81 1665,01	2,95 16,18	98 21645	3 210	128 2720	0,01 0,93	0 12
126	Е0120-21-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм шт	10	157,58 3266,5	5,91 39,43	2049 32665	77 394	128 4571	0,03 2,09	0 21
127	Е0120-21-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	342,33 7455,06	14,77 73,85	3423 7455	148 74	128 813	0,08 3,67	1 4
		Итого по разделу: Кровля (АС26-30)		608,58	26,58	609 7502246	27	128	0,13	0
		Раздел: Разные работы								
128	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	290	27,1		7859				
129	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	290	89,65	89,65	25999	25999	5200	0	0
		Итого по разделу: Разные работы		0	17,93	0 33858	5200	100	0,38	109
		ИТОГО:				14648522	411750			
		Накладные расходы :				2656268	132962			17082
		На общестроительные работы								867
		На металломонтажные работы				3007687				
		На сантехнические работы				8385				
		Всего накладных расходов:				66128				
		Итого с накладными				3082200				
		- заработная плата				17730722				
						462330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				1541				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1063843				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18794565				
		Итого с временными, 1,44 %				19065207				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				19484642				
		Разница в стоимости электроэнергии				30393				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				19515035				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19591296				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				19781948				
		ИТОГО:				19781948				
		Сметная заработная плата				3251560				
		Нормативная трудоемкость				19490				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				50590749				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1011815				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				51602564				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6192308				
		Итого с НДС				57794872				
		Всего:				57794872				

Заказчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Технадзор ТОО "Курылыста экспертиза"
Эксперт технадзор

Алин Г.К.

Начальник АХЗ
ГУ "Отдел образование акимата города Аркалык

Шамшин Е.А.

Заказчик ТОО "Алюминстрой"
Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания межшкольного учебно-производственного комбината под детский сад "Балдырган" на 150 мест в г.Аркалыке

А К Т №3
приемки выполненных работ
за 1-квартал 2017 года

на 4-1 наружное электроснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	21,33	218,93	0	4670	0	5277	1,54	33
		м3		218,93	0	4670	0	113	0	0
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2группы**	14,22	134,1	0	1907	0	2155	0,97	14
		м3		134,1	0	1907	0	113	0	0
3	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	79	36,7	27,8	2899	2196	1178	0,06	5
		м		8,8	6,9	695	545	95	0,04	3
4	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	79	11,2	7,9	885	624	398	0,02	2
		м		3,3	2	261	158	95	0,01	1
5	С143008-92	**Песок природный**	7,11	811		5766				
		м3								
6	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	0,18	230013,38	0	41402	0	5435	175	32
		кан.-км		27450	0	4941	0	110	0	0
7	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	184	27,7	2,1	5097	386	3531	0,1	18
		м		19,7	0,5	3625	92	95	0	1
8	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	16	73,1	20,8	1170	333	423	0,14	2
		м		23,4	4,4	374	70	95	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151601-550 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2	0,204	1135400		231622				
		1000м								
10	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
		шт		1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9
11	СПрайс 1	Муфта внутренней установки гЕК-1НН-4-150/240-АМ	4	10211,23		40845				
		шт								
12	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках(пересечение с трубопроводом)	0,004	20732,9	424,4	83	2	50	59,3	0
		км		9495	159,75	38	1	130	0,78	0
13	Ц0108-521-16	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А	2	1444,2	48,2	2888	96	1381	4	8
		шт		718	9	1436	18	95	0,05	0
14	Прайс 2	Рубильник РПС-4	2	6725,36		13451				
		шт								
		Отпускная цена		6725		13451				
		Сметная стоимость оборудования				*13451*				
15	Ц0108-61-1	Предохранитель	6	276,5	18,6	1659	112	1166	1	6
		шт		200	4,5	1200	27	95	0,03	0
16	Прайс 3	Предохранитель ПН2-400	6	488,5		2931				
		шт								
		Отпускная цена		488		2931				
		Сметная стоимость оборудования				*2931*				
17	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
		шт		158	2,3	316	5	95	0,01	0
18	Прайс 3а	Счетчик СА4-Э720ТХ	2	4551,92		9104				
		шт								
		Отпускная цена		4552		9104				
		Сметная стоимость оборудования				*9104*				
19	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,6	18,6	2962	112	2004	2	12
		шт		347	4,5	2082	27	95	0,03	0
20	Прайс 3	Трансформатор тока ТК-0,66	6	728,31		4370				
		шт								
		Отпускная цена		728		4370				
		Сметная стоимость оборудования				*4370*				
		Итого по разделу: Кабельная линия 0,4кВ				385303				
		Раздел: ВЛИ 0,4кВ								
21	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	6	479,14	191,14	2875	1147	2121	1,96	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	288	48,74	1728	292	105	0,19	1
			6	4013,43	0	24081	0	2197	2,21	13
23	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	348,75	0	2093	0	105	0	0
			2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
24	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(стойки сущ.)	опора	506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
			2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
25	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	опора	985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
			2	14000		28000				
26	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (провод сущ.)	1км	2745	1169,46	275	117	105	4,45	0
			0,1	7259,41	4310,78	726	431	411	16,1	2
27	СПрайс 60	Крюк сквозной SOT 21.01	шт	1044,59		1045				
			1	1134,84		1135				
28	СПрайс 60	Гайка крюкообразная PD 2.2	шт	1155,19		1155				
			1	3859,21		3859				
29	СПрайс 60	Зажим поддерживающий SO 130	шт	661,7		2647				
			4	650,18		650				
30	СПрайс 60	Зажим анкерный SO 118.1202	шт	596,8		597				
			1	352,93		353				
31	СПрайс 60	Зажим изолированный прокалывающий SLIP 22.1	шт	78,3	2,1	39	1	31	0,39	0
			0,5	64,6	0,3	32	0	95	0	0
32	СПрайс 60	Зажим изолированный прокалывающий SLIP 22.127	шт	113828		57				
			0,0005	84,6	2,8	60	2	22	0,17	0
33	СПрайс 60	Зажим плашечный соединительный SM2.21	шт							
			0,705							
34	СПрайс 60	Зажим плашечный SL 37.2	шт							
			0,705							
35	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м							
			0,705							
36	С151607-1307 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км							
			0,705							
37	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм								
			0,705							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		32,4	0,2	23	0	95	0	0
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	1,8	218,93	0	394	0	445	1,54	3
		м3		218,93	0	394	0	113	0	0
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,8	134,1	0	241	0	273	0,97	2
		м3		134,1	0	241	0	113	0	0
40	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм(16мм)	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	0	0
41	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по стронтельным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм(Д6мм)	8	84,6	2,8	677	22	248	0,17	1
		м		32,4	0,2	259	2	95	0	0
42	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж опор/Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1107,58	702,58	2215	1405	1264	2,45	5
		опора		405	197,14	810	394	105	0,82	2
43	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж опор/Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	2380,61	1592,21	2381	1592	1290	4,78	5
		опора		788,4	439,92	788	440	105	1,83	2
44	Е0133-108-1	Демонтаж/Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,1	2822,31	1724,31	282	172	164	6,44	1
		1км		1098	467,78	110	47	105	1,78	0
		Итого по разделу: ВЛИ 0,4кВ				83365				
		ИТОГО:				468671	21534			220
						35586	5407			27
		Всего прямые затраты:				468671				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				381695				
		- оборудования				29856				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				16852				
		На общестроительные работы				25313				
		Всего накладных расходов:				42165				
		Итого с накладными				510836				
		- заработная плата				6325				
		- трудоемкость				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				28859				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				539695				
		Итого с временными, 1,44 %				547037				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				558415				

1	2	3	4	5	6	5 7	8	9	10	11
		Разница в стоимости электроэнергии				873				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				559288				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				561357				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				566529				
		ИТОГО:				566529				
		Сметная заработная плата				47318				
		Нормативная трудоемкость				271				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1448853				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28977				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1477830				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				177340				
		Итого с НДС				1655170				
		Всего:				1655170				

Заказчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Мукашов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Мукашов А.К.

Технадзор ТОО "Курылыста экспертиза"
Эксперт технадзор

Алин Г.К.

Начальник АХЗ
ГУ "Отдел образование акимата города Аркалык

Шамшин Е.А.

Заказчик ТОО "Алюминстрой"
Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания межшкольного учебно-производственного комбината под детский сад "Балдырган" на 150 мест в г.Аркалыке

А К Т №4
приемки выполненных работ
за 1-квартал 2017 года

на 5-2 Наружные сети связи (телефонизация)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	5,22	218,93	0	1143	0	1291	1,54	8
		м3		218,93	0	1143	0	113	0	0
2	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,22	167,18	0	873	0	986	1,21	
		м3		167,18	0	873	0	113	0	0
3	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,029	21603,38	0	626	0	663	133	4
		кан.-км		20790	0	603	0	110	0	0
4	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые(Д 63мм)	36,54	650		23751				
		кг								
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1м до 1кг	30	27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
		м		19,7	0,5	591	15	95	0	0
6	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг(в сущ.)	0,199	38387	11520	7639	2292	4477	114	23
		км		18090	2362,98	3600	470	110	13,71	3
7	Е0165-6-3	Очистка канализационных труб диаметром 100 мм(очистка сущ. кабельных каналов)	199	92,25	0	18358	0	21148	0,55	109
		м		92,25	0	18358	0	115,2	0	0
8	С151606-528 Изм. и доп. вып.17	Кабели телефонные ТППэп3 10Х2Х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,2397	57440		13768				
		км								
9	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6	114,4	7,8	686	47	281	0,29	2
		м		48,8	0,5	293	3	95	0	0
10	СПрайс 3	Металлорукав РЗ-Ц-Х 20	6	38,4		230				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО:				67905	2402			.54
						25461	488			3
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				5334				
		На общестроительные работы				2941				
		На сантехнические работы				21148				
		Всего накладных расходов:				29423				
		Итого с накладными				97328				
		- заработная плата				4413				
		- трудоемкость				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5840				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				103168				
		Итого с временными, 1,44 %				104654				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				106956				
		Разница в стоимости электроэнергии				167				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				107123				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				107542				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				108589				
		ИТОГО:				108589				
		Сметная заработная плата				30362				
		Нормативная трудоемкость				172				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				277708				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5554				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				283262				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				33991				
		Итого с НДС				317253				
		Всего:				317253				

Заказчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Технадзор ТОО "Курылыста экспертиза"
Эксперт технадзор

Алин Г.К.

Начальник АХЗ
ГУ "Отдел образование акимата города Аркалык

Шамшин Е.А.

Заказчик ТОО "Алюминстрой"
Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания межшкольного учебно-производственного комбината под детский сад "Балдырган" на 150 мест в г.Аркалыке

А К Т №5
приемки выполненных работ
за 1-квартал 2017 года

на 6-1 теплотрасса

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	235,2	42,18	40,26	9921	9469	2915	0,01	3
		м3		1,86	10,92	437	2568	97	0,04	9
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,3	467,1	0	3410	0	3853	2,98	22
		м3		467,1	0	3410	0	113	0	0
3	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	12,41	30		372				
		т								
4	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	412,25	89,65	89,65	36958	36958	7392	0	0
		т		0	17,93	0	7392	100	0,38	155
5	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(72,9-лишний грунт)	169,6	42,18	40,26	7154	6828	2102	0,01	2
		м3		1,86	10,92	315	1852	97	0,04	6
6	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	288,32	89,65	89,65	25848	25848	5170	0	0
		т		0	17,93	0	5170	100	0,38	109
7	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	169,6	6,48	6,48	1099	1099	346	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	2,1	0	357	97	0,01	1
8	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60см	169,6	3,41	3,41	579	579	191	0	0
		м3		0	1,16	0	197	97	0	1
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	10,4	1986,57	564,43	20660	5870	11102	3,33	35
		м3		567	195,49	5897	2033	140	0,75	8
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5(Л6-8,В25)	5,85	23300		136305				
		м3								
11	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(П8-8,В15)	4,55	22500		102375				
		м3								
12	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20(П8-8)	4,55	266		-1210				
		м3								
13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5(П8-8)	4,55	143		-651				
		м3								
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,304	1198,3	152,52	6356	809	1454	1,02	5
		м3		153,68	57,15	815	303	130	0,28	1
15	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,6	1986,57	564,43	1192	339	640	3,33	2
		м3		567	195,49	340	117	140	0,75	0
16	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5(Л6д-8, М22,5)	0,33	23300		7689				
		м3								
17	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2м3(П8д-8, В15)	0,27	24600		6642				
		м3								
18	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,27	143		-39				
		м3								
19	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,27	266		-72				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,285	1198,3	152,52	342	43	78	1,02	0
		м3		153,68	57,15	44	16	130	0,28	0
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	13,52	1986,57	564,43	26858	7631	14432	3,33	45
		м3		567	195,49	7666	2643	140	0,75	10
22	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м3 (Л4-8,В15)	9,36	23300		218088				
		м3								
23	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,36	143		-1338				
		м3								
24	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,36	266		-2490				
		м3								
25	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2(П5-8, В15)	4,16	22800		94848				
		м3								
26	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,16	266		-1107				
		м3								
27	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,16	143		-595				
		м3								
28	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,67	1198,3	152,52	9191	1170	2102	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1179	438	130	0,28	2
29	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,505	1986,57	564,43	1003	285	539	3,33	2
		м3		567	195,49	286	99	140	0,75	0
30	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м3(Лу4-8, В25)	0,345	23300		8039				
		м3								
31	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2(П5-8, В15)	0,16	22800		3648				
		м3								
32	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,16	143		-23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
33	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,16	266		-43				
		м3								
34	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,08	8671,65	296,6	694	24	97	5,95	0
		м3		915,75	110,25	73	9	118	0,54	0
35	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,001	72779,65	422,15	73	0	10	56,4	0
		т		8257,5	157,5	8	0	118	0,77	0
36	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,59	1387,57	0	819	0	346	2,99	2
		м3		477	0	281	0	123	0	0
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,76	245,44	3,82	187	3	35	0,21	0
		м2		37,35	1,44	28	1	118	0,01	0
38	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	0,76	665,48	8,23	506	6	76	0,47	0
		м2		81,68	3,08	62	2	118	0,02	0
39	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,0875	8671,65	296,6	759	26	106	5,95	1
		м3		915,75	110,25	80	10	118	0,54	0
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,12	245,44	3,82	275	4	51	0,21	0
		м2		37,35	1,44	42	2	118	0,01	0
41	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1,12	665,48	8,23	745	9	112	0,47	1
		м2		81,68	3,08	91	3	118	0,02	0
42	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,14	8671,65	296,6	1214	42	169	5,95	1
		м3		915,75	110,25	128	15	118	0,54	0
43	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,105	1886,27	100,89	198	11	20	0,85	0
		м3		123,75	38,25	13	4	118	0,18	0
44	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,35	8493,43	260,48	2973	91	259	3,94	1
		м3		614,25	89,46	215	31	105	0,35	0
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,35	284		99				
		м3								
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0146	70437,87	304,24	1030	4	150	58	1
		т		9675	114,75	141	2	105	0,56	0
47	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,18	1986,57	564,43	358	102	192	3,33	1
		м3		567	195,49	102	35	140	0,75	0
48	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2м3 (П8д-8, В15)	0,18	24600		4428				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,18	143		-26				
		м3								
50	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,18	266		-48				
		м3								
51	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2295	1886,27	100,89	433	23	44	0,85	0
		м3		123,75	38,25	28	9	118	0,18	0
52	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,87	8493,43	260,48	7389	227	643	3,94	3
		м3		614,25	89,46	534	78	105	0,35	0
53	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	0,87	284		247				
		м3								
54	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0312	70437,87	304,24	2198	9	321	58	2
		т		9675	114,75	302	4	105	0,56	0
55	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,12	1986,57	564,43	238	68	128	3,33	0
		м3		567	195,49	68	23	140	0,75	0
56	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2м3 (П5д-8,В15)	0,12	24600		2952				
		м3								
57	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	143		-17				
		м3								
58	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	266		-32				
		м3								
59	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(кирпичная заделка)	0,3	9590,64	335,84	2877	101	292	4,54	1
		м3		699,75	126	210	38	118	0,61	0
60	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,044	247994,13	49389,75	10912	2173	4658	312,7	14
		т		62775	18657	2762	821	130	91,12	4
61	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,23	17701,59	203,35	4071	47	1543	44,66	10
		м3		6633	76,5	1526	18	100	0,38	0
62	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,73	368,16	5,73	269	4	50	0,32	0
		м2		56,03	2,16	41	2	118	0,01	0
63	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	0,5	83,68	3,92	42	2	39	0,42	0
		м		76,95	1,58	38	1	100	0,01	0
64	С11011-11	Асбест хризотиловый марки 7-370	0,001	10400		10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,32	1274,54	49,1	2957	114	280	0,53	1
		т		79,66	18,4	185	43	123	0,09	0
66	Е0111-2-9#W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,1856	6441,93	0	1196	0	129	3,66	1
		м2		567	0	105	0	123	0	0
67	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,47	12190,61	296,6	17920	436	1780	5,95	9
		м3		915,75	110,25	1346	162	118	0,54	1
68	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,044	1986,57	564,43	87	25	47	3,33	0
		м3		567	195,49	25	9	140	0,75	0
69	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15(2ПБ13-1)	0,044	26900		1184				
		м3								
70	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,12	245,44	3,82	1748	27	326	0,21	2
		м2		37,35	1,44	266	10	118	0,01	0
71	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали(плита перекрытия из стали)	0,0495	14359,66	5522,03	710	273	329	35,9	2
		т		6075	1322,37	300	65	90	4,73	0
72	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0495	154400		7637				
		т								
73	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,8	331,03	25,04	596	45	70	0,14	0
		м2		22,25	9,38	40	17	123	0,05	0
74	Е0111-19-4 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,8	182,5	9,33	328	17	27	0,06	0
		м2		8,91	3,51	16	6	123	0,02	0
75	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (козырек,фартук)	0,1526	544,76	1,24	83	0	28	0,97	0
		м2		153,23	0,47	23	0	119	0	0
76	Е0113-16-10 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1	33,27	0,04	33	0	8	0,04	0
		м2		8,78	0	9	0	90	0	0
77	Е0113-16-10#к=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,95	16,64	0,02	32	0	8	0,02	0
		м2		4,39	0	9	0	90	0	0
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,52	200,3	9,95	13124	652	4508	0,36	23
		м2		52,2	3,74	3420	245	123	0,02	1
79	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	65,52	58,8	1,34	3853	88	142	0,01	1
		м2		1,26	0,5	83	33	123	0	0
80	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	65,52	497,56	5,38	32600	352	11145	0,94	62
		м2		186,75	2,25	12236	147	90	0,01	1
81	Е0113-37-2к=2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	65,52	551,79	3,14	36153	206	8757	0,8	52
		м2		148,5	0	9730	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,52	200,3	9,95	13124	652	4508	0,36	23
		м2		52,2	3,74	3420	245	123	0,02	1
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,182	200,3	9,95	20067	997	6893	0,36	36
		м2		52,2	3,74	5230	375	123	0,02	2
84	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,182	58,8	1,34	5891	134	217	0,01	1
		м2		1,26	0,5	126	50	123	0	0
85	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	100,182	497,56	5,38	49846	539	17041	0,94	94
		м2		186,75	2,25	18709	225	90	0,01	1
86	Е0113-37-2 к=2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	100,182	551,79	3,14	55280	315	13389	0,8	80
		м2		148,5	0	14877	0	90	0	0
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132,444	200,3	9,95	26529	1318	9113	0,36	47
		м2		52,2	3,74	6914	495	123	0,02	2
88	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
89	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
90	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		компл		558	156,6	1116	313	130	0,65	1
91	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880		13760				
		шт								
92	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305		1220				
		шт.								
93	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
		шт								
94	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419		1676				
		шт.								
95	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800		23600				
		шт								
96	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552		2208				
		шт.								
97	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760		9520				
		шт								
98	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	139		556				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	5320		21280				
		шт								
100	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	12	189		2268				
		шт.								
101	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760		9520				
		шт								
102	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	139		556				
		шт								
103	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,175	173697,14	47716,89	30397	8350	21990	440	77
		км		79650	17008,5	13939	2976	130	88,36	15
104	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#попр.на гр.В#т.ч.к.3 п.5#к=1,02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	175	408		71400				
		м								
105	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,095	199923,73	52482,23	18993	4986	13358	494	47
		км		91125	17035,5	8657	1618	130	88,49	8
106	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#попр.на гр.В#т.ч.к.3 п.5#к=1,02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	95	629		59755				
		м								
107	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	4	777,3	95,55	3109	382	3100	3,05	12
		шт		587,25	9	2349	36	130	0,04	0
108	СПрайс 5	Сильфонный компенсатор УКО100-1,6-200	2	127168,63		254337				
		шт								
109	СПрайс 5	Сильфонный компенсатор УКО80-1,6-200	2	134286,64		268573				
		шт								
110	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т(опоры для компенсатора)	0,0584	17355,77	2191,29	1014	128	665	73,6	4
		т		12555	101,25	733	6	90	0,49	0
111	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0584	107900		6301				
		т								
112	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,3	1986,57	564,43	596	169	320	3,33	1
		м3		567	195,49	170	59	140	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ОП2)	0,3	20800		6240				
		м3								
114	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002к=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	81,12	757,25	0,56	61428	45	844	0,06	5
		м2		11,36	0,2	922	16	90	0	0
115	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	270	128,99	11,48	34828	3100	22054	0,44	120
		м		77,4	4,28	20898	1156	100	0,02	6
116	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60мм	5,61	4590		25750				
		м3								
117	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	265	153,84	10,09	40767	2674	9304	0,2	52
		м		31,28	3,83	8289	1015	100	0,02	5
118	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	148,95	141		21002				
		м2								
119	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	153,84	10,09	769	50	176	0,2	1
		м		31,28	3,83	156	19	100	0,02	0
120	С11011-970	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-13	0,003	273800		808				
		1000м2								
121	Е0124-13-4	Демонтаж задвижки/Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	772,56	391,86	1545	784	1220	2,06	4
		компл		380,7	88,65	761	177	130	0,37	1
122	Е0124-2-6	Демонтаж труб/Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,3476	83678,16	33278,16	29087	11567	27091	267,6	93
		км		50400	9552,6	17519	3320	130	48,04	17
123	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	5,961	111,4		664				
		т								
124	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,961	89,65	89,65	534	534	107	0	0
		т		0	17,93	0	107	100	0,38	2
		Итого по разделу:				2109317				
		Раздел: Теплокамера тип 2(2250х1800х2100)-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков(1,09м3-армированная плита основания)	7,853	6885,02	789,92	54068	6203	18410	8,27	65
		м3		1401,75	272,75	11008	2142	140	1,04	8
126	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,036	5239,08	327,33	189	12	76	11,6	0
		1т		1890	123,75	68	4	105	0,6	0
127	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	65000		2340				
		т								
128	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,853	284		2230				
		м3								
129	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные(ПО-4-2шт,В25)	1,22	22000		26840				
		м3								
130	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,22	143		174				
		м3								
131	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм, КС7-3(2шт)	0,58	4337,5		2516				
		м								
132	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм, КО-6 (2шт)	0,14	4337,5		607				
		м								
133	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100(ФБС9.4.6 26шт,ФБС12.4.6	6,13	10800		66204				
		м3								
134	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15(3ПБ16-37 3шт, 3ПБ13-37	0,327	26900		8796				
		м3								
135	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		к-т								
136	С11011-773	Скобы ходовые(М2)	8	221		1768				
		шт								
137	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно(М1)	0,0024	60300		145				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов(местные заделки)	2,4	12123,65	296,6	29097	712	2906	5,95	14
		м3		915,75	110,25	2198	265	118	0,54	1
139	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных(местные заделки)	0,08	6908,93	311,32	553	25	47	2,82	0
		м3		441	117,61	35	9	105	0,57	0
140	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом(толщ.100мм)	13,11	1274,54	49,1	16709	644	1581	0,53	7
		м2		79,66	18,4	1044	241	123	0,09	1
141	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее(с заведением краев на 300мм в обе стороны)	11,32	477,68	1,27	5407	14	2756	1,42	16
		м2		270	0,47	3056	5	90	0	0
142	Е0113-43-2 К=2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	11,32	714,46	0,6	8088	7	4816	2,48	28
		м2		472,5	0,22	5349	2	90	0	0
143	Е0111-2-9#W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(бетонный пол толщ.250мм)	0,97	6441,93	0	6249	0	676	3,66	4
		м3		567	0	550	0	123	0	0
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(внутр.толщ.50мм)	4,05	200,3	9,95	811	40	279	0,36	1
		м2		52,2	3,74	211	15	123	0,02	0
145	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,05	176,41	4,02	714	16	26	0,03	0
		м2		3,78	1,5	15	6	123	0,01	0
146	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(внутри)	17,01	116,15	1,19	1976	20	1085	0,37	6
		м2		60,3	0,45	1026	8	105	0	0
147	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,12	245,44	3,82	6656	104	1241	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1013	39	118	0,01	0
148	Е0111-11-3#W4	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (толщ.30мм)	7,93	201,17	13,43	1595	106	563	0,37	3
		м2		52,65	5,04	418	40	123	0,02	0
149	Е0111-11-4#W4К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	7,93	69,09	1,34	548	11	17	0,01	0
		м2		1,26	0,5	10	4	123	0	0
150	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	7,015	497,56	5,38	3490	38	1193	0,94	7
		м2		186,75	2,25	1310	16	90	0,01	0
151	Е0113-37-2к=2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	7,93	551,79	3,14	4376	25	1060	0,8	6
		м2		148,5	0	1178	0	90	0	0
		Итого по разделу: Теплокамера тип 2(2250х1800х2100)-1шт				278947				
		ИТОГО:				2388262	150226			1208
						210593	40529			388
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				281089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы				994				
		Всего накладных расходов:				282083				
		Итого с накладными				2670345				
		- заработная плата				42312				
		- трудоемкость				141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				160221				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2830566				
		Итого с временными, 1,44 %				2871326				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				2934495				
		Разница в стоимости электроэнергии				4577				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				2939072				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2950557				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2979270				
		ИТОГО:				2979270				
		Сметная заработная плата				293434				
		Нормативная трудоемкость				1737				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				7619245				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				152385				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7771630				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				932596				
		Итого с НДС				8704226				
		Всего:				8704226				

Заказчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой" Муканов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой" Муканов А.К.

Технадзор ТОО "Курылыста экспертиза"
Эксперт технадзор Алин Г.К.

Начальник АХЗ
ГУ "Отдел образование акимата города Аркалык Шамшин Е.А.

Заказчик ТОО "Алюминстрой"
Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания межшкольного учебно-производственного комбината под детский сад "Балдырган" на 150 мест в г.Аркалыке

А К Т №6
приемки выполненных работ
за 1-квартал 2017 года

на 6-2 наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Хоз-питьевой водопровод								
1	Е0101-17-9#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. В траншеях	797,72	50,61	48,31	40370	38540	11866	0,02	12
		м3		2,23	13,1	1781	10452	97	0,04	36
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,91	467,1	0	7432	0	8398	2,98	47
		м3		467,1	0	7432	0	113	0	0
3	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	29,115	30		873				
		т								
4	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на вывоз)	1488,943	89,65	89,65	133484	133484	26697	0	0
		т		0	17,93	0	26697	100	0,38	561
5	Е0101-17-10	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	797,72	53,77	51,34	42893	40952	12600	0,02	13
		м3		2,36	13,92	1883	11107	97	0,05	38
6	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на завоз)	1459,828	89,65	89,65	130874	130874	26175	0	0
		т		0	17,93	0	26175	100	0,38	550
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	734,94	7,57	7,57	5566	5566	1753	0	0
		м3		0	2,46	0	1807	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	62,78	167,18	0	10496	0	11860	1,21	76
		м3		167,18	0	10496	0	113	0	0
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,91	1198,3	152,52	19065	2427	4361	1,02	16
		м3		153,68	57,15	2445	909	130	0,28	4
10	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных(Н2750мм)	1	17514,87	36,99	17515	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
11	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	0
12	С130901-22	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 40 мм	1	721		721				
		шт								
13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
14	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
15	С130902-97 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	1	4948		4948				
		шт.								
16	С130902-100 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	1	9734		9734				
		шт.								
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0872	247994,13	49389,75	21619	4306	9228	312,7	27
		т		62775	18657	5472	1626	130	91,12	8
18	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0102	243707,18	102058,18	2486	1041	2042	615	6
		км		115425	38553,75	1177	393	130	188,29	2
19	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#попр.на#Вст3сп#тч.п.5#к=1,02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	10,608	2749,92		29171				
		м								
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	10,2	244,98	0,28	2499	3	1950	0,84	9
		м		146,93	0,11	1499	1	130	0	0
21	Е0122-48-1 К=0,41	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	1893,66	229,52	1894	230	709	3,28	3
		футляр		541,51	3,81	542	4	130	0,01	0
22	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0102	1052806,68	131084,68	10739	1337	870	90,4	1
		км		16065	49518	164	505	130	241,85	2
23	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,026	51202,26	20326,01	1329	528	1221	179	5
		км		30825	5353,43	800	139	130	20,64	1
24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1343	58881,69	25695,31	7908	3451	6964	194	26
		км		33075	6813,45	4442	915	130	26,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26,998	113		3051				
		м								
26	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	145,945	302		44075				
		м								
27	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	0
		фланец		63	0	63	0	130	0	0
28	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
		фланец		126	0	1008	0	130	0	0
29	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
		фланец		180	2,25	360	5	130	0,01	0
30	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	0
31	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-80)	1	202		202				
		шт.								
32	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-80)	8	384		3072				
		шт.								
33	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-80)	2	671		1342				
		шт.								
34	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-80)	1	904		904				
		шт.								
35	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-80)(для разъем.соед.Д50 на Д63)	1	268		268				
		шт.								
36	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-80)(для разъем.соед.Д100 на Д110)	4	656		2624				
		шт.								
37	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (ГОСТ 12820-80)(для разъем.соед.Д150 на Д160)	2	671		1342				
		шт.								
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(втулки)	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (ПЭ100 SDR21-63x3)	1	297		297				
		шт.								
40	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (ПЭ100 SDR21-110x5,3)	4	552		2208				
		шт.								
41	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (ПЭ100 SDR21-160x7,7)	2	1013		2026				
		шт.								
42	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,05	7308,41	95,97	365	5	42	4,9	0
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	0
43	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	1	109,13	0	109	0	104	0,61	1
		шт		94,5	0	95	0	110	0	0
44	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Знаки путевые и сигнальные(указатель пож.гидранта)	0,01	40800		408				
		100шт								
45	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(крышка деревянная)	0,012	22541,72	316,57	271	4	52	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	42	1	120	0,58	0
46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(сталь листовая для изготовления переходов)	0,002	247994,13	49389,75	496	99	212	312,7	1
		т		62775	18657	126	37	130	91,12	0
47	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,165	7769,43	1879,87	40129	9710	13254	8,86	46
		м3		1435,5	538,43	7414	2781	130	2,06	11
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,07	28900		59823				
		м3								
49	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,77	8041		14233				
		м								
50	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	4,45	7310		32530				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,21	4337,5		911				
		м								
52	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,87	5712,5		4970				
		м								
53	СПрайс 85	Люк полимерный, тип С	3	3281,79		9845				
		к-т								
54	С11011-774	Скобы ходовые	8,16	129		1053				
		кг								
55	С12021-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей(лестница, полухомут)	0,0671	151200		10146				
		т								
56	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см	1,88	314,73	12,52	592	24	106	0,24	0
		м2		38,03	4,39	71	8	133	0,02	0
57	Е0127-56-2к=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1,88	46,6	0	-88	0	-4	0,01	0
		м2		1,66	0	-3	0	133	0	0
58	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,88	376,12	0	707	0	62	0,14	0
		м2		24,75	0	47	0	133	0	0
59	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов(горловина колодцев)	0,16	8671,65	296,6	1387	47	194	5,95	1
		м3		915,75	110,25	147	18	118	0,54	0
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,92	245,44	3,82	6362	99	1186	0,21	5
		м2		37,35	1,44	968	37	118	0,01	0
		Итого по разделу: Хоз-питьевой водопровод				752486				
		Раздел: Канализация бытовая								
61	Е0101-17-9#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. В траншеях	543,57	50,61	48,31	27508	26262	8085	0,02	8
		м3		2,23	13,1	1213	7122	97	0,04	24
62	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,6	467,1	0	6353	0	7178	2,98	40
		м3		467,1	0	6353	0	113	0	0
63	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	24,888	30		747				
		т								
64	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на вывоз)	1019,621	89,65	89,65	91409	91409	18282	0	0
		т		0	17,93	0	18282	100	0,38	384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0101-17-10	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	543,57	53,77	51,34	29228	27905	8585	0,02	9
		м3		2,36	13,92	1283	7568	97	0,05	26
66	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на завоз)	994,733	89,65	89,65	89178	89178	17836	0	0
		т		0	17,93	0	17836	100	0,38	375
67	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	475,6	7,57	7,57	3602	3602	1134	0	0
		м3		0	2,46	0	1169	97	0,01	4
68	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	67,97	167,18	0	11363	0	12840	1,21	82
		м3		167,18	0	11363	0	113	0	0
69	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,6	1198,3	152,52	16297	2074	3727	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2090	777	130	0,28	4
70	Е0122-7-5#прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,1406	84424,09	23430,96	11870	3294	12598	359	50
		км		60075	8851,5	8447	1245	130	43,23	6
71	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011(Д200мм)	140,6	1041		146365				
		м								
72	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0025	58881,69	25695,31	147	64	130	194	0
		км		33075	6813,45	83	17	130	26,38	0
73	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,525	302		763				
		м								
74	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1432	247994,13	49389,75	35513	7073	15159	312,7	45
		т		62775	18657	8989	2672	130	91,12	13
75	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	19,725	7923,17	1538,85	156285	30354	56213	9,66	190
		м3		1615,95	576,23	31875	11366	130	2,81	56
76	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,9	28900		199410				
		м3								
77	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КС15.6)	5,31	8041		42698				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КС15.9)	6,23	7310		45541				
		м								
79	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КО6)	0,7	4337,5		3036				
		м								
80	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС10.3)	2,32	5712,5		13253				
		м								
81	СПрайс 85	Люк полимерный, тип Т	10	4014,96		40150				
		к-т								
82	С11011-774	Скобы ходовые	21,76	129		2807				
		кг								
83	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов(горловина колодцев)	0,36	8671,65	296,6	3122	107	436	5,95	2
		м3		915,75	110,25	330	40	118	0,54	0
84	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей(стремянка)	0,0943	151200		14258				
		т								
85	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см (отмостка вокруг колодца-щебень толщ.10см)	15,04	314,73	12,52	4734	188	849	0,24	4
		м2		38,03	4,39	572	66	133	0,02	0
86	Е0127-56-2к=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	15,04	46,6	0	-701	0	-33	0,01	0
		м2		1,66	0	-25	0	133	0	0
87	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15,04	376,12	0	5657	0	495	0,14	2
		м2		24,75	0	372	0	133	0	0
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	74,45	245,44	3,82	18273	284	3408	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2781	107	118	0,01	1
		Итого по разделу: Канализация бытовая				1018863				
		Раздел: Дополнительные объемы работ (НВК-2)								
89	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,026	8097,13	0	211	0	271	51,5	1
		км		8032,5	0	209	0	130	0	0
90	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,145	8287,75	0	1202	0	1514	51,5	7
		км		8032,5	0	1165	0	130	0	0
91	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	3	916,73	180,25	2750	541	1808	2,01	6
		врезка		396	67,5	1188	203	130	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,015	20732,9	424,4	311	6	188	59,3	1
		км		9495	159,75	142	2	130	0,78	0
93	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м(Крепление существующего кабеля металлическим уголком)	0,1272	13864,97	4022,39	1764	512	1163	56,5	7
		т		9090	1071,86	1156	136	90	3,81	0
94	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1272	154400		19640				
		т								
95	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	750,85	25,65	5,38	19256	4037	14763	0,13	97
		м3		20,27	0	15220	0	97	0	0
96	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,1406	4435	0	624	0	707	24,7	3
		км		3870	0	544	0	130	0	0
97	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0025	3253	0	8	0	10	20,6	0
		км		3217,5	0	8	0	130	0	0
98	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	5	3668,78	83,18	18344	416	18632	16,84	84
		врезка		2835	31,5	14175	158	130	0,15	1
99	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	489,2	25,65	5,38	12546	2630	9619	0,13	63
		м3		20,27	0	9916	0	97	0	0
100	Е0101-17-9#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. В траншеях	244,55	50,61	48,31	12376	11815	3638	0,02	4
		м3		2,23	13,1	546	3204	97	0,04	11
101	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,99	467,1	0	2798	0	3162	2,98	18
		м3		467,1	0	2798	0	113	0	0
102	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	10,782	30		323				
		т								
103	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на вывоз)	450,972	89,65	89,65	40430	40430	8086	0	0
		т		0	17,93	0	8086	100	0,38	170
104	Е0101-17-10	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	250,54	53,77	51,34	13471	12862	3957	0,02	4
		м3		2,36	13,92	591	3488	97	0,05	12
105	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на завоз)	450,972	89,65	89,65	40430	40430	8086	0	0
		т		0	17,93	0	8086	100	0,38	170
106	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	250,54	7,57	7,57	1897	1897	598	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	2,46	0	616	97	0,01	2
107	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	250,54	25,65	5,38	6425	1347	4926	0,13	32
		м3		20,27	0	5078	0	97	0	0
108	Е0122-7-4	Демонтаж/ Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,108	35075,89	1190,89	3788	129	4821	200,4	22
		км		33885	449,55	3660	49	130	2,2	0
109	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж/Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	6,24	3675,87	1847,07	22937	11526	20447	11,1	69
		м3		1828,8	691,74	11412	4316	130	3,38	21
110	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	14,976	152,8		2288				
		т								
111	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	3,92	111,4		437				
		т								
112	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18,896	89,65	89,65	1694	1694	339	0	0
		т		0	17,93	0	339	100	0,38	7
113	Е0101-17-9#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. В траншеях	368,08	50,61	48,31	18627	17783	5475	0,02	6
		м3		2,23	13,1	822	4823	97	0,04	16
114	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,22	467,1	0	1971	0	2227	2,98	13
		м3		467,1	0	1971	0	113	0	0
115	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	7,596	30		228				
		т								
116	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на вывоз)	670,14	89,65	89,65	60078	60078	12016	0	0
		т		0	17,93	0	12016	100	0,38	252
117	Е0101-17-10	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	372,3	53,77	51,34	20018	19113	5880	0,02	6
		м3		2,36	13,92	879	5184	97	0,05	18
118	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на завоз)	670,14	89,65	89,65	60078	60078	12016	0	0
		т		0	17,93	0	12016	100	0,38	252
119	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	372,3	7,57	7,57	2819	2819	888	0	0
		м3		0	2,46	0	915	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	372,3	25,65	5,38	9548	2002	7320	0,13	48
		м3		20,27	0	7547	0	97	0	0
121	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж/ Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,73	2652,3	1503,9	4588	2602	3551	7,09	12
		м3		1148,4	430,74	1987	745	130	1,65	3
122	Е0122-8-3	Демонтаж/ Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0395	35699,98	6404,98	1410	253	1629	162	6
		км		29295	2419,2	1157	96	130	11,81	0
123	Е0122-8-2	Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0245	32413,49	4873,49	794	119	936	152,4	4
		км		27540	1841,4	675	45	130	8,99	0
124	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,152	152,8		634				
		т								
125	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,4167	111,4		46				
		т								
126	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4,569	89,65	89,65	410	410	82	0	0
		т		0	17,93	0	82	100	0,38	2
127	Е0107-24-2	Демонтаж/Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	34	401,24	282,44	13642	9603	9427	0,73	25
		м		118,8	79,24	4059	2694	140	0,3	10
128	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	34	539,22	353,05	18333	12004	11783	0,91	31
		м		148,5	99,05	5049	3368	140	0,37	13
		Итого по разделу: Дополнительные объемы работ (НВК-2)				439177				
		ИТОГО:				2210528	975786			1429
						221713	224516			3115
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				495524				
		На металломонтажные работы				1163				
		Всего накладных расходов:				496687				
		Итого с накладными				2707215				
		- заработная плата				74503				
		- трудоемкость				248				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				162433				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2869648				
		Итого с временными, 1,44 %				2910971				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				2975012				
		Разница в стоимости электроэнергии				4641				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				2979653				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2991297				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3020407				
		ИТОГО:				3020407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**520732**				
		Нормативная трудоемкость				**4792**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**7724449**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**154489**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7878938**				
		Итого с НДС				**945473**				
		Всего:				**8824411**				

Заказчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Технадзор ТОО "Курылыста экспертиза"
Эксперт технадзор

Алин Г.К.

Начальник АХЗ
ГУ "Отдел образование акимата города Аркалык

Шамшин Е.А.