Утверждено
директор ТОО «Жардем»

# АКТ
# О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

**с. Муткенова** **«11» ноября 2011 г.**

1.Собственник строительства: **ТОО «ЖАРДЕМ»**

Приемочная комиссия с участием представителей:

Органы строительства, архитектуры и градостроительства - **Начальник КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района» Токсанбаев Сарсенгали Темиржанович**

Органов государственного противопожарного надзора: - **Начальник ОЧС Актогайского района Валишанов Ренат Ельгизович**

Органы местного самоуправления: **Аким Муткеновского сельского округа Баймухамбетов Сержан Тасбулатович**

Генеральный подрядчик: **Директор ТОО «ЖАРДЕМ» Ахметов Серик Кабибуллинович**

Других представителей: **Главный специалист КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района» Храмов Виктор Петрович**

2. **УСТАНОВИЛИ:**
Что предъявленный объект: **Двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: с. Муткенова, ул. Тәуелсіздік, дом № 7 .**
Строительство осуществлялось: **собственником самостоятельно**
3. Проектная документация на строительство разработана:
4. Проектно-сметная документация согласована (утверждена): **ТОО «ЖАРДЕМ».**
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
**начало работ - 12.09. 2011 г. окончание работ - 08.11. 2011 г.**
6. Представлена следующая документация: **Акт выбора земельного участка под строительство; Решение Акима Муткеновского сельского округа о предоставлении земельных участков под строительство; Техпаспорт; Акт на право временного возмездного землепользования.**
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом: **выполнены.**
8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) комиссия решила:

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ : Двухквартирный жилой дом в селе Муткенова, ул. Тәуелсіздік, дом № 7.**

9.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели
Общая площадь – **199,6 м$^2$;**
Полезная площадь – **132 м$^2$;**
Жилая площадь – **81,2м$^2$**;
Отопление – **печное, водяное, из чугунных радиаторов;**
Водоснабжение – **скважина.**
10. Стоимость затрат по объекту **15 257 000 тенге.**

11. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем.
12. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии _____ **Ахметов С.К.**

Члены комиссии: _____ **Токсанбаев С.Т.**

_____ **Валишанов Р.Е.**

_____ **Баймухамбетов С.Т.**

_____ **Храмов В.П.**

Аршалай ауд. Әділет басқармасы

Өтініш № 11/204 12/533 Тіркеу № 204-100-204

Кадастрлық № 14-204 Тіркеу уақыты 11.11.11.

100 - 204 Тіркелген уақыты (сағат, минут)

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы ул. Тәуелсіздік 7 с. Аршалов

Тіркеуші (маман) Ливанова Д.И.

и.о. Бөлім бастығы Ливанова Д.И.

и.о. Басшы Ливанова Д.И.

Аршалай ауданының әділет басқармасы

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕНІ ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАНЫ

БАРЛЫҒЫ 1 ПАРАҚ

2011 ж. 11 11 11

**Заказчик** " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Актогайского района

Форма КС-3

**Подрядчик:** ТОО " Жардем"

**Наименование строительства и его адрес**:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Муткенова

**Справка**

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2011г.**

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | | | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в ( тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в базисных ценах 2001 года | из графы 4 | | | | | Налоги,сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость | Всего |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г. | Дополнительные затраты | | | | |
| | | | | СМР в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего: | **34 330 570** | **34 330 570** | 15 403 008 | 30 051 270 | | | | | 601 025 | 3 678 275 | **34 330 570** |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | **34 330 570** |

**Заказчик:**

Начальник КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Актогайского района

_____ **Токсанбаев С.Т.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО " Жардем"

_____ **Ахметов С.К.**

**Заказчик** " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Актогайского района
**Подрядчик:** ТОО" Жардем"
**Наименование стройки:** 3. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры с. Муткенова
**Наименование объекта:** Ограждения ( заборы)

# *А К Т*

**Выполненных работ за декабрь 2011г.**

Ограждение участка

Смета 7-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-165-2 | Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов | 16,38 | 402,75 | – | 6597 | – | 7455 | 2,8 | 46 |
| | | *м3 грунта* | | 402,75 | – | 6597 | – | 113 | – | – |
| 2 | Е10-40-2 | Устройство решетчатых заборов высотой до 1,2 м с установкой столбов | 810 | 781,11 | 11,54 | 632699 | 9347 | 199766 | 1,24 | 1004 |
| | | *м2 забора* | | 201,15 | 4,37 | 162932 | 3540 | 120 | 0,0213 | 17 |
| 3 | Е10-41-2 | Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м с установкой столбовК=8,000; | 9,6 | 1932,15 | 35,58 | 18549 | 342 | 6272 | 3,39 | 33 |
| | | *м2 калиток* | | 531 | 13,43 | 5098 | 129 | 120 | 0,0656 | 1 |
| 4 | Е10-42-4 | Устройство решетчатых ворот высотой до 2 м с установкой столбовК=8,000; | 38,4 | 1674,87 | 390,16 | 64315 | 14982 | 25417 | 2,9 | 111 |
| | | *м2 ворот* | | 452,25 | 99,36 | 17366 | 3815 | 120 | 0,2042 | 8 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Е15-163-1 | | | | | | | | |
| Простая окраска колером масляным разбеленным<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 884,4 | 97,08 | 1,19 | 85858 | 1052 | 38659 | 0,255 | 226 |
| | | 41,18 | 0,45 | 36420 | 398 | 105 | 0,0022 | 2 |
| **Всего прямые затраты** | | | | **808018** | **25723** | | | **1420** |
| | | | | **228413** | **7882** | | | **28** |
| Стоимость: материалов, тенге | | | | 553882 | | | | |
| Накладные расходы, тенге | | | | 277569 | | | | |
| - заработная плата, тенге | | | | 41635 | | | | |
| - трудоемкость, чел-ч | | | | 139 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 65135 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по смете** | **1150722** |
| Временные здания и сооружения 1,2% | 11047 |
| **Итого:** | **1161769** |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,179% | 36933 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | 11618 |
| На оплату дополнительных отпусков 0,4% | 4647 |
| **Итого:** | **1214966** |
| **Итого с коэф.перехода на цены 2011 года 1,951** | **2370399** |
| Налог ( 2%) | 47408 |
| **Итого** | **2417807** |
| НДС 12% | 290137 |
| **Всего :** | **2707944** |

**Заказчик:**
Начальник КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Актогайского района
_____**Токсанбаев С.Т.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО " Жардем"
_____**Ахметов С.К.**

**Заказчик** " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Актогайского района
**Подрядчик:** ТОО" Жардем"
**Наименование стройки:** 3. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры с. Муткенова
**Наименование объекта:** Хозяйственные надворные постройки ( сбросной колодец 8 шт)

# *А К Т*

**Выполненных работ за декабрь 2011г.**

Хозяйственные надворные постройки ( сбросной колодец)

Смета 6-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 2 Сбросной колодец** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-25-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка растительного слоя) *м3 грунта* | 180,8 | 11,19 / – | 11,19 / 3,06 | 2023 / – | 2023 / 553 | 536 / 97 | – / 0,01 | – / 2 |
| 2 | Е1-25-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (срезка растительного слоя до 15м) *м3 грунта* | 90,4 | 9,4 / – | 9,4 / 2,57 | 850 / – | 850 / 232 | 225 / 97 | – / 0,0084 | – / 1 |
| 3 | Е1-25-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м(восстановление растительного слоя) *м3 грунта* | 180,8 | 11,19 | 11,19 | 2023 | 2023 | 536 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-25-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (восстановление раст. слоя) | | – | 3,06 | – | 553 | 97 | 0,01 | 2 |
| | | *м3 грунта* | 90,4 | 9,4 | 9,4 | 850 | 850 | 225 | – | – |
| 5 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | | – | 2,57 | – | 232 | 97 | 0,0084 | 1 |
| | | *м3 грунта* | 152 | 47,7 | 45,38 | 7250 | 6898 | 2276 | 0,0156 | 2 |
| 6 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | | 2,24 | 13,2 | 340 | 2006 | 97 | 0,04512 | 7 |
| | | *м3 грунта* | 549,6 | 33,4 | 31,41 | 18357 | 17263 | 5668 | 0,0138 | 8 |
| 7 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | | 1,99 | 8,64 | 1094 | 4749 | 97 | 0,03 | 16 |
| | | *м3 грунта* | 152 | 39,77 | 37,82 | 6045 | 5749 | 1897 | 0,013 | 2 |
| 8 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | | 1,87 | 11 | 284 | 1672 | 97 | 0,0376 | 6 |
| | | *м3 грунта* | 21,6 | 262,72 | – | 5675 | – | 6413 | 1,848 | 40 |
| 9 | Е1-20-1 | Работа на отвале грунтов 1 группы | | 262,72 | – | 5675 | – | 113 | – | – |
| | | *м3 грунта* | 180,8 | 3,09 | 2,66 | 559 | 481 | 232 | 0,00272 | – |
| 10 | Е1-24-2 | Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с до 10 м ( в резерв ) | | 0,39 | 0,93 | 71 | 168 | 97 | 0,00305 | 1 |
| | | *м3 грунта* | 549,6 | 9,24 | 9,24 | 5078 | 5078 | 1600 | – | – |
| 11 | П8-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750; | | – | 3 | – | 1649 | 97 | 0,0115 | 6 |
| | | | 266 | 21,67 | 21,67 | 5764 | 5764 | 1152 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| | | | – | 4,33 | – | 1152 | 100 | 0,00909 | 2 |
| 12 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 549,6 | 6,48 | 6,48 | 3561 | 3561 | 1119 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | |
| | | | – | 2,1 | – | 1154 | 97 | 0,00806 | 4 |
| 13 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 72 | 122,18 | – | 8797 | – | 9941 | 0,885 | 64 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | |
| | | | 122,18 | – | 8797 | – | 113 | – | – |
| 14 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 549,6 | 21,55 | 4,52 | 11844 | 2484 | 9079 | 0,108 | 59 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | |
| | | | 17,03 | – | 9360 | – | 97 | – | – |
| 15 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 7,2 | 2840,77 | 100,89 | 20454 | 726 | 1376 | 0,85 | 6 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | |
| | | | 123,75 | 38,25 | 891 | 275 | 118 | 0,18 | 1 |
| 16 | Е23-13-5 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах | 15,04 | 9573,65 | 1538,85 | 143988 | 23144 | 42861 | 9,655 | 145 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | | | | | | |
| | | | 1615,95 | 576,23 | 24304 | 8666 | 130 | 2,814 | 42 |
| 17 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, КЦО-1 | 8 | 1160 | | 9280 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 18 | 30-18-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) | 21,6 | 9440 | | 203904 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 19 | 30-18-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | 3,04 | 27300 | | 82992 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3* | 2,24 | 35100 | | 78624 | | | | |
| 21 Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности* | 230,88 | 245,44 | 3,82 | 56667 | 882 | 10567 | 0,212 | 49 |
| | | | 37,35 | 1,44 | 8623 | 332 | 118 | 0,007 | 2 |
| 22 Е9-53-1 | Монтаж конструкций стальной крышки *т конструкций* | 0,2304 | 14806,01 | 1133,15 | 3411 | 261 | 2756 | 82,1 | 19 |
| | | | 12892,5 | 398,25 | 2970 | 92 | 90 | 1,95 | – |
| 23 1-1-887 | Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества *т* | 0,0728 | 59000 | | 4295 | | | | |
| 24 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т* | 0,0248 | 45800 | | 1136 | | | | |
| 25 1-1-897 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т* | 0,1328 | 58700 | | 7795 | | | | |
| 26 Е9-62-7 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (стал.крышка) *т конструкций* | 0,2304 | 49326,74 | 16388,64 | 11365 | 3776 | 6731 | 161 | 37 |
| | | | 28980 | 3479,8 | 6677 | 802 | 90 | 13,02 | 3 |
| 27 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект* | 8 | 1380 | | 11040 | | | | |
| 28 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2* | 18,24 | 24,84 | 0,02 | 453 | – | 68 | 0,0213 | – |
| | | | 4,16 | – | 76 | – | 90 | – | – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **714080** | **81813** | **431** |
| Стоимость: материалов, тенге | **69162**<br>563105 | **24287** | **96** |
| Накладные расходы, тенге | 105258 | | |
| - заработная плата, тенге | 15789 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 53 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 49160 | | |
| **Всего по разделу, тенге** | **868498** | | |
| Сметная заработная плата, тенге | 109238 | | |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 580 | | |
| **Всего прямые затраты** | **714080** | **81813** | **431** |
| Стоимость: материалов, тенге | **69162**<br>563105 | **24287** | **96** |
| Накладные расходы, тенге | 105258 | | |
| - заработная плата, тенге | 15789 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 53 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 49160 | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по смете** | **868498** |
| Временные здания и сооружения 1,2% | 8338 |
| **Итого:** | **876836** |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,179% | 27875 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | 8768 |
| На оплату дополнительных отпусков 0,4% | 3507 |
| **Итого:** | **916986** |
| **Итого с коэф.перехода на цены 2011 года 1,951** | **1789039** |
| Налог ( 2%) | 35781 |
| **Итого** | **1824820** |

НДС 12% 2 8978

**Всего :** **2043799**

**Заказчик:**

Начальник КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Актогайского района

_____**Токсанбаев С.Т.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО " Жардем"

_____**Ахметов С.К.**

казчик " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Актогайского района
дрядчик: ТОО" Жардем"
именование стройки: 3. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры с. Муткенова
именование объекта: Линии ВЛ

# *А К Т*

**Выполненных работ за декабрь 2011г.**

Линия ВЛ-10 кВ

Смета 4-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Линия ВЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-109-3 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2 | 0,3 | 13781,77 | 1962,52 | 4135 | 589 | 3645 | 63,3 | 19 |
| | | *км линии* | | 10845 | 722,25 | 3254 | 217 | 105 | 3,53 | 1 |
| 2 | 16-7-27 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2 | 0,13321 | 322100 | | 42907 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 3 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор (П 10-1) для ВЛ 10; (промежуточная) | 2 | 1534,11 | 878,23 | 3068 | 1756 | 1581 | 3,06 | 6 |
| | | *опора* | | 506,25 | 246,42 | 1013 | 493 | 105 | 1,03 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт* | 2 | 19600 | | 39200 | | | |
| 5 | Е33-103-3 | Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) (угловая) *опора* | 2 | 4836,53 | 3187,28 | 9673 | 6375 | 4944 | 9 | 18 |
| | | | | 1476 | 878,4 | 2952 | 1757 | 105 | 3,63 | 7 |
| 6 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт* | 4 | 19600 | | 78400 | | | |
| 7 | 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3* | 0,2 | 22700 | | 4540 | | | |
| | Е33-116-4 | Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную *комплект* | 2 | 1617,14 | 231,14 | 3234 | 462 | 3090 | 7,42 | 15 |
| | | | | 1386 | 85,5 | 2772 | 171 | 105 | 0,42 | 1 |
| 9 | 99-1-1Прайс | Разеденитель с приводом ПРН3 ТУ16-520.151-83 РЛНД 1-10 400 У1 *шт* | 2 | 19047 | | 38094 | | | |
| 10 | 99-1-1Прайс | Изолятор ШФ20-В *шт* | 14 | 339 | | 4746 | | | |
| 11 | 99-1-1Прайс | Кронштейн РА1 *шт* | 2 | 1924 | | 3848 | | | |
| 12 | 99-1-1Прайс | Кронштейн РА2 *шт* | 2 | 7115 | | 14230 | | | |
| 13 | 99-1-1Прайс | Кронштейн РА3 *шт* | 4 | 1461 | | 5844 | | | |
| 14 | 99-1-1Прайс | Кронштейн РА4 *шт* | 2 | 585 | | 1170 | | | |
| 15 | 99-1-1Прайс | Кронштейн РА5 *шт* | 2 | 576 | | 1152 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 99-1-1Прайс | Кронштейн У1 | шт | 2 | 2984 | | 5968 | | | | |
| 17 | Ц8-305-1 | Хомут на опоре | шт | 12 | 410,8 / 33,8 | 377 / 83,3 | 4930 / 406 | 4524 / 1000 | 1336 / 95 | – / 0,487 | – / 6 |
| 18 | 99-1-1Прайс | Хомут Х1 | шт | 4 | 610 | | 2440 | | | | |
| 19 | 99-1-1Прайс | Хомут Х7 | шт | 6 | 610 | | 3660 | | | | |
| 20 | 99-1-1Прайс | Хомут Х8 | шт | 2 | 615 | | 1230 | | | | |
| 21 | Ц8-305-4 | Траверса на опоре | шт | 6 | 272,5 / 56,3 | 215 / 47,3 | 1635 / 338 | 1290 / 284 | 591 / 95 | – / 0,276 | – / 2 |
| 22 | 99-1-1Прайс | Траверса ТМ1 | шт | 2 | 3581 | | 7162 | | | | |
| 23 | 99-1-1Прайс | Траверса ТМ2 | шт | 2 | 2723 | | 5446 | | | | |
| 24 | 99-1-1Прайс | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 4382 | | 8764 | | | | |
| 25 | 99-1-1Прайс | Колпачек К-6 | шт | 14 | 17 | | 238 | | | | |
| 26 | 99-1-1Прайс | Крепление провода | шт | 14 | 1 | | 14 | | | | |
| 27 | Ц8-307-2 | Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 12 | 544,2 / 113 | 430 / 94,5 | 6530 / 1356 | 5160 / 1134 | 2366 / 95 | 1 / 0,552 | 12 / 7 |
| 28 | 99-1-1Прайс | Изолятор подвесной ПСД70Д | шт | 24 | 1220 | | 29280 | | | | |
| 29 | 99-1-1Прайс | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 12 | 319 | | 3828 | | | | |
| 30 | 99-1-1Прайс | Звено промежуточное ПРТ-7 | шт | 2 | 155 | | 310 | | | | |
| 31 | 99-1-1Прайс | Зажим клиновый НКК-1-1Б | шт | 12 | 700 | | 8400 | | | | |
| 32 | Ц8-82-1 | Зажим наборный без кожуха | шт | 12 | 85,4 | 0,2 | 1025 | 2 | 808 | 0,4 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 70,9 | – | 851 | – | 95 | – | – |
| 33 | 99-1-1Прайс | Зажим ПС-2 | 6 | 113 | | 678 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 34 | 99-1-1Прайс | Зажим ПА | 6 | 65 | | 390 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 35 | 99-1-1Прайс | Накладка ОГ2 | 4 | 1413 | | 5652 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 36 | 99-1-1Прайс | Накладка ОГ5 | 2 | 1035 | | 2070 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 37 | 99-1-1Прайс | Болт Б5 | 2 | 149 | | 298 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 38 | 99-1-1Прайс | Стяжка Г1 | 4 | 1965 | | 7860 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 39 | 99-1-1Прайс | Проводник ЗП1 | 4 | 149 | | 596 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 40 | Ц8-66-1 | Разрядник, напряжение до 10 кВ | 2 | 655,5 | 60,5 | 1311 | 121 | 911 | 3 | 6 |
| | | *комплект (3 фазы)* | | 466 | 13,5 | 932 | 27 | 95 | 0,079 | – |
| 41 | 75-6-112 | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) | 6 | 599 | | 3594 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 42 | Ц8-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА | 1 | 16463 | 10590 | 16463 | 10590 | 6648 | 27 | 27 |
| | | *подстанция* | | 4680 | 2318 | 4680 | 2318 | 95 | 13,545 | 14 |
| 43 | 75-4-56 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 160/6-10 | 1 | 180400 | | 180400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 44 | Ц8-62-1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой до 1 т | 1 | 7897 | 1541 | 7897 | 1541 | 3466 | 19 | 19 |
| | | *шт* | | 3308 | 340 | 3308 | 340 | 95 | 1,986 | 2 |
| 45 | 75-3-5 | Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1 | 1 | 261000 | | 261000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 46 | Е33-25-1 | Устройство лучевого заземления (для разъеденителя) при длине луча до 10 м | 10 | 37,47 | 23,7 | 375 | 237 | 224 | 0,085 | 1 |
| | | *м заземления* | | 13,77 | 7,53 | 138 | 75 | 105 | 0,0261 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм<br>*т* | 0,0185 | 45800 | | 847 | | | | |
| 48 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм<br>*т* | 0,0092 | 45800 | | 421 | | | | |
| 49 | Е33-26-1 | Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м<br>*заземлитель* | 2 | 119,93<br>72 | 47,93<br>6,75 | 240<br>144 | 96<br>14 | 166<br>105 | 0,45<br>0,03 | 1<br>– |
| 50 | Е33-25-2 | Устройство лучевого заземления при длине луча до 25 мК=4,000;<br>*м заземления* | 80 | 21,36<br>9,63 | 11,73<br>3,5 | 1709<br>770 | 938<br>280 | 1103<br>105 | 0,0593<br>0,0124 | 5<br>1 |
| 51 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=4,000;<br>*т* | 0,0492 | 45800 | | 2253 | | | | |
| 52 | 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=4,000;<br>*т* | 0,0368 | 45300 | | 1667 | | | | |
| 53 | Е33-26-1 | Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 мК=4,000;<br>*заземлитель* | 8 | 119,93<br>72 | 47,93<br>6,75 | 959<br>576 | 383<br>54 | 662<br>105 | 0,45<br>0,03 | 4<br>– |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **841781** | **34064** | | | **138** |
| | | | | | | **23490** | **8164** | | | **43** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 339233 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 444994 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 31541 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 4731 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 16 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 25700 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Итого по разделу тенге** | | **899022** | | |
| Сметная заработная плата, тенге | | 36385 | | |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | | 197 | | |
| в том числе оборудования, тенге | | 56888 | | |
| **Всего прямые затраты** | | **841781** | **34064** | **138** |
| | | **23490** | **8164** | **43** |
| Стоимость: материалов, тенге | | 339233 | | |
| оборудования, тенге | | 444994 | | |
| Накладные расходы, тенге | | 31541 | | |
| - заработная плата, тенге | | 4731 | | |
| -трудоемкость, чел-ч | | 16 | | |
| Ненорируемые и непредвиденные затраты ( 6%) | | 25700 | | |
| **Всего по смете** | | **899022** | | |
| Временные здания и сооружения 1,2% от суммы | 454028 | 4359 | | |
| **Итого:** | | **458387** | | |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,179% | | 14572 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | | 4584 | | |
| На оплату дополнительных отпусков 0,4% | | 1834 | | |
| **Итого:** | | **924370** | | |
| **Итого с коэф.перехода на цены 2011 года 1,951** | | **1803446** | | |
| Налог ( 2%) | | 36069 | | |
| **Итого** | | **1839515** | | |
| НДС 12% | | 220742 | | |
| **Всего :** | | **2060257** | | |

**Заказчик:**
Начальник КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Актогайского района
_____**Токсанбаев С.Т.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО " Жардем"
_____**Ахметов С.К.**

**Заказчик** " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Актогайского района
**Подрядчик:** ТОО" Жардем"
**Наименование стройки:** 3. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры с. Муткенова
**Наименование объекта:** Линии ВЛ

# *А К Т*

**Выполненных работ за декабрь 2011г.**

Линия ВЛ-0,4 кВ

Смета 4-1-2

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-24-5 | Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 30 м | 48 | 4,85 | 4,85 | 233 | 233 | 70 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,68 | – | 81 | 87 | 0,0055 | – |
| 2 | Е1-24-9 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; | 96 | 9,15 | 9,15 | 878 | 878 | 248 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,97 | – | 285 | 87 | 0,01139 | 1 |
| 3 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 | 36 | 32,27 | 30,77 | 1162 | 1108 | 305 | 0,00984 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,42 | 8,34 | 51 | 300 | 87 | 0,02853 | 1 |
| 4 | Е1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м | 36 | 3,35 | 3,35 | 121 | 121 | 37 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – | 1,16 | – | 42 | 87 | 0,0038 | – |
| 5 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 36 | 21,55 | 4,52 | 776 | 163 | 533 | 0,108 | 4 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 613 | – | 87 | – | – |
| 6 Е1-24-5 | Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 30 м | 48 | 4,85 | 4,85 | 233 | 233 | 70 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 1,68 | – | 81 | 87 | 0,0055 | – |
| 7 Е1-24-9 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; | 96 | 9,15 | 9,15 | 878 | 878 | 248 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,97 | – | 285 | 87 | 0,01139 | 1 |
| 8 Е33-103-1 | Установка одностоечных опор (К1) с двумя попорками для ВЛ 0,4; (концевая) | 3 | 1384,48 | 878,23 | 4153 | 2635 | 2145 | 3,06 | 9 |
| | *опора* | | 506,25 | 246,42 | 1519 | 739 | 95 | 1,03 | 3 |
| 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 6 | 19600 | | 117600 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 10 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) | 0,3 | 22700 | | 6810 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 11 Е33-103-1 | Установка одностоечных опор (П1) для ВЛ 0,4; (промежуточная) | 3 | 1534,11 | 878,23 | 4602 | 2635 | 2145 | 3,06 | 9 |
| | *опора* | | 506,25 | 246,42 | 1519 | 739 | 95 | 1,03 | 3 |
| 12 30-19-102 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 | 3 | 13200 | | 39600 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 13 Е33-103-1 | Установка одностоечных опор (ОА-1) для ВЛ 0,4; (с траверсами) (ответвительная) | 1 | 1384,48 | 878,23 | 1384 | 878 | 714 | 3,06 | 3 |
| | *опора* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 95 | 1,03 | 1 |
| 14 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор (СВН-7-13) высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 1 | 19600 | | 19600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | 1-7-8 | Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 | 0,32 | 6500 | | 2080 | | | | |
| | | *100шт* | | | | | | | | |
| 16 | 99-1-1Прайс | Колпачек К5 | 32 | 12 | | 384 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 17 | Ц8-82-1 | Зажим наборный без кожуха | 42 | 85,4 | 0,2 | 3587 | 8 | 2561 | 0,4 | 17 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 70,9 | – | 2978 | – | 86 | – | – |
| 18 | 99-1-1Прайс | Зажим ПС-1 | 7 | 105 | | 735 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | 99-1-1Прайс | Зажим ПА-1, ПА-2 | 27 | 65 | | 1755 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 20 | 99-1-1Прайс | Зажим натяжной SO 158.1 | 8 | 326 | | 2608 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-305-4 | Траверса на опоре | 16 | 272,5 | 215 | 4360 | 3440 | 1426 | – | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 56,3 | 47,3 | 901 | 757 | 86 | 0,276 | 4 |
| 22 | 99-1-1Прайс | Траверса ТН2 | 16 | 446 | | 7136 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-305-1 | Хомут на опоре | 16 | 372,94 | 231,14 | 5967 | 3698 | 1642 | – | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 33,8 | 85,5 | 541 | 1368 | 86 | 0,487 | 8 |
| 24 | 99-1-1Прайс | Хомут Х-10 | 6 | 202 | | 1212 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 25 | 99-1-1Прайс | Хомут Х-12 | 10 | 223 | | 2230 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 26 | 99-1-1Прайс | Проводник ЗП-2 | 11 | 117 | | 1287 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 27 | 99-1-1Прайс | Крепление подкоса | 3 | 1274 | | 3822 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-1-1Прайс | Крюк SOT 28 | 8 | 690 | | 5520 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | Е33-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов | 0,88 | 7259,41 | 4310,78 | 6388 | 3793 | 3273 | 16,1 | 14 |
| | | *км линии* | | | | | | | | |
| | | | | 2745 | 1169,46 | 2416 | 1029 | 95 | 4,45 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 16 7 15 | Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые, марка А, сечение 35 мм2 *т* | 0,0827 | 410200 | | 33924 | | | | |
| 31 1 33 108 1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов *км линии* | 0,2 | 7259,41 | 4310,78 | 1452 | 862 | 744 | 16,1 | 3 |
| | | | 2745 | 1169,46 | 549 | 234 | 95 | 4,45 | 1 |
| 32 16 7 106 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 16 мм2 *1000м* | 0,2 | 25600 | | 5120 | | | | |
| 33 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=7,000; *т* | 0,0945 | 45800 | | 4328 | | | | |
| 34 Е33-26-1 | Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 мК=7,000; *заземлитель* | 7 | 142,72 | 59,92 | 999 | 419 | 607 | 0,5175 | 4 |
| | | | 82,8 | 8,44 | 580 | 59 | 95 | 0,0375 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **292924** | **21982** | | | 63 |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | **12173**<br>258769 | **6245** | | | 27 |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 16768 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 2515 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 8 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 18582 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по смете** | **328274** |
| Временные здания и сооружения 1,2% | 3151 |
| **Итого:** | **331425** |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,179% | 10536 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | 3314 |
| На оплату дополнительных отпусков 0,4% | 1326 |
| **Итого:** | **346601** |
| **Итого с коэф.перехода на цены 2011 года 1,951** | **676219** |

| | |
|---|---|
| Налог ( 2%) | 13524 |
| **Итого** | **689743** |
| НДС 12% | 82769 |
| **Всего :** | **772512** |

**Заказчик:**
Начальник КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Актогайского района
_____**Токсанбаев С.Т.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО " Жардем"
_____**Ахметов С.К.**

# Счет-фактура № 00000000077 от 30.11.11 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем**
РНН и его адрес: РНН: 451800065164, БИН 980440003942, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8, **(2)**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0001859 от 23.11.09
Расчетный счет поставщика: KZ718560000000071562 в ПФ АО Банк Центр Кредит, г.Павлодар, БИК KCJBKZKX (2а)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 11 от 16.11.2011г (2б)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,Павлодарская область,с.Актогай, ул.Алина 97 (4)
*государство, регион, область, город, район*
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз (5)
Товарно-транспортная накладная: № 00000000002 от 30 Ноября 2011 г. (6)
Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем. РНН и адрес грузоотправителя: РНН: 451800065164, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8 (7)
*(РНН, наименование и адрес)*
Грузополучатель: КГУ Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Актогайского района. РНН и адрес грузополучателя: РНН: 450300210741,Республика Казахстан,Павлодарская область,с.Актогай, ул.Алина 97 (8)
*(РНН, наименование и адрес)*
**Покупатель: КГУ Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Актогайского района**
РНН и адрес покупателя: РНН: 450300210741, БИН , Республика Казахстан,Павлодарская область,с.Актогай, ул.Алина 97 **(10)**
Расчетный счет покупателя: KZ22070103KSN4503000 в Департамент Казначейства по Павлодарской области, , БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Двухквартирный жилой дом №7 в с.Муткенова | шт | 1 | 9 812 500,00 | 9 812 500,00 | 12% | 1 177 500,00 | 10 990 000,00 | | |
| Итого по счету: | | | | | **9 812 500,00** | | **1 177 500,00** | **10 990 000,00** | | |

**Директор: Ахметов С. К.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Не предусмотрен**
*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*
Бухгалтер:Вайц Л.А.
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.