"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПЕРТИЗАиАНАЛИТИКА"

Наименование объекта: Текущий ремонт комплекса воинам-интернационалистам в городе Усть-Каменогорске в 2014 году

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь от 8.10.2014 г.
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт комплекса вионам-интернационалистам в городе Усть-Каменогорске в 2014 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1								
1	Е63-8-2	Разборка облицовки поверхностей из плит гранитных *м2*	13,43	941,58	103,23	12645	1386	12079	5,323	71
				838,35	18,24	11259	245	105	0,102	1
2	Е62-36-9	Очистка вручную оснований от старого раствора *м2*	13,43	51,39	–	690	–	725	0,337	5
				51,39	–	690	–	105	–	–
3	Е15-4-1	Облицовка поверхностей гранитными полированными плитами толщиной 20 мм *м2 поверхности облицовки*	13,43	12672	11,94	170185	160	29570	10,4	140
				2092,5	4,5	28102	60	105	0,022	–
4	Е63-8-4	Разборка тротуарных плит *м2*	52,29	798,54	87,76	41756	4589	39878	4,513	236

5	Е62-36-8			710,78	15,52	37167	812	105	0,087	5
	Очистка вручную оснований от старого раствора□									
	м2	52,29	37,8	–	1977	–	2076	0,263	14
			37,8	–	1977	–	105	–	–
6	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором							
	м2 тротуара	52,29	906,08	49,85	47379	2607	6028	0,458	24
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		69,08	17,6	3612	920	133	0,0859	4
	т	5	27,1	27,1	136	136	95	–	–
			–	18,97	–	95	100	0,03984	–
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза							
	т	5	108,2	108,2	541	541	108	–	–
			–	21,64	–	108	100	0,04544	–
	ЛС 2-1-2								
1	Е33-204-1 (Д	Демонтаж стальных опор ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;							
	опора	17	2468,63	1281,98	41967	21794	26230	7,2	122
2	Е33-204-1	Установка стальных опор		1186,65	437,51	20173	7438	95	1,638	28
	опора	9	1977,75	–	17800	–	16910	12	108
			1977,75	–	17800	–	95	2,34	21
3	99-2-1(пл)кал	Опора парковая со светильниками							
	шт	9	13519		121671				
4	Е27-17-1	Перемощение брусчатки							
	м2 площади ремонта	93	162,42	3,47	15105	323	13711	0,769	72
			121,73	1,13	11321	105	120	0,009	1
5	Е1-14-3	Разработка траншей шириной 0,6 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 3 группы траншейными роторными экскаваторами							
	м3 грунта	18,9	1,96	–	37	–	–	–	–
			–	–	–	–	87	0,0208	–

6 Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	105	21,45	3,47	2252	364	2022	0,114	12
	м		17,98	1,88	1888	197	97	0,0085	1
7 16-1-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2К=1,150;	0,12075	84200		10167				
	1000м								
8 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10,5	1420		14910				
	10м								
9 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	18,9	167,18	–	3160	–	3223	1,21	23
	м3 грунта		167,18	–	3160	–	102	–	–
	Всего прямые затраты				**502378**	**31900**			**827**
					137149	**9980**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				333329				
	Накладные расходы, тенге				152560				
	- заработная плата, тенге				22884				
	- трудоемкость, чел-ч				7628				
	Всего				**686463**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**686463**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1640646**				
	- материалы, тенге				333329				
	- сметная заработная плата, тенге				429017				
	Налог (2 %)				32813				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1673459**				

НДС (12 %)	200815
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1874274**

Заказчик:
ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
адрес: 070002, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,ул. Казахстан 27
БИН 050140000903, код 12
ИИК KZ06070103KSN1816000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель:

ТОО "ЭКСПЕРТИЗАиАНАЛИТИКА"
г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная 149б
БИН 090840016675, Кбе 17
ИИК KZ509470398000072951
БИК ALFAKZKA
АО ДБ "Альфа Банк"

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Ж. Таирханов

Директор ТОО "ЭКСПЕРТИЗАиАНАЛИТИКА"

_____ С. Авдюнин

Расценки проверен

Соответствует договору