Заказчик: КГУ "Урджарский колледж" управления образования Восточно-Казахстаской области
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Урджарский колледж"
Договор №47 от 20.03.2019

Акт №1 от 25.04.2019г
выполненных работ за апрель месяц

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
	1.1 Внутренняя отделка									
1	11-460201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	3617,83	171,76	–	621398	–	315665	0,2282	825,58881
		м2		171,76	–	621388	–	50,8	–	–
2	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	108,6	602,58	38,2	65440	4149	37385	0,743	80,6898
		м2 облицовки		564,37	18,11	61291	1967	59,1	0,0199	2,16114
3	11-460201-0802	Откосы . Отбивка штукатурки	522	171,76	–	89659	–	45546	0,2282	119,1204
		м2		171,76	–	89657	–	50,8	–	–
4	11-460201-0802	Потолок . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	408,8	171,76	–	70215	–	35669	0,2282	93,28816
		м2		171,76	–	70214	–	50,8	–	–
5	11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	647,07	171,76	–	111141	–	56459	0,2282	147,66137

		м2		171,76	–	111139	–	50,8	–	–
6	11-460401-0606	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка	359,19	520,71	31,99	187033	11492	92477	0,5866	210,70085
		м2		488,71	18,1	175541	6501	50,8	0,022	7,90218
7	11-460401-0604	Прогоны деревянные защитного и рабочего настила покрытия. Разборка	232,4	389,65	90,13	90555	20946	41325	0,3838	89,19512
		м2		299,52	50,52	69609	11740	50,8	0,0614	14,26936
	1.2 Проемы									
8	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	110,04	823,9	112,56	90662	12386	43324	0,9115	100,30146
		м2		711,34	63,68	78276	7007	50,8	0,0774	8,5171
9	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	276,22	1403,28	112,56	387614	31091	190049	1,6539	456,84026
		м2		1290,72	63,68	356523	17589	50,8	0,0774	21,37943
	1.3 Полы									
10	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1293,14	233,81	15,5	302352	20050	178505	0,2848	368,28627
		м2 стяжки		218,31	8,36	282302	10809	60,9	0,01016	13,1383
11	11-460401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка	1006,08	254,64	53,08	256192	53404	118364	0,2678	269,42822
		м2 покрытия		201,56	30,03	202788	30212	50,8	0,0365	36,72192
12	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	262,8	57,73	–	15171	–	8966	0,0767	20,15676
		м2		57,73	–	15171	–	59,1	–	–
13	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	72	87,61	1,89	6308	136	3693	0,1139	8,2008
		м2		85,72	1,07	6172	77	59,1	0,0013	0,0936
14	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	58,44	1328,71	413,84	77650	24185	38268	1,112	64,98528
		м2								

				914,87	193,14	53465	11287	59,1	0,21	12,2724
15	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	478,4	28,38	–	13575	–	8023	0,0377	18,03568
		м		28,38	–	13575	–	59,1	–	–
16	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	325,29	107,48	–	34962	–	20663	0,1428	46,45141
		м		107,48	–	34962	–	59,1	–	–
	1.4 Кровля Блок1									
17	11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	515	112,46	4,23	57916	2176	28316	0,1438	74,057
		м2		108,23	–	55740	–	50,8	–	–
18	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	515	323,51	34,65	166610	17846	90724	0,34216	176,2124
		м2		288,86	9,21	148764	4745	59,1	0,00992	5,1088
19	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	515	140,25	4,18	72228	2153	42102	0,17592	90,5988
		м2		136,07	2,26	70075	1163	59,1	0,00264	1,3596
20	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	515	124,35	11,84	64042	6099	33336	0,124	63,86
		м2 изолируемой поверхности		112,51	2,26	57943	1163	56,4	0,00224	1,1536
21	11-160801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	1079,67	106,67	3239	320	1776	1,032	3,096
		воронка		973	7,33	2919	22	60,4	0,008	0,024
22	11-120101-1001	Покрытия парапета из листовой оцинкованной стали. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	142	744,23	8,52	105681	1210	59122	0,89424	126,98208

	м2 покрытия								
			735,71	2,51	104471	356	56,4	0,0027	0,3834
23 11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	154	217,2	28,79	33449	4434	16680	0,21252	32,72808
	м примыканий								
			188,41	3,64	29015	560	56,4	0,0036	0,5544
24 11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	52	8389,85	2321,98	436272	120743	188506	7,1	369,2
	м3								
			6067,87	1068,19	315529	55546	50,8	1,15	59,8
25 11-460601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов. Разборка шахт выхода на кровлюК=2,000;	130	1222,39	331,78	158911	43131	67982	1,069	138,97
	м3 строительного объема								
			890,62	138,78	115780	18042	50,8	0,138	17,94
1.5 Кровля Блок2									
26 12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	65	79,05	0,09	5138	6	3033	0,1049	6,8185
	м2 кровли								
			78,95	–	5132	–	59,1	–	–
27 12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка примыканий из оцинкованных планок	36	68,53	0,03	2467	1	1457	0,091	3,276
	м								
			68,5	–	2466	–	59,1	–	–
28 12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	65	132,17	15,97	8591	1038	4628	0,1516	9,854
	м2 кровли								
			116,2	4,28	7553	278	59,1	0,0046	0,299
29 12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	65	225,91	14,57	14684	947	8269	0,2708	17,602
	м2 кровли								
			211,34	3,91	13737	254	59,1	0,0042	0,273
30 12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	65	60,95	9,37	3962	609	2078	0,0673	4,3745

	м2 кровли		51,58	2,51	3353	163	59,1	0,0027	0,17/55
31 12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	65	323,52	34,66	21029	2253	11451	0,34216	22,2/04
	м2		288,86	9,22	18776	599	59,1	0,00992	0,6/48
32 12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	65	140,25	4,18	9116	272	5313	0,17592	11,4/348
	м2		136,06	2,25	8844	146	59,1	0,00264	0,1/716
33 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	65	124,34	11,83	8082	769	4207	0,124	8,06
	м2 изолируемой поверхности		112,51	2,25	7313	146	56,4	0,00224	0,1/456
34 11-120101-1001	Покрытия парапета из листовой оцинкованной стали. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,25	744,19	8,57	3907	45	2186	0,89424	4,69/476
	м2 покрытия		735,62	2,48	3862	13	56,4	0,0027	0,01/418
1.6 Кровля Блок 3/1									
35 12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	325	79,04	0,09	25688	28	15165	0,1049	34,0/925
	м2 кровли		78,95	–	25660	–	59,1	–	–
36 12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка примыканий из оцинкованных планок	32	68,53	0,03	2193	1	1295	0,091	2,/912
	м		68,5	–	2192	–	59,1	–	–
37 12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	325	132,17	15,96	42955	5188	23141	0,1516	49,27
	м2 кровли		116,21	4,27	37767	1389	59,1	0,0046	1,/495

38	12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен *м2 кровли*	325	225,91	14,58	73421	4737	41342	0,2708	88,01
				211,34	3,9	68684	1268	59,1	0,0042	1,365
39	12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты *м2 кровли*	325	60,96	9,37	19811	3045	10390	0,0673	21,8725
				51,59	2,51	16766	815	59,1	0,0027	0,8775
40	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	325	323,52	34,66	105143	11263	57253	0,34216	111,202
				288,86	9,22	93880	2995	59,1	0,00992	3,224
41	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	325	140,25	4,18	45581	1359	26569	0,17592	57,174
				136,07	2,26	44222	734	59,1	0,00264	0,858
42	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 изолируемой поверхности*	325	124,35	11,84	40414	3848	21038	0,124	40,3
				112,51	2,26	36566	735	56,4	0,00224	0,728
43	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт. сборных конструкций*	22	860,91	543,64	18940	11960	7109	0,35788	7,87336
				317,27	203,05	6980	4467	62,1	0,2186	4,8092
	1.7 Кровля Блок 3/2									
44	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий *м2 кровли*	14,6	131,3	0,27	1917	4	1131	0,1741	2,54186
				131,03	–	1913	–	59,1	–	–

45	11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м примыканий*	26	217,23	28,81	5648	749	2816	0,21252	5,52552
				188,42	3,62	4899	94	56,4	0,0036	0,0936
46	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	14,6	323,49	34,66	4723	506	2572	0,34216	4,99554
				288,84	9,25	4217	135	59,1	0,00992	0,14483
47	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	14,6	140,27	4,18	2048	61	1194	0,17592	2,56843
				136,1	2,26	1987	33	59,1	0,00264	0,03854
48	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 изолируемой поверхности*	14,6	124,38	11,85	1816	173	945	0,124	1,8104
				112,53	2,26	1643	33	56,4	0,00224	0,0327
49	11-120101-1001	Покрытия парапета из листовой оцинкованной стали. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 покрытия*	8	744,38	8,63	5955	69	3331	0,89424	7,15392
				735,75	2,5	5886	20	56,4	0,0027	0,0216
	1.8 Разные работы									
50	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка перегородок и заложенных проемов *м3*	22,6	8389,87	2321,99	189611	52477	81928	7,1	160,46
				6067,88	1068,19	137134	24141	50,8	1,15	25,99
51	12-090101-0101	Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка *м2 горизонтальной проекции*	6,6	1319,24	2,12	8707	14	5138	1,7182	11,34012
				1317,12	–	8693	–	59,1	–	–
52	11-460401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	34	393,12	107,76	13366	3664	5982	0,3914	13,3076

		м2							
53	11-460401-0503	Шкаф встроенный деревянный. Разборка		285,35	60,97	9702	2073	50,8	0,0741	2,5194
			12,9	333,72	99,46	4305	1283	1904	0,3213	4,14477
		м2								
54	12-090101-0303	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта		234,26	56,28	3022	726	50,8	0,0684	0,88236
			23,5	6236,17	547,79	146550	12873	82525	7,0327	165,26845
		м2 горизонтальной проекции								
55	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		5688,38	253,57	133677	5959	59,1	0,273	6,4155
			28	1613,11	–	45167	–	26694	2,1432	60,0096
		т								
56	11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		1613,11	–	45167	–	59,1	–	–
			31,5	820,16	447,59	25835	14099	9616	0,495	15,5925
		м3 конструкции								
57	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		372,57	133,68	11736	4211	60,3	0,1073	3,37995
			29,9	752,07	662,98	22487	19823	3917	0,1152	3,44448
		м3 материала основания в плотном теле								
58	11-070519-0103	Ограждения металлические. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;		89,1	128,16	2664	3832	60,3	0,1144	3,42056
			45,07	409,07	51,59	18437	2325	10636	0,39399	17,75713
		м ограждения								
59	12-090101-0401	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка		357,49	22,54	16112	1016	62,1	0,02468	1,11233
			11	1594,36	75,64	17538	832	10044	1,8939	20,8329
		м ступеней								
60	11-460401-1102	Деревянный люк. Разборка		1518,73	26,27	16706	289	59,1	0,0259	0,2849
			0,8	1295	112,5	1036	90	506	1,5154	1,21232
		м2								
61	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		1182,5	63,75	946	51	50,8	0,0774	0,06192
			420	76		31920				
		т								

62	41-010104-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км *т*	420	257,9		108318				
1.9 Отопление										
63	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка *м трубопроводов*	706	306,66	2,02	216503	1424	116314	0,3466	244,6996
				277,94	0,82	196227	581	59,1	0,001	0,706
64	12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка *м трубопроводов*	140	670,13	4,89	93818	684	50855	0,7638	106,932
				612,5	2,14	85750	299	59,1	0,0026	0,364
65	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *кВт*	194,733	333,56	54,04	64956	10524	36148	0,32313	62,92407
				279,52	27,81	54432	5415	60,4	0,03121	6,07762
Раздел 2 Кровля. Блок 1										
2.1 Кровля										
66	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	515	596,91	18,5	307407	9529	48003	0,17825	91,79875
				161,74	3,53	83294	1817	56,4	0,0035	1,8025
67	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	515	717,19	39,01	369353	20091	126665	0,46345	238,67675
				425,66	10,43	219213	5371	56,4	0,01038	5,3457
68	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030; *м3*	95,481	27372,74		2613577				
69	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	515	609,12	89,79	313697	46242	67635	0,27945	143,91675

				210,33	22,52	108320	11600	56,4	0,02425	12,48875
70	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000; *м2 стяжки*	2575	17,61	1,33	45344	3415	1643	0,00104	2,678
				0,78	0,35	2016	897	56,4	0,00038	0,9785
71	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. *м2 изолируемой поверхности*	130	296,88	9,42	38595	1224	5134	0,07981	10,3753
				67,38	2,64	8759	343	56,4	0,00263	0,3419
72	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета. *м3*	60	31734,22	21,73	1904053	1304	351405	14,63	877,8
				11529,03	–	691742	–	50,8	–	–
73	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *отверстие*	268	45,82	0,66	12281	176	7154	0,0549	14,7132
				45,17	–	12105	–	59,1	–	–
74	12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стенК=2,000; *отверстие*	536	44,07	0,63	23623	339	13761	0,0528	28,3008
				43,44	–	23284	–	59,1	–	–
75	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка анкера А3 для крепления кирпичной кладки *т стальных элементов*	0,116	425612,07	10913,79	49371	1266	13962	195,5	22,678
				192577,59	1241,38	22339	144	62,1	1,3375	0,15515
76	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка *м ходов*	110	37,98	4,22	4178	464	2248	0,04014	4,4154
				32,46	1,71	3571	188	59,8	0,0015	0,165
77	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86. Прим.ходовой настил *м3*	2	33234,98		66470				

78	11-100105-0101	Стропила. Установка стропил, стоек, прогонов, нарожников, подкосов, затяжек и т.д.	31,2	65231,47	1180,29	2035222	36825	389376	25,415	792,948
		м3 древесины в конструкции		20380,54	489,04	635873	15258	59,8	0,4625	14,43
79	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1-Н3, А1,2	1,58721	427095,97	5934,31	677891	9419	48855	49,105	77,93995
		т стальных элементов		48370,41	1195,81	76774	1898	62,1	1,2875	2,04353
80	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	52	1248,7		64932				
		м								
81	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	50	1209,13		60457				
		м								
82	21-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	45	986,78		44405				
		м								
83	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	37,9	6178,07	48,71	234149	1846	17429	0,897	33,9963
		м3 древесины в конструкции		747,31	21,72	28323	823	59,8	0,02125	0,80538
84	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	810	5424,25	76,96	4393640	62337	759332	1,9665	1592,865
		м2 кровли		1638,35	23,79	1327064	19270	56,4	0,02438	19,7478
85	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	9	4788,67	76,89	43098	692	7318	1,702	15,318
		м2 кровли		1418	23,78	12762	214	56,4	0,02438	0,21942
86	21-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 для слух.окон	20	986,78		19736				
		м								

87	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 для слух.окон	6	1209,13		7255				
		м								
88	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	2	11710,5	713	23421	1426	7238	6,992	13,984
		слуховое окно								
				5752,5	299	11505	598	59,8	0,275	0,55
89	21-090101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92К=2,000;	1,76	7277,03		12808				
		м2								
90	21-070506-1112	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96, водостойкая марки ФК, шлифованная, сорт 2/3, толщина 6 мм. Прим. заполнение слуховых окон	1,76	1256,12		2211				
		м2								
91	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86К=2,000;	2	497,75		996				
		шт.								
92	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=2,000;	8	428,37		3427				
		шт.								
93	11-090304-0101	Лестницы Л1. МонтажК=2,000;	0,0424	60000	21886,79	2544	928	960	33,235	1,40916
		т конструкций								
				30165,09	7028,3	1279	298	60,9	6,5575	0,27804
94	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=2,000;	0,0192	197057,96		3784				
		т								
95	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,0232	216923,21		5033				
		т								

96	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; *м2*	23,68	74,75	1,31	1770	31	450	0,03393	0,80346
				34,84	0,25	825	6	54,2	0,00025	0,00592
97	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=3,000; *м2*	35,52	261,88	1,3	9302	46	272	0,01576	0,5598
				13,8	0,34	490	12	54,2	0,00038	0,0135
98	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба *м2 покрытия*	10,2	2573,33	10,69	26248	109	5308	1,1178	11,40156
				919,61	3,14	9380	32	56,4	0,00338	0,03448
99	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	10,2	717,25	39,02	7316	398	2509	0,46345	4,72719
				425,69	10,39	4342	106	56,4	0,01038	0,10588
100	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012К=1,030; *м3*	0,42024	14623,94		6146				
101	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю *м2 покрытия*	10,2	2573,33	10,69	26248	109	5308	1,1178	11,40156
				919,61	3,14	9380	32	56,4	0,00338	0,03448
	2.2 Водосток									
102	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицейК=12,000; *м труб*	127,2	1224,16	69,39	155713	8826	81272	1,334	169,6848
				1111,39	21,47	141369	2731	56,4	0,022	2,7984
103	21-100302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 ммК=12,000; *шт.*	12	3473,96		41688				

104	21-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 ммК=12,000; *шт.*	36	1380,58		49701				
105	21-100302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 ммК=12,000; *м*	115,2	1922		221414				
106	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=12,000; *т*	0,02688	205178,5		5515				
107	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=12,000; *т*	0,01824	216923,21		3957				
108	21-100302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 ммК=12,000; *шт.*	96	838,26		80473				
109	21-100302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм *м*	130	1481,46		192590				
110	21-100302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм *шт.*	260	838,26		217948				
111	21-100302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм *шт.*	8	296,06		2368				
	2.3 Пожарная лестница									
112	11-090304-0101	Лестницы пожарные с ограждением. МонтажК=2,000;	0,398	59967,34	21884,42	23867	8710	9015	33,235	13,22753

		т конструкций		30155,78	7037,69	12002	2801	60,9	6,5575	2,60989
113	11-090701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,398	169334,17	16515,08	67395	6573	37374	161	64,078
		т конструкций		149545,23	4648,24	59519	1850	60,9	4,75	1,8905
114	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016К=2,000;	0,14976	201034,75		30107				
		т								
115	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,2974	216923,21		64513				
		т								
116	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=2,000;	0,01632	209538,54		3420				
		т								
117	11-150403-1101	Окраска пожарной лестницы . Окраска суриком, количество окрасок 1К=2,000;	38,4	65,05	0,89	2498	34	9	–	–
		м2 окрашиваемой поверхности		–	0,44	–	17	54,8	–	–
2.4 Ограждение кровли										
118	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	130	83,66	19,04	10876	2475	4650	0,06785	8,8205
		м ограждения		57,98	5,43	7538	706	56,4	0,00538	0,6994
119	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,617	201034,75		124038				
		т								
120	21-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	130	726,99		94509				

		м								
2.5 Люк										
121	11-460201-0401	Металлоконструкции покрытия. Монтаж люка выхода на кровлю	0,123	41626,02	10414,63	5120	1281	1469	24,2	2,9766
		т монтируемых конструкций		20934,96	2577,24	2575	317	50,8	2,25	0,27675
122	11-090701-0129	Изготовление люка	0,123	169349,59	16528,46	20830	2033	11550	161	19,803
		т конструкций		149544,72	4650,41	18394	572	60,9	4,75	0,58425
123	21-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,096	353904,65		33975				
		т								
124	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,016	216923,21		3471				
		т								
125	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00022	206726,71		45				
		т								
126	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,00774	209538,54		1622				
		т								
127	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005. Прим.	2	428,37		857				
		шт.								
128	11-120101-1303	Покрытия. Утепление люка плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	0,64	714,06	37,5	457	24	157	0,46345	0,29661
		м2 утепляемого покрытия		425	10,94	272	7	56,4	0,01038	0,00664

129	21-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012К=1,030; *м3*	0,103	6285,3		647				
130	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,1	74,29 34,76	0,95 –	156 73	2 –	40 54,2	0,03393 0,00025	0,07125 0,00053
131	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000; *м2*	4,2	93,33 16,19	1,67 0,24	392 68	7 1	37 54,2	0,0184 0,00038	0,07728 0,0016
132	12-090101-1101	Стремянка выхода на кровлю. Добавка поручней в стремянке *м*	3	215 117	1 0,67	645 351	3 2	209 59,1	0,1288 0,0007	0,3864 0,0021
133	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка стремянки грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; *м2*	4,8	74,79 34,79	1,25 0,42	359 167	6 2	92 54,2	0,03393 0,00025	0,16286 0,0012
134	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска стремянки эмалями ХВ-125К=3,000; *м2*	7,8	261,92 13,85	1,28 0,38	2043 108	10 3	60 54,2	0,01576 0,00038	0,12293 0,00296

Раздел 3 Кровля. Блок 2

3.1 Основная кровля

135	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка праймером *м2 кровли*	11,245	74,08 43,31	0,98 0,44	833 487	11 5	277 56,4	0,05129 0,0005	0,57676 0,00562
136	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	11,245	296,93 67,41	9,43 2,58	3339 758	106 29	444 56,4	0,07981 0,00263	0,89746 0,02957

137	11-120101-1402								
	Покрытия. Утепление керамзитом для разуклонки	1,5224	15313,32	1503,55	23313	2289	2353	3,1165	4,74456
	м3 утеплителя		2345,64	394,77	3571	601	56,4	0,425	0,64702
138	11-120101-1701								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	11,245	609,07	89,73	6849	1009	1477	0,27945	3,14242
	м2 стяжки		210,32	22,59	2365	254	56,4	0,02425	0,27269
139	11-120101-1702								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=10,000;	112,45	17,61	1,33	1980	149	72	0,00104	0,11695
	м2 стяжки		0,78	0,35	88	39	56,4	0,00038	0,04273
140	11-060301-0410								
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02076	12668,59	1204,24	263	25	120	13,34	0,27694
	т		11416,18	481,7	237	10	48,5	0,475	0,00986
141	21-050301-3501								
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,02076	203949,04		4234				
	т								
142	11-120101-1602								
	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка клеем контакнтым	11,245	605,6	0,98	6810	11	175	0,0322	0,36209
	м2 кровли		27,21	0,44	306	5	56,4	0,0005	0,00562
143	11-120101-1303								
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	11,245	717,12	38,95	8064	438	2766	0,46345	5,2115
	м2 утепляемого покрытия		425,61	10,49	4786	118	56,4	0,01038	0,11672
144	21-110101-0107								
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	2,08482	27372,74		57067				
	м3								
145	11-120101-0210								
	Кровли плоские из рулонных материалов. Устройство в один слой. Прим.	11,245	87,42	6,05	983	68	509	0,08625	0,96988

		м2 кровли		78,26	1,96	880	22	56,4	0,002	0,02249
146	29-121001-0001(п.	Мембрана ТПО LOGICROOF P-PR 1.5 мК=1,160; *м2*	13,0442	3242		42289				
147	11-120101-0405	Примыкания к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство металлической рейки *м примыканий*	6,228	56,04 / –	34,2 / 10,6	349 / –	213 / 66	37 / 56,4	– / –	– / –
148	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм. Прим. металлической рейки *м2*	0,19307	10982,74		2120				
	3.2 Примыкания									
149	11-150203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое *м2 оштукатуриваемой поверхности*	8,131	1162,34 / 785,88	80,68 / 67,03	9451 / 6390	656 / 545	3800 / 54,8	0,897 / 0,0815	7,29351 / 0,66268
150	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	2,076	2573,22 / 919,56	10,6 / 3,37	5342 / 1909	22 / 7	1081 / 56,4	1,1178 / 0,00338	2,32055 / 0,00702
151	21-070204-0209	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	0,0237	19860,3		471				
152	11-120101-0405	Примыкания кровель к стене. Устройство краевой прижимной рейки *м примыканий*	4,152	56,36 / –	34,44 / 10,6	234 / –	143 / 44	25 / 56,4	– / –	– / –
153	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм. Прим. краевая прижимная рейка *м2*	0,12871	10982,74		1414				

154	29-120101-0002(п.	Мембрана армированная LOGICROOF P-RP 1.5мм *м2*	8,131	3242		26361				

Раздел 4 Кровля. Блок 3/1

4.1 Основная кровля

155	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка праймером *м2 кровли*	162,5	74,01	0,94	12027	153	4011	0,05129	8,33463
				43,3	0,46	7036	75	56,4	0,0005	0,08125
156	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	162,5	296,9	9,42	48246	1531	6417	0,07981	12,96913
				67,38	2,64	10949	429	56,4	0,00263	0,42738
157	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	162,5	609,12	89,79	98982	14591	21341	0,27945	45,41063
				210,33	22,52	34179	3660	56,4	0,02425	3,94063
158	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=10,000; *м2 стяжки*	1625	17,61	1,33	28615	2155	1037	0,00104	1,69
				0,78	0,35	1272	566	56,4	0,00038	0,6175
159	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	0,3	12603,33	1173,33	3781	352	1732	13,34	4,002
				11400	506,67	3420	152	48,5	0,475	0,1425
160	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *т*	0,3	203949,04		61185				
161	11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка клеем контакнтым *м2 кровли*	162,5	605,54	0,94	98400	153	2533	0,0322	5,2325
				27,18	0,46	4417	75	56,4	0,0005	0,08125

162	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	162,5	717,19	39,01	116543	6339	39967	0,46345	75,31063
				425,66	10,42	69169	1694	56,4	0,01038	1,68675
163	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030; *м3*	30,1275	27372,74		824672				
164	11-120101-0210	Кровли плоские из рулонных материалов. Устройство в один слой. Прим. *м2 кровли*	162,5	87,36	6,01	14196	976	7353	0,08625	14,01563
				78,26	1,98	12717	321	56,4	0,002	0,325
165	29-120101-0001(п.	Мембрана ТПО LOGICROOF P-PR 1.5 мК=1,160; *м2*	188,5	3242		611117				
166	11-120101-0405	Примыкания к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство металлической рейки *м примыканий*	37,5	56,27	34,35	2110	1288	224	–	–
				–	10,61	–	398	56,4	–	–
167	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм. Прим. металлической рейки *м2*	1,1625	10982,74		12767				
	4.2 Примыкания									
168	11-150203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое *м2 оштукатуриваемой поверхности*	45	1162,36	80,6	52306	3627	21033	0,897	40,365
				785,89	67,04	35365	3017	54,8	0,0815	3,6675
169	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	38	2573,39	10,66	97789	405	19777	1,1178	42,4764
				919,63	3,13	34946	119	56,4	0,00338	0,12844

170	21-070204-0209	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	0,435	19860,3		8639				
171	11-120101-0405	Примыкания кровель к стене. Устройство краевой прижимной рейки *м примыканий*	34	56,26	34,35	1913	1168	204	–	–
				–	10,62	–	361	56,4	–	–
172	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм. Прим. краевая прижимная рейка *м2*	1,055	10982,74		11587				
173	29-120101-0002(п.	Мембрана армированная LOGICROOF P-RP 1.5мм *м2*	45	3242		145890				
		Всего прямые затраты				**22375786**				**9956**
										351
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 058 898				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				811 072				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				322 224				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 365 563				
		- перевозка грузов, тенге				140 238				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 629 709				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				27 005 495				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				972 198				
		Итого, тенге				27 977 693				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 238 215				
		Всего				**30 215 908**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				362 591				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				672 727				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**31 251 226**				
		НДС (12 %)				3 750 147				

Всего по акту с учетом НДС **35 001 373**

Всего к оплате тридцать пять миллионов одна тысяча триста семьдесят три тенге

Заказчик:
КГУ "Урджарский колледж" управления образования Восточно-Казахстанской области

_____ Чарахметов К. М.

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

_____ Кунафиянов Б. К.

Технадзор:
ТОО "І. С. Т."

_____ Темеков А.