Заказчик: КГУ "Урджарский колледж" управления образования Восточно-Казахстаской области
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Урджарский колледж"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 16.07.2019
за июль 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№47	20.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**153 500 000,00**								**3 750 000,00**	**35 000 000,00**
В том числе: В текущем месяце - апрель 2019 года	**35 000 000,00**	**31 250 000,00**								
Ранее оплаченная сумма										
Итого к оплате:	**35 000 000,00**									**35 000 000,00**

Заказчик
КГУ "Урджарский колледж" управления образования Восточно-Казахстаской области

Директор

Чарахметов К. М.

Генподрядчик

ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор

Кунафиянов Б.К.

Технадзор:

ТОО "I. С. Т."

Эксперт технадзора

Темеков А.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Урджарский колледж" управления образования Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Урджарский колледж"

Договор №47 от 20.03.2019г.

Акт №5 от 16.07.2019г
выполненных работ за июль месяц

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комплектные устройства								
1	13-080101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования								
		шт.	1	37022	5606	37022	5606	13946	33	33
				30652	1932	30652	1932	42,8	1,67	1,67
2	51-080401-0401(об	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-29-64, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012								
		шт.	1	192416		192416				
3	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями(ЩС1)								
		шт.	1	2377	62	2377	62	829	2	2
				1915	21	1915	21	42,8	0,02	0,02
4	23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
		шт.	1	5432,66		5433				

5	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	1849,47	17,53	27742	263	5897	1	15
					918,47	–	13777	–	42,8	–	–
6	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1314,44		1314				
7	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	433,78		1735				
8	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3840,61		11522				
9	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3840,61		26884				
10	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями(ЩС2)	шт.	1	2377	62	2377	62	829	2	2
					1915	21	1915	21	42,8	0,02	0,02
11	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3818,63		3819				
12	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	1849,45	17,55	20344	193	4324	1	11
					918,45	–	10103	–	42,8	–	–
13	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1314,44		1314				
14	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	433,78		1735				
15	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3840,61		19203				

16	23-070204-0301								
	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3840,61		3841				
	шт.								
17	13-080305-0901								
	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями(ЩС3)	1	2377	62	2377	62	829	2	2
	шт.								
			1915	21	1915	21	42,8	0,02	0,02
18	23-070201-0206								
	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,37		3746				
	шт.								
19	13-080303-0601								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1849,56	17,56	16646	158	3538	1	9
	шт.								
			918,44	–	8266	–	42,8	–	–
20	23-070204-0747								
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,44		1314				
	шт.								
21	23-070204-0713								
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	433,78		1301				
	шт.								
22	23-070204-0302								
	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3840,61		11522				
	шт.								
23	23-070204-0301								
	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3840,61		7681				
	шт.								
24	13-080305-0909								
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями(ЩСк)	1	3579	66	3579	66	1238	3	3
	шт.								
			2872	21	2872	21	42,8	0,02	0,02
25	23-070201-0205								
	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251,71		3252				
	шт.								
26	13-080303-0601								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1849,2	17,6	9246	88	1965	1	5
	шт.								

27	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		918,4	–	4592	–	42,8	–	–
		шт.	1	1314,44		1314				
28	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	4	3840,61		15362				
	Раздел 2 Электроустановочные изделия									
30	23-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
		шт.	135	276,48		37325				
31	23-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20								
		шт.	100	70,41		7041				
32	23-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207								
		шт.	135	32,65		4408				
	Раздел 3 Заземление									
35	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,03393	216923,21		7360				
36	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,01092	261506,18		2856				
37	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,01134	259320,46		2941				
	Раздел 4 Кабельные изделия									
38	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	13,8	207,03	91,01	2857	1256	745	0,1	1,38

		м кабеля								
				92,9	33,19	1282	458	42,8	0,0378	0,52164
39	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	13,5	292	129,63	3942	1750	1078	0,15	2,025
		м кабеля								
				139,33	47,19	1881	637	42,8	0,0538	0,7263
40	23-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01632	561684,8		9167				
		км								
41	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	785209,79		24027				
		км								
42	23-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0459	2083956,8		95654				
		км								
43	13-080502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	1520	171,9	32,52	261281	49427	73630	0,1195	181,64
		м кабеля								
				104,7	8,48	159140	12892	42,8	0,0078	11,856
44	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5406	136228,83		73645				
		км								
45	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,0098	212198,22		214278				
		км								

Раздел 5 Трубы пластмассовые

47	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	1489,302	39,86		59364				
		м								
48	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	12,8	59,29		759				
		м								
49	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	12,24	74,62		913				
		м								
50	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	3,06	111,31		341				
		м								
51	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	3,06	160,36		491				
		м								

Раздел 6 Световое оборудование

6.1 Щитки

54	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,44		1314			
55	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	9	433,78		3904			
56	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями(ЩО2) *шт.*	1	2377	62	2377	62	829	2	2
				1915	21	1915	21	42,8	0,02	0,02
58	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,44		1314			
59	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	9	433,78		3904			
61	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	10	1849,8	17,5	18498	175	3931	1	10
				918,5	–	9185	–	42,8	–	–
62	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,44		1314			
63	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	9	433,78		3904			
65	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	10	1849,8	17,5	18498	175	3931	1	10
				918,5	–	9185	–	42,8	–	–
66	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,44		1314			
67	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	9	433,78		3904			

6.2 Оборудование

69	23-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	24	10429,99		250320			
		шт.							
70	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	16	2466,44	875	39463	14000	13384	1,46	23,36
		шт.		1397,69	556,75	22363	8908	42,8	0,6508	10,4128
71	23-070102-1412	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 4х36 OLPS/U (4755) ЭПРА ГОСТ 17677-82	16	4747,39		75958			
		шт.							
73	23-070102-1403	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	16	3841,63		61466			
		шт.							
74	23-070102-1405	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) ГОСТ 17677-82	47	2735,44		128566			
		шт.							
75	23-070102-1341	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82.Прим.	5	3691,88		18459			
		шт.							
76	23-070102-1403	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	135	3841,63		518620			
		шт.							
77	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	24	762,42	43,25	18298	1038	7017	0,71	17,04
		шт.		679,67	3,5	16312	84	42,8	0,0032	0,0768
78	23-070102-1205	Светильники потолочные с360	17	8111,34		137893				
		шт.								
79	23-070101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х26 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	7	17758,63		124310				
		шт.								

Раздел 7 Лампы

80	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	746	136,72		101993				

81	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 *шт.*	74	478,42		35403			
82	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт *шт.*	34	1224,06		41618			
83	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь E27 *шт.*	7	615,11		4306			
		Раздел 9 Кабельные изделия							
94	23-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0612	93626,46		5730			
95	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,6732	136228,83		91709			
96	23-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,4437	192477,39		85402			
		Раздел 10 Трубы пластмассовые							
97	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *м*	50	400,42	23,8	20021	1190	5785	0,29	14,5
				263,14	7,18	13157	359	42,8	0,0066	0,33
98	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *м*	589,05	25,56		15056			
99	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *м*	589,05	52,1		30690			
		Раздел 11 Демонтаж							
100	13-080101-2601	Демонтаж распределительного устройства *шт.*	0,3	10876,67	1680	3263	504	1255	9,9	2,97
				9196,67	580	2759	174	42,8	0,501	0,1503

101	13-080305-0901	Демонтаж щитков	1,5	593,33	18,67	890	28	373	0,6	0,9
		шт.		574,67	6,67	862	10	42,8	0,006	0,009
102	13-080305-0109	Демонтаж розеток	40,5	98,37	0,72	3984	29	1697	0,102	4,131
		шт.		97,65	0,27	3955	11	42,8	0,00024	0,00972
103	13-080201-0901	Демонтаж кабеля	1650	55,17	27,31	91033	45054	26705	0,03	49,5
		м кабеля		27,87	9,95	45979	16415	42,8	0,01134	18,711
104	13-080305-0308	Демонтаж светильников	80,1	214,34	108,09	17169	8658	6307	0,111	8,8911
		шт.		106,25	77,72	8511	6225	42,8	0,09396	7,5262
105	13-080305-0102	Демонтаж выключателей одноклавишных	9	84,11	0,78	757	7	322	0,087	0,783
		шт.		83,33	0,22	750	2	42,8	0,00024	0,00216
106	13-080305-0105	Демонтаж выключателей двухклавишных	12	83,92	0,67	1007	8	429	0,087	1,044
		шт.		83,25	0,25	999	3	42,8	0,00024	0,00288
107	41-310101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	1,95	501		977				
		т								
108	41-010101-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	1,95	422,89		825				
		т								

Раздел 5 Наружняя отделка

5.1 Фасад

63	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	1980	228,63	2,8	452683	5543	245945	0,27106	536,6988
		м2								
64	21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	203,94	225,83	0,84	447140	1665	54,8	0,00068	1,3464
		м3		27372,81		5582411				
65	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1980	97,92		193882				
		м2								

66	11-150108-1805	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из Г-образного профиля	*м2*	1980	1626,46	11,28	3220391	22331	957034	1,01672	2013,1056
					879,5	2,52	1741417	4995	54,8	0,002	3,96
67	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	*м2*	1980	671,76	2,22	1330085	4386	367926	0,40066	793,3068
					338,25	0,84	669733	1665	54,8	0,00068	1,3464
68	21-100103-0609	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012. Прим. металлосайдинг	*м2*	1980	2219,84		4395283				
69	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	*м2 вертикальной проекции*	1980	613,46	1,64	1214655	3257	420025	0,50025	990,495
					416,77	0,81	825211	1609	50,8	0,00088	1,7424
	5.2 Цоколь										
70	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	*м2*	315	671,76	2,22	211604	698	58534	0,40066	126,2079
					338,25	0,84	106548	265	54,8	0,00068	0,2142
71	11-150108-1805	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из Г-образного профиля	*м2*	315	1626,46	11,28	512334	3552	152256	1,01672	320,2668
					879,5	2,52	277044	795	54,8	0,002	0,63
72	21-100103-0609	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012. Прим. металлосайдинг	*м2*	315	2219,84		699250				
	5.3 Отмостка										
73	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	*м3 материала основания в плотном теле*	29,9	1165,75	1035,92	34856	30974	5920	0,1656	4,95144
					128,09	200,23	3830	5987	60,3	0,17875	5,34463
74	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	*м3*	29,9	2037,89		60933				
75	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки		31,5	19840,38	819,65	624972	25819	21068	1,5525	48,90375

		м3		1168,51	210,51	36808	6631	48,5	0,22663	7,13885

Раздел 6 Обрамление проема П1

6.0 Подраздел без наименования

76	11-460101-0402	Обрамление проемов.								
		т	0,175	205548,57	24257,14	35971	4245	15719	179,48	31,409
				169200	7611,43	29610	1332	50,8	6,45	1,12875
77	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005								
		т	0,035	292586,37		10241				
78	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,1	216923,21		21692				
79	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								
		т	0,0363	209538,54		7606				
80	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,005	205178,5		1026				
81	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	7,34	74,8	1,36	549	10	140	0,03393	0,24905
				34,88	0,27	256	2	54,2	0,00025	0,00184
82	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125								
		м2	11,01	261,85	1,27	2883	14	85	0,01576	0,17352
				13,81	0,36	152	4	54,2	0,00038	0,00418

Раздел 8 Входная группа

8.1 Крыльцо

90	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	6,3	152,7	66,51	962	419	434	0,1242	0,78246
				86,19	30,48	543	192	59,1	0,03281	0,2067

91	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	2	19840	819,5	39680	1639	1338	1,5525	3,105
				1168,5	210,5	2337	421	48,5	0,22663	0,45326
92	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *м3*	24	23930,83	1546,83	574340	37124	45382	4,14	99,36
				3538,17	360,67	84916	8656	48,5	0,383	9,192
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,97082	205178,5		199191				
94	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	0,196	354816,33	1112,24	69544	218	19010	227,7	44,6292
				199494,9	479,59	39101	94	48,5	0,45	0,0882
95	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство *м2 покрытия*	67,5	4169,36	114,09	281432	7701	37974	1,02868	69,4359
				879,14	44,62	59342	3012	60,9	0,0485	3,27375
96	11-090302-0112	Стойки СТ-1. Монтаж *т конструкций*	0,272	21812,5	10922,79	5933	2971	1458	6,762	1,83926
				5849,26	2952,21	1591	803	60,9	2,7625	0,7514
97	23-010201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	5,8	10037,25		58216				
98	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,03	209538,54		6286				
99	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *т*	0,003	501663,21		1505				
100	11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм *м2 потолков*	15	1668,13	12,8	25022	192	5823	0,77165	11,57475
				642,87	6,27	9643	94	59,8	0,00675	0,10125
101	11-150405-0104	Потолки. Окраска акриловыми водно-дисперсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	15	783,4	4,07	11751	61	4024	0,5635	8,4525

102	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка козырька металлосайдингом		487,47	2,07	7312	31	54,8	0,00225	0,03375
		м2	2,8	3002,5	2,14	8407	6	520	0,40066	1,12185
103	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		338,21	0,71	947	2	54,8	0,00068	0,0019
		м2 поверхности	25	777,84	13,68	19446	342	2873	0,2438	6,095
8.2	**Ограждение входной группы**									
104	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ограждений входной группы Ог1-Ог2		223,92	2,32	5598	58	50,8	0,0025	0,0625
		м ограждения	8,7	568,16	68,39	4943	595	2499	0,47725	4,15208
105	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		432,99	29,54	3767	257	62,1	0,03238	0,28171
		м	36,9	658,21		24288				
106	23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		213,32		3712				
		м	17,4							
107	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		354600	1000	1773	5	485	227,7	1,1385
		т	0,005	199400	400	997	2	48,5	0,45	0,00225
	Всего прямые затраты					**23 180 237**				**5529**
	в том числе									**89**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 728 085				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					282 023				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					86 787				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 975 911				
	- перевозка грузов, тенге					1 802				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					192 416				
	Накладные расходы I уровня, тенге					2 547 285				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					25 727 522				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					926 191				
	Итого, тенге					26 653 713				

Сметная прибыль (8 %), тенге	2 109 857
Всего	**28 763 570**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	362 562
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиаци	355 000
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**29 481 132**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**31 250 000**
НДС (12 %)	3 750 000
Всего по акту с учетом НДС	**35 000 000**

Всего к оплате: Тридцать пять миллионов тенге 00 тиын

Сдал (Подрядчик):
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",
ВКО, Тарбагатайский район,
с. Аюкар, ул. Жамбыла, 11
БИН/ИИН 070140010657,
БИК ALMNKZKA,
ИИК KZ38826F0KZTD2003684

_____ Кунафиянов Б.К.

Принял (Заказчик)
Директор КГУ "Урджарский колледж ", Управления образования ВКО.
ВКО, Урджарский район, с, Таскескен, Ардагер 1
БИН 000640001851, БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ48070102KSN1801000,
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК".

_____ Шарахметов К.М.

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО «I.C.T.»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Пр. Карла Маркса, 34-32,
БИН 110240021844, ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»

_____ Темеков А.О.

Разработчик проекта:
Директор ТОО "Аюкар Жоба"
Государственная лицензия, ГСЛ №09-02482
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИН 110840010573, БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

_____ Джаксылыкбаев М.Т.