Наименование объекта: Капитальный ремонт здания

Заказчик: КГУ "Урджарский колледж " Управления образования ВКО. Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с, Таскескен, Ардагер 1
БИН 000640001851, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 8(72230)36065
Руководитель Чарахметов К.М.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС", ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН/ИИН 070140010657, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ38826F0KZTD2003684, тел. 87232203077
Руководитель Кунафиянов Б.К.

Стройка: Работы по капитальному ремонту здания КГУ "Урджарский колледж", Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Таскескен, улица Ардагер, 1.

Объект: Коммунальное государственное учреждение "Урджарский колледж".

Договор о государственных закупках работ №47 от 20.03.2019 г.

Акт №3 от 04.06.2019 г. выполненных работ
за Июнь месяц 2019 г. на работы по капитальному ремонту

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Отопление

1	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	706	306,66	2,02	216503	1424	116314	0,3466	244,6996
		м трубопроводов		277,94	0,82	196227	581	59,1	0,001	0,706
2	12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	140	670,13	4,89	93818	684	50855	0,7638	106,932
		м трубопроводов		612,5	2,14	85750	299	59,1	0,0026	0,364
3	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	194,733	333,56	54,04	64956	10524	36148	0,32313	62,92407
		кВт		279,52	27,81	54432	5415	60,4	0,03121	6,07762
4	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	197,358	984,04	135,09	194209	26662	91588	0,80783	159,43171
		кВт		698,81	69,52	137915	13720	60,4	0,07802	15,39787
5	23-051001-1703	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	183,75	8265,44		1518775				
		экм								
6	23-051001-1704	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 382 мм, монтажной 300 мм ГОСТ 31311-2005	13,608	9676,65		131680				
		экм								
7	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	50	2317,78	40,26	115889	2013	22580	0,77703	38,8515
		м трубопровода		732,52	15,16	36626	758	60,4	0,01597	0,7985

8	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	35	1785,14	33,66	62480	1178	13328	0,65503	22,92605
				617,51	12,94	21613	453	60,4	0,01365	0,47775
9	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	55	1551,16	15,4	85314	847	11064	0,3518	19,349
				326,78	6,27	17973	345	60,4	0,00644	0,3542
10	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	40	1439,28	15,38	57571	615	8046	0,3518	14,072
				326,78	6,25	13071	250	60,4	0,00644	0,2576
11	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	285	1200,31	15,4	342089	4388	57329	0,3518	100,263
				326,77	6,27	93130	1786	60,4	0,00644	1,8354
12	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	343	1196,31	15,4	410333	5281	68996	0,3518	120,6674
				326,77	6,27	112083	2149	60,4	0,00644	2,20892
13	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	50	1095,68	15,42	54784	771	10058	0,3518	17,59
				326,78	6,26	16339	313	60,4	0,00644	0,322
14	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	808	69,12	2,26	55852	1828	32504	0,05934	47,94672
				66,6	–	53815	–	60,4	–	–

15	11-161101-0102								
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
	м трубопровода	50	69,12	2,26	3456	113	2011	0,05934	2,967
			66,6	–	3330	–	60,4	–	–
16	23-040904-0102								
	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005								
	шт.	36	12165,85		437971				
17	23-040904-0104								
	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005								
	шт.	2	15032,45		30065				
18	23-040904-0106								
	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005								
	шт.	4	20958,47		83834				
19	23-040904-0107								
	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005								
	шт.	2	23782,45		47565				
20	23-040904-0103								
	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005								
	шт.	101	13023,72		1315396				

21	23-040905-1804	Краны Маевского	*шт.*	59	86,7		5115			
22	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка клапана RTG-G	*шт.*	103	1892,91 / 1525,53	83,81 / 11,96	194970 / 157130	8632 / 1232	95651 / 60,4	1,74122 / 0,01288	179,34566 / 1,32664
23	23-041008-0432	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002.Прим. RTG-G	*шт.*	103	9005,96		927614				
24	23-051207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss. Прим.RTD-3100	*шт.*	103	5547,93		571437				
25	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	*100шт.*	2,14	5524,32		11822				
26	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	*шт.*	16	1892,94 / 1525,56	83,81 / 11,94	30287 / 24409	1341 / 191	14858 / 60,4	1,74122 / 0,01288	27,85952 / 0,20608
27	23-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	*шт.*	14	70623,35		988727				

27	23-041009-0612								
	повтор не включен в смету акта!	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005							
		шт.	14	70623,35		988727			
28	23-041009-0613								
		Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005							
		шт.	2	77113,31		154227			
29	11-160601-0102								
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка							
		шт.	6	1917	108	11502	648	5615	1,74122	10,44732
				1525,5	24	9153	144	60,4	0,02575	0,1545
30	23-040911-0105	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200 °С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005							
		шт.	4	46722,26		186889			
31	23-040911-0106	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200 °С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005							
		шт.	2	53142,77		106286			
32	11-150403-1005	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции							
		м2 окрашиваемой поверхности	70	356,43	1,13	24950	79	7943	0,24162	16,9134
				206,5	0,57	14455	40	54,8	0,00063	0,0441
33	11-150403-1005	Отопительные приборы. Окраска масляная составами							
		м2 окрашиваемой поверхности	52	356,42	1,12	18534	58	5900	0,24162	12,56424
				206,5	0,56	10738	29	54,8	0,00063	0,03276

34	23-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	8	237,01		1896			
35	23-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). Прим.65х50 *шт.*	1	336,87		337			
36	11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ *м3 изоляции*	2,6	125095	900,38	325247	2341	138543	108,192	281,2992
				95916,54	441,15	249383	1147	55,3	0,475	1,235
37	11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *м2 поверхности покрытия изоляции*	61	1805,02	39,59	110106	2415	54739	1,70798	104,18678
				1610,16	12,54	98220	765	55,3	0,0135	0,8235
38	11-180301-0103	Конвекторы. УстановкаК=3,000; *кВт*	2,1	4876,67	64,29	10241	135	1172	1,03052	2,16409
				891,43	32,86	1872	69	60,4	0,03618	0,07598
39	29-371001-0001(п.	Теплофон ЭРГНА 0,7/220 *шт*	3	16846		50538				
40	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	4	1892,75	83,75	7571	335	3715	1,74122	6,96488
				1525,5	12	6102	48	60,4	0,01288	0,05152

41	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1917	108	7668	432	3744	1,74122	6,96488
		шт.		1525,5	24	6102	96	60,4	0,02575	0,103
42	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	3439,25	244,5	13757	978	6645	3,0797	12,3188
		шт.		2698,25	52	10793	208	60,4	0,0515	0,206
43	23-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	8084,97		32340				
		шт.								
44	23-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	8449,29		33797				
		шт.								
45	23-040902-1026	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, T от -30 °C до 200 °C, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005.прим	4	14510,17		58041				
		шт.								
46	13-120901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	4	989,25	57	3957	228	1509	1	4
		шт.		928,75	0,25	3715	1	40,6	0,00014	0,00056
47	29-370001-0002(п.	Отборное устройство	4	2378		9512				
		шт								
48	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2335	–	9340	–	603	0,26059	1,04236
		комплект		249,5	–	998	–	60,4	–	–

49	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	369,25	–	1477	–	805	0,3672	1,4688
		комплект		333,25	–	1333	–	60,4	–	–
50	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	4	1288,31		5153				
		шт.								
51	24-010106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	4	183		732				
		шт.								
52	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	2	20034,5	266,5	40069	533	1533	1,3148	2,6296
		фильтр		1179,5	89,5	2359	179	60,4	0,09141	0,18282
53	11-160901-0502	Теплосчетчик. Установка	1	3457	108	3457	108	806	1,44509	1,44509
		счетчик (водомер)		1311	24	1311	24	60,4	0,02575	0,02575
54	23-051501-1001	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90 °C, PN 16, DN 15, типа Danfoss.Прим.	1	92100,54		92101				
		шт.								
55	13-080104-0101	Преобразователь массой до 0,15 т. Монтаж оборудования	2	13870	1112	27740	2224	5919	7	14
		шкаф		6502	413	13004	826	42,8	0,38	0,76
56	29-370001-0003(п.	Преобразователь расхода	2	54751		109502				
		шт								
57	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	5	2430	58,2	12150	291	2510	0,85876	4,2938
		м трубопровода		809,6	21,6	4048	108	60,4	0,02279	0,11395

58	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка							
		м трубопровода	1	1378	18	1378	18	228	0,39918	0,39918
				371	7	371	7	60,4	0,0076	0,0076
59	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка							
		м трубопровода	2	1447	17,5	2894	35	457	0,39918	0,79836
				371	7,5	742	15	60,4	0,0076	0,0152
60	23-020101-1017	Переходы.прим.							
		шт.	4	336,87		1347				
61	23-020103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80							
		шт.	12	834,6		10015				
62	23-020103-0103	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80							
		шт.	2	366,59		733				
63	21-130816-3548	Шланги							
		м	10	429,56		4296				
		Всего прямые затраты				**9542292**				**1650**
										34
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 458 542				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				77 159				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 198				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 006 591				
		Накладные расходы I уровня, тенге				873 716				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 416 008				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				374 976				

Итого, тенге	10 790 984
Сметная прибыль (8 %), тенге	863 279
Всего	**11654263**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	139845
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	259463
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**12053571**
НДС (12 %)	1446429
Всего по акту с учетом НДС	**13500000**

Всего на сумму тринадцать миллионов пятьсот тысяч тенге

Сдал (Подрядчик):
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",
ВКО, Тарбагатайский район,
с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН/ИИН 070140010657,
БИК ALMNKZKA,
ИИК KZ38826F0KZTD2003684

Кунафиянов Б.К.

Принял (Заказчик)
Директор КГУ "Урджарский колледж ", Управления образования ВКО.
ВКО, Урджарский район, с, Таскескен, Ардагер 1
БИН 000640001851, БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ48070102KSN1801000,
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК".

Чарахметов К.М.

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО «I.C.T.»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Пр. Карла Маркса, 34-32,
БИН 110240021844, ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»

Темеков А.О.