Заказчик: КГУ "Урджарский колледж " Управления образования ВКО. Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с, Таскескен, Ардагер 1
БИН 000640001851, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 8(72230)36065
Руководитель Чарахметов К.М.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС", ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН/ИИН 070140010657, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ38826F0KZTD2003684, тел. 87232203077
Руководитель Кунафиянов Б.К.

Стройка: Работы по капитальному ремонту здания КГУ "Урджарский колледж", Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Таскескен, улица Ардагер, 1.

Объект: Коммунальное государственное учреждение "Урджарский колледж".

Договор о государственных закупках работ №47 от 20.03.2019 г.

Акт №4 от 12.06.2019 г. выполненных работ
за Июнь месяц 2019 г. на работы по капитальному ремонту

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дверные проемы								
1	11-100107-0507	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок	92,19	2304,39	21,86	212442	2015	39312	0,86825	80,04397
		м2		702,29	10,79	64744	995	59,8	0,01163	1,07217
2	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,41	9056,08		39937				
		м2								

3	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	8,82	7542,41		66524				
4	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	78,96	8840,5		698046				
5	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	43	3869,05		166369				
6	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005.Прим. *шт.*	92	428,37		39410				
7	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилейК=4,000; *м2 проемов*	12,6	1991,9	151,98	25098	1915	6021	0,85503	10,77338
				721,83	77,22	9095	973	59,8	0,08813	1,11044
8	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002. Д5 *м2*	12,6	22371,46		281880				
9	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен *м2 проемов*	7,35	1862,31	112,38	13688	826	7423	1,7135	12,59423
				1640,27	48,57	12056	357	59,8	0,046	0,3381
10	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	7,35	50747,04		372991				
11	21-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 *комплект*	1	6835,79		6836				
12	21-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014 *комплект*	3	7195,47		21586				

Раздел 2 Окна

13	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	113,34792	2097,96	146,73	237799	16631	58716	0,93898	106,43143
		м2		792,72	73,53	89853	8335	59,8	0,08363	9,47929
14	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	113,34792	19459		2205637				
		м2								
15	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	8,55057	2139,16	143,38	18291	1226	5008	1,0741	9,18417
		м2 проемов		906,84	72,51	7754	620	59,8	0,08238	0,7044
16	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	8,55057	13844,92		118382				
		м2								
17	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	57,55176	1141,58	8,32	65700	479	7106	0,24587	14,15025
		п/м		202,29	4,19	11642	241	59,8	0,00463	0,26646
18	21-090205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	57,55176	3869,45		222694				
		м								
19	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	55,86	820,77	1,45	45848	81	7120	0,2612	14,59063
		м		214,89	0,79	12004	44	59,1	0,0009	0,05027

Раздел 3 Полы

20	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	390,2	701,78	24,23	273836	9453	77677	0,4094	159,74788
		м2 стяжки		313,82	13,06	122452	5096	60,9	0,01588	6,19638
21	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	390,2	3824,75	64,15	1492418	25033	251937	1,219	475,6538
		м2 покрытия		1029,12	31,08	401561	12129	60,9	0,03675	14,33985
22	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	743,28	701,78	24,23	521622	18007	147964	0,4094	304,29883
		м2 стяжки		313,82	13,06	233254	9708	60,9	0,01588	11,80329
23	11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	743,28	1149,79	139,33	854619	103561	319380	0,69	512,8632
		м2 покрытия		589,69	115,87	438308	86125	60,9	0,14	104,0592
24	11-110101-3405	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединенияК=0,594;	441,50832	10533,91	12,25	4650810	5407	57831	0,23	101,54691
		м2 покрытия		208,69	6,39	92139	2821	60,9	0,00725	3,20094
25	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. РазборкаК=0,500;	0,5	28	–	14	–	8	0,0377	0,01885
		м		28	–	14	–	59,1	–	–

Раздел 4 Дренажная система

26	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1933,63	112,45	104,77	217441	202582	43129	0,01021	19,74236
		м3 грунта		7,68	30,06	14859	58118	59,1	0,02413	46,65849
27	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 мК=0,030;	72,57	1758,04	–	127581	–	75400	2,1735	157,7309
		м3 грунта		1758,04	–	127581	–	59,1	–	–
28	11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3.Лишний грунт	413	87,16	81,17	35998	33522	8877	0,00692	2,85796
		м3 грунта		5,91	30,46	2442	12578	59,1	0,0243	10,0359
29	41-010104-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 кмК=1,750;	722,75	257,9		186397				
		т								
30	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	21	3551	153,24	74571	3218	12585	1,173	24,633
		м3 основания		924,38	40,62	19412	853	62,1	0,04375	0,91875
31	11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	42	4340,17	223,31	182287	9379	25654	1,173	49,266
		м3 основания		924,38	59,21	38824	2487	62,1	0,06375	2,6775
32	11-220501-0103	Дренаж из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка	0,21	842104,76	79995,24	176842	16799	29741	223,1	46,851
		км трубопровода		200109,52	27947,62	42023	5869	62,1	33,5375	7,04288

33	23-030101-0406	Дождеприемник малый, тип ДМ ГОСТ 3634-99. Прим. колодец дренажный смотровой *комплект*	16	26927,74		430844			
34	11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Засыпка песком *м3 грунта*	350	27,27 –	27,27 8,36	9543 –	9543 2927	1730 59,1	– 0,00671	– 2,3485
35	21-010401-0103	Песок для строительных работ: 50 % природный, 50 % обогащенный ГОСТ 8736-2014 *м3*	350	2456,88		859908			
36	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (ранее вырытым грунтом) *м3 грунта*	1604,96	30,97 –	30,97 9,5	49711 –	49711 15247	9011 59,1	– 0,00763	– 12,24584
37	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,200; *м3 грунта*	401,24	821,94 821,94	– –	329795 329795	– –	194909 59,1	1,1178 –	448,50607 –
38	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1604,96	152,81 86,16	66,66 30,48	245258 138277	106981 48916	110631 59,1	0,1242 0,03281	199,33603 52,65874

Раздел 5 Вход в подвал

39	11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *м3 заделки*	0,7	88307,14 58702,86	758,57 371,43	61815 41092	531 260	21007 50,8	75,22 0,4	52,654 0,28
40	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3. Восстановление кирпичной кладки стен *м3*	0,8	31733,75 11528,75	21,25 –	25387 9223	17 –	4685 50,8	14,63 –	11,704 –

41	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3. Кирпичная кладка под ступени	4,3	31734,19	21,63	136457	93	25184	14,63	62,909
		м3		11529,07	–	49575	–	50,8	–	–
42	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	11	3604,09	44,82	39645	493	7566	1,242	13,662
		м ступеней		1088,18	19,36	11970	213	62,1	0,01838	0,20218
43	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,22	19840,91	818,18	4365	180	147	1,5525	0,34155
		м3		1168,18	209,09	257	46	48,5	0,22663	0,04986
44	11-090102-0104	Навес над входом в подвал. Монтаж	0,183	33213,11	9530,05	6078	1744	2455	19,3775	3,54608
		т конструкций		19371,58	2661,2	3545	487	60,9	2,4875	0,45521
45	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,16	216923,21		34708				
		т								
46	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,00132	206726,71		273				
		т								
47	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МИ-1	0,0051	354705,88	1176,47	1809	6	494	227,7	1,16127
		т		199411,76	392,16	1017	2	48,5	0,45	0,0023
48	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	8,45	3362,6	18,58	28414	157	2716	0,65125	5,50306
		м2 кровли		563,31	6,63	4760	56	56,4	0,00563	0,04757
49	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука	2,6	2573,08	10,38	6690	27	1353	1,1178	2,90628
		м2 покрытия		919,62	3,08	2391	8	56,4	0,00338	0,00879

50	12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен *отверстие*	12	44,08	0,67	529	8	308	0,0528	0,6336
				43,42	–	521	–	59,1	–	–
51	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=3,000; *м2*	19,5	74,82	1,33	1459	26	371	0,03393	0,66164
				34,87	0,21	680	4	54,2	0,00025	0,00488
52	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=6,000; *м2*	39	261,87	1,26	10213	49	300	0,01576	0,61464
				13,82	0,36	539	14	54,2	0,00038	0,01482

Раздел 6 Инженерные отверстия

53	11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка инженерных отверстий *шт.*	26	1544,27	683,15	40151	17762	14861	0,9713	25,2538
				861,12	264	22389	6864	50,8	0,2842	7,3892
54	11-460302-0403	Полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 *отверстие*	18	1493,28	617,28	26879	11111	10607	0,9538	17,1684
				876	283,94	15768	5111	50,8	0,3057	5,5026
55	12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью отверстий *т*	0,153	358934,64	803,92	54917	123	3478	44	6,732
				38058,82	405,23	5823	62	59,1	0,48	0,07344
56	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия для устройства подпольных каналов *м2*	1,6	1328,75	413,75	2126	662	1048	1,112	1,7792
				915	193,13	1464	309	59,1	0,21	0,336
57	11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство подпольного канала *м3*	0,3	55570	6220	16671	1866	4465	28,06	8,418
				28440	2246,67	8532	674	48,5	2,10638	0,63191
58	11-070512-0109	Плиты каналов массой до 0,5 т. Установка *шт. сборных конструкций*	2	1287,5	679,5	2575	1359	808	0,44735	0,8947
				396,5	254	793	508	62,1	0,27325	0,5465

59	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Прим. плиты П1 *м3*	0,042	35863,22		1506				
60	12-060101-2201	Проемы. Обрамление каналов *т*	0,01568	356377,55	829,08	5588	13	356	44	0,68992
				38073,98	382,65	597	6	59,1	0,48	0,00753
61	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия для устройства приямка *м2*	1,5	1328,67	414	1993	621	982	1,112	1,668
				914,67	193,33	1372	290	59,1	0,21	0,315
62	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	0,08	18850	812,5	1508	65	53	1,5525	0,1242
				1162,5	212,5	93	17	48,5	0,22663	0,01813
63	11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство приямка *м3*	0,39	54876,92	6220,51	21402	2426	5804	28,06	10,9434
				28438,46	2246,15	11091	876	48,5	2,10638	0,82149
64	11-090304-0201	Крышка приямка. Монтаж *т конструкций*	0,0292	62431,51	19726,03	1823	576	772	41,285	1,20652
				36609,59	6815,07	1069	199	60,9	5,51	0,16089
65	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,02	216923,21		4338				
66	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,0092	259320,03		2386				

Раздел 7 Внутренняя отделка

67	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 5 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2495,08441	787,65	23,87	1965244	59549	542147	0,4255	1061,65842
				377,22	19,28	941203	48116	54,8	0,02338	58,33507

68	11-150107-0101	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	45,6729	4674,17 2039,04	16,92 8,91	213483 93129	773 407	51258 54,8	2,3 0,01075	105,04767 0,49098
69	11-150203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	144,8538	1049,22 667,81	52,92 44,84	151984 96735	7665 6495	56570 54,8	0,736 0,0545	106,6124 7,89453
70	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 5 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	332,50126	878,39 480,79	43,07 34,36	292066 159863	14321 11426	93866 54,8	0,52348 0,04163	174,05776 13,84203
71	11-150203-0105	Откосы. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	10,0646	1049,22 667,79	52,96 44,81	10560 6721	533 451	3930 54,8	0,736 0,0545	7,40755 0,54852
72	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 5 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	921,17207	966,47 487,86	27,89 22,49	890285 449406	25690 20713	257625 54,8	0,5175 0,02725	476,70655 25,10194
73	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *м2*	276,9676	1191,55 1069,54	122,01 60,99	330020 296228	33792 16893	171590 54,8	1,17875 0,06675	326,47556 18,48759
74	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *м2*	276,9676	2116,83		586293				
75	11-150203-0106	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	237,8558	1089,72 701,2	52,91 44,84	259196 166785	12585 10665	97243 54,8	0,7728 0,0545	183,81496 12,96314
76	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом каркасе. Устройство натяжных потолков *м2 потолка*	296,0776	2101,39 985,29	12,31 4,62	622175 291721	3646 1368	175267 59,8	1,12459 0,00425	332,96591 1,25833
77	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3. Прим. устройство галтелей *м плинтусов*	1206,52896	126,38 97,47	0,71 0,35	152485 117599	851 420	71874 60,9	0,10339 0,00038	124,74303 0,45848
78	22-060401-0101	Галтели потолочные	1206,52896	152,53		184032				

		м								
79	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	1,4014	31733,98	21,41	44472	30	8208	14,63	20,50248
		м3		11529,19	–	16157	–	50,8	–	–
80	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка перегородок. Объем кладки в одном месте до 5 м3	3,7583	31734,56	21,82	119268	82	22012	14,63	54,98393
		м3		11529,15	–	43330	–	50,8	–	–
81	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,04969	38398,07	3320,59	1908	165	322	15,065	0,74858
		м3		12557,86	784,87	624	39	48,5	0,83738	0,04161
82	21-040105-0109	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	1,911	1151,47		2200				
		шт.								
83	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж металопластиковых витражей	40,131	5883,28	397,02	236102	15933	139072	5,727	229,83024
		м2		5482,44	207,94	220016	8345	60,9	0,24438	9,80721
84	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	4,459	982,76		4382				
		шт.								
85	21-090202-0501	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	40,131	22333,85		896280				
		м2								
86	11-100212-0201	Установка стеновых панелей	573,3	310,18	35,73	177825	20486	94250	0,3036	174,05388
		м перил		259,47	15,45	148752	8856	59,8	0,01463	8,38738
87	22-030201-0501	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм. Прим. Стеновые отбойники	114,66	3066,39		351592				
		м2								
	Всего прямые затраты					**23612210**				6362
										462
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 450 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	852 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	424 639
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 122 509
- перевозка грузов, тенге	186 397
Накладные расходы I уровня, тенге	3 392 224
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	27 004 434
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	972 160
Итого, тенге	27 976 594
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 238 128
Всего	**30 214 722**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	362 577
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	672 701
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**31 250 000**
НДС (12 %)	3 750 000
Всего по акту с учетом НДС	**35 000 000**

Всего на сумму тридцать пять миллионов тенге

Сдал (Подрядчик):
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",
ВКО, Тарбагатайский район,
с. Акжар, ул. Жамбыла, 1,
БИН/ИИН 070140010657,
БИК ALMNKZKA,
ИИК KZ38826F0KZTD2003684

Кунафиянов В.К.

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО «I.C.T.»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Пр. Карла Маркса, 34-32,
БИН 110240021844, ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»

Темеков А.О.

Принял (Заказчик)
Директор КГУ "Урджарский колледж ", Управления образования ВКО.
ВКО, Урджарский район, с, Таскескен, Ардагер 1
БИН 00[illegible] 8851, БИК KKMFKZ2A,
ИИК [illegible]02K3[illegible]000,
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК".

[illegible]арахметов К.М.

Разработчики проекта:
Директор ТОО "Акжар Жоба"
Государственная лицензия, ГСЛ №09-02482
РНН 181000212258, ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИН 110840010573, БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

Джаксылыкбаев М.Т.