АКТ

о приемке законченного капитальным ремонтом жилого, общественного здания объектов коммунального назначения в эксплуатацию собственником самостоятельно

г. Павлодар «07» октября 2013г

Собственник капитального ремонта казенное государственное коммунальное предприятие «Павлодарский областной центр крови», управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, с участием представителей Заказчика:
директора КГКП ПОЦК Солтанова М.Т.,
зам. директора по АХЧ Шайхы А.К.,
экономиста Кадыркуловой А.А.,
бухгалтера по гос. закупкам Анциферовой Т.В.,
врача-эпидемиолога Бабиной Н.И.,
главной м/с ПОЦК Темиргалиевой Г.Т.,
зав. КИЛ Мулявко Т.В.,
зав. ЛДИ Садвакасовой Д.Г.,
зав. ОКД Сыздыковой С.Б.

С участием представителей, осуществляющих технологический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту:
Бастрикова С.В. (ИП «Бастриков С.В.»),
Чернова С.В. (ТОО «Бизнес и оценка»).

С участием представителей, осуществляющих авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту:
Шубадаева К.С.(ТОО «Рудстрой ЛТД»),
Подхватилиной Т.И. (ИП «Подхватилина Т.И».)

С участием представителя Подрядчика ТОО «Жардем»:
Азаматова Т.Т.

УСТАНОВИЛ:

1. Что законченный капитальным ремонтом объект КГКП «Павлодарский областной центр крови», находящийся по адресу г. Павлодар, ул. Естая, 79 и с привлеченным им ТОО «Жардем», выполнявшим капитальный ремонт здания КГКП «Павлодарский областной центр крови, ремонт кровли здания КГКП «Павлодарский областной центр крови», ремонт

главного корпуса (отделочные работы)», ремонт системы отопления, ремонт хоз. корпуса.

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана
- ТОО «Подхватилина», государственная лицензия 15-ГСЛ № 000474 г. Павлодар
- ТОО «Рудстрой ЛТД», государственная лицензия 06-ГСЛ № 001736 от 22 мая 2007г. г. Актобе.

3. Проектно-сметная документация, утвержденная ДГП «Павлодаргосэкспертиза», заключения № 16-0241/12 от 03.05.2012г., № 16-0242/12 от 03.05.2012г., № 16-0245/12 от 03.05.2012г., № 16-0243/12 от 03.05.2012г. , № 16-0898/12 от 30.11.2012г.

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 04 апреля 2013 года,
окончание работ: 18 сентября 2013 года

5. Представлена следующая документация
1). Перечень организаций, участвовавших в производстве СМР:
- государственная лицензия ТОО «Жардем»
- государственная лицензия ПК «Проммонтаж-ПВ»
- государственная лицензия ТОО «ЭнергоСтройМонтаж KZ»
2). Акты на скрытые работы:
- демонтаж кирпичной перегородки
- электромонтажные работы по прокладке эл. кабелей
- грунтовка стен, очищенных от старой краски
- выравнивание стен масляной шпаклевкой
- закладывание дверных проемов
- электромонтажные работы по прокладке эл. кабелей в штрабе
- электромонтажные работы по прокладке эл. кабелей в пустотах плит перекрытия
- изоляция магистральных труб д. 100 мм водопровода
- демонтаж стяжки кровли
- демонтаж существующей мягкой кровли
- устройство утеплителя по блоку А
- устройство стяжки по утеплителю из пескобетона по блоку А
- устройство первого слоя мягкой кровли «Рукан» по блоку А
- устройство «праймера» из битума по стяжке по блоку А
- демонтаж металлических сливов
- устройство утеплителя по блоку Б
- устройство сетки с ячейкой 100х100 по блоку Б
- устройство стяжки из пескобетона по блоку Б
- устройство «праймера» из битума по стяжке по блоку Б
- устройство первого слоя мягкой кровли «Рукан» по блоку Б

- наклеивание 2-го слоя «Рукана» по блоку Б
- демонтаж старого слоя рубероида по пищеблоку
- устройство утеплителя кровли пищеблока
- устройство сетки с ячейкой 100х100 по пищеблоку
- устройство «праймера» из битума по кровле пищеблока
- наклеивание 2-го слоя «Рукана» кровли пищеблока
- демонтаж парапетных плит по периметру кровли
- демонтаж существующей мягкой кровли хоз. корпуса
- грунтовка праймером из битума хоз. корпуса
- устройство первого слоя мягкой кровли «Рукан» хоз. корпуса
- наклеивание 2-го слоя «Рукана» на кровле хоз. корпуса
- очистка стен и потолков от старой краски блок А 1 этажа
- грунтовка стен «праймером» по блоку А 1 этажа
- шпаклевка стен и потолков на 1 раз блок А 1 этажа
- шпаклевка стен и потолков на 2 раз блок А 1 этажа
- покрытие стен и потолков олифой
- покрытие стен и потолков масляной краской на 1 раз блок А 1 этажа
- устройство цементно-песчаной стяжки по блоку А 1 этажа
- демонтаж половой плитки по коридору блока А 1 этажа
- демонтаж цементной стяжки и бетонной подготовки по блоку А 1 этажа
- демонтаж плит подпольного канала по коридору блока А 1 этажа
- покраска трубопровода отопления и водопровода блока А
- монтаж плит канала
- устройство стяжки из пескобетона по коридору блока А 1 этажа
- монтаж м/пластиковых окон по блоку Б 1 этажа
- устройство оконных откосов из ГКЛ блок Б 1 этажа
- устройство стяжки по бетонному основанию в кааб. 3 и 4 блока Б 1 этажа
- электромонтажные работы по пробивке штраб юлок А
- электромонтажные работы по пробивке отверстий в пустотах плит перекрытия блок А
- +электромонтажные работы по пробивке штраб в здании хоз. корпуса
- грунтовка магистралей отопления д. 76мм блок Б
- изоляция магистральных трубопроводов д. 76 мм блок Б
- изоляция магистральных трубопроводов д. 50-76мм блок А
- грунтовка магистралей отопления д. 76мм блок А

3). Сертификаты соответствия на материалы и изделия:
- блоки дверные наружные, внутренние из профиля ПВХ
- двери деревянные внутренние
- покрытие напольное – линолеум ПВХ
- вата базальтовая (минплита)
- маты прошивные из минеральной ваты
- блоки оконные из ПХВ
- состав огнебиозащитный для древесины
- сухие смеси шпатлевочные
- пена монтажная

- клей для облицовочных работ
- портландцемент ПЦ 400
- краска масляная готовая к применению
- песок природный
- листы гипсокартонный ГКЛ
- письмо об обязательном подтверждении соответствия продукции в РК
- кабели силовые с пластмассовой изоляцией АВВГ, ВВГ, АВВГэ и т.д.
- трубы гибкие гофрированные и тубы гладкие жесткие
- кабели силовые не распространяющие горение
- трубы электросварные д. 76 мм
- трубы электросварные д 108 мм, д 127 мм
- трубы оцинкованные д 32, д. 15
- изделия теплоизоляционные из стекловолокнистого волокна Изовер
- материал рулонный кровельный «Рукан»
- паспорт на пескобетон М-100

4). Исполнительные схемы:
- прокладка силового эл. кабеля АВВГ на 1-ом этаже блока Б
- установка ОЩВ-24 на 2-ом этаже блока Б
- пробивка штраб и прокладка в них электрокабелей
- кровля по блоку А
- кровля по пищеблоку
- кровля по блоку Б
- план-схема условного эл. монтажа осветительной группы на 1 этаже блока А
- прокладка силовых кабелей марки ВВГ в пустотах плит перекрытий по блоку А на 1 этаже
- установка электрощита ЩРВ-24 в блоке А 2 этажа
- прокладка эл. кабелей в блоке А 1 этажа

5). Акт о проведении пневманического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
6). Акт тех. подготовки системы отопления блока А,Б главного корпуса
7). Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность водомерного и теплового узла.
8). Паспорт на кран шаровой муфтовой латунный
9). Паспорт на радиатор отопительный чугунный
10). Паспорт на балансировочные клапана
11). Разрешение (ордер) № 211 по замене сетей
12). Журнал работ
13). Альбом (Архитектурно-строительные чертежи).

6. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом, выполнены.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект - здание главного корпуса (отделочные работы), кровля, система отопления КГКП «Павлодарский областной центр крови», хозяйственный корпус КГКП «Павлодарский областной центр крови»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: Солтанов М.Т.

Члены приемочной комиссии:

зам. директора по АХЧ: Шайхы А.К.
экономист: Кадыркулова А.А.
бухгалтер по гос. закупкам: Анциферова Т.В.
врач-эпидемиолог: Бабина Н.И.
главная м/с ПОЦК: Темиргалиева Г.Т.
зав. КИЛ: Мулявко Т.В.
зав. ЛДИ: Садвакасова Д.Г.
зав. ОКД: Сыздыкова С.Б.

Технологический надзор:
ИП «Бастриков С.В.»: Бастриков С.В.
ТОО «Бизнес и оценка»: Чернов С.В.

Авторский надзор:
ТОО «Рудстрой ЛТД»: Шудабаев К.С.
ИП «Подхватилина Т.И.»: Подхватилина Т.И.

«Подрядчик»
Начальник ПТО ТОО «Жардем»: Азаматов Т.Т.,

Заказчик: Казенное государственное комунальное предприятие "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Поставщик: ТОО "Жардем"
Наименование стройки: "Ремонт системы отопления КГКП Павлодарский областной центр крови","Ремонт главного корпуса (отделочные работы)" по адресу г.Павлодар, ул.Естая,д.79
Договор № 92 от 04 апреля 2013г.

Справка от 13.09.2013г.
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		92	04.04.2013г.	253 033 015 423			

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт главного корпуса (отделочные работы) здания КГКП "Павлодарский областной центр крови" см.0-1	**-1 809 345**										**-1 809 345**
Ремонт кровли здания КГКП "Павлодарский областной центр крови" см. 2-3-1	**-6 763 005**										**-6 763 005**
Ремонт системы отопления КГКП"Павлодарский областной центр крови" см. 2-3-2	**-5 983 178**										**-5 983 178**
Ремонт главного корпуса (отделочные работы) здания КГКП "Павлодарский областной центр крови" см.2-1-1	**-4 209 704**										**-4 209 704**
Хозяйственный корпус. Электромонтажные работы см. 2-1-1	**-1 293 748**										**-1 293 748**
Ремонт главного корпуса (отделочные работы) здания КГКП "Павлодарский областной центр крови" см.0-2	**-6 990 485**										**-6 990 485**
Ремонт главного корпуса (отделочные работы) здания КГКП "Павлодарский областной центр крови" см.0-2	**13 813 017**	3 476 791	1 362 588	3 043 409					60 868	372 514	**3 476 791**

Ремонт системы отопления КГКП"Павлодарский областной центр крови" см. 0-3	**7 837 58**	2 171 384	850 987	1 900 721					38 015	232 648	**2 171 384**
Ремонт кровли здания КГКП "Павлодарский областной центр крови" см. 0-4	**6 355 637**	-407 368	-159 652	-356 590					-7 131	-43 647	**-407 368**
Хозяйственный корпус. см. 0-5	**6 235 975**	**4942227**	1 936 907	4 326 179					86 524	529 524	**4 942 227**
Итого:	**34 242 211**	**10 183 034**	**3 990 831**	**8 913 719**					**178 276**	**1 091 039**	**10 183 034**
Удержание 5%											509 152
Итого к оплате:											**9 673 882**

Заказчик:
Казенное государственное комунальное предприятие
"Павлодарский областной центр крови"
управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области г.Павлодар, ул.Естая, 79
_____Солтанов М.Т.

Поставщик:
Директор ТОО " Жардем"
_____Ахметов С.К.

Заказчик: Казенное государственное комунальное предприятие "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Поставщик: ТОО "Жардем"
Наименование объекта: Капитальный ремонт хоз. корпуса (отделочные работы), системы отопления, кровли здания КГКП "Павлодарский областной центр крови"

Договор № 92 от 04 апреля 2013г.

А К Т № 14 от 13.09.2013г.

Выполненных работ за сентябрь 2013г.

Смета № 0-5

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Хоз.корпус								
		Стены.								
1	15-180-1	Окраска стен водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности	1112,96	209,3	1,19	232943	1324	24033	0,138	154
		м2								
				22,28	0,45	24797	501	95	0,0022	2
2	15-163-8	Масляная окраска стен по подготовленной под окраску поверхности	143,65	91,34	1,42	13121	204	4220	0,192	28
		м2								
				30,38	0,54	4364	78	95	0,0026	0
3	15-17-5	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	17,91	1863,3	4,62	33372	83	4392	1,52	27
		м2								
				254,97	3,14	4567	56	95	0,0162	0
4	15-64- 5	Сплошное выравнивание дверных откосов из сухих растворных смесей	11,62	147,72	6,12	1717	71	1753	0,8056	9
		м2								
				141,39	2,32	1643	27	105	0,01132	0
5	30-2-55	Сухие смеси: Шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе 7 кг	81,34	31		2522				
		кг								
6	15-180-5	Окраска оконных и дверных откосов водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности	38,4	266,15	1,88	10220	72	1446	0,231	9
		м2								
				38,93	0,72	1495	28	95	0,003	0
7	55-3-1	Разборка перегородок из кирпича толщ. в 1/2 кирпича	0,03	2719,44	399,69	82	12	76	15,88	0

		м3								
8	15-36-1	Облицовка стен гипсокартонными листа при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	9,13	2319,75	63	70	2	106	0,54	0
		м2		883,04	4,85	8062	44	1945	1,288	12
9	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов при высоте помещений до 6м	209,52	222,86	1,41	2035	13	95	0,0062	0
		м2		213,01	1,52	44630	318	24861	0,702	147
10	46-22-1	Закладка проемов кирпичом	4,14	111,38	0,56	23336	117	106	0,0028	1
		м2		10885,83	154,03	45067	638	8769	14,63	61
11	15-61-1	Штукатурка стен	17,08	2295	58,5	9501	242	90	0,28	1
		м2		134,46	3,39	2297	58	1910	0,65	11
12	30-2-28	Раствор цементный отделочный 1:3	0,26	117	0,72	1998	12	95	0,0505	1
		м3		9230		2400				
		Итого:				**396433**	**2825**	**73405**		**458**
		Накладные расходы, тенге				**73806**	**1076**			**6**
		Итого:				73405				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**469838**				
		Итого по разделу:				28190				
						498028				
		Полы.								
13	11-36-1	Устройство покрытий полов из линолеума на клее " Бустилат"	25,8	925,06	4,9	23867	126	1728	0,382	10
		м2		58,5	1,85	1509	48	111	0,009	0
14	11-27-5	Устройство покрытий полов из керамических плиток на клее из сухих растворных смесей	6,48	2081,21	15,2	13486	98	1300	1,07	7
		м2		173,3	7,37	1123	48	111	0,037	0
15	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на клее из сухих растворных смесей	9,78	263,18	2,26	2574	22	545	0,2896	3
		м		49,84	0,34	487	3	111	0,0023	0
16	30-2-58	Клей из сухих растворных смесей для плиточных работ 8кг -1м2	7,82	43		336				

17	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	33,3	178,36	0,09	5939	3	560	0,0944	3
		м		15,12	0,02	503	1	111	0,0001	0
						46202	**250**	**4133**		**23**
		Итого:				**3623**	**99**			**0**
						4133				
		Накладные расходы, тенге				**50335**				
		Итого:				3020				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**53355**				
		Итого по разделу:								
		Потолки.								
18	15-180-2	Окраска потолков водоэмульсионными составами по сборным конструкциям подготовленным под окраску	797,66	212,32	1,65	169359	1316	21073	0,154	123
		м2		24,53	0,63	19567	503	105	0,003	2
						169359	**1316**	**21073**		**123**
		Итого:				**19567**	**503**			**2**
						21073				
		Накладные расходы				**190432**				
		Итого:				11426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**201858**				
		Итого:								
		Окна.								
19	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	29,82	270,9	23,78	8078	709	6873	1,6539	49
		м2		247,12	8,98	7369	268	90	0,0439	1
20	10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых площадью до 2м2	29,82	387,83	18,74	11565	559	5103	0,9112	27
		м2		152,26	6,18	4540	184	108	0,0302	1
		Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно- откидной	29,82	5240		156257				

22	10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах при высоте поема до2м	29,82	241,05	5,58	7188	166	3097	0,586	17
		м2								
				94,05	2,12	2805	63	108	0,0103	0
23	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей шириной 600 мм	19,53	4890		95502				
		м								
24	58-25-2	Смена обделок из листовой тали шириной до 0,7м (наружные подоконники)	19,53	424,25	0,77	8286	15	1256	0,4141	8
		м								
				60,01	0,11	1172	2	107	0,0012	0
25	34-56-1	Устройство каркасов откосов из ПХВ профилей	26,78	265,32	7,35	7105	197	6159	1,43	38
		м2								
				229,5	2,81	6146	75	99	0,0137	0
26	34-60-5	Облицовка внутренних откосов оконных листами ГКЛ по каркасу	26,78	176,24	4,41	4720	118	3821	0,887	24
		м2								
				142,43	1,69	3814	45	99	0,0082	0
27	1-1-376	Листы гипсокартонные толщ. 10мм	27,58	286		7888				
		м2								
28	Счет факт.	Дюбель- гвозди 6х60мм 4,46/2,088	210	2,14		449				
		шт								
29	Счет факт.	Профиль стартовый ПХВ ППК 40,18/ 2,088	98,18	19,24		1889				
		м								
30	56-26-1	Устройство наружных оконных откосов из уголка ПХВ	89,25	15,32	0,41	1367	37	1161	0,0804	7
		м								
				11,97	0,07	1068	6	108	0,0008	0
31	Счет факт.	Уголок из ПХВ 2мм 50х50 129,45/2,088	98,18	62		6087				
		м								
		Итого:				**316381**	**1801**	**27470**		**171**
						26915	**644**			**3**
		Накладные расходы				27470				
		Итого:				**343851**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20631				
		Всего по разделу, тенге				**364482**				
		Двери.								
32	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	45,69	158,38	23,78	7236	1087	5904	0,9115	42
		м2								
				134,6	8,98	6150	410	90	0,0439	2
33	10-23-1	Установка блоков дверных в каменных стенах в наружных и внутренних проемах площадью до 3м2	41,16	403,82	102,53	16621	4220	8327	0,899	37

		м2									
				151,65	35,67	5242	1468	108	0,1393	6	
34	6-2-3	Блоки дверные однопольные ДГ21-9, ДГ21-10	30,87	4010		123789					
		м2									
35	6-2-2	Блоки дверные однопольные ДГ21-7, ДГ21-8	10,29	4250		43733					
		м2									
36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещения	23	1380		31740					
		компл.									
37	10-36-1	Установка и крепление наличников	116,2	95,32	0,32	11076	37	1493	0,0782	9	
		м		11,79	0,11	1370	13	108	0,0006	0	
38	1-1-815	Замки врезные	23	844		19412					
		шт									
39	1-1-817	Защелки врезные с ручками	23	688		15824					
		шт									
40	15-166-3	Масляная окраска белилами дверных блоков	98,78	245,11	0,18	24212	18	13415	0,843	83	
		м2		142,88	0,07	14114	7	95	0,0003	0	
41	10-28-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью с одной стороны	2,5	900,59	1,36	2251	3	298	0,732	2	
		м2		110,03	0,52	275	1	108	0,0025	0	
42	15-172-2	Масляная окраска металлических ворот, дверей	92,88	67,97	1,84	6313	171	1690	0,111	10	
		м2		18,45	0,7	1714	65	95	0,0034	0	
		Итого:				**302207**	**5536**	**31127**		**183**	
		Накладные расходы				**29864**	**1964**			**8**	
		Итого:				31127					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**333334**					
		Всего по разделу, тенге				20000					
						353334					
		Разные работы									
43	69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	98	210,24	2,32	20604	227	14439	1,09	107	
		отв		163,35	0,36	16008	35	90	0	0	
44	69-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах	252	587,04	28,14	147934	7091	35773	1,048	264	
		м									

				154,13	3,6	38841	907	90	0,021	5
45	15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплет труб белилами добавлением колера	74,32	148,39	0,07	11028	5	7627	0,646	48
		м2								
				108	0,02	8027	1	95	0,0001	0
		Итого:				**179566**	**7324**	**57839**		**419**
						62876	**944**			**5**
		Накладные расходы				57839				
		Итого:				**237405**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					14244				
		Всего по разделу, тенге				**251649**				
	0.1 Тепловой узел									
49	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	7	51,07	0,69	357	5	407	0,332	2
		м								
				50,38	0,11	353	1	115	0,001	0
50	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм	7	109,47	1	766	7	874	0,4934	3
		м								
				108,47	0,16	759	1	115	0,0014	0
51	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм	2	165,84	1,99	332	4	378	0,7453	1
		м								
				163,85	0,32	328	1	115	0,0027	0
52	Е65-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	3	322,98	10	969	30	1086	1,9953	6
		прибор								
				312,98	1,58	939	5	115	0,0136	0
53	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	16	81,18	0,18	1299	3	1490	0,457	7
		шт								
				81	0,02	1296	0	115	0,0002	0
54	Е16-15-2	Демонтаж задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; 0:	3	117,4	15,7	352	47	373	0,588	2
		шт								
				101,7	6,3	305	19	115	0,028	–
55	Е18-18-1	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	785,69	101,69	786	102	830	3,8	4
		узел								
				684	37,8	684	38	115	0,184	0

56	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	7	343,48	3,96	2404	28	431	0,297	2
		м трубопровода								
				52,2	1,49	365	10	115	0,0073	0
57	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	7	623,7	14,12	4366	99	850	0,553	4
		м трубопровода								
				100,35	5,29	702	37	115	0,0258	0
58	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	10	280		2800				
		шт								
59	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	430		2580				
		шт								
60	Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	932	1,47	4
		шт								
				254,25	15,75	763	47	115	0,07	0
61	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	5210		15630				
		шт								
62	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	2	935,75	20,8	1872	42	319	0,725	1
		м трубопровода								
				130,5	7,79	261	16	115	0,038	0
63	Е18-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1	1	4403,23	254,23	4403	254	2076	9,5	10
		узел								
				1710	94,5	1710	95	115	0,46	0
64	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	3	12593,61	76,23	37781	229	1670	2,64	8
		шт								
				454,5	29,25	1364	88	115	0,14	0
65	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	194	0	133	1	1
		шт								
				164,25	0	164	0	81	–	0

66	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым кр[illegible]ом	4	858,7	1,57	[illegible]435	6	186	0,22	1
		комплект		40,5	0	162	0	115	–	–
67	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	415	0	1245	0	186	0,31	1
		комплект		54	0	162	0	115	–	–
68	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,8	148,39	0,07	415	0	287	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	302	0	95	0,0001	–
69	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	14	10,99	0	154	0	173	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	0	150	0	115	–	–
70	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	2	11,13	0	22	0	24	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	0	21	0	115	–	–
	0.2 Водомерный узел									
71	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке	8	165,84	1,99	1327	16	1511	0,7453	6
		м		163,85	0,32	1311	3	115	0,0027	–
72	Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	3	309,45	7,95	928	24	1045	1,91	6
		шт		301,5	1,26	905	4	115	0,0108	–
73	Е16-22-2	Демонтаж водомерных узлов,диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	992,74	115,24	993	115	1059	5,24	5
		узел		877,5	43,2	878	43	115	0,212	–
74	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2647	13,1	13
		узел		2193,75	108	2194	108	115	0,53	1

75	9-2-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	8500		25500				
		шт								
76	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	8	1240,75	20,8	9926	166	1272	0,725	6
		м трубопровода								
				130,5	7,79	1044	62	115	0,038	–
77	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,2	100,69	0,07	322	0	183	0,369	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60,3	0,02	193	0	95	0,0001	–
78	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	8	11,13	0	89	0	99	0,0501	–
		м трубопровода								
				10,69	0	86	0	115	–	–
	0.3 Сантехнические работы									
79	Е17-8-1	Демонтаж индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1617	7,87	8
		комплект								
				1370,25	36	1370	36	115	0,18	–
80	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	33212,32	97,07	66425	194	3235	7,87	16
		комплект								
				1370,25	36	2741	72	115	0,18	–
81	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	30	51,07	0,69	1532	21	1741	0,332	10
		м								
				50,38	0,11	1511	3	115	0,001	–
82	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	566	0,337	3
		м трубопровода								
				59,85	1,58	479	13	115	0,0076	–
83	Е17-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	145	0,7	1
		шт								
				126	0	126	0	115	–	–
84	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8	10,99	0	88	0	99	0,0501	–
		м трубопровода								
				10,69	0	86	0	115	–	–

					1714	702			1
	Накладные расходы, тенге				27924				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13848				
	Всего по смете				**244652**				
	Всего прямые затраты				**1967359**				
	Временные здания и сооружения 1,8%, К=0,8				28330				
	Итого:				**1995689**				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%				48296				
	Выслуга лет 1%				19957				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				7983				
	Итого:				2071925				
	Итого в текущих ценах 2012г. к-2,088				**4326179**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				86524				
	Итого				**4412703**				
	НДС 12%				529524				
	Всего :				**4942227**				

Заказчик:
КГКП "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г.Павлодар, ул. Естая,79

Директор _____ **Солтанов М.Т.**

ТОО "Бизнес и оценка"

Директор _____ **Зиньковский В.Ф.**

инженер _____ **Чернов С.В.**

Поставщик:
ТОО "Жардем"

Директор _____ **Ахметов С.К.**

Счет-фактура № 00000000027 от 30.04.13 (1)

Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем (2)

Адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440003942, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8,
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0001859 от 23.11.09 (2а)

Поставщика: KZ718560000000071562 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Контракт на поставку товаров (работ, услуг): договор №91 от 04.04.2013г (3)

Контракты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Наименования поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79

государство, регион, область, город, район

Отпуск товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Отправления: (6)

Транспортная накладная: (7)

Отправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Казенное государственное коммунальное предприятие "Павлодарский областной центр крови" Управление здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области (10)

Адрес места нахождения получателя: БИН: 990240004360, Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79 (10а)

Получателя: KZ686010241000026022 в АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX (10б)

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания Казенное государственное коммунальное предприятие Павлодарский обл.центр крови по адресу г.Павлодар,ул.Естая д.79	шт	1	2 500 098,21	2 500 098,21	12%	300 011,79	2 800 110,00		
				2 500 098,21		**300 011,79**	**2 800 110,00**		

Ахмитов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер:Вайц Л.А.

(Ф.И.О., подпись)

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000031 от 29.05.13 (1)

Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем (2)

Адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440003942, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8, (2а)

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0001859 от 23.11.09

Банк поставщика: KZ718560000000071562 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №91 от 04.04.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79

государство, регион, область, город, район

Отпуск товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Дата отправления: (6)

Номер транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Казенное государственное коммунальное предприятие "Павлодарский областной центр здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области (10)

Адрес места нахождения получателя: БИН: 990240004360, Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79 (10а)

Банк получателя: KZ686010241000026022 в АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX (10б)

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания Казенное государственное коммунальное предприятие Павлодарский обл.центр здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу ул.Естая д.79	шт	1	8 312 758,93	8 312 758,93	12%	997 531,07	9 310 290,00		
				8 312 758,93		**997 531,07**	**9 310 290,00**		

Руководитель С. К. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер:Вайц Л.А.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Счет-фактура действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000041 от 24.06.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем (2)

Адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440003942, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8,

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0001859 от 23.11.09 (2а)

Поставщика: KZ718560000000071562 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №91 от 04.04.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79

государство, регион, область, город, район

Доставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Пункт отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Казенное государственное коммунальное предприятие "Павлодарский областной центр [illegible] управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области (10)

Адрес места нахождения получателя: БИН: 990240004360, Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79 (10а)

Грузополучателя: KZ686010241000026022 в АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Капитальный ремонт здания Казенное государственное коммунальное предприятие Павлодарский областной центр крови управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области	шт	1	6 745 383,93	6 745 383,93	12%	809 446,07	7 554 830,00		
	Всего к счету:				**6 745 383,93**		**809 446,07**	**7 554 830,00**		

Директор Акметов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер:Вайц Л.А.

(Ф.И.О., подпись)

Подписание [illegible] не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000042 от 25.06.13 (1)

...: Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем (2)

...адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440003942, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8,

...ельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0001859 от 23.11.09 (2а)

...ставщика: KZ718560000000071562 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

...контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №92 от 04.04.2013г (3)

...оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

...назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79

государство, регион, область, город, район

...товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

...управления: (6)

...транспортная накладная: (7)

...правитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

...получатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

...: Казенное государственное коммунальное предприятие"Павлодарский областной центр крови"управления ...ния Павлодарской области,акимата Павлодарской области (10)

...адрес места нахождения получателя: БИН: 990240004360, Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79 (10а)

...получателя: KZ686010241000026022 в АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX (10б)

...именование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...ремонт системы ...ления Казенное ...дарственное ...мунальное ...приятие ...лодарский областной ...крови управления ...охранения ...лодарской ...ости,акимата ...лодарской области ...ремонт главного корпуса ...ные работы) по ...: ...лодар,ул.Естая д.79	шт	1	6 259 064,29	16 259 064,29	12%	1 951 087,71	18 210 152,00		
...:				**16 259 064,29**		**1 951 087,71**	**18 210 152,00**		

...ов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

...ер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

"ЖАРДЕМ"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер:Вайц Л.А.

(Ф.И.О., подпись)

...действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000059 от 24.08.13 (1)

...вщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем (2)

...адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440003942, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8,
...тельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0001859 от 23.11.09 (2а)

...поставщика: KZ718560000000071562 в ПФ АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

...(контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №92 от 04.04.2013г (3)

...оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

...назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79

государство, регион, область, город, район

...товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

...отправления: (6)

...транспортная накладная: (7)

...отправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

...получатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

...: Казенное государственнок коммунальное предприятие"Павлодарский областной центр крови" (10)

...адрес места нахождения получателя: БИН: 990240004360, Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79 (10а)

...получателя: KZ686010241000026022 в АО Народный Банк Казахстана, г.Павлодар, БИК HSBKKZKX (10б)

...Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...ремонт системы ...ления Казенное ...дарственное ...мунальное ...приятие ...дарский областной ...крови, ...ентлавного ...(отделочные ...)	шт	1	7 396 636,61	7 396 636,61	12%	887 596,39	8 284 233,00		
...				**7 396 636,61**		**887 596,39**	**8 284 233,00**		

...ов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

...ер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер:Вайц Л.А.

(Ф.И.О., подпись)

...не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

МП

ЖАРДЕМ

Счет-фактура № 00000000065 от 13.09.13 (1)

Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем (2)

Адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440003942, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8,
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0001859 от 23.11.09 (2а)

Счет поставщика: KZ718560000000071562 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №92 от 04.04.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Место назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79
государство, регион, область, город, район

Отпуск товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Дата отправления: (6)

Номер транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: **Казенное государственное коммунальное предприятие "Павлодарский областной центр крови"управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области** **(10)**

Адрес места нахождения получателя: БИН: 990240004360, Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79 (10а)

Счет получателя: KZ686010241000026022 в АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX (10б)

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Элемент системы управления Казенное государственное коммунальное предприятие Павлодарский областной центр крови управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области элемент главного корпуса(отделочные работы) по адресу г.Павлодар,ул.Естая д.79	шт	1	9 091 994,64	9 091 994,64	12%	1 091 039,36	10 183 034,00		
Всего к оплате:				**9 091 994,64**		**1 091 039,36**	**10 183 034,00**		

Руководитель Кеметов С. К.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации **Не предусмотрен**
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер:Вайц Л.А.
(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000068 от 13.09.13 (1)

Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем (2)

места нахождения поставщика: БИН: 980440003942, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8,
о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0001859 от 23.11.09 (2а)

: KZ718560000000071562 в ПФ АО Банк Центр Кредит, г.Павлодар, БИК KCJBKZKX (2б)

контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №91 от 04.04.2013г (3)

платы по договору (контракту): безналичный расчет (4)

значения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79

государство, регион, область, город, район

товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

правления: (6)

транспортная накладная: (7)

ставитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

лучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

: КГКП "Павлодарский областной центр крови" (10)

места нахождения получателя: БИН: 990240004360, Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Естая д.79 (10а)

теля: KZ686010241000026022 в АО Народный Банк Казахстана, г.Павлодар, БИК HSBKKZKX (10б)

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
монт системы пления КГКП Павлодарский областной центр к	шт	1	2 669 900,00	2 669 900,00	12%	320 388,00	2 990 288,00		
счету:				**2 669 900,00**		**320 388,00**	**2 990 288,00**		

Казметов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер:Вайц Л.А.

(Ф.И.О., подпись)

печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.