Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 101-15

От "29" декабря 2015 г. г. Павлодар

30 исправленному верно

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **от «28» 12 2015 г. № 1-586** ***Распоряжение акима города Павлодара***
(наименование органа, назначившего комиссию) в составе: председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) ***заместитель акима города Павлодара – Иманзаипов Ержан Бейбутович***
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) : **главный специалист отдела государственного архитектурно – строительного контроля Мади Каирбекович Кажмуратов**
(фамилия, имя, отчество, должность) членов комиссии - представителей:
заказчика : **Оспанова Айман Каиркеновна – главный врач КГП на ПХВ «Павлодарский областной перинатальный центр № 1»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика : **Ахметов Серик Кабибуллинович – руководитель ТОО «Жардем»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения): **Тулегенов Кайрат Калышович – директор ТОО «ИртышСтрой – ПВ»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора ***Сафяников Александр Борисович – руководитель Республиканского государственного учреждения «Павлодарское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной *службы* *полковник* ***Валишанов Ринат Елгизович - исполняющий обязанности начальника ГУ «Управления по чрезвычайным ситуациям города Павлодара»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): **КГП на ПХВ «Павлодарский областной перинатальный центр № 1.**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию : **Капитальный ремонт пятиэтажного здания КГП на ПХВ Павлодарский областной перинатальный центр № 1»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение) по адресу: **г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова 4.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "____" _____ 20__ г. № _____

_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. № _____

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : **ТОО «Жардем»**

_____

(наименование организации)

выполнившим : **капитальный ремонт**

(виды работ)

и субподрядными организациями : **нет**

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком : **ТОО «ИртышСтрой – ПВ»**

(наименование организации)

выполнившим : **рабочий проект, сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации) и субподрядными проектными организациями

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

_____**Типовому**_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена : **РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» по Павлодарской области**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "__" _____ 20__ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : **июнь 2015 года;**

(месяц, год)

окончание работ : **ноябрь 2015 года**;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: **6**

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Акты скрытых работ, сертификаты на материалы, рабочий проект, акты рабочей комиссии.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема,

пускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам роме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам ыпуск:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

ыпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам ижения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **общестроительные работы, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, электроосвещение**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров,

хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **139089,023** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **124186,628** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности

решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Капитальный ремонт пятиэтажного здания КГП на ПХВ «Павлодарский областной перинатальный центр № 1»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ ***Е. Б. Иманзаипов***

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ ***М.К. Кажмуратов***

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ ***А.Б. Сафяников***

_____ ***Р.Е.Валишанов***

_____ ***А.К. Оспанова***

_____ ***С.К. Ахметов***

_____ ***С.Ш. Асанбаев***

_____ ***К.К. Тулегенов***

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
«БЕКІТІЛДІ»

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған обьектіні пайдалануға 001-15
қабылдау туралы актісі

2015 жылғы "29" желтоқсан Павлодар қаласы
30 исправленному верно (объектінің орналасқан жері)

Павлодар қаласының әкімі өкімі « 28 » 12 ***2015 жылғы № 1-586*** шешімімен
(бұйрықпен, қаулымен және т.б)

қабылданған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамында:
мемлекеттілікті атқарушы органның өкіл і- төрағасы
(өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде төраға етіп мемлекеттік басқарушы органның өкілі тағайындалады, комиссия тағайындаған)
Жанзаипов Ержан Бейбітұлы – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау органының өкілінің- төрағасының орынбасары (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде төрағаның орынбасары етіп бас жобалық ұйымның өкілі тағайындалады) **бөлімнің бас маманы – Қажмұратов Мәди Қайырбекұлы**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
комиссия мүшелерін- өкілдерін: тапсырыс беруші **Оспанова Айман Қайыркенқызы – ШЖҚ «№1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығы» КМК-ның бас дәрігері**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
іске қосушы ұйым _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
бас мердігер **Ахметов Серік Кабибуллинұлы – ЖШС «Жәрдем» басшысы**
_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
бас жобалаушы (коммуналдық - тұрмыстық және азаматтық обьектілерді іске қосу кезінде) **Тулегенов Қайрат Қалышұлы – ЖШС «ЕртісСтрой – ПВ» директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)қосымша жобалаушы (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде) _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Мемлекеттік сәулет-құрылыс байқау- бақылау ұйымдары
(өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде)_____
_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары – ***Сафяников Александр Борисович – Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Павлодар облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Павлодар қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» ММ*** басшысы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары ***Валишанов Ринат Елгізұлы – «Павлодар қаласы төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасы» ММ басшысының міндетін атқарушы***
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
_____
_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) – **ШЖҚ «№1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығы» КМК**
(ұйымның атауы)

лодар қаласы, Генерал Дюсенов көшесі 4 мекенжайындағы ШЖҚ «№1 Павлодар ластық перинаталдық орталығы» КМК-ның бес қабатты ғимаратының күрделі жөндеу мыстары

ылынуға қабылдауды ұсынды.

Құрылыс

(шешім шығарған органның атауы)

____жылғы «____»_____№ _____шешімінің (қаулысының, өкімінің, йрығының) негізінде және_____

(шешім шығарған органның атауы)

рылыс–монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20____жылғы «____»_____ _____рұқсатына сәйкес салынған

Құрылысты _____

ындаған **бас мердігер ЖШС «Жәрдем»**

(ұйымның атауы)

және күрделі жөндеу жұмыстары

(жұмыстың түрлері)

рындаған қосалқы мердігер ұйымдар **жоқ**

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас мердігер **ЖШС «ЕртісСтрой – ПВ»**

(жобалау ұйымдардың атауы)

4. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды **жұмыс жобасы, сметалық құжаттама**

(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс **үлгілік** жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

_____

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **Павлодар облысы бойынша ШЖҚ «Жобалардың тізімдемеден тыс мемлекеттік сараптамасы» РМК**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

20____жылғы «____»_____№ _____

8. Құрылыстық-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты

жұмыстың басталуы **2015 жылдың маусымы**;

(айы мен жылы)

жұмыстың аяқталуы **2015 жылдың қарашасы**;

(айы мен жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша **6** ай

шы жүзінде_____

10. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды ***бұқпа жұмыстардың актілері, материалдарға берілген сертификаттар, жұмыс жобасы, жұмыс комиссиясының актілері***

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады

. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. егізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес рлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде	
Жалпы алаңы	м2			
Қабаттар саны	қабат			
Құрылыстың жалпы көлемі. Оның ішінде жер асты бөлігі. Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	м3 м3 м2			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтерОның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **жалпы құрылыс жұмыстары, жылыту мен вентиляция, су құбырлары мен канализация, электрмен жарықтандыру** (оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12. Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

3. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

(орындалуы туралы мәліметтер)

4. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

5. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

6. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы **139089,023** мың теңге, оның ішінде: құрылыстық-монтаждау жұмыстары **124186,628** мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

2. Қабылдауға ұсынылған **ШЖҚ «№1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығы» ЖМК-ның бес қабатты ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ ***Е. Б. Иманзаипов***

(аты, тегі, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **М.Қ.Қажмұратов**

(аты, тегі, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ ***А.Б. Сафяников***

_____ ***Р.Е.Валишанов***

_____ ***А.Қ.Оспанова***

_____ **С.К.Ахметов**

_____ **С.Ш.Асанбаев**

_____ **К.К.Тулегенов**

(аты, тегі, әкесінің аты, қолдары, күні, мөрлер)

Пронумеровано и
прошнуровано
на 8 листах

Павлодарской области ,акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Жардем"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт пятиэтажного здания КГП на ПХВ Павлодарский областной перинатальный центр № 1"
Договор № № 196 от 29 мая 2015 г.

Справка от **04.12.2015 г.**

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		196	29.05.15.	253033015423			

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**134 243 200**	**9 749 771**	**3 337 164**	**8 534 462**					**170 691**	**1 044 618**	**9 749 771**
Смета 2-1-1. Общестроительные работы	140 209	**-62 189 540**	-21 286 315	-54 437 623					-1 088 752	-6 663 165	-62 189 540
Смета 2-1-2. Отопление и вентиляция.	1 295 515										0
Смета 2-1-3. Водопровод и канализация	4 463 588										0
Смета 2-1-4. Электроосвещение	13 463 277										0
Смета 01 к смете 2-1-3. Водопровод и канализация	5 134 375										0
Смета 02 к смете 2-1-2. Отопление и вентиляция	1 450 655										0
Смета 03 к смете 2-1-2. Отопление и вентиляция	0										0
Смета 04 к смете 2-1-3. Водопровод и канализация	237 606										0
Смета 05* к смете № 2-1-2. Отопление и вентиляция	382 071										0
Смета 06 к смете № 2-1-3. Водопровод и канализация.	431 571										0
Смета 05 к смете 2-1-1. Общестроительные работы	35 305 022										0

Смета 07 к смете 2-1-1. Общестроительные работы	71 939 311	71 939 1	24 623 479	62 972 085					1 259 443	7 707 783	71 939 311
Удержания 5%											487 489
Итого к оплате:											**9 262 282**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Павлодарский областной перинатальный центр № 1"

управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Главный врач

Оспанова А.К.

Подрядчик:

ТОО "Жардем"

Директор

Ахметов С.К.

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт пятиэтажного здания КГП на ПХВ Павлодарский областной перинатальный центр № 1"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт пятиэтажного здания КГП на ПХВ Павлодарский областной перинатальный центр № 1"

Адрес: г. Павлодар, ул.Ген. Дюсенова, 4

Договор № 196 от 29 мая 2015 г.

А К Т № 34 от 26.11.2015 г.

Выполненных работ за ноябрь 2015 г.

Смета 0-7 (к смете 2-1-1)

Общестроительные работы.(Выше отм. 0,000)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить согл.смете 0-7								
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка.								
		Добавить:								
		Фасад в осях 1-10, А-Ж, Ж-А,10-1								
1	15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	1904,62	1782,98	4,99	3395899	9504	969678	3,105	5914
		м2		537,22	1,53	1023200	2914	94,5	0,00575	11
		Фасад в осях 1-10 - 562,63; в осях А-Ж- 637,53; в осях Ж-А - 704,46								
2	1-1-1168	Керамогранит, толщ. 10 мм, плитка светлая к-1,06	2018,9	1180	0	2382302	0	0	0	0
		м2				0	0		0	0
3	сч.факт.№ 317 от 03.07.15 г.	Дополнительные металлоконструкции из алюминевых сплавов Н	4939	132,67	0	655257	0	0	0	0
		ц/о 339,29/2,5574 м				0	0		0	0
4	15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя	1904,62	180,82	1,27	344393	2419	78780	0,27106	516
		м2		43,57	0,2	82984	381	94,5	0,00068	1
5	1-3-181	Плиты теплоизоляционные	99,993	14600	0	1459898	0	0	0	0
		м2				0	0		0	0
6	15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий исусственными плитами на металлическом каркасе (колонны и балки)	19,1	1782,98	4,99	34055	95	9724	3,105	59
		м2		537,22	1,53	10261	29	94,5	0,00575	0
7	1-1-1168	Керамогранит, толщ. 10 мм, плитка светлая к-1,06	20,25	1180	0	23895	0	0	0	0
		м2				0	0		0	0

9	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	91	322,89	15,7	29383	1429	26231	1,74	158
		1м2		302,6	2,43	27537	221	94,5	0,0132	1
10	30-2-28	Раствор гот.отд.тяж.цем.состава 1:3	20	5980	0	119600	0	0	0	0
		0,022 м3 на 1м2				0	0		0	0
11	62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску грунтовкой бетон-контакт	419,28	9,56	2,52	4008	1057	2651	0,039	16
		1м2		6,23	0,46	2612	193	94,5	0,0026	1
12	сч.факт № 3336 от 04.06.15 г	Грунтовка бетон-контакт кг.	167,71	127,18	0	21329	0	0	0	0
		0,4 кг.- 1м2 1138,39/2,5 кг./2,5574				0	0		0	0
13	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей т.3 мм.	401,14	89,2	4,29	35782	1721	32764	0,52348	210
		1м2		84,79	1,64	34013	658	94,5	0,007875	3
14	Сч.факт№ 4493 от 15.07.15 г	Шпаклёка цементная Alinex Финиш ВП кг.	1444,1	36,16	0	52219	0	0	0	0
		1,2 кгх3=3,6 кг.-1м2 ц/о 2311,61/2,5574/25 кг.				0	0		0	0
15	15-158-2	Окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной поверхности кремнеорганической краской	419,28	306,45	2,54	128488	1065	7556	0,10327	43
		м2		18,11	0,96	7593	403	94,5	0,00475	2
16	61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором	18,14	613,57	31,4	11130	570	9906	3,234	59
		1м2		572,99	4,86	10394	88	94,5	0,0264	0
17	30-2-28	Раствор гот.отд.тяж.цем.состава 1:3	0,8	5980	0	4784	0	0	0	0
		0,044м3 на 1м2 м3				0	0		0	0
18	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) плоских оконных откосов из сухих растворных смесей толщ.2 мм.	18,14	170,46	7,65	3092	139	2837	0,926	17
		1м2		162,6	2,9	2950	53	94,5	0,014	0
19	30-2-54	Сухие смеси: шпаклёвки выравнивающие на цементной основе	62,33	29	0	1808	0	0	0	0
		1,718x2=3,436 кг.				0	0		0	0
20	58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	40,3	201,91	0,56	8137	23	1767	0,2612	11
		м		40,86	0,09	1647	4	107	0,0009	0
21	15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором (цоколь)	26,04	127,69	2,45	3325	64	3096	0,70265	18
		м2		125,24	0,56	3261	15	94,5	0,03275	1
22	30-2-28	Раствор гот.отд.тяж.цем.состава 1:3	0,49	5980	0	2943	0	0	0	0

		Парапет "башня" центрального входа								
37	12-10-1	Устройство мелких покрытий-парапетов из листовой оцинкованной стали м2	16,62	590,98	1,55	9822	26	3146	0,972	16
				176,21	0,59	2929	10	107,1	0,0023	0
38	Сч.факт. № 4899 от 29.07.15 г.	Дюбель-гвозди 6х60 шт.	221	2,67	0	590	0	0	0	0
		ц/о 6,82/2,5574				0	0		0	0
39	сч.факт.№ 317 от 03.07.15 г.	Саморезы ПШ 4,2 х 13 шт.	221	0,45	0	99	0	0	0	0
		ц/о 1,16/2,5574				0	0		0	0
		Пандус центрального входа.		0	0	0	0		0	0
40	9-30-1	Демонтаж металлического пандуса с ограждением	0,074	9385,22	4831,78	695	358	321	24,771	2
	к-0,6	т.		4191,75	1157,07	310	86	81	3,5475	0
41	6-1-20	Устройство монолитного пандуса из бетона М-200	0,38	6207,03	389,15	2359	148	242	3,24	1
		м3		507,15	166,9	193	63	94,5	0,718	0
42	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (защита уголком)	0,034	22751,81	13899,18	774	473	448	48,875	2
		т.		8694	5250,94	296	179	94,5	25,65	1
43	9-35-1	Монтаж ограждения пандуса из стальных труб	0,029	17835,12	784,61	517	23	386	99,48	3
		т.		16327,13	126,56	473	4	81	0,61	0
44		Стальные конструкции ограждения б/у -	0,019	0	0	0	0	0	0	0
						0	0		0	0
45	2-1-267	Стальные конструкции ограждения из стальных труб Д-50 мм т.	0,01	133700	0	1337	0	0	0	0
						0	0		0	0
46	9-48-3	Электродуговая сварка ограждений т.	0,029	11460,16	4166,63	332	121	160	34,27	1
				6805,13		197	0	81	0	0
47	15-172-4	Масляная окраска ограждений пандуса	2,26	164,61	0,088	372	0	265	0,743	2
		м2		124,2	0,025	281	0	94,5	0	0
		Цветник главного входа.								
48	15-14-2	Облицовка стен цветников керамогранитом на клее из сухих растворных смесей	11,64	541,52	3,2	6303	37	5933	3,105	36
		м2		538,2	1,21	6265	14	94,5	0,00588	0
49	1-1-1168	Керамогранит, толщ. 10 мм, плитка светлая	11,64	1180	0	13735	0	0	0	0
		м2				0	0		0	0
50	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	58,2	43	0	2503	0	0	0	0
		5 кг. на 1м2 кг.				0	0		0	0
51	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	5,82	42	0	244	0	0	0	0

21	62-1-2	Грунтовка стен бетон-контактом глубокого проникновения (под масляную окраску)	342,71	26,23	0,07	8989	24	8459	0,167	57
		м2		26,1	0,02	8945	7	94,5	0,0001	0
22	счёт-фактура № 1363 от 08.06.15 г.	Грунтовка глубокого проникновения Alinex PRAIMER	137,08	66,33		9093	0			0
		0,4 кг. - 1м2 кг,				0	0			0
		ц/о 1696,43/10=2,5574								0
23	34-56-2	Устройство каркасов стен из деревянных брусков	2,4	749,31	5,59	1798	13	868	2,45	6
		м2		395,89	2,14	950	5	90,9	0,0103	0
24	34-60-5	Облицовка каркасов листами ГКЛ	5,24	198,7	5,51	1041	29	790	1,02	5
		м2		163,79	2,11	858	11	90,9	0,0103	0
25	1-1-2191	Листы гипсокартонные т. 9,5 мм влагостойкие	5,4	236		1274	0	0		0
		к-1,03 м2				0	0			0
26	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (стены+фартук)	136,30	885,46	5,78	120688	788	38273	1,748	238
		1м2 облицовки		293,22	3,93	39966	536	95	0,02025	3
27	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	2405,42	43		103433				
		1,6 кг -1 мм 20 кг - 1 м2								
28	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	320,58	42		13464		-		
		кг.								
		Итого по разделу				**1292529**	**22772**	**448919**		**2916**
						466592	**7812**			**38**
		Накладные расходы, тенге				448919				
		Итого:				**1741447**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104487				
		Итого по разделу добавить				**1845934**				
		Добавить:								
		ПОДРАЗДЕЛ 2.1.3. Полы. 1-й этаж.								
1	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	275,13	17,38	0,93	4782	256	5053	0,1139	31
		м2		16,45	0,14	4526	39	110,7	0,0013	0
4	57-2-7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	55,1	116,63	10,56	6426	582	6571	0,6987	38
		м2		106,07	1,67	5844	92	110,7	0,0144	1
5	57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	55,1	361,12	194,21	19898	10701	14580	1,112	61
		м2		166,91	72,12	9197	3974	110,7	0,402	22

		ПОДРАЗДЕЛ 4.4.1. Потолок.									
		Добавить:									
1.	15-166-10	Улучшенная окраска белилами потолков по сборным конструкциям, подготоленным под окраску	15,6	178,24	3,69	2781	58	989	0,00621	0
		м2		65,72	1,38	1025	22	94,5	0,00675	0
2.	62-1-1	Огрунтовка потолков грунтовкой глубокого проникновения	624,3	22,19	0,05	13853	31	13020	0,143	89
		м2		22,05	0,02	13766	12	94,5	0,0001	0
3.	счёт-фактура № 1363 от 08.06.15 г.	Грунтовка "ALINEX PRAIMER" 0,4 кг. - 1м2	249,72	66,33	0	16564	0	0	0	0
		ц/о 1696,43/10/2,5574		0	0	0	0	0	0	0
4.	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм.	624,30	122,51	4,93	76483	3078	70377	0,63653	397
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	73312	1161	95	0,00911	6
5.	30-2-54	Сухие смеси: шпаклёвки выравнивающие на цементной основе к=3,393	2118,25	29		61429	0	0		0
		кг.				0	0			0
6.	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм.	624,30	122,51	4,93	76483	3078	70377	0,63653	397
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	73312	1161	95	0,00911	6
7.	30-2-56	Сухие смеси: шпаклёвки для финишной отделки на гипсовой основе к=2,262	1412,17	37		52250	0	0		0
		кг.				0	0			0
8.	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхности потолков, подготовленными под окраску	608,70	264,27	2,91	160861	1771	29508	0,299	182
		1м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	30557	670	94	0,00538	3
		Итого по разделу				**460704**	**8016**	**184271**		**1066**
		ые расходы, тенге				**191971**	**3026**			**15**
		Итого:				184271				
		редвиденные затраты (6,00 %)				**644975**				
		разделу добавить				38699				
		Добавить:				**683674**				
		4.4.2. Стены. 4-й этаж.								
		из керамической глазурован	136,49	133,16	23,58	18175	3218	14671	0,743	101
				109,58	4,16	14957	568	94,5	0,0234	3

		краска металлических поверхностей лестницы пожарной белилами с добавлением колера за 2 раза	9	150,85	0,07	1358	1	919	0,646	6
		м2		108	0,02	972	0	94,5	0,0001	0
		Итого по разделу				**81713**	**236**	**29100**		**205**
						30046	**106**			**0**
		Накладные расходы, тенге				29100				
		Итого:				**110813**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6649				
		Итого по разделу добавить				**117462**				
		Добавить:								
		Прочие работы.								
1	Ц8-397-1	Прокладка кабель-каналов	140	31,1	15,3	4354	2142	2394	0,09	13
		м1		15,8	3,2	2212	448	90	0	0
	сч.факт. № 10818 от 11.11.15	Кабель-канал 40х25 ц/о 102,68/2,5574	140	40		5600				
		м1								
2	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических (на 2-м этаже - 65 м, на 3-м этаже-65 м)	120,00	147,74	0,4	17729	48	6378	0,2714	33
		1м плинтусов		47,87	0,14	5744	17	110,7	0,00075	0
3	–20-11-2	Установка дверцы ревизионной (решётки) в коробе	1	385,03	35,6 –	385	36	320	1,5985	–2
		шт.		263,93	14,06	264	14	115,2	0,0575	0
	сч.факт.№ 20000003497 от 09.11.15 г.	Дверца ревизионная Д 200/300	1	453		453				
		ц/о 1160,71/2,5574 шт.								
		Электрощитовая.								
1	15-165-3	Улучшенная окраска полов колером масляным разбеленным	15	182,68	2,35	2740	35	1289	0,828	12
		м2		90,05	0,9	1351	14	94,5	0,58375	9
2	сч.факт. № 9847 от 19.10.15	Коврики диэлектрические 750*750	3	401		1203	0	0		0
		1026,79/2,5574 шт.				0	0			0
3	9-53-1	Монтаж конструкции двери металлической	0,07	17023,18	1416,44	1192	99	869	94,42	7
		т.		14826,38	497,81	1038	35	81	2,4375	0

4	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т.	т.	0,07	154200		10794	0	0		0
5	62-9-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (в рентген кабинете)	м2	15	192,85 155,43	0,0875 0,0375	2893 2331	1 1	2204 94,5	0,375 0,0001	6 0
		Итого по разделу					**47342**	**2361**	**13454**		**37**
		Накладные расходы, тенге					**12940**	**527**			**9**
		Итого:					13454				
		Ненормированные и непредвиденные затраты (6%)					**60796**				
		Итого по разделу					**3648**				
							64444				
		Итого по акту									
		Накладные расходы, тенге					19329393	193715	3579580		
		Итого:					3637392	65970			21643
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					3579580				316
		— Всего , тенге		—			**22908973**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					1374538				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					**24283511**		—		
		Итого:					242 835				
		МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)					97 134				
		Налог (2%)					**24 623 479**				
		Итого					**62 972 085**				
		НДС 12%					1 259 443				
		Всего :					**64 231 528**				
							7 707 783				
							71 939 311				

Заказчик:
КГП на ПХВ "Павлодарский областной перинатальный центр № 1"

Главный врач
Оспанова А.К._____

Инженер
Турганбеков Ж.Б._____

Технологическое сопровождение
процесса строительства:
ИП "Алишер"

Эксперт технического надзора
Шайгурмано Е.Т._____

Подрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К._____

Счет-фактура № 00000000021 от 26.06.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440003942, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0001859 от 23.11.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ718560000000071562 в ПФ АО Банк Центр Кредит, г.Павлодар, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №196 по капитальному ремонту 5-ти этажного здания КГП на ПХВ Павлодарский областной перинотальный центр №1 по адресу г.Павлодар ул.Ген.Дюсенова 4 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Ген.Дюсенова 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГП на ПХВ Павлодарский областной перинотальный центр №1 управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240004370, Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Ген.Дюсенова 4 (10а)

ИИК получателя: KZ81998FTB0000075337 в АО Цеснабанк, , БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт 5-ти эт.здания КГП на ПХВ Павлодарский областной перинотальный центр №1 по адресу г.Павлодар ул.Ген.Дюсенова 4	шт	1	6 387 188,39	6 387 188,39	12%	766 462,61	7 153 651,00		
Всего по счету:					**6 387 188,39**		**766 462,61**	**7 153 651,00**		

Руководитель организации Ахметов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер:Вайц Л.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000025 от 29.07.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Жардем (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440003942, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Транспортная 8, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0001859 от 23.11.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ718560000000071562 в ПФ АО Банк Центр Кредит, г.Павлодар, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №196 по капитальному ремонту 5-ти этажного здания КГП на ПХВ Павлодарский перинатальный центр №1 управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Ломова 47/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГП на ПХВ Павлодарский областной перинатальный центр №1 управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240004370, Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Ломова 47/1 (10а)

ИИК получателя: KZ81998FTB0000075337 в АО Цеснабанк, , БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт 5-ти эт.здания КГП на ПХВ Павлодарский перинатальный центр №1 управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области по адресу : г.Павлодар, ул.Генерала Дюсенова 4	шт	1	26 985 070,54	26 985 070,54	12%	3 238 208,46	30 223 279,00		
Всего по счету:					**26 985 070,54**		**3 238 208,46**	**30 223 279,00**		

Руководитель организации Ахметов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер:Вайц Л.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.