Заказчик: КГУ "Урджарский колледж" управления образования Восточно-Казахстаской области
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Урджарский колледж"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 07.08.2019
за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
		№47	20.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**160 000 000,00**									
В том числе: В текущем месяце - август 2019 года	**20 000 000,00**	**17 857 143,00**							**2 142 857,00**	**20 000 000,00**
Ранее оплаченная сумма										
Итого к оплате:	**20 000 000,00**									**20 000 000,00**

Заказчик
КГУ "Урджарский колледж" управления образования
Восточно-Казахстаской области

Директор

Чарахметов К. М.

Генподрядчик

ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор

Кунафиянов Б.К.

Технадзор:

ТОО "I. С. Т."

Эксперт технадзора

Темеков А.

Заказчик: КГУ "Урджарский колледж" управления образования Восточно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Урджарский колледж"
Договор №47 от 20.03.2019г.

Акт №6 от 07.08.2019г
выполненных работ за август месяц

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренняя отделка								
		1.1 Стены								
2	11-150405-0103	Стены. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	3617,83	535,73	3,89	1938177	14069	773039	0,4485	1622,59676
		м2 окрашиваемой поверхности		387,97	1,95	1403611	7045	54,8	0,00213	7,70598
3	11-150107-0101	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	26,0271	4674,17	16,91	121655	440	29209	2,3	59,86233
		м2 поверхности облицовки		2039,03	8,91	53070	232	54,8	0,01075	0,27979
6	11-150403-0308	Откосы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	7,2	662,22	2,78	4768	20	1866	0,5382	3,87504
		м2 окрашиваемой поверхности		471,53	1,39	3395	10	54,8	0,0015	0,0108
7	11-150405-0103	Откосы. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	498,98	535,73	3,89	267317	1940	106619	0,4485	223,79253
		м2 окрашиваемой поверхности		387,97	1,95	193589	972	54,8	0,00213	1,06283
		1.2 Потолок								
10	11-150405-0104	Потолки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1072,71	729,88	4,12	782953	4424	287759	0,5635	604,47209

	м2 окрашиваемой поверхности								
			487,45	2,06	522893	2214	54,8	0,00225	2,4136
11 11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	157,8324	1191,55	122,01	188065	19257	97782	1,17875	186,04494
	м2								
			1069,54	61	168808	9627	54,8	0,06675	10,53531
12 22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	157,8324	2116,83		334104				
	м2								
14 11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом каркасе. Устройство натяжных потолков	168,7224	2101,39	12,31	354552	2077	99878	1,12459	189,74352
	м2 потолка								
			985,29	4,62	166240	780	59,8	0,00425	0,71707
15 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3. Прим. устройство галтелей	687,551	126,38	0,71	86895	485	40958	0,10339	71,0859
	м плинтусов								
			97,47	0,35	67015	239	60,9	0,00038	0,26127
16 22-060401-0101	Галтели потолочные	687,551	152,53		104872				
	м								
1.3 Кладочные работы									
17 11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,7986	31734,28	21,29	25343	17	4677	14,63	11,68352
	м3								
			11528,93	–	9207	–	50,8	–	–
18 11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка перегородок. Объем кладки в одном месте до 5 м3	2,1417	31734,6	21,95	67966	47	12544	14,63	31,33307
	м3								
			11529,16	–	24692	–	50,8	–	–
19 11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,02831	38396,33	3285,06	1087	93	183	15,065	0,42649
	м3								
			12539,74	812,43	355	23	48,5	0,83738	0,02371
20 21-040105-0109	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	1,089	1151,47		1254				
	шт.								
21 11-090403-0203									
	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж металопластиковых витражей	22,869	5883,25	397	134544	9079	79252	5,727	130,97076
	м2								
			5482,44	207,97	125378	4756	60,9	0,24438	5,58873
22 21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	2,541	982,76		2497				

		шт.							
23	21-090202-0501								
	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	22,869	22333,85		510753				
	м2								
	1.4 Стеновые отбойники								
24	11-100212-0201 Установка стеновых панелей	326,7	310,18	35,73	101335	11674	53708	0,3036	99,18612
	м перил		259,46	15,45	84767	5046	59,8	0,01463	4,77962
25	22-030201-0501								
	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм. Прим. Стеновые отбойники	65,34	3066,39		200358				
	м2								
	Раздел 3 Оконные проемы								
44	12-080101-1804								
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	84,14	820,75	1,43	69058	120	10724	0,2612	21,97737
	м		214,89	0,77	18081	65	59,1	0,0009	0,07573
	Раздел 4 Полы								
	4.2 Тип2								
49	11-110101-3405								
	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	301,77168	10533,91	12,25	3178837	3696	39527	0,23	69,40749
	м2 покрытия		208,69	6,39	62977	1928	60,9	0,00725	2,18784
	4.3 Тип3								
50	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	87,66	701,79	24,23	61519	2124	17450	0,4094	35,888
	м2 стяжки		313,81	13,06	27509	1145	60,9	0,01588	1,39204
51	11-110101-1702								
	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	87,66	1729,68	93,16	151624	8166	84739	1,8055	158,27013
	м2 покрытия								

				1561,83	25,48	136910	2234	60,9	0,02888	2,53162
52	22-020101-0503	Мозаичный бетон *м2*	87,66	3410,35		298951				
4.4 Тип4										
53	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство *м2 покрытия*	262,8	3213,89	31,72	844609	8337	85344	0,62905	165,31434
				517,53	15,72	136007	4131	60,9	0,01775	4,6647
54	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *м2 пола*	262,8	670,6	9,44	176233	2480	49537	0,3703	97,31484
				304,65	4,87	80063	1279	60,9	0,0055	1,4454
55	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство *м2 покрытия*	262,8	3213,89	31,72	844609	8337	85344	0,62905	165,31434
				517,53	15,72	136007	4131	60,9	0,01775	4,6647
56	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *м2 окрашиваемой поверхности*	525,6	475,13	2,95	249730	1550	135952	0,53705	282,27348
				470,53	1,48	247308	779	54,8	0,00163	0,85673
4.5 Тип5										
57	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	72	701,78	24,22	50528	1744	14333	0,4094	29,4768
				313,82	13,06	22595	940	60,9	0,01588	1,14336
58	11-110101-3301	Покрытия ОСБ -3. Устройство *м2 покрытия*	72	573,42	31,71	41286	2283	23381	0,62905	45,2916
				517,53	15,71	37262	1131	60,9	0,01775	1,278
59	21-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм *м2*	72	1126,94		81140				
60	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	72	3502,07	18,11	252149	1304	15859	0,4393	31,6296
				352,28	9,4	25364	677	60,9	0,01063	0,76536
4.6 Прочие работы										
61	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	325,29	501,69	1,41	163196	459	49518	0,2714	88,28371
				249,27	0,7	81084	227	60,9	0,00075	0,24397
62	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *м плинтусов*	478,4	277,17	0,7	132600	337	28499	0,10339	49,46178
				97,47	0,35	46629	167	60,9	0,00038	0,18179

Раздел 9 Пандус

108	11-010205-0102								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	19	1758,05	–	33403	–	19741	2,1735	41,2965
	м3 грунта		1758,05	–	33403	–	59,1	–	–
109	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	35	1165,74	1035,91	40801	36257	6929	0,1656	5,796
	м3 материала основания в плотном теле		128,09	200,23	4483	7008	60,3	0,17875	6,25625
110	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	35	2037,89		71326			
	м3								
111	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	35	152,8	66,66	5348	2333	2412	0,1242	4,347
	м3 уплотненного грунта		86,14	30,49	3015	1067	59,1	0,03281	1,14835
112	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,5	19840,67	820	29761	1230	1003	1,5525	2,32875
	м3		1168,67	210	1753	315	48,5	0,22663	0,33995
113	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	11,42	23931	1546,85	273292	17665	21595	4,14	47,2788
	м3		3538,18	360,68	40406	4119	48,5	0,383	4,37386
114	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,78102	205178,5		160249			
	т								

Раздел 10 Крыльцо Кр-1

10.1 Крыльцо

119	11-010205-0102								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,32	1758,1	–	7595	–	4489	2,1735	9,38952
	м3 грунта		1758,1	–	7595	–	59,1	–	–
120	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	6	1166	1036	6996	6216	1189	0,1656	0,9936
	м3 материала основания в плотном теле		128,17	200,33	769	1202	60,3	0,17875	1,0725

121 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	6	2037,89		12227				
	м3								
122 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7,5	152,8	66,67	1146	500	517	0,1242	0,9315
	м3 уплотненного грунта								
			86,13	30,53	646	229	59,1	0,03281	0,24608
123 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство крыльца	3	19840,67	819,67	59522	2459	2007	1,5525	4,6575
	м3								
			1168,67	210,67	3506	632	48,5	0,22663	0,67989
124 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство площадки	0,6	20053,33	1270	12032	762	591	2,0585	1,2351
	м3								
			1693,33	338,33	1016	203	48,5	0,35975	0,21585
125 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0175	252524,09		4419				
	т								
126 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка закладных деталей в ступени	0,042	354833,33	1119,05	14903	47	4074	227,7	9,5634
	т								
			199500	476,19	8379	20	48,5	0,45	0,0189
127 11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство покрытия	0,15	19673,33	893,33	2951	134	84	1,1155	0,16733
	м3								
			920	233,33	138	35	48,5	0,25188	0,03778
128 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ограждений крыльца КР-1 Ог4	2,5	568,4	68,4	1421	171	718	0,47725	1,19313
	м ограждения								
			433,2	29,6	1083	74	62,1	0,03238	0,08095
129 23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	12,8	658,21		8425				
	м								
130 23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	5	213,32		1067				
	м								
131 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,002	354500	1000	709	2	194	227,7	0,4554
	т								
			199500	–	399	–	48,5	0,45	0,0009
132 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	74,7	1,2	747	12	190	0,03393	0,3393

		м2									
133	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125		34,9	0,2	349	2	54,2	0,00025	0,0025
		м2	15	261,87	1,27	3928	19	115	0,01576	0,2364
10.2 Козырек К-1										
134	11-090102-0104	Стойки Ст-1, Балки Б1,Б2,Б3. Монтаж		13,8	0,33	207	5	54,2	0,00038	0,0057
		т конструкций	0,16	32456,25	9525	5193	1524	2146	19,3775	3,1004
135	23-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		19368,75	2656,25	3099	425	60,9	2,4875	0,398
		м	6	1634,26		9806				
136	23-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
		м	2,4	1087,32		2610				
137	21-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86								
		т	0,087	229709,24		19985				
138	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,00108	259320,46		280				
139	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,021	216923,21		4555				
140	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87								
		т	0,00072	501663,21		361				
141	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
		м2 кровли	3,84	3362,76	18,75	12913	72	1234	0,65125	2,5008
142	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		563,28	6,51	2163	25	56,4	0,00563	0,02162
		т	0,00162	61728,4	14814,81	100	24	40	48,875	0,07918

			45679,01	5555,56	74	9	48,5	5,475	0,00887
143	21-050301-3001								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,00162	206726,71		335				
	т								
144	11-460303-0105								
	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,026	88269,23	769,23	2295	20	780	75,22	1,95572
	м3 заделки								
			58692,31	384,62	1526	10	50,8	0,4	0,0104
145	11-120101-1001								
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука	1,6	2573,13	10,63	4117	17	832	1,1178	1,78848
	м2 покрытия								
			919,38	3,13	1471	5	56,4	0,00338	0,00541
146	21-050106-2402								
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0032	259320,46		830				
	т								
	Раздел 11 Крыльца Кр-2								
147	11-460101-0803								
	Отдельные места. Заполнение бетоном. Ремонт поверхности крыльца Кр2	0,4	67617,5	857,5	27047	343	4155	24,61	9,844
	м3								
			20077,5	370	8031	148	50,8	0,35	0,14
148	11-090102-0104	0,184	32467,39	9521,74	5974	1752	2468	19,3775	3,56546
	т конструкций								
			19369,57	2657,61	3564	489	60,9	2,4875	0,4577
149	23-010201-0162								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10	1634,26		16343				
	м								
150	23-010201-0153								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	2	1087,32		2175				
	м								
151	21-050206-0902								
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	0,088	229709,24		20214				
	т								

152 21-050106-2402									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00216	259320,46		560				
	т								
153 21-050201-0502									
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0168	216923,21		3644				
	т								
154 21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00144	501663,21		722				
	т								
155 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	3,2	3363,13	18,75	10762	60	1029	0,65125	2,084
	м2 кровли								
			563,44	6,56	1803	21	56,4	0,00563	0,01802
156 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00162	61728,4	14814,81	100	24	40	48,875	0,07918
	т								
			45679,01	5555,56	74	9	48,5	5,475	0,00887
157 21-050301-3001									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,00162	206726,71		335				
	т								
158 11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,03	88366,67	766,67	2651	23	900	75,22	2,2566
	м3 заделки								
			58700	366,67	1761	11	50,8	0,4	0,012
159 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука	3,4	2573,82	10,88	8751	37	1770	1,1178	3,80052
	м2 покрытия								
			919,71	3,24	3127	11	56,4	0,00338	0,01149
160 21-050106-2402									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0066	259320,46		1712				
	т								
161 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка закладных деталей крепления стойки	0,014	354857,14	1142,86	4968	16	1358	227,7	3,1878
	т								
			199500	428,57	2793	6	48,5	0,45	0,0063

Всего прямые затраты	**12746170**	**4639**
		70
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 017 449	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 278	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 858	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 552 443	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 310 281	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 056 451	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	542 032	
Итого, тенге	15 598 483	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 247 878	
Всего	**16 846 361**	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**16 846 361**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**17 857 143**	
НДС (12 %)	2 142 857	
Всего по акту с учетом НДС	**20 000 000**	

Всего к оплате: Двадцать миллионов тенге 00 тиын

Сдал (Подрядчик):
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",
ВКО, Тарбагатайский район,
с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН/ИИН 070140010657,
БИК ALMNKZKA,
ИИК KZ38826F0KZTD2003684

_____ Кунафиянов Б.К.

Принял (Заказчик)
Директор КГУ "Урджарский колледж ", Управления образования ВКО.
ВКО, Урджарский район, с, Таскескен, Ардагер 1
БИН 000640001851, БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ48070102KSN1801000,
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК".

_____ Чарахметов К.М.

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО «I.C.T.»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Пр. Карла Маркса, 34-32,
БИН
БИК
АО «БанкЦентрКредит»

_____Темеков А.О.

Разработчики проекта:
Директор ТОО "Акжар Жоба"
Государственная лицензия, ГСЛ №09-02482
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИН
АО «АТФ Банк»

_____Джаксылыкбаев М.Т.