Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» апреля 2017 г.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района", Нурпеисов А.Е., Алматинская область, Жамбылский район с.Узынагаш, ул.Абая 56

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 11 апреля 2017г. ТОО «Сенім Құрылыс Сервис», Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Розыбакиева 289/1 кв.64,директор Қасымбек Ж.Р.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 11.04.2017г., ТОО «УКС» Сарбасов Д.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 11.04.2017, ТОО Икар Строй, Нурлыбай С.Б., №15000580 от 09.01.2015

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, Жамбылский район с.Узынагаш, ул.Суюнбая 16

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю, от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий постановление акима Жамбылского района №369 от 07.07.2016 года,;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий 12.12.2016, ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «Икар строй», 03/2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" №100-ө н/к от 09.12.2016г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 24 октября 2017 года;
месяц, год
окончание работ 12 апреля 2017 год ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;
фактически, месяц: 6 месяцев ;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	489,4	489,4
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	1615,9	1615,9
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	13	406,0	406,0	13	406,0	406,0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Устройство фундамента, кирпичная кладка стен, перекрытие, кровля из металлочерепицы, крыльцо
- Отделочные работы внутренние, работы по утеплению и отделке фасада, заполнение дверных и оконных проемов
- Монтаж блочно-модульной котельной

- Надворный туалет на 4 очка
- Газоснабжение внутреннее и наружнее
- Водопровод и канализация, внутренние и наружные сети
- Электромонтажные работы внутренние и наружные
- Отопление и вентиляция
- Тепловые сети
- Благоустройство

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 82021,984 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 67313,485 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5688,429 тысяч тенге, прочих затрат 9020,07 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 82021,984 тысяч тенге, в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ 67313,485 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5688,429 тысяч тенге, прочих затрат 9020,07 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Нурмобай С.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кусенбек Н.Р. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

[redacted]

Приказом Председателя Комитета
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			95	24.10.2016		-		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-мон работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)	23 260 282.00	20 768 108.93							2 492 173.07	23 260 282.00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										23 260 282.00

Руководитель

ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" М.П. (подпись) **Нурпеисов А.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" Алматинская область с.Узынагаш ул.Абая 56, 8 72770 21635**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СенімҚұрылысСервис" г.Алматы ул.Розыбакиева 289/1 кв.64 8 7273 3385560**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 в с.Узынагаш**

(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 в с.Узынагаш**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **24.10.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.11.2016		

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
			Демонтажные работы				
1	1	11-460601-0104 РСНБ РК 2015	Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	277,400	1387,44	384876
2	2	11-460601-0104 РСНБ РК 2015	Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	17,800	1387,44	24696
3	3	11-010207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	1,000	652,03	652
4	4	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	103,320	85,56	8840
5	5	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	103,320	475,26	49104

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-460401-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты бутовые. Разборка	м3	19,500	13963,85	272295
7	7	11-460601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	226,800	1970,03	446803
8	8	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	322,500	392,80	126676
9	9	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	322,500	231,34	74608
10	10	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	322,500	333,40	107521
11	11	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	322,500	105,74	34101
12	12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	394,080	85,56	33718
13	13	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	394,080	475,26	187292
14	14	11-010102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	173,300	101,85	17651
15	15	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	277,280	475,26	131781
16	16	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	40,920	153,12	6266
17	17	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	61,380	120,70	7408
18	18	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	35,800	44,25	1584
			Котлован				
19	19	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	199,732	153,12	30583
20	20	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	269,598	120,70	32540

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,987	4352,07	43462
22	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,480	2702,50	36429
23	23	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	57,290	153,12	8772
24	24	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	85,934	120,70	10372
25	25	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	57,290	52,33	2998
26	26	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	85,934	44,25	3802
27	27	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	20,220	1723,96	34858
28	28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,330	1292,23	39193
29	29	11-010107-1303 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	44,933	63,75	2864
30	30	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,400	54,41	3667
31	31	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	286,448	250,68	71806
32	32	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	286,448	73,33	21005
33	33	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	453,000	5,10	2308
			Монолитный фундамент				
34	34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,700	17732,63	172007

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	91,500	24972,20	2284956
36	36	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,960	163837,68	321122
37	37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная ериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,445	163837,68	236745
38	38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,332	166803,25	55295
39	39	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,137	166803,25	22769
40	40	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,600	17732,63	99303
41	41	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	48,300	24972,20	1206157
42	42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,350	163837,68	221181
43	43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,986	163837,68	161544
44	44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	166803,25	33861
45	45	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103	166803,25	17214
46	46	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,300	23911,56	150643
47	47	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	167862,54	21503
48	48	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	166803,25	8811
49	49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	560,000	953,50	533959
50	50	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	35,484	849,20	30133
51	51	11-061601-0601 РСНБ РК 2015	Установка Крф-1	т	0,388	40107,24	15572
52	52	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,388	163056,57	63308
53	53	11-061601-0601 РСНБ РК 2015	Установка Крф-2	т	0,113	40107,24	4535
54	54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	163837,68	18527

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	11-061601-0601 РСНБ РК 2015	Установка Крф-3	т	0,023	40107,24	930
56	56	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	163837,68	3801
			Подпольный канал ПК.Приямки				
57	57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,320	17136,54	22620
58	58	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,000	38858,32	116575
59	59	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,074	233429,22	17227
60	60	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Плиты канала. Устройство	м3 сборных конструкций	0,918	10941,02	10044
61	61	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,918	46874,03	43030
62	62	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	ОП1. Устройство	м3 сборных конструкций	0,088	10941,02	963
63	63	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	22,000	376,18	8276
64	64	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство приямков	м3	1,120	19281,94	21596
65	65	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019	18029,58	333
66	66	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,019	233429,22	4307
67	67	27-010101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 35 мм	м2	2,286	1144,36	2616
68	68	21-070201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	51998,00	468
			Монолитная плита перекрытия				
69	69	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	46,900	36338,65	1704283
70	70	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,576	163837,68	1241292
71	71	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,597	166803,25	99553

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,211	163056,57	34438
			Кладка стен, перемычки сердечники, армирование стен				
73	73	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	150,000	21082,54	3162381
74	74	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,304	317933,01	96763
75	75	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	229,167	3840,25	880057
76	76	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,260	43619,23	11341
77	77	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	166803,25	674
78	78	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	4,620	43619,23	201521
79	79	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,271	163837,68	44384
80	80	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	166803,25	12400
81	81	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,760	43619,23	33151
82	82	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	163837,68	7111
83	83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	166803,25	2022
84	84	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,750	43619,23	32714
85	85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	163837,68	5112
86	86	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	166803,25	1191
			Раздел: Наружные сети канализации				
87	87	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	19,380	272,10	5273

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	29,070	197,01	5727
89	89	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,420	4325,35	14793
90	90	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,130	2685,90	13779
91	91	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подбвика пазух. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,062	1284,29	80
92	92	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	21,660	36,02	780
93	93	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,490	30,82	1001
94	94	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,140	1713,37	1953
95	95	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,710	1284,29	2196
96	96	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,800	249,14	5680
97	97	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,200	208,83	7142
98	98	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	528844,39	10048
99	99	23-010403-0502 РСНБ РК 2015	Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 160 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 250 мм, рабочей температурой до 40°С	м	19,190	17271,51	331440
100	100	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	13118,66	13119
101	101	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	23,384	168,10	3931
102	102	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	35,076	132,55	4649
103	103	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,720	4325,35	3114

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	104	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,080	2685,90	2901
105	105	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,351	21,12	197
106	106	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,351	15,60	146
107	107	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,027	18,53	260
108	108	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,027	8,19	115
109	109	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,351	249,14	2330
110	110	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,027	208,83	2929
111	111	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	7,600	319,32	2427
112	112	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	11,400	190,71	2174
113	113	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,720	1713,37	1234
114	114	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,080	1284,29	1387
115	115	11-010107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,032	47,87	672
116	116	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,048	37,15	782
117	117	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,100	17031,33	18734

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	118	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,680	46415,45	77978
119	119	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,000	5682,28	11365
120	120	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17711,00	35422
121	121	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2,000	8308,85	16618
122	122	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,000	1971,28	7885
123	123	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	2,000	10248,67	20497
124	124	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,013	335646,01	4431
125	125	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,051	408298,67	20782
126	126	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(Устройство бетонных лотков)	м3	0,720	12969,18	9338
			Раздел: Наружные сети водопровода				
127	127	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	6,120	272,10	1665
128	128	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	9,180	197,01	1809
129	129	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,080	4325,35	4671
130	130	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,620	2685,90	4351
131	131	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,026	1284,29	33
132	132	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,840	36,02	246

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	133	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,260	30,82	316
134	134	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м2 мощения	0,360	1713,37	617
135	135	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,540	1284,29	694
136	136	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,200	249,14	1794
137	137	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,800	208,83	2255
138	138	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	533682,02	3202
139	139	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	546,09	3290
140	140	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1092441,52	6555
141	141	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 38 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	79503,84	477
142	142	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,046	533682,02	24549
143	143	23-010103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	46,184	490,65	22660
144	144	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,046	1092441,52	50252
145	145	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,046	79503,84	3657
146	146	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,300	82,09	25
147	147	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,300	154,65	46
			Раздел: Тепловые сети				
			Земляные работы				
148	148	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,920	219,66	4595

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
149	149	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31,380	167,86	5267
150	150	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,040	152,18	3506
151	151	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	34,560	119,96	4146
152	152	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,310	6645,00	8705
153	153	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,980	4604,41	9117
154	154	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	23,040	36,02	830
155	155	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,560	30,82	1065
156	156	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,310	1713,37	2245
157	157	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,980	1284,29	2543
			Устройство песчаного основания под канал				
158	158	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	45,000	3540,39	159318
			Железобетонные конструкции канала				
159	159	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,280	10873,85	90035
160	160	21-020401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,120	10196,91	1224
161	161	21-040303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,770	58724,26	280115

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
162	162	21-040302-0501 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937-92	шт.	3,510	54728,82	192098
			Металлоконструкции				
163	163	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,091	1096456,31	99778
164	164	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	91,910	792,06	72798
165	165	23-040502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1929,60	3859
166	166	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,034	271010,52	9106
167	167	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	271010,52	650
168	168	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	16,400	374,31	6139
169	169	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	10,920	74661,90	815308
170	170	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	39,130	631,80	24722
171	171	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марка РСТ-А-Л-В	м2	0,039	236657,86	9260
			Деформационный шов канала 8шт				
172	172	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	33,200	1105,90	36716
			Дренажный колодец				
173	173	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,400	219,66	527
174	174	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,600	167,86	604
175	175	41-010201-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	10,200	393,92	4018

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	176	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27,400	152,18	4170
177	177	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	41,100	119,96	4930
178	178	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,800	4325,35	3460
179	179	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,200	2685,90	3223
180	180	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	30,600	36,02	1102
181	181	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,900	30,82	1415
182	182	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,200	249,14	2541
183	183	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,300	208,83	3195
184	184	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,400	1713,37	5825
185	185	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,100	1284,29	6550
186	186	11-061401-0403 РСНБ РК 2015	Устройство дренирующего слоя из крупного щебня	м3 загрузки	0,530	4872,75	2583
187	187	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,530	22516,66	34450
188	188	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,100	12969,18	1297
189	189	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1971,28	1971
190	190	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	16243,66	32487
191	191	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,000	16243,66	16244
192	192	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1,000	19876,18	19876

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
193	193	21-040305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	6,000	945,25	5672
194	194	23-030101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	15264,39	15264
195	195	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	464679,79	6691
196	196	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,007	115733,85	833
197	197	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,200	947,64	10614
198	198	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,150	5828,46	874
199	199	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,050	17031,33	852
			Угол поворотаУПК				
200	200	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,100	17623,76	1762
201	201	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,620	10873,85	6742
202	202	21-040303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,320	58724,26	18792
203	203	21-040302-0501 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937-92	шт.	0,300	54728,82	16419
204	204	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,324	22966,45	7441
			Герметизация ввода теплосети				
205	205	11-160401-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,320	5725,77	1832
206	206	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1,000	3144,89	3145
207	207	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1,000	1990,08	1990
208	208	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	5027,79	5028
209	209	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	3159,30	3159

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
210	210	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство сальников из минваты	м3 изоляции	0,039	68171,10	2659
211	211	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного замка	м3	0,110	19358,48	2129
			Монолитные участки под неповдижные опоры Н1-Н3.3шт				
212	212	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,720	19444,13	14000
213	213	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,420	17031,33	7153
214	214	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,059	83877,55	4932
215	215	21-050204-0107 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,050	172911,99	8715
216	216	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,008	207047,67	1739
			Генплан				
217	217	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,207	340706,71	411117
218	218	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка калитки	т	0,199	340706,71	67661
219	219	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(стойки ограждения)	т	0,645	369216,16	237956
220	220	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(стойки калитки)	т	0,115	369216,16	42393
221	221	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 Металлоконструкции скамьи	т	0,034	369216,16	12649
222	222	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 Металлоконструкции урны	т	0,015	369216,16	5516
			Ограждение ШГРП				
223	223	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,000	792,06	49899
224	224	23-010201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,200	1807,76	3977
225	225	21-050201-9918 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005	т	0,059	173450,43	10241

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
226	226	21-050201-9917 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	т	0,171	173510,48	29747
227	227	21-050308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,200	374,76	13191
228	228	21-050307-0113 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,656	306,56	10011
			ИТОГО:				**19597734**
			В том числе :				**2679454**
			Накладные расходы				**1451684**
			Сметная прибыль		**0,72 %**	**141104,00**	**19738838**
			Итого с временными		**1,836 %**	**362405,00**	**20101243**
			Итого с зимними удорожаниями			**666866,00**	**20768109**
			Транспортировка стройматериалов до места проведения работ		**12 %**	**2492173,00**	**23260282**
			Итого с НДС				

Заказчик

ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"

(наименование организации)

Руководитель Нурпеисов А.Е.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор

ТОО УКС

(наименование организации)

Технадзор

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "СенімҚұрылысСервис"

(наименование организации)

Начальник участка Елшибаев Н.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			95	24.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)	39 193 394,00	14 225 992,86							1 707 119,14	15 933 112,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										15 933 112,00

Руководитель

ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" М.П. (подпись) **Нурпеисов А.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" Алматинская область с.Узынагаш ул.Абая 56, 8 72770 21635**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СенімҚұрылысСервис" г.Алматы ул.Розыбакиева 289/1 кв.64 8 7273 3385560**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 95** от 24**.10.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
1	**1**	**11-080201-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	**м3 кладки**	**61,000**	**20953,10**	**1278139**
2	**2**	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**229,167**	**3816,67**	**874653**
3	**3**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,304**	**315981,00**	**96169**
4	**4**	**11-060501-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство МС-1 К=94**	**м3**	**6,580**	**35407,66**	**232982**
5	**5**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,301**	**162831,77**	**48980**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,120	165779,13	19947
7	7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	168749,69	14911
8	8	11-060501-0101 РСНБ РК 2015	Устройство МС-2	м3	0,900	35407,66	31867
9	9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	162831,77	15632
10	10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	165779,13	2387
11	11	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	168749,69	4759
12	12	11-060501-0101 РСНБ РК 2015	Устройство МС-3 К27	м3	23,220	35407,66	822166
13	13	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,007	162055,46	163162
14	14	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,755	165779,13	125105
15	15	11-060501-0101 РСНБ РК 2015	Устройство МС-4	м3	1,260	35407,66	44614
16	16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	162831,77	9379
17	17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	165779,13	3820
18	18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	168749,69	2855
19	19	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлчиеских изделий М-1	т конструкций	0,384	69300,87	26580
20	20	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,384	185572,66	71175
			Раздел: Отделочные работы 1 этаж				
21	21	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	800,200	1735,58	1388812
22	22	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка несжимаемого грунта. Используется завезенный грунт 2 категории	м3 грунта	159,355	6493,34	1034747
23	23	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,150	22005,21	223353

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,000	1160,31	235544
			Раздел: Котельная				
25	25		Блочно-модульная котельная БМК (Включая полную комплектацию, монтаж оборудования, пусконаладочные работы и т.д.,согласно ценового предложения)	комлект	1,000	4597010,23	4597010
			Раздел: Надворный туалет				
26	26	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3(0,5-1)	м3 грунта	20,676	152,18	3146
27	27	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(0,5-1)	м3 грунта	31,014	119,96	3720
28	28	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,640	4325,35	2768
29	29	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,960	2685,90	2578
30	30	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,620	36,02	527
31	31	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,930	30,82	676
32	32	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,624	1713,37	2783
33	33	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,436	1284,29	3129
34	34	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,620	249,14	3642
35	35	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,930	208,83	4580
36	36	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,076	57,55	292
37	37	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,614	52,31	398
38	38	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,100	25617,29	79414

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,600	947,64	22364
40	40	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,200	947,64	48519
41	41	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14,600	2801,91	40908
42	42	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка деревянных конструкций туалета	м3 древесины в конструкции	0,796	82925,58	65966
43	43	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,920	1517,49	5949
44	44	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,087	7249,93	7884
45	45	11-150501-0105 РСНБ РК 2015	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,240	1427,21	343
46	46	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	464679,79	2040
47	47	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	115733,85	508
			Раздел: Наружнее газоснабжение				
48	48	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа.Установка	шт.	1,000	1635,75	1636
49	49		Счетчик газовый G10T	шт	1,000	73846,08	73846
50	50	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,700	3604,46	9732
51	51	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,050	2238,25	9065
52	52	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,700	1713,37	4626
53	53	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,050	1284,29	5201
54	54	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,028	828376,10	23195

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	921,26	25899
56	56	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,069	828376,10	56744
57	57	23-010201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	68,774	392,50	26994
58	58	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2747,41	2747
59	59	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2774,80	2775
60	60	23-040909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	8299,56	8300
61	61	23-040909-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	15011,12	15011
62	62	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	404,02	1616
63	63	23-020101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	200,20	601
64	64	23-020101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	807,45	807
65	65	23-020101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	550,43	550
66	66	23-020101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	264,97	265
67	67	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,750	22414,26	151296
68	68	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных стоек.Опоры Н=2,2м под газопровод д57 из трубы д57х3,5	т конструкций	0,052	26095,62	1357

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,000	921,26	10134
70	70	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,193	26095,62	5029
71	71	23-010201-0126 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	79,200	509,72	40370
72	72	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	1,000	6762,72	6763
73	73		Шкафной газорегуляторный пункт с регулятором давления РДНК-400	шт	1,000	150349,50	150350
74	74	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	828376,10	2485
75	75	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	921,26	2775
76	76	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,500	1072,93	13412
77	77	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	1999,04	3998
78	78	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	16828,11	33656
79	79	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	404,02	2020
			Раздел: Внутреннее газоснабжение				
80	80	11-160301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	803,05	3212
81	81	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17,000	735,86	12510
82	82	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	45,000	629,63	28333
83	83	23-040909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	8299,56	8300
84	84	23-040909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	7787,73	31151

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	23-040909-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14,000	7222,00	101108
86	86	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,200	1925,56	10013
87	87	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13,000	2747,41	35716
88	88		СИКЗ с электромагнитным клапаном отсекателем Ду15	шт	13,000	18581,24	241556
89	89	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик.Установка	шт.	13,000	1635,75	21265
90	90	23-090101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	13,000	7949,37	103342
91	91	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	26,000	442,81	11513
92	92	11-160301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	1119,94	5600
93	93	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	667,78	10017
94	94	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2774,80	2775
95	95		САКЗ с электромагнитным клапаном отсекателм Ду50	шт	1,000	29729,76	29730
96	96	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	1224,08	2448
97	97	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Напоромер с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	406,07	812
98	98	23-051501-0101 РСНБ РК 2015	Напоромер общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2,000	2560,98	5122
99	99	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных стоек.Опоры Н=2,2 под газ-д Д57 из трубы д57х3,5	т конструкций	0,053	26095,62	1370
100	100	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,400	921,26	4054
101	101	23-040909-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	7222,00	43332
102	102	23-040909-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	15011,12	45033
103	103	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка футляра д89мм	м трубопровода	0,400	2803,42	1121

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	104	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка футляра д57мм	м трубопровода	0,400	1925,56	770
			Раздел: Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ				
105	105	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19574,96	19575
106	106	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	23143,41	46287
107	107	24-040207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1896,29	1896
108	108	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,600	610,67	1588
109	109	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	188,32	377
110	110	24-040207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	5084,05	5084
111	111	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	1791,88	5376
112	112	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1791,88	1792
113	113	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	319,68	639
114	114	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	130,16	651
115	115	24-040207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1038,54	1039
116	116	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19574,96	19575
117	117	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	23143,41	46287
118	118	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2637,54	2638
119	119	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	4680,78	4681
120	120	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1808,38	1808
121	121	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,600	610,67	1588

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	122	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	188,32	377
123	123	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3235,69	3236
124	124	24-040207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	5084,05	10168
125	125	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1791,88	1792
126	126	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2661,58	2662
127	127	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	420310,06	210
128	128	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	319,68	639
129	129	24-040207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1038,54	1039
130	130	24-040207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1956,22	1956
131	131	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19574,96	19575
132	132	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	23143,41	46287
133	133	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2637,54	2638
134	134	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	4680,78	4681
135	135	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1808,38	1808
136	136	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,600	610,67	1588
137	137	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	188,32	377
138	138	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3235,69	3236
139	139	24-040207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	5084,05	10168
140	140	24-040207-5002 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SE46.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2344,25	7033

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	141	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1791,88	1792
142	142	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1791,88	1792
143	143	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2661,58	5323
144	144	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	420310,06	210
145	145	23-061799-9901 РСНБ РК 2015	Проводник медный изолированный ПРТЛ16-1,6м, прим.	м	1,600	1512,73	2420
146	146	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	165779,13	524
147	147	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	319,68	639
148	148	24-040207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1038,54	1039
149	149	24-040207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1956,22	1956
150	150	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	3,000	409,20	1228
151	151	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2943,00	5886
152	152	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,000	610,67	7939
153	153	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	188,32	1883
154	154	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	8,000	328,19	2626
155	155	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8,000	295,91	2367
156	156	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	8,000	278,79	2230
157	157	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19574,96	19575
158	158	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	23143,41	46287
159	159	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2637,54	2638

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
160	160	24-040207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	5084,05	5084
161	161	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1791,88	7168
162	162	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1791,88	1792
163	163	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2661,58	2662
164	164	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	420310,06	210
165	165	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	319,68	320
166	166	24-040207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1038,54	1039
167	167	24-040207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1956,22	1956
168	168	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	3,000	409,20	1228
169	169	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2943,00	5886
170	170	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,000	610,67	7939
171	171	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	188,32	1883
172	172	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	8,000	328,19	2626
173	173	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8,000	295,91	2367
174	174	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	8,000	278,79	2230
175	175	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,057	41406,57	2360
176	176	23-061201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,057	1001525,96	57087
177	177	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,400	947,64	13646

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
178	178	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления заземляющего устройства	измерение	3,000	4395,21	13186
179	179	11-330204-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж.Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,030	37026,87	1111
180	180	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж.Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1,000	2671,29	2671
			ИТОГО:				**13647485**
			В том числе :				**1758471**
			Накладные расходы				**1010924**
			Сметная прибыль		**0,72 %**	**68680,00**	**13716165**
			Итого с временными		**1,836 %**	**176395,00**	**13892560**
			Итого с зимними удорожаниями			**333433,00**	**14225993**
			Транспортировка стройматериалов до места проведения работ		**12 %**	**1707119,00**	**15933112**
			Итого с НДС				

Заказчик

ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"

(наименование организации)

Руководитель Нурпеисов А.Е.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор

ТОО УКС

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "СенімҚұрылысСервис"

(наименование организации)

Начальник участка Елшибаев Н.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			95	24.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)	68 313 394,00	26 000 000,00							3 120 000,00	29 120 000,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										29 120 000,00

Руководитель

ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" М.П. (подпись) **Нурпеисов А.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. (подпись) **Касымбек Ж.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" Алматинская область с.Узынагаш ул.Абая 56, 8 72770 21635**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СенімҚұрылысСервис" г.Алматы ул.Розыбакиева 289/1 кв.64 8 7273 3385560**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 в с.Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 в с.Узынагаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 95** от **24.10.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.11.2016	01.11.2016	28.11.2016

Акт приемки выполненных работ №3 за ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КЖ				
1	1	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	46,900	36115,54	1693819
2	2	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,581	162831,77	1234415
3	3	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,597	165779,13	98942
4	4	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,211	162055,46	34226
5	5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	162831,77	2384
6	6	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство Пм-2	м3	0,100	43351,35	4335
7	7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	162831,77	977
8	8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	165779,13	252

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство Пм-5К=13,000;	м3	0,390	43351,35	16907
10	10	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	162831,77	10161
11	11	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	165779,13	1573
12	12	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство Пм-5*К=2,000;	м3	0,072	43351,35	3121
13	13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	162831,77	1680
14	14	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	165779,13	282
15	15	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,172	272514,29	46927
16	16	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,377	272514,29	102738
17	17	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,309	272514,29	84240
18	18	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,365	369216,16	134808
19	19	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	35,219	1072,93	37787
20	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,400	17031,33	6813
21	21	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,300	23324,15	53646
22	22	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,100	387505,01	38689
23	23	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,053	335646,01	17615
24	24	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	3,800	5828,46	22148
25	25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,200	18902,18	41585
			Раздел: Отделочные работы				
26	26	11-150203-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	481,200	1572,97	756911

...ку	...позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	11-150203-0202 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,200	1356,84	11126
28	28	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	481,200	1045,27	502984
29	29	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	481,200	500,83	241000
30	30	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35,400	132,58	4693
31	31	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	579,000	1735,58	1004902
32	32	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1379,200	871,95	1202590
33	33	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1086,500	448,02	486778
34	34	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	109,800	448,02	49193
35	35	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	292,700	910,51	266506
36	36	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,400	1552,39	54955
37	37	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,700	3502,81	212621

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,700	1053,79	63965
39	39	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60,700	448,02	27195
			Полы 1 этаж				
40	40	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	406,000	135,45	54992
41	41	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,000	831,91	168877
42	42	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	406,000	87,46	35507
43	43	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	25,905	6493,34	168210
44	44	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,650	22005,21	36309
45	45	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,000	1160,31	38290
46	46	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	66,000	135,45	8940
47	47	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,000	831,91	27453
48	48	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	66,000	87,46	5772
49	49	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	0,410	6493,34	2662
50	50	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,410	22005,21	9022
51	51	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,200	1160,31	9515
52	52	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	16,400	135,45	2221
53	53	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,200	831,91	6822
			Полы 2этаж				
54	54	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,000	1160,31	235544

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	406,000	135,45	54992
56	56	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,000	831,91	168877
57	57	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	406,000	87,46	35507
58	58	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,200	684,14	28871
59	59	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,200	1160,31	48965
60	60	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	84,400	135,45	11432
61	61	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,200	831,91	35107
62	62	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	84,400	87,46	7381
63	63	21-090403-0201 РСНБ РК 2015	Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные	шт.	2,000	70997,59	141995
64	64	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - инпост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	54,400	22576,29	1228150
65	65	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	11,520	19959,39	229932
			Кровля				
66	66	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	43,712	40278,03	1760633
67	67	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,891	24234,64	21593
68	68	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	273,200	283,40	77424
69	69	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильный каркас кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	7,966	94085,17	749454
70	70	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,966	7249,93	57751
71	71	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,101	501193,71	50641

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,055	616006,71	34053
73	73	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	405,500	283,40	114918
74	74	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	405,500	4957,48	2010258
75	75	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	405,500	254,02	103005
76	76	21-070204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,230	16090,39	3701
			Фасад				
77	77	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	550,000	837,32	460528
78	78	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Цоколь и фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	503,800	639,51	322185
79	79	21-110101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	5,290	30126,78	159368
80	80	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Цоколь и фасад здания. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	503,800	2581,40	1300507
			Раздел: Водопровод				
81	81	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22,000	1501,30	33029
82	82	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	13,000	1000,54	13007
83	83	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	89,000	3289,84	292796
84	84	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	2514,78	30177
85	85	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,000	155,33	13825

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	21-110403-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	24,200	1211,39	29316
87	87	21-110403-0503 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	14,300	870,62	12450
88	88	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	39,000	3291,31	128361
89	89	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,000	127,57	4975
90	90	11-180201-0301 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	13,000	32868,56	427291
91	91	51-040106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	13,000	28456,48	369934
			Раздел: Канализация				
92	92	11-160101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	4,000	3877,01	15508
93	93	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	32,000	1060,97	33951
94	94	23-010801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	32,000	889,16	28453
95	95	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	59,000	1047,09	61779
96	96	23-010801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	59,000	347,98	20531
97	97	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	34,000	2030,45	69035
98	98	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	43,000	1377,37	59227
			Раздел: Отопление				
99	99	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	52,780	16429,17	867131
100	100	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	110,000	663,94	73033

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	101	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	272,000	701,63	190842
102	102	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38,000	769,63	29246
103	103	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	72,600	1072,93	77895
104	104	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2,000	55626,96	111254
105	105	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,000	571,77	28589
106	106	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-ФЕХ	м трубопровода	327,000	621,94	203373
107	107	21-110403-5805 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	299,200	265,81	79531
108	108	21-110403-5806 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	41,800	316,67	13237
109	109		**Раздел: Котельная**				
			Монтажные работы по БМК	котельная	1,000	259580,16	259580
			Раздел: Электроснабжение внутренне				
110	110	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22,000	421,79	9279
111	111	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	700215,50	3501
112	112	23-060144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	1137378,14	22748
113	113	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,055	83128,77	4572

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	114	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	22,000	584,89	12868
115	115	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	4,000	66,34	265
116	116	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	18,000	83,49	1503
117	117	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	4,000	66,34	265
118	118	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	18,000	83,49	1503
119	119	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	55,000	486,78	26773
120	120	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6,000	389,87	2339
121	121	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2943,00	11772
122	122	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	96,000	721,10	69226
123	123	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1249,000	295,91	369586
124	124	23-060144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,105	84560,33	8879
125	125	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,330	117400,49	38742
126	126	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,080	180708,41	14457
127	127	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,830	190982,02	158515
128	128	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1249,000	465,15	580972
129	129	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	19,000	25,15	478
130	130	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1230,000	28,60	35176
131	131	21-130211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	52,000	2,30	120
132	132	21-130207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,360	81,57	29

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	133	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	199,000	465,15	92565
134	134	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4,000	25,15	101
135	135	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	115,000	28,60	3289
136	136	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	80,000	81,14	6491
137	137	21-130211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	24,000	2,30	55
138	138	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,038	357482,38	13431
139	139	51-080401-0845 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-1006-54УХЛ3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	195291,55	195292
140	140	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	19920,09	19920
141	141	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	2529,88	30359
142	142	23-070201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	19919,99	19920
143	143	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	19920,29	19920
144	144	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	19920,29	19920
145	145	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	58,000	721,10	41824
146	146	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	199,000	295,91	58885
147	147	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	199,000	465,15	92565
			Раздел: Электроснабжение наружнее				
148	148	13-080201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	37250,39	74501
149	149	23-061703-0225 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,000	6667,25	13334
150	150	13-080201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	37250,39	74501

...е порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
151	151	23-061703-0225 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,000	6667,25	13334
152	152	13-080201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	37250,39	74501
153	153	23-061703-0225 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,000	6667,25	13334
154	154	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2,000	29435,43	58871
155	155	23-010201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,400	1408,41	9014
156	156	23-010201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1057,63	3490
			Раздел: ГП				
157	157	11-070111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	37,500	5681,15	213043
158	158	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска металлконструкций масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	34,993	1072,93	37545
159	159	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,800	25053,31	95203
160	160	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,400	1313,79	42567
161	161	21-060106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	2,000	53135,07	106270
162	162	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Изготовление и монтаж металлоконструкций ящика для песка	т конструкций	0,055	431841,00	23704
163	163	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,055	369216,16	20266
			ИТОГО:				**25041791**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4379614**
			Сметная прибыль				**1854947**
			Итого с временными		**0,72 %**	**174993,00**	**25216784**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,836 %**	**449446,00**	**25666566**
			Транспортировка стройматериалов до места проведения работ			**333434,00**	**26000000**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**3120000,00**	**29120000**

Заказчик

ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"

(наименование организации)

Руководитель Нурпеисов А.Е.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор

ТОО УКС

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "СенімҚұрылысСервис"

(наименование организации)

Начальник участка Сарсенбаев М.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			95	24.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)	72 660 220,42	3 881 095,02							465 731,40	4 346 826,42
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										4 346 826,42

Руководитель

ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" (подпись) **Нурпеисов А.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" Алматинская область с.Узынагаш ул.Абая 56, 8 72770 21635**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СенімҚұрылысСервис" г.Алматы ул.Розыбакиева 289/1 кв.64 8 7273 3385560**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 95** от 24**.10.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.12.2016	01.12.2016	31.12.2016

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монолитный фундамент				
1	1	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,160	17884,68	181708
			Накладные расходы			*2658,59*	*27011*
			Сметная прибыль			*1324,79*	*13460*
			Раздел: Лестничные марши и площадки				
2	2	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛК-1, К=2	т конструкций	0,172	80196,87	13810
			Накладные расходы			*22601,31*	*3892*
			Сметная прибыль			*5940,51*	*1023*
3	3	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛК-2, К=2	т конструкций	0,377	80217,91	30242
			Накладные расходы			*22602,10*	*8521*
			Сметная прибыль			*5942,07*	*2240*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛК-3, К=2	т конструкций	0,309	80217,91	24797
			Накладные расходы			*22602,10*	*6987*
			Сметная прибыль			*5942,07*	*1837*
5	5	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж балки Б-1, К=2	т конструкций	0,365	81093,22	29609
			Накладные расходы			*22635,07*	*8265*
			Сметная прибыль			*6006,91*	*2193*
6	6	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,022	260559,35	5711
			Накладные расходы			*34877,88*	*765*
			Сметная прибыль			*19300,69*	*423*
7	7	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,022	116448,81	2553
			Накладные расходы			*4385,74*	*96*
			Сметная прибыль			*8625,84*	*189*
			Раздел: Крыльцо				
8	8	21-050301-0100 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I СТ РК 2591-2014	т	0,032	166803,25	5338
			Накладные расходы			*6282,21*	*201*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*395*
9	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,000	953,50	10488
			Накладные расходы			*136,71*	*1504*
			Сметная прибыль			*70,63*	*777*
			Раздел: Козырьки крылец				
10	10	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса козырька КА-1,КА-2. Монтаж	т конструкций	0,221	43129,87	9509
			Накладные расходы			*13284,78*	*2929*
			Сметная прибыль			*3194,80*	*704*
11	11	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	60,680	444,87	26995
			Накладные расходы			*16,75*	*1017*
			Сметная прибыль			*32,95*	*2000*
12	12	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,224	1079,56	4560

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***346,25***	***1463***
			Сметная прибыль			***79,97***	***338***
13	**13**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,075**	**260559,35**	**19511**
			Накладные расходы			***34877,88***	***2612***
			Сметная прибыль			***19300,69***	***1445***
14	**14**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,075**	**116448,81**	**8720**
			Накладные расходы			***4385,74***	***328***
			Сметная прибыль			***8625,84***	***646***
15	**15**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**10,240**	**729,63**	**7471**
			Накладные расходы			***211,88***	***2170***
			Сметная прибыль			***54,05***	***553***
16	**16**	**21-100103-0508 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**11,325**	**1999,98**	**22651**
			Накладные расходы			***75,32***	***853***
			Сметная прибыль			***148,15***	***1678***
17	**17**	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка потолка и фронтонов металлосайдингом**	**м2 потолка**	**19,400**	**2202,94**	**42737**
			Накладные расходы			***608,52***	***11805***
			Сметная прибыль			***163,18***	***3166***
18	**18**	**21-100104-1110 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг, прим**	**м2**	**19,400**	**3412,55**	**66203**
			Накладные расходы			***128,52***	***2493***
			Сметная прибыль			***252,78***	***4904***
			Раздел: Кровля				
19	**19**	**21-100102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**51,000**	**1293,32**	**65959**
			Накладные расходы			***48,71***	***2484***
			Сметная прибыль			***95,80***	***4886***
20	**20**	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**69,600**	**2169,43**	**150992**
			Накладные расходы			***796,92***	***55466***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*160,70*	*11185*
21	21	21-070201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,400	51998,00	20799
			Накладные расходы			*1958,37*	*783*
			Сметная прибыль			*3851,70*	*1541*
22	22	21-070201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,400	47507,94	19003
			Накладные расходы			*1789,26*	*716*
			Сметная прибыль			*3519,11*	*1408*
23	23	21-100104-1110 РСНБ РК 2015	Сайдинг, прим	м2	69,600	3412,55	237513
			Накладные расходы			*128,52*	*8945*
			Сметная прибыль			*252,78*	*17594*
24	24	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,082	7294,71	7893
			Накладные расходы			*677,49*	*733*
			Сметная прибыль			*540,35*	*585*
25	25	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,000	15780,52	63122
			Накладные расходы			*3758,19*	*15033*
			Сметная прибыль			*1168,93*	*4676*
26	26	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,000	1293,32	20693
			Накладные расходы			*48,71*	*779*
			Сметная прибыль			*95,80*	*1533*
27	27	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	17,600	4988,11	87791
			Накладные расходы			*1009,76*	*17772*
			Сметная прибыль			*369,49*	*6503*
28	28	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,000	3153,96	50463
			Накладные расходы			*575,48*	*9208*
			Сметная прибыль			*233,63*	*3738*
			Раздел: Вентшахты				
29	29	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка вентиляционной шахты ВН-1	м3 кладки	0,660	25208,08	16637
			Накладные расходы			*3006,79*	*1984*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1867,26***	***1232***
30	**30**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,460**	**1325,38**	**7237**
			Накладные расходы			***374,77***	***2046***
			Сметная прибыль			***98,18***	***536***
31	**31**	**11-061701-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя**	**м2 конструкций стен (без вычета проемов)**	**5,460**	**854,51**	**4666**
			Накладные расходы			***276,17***	***1508***
			Сметная прибыль			***63,30***	***346***
32	**32**	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,273**	**21662,84**	**5914**
			Накладные расходы			***815,87***	***223***
			Сметная прибыль			***1604,65***	***438***
33	**33**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,105**	**84503,79**	**8908**
			Накладные расходы			***28156,63***	***2968***
			Сметная прибыль			***6259,54***	***660***
34	**34**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,015**	**233429,22**	**3487**
			Накладные расходы			***8791,50***	***131***
			Сметная прибыль			***17291,05***	***258***
35	**35**	**21-050201-9917 РСНБ РК 2015**	**Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,091**	**174582,36**	**15796**
			Накладные расходы			***6575,19***	***595***
			Сметная прибыль			***12932,03***	***1170***
36	**36**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентиляционной шахты ВН-2**	**м3 кладки**	**0,310**	**25208,08**	**7815**
			Накладные расходы			***3006,79***	***932***
			Сметная прибыль			***1867,26***	***579***
37	**37**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,600**	**1325,38**	**3446**
			Накладные расходы			***374,77***	***974***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,18*	*255*
38	38	11-061701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	2,600	854,51	2222
			Накладные расходы			*276,17*	*718*
			Сметная прибыль			*63,30*	*165*
39	39	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,130	21662,84	2816
			Накладные расходы			*815,87*	*106*
			Сметная прибыль			*1604,65*	*209*
40	40	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,043	84503,79	3666
			Накладные расходы			*28156,63*	*1221*
			Сметная прибыль			*6259,54*	*272*
41	41	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,005	233429,22	1162
			Накладные расходы			*8791,50*	*44*
			Сметная прибыль			*17291,05*	*86*
42	42	21-050201-9917 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	т	0,038	174582,36	6704
			Накладные расходы			*6575,19*	*252*
			Сметная прибыль			*12932,03*	*497*
43	43	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка вентиляционной шахты ВН-3	м3 кладки	0,630	25208,08	15881
			Накладные расходы			*3006,79*	*1894*
			Сметная прибыль			*1867,26*	*1176*
44	44	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,250	1325,38	6958
			Накладные расходы			*374,77*	*1968*
			Сметная прибыль			*98,18*	*515*
45	45	11-061701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	5,250	854,51	4486

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***276,17***	***1450***
			Сметная прибыль			***63,30***	***332***
46	**46**	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,263**	**21662,84**	**5686**
			Накладные расходы			***815,87***	***214***
			Сметная прибыль			***1604,65***	***421***
47	**47**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,117**	**84503,79**	**9857**
			Накладные расходы			***28156,63***	***3284***
			Сметная прибыль			***6259,54***	***730***
48	**48**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,015**	**233429,22**	**3487**
			Накладные расходы			***8791,50***	***131***
			Сметная прибыль			***17291,05***	***258***
49	**49**	**21-050201-9917 РСНБ РК 2015**	**Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,102**	**174582,36**	**17755**
			Накладные расходы			***6575,19***	***669***
			Сметная прибыль			***12932,03***	***1315***
50	**50**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентиляционной шахты Вн-4**	**м3 кладки**	**0,660**	**25208,08**	**16637**
			Накладные расходы			***3006,79***	***1984***
			Сметная прибыль			***1867,26***	***1232***
51	**51**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,460**	**1325,38**	**7237**
			Накладные расходы			***374,77***	***2046***
			Сметная прибыль			***98,18***	***536***
52	**52**	**11-061701-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя**	**м2 конструкций стен (без вычета проемов)**	**5,460**	**854,51**	**4666**
			Накладные расходы			***276,17***	***1508***
			Сметная прибыль			***63,30***	***346***
53	**53**	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,273**	**21662,84**	**5914**
			Накладные расходы			***815,87***	***223***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1604,65*	*438*
54	54	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,090	84503,79	7585
			Накладные расходы			*28156,63*	*2527*
			Сметная прибыль			*6259,54*	*562*
55	55	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,010	233429,22	2325
			Накладные расходы			*8791,50*	*88*
			Сметная прибыль			*17291,05*	*172*
56	56	21-050201-9917 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	т	0,080	174582,36	13932
			Накладные расходы			*6575,19*	*525*
			Сметная прибыль			*12932,03*	*1032*
			Раздел: Заполнение дверных проемов				
57	57	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,800	2840,07	10792
			Накладные расходы			*991,43*	*3767*
			Сметная прибыль			*210,38*	*799*
58	58	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	54,400	3414,66	185758
			Накладные расходы			*730,84*	*39758*
			Сметная прибыль			*252,94*	*13760*
59	59	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	34,000	1734,09	58959
			Накладные расходы			*171,58*	*5834*
			Сметная прибыль			*128,45*	*4367*
60	60	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	11,520	2923,05	33673
			Накладные расходы			*667,57*	*7690*
			Сметная прибыль			*216,52*	*2494*
61	61	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,200	1734,09	12485
			Накладные расходы			*171,58*	*1235*
			Сметная прибыль			*128,45*	*925*
			Раздел: Электромонтажные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	23-060144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,020	85082,71	1702
			Накладные расходы			*3204,42*	*64*
			Сметная прибыль			*6302,42*	*126*
63	63	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	118125,74	13584
			Накладные расходы			*4448,90*	*512*
			Сметная прибыль			*8750,05*	*1006*
64	64	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	181824,75	1273
			Накладные расходы			*6847,95*	*48*
			Сметная прибыль			*13468,50*	*94*
65	65	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,085	192161,83	16334
			Накладные расходы			*7237,27*	*615*
			Сметная прибыль			*14234,21*	*1210*
66	66	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	28,000	725,56	20316
			Накладные расходы			*111,55*	*3123*
			Сметная прибыль			*53,74*	*1505*
67	67	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3637,90	3638
			Накладные расходы			*973,57*	*974*
			Сметная прибыль			*269,47*	*269*
68	68	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	20043,15	20043
			Накладные расходы			*754,87*	*755*
			Сметная прибыль			*1484,68*	*1485*
69	69	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3637,90	3638
			Накладные расходы			*973,57*	*974*
			Сметная прибыль			*269,47*	*269*
70	70	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	2545,51	25455
			Накладные расходы			*492,67*	*4927*
			Сметная прибыль			*188,56*	*1886*
71	71	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	472,18	2833
			Накладные расходы			*17,78*	*107*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*34,98*	*210*
72	72	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	489,40	979
			Накладные расходы			*18,43*	*37*
			Сметная прибыль			*36,25*	*73*
73	73	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	3364,19	6728
			Накладные расходы			*126,70*	*253*
			Сметная прибыль			*249,20*	*498*
74	74	24-040207-2503 РСНБ РК 2015	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,050	1100,08	55
			Накладные расходы			*41,43*	*2*
			Сметная прибыль			*81,49*	*4*
75	75	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3637,90	3638
			Накладные расходы			*973,57*	*974*
			Сметная прибыль			*269,47*	*269*
76	76	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16,000	2545,51	40728
			Накладные расходы			*492,67*	*7883*
			Сметная прибыль			*188,56*	*3017*
77	77	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	472,18	5666
			Накладные расходы			*17,78*	*213*
			Сметная прибыль			*34,98*	*420*
78	78	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	3364,19	13457
			Накладные расходы			*126,70*	*507*
			Сметная прибыль			*249,20*	*997*
79	79	24-040207-2503 РСНБ РК 2015	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,050	1100,08	55
			Накладные расходы			*41,43*	*2*
			Сметная прибыль			*81,49*	*4*
80	80	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3637,90	3638
			Накладные расходы			*973,57*	*974*
			Сметная прибыль			*269,47*	*269*
81	81	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20,000	2545,51	50910

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*492,67*	*9853*
			Сметная прибыль			*188,56*	*3771*
82	82	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	472,18	5666
			Накладные расходы			*17,78*	*213*
			Сметная прибыль			*34,98*	*420*
83	83	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	3364,19	13457
			Накладные расходы			*126,70*	*507*
			Сметная прибыль			*249,20*	*997*
84	84	24-040207-2503 РСНБ РК 2015	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,050	1100,08	55
			Накладные расходы			*41,43*	*2*
			Сметная прибыль			*81,49*	*4*
			Раздел: Водопровод				
85	85	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	1582,76	4748
			Накладные расходы			*374,91*	*1125*
			Сметная прибыль			*117,24*	*352*
86	86	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	11764,15	11764
			Накладные расходы			*1511,75*	*1512*
			Сметная прибыль			*871,42*	*871*
87	87	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,000	227,30	2728
			Накладные расходы			*7,31*	*88*
			Сметная прибыль			*16,84*	*202*
88	88	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	13,000	1182,50	15372
			Накладные расходы			*38,05*	*495*
			Сметная прибыль			*87,59*	*1139*
89	89	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1722,37	1722
			Накладные расходы			*55,42*	*55*
			Сметная прибыль			*127,58*	*128*
90	90	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	4071,49	4071
			Накладные расходы			*131,00*	*131*
			Сметная прибыль			*301,59*	*302*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	13,000	21650,66	281459
			Накладные расходы			*5286,19*	*68720*
			Сметная прибыль			*1603,75*	*20849*
92	92	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1092441,52	3277
			Накладные расходы			*150900,52*	*453*
			Сметная прибыль			*80921,59*	*243*
93	93	11-220601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4208386,45	4208
			Накладные расходы			*339544,24*	*340*
			Сметная прибыль			*311732,33*	*312*
94	94	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,200	1072,93	3433
			Накладные расходы			*340,12*	*1088*
			Сметная прибыль			*79,48*	*254*
95	95	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	22,000	621,94	13683
			Накладные расходы			*145,73*	*3206*
			Сметная прибыль			*46,07*	*1014*
96	96	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	13,000	621,94	8085
			Накладные расходы			*145,73*	*1894*
			Сметная прибыль			*46,07*	*599*
97	97	11-160101-0303 РСНБ РК 2015	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	61699,20	950
			Накладные расходы			*17388,82*	*268*
			Сметная прибыль			*4570,31*	*70*
98	98	23-020802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,000	2244,70	4489
			Накладные расходы			*72,22*	*144*
			Сметная прибыль			*166,27*	*333*
99	99	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	3,000	2750,70	8252
			Накладные расходы			*776,12*	*2328*
			Сметная прибыль			*203,76*	*611*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	100	23-020302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	960,02	16320
			Накладные расходы			*30,89*	*525*
			Сметная прибыль			*71,11*	*1209*
101	101	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	1636,27	13090
			Накладные расходы			*52,65*	*421*
			Сметная прибыль			*121,21*	*970*
102	102	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1636,27	3273
			Накладные расходы			*52,65*	*105*
			Сметная прибыль			*121,21*	*242*
103	103	23-020302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	960,02	13440
			Накладные расходы			*30,89*	*432*
			Сметная прибыль			*71,11*	*996*
104	104	23-020403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	497,76	498
			Накладные расходы			*16,02*	*16*
			Сметная прибыль			*36,87*	*37*
105	105	23-020403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	11,000	147,86	1626
			Накладные расходы			*4,76*	*52*
			Сметная прибыль			*10,95*	*120*
106	106	23-020403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 100x50 ГОСТ 32414-2013, прямой	шт.	2,000	497,76	996
			Накладные расходы			*16,02*	*32*
			Сметная прибыль			*36,87*	*74*
107	107	23-020403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 100x50 ГОСТ 32414-2013, косой	шт.	3,000	497,76	1493
			Накладные расходы			*16,02*	*48*
			Сметная прибыль			*36,87*	*111*
108	108	23-020403-1004 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,000	2207,67	4415
			Накладные расходы			*71,03*	*142*
			Сметная прибыль			*163,53*	*327*
109	109	23-020403-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	635,01	635
			Накладные расходы			*20,43*	*20*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*47,04*	*47*
110	110	23-020302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1427,02	4281
			Накладные расходы			*45,91*	*138*
			Сметная прибыль			*105,71*	*317*
111	111	23-020302-8706 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	785,23	5497
			Накладные расходы			*25,26*	*177*
			Сметная прибыль			*58,17*	*407*
112	112	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,000	1368,27	2737
			Накладные расходы			*44,02*	*88*
			Сметная прибыль			*101,35*	*203*
113	113	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5,000	364,17	1821
			Накладные расходы			*11,72*	*59*
			Сметная прибыль			*26,98*	*135*
114	114	23-020403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,000	162,15	324
			Накладные расходы			*5,22*	*10*
			Сметная прибыль			*12,01*	*24*
115	115	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1755507,78	7022
			Накладные расходы			*173429,75*	*694*
			Сметная прибыль			*130037,61*	*520*
116	116	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	3,000	621,94	1866
			Накладные расходы			*145,73*	*437*
			Сметная прибыль			*46,07*	*138*
117	117	21-110403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	3,300	1021,31	3370
			Накладные расходы			*32,86*	*108*
			Сметная прибыль			*75,65*	*250*
118	118	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,096	17623,76	1692

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1146,93*	*110*
			Сметная прибыль			*1305,46*	*125*
			Раздел: Отопление				
119	119	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	839,32	1679
			Накладные расходы			*203,30*	*407*
			Сметная прибыль			*62,17*	*124*
120	120	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	905,72	9057
			Накладные расходы			*205,44*	*2054*
			Сметная прибыль			*67,09*	*671*
121	121	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	1154,71	5774
			Накладные расходы			*260,11*	*1301*
			Сметная прибыль			*85,53*	*428*
122	122	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	437,000	107,51	46983
			Накладные расходы			*38,77*	*16943*
			Сметная прибыль			*7,96*	*3480*
123	123	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	37,000	342,04	12655
			Накладные расходы			*87,46*	*3236*
			Сметная прибыль			*25,34*	*937*
124	124	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	31,500	375,01	11813
			Накладные расходы			*19,24*	*606*
			Сметная прибыль			*27,78*	*875*
125	125	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2848,53	5697
			Накладные расходы			*912,10*	*1824*
			Сметная прибыль			*211,00*	*422*
126	126	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	584,49	1169
			Накладные расходы			*18,81*	*38*
			Сметная прибыль			*43,30*	*87*
127	127	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны терморегуляторов. клапан запорный радиаторный. Установка	комплект	108,000	245,03	26463

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***84,34***	***9109***
			Сметная прибыль			***18,15***	***1960***
128	**128**	**23-041008-0402 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**36,000**	**4745,58**	**170841**
			Накладные расходы			***152,69***	***5497***
			Сметная прибыль			***351,52***	***12655***
129	**129**	**23-051207-1903 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss**	**шт.**	**36,000**	**7187,81**	**258761**
			Накладные расходы			***231,27***	***8326***
			Сметная прибыль			***532,43***	***19167***
130	**130**	**23-041008-0501 РСНБ РК 2015**	**Клапан RL-V-У-15, угловой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002, прим**	**шт.**	**36,000**	**8141,98**	**293111**
			Накладные расходы			***261,97***	***9431***
			Сметная прибыль			***603,11***	***21712***
131	**131**	**21-110403-5807 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,200**	**351,35**	**773**
			Накладные расходы			***11,30***	***25***
			Сметная прибыль			***26,03***	***57***
132	**132**	**21-110403-5808 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,000**	**394,11**	**4335**
			Накладные расходы			***12,68***	***139***
			Сметная прибыль			***29,19***	***321***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	133	21-110403-5810 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5,500	512,01	2816
			Накладные расходы			*16,47*	*91*
			Сметная прибыль			*37,93*	*209*
134	134	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие. Монтаж	т конструкций	0,024	69300,87	1687
			Накладные расходы			*19178,00*	*467*
			Сметная прибыль			*5133,40*	*125*
135	135	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,024	271010,52	6596
			Накладные расходы			*8719,77*	*212*
			Сметная прибыль			*20074,85*	*489*
136	136	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка(Гребенка распределительная)	м трубопровода	1,200	772,04	926
			Накладные расходы			*201,14*	*241*
			Сметная прибыль			*57,19*	*69*
137	137	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка(Гребенка распределительная)	м трубопровода	1,500	772,04	1158
			Накладные расходы			*201,14*	*302*
			Сметная прибыль			*57,19*	*86*
138	138	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка(Гребенка распределительная)	м трубопровода	2,100	839,32	1763
			Накладные расходы			*203,30*	*427*
			Сметная прибыль			*62,17*	*131*
139	139	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,500	772,04	3474
			Накладные расходы			*201,14*	*905*
			Сметная прибыль			*57,19*	*257*
140	140	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	839,32	1679
			Накладные расходы			*203,30*	*407*
			Сметная прибыль			*62,17*	*124*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	**141**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,000**	**1825,77**	**9129**
			Накладные расходы			***392,45***	***1962***
			Сметная прибыль			***135,24***	***676***
142	**142**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,500**	**1825,77**	**10042**
			Накладные расходы			***392,45***	***2158***
			Сметная прибыль			***135,24***	***744***
143	**143**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**21,800**	**107,51**	**2344**
			Накладные расходы			***38,77***	***845***
			Сметная прибыль			***7,96***	***174***
144	**144**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые. Установка**	**комплект**	**65,000**	**245,02**	**15926**
			Накладные расходы			***84,34***	***5482***
			Сметная прибыль			***18,15***	***1180***
145	**145**	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**52,000**	**907,55**	**47192**
			Накладные расходы			***29,20***	***1518***
			Сметная прибыль			***67,23***	***3496***
146	**146**	**23-040905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,000**	**1447,56**	**11580**
			Накладные расходы			***46,58***	***373***
			Сметная прибыль			***107,23***	***858***
147	**147**	**23-040905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**2768,63**	**2769**
			Накладные расходы			***89,08***	***89***
			Сметная прибыль			***205,08***	***205***
148	**148**	**23-040905-0906 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,000**	**5667,16**	**22669**
			Накладные расходы			***182,34***	***729***
			Сметная прибыль			***419,79***	***1679***
149	**149**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,000**	**2820,32**	**8461**
			Накладные расходы			***905,36***	***2716***
			Сметная прибыль			***208,91***	***627***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	150	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	13753,68	27507
			Накладные расходы			*442,52*	*885*
			Сметная прибыль			*1018,79*	*2038*
151	151	23-041009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	18845,08	18845
			Накладные расходы			*606,34*	*606*
			Сметная прибыль			*1395,93*	*1396*
152	152	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	26,000	592,82	15413
			Накладные расходы			*201,01*	*5226*
			Сметная прибыль			*43,91*	*1142*
153	153	23-051501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	26,000	1441,79	37487
			Накладные расходы			*46,39*	*1206*
			Сметная прибыль			*106,80*	*2777*
154	154	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	26,000	2730,76	71000
			Накладные расходы			*224,09*	*5826*
			Сметная прибыль			*202,28*	*5259*
155	155	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	592,37	1185
			Накладные расходы			*200,99*	*402*
			Сметная прибыль			*43,88*	*88*
156	156	23-051501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	2,000	1441,79	2884
			Накладные расходы			*46,39*	*93*
			Сметная прибыль			*106,80*	*214*
157	157	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	2730,32	5461
			Накладные расходы			*224,07*	*448*
			Сметная прибыль			*202,25*	*404*
158	158	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	6,000	236,03	1416
			Накладные расходы			*84,05*	*504*
			Сметная прибыль			*17,48*	*105*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	159	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	6,000	2641,14	15847
			Накладные расходы			*84,98*	*510*
			Сметная прибыль			*195,64*	*1174*
160	160	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	1,000	375,01	375
			Накладные расходы			*19,24*	*19*
			Сметная прибыль			*27,78*	*28*
161	161	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-FlEX	м трубопровода	5,500	621,94	3421
			Накладные расходы			*145,73*	*801*
			Сметная прибыль			*46,07*	*253*
162	162	21-110403-5809 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	6,050	484,21	2929
			Накладные расходы			*15,58*	*94*
			Сметная прибыль			*35,87*	*217*
			Раздел: Кабельная линия 0,4 кВ от опоры n3до ВРУ жилого дома				
163	163	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,360	168,10	229
			Накладные расходы			*35,52*	*48*
			Сметная прибыль			*12,45*	*17*
164	164	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2,040	132,55	270
			Накладные расходы			*28,01*	*57*
			Сметная прибыль			*9,82*	*20*
165	165	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,800	1169,34	935
			Накладные расходы			*425,84*	*341*
			Сметная прибыль			*86,62*	*69*
166	166	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,040	21,12	22

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3,90***	***4***
			Сметная прибыль			***1,56***	***2***
167	**167**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,560**	**18,53**	**29**
			Накладные расходы			***3,42***	***5***
			Сметная прибыль			***1,37***	***2***
168	**168**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,040**	**249,14**	**259**
			Накладные расходы			***78,72***	***82***
			Сметная прибыль			***18,45***	***19***
169	**169**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,560**	**208,83**	**326**
			Накладные расходы			***65,96***	***103***
			Сметная прибыль			***15,47***	***24***
170	**170**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**11,000**	**463,13**	**5094**
			Накладные расходы			***85,86***	***944***
			Сметная прибыль			***34,31***	***377***
171	**171**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**19,000**	**136,92**	**2602**
			Накладные расходы			***25,87***	***491***
			Сметная прибыль			***10,14***	***193***
172	**172**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**11,000**	**407,03**	**4477**
			Накладные расходы			***77,01***	***847***
			Сметная прибыль			***30,15***	***332***
173	**173**	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,036**	**22408,53**	**807**
			Накладные расходы			***721,00***	***26***
			Сметная прибыль			***1659,89***	***60***
174	**174**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**22,000**	**315,82**	**6948**
			Накладные расходы			***69,41***	***1527***
			Сметная прибыль			***23,39***	***515***
175	**175**	**13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**8,000**	**415,23**	**3322**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***90,94***	***728***
			Сметная прибыль			***30,76***	***246***
176	**176**	**23-011305-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**8,000**	**278,79**	**2230**
			Накладные расходы			***8,97***	***72***
			Сметная прибыль			***20,65***	***165***
177	**177**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**8,000**	**295,91**	**2367**
			Накладные расходы			***63,98***	***512***
			Сметная прибыль			***21,92***	***175***
178	**178**	**23-060603-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,030**	**578550,27**	**17357**
			Накладные расходы			***18614,87***	***558***
			Сметная прибыль			***42855,58***	***1286***
			Раздел: Кабельная линия 0,4 кВ от опоры n4до ЩР котельной				
179	**179**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**0,360**	**168,10**	**61**
			Накладные расходы			***35,52***	***13***
			Сметная прибыль			***12,45***	***4***
180	**180**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**0,540**	**132,55**	**72**
			Накладные расходы			***28,01***	***15***
			Сметная прибыль			***9,82***	***5***
181	**181**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,200**	**1169,34**	**234**
			Накладные расходы			***425,84***	***85***
			Сметная прибыль			***86,62***	***17***
182	**182**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,280**	**21,12**	**6**
			Накладные расходы			***3,90***	***1***
			Сметная прибыль			***1,56***	***0***
183	**183**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,420**	**18,53**	**8**
			Накладные расходы			***3,42***	***1***
			Сметная прибыль			***1,37***	***1***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
184	184	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,280	249,14	70
			Накладные расходы			78,72	22
			Сметная прибыль			18,45	5
185	185	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,420	208,83	88
			Накладные расходы			65,96	28
			Сметная прибыль			15,47	6
186	186	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3,000	463,13	1389
			Накладные расходы			85,86	258
			Сметная прибыль			34,31	103
187	187	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	12,000	136,92	1643
			Накладные расходы			25,87	310
			Сметная прибыль			10,14	122
188	188	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	15,000	407,03	6106
			Накладные расходы			77,01	1155
			Сметная прибыль			30,15	452
189	189	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,004	22408,53	90
			Накладные расходы			721,00	3
			Сметная прибыль			1659,89	7
190	190	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13,000	315,82	4106
			Накладные расходы			69,41	902
			Сметная прибыль			23,39	304
191	191	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2,000	415,23	830
			Накладные расходы			90,94	182
			Сметная прибыль			30,76	62
192	192	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	2,000	278,79	558
			Накладные расходы			8,97	18
			Сметная прибыль			20,65	41

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
193	193	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2,000	295,91	592
			Накладные расходы			*63,98*	*128*
			Сметная прибыль			*21,92*	*44*
194	194	23-060603-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,015	578550,27	8678
			Накладные расходы			*18614,87*	*279*
			Сметная прибыль			*42855,58*	*643*
			Раздел: Кабельная линия 0,22 кВ от опоры п4до ЩР котельной				
195	195	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2,080	168,10	350
			Накладные расходы			*35,52*	*74*
			Сметная прибыль			*12,45*	*26*
196	196	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,120	132,55	414
			Накладные расходы			*28,01*	*87*
			Сметная прибыль			*9,82*	*31*
197	197	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,300	1169,34	1520
			Накладные расходы			*425,84*	*554*
			Сметная прибыль			*86,62*	*113*
198	198	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,560	21,12	33
			Накладные расходы			*3,90*	*6*
			Сметная прибыль			*1,56*	*2*
199	199	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,340	18,53	43
			Накладные расходы			*3,42*	*8*
			Сметная прибыль			*1,37*	*3*
200	200	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,560	249,14	389
			Накладные расходы			*78,72*	*123*
			Сметная прибыль			*18,45*	*29*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	201	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,340	208,83	489
			Накладные расходы			65,96	154
			Сметная прибыль			15,47	36
202	202	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	17,000	463,13	7873
			Накладные расходы			85,86	1460
			Сметная прибыль			34,31	583
203	203	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	13,000	136,92	1780
			Накладные расходы			25,87	336
			Сметная прибыль			10,14	132
204	204	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	30,000	407,03	12211
			Накладные расходы			77,01	2310
			Сметная прибыль			30,15	905
205	205	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,052	22408,53	1165
			Накладные расходы			721,00	37
			Сметная прибыль			1659,89	86
206	206	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	18,000	315,82	5685
			Накладные расходы			69,41	1249
			Сметная прибыль			23,39	421
207	207	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	12,000	415,23	4983
			Накладные расходы			90,94	1091
			Сметная прибыль			30,76	369
208	208	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	12,000	195,39	2345
			Накладные расходы			6,29	75
			Сметная прибыль			14,47	174
209	209	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,000	295,91	3551
			Накладные расходы			63,98	768
			Сметная прибыль			21,92	263

		РК 2015					
			Накладные расходы			*9637,81*	*289*
			Сметная прибыль			*22188,38*	*666*
			ИТОГО:				**3783878,9**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**516450,9**
			Сметная прибыль				**280340,0**
			Итого с временными		**0,72 %**	**27243,92**	**3811122,81**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,836 %**	**69972,21**	**3881095,02**
			Итого с НДС		**12 %**	**465731,40**	**4346826,42**

Заказчик

ГУ "Аппарат акима Жамбылского района"

(наименование организации)

Руководитель Нурпейсов

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор

ТОО УБЕ

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "СенімҚұрылысСервис"

(наименование организации)

Сарсенбаев М.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			95	24.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)	79 652 799,00	6 243 373,73							749 204,85	6 992 578,58
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										6 992 578,58

Руководитель

ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" М.П. (подпись) **Нурпеисов А.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" Алматинская область с.Узынагаш ул.Абая 56, 8 72770 21635**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СенімҚұрылысСервис" г.Алматы ул.Розыбакиева 289/1 кв.64 8 7273 3385560**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 95** от 24**.10.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.03.2017	01.03.2017	31.03.2017

Акт приемки выполненных работ №1 за март 2017г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Лестничные марши и площадки				
1	**1**	**11-061802-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**5,000**	**37198,34**	**185992**
			Накладные расходы			***4411,90***	***22060***
			Сметная прибыль			***2755,43***	***13777***
2	**2**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,001**	**416536,58**	**400**
			Накладные расходы			***134640,36***	***129***
			Сметная прибыль			***30854,56***	***30***
3	**3**	**21-130201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**8,000**	**35,48**	**284**
			Накладные расходы			***1,14***	***9***
			Сметная прибыль			***2,63***	***21***
			Раздел: Крыльца 2шт				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	6,600	3908,41	25796
			Накладные расходы			*568,29*	*3751*
			Сметная прибыль			*289,51*	*1911*
5	5	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	10,000	1960,65	19606
			Накладные расходы			*194,71*	*1947*
			Сметная прибыль			*145,23*	*1452*
6	6	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6,000	1833,93	11004
			Накладные расходы			*618,98*	*3714*
			Сметная прибыль			*135,85*	*815*
7	7	23-011399-9922 РСНБ РК 2015	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали	м	6,000	0,00	0
			Раздел: Кровля				
8	8	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	81,200	57,03	4631
			Накладные расходы			*19,70*	*1600*
			Сметная прибыль			*4,22*	*343*
9	9	21-070204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,597	16090,39	25696
			Накладные расходы			*517,71*	*827*
			Сметная прибыль			*1191,88*	*1903*
10	10	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	387,88	1552
			Накладные расходы			*12,48*	*50*
			Сметная прибыль			*28,73*	*115*
11	11	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4,000	881,05	3524
			Накладные расходы			*28,35*	*113*
			Сметная прибыль			*65,26*	*261*
12	12	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,920	3134,60	6018
			Накладные расходы			*557,55*	*1071*
			Сметная прибыль			*232,19*	*446*
13	13	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,600	254,02	4471

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***23,44***	***413***
			Сметная прибыль			***18,82***	***331***
14	**14**	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**8,000**	**314,17**	**2513**
			Накладные расходы			***10,11***	***81***
			Сметная прибыль			***23,27***	***186***
			Раздел: Люк выхода на чердак с лестницей				
15	**15**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,009**	**83006,71**	**747**
			Накладные расходы			***13858,06***	***125***
			Сметная прибыль			***6148,64***	***55***
16	**16**	**11-100102-0602 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**0,920**	**639,76**	**589**
			Накладные расходы			***111,32***	***102***
			Сметная прибыль			***47,39***	***44***
17	**17**	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,050**	**40266,59**	**2013**
			Накладные расходы			***6903,88***	***345***
			Сметная прибыль			***2982,71***	***149***
18	**18**	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций**	**т конструкций**	**0,100**	**128123,18**	**12792**
			Накладные расходы			***46437,06***	***4636***
			Сметная прибыль			***9490,61***	***948***
19	**19**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,895**	**1073,45**	**3108**
			Накладные расходы			***340,13***	***985***
			Сметная прибыль			***79,51***	***230***
20	**20**	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**4,000**	**881,05**	**3524**
			Накладные расходы			***28,35***	***113***
			Сметная прибыль			***65,26***	***261***
21	**21**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,000**	**479,29**	**1917**
			Накладные расходы			***15,42***	***62***
			Сметная прибыль			***35,50***	***142***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Навесы, прим	шт.	4,000	684,31	2737
			Накладные расходы			*22,02*	*88*
			Сметная прибыль			*50,69*	*203*
23	23	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	464679,79	2175
			Накладные расходы			*100065,08*	*468*
			Сметная прибыль			*34420,73*	*161*
24	24	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,005	115733,85	542
			Накладные расходы			*3723,74*	*17*
			Сметная прибыль			*8572,88*	*40*
25	25	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,053	80112,62	4204
			Накладные расходы			*22158,53*	*1163*
			Сметная прибыль			*5934,27*	*311*
26	26	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,580	1073,45	1696
			Накладные расходы			*340,13*	*537*
			Сметная прибыль			*79,51*	*126*
			Раздел: Отделочные работы				
27	27	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,200	132,58	1087
			Накладные расходы			*44,52*	*365*
			Сметная прибыль			*9,82*	*81*
			Раздел: Заполнение дверных проемов				
28	28	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	11,340	1620,74	18379
			Накладные расходы			*474,98*	*5386*
			Сметная прибыль			*120,05*	*1361*
29	29	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,340	8011,20	90847
			Накладные расходы			*257,76*	*2923*
			Сметная прибыль			*593,42*	*6729*
30	30	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6,000	881,05	5286
			Накладные расходы			*28,35*	*170*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***65,26***	***392***
31	**31**	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**15,120**	**1620,74**	**24506**
			Накладные расходы			***474,98***	***7182***
			Сметная прибыль			***120,05***	***1815***
32	**32**	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**15,120**	**8011,20**	**121129**
			Накладные расходы			***257,76***	***3897***
			Сметная прибыль			***593,42***	***8973***
33	**33**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**12,600**	**2635,11**	**33202**
			Накладные расходы			***624,79***	***7872***
			Сметная прибыль			***195,19***	***2459***
34	**34**	**21-090102-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**12,600**	**13801,09**	**173894**
			Накладные расходы			***444,05***	***5595***
			Сметная прибыль			***1022,30***	***12881***
35	**35**	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**6,000**	**5638,85**	**33833**
			Накладные расходы			***181,43***	***1089***
			Сметная прибыль			***417,69***	***2506***
36	**36**	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**6,000**	**881,05**	**5286**
			Накладные расходы			***28,35***	***170***
			Сметная прибыль			***65,26***	***392***
37	**37**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**16,800**	**2635,11**	**44270**
			Накладные расходы			***624,79***	***10496***
			Сметная прибыль			***195,19***	***3279***
38	**38**	**21-090102-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**16,800**	**13801,09**	**231858**
			Накладные расходы			***444,05***	***7460***
			Сметная прибыль			***1022,30***	***17175***
39	**39**	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**8,000**	**5638,85**	**45111**
			Накладные расходы			***181,43***	***1451***
			Сметная прибыль			***417,69***	***3342***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8,000	881,05	7048
			Накладные расходы			*28,35*	*227*
			Сметная прибыль			*65,26*	*522*
41	41	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	20,160	1620,74	32674
			Накладные расходы			*474,98*	*9576*
			Сметная прибыль			*120,05*	*2420*
42	42	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,160	6845,60	138007
			Накладные расходы			*220,26*	*4440*
			Сметная прибыль			*507,08*	*10223*
43	43	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8,000	881,05	7048
			Накладные расходы			*28,35*	*227*
			Сметная прибыль			*65,26*	*522*
44	44	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	5,040	2635,11	13281
			Накладные расходы			*624,79*	*3149*
			Сметная прибыль			*195,19*	*984*
45	45	21-090102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	5,040	18331,48	92391
			Накладные расходы			*589,82*	*2973*
			Сметная прибыль			*1357,89*	*6844*
46	46	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	5638,85	11278
			Накладные расходы			*181,43*	*363*
			Сметная прибыль			*417,69*	*835*
47	47	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,000	881,05	1762
			Накладные расходы			*28,35*	*57*
			Сметная прибыль			*65,26*	*131*
48	48	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	41,250	1638,82	67601
			Накладные расходы			*236,44*	*9753*
			Сметная прибыль			*121,39*	*5008*
			Раздел: Фасад				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	67,000	307,93	20632
			Накладные расходы			*94,60*	*6338*
			Сметная прибыль			*22,81*	*1528*
50	50	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	436,800	619,46	270578
			Накладные расходы			*86,04*	*37582*
			Сметная прибыль			*45,89*	*20043*
			Раздел: Полы				
51	51	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	203,000	2688,22	545709
			Накладные расходы			*279,43*	*56724*
			Сметная прибыль			*199,13*	*40423*
52	52	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	199,000	344,73	68601
			Накладные расходы			*63,36*	*12609*
			Сметная прибыль			*25,54*	*5082*
53	53	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	33,000	3908,46	128979
			Накладные расходы			*568,29*	*18754*
			Сметная прибыль			*289,52*	*9554*
54	54	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	47,400	668,84	31703
			Накладные расходы			*155,11*	*7352*
			Сметная прибыль			*49,54*	*2348*
55	55	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	8,200	181,01	1484
			Накладные расходы			*62,83*	*515*
			Сметная прибыль			*13,41*	*110*
56	56	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	203,000	2688,22	545709
			Накладные расходы			*279,43*	*56724*
			Сметная прибыль			*199,13*	*40423*
57	57	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	199,000	344,73	68601
			Накладные расходы			*63,36*	*12609*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25,54*	*5082*
58	58	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	42,200	4021,54	169709
			Накладные расходы			*707,87*	*29872*
			Сметная прибыль			*297,89*	*12571*
59	59	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	47,400	668,84	31703
			Накладные расходы			*155,11*	*7352*
			Сметная прибыль			*49,54*	*2348*
			Раздел: Ограждение их хромированной трубы				
60	60	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	16,800	2436,88	40940
			Накладные расходы			*874,77*	*14696*
			Сметная прибыль			*180,51*	*3033*
61	61	ПЛ	Ограждение из хромированной трубы с тройным заполнением	м	16,800	10988,52	184607
			Накладные расходы			*353,56*	*5940*
			Сметная прибыль			*813,96*	*13675*
			Раздел: Внутреннее газоснабжение				
62	62	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	85,000	665,49	56566
			Накладные расходы			*242,10*	*20579*
			Сметная прибыль			*49,30*	*4190*
63	63	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	8,000	15131,65	121053
			Накладные расходы			*2580,23*	*20642*
			Сметная прибыль			*1120,86*	*8967*
64	64	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,900	1072,93	7403
			Накладные расходы			*340,12*	*2347*
			Сметная прибыль			*79,48*	*548*
			Раздел: Электроснабжение				
65	65	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6390,94	6391
			Накладные расходы			*1126,74*	*1127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*473,40*	*473*
66	66	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1424,18	1424
			Накладные расходы			*415,03*	*415*
			Сметная прибыль			*105,49*	*105*
67	67	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,000	51357,39	51357
			Накладные расходы			*1652,43*	*1652*
			Сметная прибыль			*3804,25*	*3804*
68	68	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,000	721,10	3606
			Накладные расходы			*107,42*	*537*
			Сметная прибыль			*53,41*	*267*
69	69	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	83128,77	416
			Накладные расходы			*2674,67*	*13*
			Сметная прибыль			*6157,69*	*31*
70	70	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3,000	605,90	1818
			Накладные расходы			*169,51*	*509*
			Сметная прибыль			*44,88*	*135*
71	71	23-070501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3,000	22214,62	66644
			Накладные расходы			*714,76*	*2144*
			Сметная прибыль			*1645,53*	*4937*
72	72	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	469,28	4224
			Накладные расходы			*15,10*	*136*
			Сметная прибыль			*34,76*	*313*
73	73	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	3343,54	10031
			Накладные расходы			*107,58*	*323*
			Сметная прибыль			*247,67*	*743*
74	74	24-040207-2503 РСНБ РК 2015	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,050	1093,32	55
			Накладные расходы			*35,18*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***80,99***	***4***
75	**75**	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,000**	**605,90**	**1212**
			Накладные расходы			***169,51***	***339***
			Сметная прибыль			***44,88***	***90***
76	**76**	**23-070501-0902 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**2,000**	**22214,62**	**44429**
			Накладные расходы			***714,76***	***1430***
			Сметная прибыль			***1645,53***	***3291***
77	**77**	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**4,000**	**605,90**	**2424**
			Накладные расходы			***169,51***	***678***
			Сметная прибыль			***44,88***	***180***
78	**78**	**23-070501-0902 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**4,000**	**22214,62**	**88858**
			Накладные расходы			***714,76***	***2859***
			Сметная прибыль			***1645,53***	***6582***
79	**79**	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**4,000**	**605,90**	**2424**
			Накладные расходы			***169,51***	***678***
			Сметная прибыль			***44,88***	***180***
80	**80**	**23-070501-0902 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**4,000**	**22214,62**	**88858**
			Накладные расходы			***714,76***	***2859***
			Сметная прибыль			***1645,53***	***6582***
81	**81**	**23-070204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,000**	**486,40**	**1946**
			Накладные расходы			***15,65***	***63***
			Сметная прибыль			***36,03***	***144***
82	**82**	**13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**21,000**	**775,19**	**16279**
			Накладные расходы			***228,72***	***4803***
			Сметная прибыль			***57,42***	***1206***
83	**83**	**23-070219-0103 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**21,000**	**168,93**	**3547**
			Накладные расходы			***5,44***	***114***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,51*	*263*
84	84	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	36,000	1584,27	57034
			Накладные расходы			*373,93*	*13461*
			Сметная прибыль			*117,35*	*4225*
85	85	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	15,000	1039,70	15595
			Накладные расходы			*33,45*	*502*
			Сметная прибыль			*77,01*	*1155*
86	86	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	21,000	1039,70	21834
			Накладные расходы			*33,45*	*702*
			Сметная прибыль			*77,01*	*1617*
87	87	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	61,000	550,80	33599
			Накладные расходы			*158,72*	*9682*
			Сметная прибыль			*40,80*	*2489*
88	88	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	61,000	576,08	35141
			Накладные расходы			*18,54*	*1131*
			Сметная прибыль			*42,67*	*2603*
89	89	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	39,000	550,80	21481
			Накладные расходы			*158,72*	*6190*
			Сметная прибыль			*40,80*	*1591*
90	90	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	39,000	576,08	22467
			Накладные расходы			*18,54*	*723*
			Сметная прибыль			*42,67*	*1664*
91	91	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27,000	464,27	12535
			Накладные расходы			*135,25*	*3652*
			Сметная прибыль			*34,39*	*929*
92	92	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27,000	224,95	6074

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***7,24***	***195***
			Сметная прибыль			***16,66***	***450***
93	**93**	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**15,000**	**464,27**	**6964**
			Накладные расходы			***135,25***	***2029***
			Сметная прибыль			***34,39***	***516***
94	**94**	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**15,000**	**256,92**	**3854**
			Накладные расходы			***8,27***	***124***
			Сметная прибыль			***19,03***	***285***
95	**95**	**13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**13,000**	**1026,77**	**13348**
			Накладные расходы			***298,67***	***3883***
			Сметная прибыль			***76,06***	***989***
96	**96**	**23-070218-1101 РСНБ РК 2015**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**13,000**	**788,77**	**10254**
			Накладные расходы			***25,38***	***330***
			Сметная прибыль			***58,43***	***760***
97	**97**	**23-070202-0703 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**142,000**	**27,41**	**3893**
			Накладные расходы			***0,88***	***125***
			Сметная прибыль			***2,03***	***288***
98	**98**	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16**	**шт.**	**74,000**	**41,43**	**3066**
			Накладные расходы			***1,33***	***99***
			Сметная прибыль			***3,07***	***227***
99	**99**	**21-130207-0405 РСНБ РК 2015**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм**	**10 шт.**	**3,564**	**81,57**	**291**
			Накладные расходы			***2,62***	***9***
			Сметная прибыль			***6,04***	***22***
100	**100**	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**8,000**	**2652,78**	**21222**
			Накладные расходы			***670,69***	***5365***
			Сметная прибыль			***196,50***	***1572***
101	**101**	**23-070101-0327 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,000**	**1349,68**	**5399**
			Накладные расходы			***43,43***	***174***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***99,98***	***400***
102	**102**	**23-070101-0702 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,000**	**1242,74**	**4971**
			Накладные расходы			***39,99***	***160***
			Сметная прибыль			***92,05***	***368***
103	**103**	**23-070104-0401 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт**	**шт.**	**8,000**	**331,03**	**2648**
			Накладные расходы			***10,65***	***85***
			Сметная прибыль			***24,52***	***196***
104	**104**	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1716,13**	**1716**
			Накладные расходы			***487,59***	***488***
			Сметная прибыль			***127,12***	***127***
105	**105**	**23-070203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,000**	**7635,53**	**7636**
			Накладные расходы			***245,67***	***246***
			Сметная прибыль			***565,59***	***566***
106	**106**	**13-080305-0107 РСНБ РК 2015**	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4,000**	**464,27**	**1857**
			Накладные расходы			***135,25***	***541***
			Сметная прибыль			***34,39***	***138***
107	**107**	**23-070206-0101 РСНБ РК 2015**	**Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК**	**шт.**	**4,000**	**2627,28**	**10509**
			Накладные расходы			***84,53***	***338***
			Сметная прибыль			***194,61***	***778***
108	**108**	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**6,000**	**464,27**	**2786**
			Накладные расходы			***135,25***	***812***
			Сметная прибыль			***34,39***	***206***
109	**109**	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6,000**	**224,95**	**1350**
			Накладные расходы			***7,24***	***43***
			Сметная прибыль			***16,66***	***100***
110	**110**	**23-070202-0703 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**10,000**	**27,41**	**274**
			Накладные расходы			***0,88***	***9***
			Сметная прибыль			***2,03***	***20***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	111	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	13,000	41,43	539
			Накладные расходы			1,33	17
			Сметная прибыль			3,07	40
112	112	13-100701-0205 РСНБ РК 2015	Монтаж датчика движения	шт.	4,000	1535,27	6141
			Накладные расходы			430,06	1720
			Сметная прибыль			113,72	455
113	113	23-080306-0701 РСНБ РК 2015	Датчик движения	шт.	4,000	4840,34	19361
			Накладные расходы			155,74	623
			Сметная прибыль			358,54	1434
114	114	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж боксов	шт.	1,000	6390,94	6391
			Накладные расходы			1126,74	1127
			Сметная прибыль			473,40	473
115	115	23-061701-0701 РСНБ РК 2015	Бокс пластиковый	шт.	1,000	19269,58	19270
			Накладные расходы			620,00	620
			Сметная прибыль			1427,38	1427
116	116	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2529,88	2530
			Накладные расходы			478,20	478
			Сметная прибыль			187,40	187
117	117	23-070204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	978,28	978
			Накладные расходы			31,48	31
			Сметная прибыль			72,47	72
118	118	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления изоляции кабеля пятижельного	измерение	2,000	4395,21	8790
			Накладные расходы			1075,53	2151
			Сметная прибыль			325,57	651
119	119	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления изоляции кабеля трехжильного	измерение	51,000	4395,21	224156
			Накладные расходы			1075,53	54852
			Сметная прибыль			325,57	16604
120	120	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления заземляющего устройства	измерение	1,000	4395,21	4395
			Накладные расходы			1075,53	1076

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*325,57*	*326*
			Раздел: Водопровод и канализация				
121	121	23-041013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	13,000	900,59	11708
			Накладные расходы			*28,98*	*377*
			Сметная прибыль			*66,71*	*867*
122	122	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	13,000	2843,43	36965
			Накладные расходы			*91,49*	*1189*
			Сметная прибыль			*210,62*	*2738*
123	123	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	13,000	1182,50	15372
			Накладные расходы			*38,05*	*495*
			Сметная прибыль			*87,59*	*1139*
124	124	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35,000	104,39	3654
			Накладные расходы			*37,64*	*1317*
			Сметная прибыль			*7,73*	*271*
125	125	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	13,000	1182,50	15372
			Накладные расходы			*38,05*	*495*
			Сметная прибыль			*87,59*	*1139*
126	126	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	13,000	1211,27	15747
			Накладные расходы			*435,39*	*5660*
			Сметная прибыль			*89,72*	*1166*
127	127	23-030102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	13,000	2669,74	34707
			Накладные расходы			*85,90*	*1117*
			Сметная прибыль			*197,76*	*2571*
			Раздел: Санитарно-техническое оборудование				
128	128	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	13,000	3030,31	39394
			Накладные расходы			*995,39*	*12940*
			Сметная прибыль			*224,47*	*2918*
129	129	23-030102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	13,000	4267,86	55482
			Накладные расходы			*137,32*	*1785*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*316,14*	*4110*
			Раздел: Канализация К3				
130	130	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	24471,04	24471
			Накладные расходы			*8166,37*	*8166*
			Сметная прибыль			*1812,67*	*1813*
131	131	51-020106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 7 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2,000	42553,24	85106
			Накладные расходы			*1369,15*	*2738*
			Сметная прибыль			*3152,09*	*6304*
132	132	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2774,80	5550
			Накладные расходы			*885,83*	*1772*
			Сметная прибыль			*205,54*	*411*
133	133	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	5899,85	5900
			Накладные расходы			*189,83*	*190*
			Сметная прибыль			*437,03*	*437*
134	134	23-041001-0803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	5511,29	5511
			Накладные расходы			*177,33*	*177*
			Сметная прибыль			*408,24*	*408*
135	135	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	770,33	1541
			Накладные расходы			*24,79*	*50*
			Сметная прибыль			*57,06*	*114*
136	136	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	1796,35	5389
			Накладные расходы			*381,78*	*1145*
			Сметная прибыль			*133,06*	*399*
137	137	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,000	104,39	313
			Накладные расходы			*37,64*	*113*
			Сметная прибыль			*7,73*	*23*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138	138	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1092441,52	3277
			Накладные расходы			*150900,52*	*453*
			Сметная прибыль			*80921,59*	*243*
139	139	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1377,37	1377
			Накладные расходы			*388,46*	*388*
			Сметная прибыль			*102,03*	*102*
140	140	23-020601-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,000	3715,20	3715
			Накладные расходы			*119,54*	*120*
			Сметная прибыль			*275,20*	*275*
141	141	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,000	5545,94	11092
			Накладные расходы			*446,11*	*892*
			Сметная прибыль			*410,81*	*822*
			Раздел: Вентиляция				
142	142	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	6,000	6727,14	40363
			Накладные расходы			*2418,59*	*14512*
			Сметная прибыль			*498,31*	*2990*
143	143	23-050403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, QMAX 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	6,000	20816,29	124898
			Накладные расходы			*669,76*	*4019*
			Сметная прибыль			*1541,95*	*9252*
144	144	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,215	5198,81	6317
			Накладные расходы			*1008,34*	*1225*
			Сметная прибыль			*385,10*	*468*
145	145	23-020101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	2051,75	12310
			Накладные расходы			*66,02*	*396*
			Сметная прибыль			*151,98*	*912*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	146	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,009	26847,13	242
			Накладные расходы			*8538,31*	*77*
			Сметная прибыль			*1988,68*	*18*
147	147	21-110202-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,011	9865,90	110
			Накладные расходы			*317,44*	*4*
			Сметная прибыль			*730,81*	*8*
148	148	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,000	571,77	572
			Накладные расходы			*18,40*	*18*
			Сметная прибыль			*42,35*	*42*
149	149	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,150	4898,54	84010
			Накладные расходы			*926,54*	*15890*
			Сметная прибыль			*362,86*	*6223*
150	150	23-020101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,000	7164,16	50149
			Накладные расходы			*230,51*	*1614*
			Сметная прибыль			*530,68*	*3715*
151	151	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,322	26847,13	8656
			Накладные расходы			*8538,31*	*2753*
			Сметная прибыль			*1988,68*	*641*
152	152	21-110203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,400	9865,90	3944
			Накладные расходы			*317,44*	*127*
			Сметная прибыль			*730,81*	*292*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
153	153	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,000	571,77	1715
			Накладные расходы			*18,40*	*55*
			Сметная прибыль			*42,35*	*127*
154	154	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7,000	3215,45	22508
			Накладные расходы			*701,94*	*4914*
			Сметная прибыль			*238,18*	*1667*
			Раздел: Кабельная линия 0,4 кВ от опоры n3 до ВРУ жилого дома				
155	155	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления изоляции кабеля (4 жилы)	измерение	1,000	4395,21	4395
			Накладные расходы			*1075,53*	*1076*
			Сметная прибыль			*325,57*	*326*
			Раздел: Кабельная линия 0,4 кВ от опоры n3 до ЩР котельной				
156	156	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления изоляции кабеля (4 жилы)	измерение	1,000	4395,21	4395
			Накладные расходы			*1075,53*	*1076*
			Сметная прибыль			*325,57*	*326*
			Раздел: Кабельная линия 0,22 кВ наружнего освещения				
157	157	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления изоляции кабеля (3 жилы)	измерение	1,000	4395,21	4395
			Накладные расходы			*1075,53*	*1076*
			Сметная прибыль			*325,57*	*326*
			Раздел: Опоры наружнего освещения				
158	158	23-070103-0905 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НТУ 06-200-004 ГОСТ 8045-82	шт.	2,000	7973,40	15947
			Накладные расходы			*256,54*	*513*
			Сметная прибыль			*590,62*	*1181*
159	159	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	2,000	331,03	662
			Накладные расходы			*10,65*	*21*
			Сметная прибыль			*24,52*	*49*
			Раздел: электрообоурдованеи котельной на вводе				
160	160	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6390,94	6391
			Накладные расходы			*1126,74*	*1127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*473,40*	*473*
161	161	23-070201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6271,14	6271
			Накладные расходы			*201,77*	*202*
			Сметная прибыль			*464,53*	*465*
162	162	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1424,18	1424
			Накладные расходы			*415,03*	*415*
			Сметная прибыль			*105,49*	*105*
163	163	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,000	51357,39	51357
			Накладные расходы			*1652,43*	*1652*
			Сметная прибыль			*3804,25*	*3804*
164	164	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2529,88	2530
			Накладные расходы			*478,20*	*478*
			Сметная прибыль			*187,40*	*187*
165	165	23-070204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6782,30	6782
			Накладные расходы			*218,22*	*218*
			Сметная прибыль			*502,39*	*502*
166	166	13-080305-0107 РСНБ РК 2015	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	464,27	464
			Накладные расходы			*135,25*	*135*
			Сметная прибыль			*34,39*	*34*
167	167	23-070206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1,000	2627,28	2627
			Накладные расходы			*84,53*	*85*
			Сметная прибыль			*194,61*	*195*
			Раздел: Контур защитного заземления				
168	168	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2943,00	11772
			Накладные расходы			*382,25*	*1529*
			Сметная прибыль			*218,00*	*872*
169	169	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	15,000	409,20	6138
			Накладные расходы			*77,20*	*1158*
			Сметная прибыль			*30,31*	*455*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Испытания и электроизмерения				
170	170	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления изоляции кабеля пятижильного	измерение	1,000	4395,21	4395
			Накладные расходы			*1075,53*	*1076*
			Сметная прибыль			*325,57*	*326*
171	171	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления изоляции кабеля четырехжильного	измерение	2,000	4395,21	8790
			Накладные расходы			*1075,53*	*2151*
			Сметная прибыль			*325,57*	*651*
172	172	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления изоляции кабеля трехжильного	измерение	1,000	4395,21	4395
			Накладные расходы			*1075,53*	*1076*
			Сметная прибыль			*325,57*	*326*
173	173	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Измерение сопротивления заземляющего устройства	измерение	3,000	4395,21	13186
			Накладные расходы			*1075,53*	*3227*
			Сметная прибыль			*325,57*	*977*
			Раздел: Наружные сети водопровода				
174	174	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	21650,98	21651
			Накладные расходы			*5286,20*	*5286*
			Сметная прибыль			*1603,78*	*1604*
175	175	23-030301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1,000	16203,77	16204
			Накладные расходы			*521,36*	*521*
			Сметная прибыль			*1200,28*	*1200*
176	176	23-041013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	2070,51	2071
			Накладные расходы			*66,62*	*67*
			Сметная прибыль			*153,37*	*153*
177	177	23-040502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1277,59	1278
			Накладные расходы			*41,11*	*41*
			Сметная прибыль			*94,64*	*95*
178	178	23-040502-0602 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	1635,51	4907
			Накладные расходы			*52,62*	*158*
			Сметная прибыль			*121,15*	*363*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
179	179	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	2,000	480,42	961
			Накладные расходы			15,46	31
			Сметная прибыль			35,59	71
180	180	23-020101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	159,06	318
			Накладные расходы			5,12	10
			Сметная прибыль			11,78	24
181	181	23-020101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	550,43	1101
			Накладные расходы			17,71	35
			Сметная прибыль			40,77	82
182	182	23-020101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	6,000	209,13	1255
			Накладные расходы			6,73	40
			Сметная прибыль			15,49	93
183	183	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2746,72	2747
			Накладные расходы			879,26	879
			Сметная прибыль			203,46	203
184	184	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	377,44	377
			Накладные расходы			12,14	12
			Сметная прибыль			27,96	28
185	185	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1030867,75	1330
			Накладные расходы			305878,45	395
			Сметная прибыль			76360,57	99
186	186	23-020101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	318,16	318
			Накладные расходы			10,24	10
			Сметная прибыль			23,57	24

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
187	187	23-020101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	504,85	505
			Накладные расходы			*16,24*	*16*
			Сметная прибыль			*37,40*	*37*
188	188	23-020101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	6,000	76,54	459
			Накладные расходы			*2,46*	*15*
			Сметная прибыль			*5,67*	*34*
189	189	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1,000	903,30	903
			Накладные расходы			*338,35*	*338*
			Сметная прибыль			*66,91*	*67*
190	190	24-010107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,010	117890,77	1179
			Накладные расходы			*3793,14*	*38*
			Сметная прибыль			*8732,65*	*87*
191	191	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	46,000	621,94	28609
			Накладные расходы			*145,73*	*6703*
			Сметная прибыль			*46,07*	*2119*
192	192	21-110403-0503 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	50,600	870,62	44054
			Накладные расходы			*28,01*	*1417*
			Сметная прибыль			*64,49*	*3263*
193	193	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	6956,97	6957
			Накладные расходы			*1864,39*	*1864*
			Сметная прибыль			*515,33*	*515*
			Раздел: Наружнее газоснабжение				
194	194	11-240202-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	10473,85	10474
			Накладные расходы			*3493,41*	*3493*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***775,84***	***776***
195	**195**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,080**	**1072,93**	**8669**
			Накладные расходы			***340,12***	***2748***
			Сметная прибыль			***79,48***	***642***
196	**196**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,650**	**1072,93**	**15718**
			Накладные расходы			***340,12***	***4983***
			Сметная прибыль			***79,48***	***1164***
197	**197**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**3,000**	**15131,65**	**45395**
			Накладные расходы			***2580,23***	***7741***
			Сметная прибыль			***1120,86***	***3363***
198	**198**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**15,000**	**3520,44**	**52807**
			Накладные расходы			***1137,31***	***17060***
			Сметная прибыль			***260,77***	***3912***
199	**199**	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,000**	**13912,52**	**13913**
			Накладные расходы			***5175,91***	***5176***
			Сметная прибыль			***1030,56***	***1031***
200	**200**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Калитка**	**т**	**0,025**	**340706,71**	**8586**
			Накладные расходы			***10962,25***	***276***
			Сметная прибыль			***25237,53***	***636***
201	**201**	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,400**	**12969,18**	**57064**
			Накладные расходы			***417,28***	***1836***
			Сметная прибыль			***960,68***	***4227***
202	**202**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**21,000**	**520,68**	**10934**
			Накладные расходы			***73,70***	***1548***
			Сметная прибыль			***38,57***	***810***
203	**203**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 32х32х4мм. Монтаж оборудования**	**м**	**5,000**	**520,68**	**2603**
			Накладные расходы			***73,70***	***368***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*38,57*	*193*
204	204	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,021	1072,93	19336
			Накладные расходы			*340,12*	*6129*
			Сметная прибыль			*79,48*	*1432*
			Раздел: Генплан				
205	205	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,034	431841,00	14795
			Накладные расходы			*112698,10*	*3861*
			Сметная прибыль			*31988,22*	*1096*
206	206	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,994	1072,93	1066
			Накладные расходы			*340,12*	*338*
			Сметная прибыль			*79,48*	*79*
207	207	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,062	82925,58	5141
			Накладные расходы			*13855,45*	*859*
			Сметная прибыль			*6142,64*	*381*
208	208	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,015	431841,00	6452
			Накладные расходы			*112698,10*	*1684*
			Сметная прибыль			*31988,22*	*478*
209	209	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,433	1072,93	465
			Накладные расходы			*340,12*	*147*
			Сметная прибыль			*79,48*	*34*
210	210	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,060	17623,76	1057
			Накладные расходы			*1146,93*	*69*
			Сметная прибыль			*1305,46*	*78*
211	211	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,000	1072,93	1073
			Накладные расходы			*340,12*	*340*
			Сметная прибыль			*79,48*	*79*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
212	212	23-080307-0107 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 ВЗБ/ВЗК	шт.	1,000	21516,67	21517
			Накладные расходы			*692,30*	*692*
			Сметная прибыль			*1593,83*	*1594*
213	213	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1,000	1483,93	1484
			Накладные расходы			*386,27*	*386*
			Сметная прибыль			*109,92*	*110*
			Раздел: Ограждение				
214	214	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,100	14753,86	16229
			Накладные расходы			*474,71*	*522*
			Сметная прибыль			*1092,88*	*1202*
215	215	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,690	1072,93	20053
			Накладные расходы			*340,12*	*6357*
			Сметная прибыль			*79,48*	*1485*
216	216	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	13912,52	13913
			Накладные расходы			*5175,91*	*5176*
			Сметная прибыль			*1030,56*	*1031*
217	217	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,360	12969,18	4669
			Накладные расходы			*417,28*	*150*
			Сметная прибыль			*960,68*	*346*
218	218	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,759	1072,93	6179
			Накладные расходы			*340,12*	*1959*
			Сметная прибыль			*79,48*	*458*
219	219	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,330	1072,93	3573
			Накладные расходы			*340,12*	*1133*
			Сметная прибыль			*79,48*	*265*
			Раздел: ГП				
220	220	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,593	33533,24	53418

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1078,93*	*1719*
			Сметная прибыль			*2483,94*	*3957*
221	**221**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,158**	**33533,24**	**38831**
			Накладные расходы			*1078,93*	*1249*
			Сметная прибыль			*2483,94*	*2876*
			Раздел: Площадка для контейнера				
222	**222**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**10,700**	**340,80**	**3647**
			Накладные расходы			*49,85*	*533*
			Сметная прибыль			*25,24*	*270*
223	**223**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,000**	**17623,76**	**35248**
			Накладные расходы			*1146,93*	*2294*
			Сметная прибыль			*1305,46*	*2611*
224	**224**	**11-150402-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**32,400**	**96,06**	**3112**
			Накладные расходы			*29,59*	*959*
			Сметная прибыль			*7,12*	*231*
			ИТОГО:				**6092790,83**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**779470**
			Сметная прибыль				**471551**
			Итого с временными		**0,72 %**	**43320,43**	**6136111,26**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,836 %**	**111262,47**	**6247373,73**
			Итого с НДС		**12 %**	**749684,85**	**6992578,58**

Заказчик

ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"

(наименование организации)

Руководитель Нурпеисов А.Е.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор

ТОО УКС

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "СенімҚұрылысСервис"

(наименование организации)

Начальник участка Сарсенбаев М.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			95	24.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)	82 021 984,00	2 115 343,75							253 841,25	2 369 185,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										2 369 185,00

Руководитель

ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" М.П. _____ (подпись) **Нурпеисов А.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. _____ (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района" Алматинская область с.Узынагаш ул.Абая 56, 8 72770 21635**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СенімҚұрылысСервис" г.Алматы ул.Розыбакиева 289/1 кв.64 8 7273 3385560**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция аварийного здания (аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул.Суюнбая 16 с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 95** от 24**.10.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.04.2017	01.04.2017	12.04.2017

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2017г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Опоры наружнего освещения				
1	1	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,338	3354,06	7842
			Накладные расходы			*1221,45*	*2856*
			Сметная прибыль			*248,45*	*581*
2	2	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,638	1713,37	2807
			Накладные расходы			*623,96*	*1022*
			Сметная прибыль			*126,92*	*208*
3	3	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,360	24977,03	8992
			Накладные расходы			*2867,98*	*1032*
			Сметная прибыль			*1850,15*	*666*
4	4	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	663,69	133

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***21,35***	***4***
			Сметная прибыль			***49,16***	***10***
5	**5**	**11-330303-0402 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**	**т**	**0,064**	**16011,65**	**1028**
			Накладные расходы			***3350,67***	***215***
			Сметная прибыль			***1186,05***	***76***
6	**6**	**13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**4,000**	**415,23**	**1661**
			Накладные расходы			***90,94***	***364***
			Сметная прибыль			***30,76***	***123***
7	**7**	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**4,000**	**125,68**	**503**
			Накладные расходы			***4,04***	***16***
			Сметная прибыль			***9,31***	***37***
8	**8**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4,000**	**295,91**	**1184**
			Накладные расходы			***63,98***	***256***
			Сметная прибыль			***21,92***	***88***
9	**9**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**4,000**	**721,10**	**2884**
			Накладные расходы			***107,42***	***430***
			Сметная прибыль			***53,41***	***214***
10	**10**	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,008**	**112142,40**	**897**
			Накладные расходы			***3608,19***	***29***
			Сметная прибыль			***8306,84***	***66***
11	**11**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**2,000**	**6037,57**	**12075**
			Накладные расходы			***1732,71***	***3465***
			Сметная прибыль			***447,23***	***894***
12	**12**	**13-080303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,000**	**4351,54**	**8703**
			Накладные расходы			***924,01***	***1848***
			Сметная прибыль			***322,34***	***645***
13	**13**	**24-040207-3972 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**277,33**	**555**
			Накладные расходы			***8,92***	***18***
			Сметная прибыль			***20,54***	***41***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2943,00	5886
			Накладные расходы			*382,25*	*764*
			Сметная прибыль			*218,00*	*436*
15	15	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	2,000	409,20	818
			Накладные расходы			*77,20*	*154*
			Сметная прибыль			*30,31*	*61*
			Раздел: Бензиновый генератор				
16	16	13-080201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	37250,39	37250
			Накладные расходы			*6476,59*	*6477*
			Сметная прибыль			*2759,29*	*2759*
17	17	23-061703-0225 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,000	6667,25	6667
			Накладные расходы			*214,52*	*215*
			Сметная прибыль			*493,87*	*494*
18	18	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12,000	721,10	8653
			Накладные расходы			*107,42*	*1289*
			Сметная прибыль			*53,41*	*641*
19	19	23-060113-0220 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с ПВХ изоляцией КГВВ 5х4-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,012	571674,94	6860
			Накладные расходы			*18393,66*	*221*
			Сметная прибыль			*42346,29*	*508*
20	20	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12,000	721,10	8653
			Накладные расходы			*107,42*	*1289*
			Сметная прибыль			*53,41*	*641*
21	21	23-060902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,012	240735,19	2889
			Накладные расходы			*7745,66*	*93*
			Сметная прибыль			*17832,24*	*214*
22	22		Бензиновый генератор 3фаз., 0,4кВ, ном. мощность 5,0 Квт, двигатель SPE390 OHV электрический стартер, рама на колесах FIRMAN SPG6500TE2	шт	1,000	210619,09	210619
			Накладные расходы			*6776,68*	*6777*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15601,41*	*15601*
23	23	13-131201-0101 РСНБ РК 2015	Генератор. Монтаж оборудования	т	1,000	213771,72	213772
			Накладные расходы			*54758,93*	*54759*
			Сметная прибыль			*15834,94*	*15835*
			Раздел: Генплан				
24	24	11-270403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	140,900	773,54	108992
			Накладные расходы			*82,34*	*11602*
			Сметная прибыль			*57,30*	*8073*
25	25	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	140,900	1276,73	179891
			Накладные расходы			*72,34*	*10193*
			Сметная прибыль			*94,57*	*13325*
26	26	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	281,800	141,82	39966
			Накладные расходы			*4,61*	*1300*
			Сметная прибыль			*10,51*	*2960*
27	27	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	140,900	1497,01	210929
			Накладные расходы			*79,47*	*11197*
			Сметная прибыль			*110,89*	*15624*
28	28	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,180	3095,46	19130
			Накладные расходы			*264,89*	*1637*
			Сметная прибыль			*229,29*	*1417*
29	29	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	51,500	1497,01	77096
			Накладные расходы			*79,47*	*4093*
			Сметная прибыль			*110,89*	*5711*
30	30	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	461,900	1497,01	691470
			Накладные расходы			*79,47*	*36707*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*110,89*	*51220*
31	**31**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**35,400**	**1967,34**	**69644**
			Накладные расходы			*414,74*	*14682*
			Сметная прибыль			*145,73*	*5159*
32	**32**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**57,900**	**1967,34**	**113909**
			Накладные расходы			*414,74*	*24013*
			Сметная прибыль			*145,73*	*8438*
			ИТОГО:				**2062357**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**199018**
			Сметная прибыль				**152767**
			Итого с временными		**0,72 %**	**14849,00**	**2077206**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,836 %**	**38138,00**	**2115344**
			Итого с НДС		**12 %**	**253841,00**	**2369185**

Заказчик
ГУ "Аппарат Акима Жамбылского района"
(наименование организации)
Руководитель Нурпеисов А.Е.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик
ТОО "СенімҚұрылысСервис"
(наименование организации)
Начальник участка Сарсенбаев М.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор
ТОО УКС
(наименование организации)
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)