А К Т

приемки законченного объекта в эксплуатацию

На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с. Сарыозек», 0-4 км. Кербулакского района.

Комиссия действующая на основании приказа №101/2 от «29» июня 2011 г в составе:

Председателя комиссии :

Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Манапов К.Т.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Керимкулов С.С.

Члены комиссии:

Начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД — Самуратов С.З

Заместитель Акима Кербулакского района — - Исабеков Б.С

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Кербулакского района — Акбасов Б.Е

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно-технического отдела — - Битаев А.Д.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» — - Кауыспеков О.

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по среднему ремонту автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Сарыозек», 0-4 км Кербулакского района период с «18» апреля 2011года по «31» июля 2011года

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурально-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

1)Строительство осуществлялось на основании: договора № 102 от «18» апреля 2011г на проведение среднего ремонта автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Сарыозек», км0-4 Кербулакского района, строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «18» апреля 2011г; окончание работ: «31» июля 2011г.

2)Имеющиеся мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией_____ не препятствуют нормальной эксплуатации.

3)Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Сарыозек», км0-4 Кербулакского района Алматинской области 22 100 505 тенге. Стоимость работ по договору №102 от «18» апреля 2011 года 19 657 631 тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объекта: средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Сарыозек», км0-4 Кербулакского района Алматинской области

Акт составлен в 5-ти экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области,

ЖКХ и УПТ и АД Кербулакского района,

УДП ДВД Алматинской области,

ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии
Начальник ГУ «Управления
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог»
Алматинской области _____ Манапов К.Т.

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель начальник ГУ «Управления
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог»
Алматинской области _____Керимкулов С.С

Члены комиссии:
Начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД _____Самуратов С.З

Заместитель Акима Кербулакского район _____ Исабеков Б.С

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Кербулакского района _____ Акбасов Б.Е

УДП ДВД Алматинской области инспектор
дорожно технического отдела _____ Битаев А.Д.

Генеральный директор ТОО
Фирма «Талдыкорган жолдары» _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за май 2011 года
Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен подъезд к с.Сарыозек", км 0-4 Кербулакского района

Договор №102 от "18" 04. 2011 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	2635,216			2635,216
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г.	5141,307			5141,307
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			102,826	102,826
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	5141,307		102,826	5244,133
		Итого:	5141,307		102,826	5244,133
		НДС (12%)			629,296	629,296
		Стоимость строительства:	5141,307		732,122	5873,429

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____О.Кауыспеков

М.П.

Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Алматы-Оскемен подъезд к с.Сарыозек", км 0-4

Договор № 102 от 18.04.2011

Акт №1

выполненных работ за май 2011г

Средний ремонт а/д "Алматы-Оскемен подъезд к с.Сарыозек", км 0-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1,326	40165,51	407,51	53259	540	298	0,696	1
		т		–	169,13	–	224	133	0,696	1
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	425,51	5524,23	180,1	2350621	76635	104120	0,6552	279
		т смеси		116,64	67,34	49632	28654	133	0,23868	102
		Всего прямые затраты				**2403880**	**77175**			**280**
						49632	**28878**			**103**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2277073				

Накладные расходы, тенге	104418
- заработная плата, тенге	15663
- трудоемкость, чел-ч	52
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	150498
Всего	**2658796**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	26588
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	10635
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2696019**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**5141307**
- материалы, тенге	4342378
- сметная заработная плата, тенге	250572
Налог(2%)	102826
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5244133**
НДС(12%)	629296
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5 873 429**

Заказчик _____ К.Манапов

Подрядчик _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика _____ К. Байсаков

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2011 года
Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен подъезд к с.Сарыозек", км 0-4
Кербулакского района

Договор №102 от "18" 04. 2011 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	3952,824			3952,824
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г.	7711,959			7711,959
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			154,239	154,239
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	7711,959		154,239	7866,198
		Итого:	7711,959		154,239	7866,198
		НДС (12%)			943,944	943,944
		Стоимость строительства:	7711,959		1098,183	8810,142

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ Т.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ О.Кауыспеков

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен подъезд к с.Сарыозек" км 0-4.
Работы выполнены по смете: 2-5-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №102 от 18.04.2011г

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2011 г.

№	Шифр и № позиции порматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	1,6575	40165,51 0	407,51 169,13	66574 0	675 280	373 133	0,696 0,696	1 1
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	530,74	5524,23 116,64	180,1 67,34	2931930 61906	95586 35740	129869 133	0,6552 0,23868	348 127
3	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3; т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, м2	6076,945	96,31 4	7,9 1,95	585271 24308	48008 11850	48090 133	0,02532 0,00709	154 43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**3 583 775**	**144 270**	**178 331**		**503**
			Тенге			**86 213**	**47 870**			**171**
Накладные расходы -			Тенге			**178 331**				

Ненормирусмые и непредвиденные затраты -	Тенге			225 726				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 987 832				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			4 003 784				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%	Тенге			4 043 822				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	1,907			7 711 959				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%			7 866 198				
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			943 944				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				8 810 142				

Заказчик _____ К.Манапов

Представитель заказчика _____ К.Байсаков

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 года
Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен подъезд к с.Сарыозек", км 0-4
Кербулакского района

Договор №102 от "18" 04. 2011 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	2231,699			2231,699
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г.	4354,044			4354,044
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			87,081	87,081
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	4354,044		87,081	4441,125
		Итого:	4354,044		87,081	4441,125
		НДС (12%)			532,935	532,935
		Стоимость строительства:	4354,044		620,016	4974,060

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

С.Керимкулов

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

О.Каубеков

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен подъезд к с.Сарыозек" км 0-4.
Работы выполнены по смете: 2-5-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №102 от 18.04.2011г

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2011 г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3; т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, м2	16873,06	93,50	7,9	1577631	133297	133525	0,02532	427
				4	1,95	67492	32902	133	0,00709	120
4	Е27-15-3	Исправление профиля обочин с добавлением нового материала, м2	15300	52,71	18,45	806463	282285	189856	0,0309	473
				4,68	4,65	71604	71145	133	0,01692	259
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**2 384 094**	**415 582**	**323 381**		**900**
			Тенге			**139 096**	**104 047**			**379**
Накладные расходы -			Тенге			**323 381**				
Ненормирусмые и непредвиденные затраты -			Тенге			**162 448**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**2 869 923**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**2 881 403**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**2 910 217**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,907**			**5 550 065**				

Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**2%**			**5 661 067**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**			**679 328**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**6 340 395**				
Итого к оплате с учетом тендерной скидки с НДС				**4 974 060**				

Заказчик _____ К.Манапов

Представитель заказчика _____ Ж.Рахимов

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кенжебеков

Представитель ЖКХ
Кербулакского района _____ С.Акбасов