А К Т

приемки законченного объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган 28 . августа .2012

На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос Подъезд к с.Майтобе (Шокан)», 5-30 км. Кербулакского района.

Комиссия действующая на основании приказа №120 от «24» 08 2012 г в составе:

Председателя комиссии :

Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Керимкулов С.С.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Самуратов С.З.

Члены комиссии:

Главный специалист отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог УПТ и АД -Байсаков К.К.

Заместитель Акима Кербулакского района - Исабеков Б.С.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Кербулакского района Сотбеков М.К.

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно-технического отдела - Битаев А.Д.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» - Кауыспеков О.

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по среднему ремонту автомобильной дороги «Сарыозек-

Хоргос Подъезд к с.Майтобе (Шокан)», 5-30 км. Кербулакского района период с « » июня 2012 года по « » августа 2012года

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

1)Строительство осуществлялось на основании: договора №186 от «18» апреля 2012 г на проведение среднего ремонта автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос Подъезд к с.Майтобе (Шокан)», 5-30 км. Кербулакского района, строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «01» июня 2012 г; окончание работ: «31» августа 2012 г.

2)Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией_____нет_____не препятствуют нормальной эксплуатации

3) Стоимость работ по договору №186 от 18.04.2012 года 124 684 000 тенге. Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос Подъезд к с.Майтобе (Шокан)», 5-30 км. Кербулакского района Алматинской области 133 069 287 тенге.

.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объекта: средний ремонт автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос Подъезд к с.Майтобе (Шокан)», 5-30 км. Кербулакского района Алматинской области

Акт составлен в 3 экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области,

УДП ДВД Алматинской области,

ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии
Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Керимкулов С.С

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Самуратов С.З

Члены комиссии:
Главный специалист отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог УПТ и АД _____ Байсаков.К.К

Заместитель Акима Кербулакского район _____ Исабеков Б.С.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Кебулакского района _____ Сотбеков М.К.

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела _____ Битаев А.Д.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за май 2012 года
Средний ремонт а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)" км 5-30
Кербулакского района

Договор №186 от "18" апреля 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	22401,921			22401,921
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	46775,210			46775,210
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			935,504	935,504
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	46775,210		935,504	47710,714
		Итого:	46775,210		935,504	47710,714
		НДС (12%)			5725,286	5725,286
		Стоимость строительства:	46775,210		6660,790	53436,000

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

_____ С.Самуратов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ О.Каусбеков

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км 5-30.
Работы выполнены по смете: 1-1-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №186 от 18.04.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за май 2012г
Средний ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км 5-30.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	11,81	40165,51	407,51	474355	4813	2657	0,696	8
				0	169,13	0	1997	133	0,696	8
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	3783,67775	5524,23	180,1	20901906	681440	925841	0,6552	2479
				116,64	67,34	441328	254793	133	0,23868	903
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**21 376 261**	**686 253**	**928 498**		**2 487**
			Тенге			**441 328**	**256 790**			**911**
Накладные расходы -			Тенге			**928 498**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**1 338 286**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**23 643 044**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**23 737 616**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**23 974 992**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**46 775 210**				

Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**2%**			**47 710 714**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**			**5 725 286**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**53 436 000**				

Заказчик _____ С.Самуратов

Представитель заказчика _____

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за май 2012г.

Средний ремонт а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км5-30
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	19,5	11,81				11,81	7,69
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	6250	3783,67775				3783,67775	2466,32225
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	100000					0	100000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	150000					0	150000
	В денежном выражении	тг	124684000	53436000				53436000	71248000

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2012 года
Средний ремонт а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)" км 5-30
Кербулакского района

Договор №186 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	11200,960			11200,960
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	23387,605			23387,605
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			467,752	467,752
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	23387,605		467,752	23855,357
		Итого:	23387,605		467,752	23855,357
		НДС (12%)			2862,643	2862,643
		Стоимость строительства:	23387,605		3330,395	26718,000

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

С.Керимкулов

М.П

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

О.Каусыпеков

М.П.

К. Байсалиев

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за июнь 2012г.

Средний ремонт а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км5-30
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	19,5	11,81	4,02521			15,83521	3,66479
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	6250	3783,67775	1905			5688,67775	561,32225
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	100000					0	100000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	150000					0	150000
	В денежном выражении	тг	124 684 000	53 436 000	26 718 000			80 154 000	44 530 000

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за июль 2012 года
Средний ремонт а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)" км 5-30
Кербулакского района

Договор №186 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	11200,960			11200,960
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	23387,605			23387,605
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			467,752	467,752
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	23387,605		467,752	23855,357
		Итого:	23387,605		467,752	23855,357
		НДС (12%)			2862,643	2862,643
		Стоимость строительства:	23387,605		3330,395	26718,000

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

_____ С. Самуратов

М.П.

Представитель Заказчика _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ О.Кауыспеков

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автом дльных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

ФОРМА №2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км 5-30.
Работы выполнены по смете: 1-1-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №186 от 18.04.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июль 2012г
Средний ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км 5-30.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	3,66479	40165,51 0	407,51 169,13	147198 0	1493 620	824 133	0,696 0,696	3 3
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	561,32225	5524,23 116,64	180,1 67,34	3100873 65473	101094 37799	137352 133	0,6552 0,23868	368 134
3	Е27-15-3	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат м2 площади оснований	43 000	52,71 4,68	18,45 4,65	2266530 201240	793350 199950	533583 133	0,0309 0,01692	1329 728
4	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т.чп31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кзпр1=1.2;кзкс1=1.2;кзпм1=1.2 м2 покрытия	51 284	88,92 4	7,9 1,95	4560182 205136	405144 100004	405837 133	0,02532 0,00709	1299 364
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**10 074 784**	**1 301 082**	**1 077 596**		**2 998**
			Тенге			**471 849**	**338 373**			**1 228**
Накладные расходы -			Тенге			**1 077 596**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**669 143**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**11 821 522**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**11 868 808**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**11 987 496**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**23 387 605**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2**			**23 855 357**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12,0%**			**2 862 643**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**26 718 000**				

Заказчик С. Самуратов

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" О.Кауыспеков

Представитель заказчика

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за июль 2012г.

Средний ремонт а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км5-30
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	19,5	11,81	4,02521	3,66479		19,5	0
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	6250	3783,67775	1905	561,32225		6250	0
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	100000			43000		43000	57000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	150000			51284		51284	98716
	В денежном выражении	тг	124 684 000	53 436 000	26 718 000	26 718 000		106 872 000	17 812 000

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"_____Кауыспеков О.

акт выполненных работ за июль 2012г.

Средний ремонт а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км5-30
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.		Объем выполненных работ в 2012г
				Июль
1	Розлив вяжущих материалов	т		3,66479
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т		561,32225
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2		43000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2		51284

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог _____

Представитель отдела ЖКХ, ПТ и АД _____

Представитель заказчика _____

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за август 2012 года
Средний ремонт а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)" км 5-30
Кербулакского района

Договор №186 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	7467,307			7467,307
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	15591,737			15591,737
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			311,835	311,835
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	15591,737		311,835	15903,571
		Итого:	15591,737		311,835	15903,571
		НДС (12%)			1908,429	1908,429
		Стоимость строительства:	15591,737		2220,263	17812,000

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

_____ С.Самуратов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ О.Кауыслеков

М.П.

_____ К.Табысаков

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомоби[illegible]ых дорог Алматинской области"

ФОРМА №2

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км 5-30.

Работы выполнены по смете: 1-1-1 составленной в ценах 2001г.

Договор №186 от 18.04.2012г

АКТ №1

приемки выполненных работ за август 2012г

Средний ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км 5-30.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е27-15-3	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат м2 площади оснований	57 000	52,71 4,68	18,45 4,65	3004470 266760	1051650 265050	707307 133	0,0309 0,01692	1761 964
4	Е27-46-8	Одиночная повернастная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т,чп31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 м2 покрытия	98 716	88,92 4	7,9 1,95	8777782 394862	779852 192495	781185 133	0,02532 0,00709	2499 700
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**5 946 427**	**1 831 502**	**1 488 492**		**4 261**
			Тенге			**661 622**	**457 545**			**1 664**
Накладные расходы -			Тенге			**1 488 492**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**446 095**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**7 881 015**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**7 912 539**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**7 991 664**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**15 591 737**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**15 903 572**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**1 908 429**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**17 812 000**				

Заказчик С.Самуратов

Представитель заказчика

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" О.Кауыспеков

акт выполненных работ за август 2012г.

Средний ремонт а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км5-30
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.		Объем выполненных работ в 2012г
				август
1	Розлив вяжущих материалов	т		
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т		
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2		57000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2		98 716

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог _____

Представитель отдела ЖКХ ПТ и АД _____

Представитель подрядчика _____

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за август 2012г.

Средний ремонт а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км5-30
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	19,5	11,81	4,02521	3,66479		19,5	0
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	6250	3783,67775	1905	561,32225		6250	0
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	100000			43000	57000	100000	0
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	150000			51284	98716	150000	0
	В денежном выражении	тг	124 684 000	53 436 000	26 718 000	26 718 000	17 812 000	124 684 000	0

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

ФОРМА №2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км 5-30.
Работы выполнены по смете: 1-1-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №186 от 18.04.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь 2012г
Средний ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Майтобе (Шокан)", км 5-30.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	4,02521	40165,51	407,51	161675	1640	905	0,696	3
				0	169,13	0	681	133	0,696	3
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	1905	5524,23	180,1	10523658	343091	466141	0,6552	1248
				116,64	67,34	222199	128283	133	0,23868	455
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**10 685 333**	**344 731**	**467 046**		**1 251**
			Тенге			**222 199**	**128 963**			**457**
Накладные расходы -			Тенге			**467 046**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**669 143**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**11 821 522**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**11 868 808**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**11 987 496**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**23 387 605**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**23 855 357**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**2 862 643**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**26 718 000**				

Заказчик _____ С. Кермакынов

Представитель заказчика _____ К. Байсалов

Подрядчик:
Дирсктор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О Кауыспеков