Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" ноября 2018 года

Заказчик - Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии

от «22» ноября 2018 года, ТОО "Dike", директор Сейфуллин Марат Бекетович Алматинская область, Аксуский район, с Жансугуров, ул Еркенова, дом45

(Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от «29» ноября 2018 года, ТОО «Техна-С», директор – Слямбеков С.М.,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от «29» ноября 2018 года, ПК «СемейПроект», эксперт Куттыбаев Талгат Кадырович, №05706 от 22.07.2013.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по улице Джунгарская поселка Восточный город Семей ВКО», ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Восточно-Казахстанская область, город Семей. Пос Восточный

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "17" июня 2017 года № 791, постановление акимата города Семей;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО», KZ90REA00103815 от 02.08.2018 года;

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)
Генеральная проектная организация - Производственный кооператив «СемейПроект» (№17001834 от 03 февраля 2017 года, приложение к лицензии от 03 февраля 2017 года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, I категории);
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", приказом № 20-1 н/к от 19.01.2018 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август, 2018 года;

окончание работ ноябрь 2018 года;

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца

фактически, месяц: 4месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей водопровода, всего, в т.ч. 1. диаметром 110 х 6,6 мм в две нитки	м	637,45		637,45	
2.диаметром 225 х 13,4 мм	м	1140,75		1140,75	
Водопровод к границам участков жилых домов	м	1225,75		1225,75	

4. Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Водоснабжение
Наружные сети водоснабжения
- хозяйственно-питьевого водопровода (В1);
Водоснабжение предусмотрено от существующего водопровода, диаметром 400 мм с подключением в колодцы.
Система наружного водоснабжения принята - объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная.
Наружное пожаротушение жилых домов принято от пожарных гидрантов от ПГ-1 до ПГ10

Наружные сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по РК СТ РК ИСО 4427-2004 диаметром 225х13,4мм., труб ПЭ100 SDR17 по РК СТ РК ИСО 4427-2004 диаметром 110х6,6мм., труб ПЭ100 SDR17 по РК СТ РК ИСО 4427-2004 диаметром 63х3,8мм труб ПЭ100 SDR17 по РК СТ РК ИСО 4427-2004 диаметром 32х2мм

Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по т. п. 901-09-11.84.

Общая протяженность водопроводной сети – 3 003,95 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего: 170 634,65 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ: 154 368,141 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: 5 654,869 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 130 346,909 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ: 120 407,150 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: 4 410,798 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по улице Джунгарская поселка Восточный город Семей ВКО», .Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", руководитель

Жакаев Болат Магауиянович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор ТОО «Техна-С», директор Слямбеков С.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ПК «СемейПроект», председатель Слямканов Саит Есенгельдинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик ТОО «ТОО "Dike», директор Сейфуллин Марат Бекетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	диаметром 110 х 6,6 мм в две нитки	м	637,45	
	диаметром 225 х 13,4 мм	м	1140,75	
	Водопровод к границам участков жилых домов	м	1225,75	
3	Смотровой колодец	шт	59	
4	Задвижка d- 400	шт	4	
	« d- 200	шт	6	
	« d- 150	шт	2	
	« d- 100	шт	13	
	« d- 50	шт	9	
5	Вентили d- 25	шт	230	
	« d-	шт		
	« d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		

7	Гидрант	шт	10	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтилена	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области".

Руководитель Жакаев Болат Магауиянович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор ПК «СемейПроект», председатель Слямканов Саит Есенгельдинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«28» ноября **2018 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Dike", Алматинская область, Аксуский район, с Жансугуров, ул Еркенова, дом45 в лице директора Сейфуллина Марата Бекетовича
(наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту «Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по улице Джунгарская поселка Восточный город Семей ВКО», ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей.
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", руководитель Жакаев Болат Магауиянович.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Кельма 05» ГСЛ №000122 от 12.08.2005г. директор Бекетова М.Б., ТОО «ЭкономСтройСервис», ГСЛ №000402 от 26.10.2017г директор Жумашева Ж.Ж.
(наименование организации)

3. **Проект** (проектно-сметная документация):
Генпроектировщик – Производственный кооператив «СемейПроект» (№17001834 от 03 февраля 2017 года, приложение к лицензии от 03 февраля 2017 года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, I категории), ГИП – Шалкаров П.К. (приказ от 12 мая 2017 года №10п).,
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", Приказ №20-1 н/к от 19.01.2018 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей водопровода, всего, в т.ч. 1. диаметром 110 х 6,6 мм в две нитки	м	637,45		637,45	
2.диаметром 225 х 13,4 мм	м	1140,75		1140,75	
Водопровод к границам участков жилых домов	м	1225,75		1225,75	

5. Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение
Наружные сети водоснабжения
- хозяйственно-питьевого водопровода (В1);
Водоснабжение предусмотрено от существующего водопровода, диаметром 400 мм с подключением в колодцы.
Система наружного водоснабжения принята - объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная.
Наружное пожаротушение жилых домов принято от пожарных гидрантов от ПГ-1 до ПГ10
Наружные сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по РК СТ РК ИСО 4427-2004 диаметром 225х13,4мм., труб ПЭ100 SDR17 по РК СТ РК ИСО 4427-2004 диаметром 110х6,6мм., труб ПЭ100 SDR17 по РК СТ РК ИСО 4427-2004 диаметром 63х3,8мм труб ПЭ100 SDR17 по РК СТ РК ИСО 4427-2004 диаметром 32х2мм
Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по т. п. 901-09-11.84.

Общая протяженность водопроводной сети – 3 003,95 м

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ 03 августа 2018 года;
   окончание работ 30 ноября 2018 года;
   при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца
   фактически, месяц: 4 месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта. Наружные инженерные коммуникации выполняются отдельным

проектом и обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Семей-Водоканал» директор Сагандыков Еркен Заманбекович
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) подпись МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по улице Джунгарская поселка Восточный город Семей ВКО»,
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:
ТОО "Dike", директора Сейфуллина М.Б.
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) подпись МП

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«29» ноября 2018г.

Авторский надзор:

В лице: ПК «СемейПроект» Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей Г. А., г. Семей, Шугаева,4,105,523319, эксперт авторского надзора Куттыбаев Т. К. №05706 от 22.07.2013 года действующии на основании: Договор №41 от 04.04.2018года

По объекту **«Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по улице Джунгарская поселка Восточный город Семей ВКО», ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей,**

Заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", руководитель Жакаев Болат Магауиянович.**

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

А) Подрядчиком (генеральным подрядчиком):) **ТОО «Dike» ГСЛ №003282 от 19.12.2003г. в лице директора Сейфуллина М.Б.**

В) Субподрядными организациями: **ТОО «Кельма 05» ГСЛ №000122 от 12.08.2005г. директор Бекетов М.Б., ТОО «ЭкономСтройСервис», ГСЛ №000402 от 26.10.2017г директор Жумашева Ж.Ж.**

(наименование организации № лицензии и дата получения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - *август* ***2018 года;***

окончание работ - *ноябрь* ***2018 года;***

При продолжительности строительства: 3 месяца;

По норме или по проекту организации строительства: 3 месяца;

Фактически: 4 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): Генеральная проектная организация - Производственный кооператив «СемейПроект» (№17001834 от 03 февраля 2017 года, приложение к лицензии от 03 февраля 2017 года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, I категории)

Утвержденным(ой): **приказом ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области » №20-1 н/к от 19.01.2018 года**

Авторский надзор:

Организация: **ТОО «СемейПроект»**

Эксперт авторского надзора:

Куттыбаев Т.К. №05706 от 22.07.2013.

подпись, дата

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО

СПРАВКА №3 от 19.09.18г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018г.

Код	Код	Договор и дополнит.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		83	**17.07.2018**				
		1	**24.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2018 г.)без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО	71 592 441,96	28 207 297,39							3 384 875,69	31 592 173,08
ИТОГО	71 592 441,96	28 207 297,39							3 384 875,69	31 592 173,08

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Жакаев Б.М. _____
Мынбаева

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел Строительства г. Семей Восточно-Казахстан, г.Семей, Достоевского, 110** — **110840016453**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45, тел.: (27-68-65)** — **030840016436**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 83 от 17.07.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000052	**18.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул. Джунгарская			усл	1	31 592 173,08	31 592 173,08
				Итого	1	x	31 592 173,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сейфуллин М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2018

М.П.

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО

СПРАВКА №3 от 19.09.18г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018г.

Код	Код	Договор и дополнит.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		83	**17.07.2018**				
		1	**24.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2018 г.)без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО	71 592 441,96	28 207 297,39							3 384 875,69	31 592 173,08
ИТОГО	71 592 441,96	28 207 297,39							3 384 875,69	31 592 173,08

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Жакаев Б.М. _____
Ахмуханова

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б. _____

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **50 Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83** от **17.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7800,000	107,05	835005
			Накладные расходы			*22,66*	*176772*
			Сметная прибыль			*7,93*	*61852*
2	2	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	123,000	4589,67	564529
			Накладные расходы			*1687,26*	*207533*
			Сметная прибыль			*339,98*	*41817*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,500	5145,99	383377
			Накладные расходы			*1891,77*	*140937*
			Сметная прибыль			*381,18*	*28398*
4	4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	312,000	135,16	42171
			Накладные расходы			*28,61*	*8927*
			Сметная прибыль			*10,01*	*3124*
5	5	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,500	6623,73	29807
			Накладные расходы			*2435,02*	*10958*
			Сметная прибыль			*490,65*	*2208*
6	6	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,800	7371,29	35382
			Накладные расходы			*2709,84*	*13007*
			Сметная прибыль			*546,02*	*2621*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4859,000	31,58	153435
			Накладные расходы			*6,28*	*30537*
			Сметная прибыль			*2,34*	*11366*
8	8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2082,500	1165,60	2427353
			Накладные расходы			*428,50*	*892345*
			Сметная прибыль			*86,34*	*179804*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4859,000	210,45	1022553
			Накладные расходы			*66,61*	*323672*
			Сметная прибыль			*15,59*	*75745*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3525,500	1499,79	5287516
			Накладные расходы			*438,15*	*1544685*
			Сметная прибыль			*111,10*	*391668*
11	11	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная засыпка (переход водопровода через болотистую местность). Устройство	м3 основания	-177,450	4568,89	-810750
			Накладные расходы			*700,65*	*-124331*
			Сметная прибыль			*338,44*	*-60056*
			Раздел: Поселковая сеть				
12	21	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	2617,38	10470
			Накладные расходы			*858,90*	*3436*
			Сметная прибыль			*193,88*	*776*
13	40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	58,000	1401,26	81273
			Накладные расходы			*393,71*	*22835*
			Сметная прибыль			*103,80*	*6020*
14	44	23-020303-7301 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-115,000	543,48	-62500
			Накладные расходы			*20,47*	*-2354*
			Сметная прибыль			*40,26*	*-4630*
15	48	23-020103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 42 ГОСТ 12816-80	шт.	-115,000	1129,28	-129867
			Накладные расходы			*42,53*	*-4891*
			Сметная прибыль			*83,65*	*-9620*
16	49	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	58078,56	58079
			Накладные расходы			*3080,32*	*3080*
			Сметная прибыль			*4302,12*	*4302*
17	51	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальники д=250 мм). Установка	т фасонных частей	1,427	1406548,74	2007145
			Накладные расходы			*323140,86*	*461122*
			Сметная прибыль			*104188,80*	*148677*
18	52	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальники д=80 мм,д=50 мм). Установка	т фасонных частей	0,396	1406548,74	557556
			Накладные расходы			*323140,86*	*128093*
			Сметная прибыль			*104188,80*	*41300*
19	56	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2250. Установка	шт.	4,000	77374,93	309500
			Накладные расходы			*3876,76*	*15507*
			Сметная прибыль			*5731,48*	*22926*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	67	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,832	689456,09	573627
			Накладные расходы			*218302,19*	*181627*
			Сметная прибыль			*51070,82*	*42491*
21	80	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (патрубки). Установка	т фасонных частей	0,789	1406548,74	1109767
			Накладные расходы			*323140,86*	*254958*
			Сметная прибыль			*104188,80*	*82205*
22	86	11-220601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,030	3741247,77	112237
			Накладные расходы			*343139,90*	*10294*
			Сметная прибыль			*277129,46*	*8314*
23	92	24-010201-0117 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта плоский с флуоресцентным покрытием	шт.	10,000	2938,33	29383
			Накладные расходы			*110,66*	*1107*
			Сметная прибыль			*217,65*	*2177*
24	96	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Восстановление грунтовых дорог	м3 материала основания в плотном теле	265,000	1244,67	329838
			Накладные расходы			*210,63*	*55817*
			Сметная прибыль			*92,20*	*24432*
25	98	13-080502-1104 РСНБ РК 2015	Лента детекционная.Укладка	м кабеля	832,000	67,96	56543
			Накладные расходы			*19,38*	*16121*
			Сметная прибыль			*5,03*	*4188*
26	101	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	-270,000	2294,24	-619445
			Накладные расходы			*86,41*	*-23330*
			Сметная прибыль			*169,94*	*-45885*
			Раздел: Водоотлив				
27	108	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,100	607871,77	60787
			Накладные расходы			*207990,79*	*20799*
			Сметная прибыль			*45027,54*	*4503*
			Раздел: Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=2000 мм				
28	110	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,880	48265,27	283800
			Накладные расходы			*11122,67*	*65401*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3575,21*	*21022*
29	123	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой (днища)	м2	21,700	157,92	3427
			Накладные расходы			*28,73*	*624*
			Сметная прибыль			*11,70*	*254*
30	129	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Стыки сборных железобетонных колец. Оклейка рубероидом в 1 слой	м2	63,940	2744,06	175455
			Накладные расходы			*612,67*	*39174*
			Сметная прибыль			*203,26*	*12997*
31	130	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция внутренней поверхности пенетроном	м2 поверхности	36,718	1477,82	54263
			Накладные расходы			*497,22*	*18257*
			Сметная прибыль			*109,47*	*4019*
			Раздел: Колодец д=1500 мм				
32	132	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,970	48265,27	1832632
			Накладные расходы			*11122,67*	*422328*
			Сметная прибыль			*3575,21*	*135751*
33	145	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой (днища)	м2	35,325	157,92	5578
			Накладные расходы			*28,73*	*1015*
			Сметная прибыль			*11,70*	*413*
34	150	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	35,325	952,11	33633
			Накладные расходы			*135,72*	*4794*
			Сметная прибыль			*70,53*	*2491*
35	151	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Стыки сборных железобетонных колец. Оклейка рубероидом в 1 слой	м2	511,370	2744,06	1403231
			Накладные расходы			*612,67*	*313300*
			Сметная прибыль			*203,26*	*103943*
36	152	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция внутренней поверхности пенетроном	м2 поверхности	301,440	1477,82	445475
			Накладные расходы			*497,22*	*149881*
			Сметная прибыль			*109,47*	*32998*
			Раздел: Колодец д=1000 мм				
			Раздел: Водопровод				
37	177	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды д 15мм	шт.	145,000	2861,00	414845
			Накладные расходы			*107,75*	*15624*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*211,93*	*30729*
38	178	ПРАЙС-ЛИСТ	Дистанционный передатчик данных с приборов учета 23000:1.12:1.06	шт	145,000	21810,32	3162497
			Накладные расходы			*821,43*	*119107*
			Сметная прибыль			*1615,58*	*234259*
39	179	ПРАЙС-ЛИСТ	GSM ретраслятор 62000:1,12:1,06	шт	145,000	58793,05	8524992
			Накладные расходы			*2214,29*	*321071*
			Сметная прибыль			*4355,04*	*631481*
40	181	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм (ФММ-15). Установка	фильтр	145,000	14901,75	2160753
			Накладные расходы			*1005,60*	*145811*
			Сметная прибыль			*1103,83*	*160056*
			Раздел: Колодец водопроводный поз.1 (3600х3400)				
			ИТОГО:				**32955351**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5985651**
			Сметная прибыль				**2441137**
			Итого с временными		**1,3 %**	**428 420,00**	**33 383 771,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**734 443,00**	**34 118 214,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**36 163 202,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**4 339 584,00**	**40 502 786,00**

тендерная скидка -22%	**8 910 612,92**
итого с тендерной скидкой без НДС	**28 207 297,39**
итого с тендерной скидкой с НДС	**31 592 173,08**
в том числе НДС 12%	**3 384 875,69**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"** _____ **Жакаев Б.М.**

Тех.надзор: **ТОО "Техна-С"** _____ **Слямбеков С.М**

Подрядчик **ТОО "Dike"** _____ **Сейфуллин М. Б.**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*105,69*	*106*
			Сметная прибыль			*207,88*	*208*
37	197	21-040302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П15д-5)	м3	0,960	71668,08	68801
			Накладные расходы			*2699,19*	*2591*
			Сметная прибыль			*5308,75*	*5096*
38	198	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (Д-35-35)	м3	2,400	73905,50	177373
			Накладные расходы			*2783,46*	*6680*
			Сметная прибыль			*5474,48*	*13139*
39	199	21-040302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4А, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	42455,25	84910
			Накладные расходы			*1598,97*	*3198*
			Сметная прибыль			*3144,83*	*6290*
40	200	21-040304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	1,000	78887,54	78888
			Накладные расходы			*2971,09*	*2971*
			Сметная прибыль			*5843,52*	*5844*
41	201		Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,906	303,96	1795
			Накладные расходы			*11,45*	*68*
			Сметная прибыль			*22,52*	*133*
42	202		Надбавка к сметной стоимости по водонепроницаемости	м3	5,906	184,69	1091
			Накладные расходы			*6,96*	*41*
			Сметная прибыль			*13,68*	*81*
			Раздел: Колодец водопроводный поз.26 (2000х2000)				
43	236	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	3462,69	6925
			Накладные расходы			*130,41*	*261*
			Сметная прибыль			*256,50*	*513*
44	237	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	2806,37	2806
			Накладные расходы			*105,69*	*106*
			Сметная прибыль			*207,88*	*208*
45	238	21-040302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П21д-5)	м3	0,292	71668,08	20927
			Накладные расходы			*2699,19*	*788*
			Сметная прибыль			*5308,75*	*1550*
46	239	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (Д-25-20;П21-5Б)	м3	1,340	73905,50	99033
			Накладные расходы			*2783,46*	*3730*
			Сметная прибыль			*5474,48*	*7336*
47	240		Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,752	303,96	533
			Накладные расходы			*11,45*	*20*
			Сметная прибыль			*22,52*	*39*
48	241		Надбавка к сметной стоимости по водонепроницаемости	м3	1,752	184,69	324
			Накладные расходы			*6,96*	*12*
			Сметная прибыль			*13,68*	*24*
			ИТОГО:				21462521
			В том числе :				
			Накладные расходы				808330
			Сметная прибыль				1589816
			Итого с временными		1,3 %	279013,00	21741534
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	478314,00	22219848
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599283				23551668
			Итого с НДС		12 %	2826200,00	26377868
			тендерная скидка -22%				5 803 130,96
			итого с тендерной скидкой без НДС				18 370 300,93
			итого с тендерной скидкой с НДС				20 574 737,04
			в том числе НДС 12%				2 204 436,11

Заказчик: И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО" _____ Кругликова О.И.

Тех.надзор: ТОО "Техна-С" _____ Слямбеков С.М

Подрядчик ТОО "Dike" _____ Сейфуллин М. Б.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **50 Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83** от **17.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Поселковая сеть				
1	30	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	988,85	29666
			Накладные расходы			*37,24*	*1117*
			Сметная прибыль			*73,25*	*2197*
2	41	23-020303-7318 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	44527,94	178112
			Накладные расходы			*1677,03*	*6708*
			Сметная прибыль			*3298,37*	*13193*
3	42	23-020303-7312 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76,000	6298,74	478704
			Накладные расходы			*237,23*	*18029*
			Сметная прибыль			*466,57*	*35460*
4	43	23-020303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	722,93	7952
			Накладные расходы			*27,23*	*299*
			Сметная прибыль			*53,55*	*589*
5	68	23-010501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1152,158	7644,58	8807758
			Накладные расходы			*287,91*	*331721*
			Сметная прибыль			*566,27*	*652427*
6	71	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	96,303	649,65	62564
			Накладные расходы			*24,47*	*2356*
			Сметная прибыль			*48,12*	*4634*
7	95	23-020303-1012 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6519,73	6520
			Накладные расходы			*245,55*	*246*
			Сметная прибыль			*482,94*	*483*
8	103	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1419,353	1878,23	2665866
			Накладные расходы			*70,74*	*100403*
			Сметная прибыль			*139,13*	*197472*
9	105	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47,000	1642,81	77212
			Накладные расходы			*61,87*	*2908*
			Сметная прибыль			*121,69*	*5719*
			Раздел: Водоотлив				
			Раздел: Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-III. Колодец д=2000 мм				
10	111	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12,000	2806,37	33676
			Накладные расходы			*105,69*	*1268*
			Сметная прибыль			*207,88*	*2495*
11	112	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20	шт.	11,000	46852,74	515380
			Накладные расходы			*1764,59*	*19410*
			Сметная прибыль			*3470,57*	*38176*
12	113	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	10,000	24839,50	248395
			Накладные расходы			*935,51*	*9355*
			Сметная прибыль			*1839,96*	*18400*
13	114	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	12,000	30745,67	368948
			Накладные расходы			*1157,96*	*13895*
			Сметная прибыль			*2277,46*	*27329*
14	115	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.12а	шт.	11,000	30745,67	338202
			Накладные расходы			*1157,96*	*12738*
			Сметная прибыль			*2277,46*	*25052*
15	116	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2	шт.	11,000	46466,93	511136
			Накладные расходы			*1750,05*	*19251*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3441,99*	*37862*
16	117	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	11,000	46466,93	511136
			Накладные расходы			*1750,05*	*19251*
			Сметная прибыль			*3441,99*	*37862*
17	118	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	11,000	6242,70	68670
			Накладные расходы			*235,11*	*2586*
			Сметная прибыль			*462,42*	*5087*
18	120	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	100,640	370,90	37328
			Накладные расходы			*13,97*	*1406*
			Сметная прибыль			*27,47*	*2765*
19	121	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,090	447860,66	40307
			Накладные расходы			*16867,50*	*1518*
			Сметная прибыль			*33174,86*	*2986*
			Раздел: Колодец д=1500 мм				
20	133	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	59,000	2806,37	165576
			Накладные расходы			*105,69*	*6236*
			Сметная прибыль			*207,88*	*12265*
21	134	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	42,000	26434,35	1110243
			Накладные расходы			*995,58*	*41814*
			Сметная прибыль			*1958,10*	*82240*
22	135	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4,000	15517,34	62069
			Накладные расходы			*584,42*	*2338*
			Сметная прибыль			*1149,43*	*4598*
23	136	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	81,000	18547,16	1502320
			Накладные расходы			*698,53*	*56581*
			Сметная прибыль			*1373,86*	*111283*
24	137	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	42,000	18547,16	778981
			Накладные расходы			*698,53*	*29338*
			Сметная прибыль			*1373,86*	*57702*
25	138	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП10-2	шт.	42,000	9369,58	393523
			Накладные расходы			*352,88*	*14821*
			Сметная прибыль			*694,04*	*29150*
26	139	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.	42,000	23299,57	978582
			Накладные расходы			*877,52*	*36856*
			Сметная прибыль			*1725,89*	*72488*
27	140	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	42,000	6242,70	262193
			Накладные расходы			*235,11*	*9875*
			Сметная прибыль			*462,42*	*19422*
			Раздел: Колодец д=1000 мм				
28	155	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16,000	2806,37	44902
			Накладные расходы			*105,69*	*1691*
			Сметная прибыль			*207,88*	*3326*
29	156	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	6,000	13155,59	78934
			Накладные расходы			*495,47*	*2973*
			Сметная прибыль			*974,49*	*5847*
30	157	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	10,000	9798,67	97987
			Накладные расходы			*369,04*	*3690*
			Сметная прибыль			*725,83*	*7258*
31	158	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	14,000	11259,81	157637
			Накладные расходы			*424,07*	*5937*
			Сметная прибыль			*834,06*	*11677*
32	159	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	6,000	9369,58	56218
			Накладные расходы			*352,88*	*2117*
			Сметная прибыль			*694,04*	*4164*
33	160	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	6,000	3462,69	20776
			Накладные расходы			*130,41*	*782*
			Сметная прибыль			*256,50*	*1539*
			Раздел: Водопровод				
34	174	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1141,704	184,45	210587
			Накладные расходы			*6,95*	*7931*
			Сметная прибыль			*13,66*	*15599*
			Раздел: Колодец водопроводный поз.1 (3600x3400)				
35	195	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1,000	8248,32	8248
			Накладные расходы			*310,65*	*311*
			Сметная прибыль			*610,99*	*611*
36	196	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	2806,37	2806

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел Строительства г. Семей Восточно-Казахстан, г.Семей, Достоевского, 110** — **110840016453**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45, тел.: (27-68-65)** — **030840016436**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 83 от 17.07.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000041	13.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул. Джунгарская			усл	1	20 574 737,04	20 574 737,04
				Итого	1	x	20 574 737,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейфуллин М.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. рук-ля / _____ / Трушенко О.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2018

М.П.

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018г.

Код	Код	Договор и дополнит.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		83	17.07.2018				
		1	24.07.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2018 г.)без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО	20 574 737,04	18 370 300,93							2 204 436,11	20 574 737,04
ИТОГО	20 574 737,04	18 370 300,93							2 204 436,11	20 574 737,04

Заказчик:
И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Кругликова О.И. _____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Отдел Строительства г. Семей Восточно-Казахстан, г.Семей, Достоевского, 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **110840016453**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45, тел.: (27-68-65)**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030840016436

Договор (контракт) Договор № 83 от 17.07.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000041	**13.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул. Джунгарская			усл	1	20 574 737,04	20 574 737,04
				Итого	1	x	20 574 737,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сейфулин М.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл.бух-ер / _____ / Трусиленко О.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2018

М.П.

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018г.

Код	Код	Договор и дополнит.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		83	**17.07.2018**				
		1	**24.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2018 г.)без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО	20 574 737,04	18 370 300,93							2 204 436,11	20 574 737,04
ИТОГО	20 574 737,04	18 370 300,93							2 204 436,11	20 574 737,04

Заказчик:
И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Кругликова О.И. _____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б. _____

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018г.

Код	Код	Договор и дополнит.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		83	**17.07.2018**				
		1	**24.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО	119 926 334,58	14 051 030,04							1 686 123,60	15 737 153,64
ИТОГО	119 926 334,58	16 920 156,27							1 686 123,60	15 737 153,64

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Жакаев Б.М. _____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел Строительства г. Семей Восточно-Казахстан *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110840016453
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45, тел.: (27-68-65) *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030840016436
Договор (контракт)	Договор № 83 от 17.07.2018 г Джунгарская	

Номер документа	Дата составления
00000000090	29.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул. Джунгарская			усл	1	15 737 153,64	15 737 153,64
				Итого	1	x	15 737 153,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сейсугуров Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2018

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **50 Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83** от **17.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
Ноябрь	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2050,595	210,45	431548
2	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	311,720	1299,79	405171
			Раздел: Поселковая сеть				
3	12	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	22700,27	90801
4	15	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	7165,99	28664
5	21	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9,000	2617,38	23556
6	77	23-010501-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 800x19,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-5,050	46816,11	-236421
8	98	13-080502-1104 РСНБ РК 2015	Лента детекционная.Укладка	м кабеля	265,150	67,96	18020

9	102	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,105	409322,74	43102
			Раздел: Водоотлив				
			Раздел: Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=2000 мм				
10	110	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,970	48265,27	95083
11	114	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	-11,000	30745,67	-338202
12	117	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	-11,000	48466,93	-533136
13	120	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	-100,640	370,90	-37327
14	130	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция внутренней поверхности пенетроном	м2 поверхности	62,852	1477,82	92884
15	131	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(пенетрон)	кг	-66,040	1749,00	-115504
			Раздел: Колодец д=1500 мм				
16	137	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	-42,000	19547,16	-820981
17	142	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	-432,480	370,90	-160407
18	153	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(пенетрон)	кг	-232,700	1749,00	-406992
			Раздел: Колодец д=1000 мм				
19	162	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	-91,120	370,90	-33796
20	170	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Стыки сборных железобетонных колец. Оклейка рубероидом в 1 слой	м2	144,440	2744,06	396352
			Раздел: Водопровод				
21	173	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,654	345298,15	225963
22	175	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,130	80222,19	90683
			Раздел: Колодец водопроводный поз.1 (3600х3400)				
23	189	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	35,028	1782,97	62454

24	203	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	-19,040	370,90	-7062
25	205	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,700	3556,71	2490
26	206	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Утепление крышки войлоком	м3 изоляции	0,006	26813,28	161
27	207	21-130805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,006	7571,94	45
28	208	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2 покрытия по фермам	0,700	82,30	58
29	209	11-100107-0611 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	м2 проемов	1,600	5163,15	8261
30	210	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Ручки из полосовой стали	т	0,002	464830,06	930
31	211	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (сальники д=500 мм). Установка	т фасонных частей	0,284	1005150,99	285061
32	212	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальники д=250 мм). Установка	т фасонных частей	0,024	1206548,74	29078
33	213	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (отмостка). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,400	1244,67	6721
34	214	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,540	2294,24	1239
35	217	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция внутренней поверхности	м2 поверхности	34,250	1477,82	50615
36	218	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(пенетрон)	кг	37,675	1749,00	65894
37	219	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битума растворенного в бензине грунтовкой (перекрытия,стен)	м2	63,340	157,92	10003
38	220	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой (днища)	м2	16,800	157,92	2653
			Раздел: Колодец водопроводный поз.26 (2000х2000)				
39	223	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	172,000	107,05	18413
40	224	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,000	5145,99	20584

41	225	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,180	135,16	1511
42	226	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,000	7180,01	7180
43	227	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	119,540	31,58	3775
44	228	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,740	1165,60	59143
45	229	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	119,540	210,45	25157
46	230	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	323,360	1582,97	511869
47	231	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,760	1744,93	11796
48	232	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,840	21957,98	18445
49	233	11-221301-0304 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,092	69325,73	630310
50	242	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	-16,320	370,90	-6053
51	244	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,350	3556,71	1245
52	245	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Утепление крышки войлоком	м3 изоляции	0,003	26813,28	80
53	246	21-130805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7571,94	23
54	247	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2 покрытия по фермам	0,350	82,30	29
55	248	11-100107-0611 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	м2 проемов	0,800	5163,15	4131
56	249	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Ручки из полосовой стали	т	0,001	464830,06	465
57	250	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальники д=250 мм;50 мм). Установка	т фасонных частей	0,117	1316548,74	154563

58	251	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (отмостка). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,400	1244,67	6721
59	252	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,540	2294,24	1239
60	255	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция внутренней поверхности	м2 поверхности	20,260	1477,82	29941
61	257	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битума растворенного в бензине грунтовкой (перекрытия,стен)	м2	32,980	157,92	5208
62	258	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой (днища)	м2	6,760	157,92	1068
			Раздел: Добавляемые позиции согласно тех.решения №1				
122	320	11-221401-0215 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	40,000	13585,33	543413
123	321	41-010201-4902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км	т	3,000	19707,64	59123
124	322	41-010201-4991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	300,000	81,61	24483
125	323	23-020101-2003 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм	шт.	115,000	930,83	107045
126	324	23-020301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	115,000	326,28	37522
127	325	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные литые толщиной 10 мм.(днища) Устройство	м2 покрытия	34,540	443,70	15325
128	326	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901 (днища)	м2 покрытия	-34,540	709,40	-24503
129	327	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	т конструкций	0,180	220104,52	39584
130	328	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж	т конструкций	0,180	67911,45	12213
131	329	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,091	244210,41	22272
132	330	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	221846,27	17304
133	331	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,454	19435,32	67130
134	332	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	т конструкций	0,629	220104,52	138543
135	333	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж	т конструкций	0,629	67911,45	42746

136	334	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,319	244210,41	77952
137	335	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,273	221846,27	60564
138	336	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные литые толщиной 10 мм.(днища) Устройство	м2 покрытия	74,183	443,70	32915
139	337	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901 (днища)	м2 покрытия	-74,180	709,40	-52625
140	338	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,418	19435,32	144177
141	339	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	т конструкций	0,123	220104,52	27046
142	340	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж	т конструкций	0,123	67911,45	8345
143	341	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,068	244210,41	16704
144	342	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	221846,27	10382
145	343	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные литые толщиной 10 мм.(днища) Устройство	м2 покрытия	4,710	443,70	2090
146	344	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901 (днища)	м2 покрытия	-4,710	709,40	-3341
147	345	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,471	19435,32	9154
148	346	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,345	345298,15	119128
149	347	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	345,000	184,45	63635
150	348	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,345	243697,18	84076
151	349	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	т конструкций	0,024	220104,52	5379
152	350	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж	т конструкций	0,024	67911,45	1660
153	351	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	244210,41	3712
154	352	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	221846,27	1687
155	353	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из бетонных смесей. Устройство	м2 покрытия	5,400	1991,04	10752

156	354	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из бетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-5,400	461,07	-2490
157	355	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,540	19435,32	10495
158	356	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные литые толщиной 10 мм.(днища) Устройство	м2 покрытия	16,800	443,70	7454
159	357	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901 (днища)	м2 покрытия	-16,800	709,40	-11918
160	358	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,680	19435,32	32651
161	359	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,228	243697,18	55563
162	360	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	т конструкций	0,012	220104,52	2712
163	361	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж	т конструкций	0,012	67911,45	837
164	362	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	244210,41	1856
165	363	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	221846,27	865
166	364	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из бетонных смесей. Устройство	м2 покрытия	5,400	1991,04	10752
167	365	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из бетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-5,400	461,07	-2490
168	366	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,540	19435,32	10495
169	367	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные литые толщиной 10 мм.(днища) Устройство	м2 покрытия	6,760	443,70	2999
170	368	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901 (днища)	м2 покрытия	-6,760	709,40	-4796
171	369	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,676	19435,32	13138
172	370	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	1797,300	1242,70	2233505
173	371	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1797,300	2294,24	4123438
174	372	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Обволовка 1 камеры	м3	600,000	1242,70	745620
175	373	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовая смесь	м3	600,000	2294,24	1376544

176	374	11-270102-0201 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчанных грунтов. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	2866,667	182,63	523549
177	375	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	210,000	2531,35	531584
178	376	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	454,384	1242,70	564663
179	377	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	454,384	2312,32	1050682
180	378	11-410105-0201 РСНБ РК 2015	Войлок пропитанный. Изготовление	м2	33,772	2504,26	84574
181	379	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Деревяные крышки.Прим. Установка	м3	0,743	88020,48	65398
			ИТОГО:				14437770
			В том числе :				
			Накладные расходы				2126283
			Сметная прибыль				1069464
			Итого с временными		1,3 %	187691,00	14625462
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	321760,00	14947222
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2048240,00	16995462
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				18014141
			Итого с НДС		12 %	2161697,00	20175838

тендерная скидка -22% 4 438 684,36

итого с тендерной скидкой без НДС 14 051 030,04

итого с тендерной скидкой с НДС 15 737 153,64

в том числе НДС 12% 1 686 123,60

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО" Жакаев Б.М.

Тех.надзор: ТОО "Техна-С" Слямбеков С.М

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М. Б.

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018г.

Код	Код	Договор и дополнит.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		83	**17.07.2018**				
		1	**24.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2018 г.)без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО	90 543 016,98	16 920 156,27							2 030 418,75	18 950 575,02
ИТОГО	90 543 016,98	16 920 156,27							2 030 418,75	18 950 575,02

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Жакаев Б.М. _____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б. _____

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018г.

Код	Код	Договор и дополнит.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		83	**17.07.2018**				
		1	**24.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2018 г.)без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО	90 543 016,98	16 920 156,27							2 030 418,75	18 950 575,02
ИТОГО	90 543 016,98	16 920 156,27							2 030 418,75	18 950 575,02

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Жакаев Б.М. _____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел Строительства г. Семей Восточно-Казахстан, г.Семей, Достоевского, 110** — **110840016453**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45, тел.: (27-68-65)** — **030840016436**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 83 от 17.07.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000063	**05.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул. Джунгарская			усл	1	18 950 575,02	18 950 575,02
				Итого	1	x	18 950 575,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейфуллин М.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.10.2018

М.П.

М.П.

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018г.

Код	Код	Договор и дополнит.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		83	**17.07.2018**				
		1	**24.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2018 г.)без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО	90 543 016,98	16 920 156,27							2 030 418,75	18 950 575,02
ИТОГО	90 543 016,98	16 920 156,27							2 030 418,75	18 950 575,02

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Жакаев Б.М.

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **50 Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83** от **17.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7800,000	107,05	835005
2	2	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	123,000	4589,67	564529
3	3	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,500	5145,99	383377

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	312,000	135,16	42171
5	5	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,500	6623,73	29807
6	6	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,800	7371,29	35382
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4859,000	31,58	153435
8	8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2082,500	1165,60	2427353
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4859,000	210,45	1022553
10	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3525,500	1499,79	5287516
			Раздел: Поселковая сеть				
11	32	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей д=25 мм	задвижка или клапан	30,000	1585,70	47571
12	40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	98,000	1401,26	137324
13	52	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальники д=80 мм.д=50 мм). Установка	т фасонных частей	0,437	1406548,74	613959
14	53	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,011	1041766,93	11459
15	63	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Переход стальной д=406,4х8,8-273,0х6,3/273,0х6,3-219,1х6,3. Установка	т фасонных частей	0,025	1026150,99	25859
16	64	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(тройники). Установка	т фасонных частей	0,045	1406548,74	63295
17	67	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,200	689456,09	137891
18	80	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (патрубки). Установка	т фасонных частей	0,432	1406548,74	607629

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	87	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1567002,90	8619
20	88	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	994671,47	3979
21	89	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (тройник, переход). Установка	т фасонных частей	0,018	1041766,93	18866
22	93	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	9,000	1401,26	12611
23	96	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Восстановление грунтовых дорог	м3 материала основания в плотном теле	219,000	1244,67	272583
24	98	13-080502-1104 РСНБ РК 2015	Лента детекционная.Укладка	м кабеля	500,000	67,96	33980
25	102	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,800	409322,74	327458
26	107	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальники д=100 мм). Установка	т фасонных частей	1,800	1406548,74	2531788
			Раздел: Водоотлив				
27	108	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,100	607871,77	60787
			Раздел: Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=2000 мм				
28	110	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,000	48265,27	868775
29	129	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Стыки сборных железобетонных колец. Оклейка рубероидом в 1 слой	м2	197,110	2744,06	540882
30	130	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция внутренней поверхности пенетроном	м2 поверхности	42,430	1477,82	62704
			Раздел: Колодец д=1500 мм				
31	132	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,000	48265,27	965305
32	145	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой (днища)	м2	34,239	157,92	5407
33	149	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битума растворенного в бензине грунтовкой (перекрытия)	м2	38,548	157,92	6087

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**151**	**11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Стыки сборных железобетонных колец. Оклейка рубероидом в 1 слой**	**м2**	**492,660**	**2744,06**	**1351890**
35	**152**	**11-080101-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены. Гидроизоляция внутренней поверхности пенетроном**	**м2 поверхности**	**183,000**	**1477,82**	**270441**
			Раздел: Водопровод				
			Раздел: Колодец водопроводный поз.1 (3600х3400)				
			ИТОГО:				**19768277**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5489227**
			Сметная прибыль				**1464317**
			Итого с временными		**1,3 %**	**256988,00**	**20025265**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**440556,00**	**20465821**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**21692508**
			Итого с НДС		**12 %**	**2603101,00**	**24295609**

тендерная скидка -22%	**5 345 033,98**
итого с тендерной скидкой без НДС	**16 920 156,27**
итого с тендерной скидкой с НДС	**18 950 575,02**
в том числе НДС 12%	**2 030 418,75**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО" _____ **Жакаев Б.М.**

Тех.надзор: **ТОО "Техна-С"** _____ **Слямбеков С.М**

Подрядчик **ТОО "Dike"** _____ **Сейфуллин М. Б.**

Артыкбаева

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **50 Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83** от **17.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7800,000	107,05	835005
2	2	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	123,000	4589,67	564529
3	3	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,500	5145,99	383377

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	312,000	135,16	42171
5	5	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,500	6623,73	29807
6	6	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,800	7371,29	35382
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4859,000	31,58	153435
8	8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2082,500	1165,60	2427353
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4859,000	210,45	1022553
10	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3525,500	1499,79	5287516
			Раздел: Поселковая сеть				
11	32	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей д=25 мм	задвижка или клапан	30,000	1585,70	47571
12	40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	98,000	1401,26	137324
13	52	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальники д=80 мм.д=50 мм). Установка	т фасонных частей	0,437	1406548,74	613959
14	53	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,011	1041766,93	11459
15	63	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Переход стальной д=406,4х8,8-273,0х6,3/273,0х6,3-219,1х6,3. Установка	т фасонных частей	0,025	1026150,99	25859
16	64	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(тройники). Установка	т фасонных частей	0,045	1406548,74	63295
17	67	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,200	689456,09	137891
18	80	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (патрубки). Установка	т фасонных частей	0,432	1406548,74	607629

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	87	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1567002,90	8619
20	88	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	994671,47	3979
21	89	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (тройник, переход). Установка	т фасонных частей	0,018	1041766,93	18866
22	93	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	9,000	1401,26	12611
23	96	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Восстановление грунтовых дорог	м3 материала основания в плотном теле	219,000	1244,67	272583
24	98	13-080502-1104 РСНБ РК 2015	Лента детекционная.Укладка	м кабеля	500,000	67,96	33980
25	102	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,800	409322,74	327458
26	107	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальники д=100 мм). Установка	т фасонных частей	1,800	1406548,74	2531788
			Раздел: Водоотлив				
27	108	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,100	607871,77	60787
			Раздел: Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=2000 мм				
28	110	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,000	48265,27	868775
29	129	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Стыки сборных железобетонных колец. Оклейка рубероидом в 1 слой	м2	197,110	2744,06	540882
30	130	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция внутренней поверхности пенетроном	м2 поверхности	42,430	1477,82	62704
			Раздел: Колодец д=1500 мм				
31	132	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,000	48265,27	965305
32	145	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой (днища)	м2	34,239	157,92	5407
33	149	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битума растворенного в бензине грунтовкой (перекрытия)	м2	38,548	157,92	6087

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	151	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Стыки сборных железобетонных колец. Оклейка рубероидом в 1 слой	м2	492,660	2744,06	1351890
35	152	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция внутренней поверхности пенетроном	м2 поверхности	183,000	1477,82	270441
			Раздел: Водопровод				
			Раздел: Колодец водопроводный поз.1 (3600х3400)				
			ИТОГО:				**19768277**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5489227**
			Сметная прибыль				**1464317**
			Итого с временными		**1,3 %**	**256988,00**	**20025265**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**440556,00**	**20465821**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**21692508**
			Итого с НДС		**12 %**	**2603101,00**	**24295609**

тендерная скидка -22%	**5 345 033,98**
итого с тендерной скидкой без НДС	**16 920 156,27**
итого с тендерной скидкой с НДС	**18 950 575,02**
в том числе НДС 12%	**2 030 418,75**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"** _____ **Жакаев Б.М.**

Тех.надзор: **ТОО "Техна-С"** _____ **Слямбеков С.М**

Подрядчик **ТОО "Dike"** _____ **Сейфуллин М. Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел Строительства г. Семей Восточно-Казахстан, г.Семей, Достоевского, 110**	**110840016453**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45, тел.: (27-68-65)**	**030840016436**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 83 от 17.07.2018 г	

Номер документа	Дата составления
00000000071	**23.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул. Джунгарская			усл	1	13 646 163,96	13 646 163,96
				Итого	1	x	13 646 163,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейфуллин Н.Ы. Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2018

М.П.

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018г.

Код	Код	Договор и дополнит.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		83	**17.07.2018**				
		1	**24.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО	104 189 180,94	12 184 074,96							1 462 089,00	13 646 163,96
ИТОГО	104 189 180,94	16 920 156,27							1 462 089,00	13 646 163,96

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Жакаев Б.М. _____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б. _____

Акт приемки выполненных работ №5

5	5	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,000	6623,73	39742
6	6	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,500	7371,29	47913
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3500,000	31,58	110521
8	8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2890,000	1165,60	3368572
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3500,000	210,45	736558
10	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	4765,000	1499,79	7146507
			Раздел: Поселковая сеть				
11	15	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	7165,99	14332
12	18	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3782,43	7565
13	24	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	1585,70	7928
14	29	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отвод,крестовина. Установка	шт.	20,000	1401,26	28025
15	32	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей д=25 мм	задвижка или клапан	50,000	1585,70	79285
16	40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	33,000	1401,26	46242
17	50	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (сальники д=500 мм). Установка	т фасонных частей	0,229	1026150,99	235194
18	98	13-080502-1104 РСНБ РК 2015	Лента детекционная.Укладка	м кабеля	400,000	67,96	27184
19	102	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,500	409322,74	204661
			Раздел: Водоотлив				
20	108	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,100	607871,77	60787

Акт приемки выполненных работ №5

			Раздел: Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=2000 мм				
			Раздел: Колодец д=1500 мм				
			Раздел: Колодец д=1000 мм				
			Раздел: Водопровод				
21	173	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка Раздел: Колодец водопроводный поз.1 (3600х3400)	км трубопровода	0,476	345298,15	164362
22	186	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	209,000	31,58	6600
23	187	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	89,000	1165,60	103738
24	188	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	209,000	210,45	43983
25	190	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,800	1744,93	29315
26	191	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,940	21957,98	42598
			ИТОГО:				14234985
			В том числе :				
			Накладные расходы				4471973
			Сметная прибыль				1054443
			Итого с временными		1,3 %	185055,00	14420040
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	317241,00	14737281
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				15620609
			Итого с НДС		12 %	1874473,00	17495082

тендерная скидка -22%	3 848 918,04
итого с тендерной скидкой без НДС	12 184 074,96
итого с тендерной скидкой с НДС	13 646 163,96
в том числе НДС 12%	1 462 089,00

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО" _____ Жакаев Б.М.

Тех.надзор: ТОО "Техна-С" _____ Слямбеков С.М

Подрядчик ТОО "Dike" _____ Сейфуллин М. Б.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **50 Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83** от **17.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ №5

			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3900,000	107,05	417503
2	2	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	153,000	4589,67	702220
3	3	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	98,500	5145,99	506880
4	4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	420,000	135,16	56769

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел Строительства г. Семей Восточно-Казахстан, г.Семей, Достоевского, 110** — **110840016453**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45, тел.: (27-68-65)** — **030840016436**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 83 от 17.07.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000047	**27.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул. Джунгарская			усл	1	19 425 531,84	19 425 531,84
				Итого	1	x	19 425 531,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сайфуллин М.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. рук- / _____ / Крылосова О.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2018

М.П.

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018г.

Код	Код	Договор и дополнит.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		83	**17.07.2018**				
		1	**24.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2018 г.)без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО	40 000 268,88	17 344 224,86							2 081 306,98	19 425 531,84
ИТОГО	40 000 268,88	17 344 224,86							2 081 306,98	19 425 531,84

Заказчик:
И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Кругликова О.И. _____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б. _____

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **50 Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по ул.Джунгарская пос.Восточный в г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83** от **17.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	11	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная засыпка (переход водопровода через болотистую местность). Устройство	м3 основания	177,450	4568,89	810750
			Накладные расходы			*700,65*	*124331*
			Сметная прибыль			*338,44*	*60056*
			Раздел: Поселковая сеть				
2	13	51-010102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	1190869,53	4763478
			Накладные расходы			*44850,97*	*179404*
			Сметная прибыль			*88212,56*	*352850*
3	14	23-040105-0908 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 350 до DN 500	шт.	4,000	21173,47	84694
			Накладные расходы			*797,44*	*3190*
			Сметная прибыль			*1568,41*	*6274*
4	16	23-040102-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	208939,01	1253634
			Накладные расходы			*7869,14*	*47215*
			Сметная прибыль			*15476,96*	*92862*
5	17	23-040105-0906 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	6,000	8960,85	53765
			Накладные расходы			*337,49*	*2025*
			Сметная прибыль			*663,77*	*3983*
6	19	23-040102-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	130051,28	260103
			Накладные расходы			*4898,04*	*9796*
			Сметная прибыль			*9633,43*	*19267*
7	20	23-040105-0905 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	2,000	7342,02	14684
			Накладные расходы			*276,52*	*553*
			Сметная прибыль			*543,85*	*1088*
8	22	23-040102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	13,000	87792,58	1141304
			Накладные расходы			*3306,48*	*42984*
			Сметная прибыль			*6503,15*	*84541*
9	23	23-040105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	13,000	6130,84	79701
			Накладные расходы			*230,90*	*3002*
			Сметная прибыль			*454,14*	*5904*
10	25	23-040102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	9,000	55685,53	501170
			Накладные расходы			*2097,25*	*18875*
			Сметная прибыль			*4124,85*	*37124*
11	26	23-040105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	9,000	3426,71	30840
			Накладные расходы			*129,06*	*1162*
			Сметная прибыль			*253,83*	*2284*
12	28	23-020101-0744 РСНБ РК 2015	Тройник стальной д 114,3х3,6-114,3х3,6	шт.	8,000	4269,32	34155
			Накладные расходы			*160,79*	*1286*
			Сметная прибыль			*316,25*	*2530*
13	31	23-020303-6618 РСНБ РК 2015	Крестовина стальная из труб д 426х8 мм	шт.	1,000	97389,31	97389
			Накладные расходы			*3667,91*	*3668*
			Сметная прибыль			*7214,02*	*7214*
14	33	23-040502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые д 25 мм FIG.215.A.25	шт.	230,000	12037,68	2768666
			Накладные расходы			*453,37*	*104275*
			Сметная прибыль			*891,68*	*205086*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	34	23-020103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	14126,48	56506
			Накладные расходы			*532,04*	*2128*
			Сметная прибыль			*1046,41*	*4186*
16	35	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	83,000	4815,52	399688
			Накладные расходы			*181,36*	*15053*
			Сметная прибыль			*356,71*	*29607*
17	36	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3296,87	13187
			Накладные расходы			*124,17*	*497*
			Сметная прибыль			*244,21*	*977*
18	37	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	61,000	1930,95	117788
			Накладные расходы			*72,72*	*4436*
			Сметная прибыль			*143,03*	*8725*
19	38	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13,000	986,05	12819
			Накладные расходы			*37,14*	*483*
			Сметная прибыль			*73,04*	*950*
20	39	23-020103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	460,000	636,44	292764
			Накладные расходы			*23,97*	*11026*
			Сметная прибыль			*47,14*	*21686*
21	44	23-020303-7301 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	115,000	543,48	62500
			Накладные расходы			*20,47*	*2354*
			Сметная прибыль			*40,26*	*4630*
22	45	23-020103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 517 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	18150,90	72604
			Накладные расходы			*683,61*	*2734*
			Сметная прибыль			*1344,51*	*5378*
23	46	23-020103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 238 ГОСТ 12816-80	шт.	76,000	6601,76	501734
			Накладные расходы			*248,64*	*18896*
			Сметная прибыль			*489,02*	*37165*
24	47	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 78 ГОСТ 12816-80	шт.	11,000	1499,67	16496
			Накладные расходы			*56,48*	*621*
			Сметная прибыль			*111,09*	*1222*
25	48	23-020103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 42 ГОСТ 12816-80	шт.	115,000	1129,28	129867
			Накладные расходы			*42,53*	*4891*
			Сметная прибыль			*83,65*	*9620*
26	54	23-020103-2812 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	7648,27	7648
			Накладные расходы			*288,05*	*288*
			Сметная прибыль			*566,54*	*567*
27	55	23-020103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3,000	2330,42	6991
			Накладные расходы			*87,77*	*263*
			Сметная прибыль			*172,62*	*518*
28	60	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Подставка под пожарный гидрант из труб стальных д 219х6мм/108х4 мм	т	0,456	436265,36	198937
			Накладные расходы			*16430,79*	*7492*
			Сметная прибыль			*32315,95*	*14736*
29	62	23-020101-2901 РСНБ РК 2015	Отвод стальной, 30°,из труб д 57х3,5 мм	шт.	2,000	2032,65	4065
			Накладные расходы			*76,55*	*153*
			Сметная прибыль			*150,57*	*301*
30	74	23-010501-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500х12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,050	17222,61	86974
			Накладные расходы			*648,64*	*3276*
			Сметная прибыль			*1275,75*	*6443*
31	77	23-010501-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 800х19,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,050	46816,11	236421
			Накладные расходы			*1763,21*	*8904*
			Сметная прибыль			*3467,86*	*17513*
32	81	23-010201-0259 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	32902,26	164511
			Накладные расходы			*1239,18*	*6196*
			Сметная прибыль			*2437,20*	*12186*
33	82	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,000	8563,73	342549
			Накладные расходы			*322,53*	*12901*
			Сметная прибыль			*634,35*	*25374*
34	83	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,500	2742,86	15086
			Накладные расходы			*103,30*	*568*
			Сметная прибыль			*203,17*	*1117*
35	84	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	1249,63	4999
			Накладные расходы			*47,06*	*188*
			Сметная прибыль			*92,57*	*370*
36	90	23-020101-0763 РСНБ РК 2015	Тройник стальной д 219,1х6,3-219,1х6,3	шт.	1,000	15748,85	15749
			Накладные расходы			*593,14*	*593*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1166,58*	*1167*
37	91	23-020101-1115 РСНБ РК 2015	Переход стальной д 219,1х6,3-168,3х4,5	шт.	1,000	3869,49	3869
			Накладные расходы			*145,73*	*146*
			Сметная прибыль			*286,63*	*287*
38	94	23-020303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	770,45	9245
			Накладные расходы			*29,02*	*348*
			Сметная прибыль			*57,07*	*685*
39	99	ПРАЙС	Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник) , 19780:250:1,12:1,06	м	1997,150	75,03	149841
			Накладные расходы			*2,83*	*5643*
			Сметная прибыль			*5,56*	*11099*
40	101	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	270,000	2294,24	619445
			Накладные расходы			*86,41*	*23330*
			Сметная прибыль			*169,94*	*45885*
41	106	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 128 ГОСТ 12816-80	шт.	47,000	3296,87	154953
			Накладные расходы			*124,17*	*5836*
			Сметная прибыль			*244,21*	*11478*
			Раздел: Водоотлив				
42	109	23-010201-0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные быстроразборные тонкостенные, 102х1,8мм с с быстроразборными соединениями БРС-4 для отвода в пониженное место	м	301,200	1660,53	500152
			Накладные расходы			*62,54*	*18837*
			Сметная прибыль			*123,00*	*37048*
			Раздел: Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=2000 мм				
43	122	23-030101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	11,000	6023,27	66256
			Накладные расходы			*226,85*	*2495*
			Сметная прибыль			*446,17*	*4908*
44	131	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(пенетрон)	кг	222,145	1749,00	388531
			Накладные расходы			*65,87*	*14633*
			Сметная прибыль			*129,56*	*28780*
			Раздел: Колодец д=1500 мм				
45	142	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	432,480	370,90	160408
			Накладные расходы			*13,97*	*6041*
			Сметная прибыль			*27,47*	*11882*
46	143	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,210	447860,66	94051
			Накладные расходы			*16867,50*	*3542*
			Сметная прибыль			*33174,86*	*6967*
47	144	23-030101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	42,000	6023,27	252977
			Накладные расходы			*226,85*	*9528*
			Сметная прибыль			*446,17*	*18739*
48	153	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(пенетрон)	кг	696,330	1749,00	1217879
			Накладные расходы			*65,87*	*45868*
			Сметная прибыль			*129,56*	*90213*
			Раздел: Колодец д=1000 мм				
49	162	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	91,120	370,90	33797
			Накладные расходы			*13,97*	*1273*
			Сметная прибыль			*27,47*	*2503*
50	163	23-030101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6,000	6023,27	36140
			Накладные расходы			*226,85*	*1361*
			Сметная прибыль			*446,17*	*2677*
51	172	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(пенетрон)	кг	76,978	1749,00	134634
			Накладные расходы			*65,87*	*5071*
			Сметная прибыль			*129,56*	*9973*
			Раздел: Водопровод				
52	180	23-040501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	145,000	615,84	89297
			Накладные расходы			*23,19*	*3363*
			Сметная прибыль			*45,62*	*6615*
			Раздел: Колодец водопроводный поз.1 (3600х3400)				
53	182	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	303,000	107,05	32437
			Накладные расходы			*22,66*	*6867*
			Сметная прибыль			*7,93*	*2403*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	183	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,000	5145,99	30876
			Накладные расходы			*1891,77*	*11351*
			Сметная прибыль			*381,18*	*2287*
55	184	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,000	135,16	4866
			Накладные расходы			*28,61*	*1030*
			Сметная прибыль			*10,01*	*360*
56	185	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,000	7371,29	7371
			Накладные расходы			*2709,84*	*2710*
			Сметная прибыль			*546,02*	*546*
57	189	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	216,972	1782,97	386854
			Накладные расходы			*520,87*	*113015*
			Сметная прибыль			*132,07*	*28656*
58	192	11-221301-0304 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,676	69325,73	1225402
			Накладные расходы			*8709,39*	*153947*
			Сметная прибыль			*5135,24*	*90770*
59	193	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(Пенетрон-Адмикс)	кг	0,751	1749,00	1313
			Накладные расходы			*65,87*	*49*
			Сметная прибыль			*129,56*	*97*
60	194	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,207	243697,18	50494
			Накладные расходы			*9178,21*	*1902*
			Сметная прибыль			*18051,64*	*3740*
61	203	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	19,040	370,90	7062
			Накладные расходы			*13,97*	*266*
			Сметная прибыль			*27,47*	*523*
62	204	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11282,85	11283
			Накладные расходы			*424,94*	*425*
			Сметная прибыль			*835,77*	*836*
			Раздел: Колодец водопроводный поз.26 (2000х2000)				
63	234	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(Пенетрон-Адмикс)	кг	0,386	1749,00	675
			Накладные расходы			*65,87*	*25*
			Сметная прибыль			*129,56*	*50*
64	235	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,187	243697,18	45445
			Накладные расходы			*9178,21*	*1712*
			Сметная прибыль			*18051,64*	*3366*
65	242	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	16,320	370,90	6053
			Накладные расходы			*13,97*	*228*
			Сметная прибыль			*27,47*	*448*
66	243	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11282,85	11283
			Накладные расходы			*424,94*	*425*
			Сметная прибыль			*835,77*	*836*
67	256	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(пенетрон)	кг	22,286	1749,00	38978
			Накладные расходы			*65,87*	*1468*
			Сметная прибыль			*129,56*	*2887*
			ИТОГО:				20426084
			В том числе :				
			Накладные расходы				1088444
			Сметная прибыль				1513043
			Итого с временными		1,3 %	203614,00	20629698
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	349057,00	20978755
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				22236186
			Итого с НДС		12 %	2668342,00	24904528
			тендерная скидка -22%				5 478 996,16
			итого с тендерной скидкой без НДС				17 344 224,86
			итого с тендерной скидкой с НДС				19 425 531,84

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе НДС 12%				2 081 306,98

Заказчик: И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО" _____ Кругликова О.И.

Тех.надзор: ТОО "Техна-С" _____ Слямбеков С.М

Подрядчик ТОО "Dike" _____ Сейфуллин М. Б.