А К Т

приемки законченного объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган 27. августа.2012

На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги «Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры», 68-78 км. Коксуского района.

Комиссия действующая на основании приказа №121 от «24» 08 2012 г в составе:

Председателя комиссии :

Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Керимкулов С.С.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Самуратов С.З.

Члены комиссии:

Главный специалист отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог УПТ и АД -Байсаков К.К.

Заместитель Акима Коксуского района - Исагулов Ж.М.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Коксуского района Абылкасымов Б.А

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно-технического отдела - Битаев А.Д.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» - Кауыспеков О.

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по среднему ремонту автомобильной дороги

«Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры», 68-78 км. Коксуского района период с « » июня 2012 года по « » августа 2012года

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

1)Строительство осуществлялось на основании: договора №187 от «18» апреля 2012 г на проведение среднего ремонта автомобильной дороги «Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры», 68-78 км. Коксуского района, строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «01» июня 2012 г; окончание работ: «24» августа 2012 г.

2)Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией нет не препятствуют нормальной эксплуатации

3) Стоимость работ по договору №187 от 18.04.2012 года 53 227 700 тенге. Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги «Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры», 68-78 км. Коксуского района Алматинской области 53 227 716 тенге.

.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объекта: средний ремонт автомобильной дороги «Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры», 68-78 км. Коксуского района Алматинской области

Акт составлен в 3 экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области,

УДП ДВД Алматинской области,

ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии
Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Керимкулов С.С

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Самуратов С.З

Члены комиссии:
Главный специалист отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог УПТ и АД _____ Байсаков.К.К

Заместитель Акима Коксуского район _____ Исагулов Ж.М.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Коксуского района _____ Абылкасымов Б.А.

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела _____ Битаев А.Д.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за май 2012 года
Средний ремонт а/д "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 68-78
Коксуского района

Договор №187 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	9563,398			9563,398
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	19968,374			19968,374
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			399,367	399,367
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	19968,374		399,367	20367,742
		Итого:	19968,374		399,367	20367,742
		НДС (12%)			2444,129	2444,129
		Стоимость строительства:	19968,374		2843,497	22811,871

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

_____ С.Самуратов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ О.Кауыспеков

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры", км 68-78.
Работы выполнены по смете: 1-1-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №187 от 18.04.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за май 2012г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры", км 68-78

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	5,03	40165,51	407,51	202033	2050	1131	0,696	4
				0	169,13	0	851	133	0,696	4
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	1615,337	5524,23	180,1	8923493	290922	395262	0,6552	1058
				116,64	67,34	188413	108777	133	0,23868	386
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**9 125 526**	**292 972**	**396 394**		**1 062**
			Тенге			**188 413**	**109 628**			**389**
Накладные расходы -			Тенге			**396 394**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**571 315**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**10 093 235**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**10 133 607**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**10 234 944**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**19 968 375**				

Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**2%**			**20 367 742**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**			**2 444 129**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**22 811 871**				

Заказчик _____ С.Самуратов

Представитель заказчика _____

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за май 2012г.

Средний ремонт а/д "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры", км68-78
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	7,8	5,03				5,03	2,77
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	2500	1615,337				1615,337	884,663
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	40000					0	40000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	60000					0	60000
	В денежном выражении	тг	53227700	22811871				22811871	30415829

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2012 года
Средний ремонт а/д "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 68-78
Коксуского района

Договор №187 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	4781,699			4781,699
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	9984,188			9984,188
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			199,684	199,684
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	9984,188		199,684	10183,871
		Итого:	9984,188		199,684	10183,871
		НДС (12%)			1222,065	1222,065
		Стоимость строительства:	9984,188		1421,748	11405,936

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

С.Керимкулов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

О.Кауыспеков

М.П.

К.Байсаков

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

ФОРМА №2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры", км 68-78.
Работы выполнены по смете: 1-1-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №187 от 18.04.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь 2012г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры", км 68-78

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	1	40165,51	407,51	40166	408	225	0,696	1
				0	169,13	0	169	133	0,696	1
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	818,2756	5524,23	180,1	4520343	147371	200227	0,6552	536
				116,64	67,34	95444	55103	133	0,23868	195
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**4 560 508**	**147 779**	**200 452**		**537**
			Тенге			**95 444**	**55 272**			**196**
Накладные расходы -			Тенге			**200 452**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**285 658**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**5 046 617**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**5 066 804**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**5 117 472**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**9 984 187**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**10 183 871**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**1 222 065**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**11 405 936**				

Заказчик _____ С. Кермекулов

Представитель заказчика _____ К. Байсаков

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кадыспеков

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за июнь 2012г.

Средний ремонт а/д "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры", км68-78
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	7,8	5,03	1			6,03	1,77
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	2500	1615,337	818,2576			2433,5946	66,4054
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	40000					0	40000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	60000					0	60000
	В денежном выражении	тг	53 227 700	22 811 871	11 405 936			34 217 807	19 009 893

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"_____Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за июль 2012 года
Средний ремонт а/д "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 68-78
Коксуского района

Договор №187 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	4781,699			4781,699
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	9984,188			9984,188
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			199,684	199,684
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	9984,188		199,684	10183,871
		Итого:	9984,188		199,684	10183,871
		НДС (12%)			1222,065	1222,065
		Стоимость строительства:	9984,188		1421,748	11405,936

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

_____ С. Самуратов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____О.Кауыспеков

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

ФОРМА №2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры", км 68-78.
Работы выполнены по смете: 1-1-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №187 от 18.04.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июль 2012г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры", км 68-78

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	1,77	40165,51 0	407,51 169,13	71093 0	721 299	398 133	0,696 0,696	1 1
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	66,3874	5524,23 116,64	180,1 67,34	366739 7743	11956 4471	16245 133	0,6552 0,23868	43 16
3	Е27-15-3	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат м2 площади оснований	21000	52,71 4,68	18,45 4,65	1106910 98280	387450 97650	260587 133	0,0309 0,01692	649 355
4	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т:чп31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кзпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 м2 покрытия	30351	88,92 4	7,9 1,95	2698806 121404	239772 59184	240182 133	0,6552 0,02	19886 607
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**4 243 548**	**639 900**	**517 412**		**20 580**
			Тенге			**227 427**	**161 604**			**979**
Накладные расходы -			Тенге			**517 412**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**285 658**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**5 046 617**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**5 066 804**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**5 117 472**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**9 984 188**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**10 183 871**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**1 222 065**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**11 405 936**				

Заказчик _____ С. Самуратов

Представитель заказчика _____

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за июль 2012г.

Средний ремонт а/д "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры", км68-78
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	7,8	5,03	1	1,77		7,8	0
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	2500	1615,337	818,2756	66,3874		2500	0
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	40000			21000		21000	19000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	60000			30351		30351	29649
	В денежном выражении	тг	53 227 700	22 811 871	11 405 936	11 405 936		45 623 743	7 603 957

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.

акт выполненных работ за июль 2012г.

Средний ремонт а/д "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры", км68-78
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.		Объем выполненных работ в 2012г
				Июль
1	Розлив вяжущих материалов	т		1,77
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т		66,3874
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2		21000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2		30351

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Представитель отдела ЖКХ ПТ и АД

ГПредставитель заказчика

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за август 2012 года
Средний ремонт а/д "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 68-78
Коксуского района

Договор №187 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	3187,799			3187,799
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	6656,125			6656,125
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			133,122	133,122
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	6656,125		133,122	6789,247
		Итого:	6656,125		133,122	6789,247
		НДС (12%)			814,710	814,710
		Стоимость строительства:	6656,125		947,832	7603,957

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

_____

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ О.Кауыспеков

М.П.

_____

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

ФОРМА №2

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры", км 68-78.

Работы выполнены по смете: 1-1-1 составленной в ценах 2001г.

Договор №187 от 18.04.2012г

АКТ №1

приемки выполненных работ за август 2012г.

Средний ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры", км 68-78

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е27-15-3	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат м2 площади оснований	19000	52,71	18,45	1001490	350550	235769	0,0309	587
				4,68	4,65	88920	88350	133	0,01692	321
4	Е27-46-8	Одиночная повернастная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т.чп31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 м2 покрытия	29649	88,92	7,9	2636389	234227	234627	0,6552	19426
				4	1,95	118596	57816	133	0,02	593
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**2 703 577**	**584 777**	**470 396**		**20 013**
			Тенге			**207 516**	**146 166**			**914**
Накладные расходы -			Тенге			**470 396**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**190 438**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**3 364 411**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**3 377 869**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**3 411 648**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**6 656 125**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**6 789 247**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**814 710**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**7 603 957**				

Заказчик_____

Представитель заказчика_____

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары"_____О.Кауыспеков

акт выполненных работ за август 2012г.

Средний ремонт а/д "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры", км68-78
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.		Объем выполненных работ в 2012г
				август
1	Розлив вяжущих материалов	т		
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т		
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2		19000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2		29649

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Представитель отдела ЖКХ ПТ и АД

Представитель заказчика

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за август 2012г.

Средний ремонт а/д "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры", км68-78
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	7,8	5,03	1	1,77		7,8	0
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	2500	1615,337	818,2756	66,3874		2500	0
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	40000			21000	19000	40000	0
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	60000			30351	29649	60000	0
	В денежном выражении	тг	53 227 700	22 811 871	11 405 936	11 405 936	7 603 957	53 227 700	0

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.