АКТ
приемочной комиссии
№ 28-03-11/

Гор. ***Усть-Каменогорск*** "____" ***2014 г.***

Приемочная комиссия, назначенная

наименование организации-заказчика

АО "Ульбинский металлургический завод"

назначившей рабочую комиссию

приказом от " ***10*** " ***декабря 2014*** года № ***782***

в составе:

Председателя комиссии ***Быкова А.Б.-*** *директора по технической подготовке*

Членов комиссии:

Заказчика : ***Замчего О.В.-*** *начальника ОКС и Р.*

Подрядных организаций: ***Забрудских Е.М. -*** *директора ТОО "Восток Он-Лайн".*

Эксплуатационной организации: ***Ковалева А.В. -*** *начальника ЦИТ,* ***Шмурыгина С.Г. -*** *начальника ЭЦ,* ***Шмурыгина А.Г.*** *- начальника АХ* ***Журекбаева Е.С. -*** *начальника ОЗИ АО "УМЗ".*

Службы директора по безопасности производства: ***Сидорова С.В. -*** *директора по безопасности производства.*

Генерального проектировщика: ***Забрудских Е.М. -*** *директора ТОО "Восток Он-Лайн".*

Службы главного метролога:

Отдела главного энергетика: ***Бацуева И.И. -*** *главного энергетика*

Главного механика:

Органов гос. пожарного надзора: ***Рябкова С.А. -*** *начальника ППС.*

Других заинтересованных органов надзора и организаций: *Смияна С.А. - начальника ЦТУП ВК ОДТ АО "Казахтелеком"*

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ***ТОО "Восток Он-Лайн"".***
(наименование организации)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию объект:
Предзаводская площадка. Оптоволоконная линия связи ЛВС между корпусами 500 (ЦИТ)
(наименование объекта, его место нахождение)

и 1 (Автотранспортное хозяйство).

Входящая в состав:
наименование здания, сооружения, помещения

2. *Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от*
(наименование органа, вынесшего решение)

"__05___" ___08_____2013 г. №
СПИ по АО "УМЗ" на 2014 год пункт договор подряда № 70-14/28-04-01

от 12.09.2014г.
органа, вынесшего решение

3. Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнившим: *Электро-монтажные работы по монтажу оборудования в сущ. телекоммуникационном шкафу 19", прокладка кабеля в сущ. канализации, монтаж соединительных муфт. В здании 500 монтаж оборудования управляемого коммутатора,медиаконвертора, трансивера.*
и субподрядными организациями
указать наимеование организаций,

Выполнены пуско-наладочные работы.
выполнившими

4. Проектно-сметная документация разработана
ТОО "Восток Он-Лайн"".
(наменование проектных организаций)
и их ведомственную подчиненность)

5. Строительство осуществлялось по проекту: ***Проект VOL-002/2014-СС-ИД***
(№ проекта, № серии, № типового проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена:
Директором по технической подготовке.
(наименование органа, утвердившего)

Протокол утверждения ПСД. № 28-05-01 / 63 от 08.12. 2014 г.
проектно-сметную документацию на объект)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *октябрь 2014 г.* *Окончание работ* *декабря 2014 г.*
месяц, год месяц, год

8. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
1. Документация VOL-002/2014-СС-ИД 2. Акт технической готовности электро-монтажных работ. 3. Акт об окончании пусконаладочных работ. 4.Ведомость смонтированных приборов и электрооборудования. 5. Паспорта на оборудование.6.Протокол измерения сопротивления изоляции линий. 7. Протокол измерения сопротивления петли фаза-нуль-токоприемний. 8.Протокол измерения затухания входного контроля оптоволоконного кабеля. 9. Протокол проверки сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. 10. Акт проведения индивидуальных испыний оборудования. 11.Акт освидетельствования скрытых работ.12.Сертификаты соответствия.13. Протокол измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств.

9. Предъявленное к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:
Длина кабельных линий 1697м
мощность, производительность, производственную площадь, протяженность, вместимость и т. п.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характкризуются следующими данными:

На предзаводской площадке завода выполнена прокладка оптоволоконного кабеля КС-ОКС-П4-SM длиной 1600м в существующей канализации от корпуса 500 (ЦИТ) пр. Абая, 102 до здания 1 (Автотранспортное хозяйство) пр. Абая, 80, внутри зданий монтаж кабеля ОКН-4Д-А4-0.5-97м, муфты подъездной МП-48-24-2 - 1 шт, оптического настенного бокса WP 08-01-FC-4-SM-FC/SPC-4-K/1, в здании 1 АХ пом. 219 управляемого коммутатора 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX, 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/ SFP типа D-Link DES-3200-52, трансивера SFP 1000Base-LX, SMF, максимальное расстояние 10км, типа DEM 310GT, в здании 500 пом. 327 медиаконвертора SM 1000Мбит/с SC 10км типа D-Link DMS-810SC, трансивера SFP 1000Base-LX, SMF, максимальное расстояние 10км, типа DEM 310GT.

(кратко технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам, конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Выполнены пуско-наладочные работы.

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту)

Всего по проекту предусмотрена установка _____ единиц оборудования.

Фактически установлено _____ единиц оборудования.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены в соответствии с проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к настоящему акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тенге

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тенге

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего _____ тенге

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тенге

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке

Предзаводская площадка. Оптоволоконная линия связи ЛВС между корпусами 500 (ЦИТ) и 1 (Автотранспортное хозяйство).

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель рабочей комиссии _____ ***А.Б. Быков***

Члены комиссии _____ ***С.В. Сидоров***

_____ ***Е.С. Журекбаев***

_____ ***О.В. Замчий***

_____ ***А.А. Ковалев***

_____ ***С.Г. Шмурыгин***

_____ ***А.Г. Шмурыгин***

_____ ***И.И. Бацуев***

_____ ***С.А. Рябков***

_____ ***Е.М. Забрудских***

_____ ***С.А. Смиян***

Разослать: 1экз. -главная бухгалтерия. 2экз.- ЦИТ, 3экз.- ОКС и Р, 4 экз.- ТОО "Восток Он Лайн"
в дело 28-03-11

Исп. Грушихин М.А.
Тел. 298-419