А К Т

приемки законченного объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган 27. августа.2012

На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогрск Подъезд к с.Карашокы)», 0-25 км. Кербулакского района.

Комиссия действующая на основании приказа №119 от «24» 08 2012 г в составе:

Председателя комиссии :

Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Керимкулов С.С.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Самуратов С.З.

Члены комиссии:

Главный специалист отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог УПТ и АД -Байсаков К.К.

Заместитель Акима Кербулакского района - Исабеков Б.С.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Кербулакского района Сотбеков М.К.

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно-технического отдела - Битаев А.Д.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» - Кауыспеков О.

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по среднему ремонту автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогрск Подъезд к с.Карашокы)», 0-25 км. Кербулакского района период с « » июня 2012 года по « » августа 2012года

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

1)Строительство осуществлялось на основании: договора №184 от «18» апреля 2012 г на проведение среднего ремонта автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогрск Подъезд к с.Карашокы)», 0-25 км. Кербулакского района, строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «11» июня 2012 г; окончание работ: «24» августа 2012 г.

2)Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией нет не препятствуют нормальной эксплуатации

3) Стоимость работ по договору №184 от 18.04.2012 года 129 605 830 тенге. Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогрск Подъезд к с.Карашокы)», 0-25 км. Кербулакского района Алматинской области 133 069 287 тенге.

.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объекта: средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогрск Подъезд к с.Карашокы)», 0-25 км. Кербулакского района Алматинской области

Акт составлен в 3 экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области,

УДП ДВД Алматинской области,

ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии
Начальник ГУ «Управления
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог»
Алматинской области _____ Керимкулов С.С

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель начальник ГУ «Управления
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог»
Алматинской области _____ Самуратов С.З

Члены комиссии:
Главный специалист отдела
эксплуатации и ремонта
автомобильных дорог УПТ и АД _____ Байсаков К.К

Заместитель Акима Кербулакского район _____ Исабеков Б.С.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Кебулакского района _____ Сотбеков М.К.

УДП ДВД Алматинской области инспектор
дорожно технического отдела _____ Битаев А.Д.

Генеральный директор ТОО
Фирма «Талдыкоргант жолдары» _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за май 2012 года
Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы" км 0-25
Кербулакского района

Договор №184 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	23286,224			23286,224
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	48621,635			48621,635
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			972,433	972,433
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	48621,635		972,433	49594,068
		Итого:	48621,635		972,433	49594,068
		НДС (12%)			5951,288	5951,288
		Стоимость строительства:	48621,635		6923,721	55545,356

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

_____ С.Самуратов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____О.Кауыспеков

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Камсиогорск подъсзд к с.Карашокы", км 0-25.
Работы выполнены по смете: 1-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №184 от 18.04.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за май 2012г
Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км 0-25выполненных работ за май 2012г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	12,27	40165,51 0	407,51 169,13	492831 0	5000 2075	2760 133	0,696 0,696	9 9
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	3933,0797	5524,23 116,64	180,1 67,34	21727237 458754	708348 264854	962399 133	0,6552 0,23868	2577 939
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**22 220 068**	**713 348**	**965 159**		**2 585**
			Тенге			**458 754**	**266 929**			**947**
Накладные расходы -			Тенге			**965 159**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**1 391 114**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**24 576 340**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**24 674 645**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**24 921 392**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**48 621 635**				

Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**2%**			**49 594 068**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**			**5 951 288**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**55 545 356**				

Заказчик: _____ С.Самуратов

Представитель Заказчика: _____

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за май 2012г.

Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км0-25
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	19,5	12,27				12,27	7,23
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	6250	3933,0797				3933,0797	2316,9203
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	100000					0	100000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	150000					0	150000
	В денежном выражении	тг	129605830	55545356				55545356	74060474

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"_____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2012 года
Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы" км 0-25
Кербулакского района

Договор №184 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	11643,112			11643,112
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	24310,818			24310,818
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			486,216	486,216
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	24310,818		486,216	24797,035
		Итого:	24310,818		486,216	24797,035
		НДС (12%)			2975,644	2975,644
		Стоимость строительства:	24310,818		3461,861	27772,679

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

С.Керимкулов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

О.Кауыспеков

М.П.

К.Байахмет

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км 0-25.
Работы выполнены по смете: 1-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №184 от 18.04.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь 2012г
Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км 0-25выполненных работ за июнь 2012г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	6	40165,51	407,51	240993	2445	1350	0,696	4
				0	169,13	0	1015	133	0,696	4
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	1967,4851	5524,23	180,1	10868840	354344	481431	0,6552	1289
				116,64	67,34	229487	132490	133	0,23868	470
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**11 109 833**	**356 789**	**482 780**		**1 293**
			Тенге			**229 487**	**133 505**			**474**
Накладные расходы -			Тенге			**482 780**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**695 557**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**12 288 170**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**12 337 323**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**12 460 696**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**24 310 818**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**24 797 035**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**2 975 644**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**27 772 679**				

Заказчик С.Кершикулов

Представитель заказчика К.Байсанов

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" О.Каушпеков

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за июнь 2012г.

Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км0-25
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	19,5	12,27	6			18,27	1,23
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	6250	3933,0797	1967,4851			5900,5648	349,4352
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	100000					0	100000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	150000					0	150000
	В денежном выражении	тг	129 605 830	55 545 356	27 772 679			83 318 035	46 287 795

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за июль 2012 года
Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы" км 0-25
Кербулакского района

Договор №184 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	11643,112			11643,112
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	24310,818			24310,818
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			486,216	486,216
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	24310,818		486,216	24797,035
		Итого:	24310,818		486,216	24797,035
		НДС (12%)			2975,644	2975,644
		Стоимость строительства:	24310,818		3461,861	27772,679

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

_____ С. Самуратов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____О.Кауыспеков

М.П.

_____

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км 0-25.
Работы выполнены по смете: 1-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №184 от 18.04.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июль 2012г
Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км 0-25.ыполненных работ за июль 2012г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	1,23	40165,51 0	407,51 169,13	49404 0	501 208	277 133	0,696 0,696	1 1
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч.п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2, т	349,4352	5524,23 116,64	180,1 67,34	1930360 40758	62933 23531	85504 133	0,6552 0,23868	229 83
3	Е27-15-3	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат м2 площади оснований	50000	52,71 4,68	18,45 4,65	2635500 234000	922500 232500	620445 133	0,0309 0,011692	1545 585
4	Е27-46-8	Одиночная повернастная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т.чп31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 м2 покрытия	64761,92	88,92 4	7,9 1,95	5758630 259048	511619 126286	512493 133	0,02532 0,00709	1640 459
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**10 373 894**	**1 497 554**	**1 218 720**		**3 415**
			Тенге			**533 806**	**382 525**			**1 128**
Накладные расходы -			Тенге			**1 218 720**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**695 557**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**12 288 170**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**12 337 323**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**12 460 696**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**24 310 818**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**24 797 035**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12,0%**			**2 975 644**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**27 772 679**				

Заказчик_____ С. Самуратов

Представитель заказчика_____

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары"_____О.Кауыспеков

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за июль 2012г.

Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км0-25
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	19,5	12,27	6	1,23		19,5	0
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	6250	3933,0797	1967,4851	349,4352		6250	0
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	100000			50000		50000	50000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	150000			64761,92		64761,92	85238,08
	В денежном выражении	тг	129 605 830	55 545 356	27 772 679	27 772 679		111 090 714	18 515 116

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"_____ Кауыспеков О.

акт выполненных работ за июль 2012г.

Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км0-25
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.		Объем выполненных работ в 2012г
				Июль
1	Розлив вяжущих материалов	т		1,23
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т		349,4352
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2		50000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2		64761,92

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Представитель отдела ЖКХ, ПТ и АД

Представитель заказчика

Ф-3

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Справка стоимости выполненных работ за август 2012 года
Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы" км 0-25
Кербулакского района

Договор №184 от "18" апреля. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	7762,073			7762,073
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	16207,209			16207,209
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			324,144	324,144
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	16207,209		324,144	16531,354
		Итого:	16207,209		324,144	16531,354
		НДС (12%)			1983,762	1983,762
		Стоимость строительства:	16207,209		2307,907	18515,116

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и
Автомобильных дорог Алматинской Области "

_____ С.Сатыбалдов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ О.Кауыспеков

М.П.

_____ К.Байсаков

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомоби[illegible]ых дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км 0-25.
Работы выполнены по смете: 1-1 составленной в ценах 2001г.
Договор №184 от 18.04.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за август 2012г
Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км 0-25.ыполненных работ за август 2012г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е27-15-3	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат	50000	52,71	18,45	2635500	922500	620445	0,0309	1545
		м2 площади оснований		4,68	4,65	234000	232500	133	0,011692	585
4	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т.чп31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2	85238,08	88,92	7,9	7579370	673381	674532	0,02532	2158
		м2 покрытия		4	1,95	340952	166214	133	0,00709	604
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**6 433 431**	**1 595 881**	**1 294 977**		**3 703**
			Тенге			**574 952**	**398 714**			**1 189**
Накладные расходы -			Тенге			**1 294 977**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**463 704**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**8 192 112**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**8 224 881**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**8 307 129**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**16 207 209**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**16 531 354**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**1 983 762**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**18 515 116**				

Заказчик С. Самуратов

Представитель заказчика К.Байсаков

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" О.Кауыспеков

акт выполненных работ за август 2012г.

Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км0-25
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.		Объем выполиенных работ в 2012г
				август
1	Розлив вяжущих материалов	т		0
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т		0
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2		50000
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2		85238,08

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог _____ К.Тайсоков

Представитель отдела ЖКХ ПТ и АД _____

Представитель подрядчика _____

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за август 2012г.

Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с.Карашокы", км0-25
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Май	Июнь	Июль	Август		
1	Розлив вяжущих материалов	т	19,5	12,27	6	1,23		19,5	0
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	6250	3933,0797	1967,4851	349,4352		6250	0
3	Исправление профиля гравийных обочин с добавлением нового материала	м2	100000			50000	50000	100000	0
4	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3	м2	150000			64761,92	85238,08	150000	0
	В денежном выражении	тг	129 605 830	55 945 356	27 772 679	27 772 679	18 515 116	129 605 830	0

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.