А К Т

приемки законченного объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган 26. августа.2012

На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги «Жансугурова-Матай», 25-52 км. Аксуского района.

Комиссия действующая на основании приказа №122 от «24» 04 2012 г в составе:

Председателя комиссии :

Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Керимкулов С.С.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Самуратов С.З.

Члены комиссии:

Главный специалист отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог УПТ и АД -Байсаков К.К

Заместитель Акима Аксуского района - Исаев К.А

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Аксуского района Омаров.Б.Р.

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно-технического отдела - Битаев А.Д.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» - Кауыспеков О.

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по среднему ремонту автомобильной дороги «Жансугурова-

Матай», 25-52 км Аксуского района период с « » июля 2012года по « » августа 2012года

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

1)Строительство осуществлялось на основании: договора №276 от «30» мая 2012 г на проведение среднего ремонта автомобильной дороги «Жансугурова-Матай»,25-52 км. Аксуского района, строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «01» июля 2012 г; окончание работ: «31» августа 2012 г.

2)Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией нет не препятствуют нормальной эксплуатации

3) Стоимость работ по договору №276 от30.05.2012года 143 714 000 тенге.Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги «Жансугуров-Матай», км 25-52 Аксуского района Алматинской области 143 714 834 тенге.

.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объекта: средний ремонт автомобильной дороги «Жансугурова-Матай», 25-52 км. Аксуского района Алматинской области

Акт составлен в 3 экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области,

УДП ДВД Алматинской области,

ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии
Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Керимкулов С.С

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Самуратов С.З

Члены комиссии:
Главный специалист отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог УПТ и АД _____ Байсаков.К.К

Заместитель Акима Аксуского района _____ Исаев.К.А

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Аксуского района _____ Омаров Б.Р.

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела _____ Битаев А.Д.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2012 года
Средний ремонт автомобильной дороги Жансугурова-Матай, км 25-52
Аксуского района

Договор №276 от "30" 05. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	27634,196			27634,196
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	53914,316			53914,316
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1078,286	1078,286
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	53914,316		1078,286	54992,603
		Итого:	53914,316		1078,286	54992,603
		НДС (12%)			6599,112	6599,112
		Стоимость строительства:	53914,316		7677,399	61591,715

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

_____ С. Керимкулов

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ О.Кауыспеков

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

ФОРМА №2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Жансугурова-Матай", км 25-52

Договор №276 от 30.05.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь 2012г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Жансугуро -Матай"25-52

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-5	Выборка пучистого гунта 2 группы одноковшовым экскаваторами емкостью 0,25м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3	4009	56,25 3,89	52,36 19,37	225506 15595	209911 77654	90452 97	0,027 0,0774	108 310
2	ЕП8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосваломи на1 км 1 класс груза т	6414,4	19,70 0	19,7 3,94	126364 0	126364 25273	25273 100	0 0,00827	0 53
3	Е1-18-6	Разработка грунта 3руппы одноковшовыми экскаторами емкость 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	4009	78,34 5,42	72,92 26,97	314065 21729	292336 108123	125956 97	0,0376 0,1078	151 432
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосваломи на1 км 1 класс груза т	6614,85	108,20 0	108,2 21,64	715727 0	715727 143145	143145 100	0 0,04544	0 301
5	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом м2 спланированной площади	6062,5	1,81 0	1,81 0,4	10973 0	10973 2425	2352 97	0 0,00134	0 8

6	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщи. 0 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т м3 уплотняемого грунта	4009	6,44 0	6,44 2,2	25818 0	25818 8820	8555 97	0 0,00719	0 29
7	Е1-130-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при тощине слоя 50смк=5000 м3 уплотняемого грунта	20045	0,78 0	0,78 0,24	15635 0	15635 4811	4667 97	0 0,00077	0 15
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов п31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 т	17	40165,51 0	407,51 169,13	682814 0	6928 2875	3824 133	0,696 0,696	12 12
9	Е27-16-2	Устройство вырвнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без пременения укладчиков асфальбетона т.ч п31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 т смеси	4297,5972	5150,86 116,64	180,1 67,34	22136322 501272	773997 289400	1051594 133	0,6552 0,23868	2816 1026
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**24 253 223**	**2 177 689**	**1 455 818**		**3 087**
			Тенге			**538 596**	**662 526**			**2 186**
Накладные расходы -			Тенге			**1 455 818**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**1 542 542**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**27 251 584**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**27 360 590**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**27 634 196**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**53 914 316**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**54 992 602**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**6 599 112**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**61 591 715**				

Заказчик _____

Представитель Заказчика _____

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыснеков

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за июнь 2012г.

Средний ремонт а/д "Жансугурова-Матай", км 25-52
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Июнь	Июль	Август	Сентябрь		
1	Вырубка пучистого грунта	м3	4009	4009				4009	0
2	Перевозка грузов	т	6114,4	6114,4				6114,4	0
3	Разработка грунта	м3	4009	4009				4009	0
4	Перевозка грузов	т	6614,85	6614,85				6614,85	0
5	Планировка площадей	м2	6062,5	6062,5				6062,5	0
6	Уплотнение слоя грунта	м3	4009	4009				4009	0
7	Дабавлять за каждый последующий проход	м3	20045	20045				20045	0
8	Розлив вяжущих мат.	т	21,06	17				17	4,06
9	Устройство выр.слоя	т	6410	4297,5972				4297,5972	2112,4028
	В денежном выражении	тг	143 714 000	61 591 715				61 591 715	82 122 285

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2012 года
Средний ремонт автомобильной дороги Жансугурова-Матай, км 25-52
Аксуского района

Договор №276 от "30" 05. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	30085,535			30085,535
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	58696,879			58696,879
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1173,938	1173,938
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	58696,879		1173,938	59870,817
		Итого:	58696,879		1173,938	59870,817
		НДС (12%)			7184,498	7184,498
		Стоимость строительства:	58696,879		8358,436	67055,315

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

С. Самуратов

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

О.Кауыспеков

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и авто ильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

ФОРМА №2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Жансугурова-Матай", км 25-52

Договор №276 от 30.05.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июль 2012г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Жансугуро -Матай"25-52

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	эксп. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов п31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 т	4,06	40165,51 0	407,51 169,13	163072 0	1654 687	913 133	0,696 0,696	3 3
9	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальбетона т.ч п31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 т смеси	2112,4028	5150,86 116,64	180,1 67,34	10880691 246391	380444 142249	516891 133	0,6552 0,23868	1384 504
10	Е27-15-3	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат м2 площади оснований	100000	52,71 4,68	18,45 4,65	5271000 468000	1845000 465000	1240890 133	0,0309 0,01692	3090 1692
11	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т.чп31 ктрр1=1.2, ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 м2 покрытия	102404	88,92 4	7,9 1,95	9105774 409616	808993 199688	810375 133	0,02532 0,00709	2593 726
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**25 420 537**	**3 036 091**	**2 569 069**		**7 070**
			Тенге			**1 124 007**	**807 624**			**2 925**
Накладные расходы -			Тенге			**2 569 069**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**1 679 376**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**29 668 983**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**29 787 659**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**30 085 535**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**58 696 879**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**59 870 817**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**7 184 498**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**67 055 315**				

Заказчик С.Самуратов

Представитель заказчика

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" О.Каумспеков

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за июль 2012г.

Средний ремонт а/д "Жансугурова-Матай", км 25-52
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Июнь	Июль	Август	Сентябрь		
1	Вырубка пучистого грунта	м3	4009	4009				4009	0
2	Перевозка грузов	т	6114,4	6114,4				6114,4	0
3	Разработка грунта	м3	4009	4009				4009	0
4	Перевозка грузов	т	6614,85	6614,85				6614,85	0
5	Планировка площадей	м2	6062,5	6062,5				6062,5	0
6	Уплотнение слоя грунта	м3	4009	4009				4009	0
7	Дабавлять за каждый последующий проход	м3	20045	20045				20045	0
8	Розлив вяжущих мат.	т	21,06	17	4,06			21,06	0
9	Устройство выр.слоя	т	6410	4297,5972	2112,4028			6410	0
10	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового мат.	м2	108000		100000			100000	8000
11	Одиночная поверхнастная обработка усовершенствованных покрытий битумом с пременением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т.чп31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 м2 покрытия	м2	162000		102404			102404	59596
	В денежном выражении	тг	143 714 000	61 591 715	67 055 315			128 647 030	15 066 970

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за август 2012 года
Средний ремонт автомобильной дороги Жансугурова-Матай, км 25-52
Аксуского района

Договор №276 от "30" 05. 2012 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	6760,059			6760,059
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	13188,874			13188,874
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			263,777	263,777
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	13188,874		263,777	13452,652
		Итого:	13188,874		263,777	13452,652
		НДС (12%)			1614,318	1614,318
		Стоимость строительства:	13188,874		1878,096	15066,970

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области

_____ С. Самуратов

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ О.Кауыспеков

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

ФОРМА №2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Жансугурова-Матай", км 25-52

Договор №276 от 30.05.2012г

АКТ №1
приемки выполненных работ за август 2012г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Жансугуро -Матай"25-52

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е27-15-3	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат м2 площади оснований	8000	52,71 4,68	18,45 4,65	421680 37440	147600 37200	99271 133	0,0309 0,01692	247 135
11	Е27-46-8	Одиночная повернастная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т.чп31 ктрр1=1.2, ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 м2 покрытия	59596	88,92 4	7,9 1,95	5299276 238384	470808 116212	471613 133	0,02532 0,00709	1509 423
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**5 718 230**	**618 408**	**570 884**		**1 756**
			Тенге			**275 824**	**153 412**			**558**
Накладные расходы -			Тенге			**570 884**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**377 347**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**6 666 461**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**6 693 127**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**6 760 058**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**1,951**			**13 188 874**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**13 452 652**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**1 614 318**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**15 066 970**				

Заказчик _____ С.Самуратов

Представитель заказчика _____ К.Байсаков

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

акт выполненных работ за август 2012г.

Средний ремонт а/д "Жансугурова-Матай", км 25-52
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.		Объем выполненных работ в 2012г
				август
10	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат м2 площади оснований	м2		8 000
11	Одиночная повернастная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т.чп31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 м2 покрытия	м2		59 596

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Представитель отдела ЖКХ ПТ и АД

Представитель заказчика

Накопительная ведомость объемов работ
к акту выполненных работ за июль 2012г.

Средний ремонт а/д "Жансугурова-Матай", км 25-52
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм.	Сметный объем	Объем выполненных работ в 2012г				Всего	Остаток
				Июнь	Июль	Август	Сентябрь		
1	Вырубка пучистого грунта	м3	4009	4009				4009	0
2	Перевозка грузов	т	6114,4	6114,4				6114,4	0
3	Разработка грунта	м3	4009	4009				4009	0
4	Перевозка грузов	т	6614,85	6614,85				6614,85	0
5	Планировка площадей	м2	6062,5	6062,5				6062,5	0
6	Уплотнение слоя грунта	м3	4009	4009				4009	0
7	Дабавлять за каждый последующий проход	м3	20045	20045				20045	0
8	Розлив вяжущих мат.	т	21,06	17	4,06			21,06	0
9	Устройство выр.слоя	т	6410	4297,5972	2112,4028			6410	0
10	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового мат.	м2	108000		100000	8000		108000	0
11	Одиночная поверхнастная обработка усовершенствованных покрытий битумом с пременением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т.чп31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 м2 покрытия	м2	162000		102404	59596		162000	0
	В денежном выражении	тг	143 714 000	61 591 715	67 055 315	15 066 970		143 714 000	0

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ Кауыспеков О.