АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

п.Жансугуров «29» 08 2013 г.

Средний ремонт а/д «Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай», км 4-20 Аксуского района
(вид работ и наименование дороги) (адрес работ)

Протяженность 16км IV технической категории, местного значения,

обслуживаемой ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия. действующая на основании приказа № 148/4 от «29» 08 2013 г.
в составе:

Председатель комиссии: - Самуратов С.З. – Заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам.председателя комиссии –Ниетбаев Е.К.-и.о.начальника отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Исаев К.А. - Заместитель Акима Аксуского района

Байсаков К.К. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Битаев А.Д. – старший инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Адамбеков М.С.- руководитель отдела ГУ «ПТиАД Аксуского района»

Кауыспеков О. - директор ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Произвела приемку работ, выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» в период с « __» апрель_ 2013 г. по «___»_август__2013 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы :

_____

(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

_____

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления

_____

санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____

(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

Полная сметная стоимость __**Средний ремонт а/д «Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай», км 4-20 Аксуского района**__ по утвержденной сметной документации

93 924 650,00 тыс.тенге,

Фактически – 90 167 663,04 тыс.тенге
В т.ч. СМР - 90 167 663,04 тыс.тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по __**Средний ремонт а/д «Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай», км 4-20 Аксуского района** выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы **Средний ремонт а/д «Аксу-Каракоз», км 0-16 Аксуского района принять.**

Акт составлен в 3 экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области – 1 экз.
- ГУ «ОЖКХ ПТиАД Аксуского района» - 1 экз.
- ТОО «Талдыкорган жолдары» - 1 экз.

Приложение к акту: Ведомости контрольных измерений, акты на скрытые работы, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

Председатель комиссии: _____ Самуратов С.З.

Зам.председателя комиссии: _____ Ниетбаев Е.К.

Члены комиссии: _____ Исаев К.А.

_____ Байсаков К.К.

_____ Битаев А.Д.

_____ Адамбеков М.С.

_____ Кауыспеков О.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоймости выполненных работ за май 2013 г.
по договору №129 от 16 апреля 2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту а/д "р.д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай" км 4-20 Аксуского района Алматинской области	тенге	90 167 663,04	27 886 906,09	2 705 029,89	-	27 886 906,09	836 607,18	27 050 298,91
	в т. ч. 159 - оплата прочих услуг и работ		80 506 842,00	24 899 023,29	2 415 205,26	-	24 899 023,29	746 970,70	24 152 052,59
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		9 660 821,04	2 987 882,80	289 824,63	-	2 987 882,80	89 636,48	2 898 246,32
	Всего по акту:		90 167 663,04	27 886 906,09	2 705 029,89	-	27 886 906,09	836 607,18	27 050 298,91

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Г.Сапеуразов
М.П.

Представитель заказчика_____ **Байсаков К.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

ФОРМА №2

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай", км 4-20

Договор №129 от16.04.2013г

АКТ №1

приемки выполненных работ за май 2013г.

Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-актогай" км4-20

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1:ктрр 1=1,2; ктрм1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2 т	4	40165,51 0	407,51 169,13	160662 0	1630 677	900 133	0,696 0,696	3 3
2	Е27-16-2	Устройство вырвнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без пременения укладчиков асфальбетона т.ч п31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 т смеси	1977,41	5403,38 116,64	180,1 67,34	10684698 230645	356132 133159	483859 133	0,6552 0,23868	1296 472
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**10 845 360**	**357 762**	**484 759**		**1 298**
			Тенге			**230 645**	**133 835**			**475**
Накладные расходы -			Тенге			**484 759**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**679 807**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**12 009 926**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**12 057 966**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**12 178 545**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2012			**2,088**			**24 410 807**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**24 899 023**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**2 987 883**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**27 886 906,09**				

Заказчик _____ С.Самуратов

Представитель заказчика _____ К. Байсанов

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Бауыржанов

АКТ

Выполненных работ за 2013 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт участков автомобильных дорог Аксуского района

	Наименование автодорог	Всего кв.м	Ямочный ремонт
1	2	3	4
1	Розлив вяжущих материалов	т	4
2	устройство выр.слоя	т	1977,41
3	Исправление профиля	м2	
4	Одиночная поверхсностная обр.	м2	
	Итого:	0	

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог" К. Байсанов

Начальник Отдела ЖКХ ПТ и АД Аксуского района Адамбеков М.

Объемы сдал:

Начальник ПТО ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Кульчанов Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто[illegible]ильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоймости выполненных работ за июнь 2013 г.
по договору №129 от 16 апреля 2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту а/д "р.д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай" км 4-20 Аксуского района Алматинской области	тенге	90 167 663,04	55 773 812,18	2 705 029,89	27 886 906,09	27 886 906,09	836 607,18	27 050 298,91
	в т. ч. 159 - оплата прочих услуг и работ		80 506 842,00	49 798 046,59	2 415 205,26	24 899 023,29	24 899 023,30	746 970,70	24 152 052,60
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		9 660 821,04	5 975 765,59	289 824,63	2 987 882,80	2 987 882,79	89 636,48	2 898 246,31
	Всего по акту:		90 167 663,04	55 773 812,18	2 705 029,89	27 886 906,09	27 886 906,09	836 607,18	27 050 298,91

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жоллары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай", км 4-20

Договор №129 от16.04.2013г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь 2013г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-актогай" км 4-20

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов т.ч.п.3.1:ктрр 1=1,2; ктрм1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2 т	8,48	40165,51 0	407,51 169,13	340604 0	3456 1434	1908 133	0,696 0,696	6 6
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальбетона т.ч п31 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2 кэпр1=1,2;кэкс1=1,2:кзпм1=1,2 т смеси	1945,37	5403,38 116,64	180,1 67,34	10511573 226908	350361 131001	476019 133	0,6552 0,23868	1275 464
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**10 852 177**	**353 817**	**477 927**		**1 281**
			Тенге			**226 908**	**132 435**			**470**
Накладные расходы -			Тенге			**477 927**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**679 806**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**12 009 910**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**12 057 950**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**12 178 529**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2012			**2,088**			**24 410 807**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**24 899 023**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**2 987 883**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**27 886 906,09**				

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жоллары" _____ **О.Кауыснеков**

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

АКТ

Выполненных работ за 2013 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт участков автомобильных дорог Аксуского района

	Наименование автодорог	Всего	Ямочный ремонт
		кв.м	
1	2	3	4
1	Розлив вяжущих материалов	т	8,48
2	устройство выр.слоя	т	1945,37
3	Исправление профиля	м2	
4	Одиночная поверхсностная обр.	м2	
	Итого:	0	

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Байсаков К.

Начальник Отдела ЖКХ ПТ и АД Аксуского района Адамбеков М.

Объемы сдал:

Начальник ПУ ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Кульчанов Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоймости выполненных работ за июль 2013 г.
по договору №129 от 16 апреля 2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту а/д "р.д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай" км 4-20 Аксуского района Алматинской области	тенге	90 167 663,04	83 660 718,25	2 705 029,89	55 773 812,18	27 886 906,07	836 607,18	27 050 298,89
	в т. ч. 159 - оплата прочих услуг и работ		80 506 842,00	74 697 069,88	2 415 205,26	49 798 046,59	24 899 023,29	746 970,70	24 152 052,59
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		9 660 821,04	8 963 648,37	289 824,63	5 975 765,59	2 987 882,78	89 636,48	2 898 246,30
	Всего по акту:		90 167 663,04	83 660 718,25	2 705 029,89	55 773 812,18	27 886 906,07	836 607,18	27 050 298,89

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай", км 4-20

Договор №129 от16.04.2013г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июль 2013г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-актогай" км 4-20

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е27-16-2	Устройство вырвнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальбетона т.ч п31 ктрр1=1.2; ктрм1=1.2 кэпр1=1.2;кэкс1=1.2;кзпм1=1.2 т смеси	77,22	5403,38 116,64	180,1 67,34	417250 9007	13907 5200	8895 133	0,6552 0,23868	51 18
3	Е27-15-3	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат м2 площади оснований	40000	52,71 4,68	18,45 4,65	2108400 187200	738000 186000	496356 133	0,0309 0,01692	1236 677
4	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 м2 покрытия	84924,44	91,01 3,33	6,59 1,63	7728973 282798	559652 138427	560230 133	0,0211 0,00591	1792 502
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**10 254 623**	**1 311 559**	**1 075 481**		**3 079**
			Тенге			**479 005**	**329 627**			**1 197**
Накладные расходы -			Тенге			**1 075 481**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**679 806**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**12 009 910**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**12 057 950**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**12 178 529**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2012			**2,088**			**24 410 807**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**24 899 023**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**2 987 883**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**27 886 906,09**				

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

АКТ

Выполненных работ за июль 2013 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт участков автомобильных дорог Аксуского района

Алматы-Оскемен - Лепсы - Актогай км 4-20 Аксуского района

	Наименование автодорог	Всего	Ямочный ремонт
		кв.м	
1	2	3	4
1	Розлив вяжущих материалов	т	
2	устройство выр.слоя	т	77,22
3	Исправление профиля	м2	40 000
4	Одиночная поверхсностная обр.	м2	84 924,44
	Итого:	0	

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Байсаков К.

Начальник Отдела ЖКХ ПТ и АД Аксуского района Адамбеков М.

Объемы сдал:

Начальник ПУ ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Кульчанов Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто[illegible]бильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоймости выполненных работ за август 2013 г.
по договору №129 от 16 апреля 2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159 168

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен. аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту а/д "р.д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай" км 4-20 Аксуского района Алматинской области	тенге	90 167 663,04	90 167 663,04	2 705 029,89	83 660 718,26	6 506 944,78	195 208,34	6 311 736,44
	в т. ч. 159 - оплата прочих услуг и работ		80 506 842,00	80 506 842,00	2 415 205,26	74 697 069,88	5 809 772,12	174 293,16	5 635 478,96
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		9 660 821,04	9 660 821,04	289 824,63	8 963 648,38	697 172,66	20 915,18	676 257,48
	Всего по акту:		90 167 663,04	90 167 663,04	2 705 029,89	83 660 718,26	6 506 944,78	195 208,34	6 311 736,44

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Байсаков К.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай", км 4-20

Договор №129 от16.04.2013г

АКТ №1
приемки выполненных работ за август 2013г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-актогай" км 4-20

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е27-15-3	Исправление профиля гравйных оснований добавлением нового мат м2 площади оснований	24000	52,71 4,68	18,45 4,65	1265040 112320	442800 111600	297814 133	0,0309 0,01692	742 406
4	Е27-46-8	Одиночная повернастная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 м2 покрытия	11075,56	91,01 3,33	6,59 1,63	1007987 36882	72988 18053	73063 133	0,0211 0,00591	234 65
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**2 273 027**	**515 788**	**370 877**		**975**
			Тенге			**149 202**	**129 653**			**472**
Накладные расходы -			Тенге			**370 877**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**158 634**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**2 802 538**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0.4%			Тенге			**2 813 748**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**2 841 885**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2012			**2,088**			**5 695 855**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**5 809 772**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**697 173**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**6 506 944,79**				

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.

Представитель заказчика **Байсаков К.**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" **О.Кауысбеков**

АКТ

Выполненных работ за август 2013 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт участков автомобильных дорог Аксуского района

"Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай",км 4-20

	Наименование автодорог	Всего	Ямочный ремонт
		кв.м	
1	2	3	4
1	Розлив вяжущих материалов	т	
2	устройство выр.слоя	т	
3	Исправление профиля	м2	24 000
4	Одиночная поверхсностная обр.	м2	11 075,56
	Итого:	0	

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог" Байсаков К.

Начальник отдела
ПТ и АД Адамбеков М.

Объемы сдал:

Начальник ПУ
ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Кульчанов Б.