Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 12 2018 г.

Заказчик КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», 080012, Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Астана», дом 30

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «26» 12 2018г. «Dike», г.Астана, район «Сарыарка»,34а, директор Сейфуллин Марат Бекетович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «26» 12 2018г. ТОО «Тараз-Технопроект», директор Олжабеков Мурат Бектенович, в лице эксперта Атамбаев Сабит Абдрахманович, Лицензия KZ60VJE00026859 от 06.09.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «26» 12 2018г. ТОО «КурылысИнвестЖоба», директор Калкеев Ерлан Фрунзебаевич, в лице эксперта Ли Сергей Александрович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №3»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область, город Тараз,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «15» май 2017 г. №357 Постановление акимата города Тараз;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», 15.09.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Құрылыс Инвест Жоба», ТОО "Экспертиза плюс" г.Тараз. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ЭПС-0009/18 от 30.03.2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №24-ө от 27.04.2018 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 год;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2,64 месяц;

фактически 2,6 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	80					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : Теплоснабжение предусмотрено от запроектированных внутриквартальных тепловых сетей с параметрами теплоносителя 110-70°С. Схема теплоснабжения – открытая. К блокам данного дома трубопроводы приняты из стальных электросварных труб диаметрами 89х3.5 мм по ГОСТ10704-91, Трубы прокладываются в непроходных железобетонных каналах и изолируются матами ISOVER фольгированнымидлина, трассы составляет - 0.0465 км. Водоснабжение: предусматривается от существующей внутриквартальной водопроводной сети, проходящей рядом с территорией участка строительства. Точка подключения - существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 140 мм. Протяженность водопроводной сети - 0,066 км. Канализация: предусматривается в существующую канализационную сеть диаметром 200 мм. Внутриплощадочные сети запроектированы из асбестоцементных труб диаметром 150 мм по ГОСТ 1839-80 и чугунных труб по ГОСТ 9583-75* диаметром 150 мм. Общая протяженность трассы – 0,101 км. Газопровод запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 90х8,2 с коэффициентом запаса

прочности 2,8 ипрокладывается на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли с выходом из земли около жилых домов. По фасаду здания - надземный из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,0. длина труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 90х8,2 составляет - 0,029 км, длина труб ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,0 - 0,082 км. Электроснабжение: Проектом предусмотрено строительство кабельных сетей напряжением 0,4кВ, обеспечивающих подключение жилого дома по кольцевой схеме, согласно техническим условиям № 1105-27-16 от 23.11.2016г., выданным ТОО «ЖЭС». Точка подключения объекта – РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ «Строительный № 1», расположенной на участке № 1. Электроснабжение: Суммарная протяженность проектируемых кабельных линий напряжением 0,4 кВ составляет 0,446 км. Прокладка кабелей выполняется в земле в траншее на глубине 0,7 м. Защита кабелей напряжением 0,4 кВ от механических повреждений обеспечивается прокладкой сигнальной ленты ЛСЭ-250 «Осторожно, кабель!» по всей длине траншей. На пересечениях с инженерными сооружениями и проезжей частью прокладка кабелей выполняется в полиэтиленовых трубах диаметром 100мм. Телефонизация: Подключение жилого дома (на участке № 1пятно 3) к городским сетям телефонизации предусмотрено согласно техническим условиям № 8-26-16/Л от 30.11.2016г., выданным Жамбылской ОДТ - филиал АО «Казахтелеком». Имеется письмо Жамбылской ОДТ № 27-26/1646 от 19.07.2017 г. о продлении технических условий № 8-26-16/Л до 19.07.2018 г. Проектные решения обеспечивают предоставление широкополосного абонентского доступа с применением технологии GPON со 100-процентным охватом квартир жилого дома. Точка подключения – шкаф 2хШРОу-05М, участок № 3. Точка врезки – подземное смотровое устройство ККСр-3/5, предусмотренное проектом телефонизации пятна №1 на участке № 1. Предусмотрено строительство одноканальной телефонной канализации протяженностью 0,072 км от колодца ККСр-3/5 до ввода в жилой дом с установкой одного сборного железобетонного колодца углового типа ККСр-2-8Г. Телефонная канализация выполняется из полиэтиленовых труб Дн-110х11,8. Проектируемый колодец оборудуется люком легкого типа с запорным устройством «ГТС», опорным кольцом КО-01, кронштейнами и консолями. Предусмотрена прокладка оптико-волоконного кабеля марки ИКСЛ-м4П-А12-2,5 на 12 волокон протяженностью 0,365 км в существующей и проектируемой канализации от шкафа 2хШРОу-05М, участок 3, до жилого дома на пятне 3, участок № 1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 28 960,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 22 710,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 480 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №3» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Серикбаев Марат Бекешович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя 27.12.28 М.П.

Технический надзор Атамбаев Сабит Абдрахманович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ли Сергей Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сейфуллин Марат Бекетович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Прошнуровано и
пронумеровано
на ____ листах
скреплено печатью

Приложение 1 приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии
«26» 12 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) «Dike», г.Астана, район «Сарыарка»,34а
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Сейфуллин Марат Бекетович,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту : «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №3»
наименование, местонахождение объекта
заказчиком которого является руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», Серикбаев Марат Бекешович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что :
1.Строительно-монтажные работы на объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации : ТОО «Кельма 05» ГСЛ №000122 от 12.08.2005г. в лице директора Бекетова М.Б.
ТОО «ЭкономСтройСервис» ГСЛ №000402 от 23.07.2007г. в лице директора Жумашевой Ж.Ж
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Құрылыс Инвест Жоба», ТОО "Экспертиза плюс" г.Тараз. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ЭПС-0009/18 от 30.03.2018 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) Приказ №24-ө от 27.04.2018 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж	5	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	80					
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : Теплоснабжение предусмотрено от запроектированных внутриквартальных тепловых сетей с параметрами теплоносителя 110-70°С. Схема теплоснабжения – открытая. К блокам данного дома трубопроводы приняты из стальных электросварных труб диаметрами 89х3.5 мм по ГОСТ10704-91, Трубы прокладываются в непроходных железобетонных каналах и изолируются матами ISOVER фольгированнымидлина, трассы составляет - 0.0465 км. Водоснабжение: предусматривается от существующей внутриквартальной водопроводной сети, проходящей рядом с территорией участка строительства. Точка подключения - существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 140 мм. Протяженность водопроводной сети - 0,066 км. Канализация: предусматривается в существующую канализационную сеть диаметром 200 мм. Внутриплощадочные сети запроектированы из асбестоцементных труб диаметром 150 мм по ГОСТ 1839-80 и чугунных труб по ГОСТ 9583-75* диаметром 150 мм. Общая протяженность трассы – 0,101 км. Газопровод запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8 ипрокладывается на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли с выходом из земли около жилых домов. По фасаду здания - надземный из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,0. длина труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 90х8,2 составляет - 0,029 км, длина труб ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,0 - 0,082 км. Электроснабжение: Проектом предусмотрено строительство кабельных сетей напряжением 0,4кВ, обеспечивающих подключение жилого дома по кольцевой схеме, согласно техническим условиям № 1105-27-16 от 23.11.2016г., выданным ТОО «ЖЭС». Точка подключения объекта – РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ «Строительный № 1», расположенной на участке № 1. Электроснабжение: Суммарная протяженность проектируемых кабельных линий напряжением 0,4 кВ составляет 0,446 км. Прокладка кабелей выполняется в земле в траншее на глубине 0,7 м. Защита кабелей напряжением 0,4 кВ от механических повреждений обеспечивается прокладкой сигнальной ленты ЛСЭ-250 «Осторожно, кабель!» по всей длине траншей. На пересечениях

го дома к одному из вводов. Пропус к ная с пос об нос ть к аждого питающего к аб еля об ес печивает подк лючение вс его жилого дома. Суммарная протяженность проектируемых кабельных линий напряжением 0,4 кВ составляет 0,534 км. Прокладка кабелей выполняется в земле в траншее на глубине 0,7 м. Защита кабелей напряжением 0,4 кВ от механических повреждений обеспечивается прокладкой сигнальной ленты ЛСЭ-250 «Осторожно, кабель!» по всей длине траншей. На пересечениях с инженерными сооружениями и проезжей частью прокладка кабелей выполняется в полиэтиленовых трубах диаметром 100мм. **Телефонизация:** Точка подключения – шкаф 2хШРОу-05М, участок № 3. Точка врезки – подземное смотровое устройство ККСр-3/5, предусмотренное проектом телефонизации пятна №1 на участке № 1. Предусмотрено строительство одноканальной телефонной канализации протяженностью 0,072 км от колодца ККСр-3/5 до ввода в жилой дом с установкой одного сборного железобетонного колодца углового типа ККСр-2-8Г. Телефонная канализация выполняется из полиэтиленовых труб Дн-110х11,8. Проектируемый колодец оборудуется люком легкого типа с запорным устройством «ГТС», опорным кольцом КО-01, кронштейнами и консолями. Предусмотрена прокладка оптико-волоконного кабеля марки ИКСЛ-м4П-А12-2,5 на 12 волокон протяженностью 0,236 км в существующей и проектируемой канализации от шкафа 2хШРОу-05М, участок 3, до жилого дома на пятне 3, участок № 1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 год;
месяц, год

окончание работ декабрь 2018 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3,27 месяц;

фактически 3,0 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №3, пятно №1»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Dike», Сейфуллин Марат Бекетович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

«Dike»

3

Приложение 1 приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«26» 12 2018 г.

Технический надзор ТОО «Тараз-Технопроект», директор Олжабеков Мурат Бектенович, ул.Аскарова,86а
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),руководителя, юридический адрес
в лице Атамбаев Сабит Абдрахманович, Лицензия KZ60VJE00026859 от 06.09.2018г.
действующего на основании договора №41 от 07.09.2018 года
№ договора и дата
по объекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №3»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», Серикбаев Марат Бекешович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Dike», Лицензия № 003282 от 19.12.2003 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Сейфуллин Марат Бекетович.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2018 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,64 месяц;
фактически 2,6 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной

документации):
всего _28 960,0_____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _22 710,0_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 480,0_ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Құрылыс Инвест Жоба», ТОО "Экспертиза плюс" г.Тараз. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ЭПС-0009/18 от 30.03.2018 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) Приказ №24-ө от 27.04.2018 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор: организация ТОО «Тараз-Технопроект», директор Олжабеков Мурат Бектенович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Атамбаев Сабит Абдрахманович, Лицензия KZ60VJE00026859 от 06.09.2018г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 1 приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту
«26» 12 2018г.

Авторский надзор ТОО «КурылысИнвестЖоба», директор Калкеев Ерлан Фрунзебаевич, лицензия №15005619 от 23.01.2015г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Ли Сергей Александрович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №52 от 07.09.2018г.
№ договора и дата
по объекту «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №3»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», Серикбаев Марат Бекешович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Dike», Лицензия № 003282 от 19.12.2003 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Сейфуллин Марат Бекетович.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2018 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,64 месяц;

фактически 2,6_____месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Құрылыс Инвест Жоба», ТОО "Экспертиза плюс" г.Тараз. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ЭПС-0009/18 от 30.03.2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №24-ө от 27.04.2018 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО «КурылысИнвестЖоба», директор Калкеев Ерлан Фрунзебаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *М.П.*

эксперт(ы) по авторскому надзору Ли Сергей Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата *М.П.*

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно 3**
(наименование, адрес)

Объект **Теплотрасса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.10.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ за Сентябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	78,320	177,67	13915
			Накладные расходы			*25,94*	*2032*
			Сметная прибыль			*13,16*	*1031*
2	2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6,010	225,44	1355
			Накладные расходы			*32,89*	*198*
			Сметная прибыль			*16,70*	*100*
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,610	4765,32	12437
			Накладные расходы			*1847,02*	*4821*
			Сметная прибыль			*352,99*	*921*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,378	1287,38	15935
			Накладные расходы			*498,99*	*6176*
			Сметная прибыль			*95,36*	*1180*
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,512	40,84	2022
			Накладные расходы			*7,39*	*366*
			Сметная прибыль			*3,02*	*150*
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,512	214,39	10615
			Накладные расходы			*68,75*	*3404*
			Сметная прибыль			*15,88*	*786*
7	7	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,050	310,58	7780
			Накладные расходы			*47,87*	*1199*
			Сметная прибыль			*23,01*	*576*
8	8	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	53,607	336,96	18063
			Сметная прибыль			*24,96*	*1338*
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,050	25,42	637
			Накладные расходы			*5,81*	*145*
			Сметная прибыль			*1,88*	*47*
10	10	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,099	1586347,64	157048
			Накладные расходы			*573160,40*	*56743*
			Сметная прибыль			*117507,23*	*11633*
11	11	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	99,990	1929,96	192977
			Сметная прибыль			*142,96*	*14295*
12	12	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	4,000	12467,35	49869
			Накладные расходы			*4034,68*	*16139*
			Сметная прибыль			*923,51*	*3694*
13	13	2304-0901-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КШЦФ065.0,16.02 DN 80мм	шт.	4,000	38842,20	155369
			Сметная прибыль			*2877,20*	*11509*
14	14	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	2595,24	20762
			Сметная прибыль			*192,24*	*1538*
15	15	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4,000	1833,84	7335
			Сметная прибыль			*135,84*	*543*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,000	765,91	3064
			Накладные расходы			*323,24*	*1293*
			Сметная прибыль			*56,73*	*227*
17	17	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,000	2929,95	11720
			Накладные расходы			*246,05*	*984*
			Сметная прибыль			*217,03*	*868*
18	18	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8,000	1917,01	15336
			Накладные расходы			*377,22*	*3018*
			Сметная прибыль			*142,00*	*1136*
19	19	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,240	14414,21	89945
			Накладные расходы			*4744,51*	*29606*
			Сметная прибыль			*1067,72*	*6663*
20	20	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8)	м3	2,880	59286,60	170745
			Сметная прибыль			*4391,60*	*12648*
21	21	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8)	м3	1,440	60194,88	86681
			Сметная прибыль			*4458,88*	*6421*
22	22	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)(П5д8)	м3	1,920	59798,52	114813
			Сметная прибыль			*4429,52*	*8505*
23	23	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,040	14414,21	58233
			Накладные расходы			*4744,51*	*19168*
			Сметная прибыль			*1067,72*	*4314*
24	24	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(лу4-8)	м3	2,760	69566,04	192002
			Сметная прибыль			*5153,04*	*14222*
25	25	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)	м3	1,280	59798,52	76542
			Сметная прибыль			*4429,52*	*5670*
26	26	СТС121-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,760	685,80	1893
			Сметная прибыль			*50,80*	*140*
27	27	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,780	53289,03	148144
			Накладные расходы			*16090,86*	*44733*
			Сметная прибыль			*3947,34*	*10974*
28	28	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,281	16945,20	72546
			Сметная прибыль			*1255,20*	*5374*
29	29	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	27,720	1443,24	40007
			Накладные расходы			*39,31*	*1090*
			Сметная прибыль			*106,91*	*2963*
30	30	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,004	458967,60	1799
			Сметная прибыль			*33997,60*	*133*
31	31	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,031	458967,60	14136
			Сметная прибыль			*33997,60*	*1047*
32	32	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,021	147046,59	3133
			Накладные расходы			*50001,60*	*1065*
			Сметная прибыль			*10892,34*	*232*
33	33	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,021	405421,20	8637
			Сметная прибыль			*30031,20*	*640*
34	34	СТ121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП 2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	28,000	848,88	23769
			Сметная прибыль			*62,88*	*1761*
35	35	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,078	28518,06	2224
			Накладные расходы			*5049,30*	*394*
			Сметная прибыль			*2112,45*	*165*
36	36	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,490	2086,41	1022
			Накладные расходы			*172,95*	*85*
			Сметная прибыль			*154,55*	*76*
37	37	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,028	69769,08	1926
			Сметная прибыль			*5168,08*	*143*
38	38	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом гидроизолом в 1 слой	м2	1,460	3388,71	4948
			Накладные расходы			*752,49*	*1099*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*251,02*	*366*
39	39	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	1,460	1582,17	2310
			Накладные расходы			*332,20*	*485*
			Сметная прибыль			*117,20*	*171*
40	40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетон для неподвижных опор	м3	1,800	28238,06	50829
			Накладные расходы			*4176,07*	*7517*
			Сметная прибыль			*2091,71*	*3765*
41	41	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	735808,07	10301
			Накладные расходы			*312669,62*	*4377*
			Сметная прибыль			*54504,30*	*763*
42	42	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	746,28	10490
			Сметная прибыль			*55,28*	*777*
			ИТОГО:				1883313
			В том числе :				
			Накладные расходы				206135
			Сметная прибыль				139505
			Итого с временными		1 %	18833,00	1902146
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	11984,00	1914130
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1952413
			Итого с НДС		12 %	234290,00	2186703

Минимальная скидка -18%	408 169,98
Итого с минимальной скидкой без НДС	1 587 975,91
Итого с минимальной скидкой с НДС	1 778 533,02
В том числе НДС 12%	190 557,11

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"

Подрядчик:
ТОО "DIKE"
Сейфуллин М.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,вятпо3**

(наименование, адрес)

Объект **Наружный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.10.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ Сентябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	159,660	177,67	28367
			Накладные расходы			*25,94*	*4142*
			Сметная прибыль			*13,16*	*2101*
2	2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	92,620	225,44	20880
			Накладные расходы			*32,89*	*3046*
			Сметная прибыль			*16,70*	*1547*
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,800	4765,32	37170
			Накладные расходы			*1847,02*	*14407*
			Сметная прибыль			*352,99*	*2753*
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	20,084	1840,86	36972
			Накладные расходы			*713,51*	*14330*
			Сметная прибыль			*136,36*	*2739*
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,932	1287,38	41109
			Накладные расходы			*498,99*	*15934*
			Сметная прибыль			*95,36*	*3045*
6	6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	80,336	47,73	3834
			Накладные расходы			*8,64*	*694*
			Сметная прибыль			*3,54*	*284*
7	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,336	255,73	20544
			Накладные расходы			*82,03*	*6590*
			Сметная прибыль			*18,94*	*1522*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,728	40,84	5216
			Накладные расходы			*7,39*	*944*
			Сметная прибыль			*3,02*	*386*
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,728	214,39	27384
			Накладные расходы			*68,75*	*8781*
			Сметная прибыль			*15,88*	*2028*
10	10	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,066	735808,07	48784
			Накладные расходы			*312669,62*	*20730*
			Сметная прибыль			*54504,30*	*3614*
11	11	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,565	1060,56	70596
			Сметная прибыль			*78,56*	*5229*
12	12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Нестандартные фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006	1858871,71	11153
			Накладные расходы			*512881,86*	*3077*
			Сметная прибыль			*137694,20*	*826*
13	13	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,030	2197936,59	64839
			Накладные расходы			*763548,00*	*22525*
			Сметная прибыль			*162810,12*	*4803*
14	14	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,618	16014,24	474310
			Сметная прибыль			*1186,24*	*35134*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29,500	2107,56	62173
			Накладные расходы			*892,50*	*26329*
			Сметная прибыль			*156,12*	*4605*
16	16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2013,75	2014
			Накладные расходы			*833,84*	*834*
			Сметная прибыль			*149,17*	*149*
17	17	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	26072,28	26072
			Сметная прибыль			*1931,28*	*1931*
18	18	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1308,96	2618
			Сметная прибыль			*96,96*	*194*
19	19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	934,88	1870
			Накладные расходы			*403,60*	*807*
			Сметная прибыль			*69,25*	*139*
20	20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2013,75	2014
			Накладные расходы			*833,84*	*834*
			Сметная прибыль			*149,17*	*149*
21	21	2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	5111,64	5112
			Сметная прибыль			*378,64*	*379*
22	22	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1087,56	2175
			Сметная прибыль			*80,56*	*161*
23	23	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	6374,72	6375
			Накладные расходы			*2141,31*	*2141*
			Сметная прибыль			*472,20*	*472*
24	24	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий для закладки труб в колодце д=250мм.Пробивка отверстий площадью до 500 см2.	отверстие	1,000	3083,45	3083
			Накладные расходы			*1114,99*	*1115*
			Сметная прибыль			*228,40*	*228*
25	25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,066	100631,63	6672
			Накладные расходы			*45529,61*	*3019*
			Сметная прибыль			*7454,19*	*494*
26	26	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,066	1163736,91	77156
			Накладные расходы			*208150,67*	*13800*
			Сметная прибыль			*86202,73*	*5715*
27	27	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	4976654,50	120435
			Накладные расходы			*408889,06*	*9895*
			Сметная прибыль			*368641,07*	*8921*
			ИТОГО:				1208926
			В том числе :				
			Накладные расходы				173974
			Сметная прибыль				89550
			Итого с временными		1 %	12089,00	1221015
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	7692,00	1228707
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1253281
			Итого с НДС		12 %	150394,00	1403675

Тендерная скидка -18%	262 009,98
Итого с тендерной скидкой без НДС	1 019 343,77
Итого с тендерной скидкой с НДС	1 141 665,02
В том числе НДС 12%	122 321,25

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3**

(наименование, адрес)

Объект **Наружная канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.10.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ за Сентябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	210,620	177,67	37421
			Накладные расходы			*25,94*	*5463*
			Сметная прибыль			*13,16*	*2772*
2	2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	84,650	225,44	19083
			Накладные расходы			*32,89*	*2784*
			Сметная прибыль			*16,70*	*1414*
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,130	4765,32	43507
			Накладные расходы			*1847,02*	*16863*
			Сметная прибыль			*352,99*	*3223*
4	4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Уширение и углубление траншеи под колодцы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,044	177,67	541
			Накладные расходы			*25,94*	*79*
			Сметная прибыль			*13,16*	*40*
5	5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,494	1840,86	30363
			Накладные расходы			*713,51*	*11769*
			Сметная прибыль			*136,36*	*2249*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,124	1287,38	54230
			Накладные расходы			*498,99*	*21019*
			Сметная прибыль			*95,36*	*4017*
7	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	65,976	47,73	3149
			Накладные расходы			*8,64*	*570*
			Сметная прибыль			*3,54*	*233*
8	8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	65,976	255,73	16872
			Накладные расходы			*82,03*	*5412*
			Сметная прибыль			*18,94*	*1250*
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	168,496	40,84	6881
			Накладные расходы			*7,39*	*1246*
			Сметная прибыль			*3,02*	*510*
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	168,496	214,39	36124
			Накладные расходы			*68,75*	*11584*
			Сметная прибыль			*15,88*	*2676*
11	11	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	м3 грунта	11,310	310,58	3513
			Накладные расходы			*47,87*	*541*
			Сметная прибыль			*23,01*	*260*
12	12	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т, Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	24,203	336,96	8156
			Сметная прибыль			*24,96*	*604*
13	13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,310	25,42	287
			Накладные расходы			*5,81*	*66*
			Сметная прибыль			*1,88*	*21*
14	14	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,049	914352,39	44758

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*351452,88*	*17204*
			Сметная прибыль			*67729,81*	*3315*
15	15	2301-1201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	49,342	2598,48	128213
			Сметная прибыль			*192,48*	*9497*
16	16	1122-0201-0204 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,052	734237,80	38401
			Накладные расходы			*328782,54*	*17195*
			Сметная прибыль			*54387,99*	*2844*
17	17	2301-1003-0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	52,300	2761,56	144430
			Сметная прибыль			*204,56*	*10698*
18	18	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,440	53172,96	289261
			Накладные расходы			*16823,71*	*91521*
			Сметная прибыль			*3938,74*	*21427*
19	19	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11,000	10499,76	115497
			Сметная прибыль			*777,76*	*8555*
20	20	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11,000	9242,64	101669
			Сметная прибыль			*684,64*	*7531*
21	21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26,000	1809,00	47034
			Сметная прибыль			*134,00*	*3484*
22	22	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10,000	6811,56	68116
			Сметная прибыль			*504,56*	*5046*
23	23	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	9513,72	9514
			Сметная прибыль			*704,72*	*705*
24	24	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,040	2197936,59	87917
			Накладные расходы			*763548,00*	*30542*
			Сметная прибыль			*162810,12*	*6512*
25	25	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,160	16014,24	643132
			Сметная прибыль			*1186,24*	*47639*
26	26	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40,000	2289,96	91598
			Накладные расходы			*948,65*	*37946*
			Сметная прибыль			*169,63*	*6785*
27	27	2302-0308-1703 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,000	1886,76	7547
			Сметная прибыль			*139,76*	*559*
28	28	2301-0501-0807 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,400	1701,00	2381
			Сметная прибыль			*126,00*	*176*
29	29	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	3,000	3083,45	9250
			Накладные расходы			*1114,99*	*3345*
			Сметная прибыль			*228,40*	*685*
30	30	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11,000	20960,64	230567
			Сметная прибыль			*1552,64*	*17079*
31	31	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	66,000	646,92	42697
			Сметная прибыль			*47,92*	*3163*
32	32	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Соединительные части и для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,391	218656,08	85403
			Накладные расходы			*18247,60*	*7127*
			Сметная прибыль			*16196,75*	*6326*
33	33	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,070	594895,32	41881
			Сметная прибыль			*44066,32*	*3102*
34	34	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,008	267277,32	2058
			Сметная прибыль			*19798,32*	*152*
35	35	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,040	4976654,50	199066
			Накладные расходы			*408889,06*	*16356*
			Сметная прибыль			*368641,07*	*14746*
			ИТОГО:				2690516
			В том числе :				
			Накладные расходы				298632
			Сметная прибыль				199297
			Итого с временными		1 %	26905,00	2717421
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	17120,00	2734541
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2789232
			Итого с НДС		12 %	334708,00	3123940

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			тендерная скидка -18%				583 114,64
			Итого с тендерной скидкой без НДС				2 268 594,07
			Итого с тендерной скидкой с НДС				2 540 825,36
			в том числе НДС 12%				272 231,29

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р._____

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"
_____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейсембинов М.Б._____

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		37	17.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3	8 794 853,94	2 976 634,41							357 196,13	3 333 830,54
ИТОГО	8 794 853,94	2 976 634,41							357 196,13	3 333 830,54
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										-166 691,53
Всего к оплате										3 167 139,01

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike".
Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		37	17.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3	16 055 813,73	4 936 856,86							592 422,82	5 529 279,68
ИТОГО	16 055 813,73	4 936 856,86							592 422,82	5 529 279,68
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										-276 463,98
Всего к оплате										5 252 815,70

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

«Dike»

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				37	17.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3	10 526 534,05	1 546 142,95							185 537,15	1 731 680,10
ИТОГО	10 526 534,05	1 546 142,95							185 537,15	1 731 680,10
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										-86 584,01
Всего к оплате										1 645 096,09

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок(1цятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект **МАФ,покрытие и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ Ноябрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	66,500	4538,31	301798
			Накладные расходы			*321,68*	*21392*
			Сметная прибыль			*336,17*	*22355*
2	2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (22см)из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	977,550	902,35	882089
			Накладные расходы			*95,90*	*93750*
			Сметная прибыль			*66,84*	*65340*
3	3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	665,000	1592,46	1058983
			Накладные расходы			*65,22*	*43371*
			Сметная прибыль			*117,96*	*78443*
4	4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	665,000	345,75	229927
			Накладные расходы			*0,21*	*138*
			Сметная прибыль			*25,61*	*17032*
5	5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	236,000	2464,71	581671
			Накладные расходы			*670,86*	*158322*
			Сметная прибыль			*182,57*	*43087*
6	6	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3	10,620	39613,32	420693
			Сметная прибыль			*2934,32*	*31162*
7	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	120,000	2464,71	295765
			Накладные расходы			*670,86*	*80503*
			Сметная прибыль			*182,57*	*21909*
8	8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,920	36174,60	69455
			Сметная прибыль			*2679,60*	*5145*
9	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	28,800	4538,31	130703
			Накладные расходы			*321,68*	*9264*
			Сметная прибыль			*336,17*	*9682*
10	10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 покрытия	288,000	1261,50	363313
			Накладные расходы			*266,44*	*76733*
			Сметная прибыль			*93,44*	*26912*
11	11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	-288,000	138,79	-39970
			Накладные расходы			*-12,52*	*-3606*
			Сметная прибыль			*-10,28*	*-2961*
12	12	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	288,000	1446,28	416530
			Накладные расходы			*158,76*	*45722*
			Сметная прибыль			*107,13*	*30854*
13	13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	317,000	2464,71	781312
			Накладные расходы			*670,86*	*212662*
			Сметная прибыль			*182,57*	*57875*
14	14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	5,072	36174,60	183478
			Сметная прибыль			*2679,60*	*13591*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	5,000	4538,31	22692
			Накладные расходы			*321,68*	*1608*
			Сметная прибыль			*336,17*	*1681*
16	16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из гранитного щебня, толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 покрытия	50,000	1268,65	63432
			Накладные расходы			*266,44*	*13322*
			Сметная прибыль			*93,97*	*4699*
17	17	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из гранитного щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	-100,000	70,01	-7001
			Накладные расходы			*-6,26*	*-626*
			Сметная прибыль			*-5,19*	*-519*
18	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие из гранитного высева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,000	3479,00	6958
			Накладные расходы			*330,09*	*660*
			Сметная прибыль			*257,70*	*515*
19	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	15,000	2464,71	36971
			Накладные расходы			*670,86*	*10063*
			Сметная прибыль			*182,57*	*2739*
20	20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,240	36174,60	8682
			Сметная прибыль			*2679,60*	*643*
			ИТОГО:				5807479
			В том числе :				
			Накладные расходы				763280
			Сметная прибыль				430184
			Итого с временными		1 %	58075,00	5865554
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	36953,00	5902507
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6020557
			Итого с НДС		12 %	722467,00	6743024

тендерная скидка -18% **1 213 744,32**
Итого с тендерной скидкой без НДС **4 936 856,86**
Итого с тендерной скидкой с НДС **5 529 279,68**
в том числе НДС 12% **592 422,82**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Ы.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадных инженерных сетей и благоустройство по 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок (1 пятно 3)**
(наименование, адрес)

Объект **Вертикальная планировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ за Ноябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток грунта)	м3 грунта	2241,000	316,98	710346
			Накладные расходы			*47,08*	*105508*
			Сметная прибыль			*23,48*	*52618*
2	2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3921,750	207,36	813214
			Сметная прибыль			*15,36*	*60238*
3	3	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5688,000	1,92	10929
			Накладные расходы			*0,37*	*2123*
			Сметная прибыль			*0,14*	*810*
4	4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (20м) грунт	м3	1137,000	49,86	56685
			Накладные расходы			*9,03*	*10263*
			Сметная прибыль			*3,69*	*4199*
5	5	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Перемещение растительного грунта. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1137,000	39,23	44608
			Накладные расходы			*7,10*	*8076*
			Сметная прибыль			*2,91*	*3304*
6	6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	495,000	259,59	128496
			Накладные расходы			*38,54*	*19079*
			Сметная прибыль			*19,23*	*9518*
7	7	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (излишний грунт)	т	594,000	91,80	54529
			Сметная прибыль			*6,80*	*4039*
			ИТОГО:				1818808
			В том числе :				
			Накладные расходы				145049
			Сметная прибыль				134727
			Итого с временными		1 %	18188,00	1836996
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	11573,00	1848569
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1885540
			Всего с НДС		12 %	226265,00	2111805

тендерная скидка -18%	**380 124,90**
итого с тендерной скидкой без НДС	**1 546 142,95**
итого с тендерной скидкой с НДС	**1 731 680,10**
в том числе НДС 12%	**185 537,15**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства жилого дома в массиве в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.11.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ за Ноябрь 2018

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	286,000	550,58	157465
			Накладные расходы			*134,62*	*38500*
			Сметная прибыль			*40,78*	*11664*
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	189,000	647,82	122438
			Накладные расходы			*139,07*	*26284*
			Сметная прибыль			*47,99*	*9069*
3	3	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	189,000	191,20	36137
			Накладные расходы			*42,01*	*7939*
			Сметная прибыль			*14,16*	*2677*
4	4	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92,000	789,54	72637
			Накладные расходы			*201,79*	*18564*
			Сметная прибыль			*58,48*	*5381*
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,092	223107,78	20526
			Накладные расходы			*88546,08*	*8146*
			Сметная прибыль			*16526,50*	*1520*
6	6	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	92,000	2565,00	235980
			Сметная прибыль			*190,00*	*17480*
7	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,120	2759,40	41722
			Сметная прибыль			*204,40*	*3091*
8	8	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	18,000	1748,58	31474
			Накладные расходы			*354,00*	*6372*
			Сметная прибыль			*129,52*	*2331*
9	9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,143	35834,27	5124
			Накладные расходы			*7632,46*	*1091*
			Сметная прибыль			*2654,39*	*380*
10	10	СТПРАЙС	Лента сигнальная 250мм ЛСЭ-250	м	143,000	64,24	9186
			Сметная прибыль			*4,76*	*680*
11	11	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18,000	788,59	14195
			Накладные расходы			*201,79*	*3632*
			Сметная прибыль			*58,41*	*1051*
12	12	2306-0137-0736 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,393	4606466,76	1810341
			Сметная прибыль			*341219,76*	*134099*
13	13	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,053	2468103,48	130809
			Сметная прибыль			*182822,48*	*9690*
14	14	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	18,000	1797,22	32350
			Накладные расходы			*615,36*	*11077*
			Сметная прибыль			*133,13*	*2396*
15	15	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,000	2136,24	38452
			Сметная прибыль			*158,24*	*2848*
			ИТОГО:				2758839
			В том числе :				
			Накладные расходы				121606
			Сметная прибыль				204358
			Итого с временными		1 %	27588,00	2786427
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	17554,00	2803981
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2860061

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		12 %	343207,00	3203268

Итого: Тендерная скидка -18%	**576 588,24**
Итого с тендерной скидкой без НДС	**2 345 249,79**
Итого с тендерной скидкой с НДС	**2 626 679,76**
В том числе НДС 12%	**281 429,97**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадных инженерных сетей и благоустройство по 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок (1 пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект **Телефонизация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ Ноябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,680	2465,93	4143
			Накладные расходы			*955,79*	*1606*
			Сметная прибыль			*182,66*	*307*
2	2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	24,580	177,67	4367
			Накладные расходы			*25,94*	*638*
			Сметная прибыль			*13,16*	*323*
3	3	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1,000	46680,43	46680
			Накладные расходы			*5924,01*	*5924*
			Сметная прибыль			*3457,81*	*3458*
4	4	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	0,580	39435,12	22872
			Сметная прибыль			*2921,12*	*1694*
5	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	6,960	1109,60	7723
			Накладные расходы			*209,00*	*1455*
			Сметная прибыль			*82,19*	*572*
6	6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,072	223107,78	16064
			Накладные расходы			*88546,08*	*6375*
			Сметная прибыль			*16526,50*	*1190*
7	7	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72,000	2565,00	184680
			Сметная прибыль			*190,00*	*13680*
8	8	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	6,000	234,36	1406
			Сметная прибыль			*17,36*	*104*
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,260	40,84	1072
			Накладные расходы			*7,39*	*194*
			Сметная прибыль			*3,02*	*79*
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,260	214,39	5630
			Накладные расходы			*68,75*	*1805*
			Сметная прибыль			*15,88*	*417*
11	11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,200	237,34	522
			Накладные расходы			*36,58*	*80*
			Сметная прибыль			*17,58*	*39*
12	12	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,586	336,96	1208
			Сметная прибыль			*24,96*	*90*
13	13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,200	25,42	56
			Накладные расходы			*5,81*	*13*
			Сметная прибыль			*1,88*	*4*
14	14	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	3,000	884,05	2652
			Накладные расходы			*318,29*	*955*
			Сметная прибыль			*65,49*	*196*
15	15	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	3,000	1533,67	4601
			Накладные расходы			*583,18*	*1750*
			Сметная прибыль			*113,61*	*341*
16	16	1219-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1,000	2578,49	2578

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*999,41*	*999*
			Сметная прибыль			*191,00*	*191*
17	17	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	12,000	3365,26	40383
			Накладные расходы			*600,14*	*7202*
			Сметная прибыль			*249,28*	*2991*
18	18	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	1625,40	19505
			Сметная прибыль			*120,40*	*1445*
19	19	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт.	14,000	657,78	9209
			Накладные расходы			*140,96*	*1973*
			Сметная прибыль			*48,72*	*682*
20	20	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,020	20605,32	412
			Сметная прибыль			*1526,32*	*31*
21	21	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,120	35028,72	4203
			Сметная прибыль			*2594,72*	*311*
22	22	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	1809,00	1809
			Сметная прибыль			*134,00*	*134*
23	23	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	350,820	432,38	151686
			Накладные расходы			*140,48*	*49282*
			Сметная прибыль			*32,03*	*11236*
24	24	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	7,000	851,13	5958
			Накладные расходы			*207,22*	*1451*
			Сметная прибыль			*63,05*	*441*
25	25	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	7,000	851,13	5958
			Накладные расходы			*207,22*	*1451*
			Сметная прибыль			*63,05*	*441*
26	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость кабеля ИСКЛ-М4П-А12-2.5	м	365,000	192,86	70393
			Сметная прибыль			*14,29*	*5214*
27	27	1310-0904-0703 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1,000	48749,46	48749
			Накладные расходы			*8499,23*	*8499*
			Сметная прибыль			*3611,07*	*3611*
28	28	1310-0904-0903 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	33524,84	33525
			Накладные расходы			*5826,97*	*5827*
			Сметная прибыль			*2483,32*	*2483*
29	29	2303-0101-0205 РСНБ РК 2015	Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76	комплект	1,000	44683,92	44684
			Сметная прибыль			*3309,92*	*3310*
			ИТОГО:				742730
			В том числе :				
			Накладные расходы				97478
			Сметная прибыль				55017
			Итого с временными		1 %	7427,00	750157
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	4726,00	754883
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				769981
			Итого с НДС		12 %	92398,00	862379

тендерная скидка -18%	**155 228,22**
Итого с тендерной скидкой без НДС	**631 384,63**
Итого с тендерной скидкой с НДС	**707 150,78**
в том числе НДС 12%	**75 766,16**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"
Айткулов Г.Р.

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №3

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		37	17.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №3	17 397 504,29	1 197 938,00							143 752,56	1 341 690,56
ИТОГО	17 397 504,29	1 197 938,00							143 752,56	1 341 690,56
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										-67 084,53
Всего к оплате										1 274 606,03

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
Айткулов Г.Р.

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадных инженерных сетей и благоустройство по 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок (1 пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружный газоводопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ на Ноябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30,000	177,67	5330
			Накладные расходы			*25,94*	*778*
			Сметная прибыль			*13,16*	*395*
2	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,000	40,84	817
			Накладные расходы			*7,39*	*148*
			Сметная прибыль			*3,02*	*60*
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,000	214,39	4288
			Накладные расходы			*68,75*	*1375*
			Сметная прибыль			*15,88*	*318*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,000	1287,38	5150
			Накладные расходы			*498,99*	*1996*
			Сметная прибыль			*95,36*	*381*
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,000	5030,41	20122
			Накладные расходы			*863,96*	*3456*
			Сметная прибыль			*372,62*	*1490*
6	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 98х8,2 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	551396,85	15991
			Накладные расходы			*219108,32*	*6354*
			Сметная прибыль			*40844,21*	*1184*
7	7	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,290	1757,16	51467
			Сметная прибыль			*130,16*	*3812*
8	8	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	82,000	3219,92	264034
			Накладные расходы			*712,12*	*58394*
			Сметная прибыль			*238,51*	*19558*
9	9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	6353,53	6354
			Накладные расходы			*2543,31*	*2543*
			Сметная прибыль			*470,63*	*471*
10	10	2304-0101-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	16924,68	16925
			Сметная прибыль			*1253,68*	*1254*
11	11	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1987,20	3974
			Сметная прибыль			*147,20*	*294*
12	12	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2102149,96	2628
			Накладные расходы			*733668,44*	*917*
			Сметная прибыль			*155714,81*	*195*
13	13	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,255	5109,48	6412
			Сметная прибыль			*378,48*	*475*
14	14	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(патрубок)	м	0,200	5535,00	1107
			Сметная прибыль			*410,00*	*82*
15	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1949,01	3898
			Накладные расходы			*602,01*	*1204*
			Сметная прибыль			*144,37*	*289*
16	16	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	7373,16	7373
			Сметная прибыль			*546,16*	*546*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4605,12	4605
			Сметная прибыль			*341,12*	*341*
18	18	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,022	464877,60	10285
			Накладные расходы			*125842,41*	*2784*
			Сметная прибыль			*34435,38*	*762*
19	19	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023	227558,16	5236
			Сметная прибыль			*16856,16*	*388*
20	20	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8,000	213,88	1711
			Накладные расходы			*80,69*	*646*
			Сметная прибыль			*15,84*	*127*
21	21	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,278	688939,56	191525
			Сметная прибыль			*51032,56*	*14187*
22	22	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	803617,20	8
			Сметная прибыль			*59527,20*	*1*
23	23	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,004	93130,56	373
			Сметная прибыль			*6898,56*	*28*
24	24	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,030	2759,40	83
			Сметная прибыль			*204,40*	*6*
25	25	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,007	284514,12	1936
			Сметная прибыль			*21075,12*	*143*
26	26	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	248207,76	146
			Сметная прибыль			*18385,76*	*11*
27	27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,020	5030,41	101
			Накладные расходы			*863,96*	*17*
			Сметная прибыль			*372,62*	*7*
28	28	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (ложемент)	км трубопровода	0,013	846203,85	11255
			Накладные расходы			*327684,08*	*4358*
			Сметная прибыль			*62681,77*	*834*
29	29	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,433	7449,84	100074
			Сметная прибыль			*551,84*	*7413*
30	30	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2,000	11929,02	23858
			Накладные расходы			*3421,79*	*6844*
			Сметная прибыль			*883,63*	*1767*
31	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,600	1109,60	3995
			Накладные расходы			*209,00*	*752*
			Сметная прибыль			*82,19*	*296*
32	32	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,040	5623,62	225
			Накладные расходы			*897,08*	*36*
			Сметная прибыль			*416,56*	*17*
33	33	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Пробка заглушка DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	51,84	104
			Сметная прибыль			*3,84*	*8*
34	34	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2462,40	4925
			Сметная прибыль			*182,40*	*365*
35	35	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	592,92	2372
			Сметная прибыль			*43,92*	*176*
36	36	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	3071,52	15358
			Сметная прибыль			*227,52*	*1138*
37	37	2302-0304-1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	11544,12	11544
			Сметная прибыль			*855,12*	*855*
38	38	2302-0304-2409 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3864,24	7728
			Сметная прибыль			*286,24*	*572*
39	39	2302-0103-2707 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	1555,20	1555
			Сметная прибыль			*115,20*	*115*
40	40	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10,897	5303,19	57789
			Накладные расходы			*791,25*	*8622*
			Сметная прибыль			*392,83*	*4281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,000	7900,98	15802
			Накладные расходы			*3315,28*	*6631*
			Сметная прибыль			*585,26*	*1171*
42	42	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции (стойки).	т конструкций	0,051	229076,37	11710
			Накладные расходы			*74224,98*	*3794*
			Сметная прибыль			*16968,62*	*867*
43	43	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,053	227558,16	12098
			Сметная прибыль			*16856,16*	*896*
44	44	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	16,000	213,88	3422
			Накладные расходы			*80,69*	*1291*
			Сметная прибыль			*15,84*	*253*
45	45	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	626387,04	1333
			Сметная прибыль			*46399,04*	*99*
46	46	2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	730640,52	175
			Сметная прибыль			*54121,52*	*13*
47	47	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,224	21205,80	4750
			Сметная прибыль			*1570,80*	*352*
48	48	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,032	5623,62	180
			Накладные расходы			*897,08*	*29*
			Сметная прибыль			*416,56*	*13*
49	49	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	19630,01	19630
			Накладные расходы			*7180,51*	*7181*
			Сметная прибыль			*1454,07*	*1454*
50	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,090	122,00	2329
			Накладные расходы			*24,80*	*473*
			Сметная прибыль			*9,04*	*173*
51	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,090	92,30	1762
			Накладные расходы			*14,55*	*278*
			Сметная прибыль			*6,84*	*131*
52	52	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,027	35834,27	968
			Накладные расходы			*7632,46*	*206*
			Сметная прибыль			*2654,39*	*72*
53	53	СТПРАЙС	Стоимость ленты сигнальной "Осторожно газ"	м	27,000	46,20	1247
			Сметная прибыль			*3,42*	*92*
54	54	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27,000	448,08	12098
			Накладные расходы			*112,40*	*3035*
			Сметная прибыль			*33,19*	*896*
55	55	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	395579,16	10681
			Сметная прибыль			*29302,16*	*791*
56	56	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,105	1345364,87	141263
			Накладные расходы			*303835,10*	*31903*
			Сметная прибыль			*99656,66*	*10464*
57	57	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	5,000	38794,74	193974
			Накладные расходы			*6400,05*	*32000*
			Сметная прибыль			*2873,68*	*14368*
58	58	1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	5,000	13117,76	65589
			Накладные расходы			*2230,15*	*11151*
			Сметная прибыль			*971,69*	*4858*
59	59	1109-0501-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм	м шва	5,652	6639,98	37529
			Накладные расходы			*2448,03*	*13836*
			Сметная прибыль			*491,85*	*2780*
			ИТОГО:				1409196
			В том числе :				
			Накладные расходы				213032
			Сметная прибыль				104385
			Итого с временными		1 %	14092,00	1423288
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	8967,00	1432255
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1460900
			Итого с НДС		12 %	175308,00	1636208

тендерная скидка -18% **294 517,44**

итого с тендерной скидкой без НДС **1 197 938,00**

итого с тендерной скидкой с НДС **1 341 690,56**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			[illegible]м [illegible]ле НДС 12%				143 752,56

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел стр[illegible]ел[illegible] [illegible] "Тараз"
Айткулов Г.Р._____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б._____

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"_____

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3.

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		37	17.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3	20 325 924,98	2 614 661,33							313 759,36	2 928 420,69
ИТОГО	20 325 924,98	2 614 469,06							313 759,36	2 928 420,69
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										-146 421,03
Всего к оплате										2 781 999,66

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

Утверждена приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3.

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		37	17.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок1,пятно3	21 298 122,72	868 033,70							104 164,04	972 197,75
ИТОГО	21 298 122,72	868 033,70							104 164,04	972 197,75
5% для устранения перечня недоделок/дефектов										-48 609,89
Всего к оплате										923 587,86

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадных инженерных сетей и благоустройство по 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок 1, пятно 3**

(наименование, адрес)

Объект **МАФ,покрытие и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ за Декабрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,480	4538,31	33947
2	2	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	187,000	752,86	140785
3	3	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	187,000	1860,84	347977
4	4	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	11,000	20634,75	226982
5	5	84-020303-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 2	шт.	7,000	9565,29	66957
6	6	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Контейнер для мусора	комплект	2,000	54530,28	109061
7	7	У1-40-1	Установка для чистки домашней одежды типа 1, строительные работы	установ	1,000	69975,87	69976
8	8	У1-40-1	Установка для чистки домашней одежды типа 1, монтаж металлоконструкций	установ.	1,000	49445,33	49445
9	9	У1-40-3	Установка для сушки белья типа 1, строительные работы	установ	1,000	14259,33	14259
10	10	У1-40-4	Установка для сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций	установ.	1,000	25812,90	25813
11	11	У1-43-10	Скамья типа С-4а, строительные работы	скамья	1,000	23538,07	23538
12	12	84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	4,000	4221,72	16887
13	13	84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	4,000	54018,00	216072
14	14	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	4,000	79,92	320
15	15	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	4,000	19643,00	78572
16	16	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	4,000	20634,75	82539
17	17	84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	1,000	4221,72	4222
18	18	84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	1,000	54018,00	54018
19	19	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1,000	79,92	80
20	20	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1,000	19643,00	19643
21	21	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Лестница-лиана	шт.	1,000	4590,81	4591
22	22	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	шт.	1,000	19643,00	19643
23	23	84-020102-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 2Б	шт.	1,000	31324,86	31325
24	24	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	2,000	20634,75	41270

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	84-020402-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Зонт теневой "Пальма"	шт.	1,000	339,12	339
26	26	84-020402-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Зонт теневой "Пальма"	шт.	1,000	31171,00	31171
27	27	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	1,000	20634,75	20635
28	28	84-020303-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 2	шт.	1,000	9565,29	9565
29	29	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,000	1185,03	1185
30	30	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,000	43214,00	43214
31	31	84-020207-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Бум, тип 1А	шт.	1,000	17179,83	17180
32	32	84-020204-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 1	шт.	1,000	36799,65	36800
33	33	84-020102-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 2Б	шт.	1,000	31324,86	31325
34	34	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	1,000	20634,75	20635
35	35	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Лестница-лиана	шт.	1,000	4590,81	4591
36	36	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	шт.	1,000	19643,00	19643
37	37	84-020101-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель, тип 2	шт.	1,000	62238,51	62239
38	38	У1-22-1	Кольца для игры с мячом типы I, II, III, монтаж металлоконструкций	кольцо	2,000	9283,94	18568
39	39	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(156мм) бетон В-7,5. Устройство	м2 покрытия	5,760	1274,04	7338
40	40	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,760	2584,86	14889
41	41	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия площадки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,760	1446,28	8331
42	42	1106-1501-0104 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на гравии класса В15 на белом портландцементе декоративном. Приготовление	м3	0,720	27267,44	19633
43	43	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных панелей ограждения БС-2	м3	0,720	95570,22	68811
44	44	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,008	223578,36	1668
45	45	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,015	578490,91	8886
46	46	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,015	118426,32	1819
			ИТОГО:				2126383
			В том числе :				
			Накладные расходы				264685
			Сметная прибыль				121808
			Итого с временными		1 %	16444,00	2142827
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	10463,00	2153290
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2196356
			ИТОГО:		12 %	263563,00	2459919

Тендерная скидка -18%	418 186,23
Итого с тендерной скидкой без НДС	1 822 975,69
Итого с тендерной скидкой с НДС	2 041 732,77
в том числе НДС 12%	218 757,08

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадных инженерных сетей и благоустройство по 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок участок1,пятно3**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ за Декабрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	137,310	177,67	24396
			Накладные расходы			*25,94*	*3562*
			Сметная прибыль			*13,16*	*1807*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,250	2959,11	12576
			Накладные расходы			*1146,94*	*4875*
			Сметная прибыль			*219,19*	*932*
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,568	40,84	4311
			Накладные расходы			*7,39*	*780*
			Сметная прибыль			*3,02*	*319*
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,568	214,39	22633
			Накладные расходы			*68,75*	*7258*
			Сметная прибыль			*15,88*	*1677*
5	5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,920	237,34	3778
			Накладные расходы			*36,58*	*582*
			Сметная прибыль			*17,58*	*280*
6	6	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,950	336,96	8744
			Сметная прибыль			*24,96*	*648*
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,920	25,42	405
			Накладные расходы			*5,81*	*92*
			Сметная прибыль			*1,88*	*30*
8	8	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	40140,08	240841
			Накладные расходы			*9503,40*	*57020*
			Сметная прибыль			*2973,34*	*17840*
9	9	СТПРАЙС	Муфта термоусаживаемая концевая GUST 01/4x185-240	шт	4,000	31995,00	127980
			Сметная прибыль			*2370,00*	*9480*
10	10	СТПРАЙС	Муфта термоусаживаемая концевая GUST 01/4x95	шт	2,000	23142,86	46286
			Сметная прибыль			*1714,29*	*3429*
11	11	1308-0201-2704 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	22952,23	45904
			Накладные расходы			*7693,84*	*15388*
			Сметная прибыль			*1700,17*	*3400*
12	12	СТПРАЙС	Муфта соединительная Райхем POLJ 01/4x150-240	шт	2,000	45803,57	91607
			Сметная прибыль			*3392,86*	*6786*
13	13	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200X600X500 мм. Установка	шт.	2,000	7259,58	14519
			Накладные расходы			*2150,34*	*4301*
			Сметная прибыль			*537,75*	*1075*
14	14	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф под оборудование 1200x500x400	шт.	2,000	30325,32	60651
			Сметная прибыль			*2246,32*	*4493*
15	15	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1896,67	3793
			Накладные расходы			*712,69*	*1425*
			Сметная прибыль			*140,49*	*281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	2307-0501-0702 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2,000	77147,64	154295
			Сметная прибыль			*5714,64*	*11429*
17	17	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2,000	2441,17	4882
			Накладные расходы			*871,92*	*1744*
			Сметная прибыль			*180,83*	*362*
18	18	СТПРАЙС	Рубильник РПС-2	шт	2,000	16682,14	33364
			Сметная прибыль			*1235,71*	*2471*
19	19	1308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6,000	2402,71	14416
			Накладные расходы			*886,32*	*5318*
			Сметная прибыль			*177,98*	*1068*
20	20	СТПРАЙС	Предохранитель ПН-2-250	шт	6,000	561,21	3367
			Сметная прибыль			*41,57*	*249*
			ИТОГО:				918749
			В том числе :				
			Накладные расходы				102345
			Сметная прибыль				68056
			Итого с временными		1 %	9188,00	928162,42
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	5846,00	934009,84
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				952690,37
			НДС 12%		12 %	114295,00	1067013,14

Тендерная скидка -18% 180 325,22
Итого с тендерной скидкой без НДС 791 685,64
Итого с тендерной скидкой с НДС 886 687,92
в том числе НДС 12% 95 002,28

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадных инженерных сетей и благоустройство по 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз(1пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект **МАФ,покрытие и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 2018-08-17**

Акт приемки выполненных работ за Декабрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	175,000	1022,26	178896
			Накладные расходы			*443,06*	*77536*
			Сметная прибыль			*75,72*	*13252*
2	2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	175,000	2082,64	364462
			Накладные расходы			*795,49*	*139211*
			Сметная прибыль			*154,27*	*26997*
3	3	СТС143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	175,000	2174,95	380617
			Сметная прибыль			*161,11*	*28194*
4	4	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	67,000	368,56	24694
			Накладные расходы			*159,74*	*10702*
			Сметная прибыль			*27,30*	*1829*
5	5	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	67,000	400,98	26866
			Накладные расходы			*150,99*	*10117*
			Сметная прибыль			*29,70*	*1990*
6	6	СТС143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	67,000	680,30	45580
			Сметная прибыль			*50,39*	*3376*
			ИТОГО:				1021114
			В том числе :				
			Накладные расходы				237566
			Сметная прибыль				75638
			Итого с временными		1 %	10211,00	1031325
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	6497,00	1037822
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1058578
			Итого с НДС		12 %	127029,00	1185607

[illegible]ндерная скидка -18%	213 409,26
[illegible] с [illegible]ерной скидкой без НДС	868 033,70
[illegible] с [illegible]ерной скидкой с НДС	972 197,74
[illegible] том числе НДС 12%	104 164,04

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел [illegible] акимата г. Тараз"
Айткулов Г.Р.

Технадзор:
ТОО "Тараз Технопроект"

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин [illegible]